

관 리 번 호

사 본 번 호

고속도로 제32호선
옥 산 ~ 오 창 고 속 도 로 민 간 투 자 사 업
준 공 사 진 첩
(준 공)

2018. 01



국 토 교 통 부
Ministry of Land, Infrastructure and Transport

옥 산 ~ 오 창 고 속 도 로 민 간 투 자 사 업 건 설 공 사

준 공 사 진 첩

2018.01



대전지방국토관리청



국 토 교 통 부

대 전 지 방 국 토 관 리 청

옥 산 오 창 고 속 도 로 (주)

- 목 차 -

- 1. 착공전 사진**
- 2. 2014년 09~12월**
- 3. 2015년 03월**
- 4. 2015년 05월**
- 5. 2015년 07월**
- 6. 2015년 09월**
- 7. 2015년 11월**
- 8. 2016년 01월**
- 9. 2016년 03월**
- 10. 2016년 05월**
- 11. 2016년 07월**
- 12. 2016년 09월**
- 13. 2016년 11월**
- 14. 2017년 01월**
- 15. 2017년 03월**
- 16. 2017년 05월**
- 17. 2017년 07월**
- 18. 2017년 09월**
- 19. 2017년 11월**
- 20. 준공사진**

01. 착공전 사진

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2013년 12월
내 용	옥산 JCT Ramp-A 착공전 전경		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2013년 12월
내 용	옥산 JCT Ramp-B,C 착공전 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2013년 12월
내 용	옥산 JCT Ramp-A,B,C,D 착공전 전경		



위 치	본선1(STA.BP~0+200)	날 짜	2013년 12월
내 용	STA.BP~0+200 착공전 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선2구간(STA.0+200~0+960)	날 짜	2013년 12월
내 용	STA.0+200~0+960 착공전 전경		



위 치	본선3구간(STA.0+960~2+540)	날 짜	2013년 12월
내 용	STA.0+960~1+600 착공전 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선3구간(STA.0+960~2+540)	날 짜	2013년 12월
내 용	STA.1+600~2+000 착공전 전경		



위 치	본선3구간(STA.0+960~2+540)	날 짜	2013년 12월
내 용	STA.2+000~2+540 착공전 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2013년 12월
내 용	STA.2+540~3+000 착공전 전경		



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2013년 12월
내 용	STA.3+000~3+600 착공전 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2013년 12월
내 용	STA.3+600~4+300 착공전 전경		



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2013년 12월
내 용	STA.4+300~5+000 착공전 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2013년 12월
내 용	STA.5+000~5+500 착공전 전경		



위 치	서오창 IC Ramp-A~E, H~I	날 짜	2013년 12월
내 용	서오창 IC 착공전 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선5구간(STA.5+500~7+000)	날 짜	2013년 12월
내 용	STA.5+500~6+500 착공전 전경		



위 치	본선5구간(STA.5+500~7+000)	날 짜	2013년 12월
내 용	STA.6+500~7+000 착공전 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2013년 12월
내 용	STA.7+000~7+600 착공전 전경		



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2013년 12월
내 용	STA.7+600~8+000 착공전 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2013년 12월
내 용	STA.8+000~8+500 착공전 전경		



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2013년 12월
내 용	STA.8+500~8+900 착공전 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2013년 12월
내 용	STA.8+900~9+100 착공전 전경		



위 치	본선7구간(STA.9+100~10+300)	날 짜	2013년 12월
내 용	STA.9+100~9+700 착공전 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선7구간(STA.9+100~10+300)	날 짜	2013년 12월
내 용	STA.9+700~10+300 착공전 전경		



위 치	본선8(STA.10+300~11+200)	날 짜	2013년 12월
내 용	STA.10+300~11+000 착공전 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선8(STA.10+300~11+200), 오창JCT	날 짜	2013년 12월
내 용	STA.11+000~11+200, 오창JCT R-D 착공전 전경		



위 치	오창JCT Ramp-A,C,D	날 짜	2013년 12월
내 용	오창JCT Ramp-A,C,D 착공전 전경		

02. 2014년 09~12월

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	오창JCT Ramp-A교	날 짜	2014년 9월
내 용	오창JCT Ramp-A교 교각 P1 철근조립		




위 치	오창JCT Ramp-D교	날 짜	2014년 9월
내 용	오창JCT Ramp-D교 교각 P5~7 PHC말뚝 시공		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	오창JCT Ramp-D교	날 짜	2014년 9월
내 용	오창JCT Ramp-D교 가시설 설치		



위 치	오창JCT Ramp-D교	날 짜	2014년 9월
내 용	오창JCT Ramp-D교 교각 P8 기초 거푸집 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	오창JCT Ramp-A교	날 짜	2014년 10월
내 용	오창JCT Ramp-A교 교각 P1 코핑 강재 거푸집 설치		



위 치	오창JCT Ramp-C교	날 짜	2014년 10월
내 용	오창JCT Ramp-C교 A1 PHC 파일 시공		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	오창JCT Ramp-D교	날 짜	2014년 10월
내 용	오창JCT Ramp-D교 P1 ~ P4 흙막이 쉬트파일 설치		



위 치	오창JCT Ramp-D교	날 짜	2014년 10월
내 용	오창JCT Ramp-D교 교각 P5~P8 콘크리트 타설		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	오창JCT Ramp-A교	날 짜	2014년 12월
내 용	오창JCT Ramp-A교 교각 P1 시공전경		



위 치	오창JCT Ramp-C교	날 짜	2014년 12월
내 용	오창JCT Ramp-C교 A1 벽체 거푸집 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	오창JCT Ramp-D교	날 짜	2014년 12월
내 용	오창JCT Ramp-D교 P1 ~ P4 콘크리트 타설 및 양생		



위 치	오창JCT Ramp-D교	날 짜	2014년 12월
내 용	오창JCT Ramp-D교 교각 P5~P8 시공전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	병천천교	날 짜	2014년 12월
내 용	병천천 오탁방지망 설치		



위 치	병천천교	날 짜	2014년 12월
내 용	병천천교 P1 ~ P3 기초 말뚝시공		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	병천천교	날 짜	2014년 12월
내 용	병천천교 P4 기초 말뚝시공		



위 치	용두천교	날 짜	2014년 12월
내 용	용두천교 P1 흙막이 가시설 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	용두천교	날 짜	2014년 12월
내 용	용두천교 P1 기초 말뚝시공		



위 치	용두천교	날 짜	2014년 12월
내 용	용두천교 P2 기초 철근조립		

03. 2015년 03월

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	오창JCT Ramp-A교	날 짜	2015년 3월
내 용	오창JCT Ramp-A교 교각 P1 시공전경		



위 치	오창JCT Ramp-C교	날 짜	2015년 3월
내 용	오창JCT Ramp-C교 A1 교대 거푸집 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	오창JCT Ramp-C교	날 짜	2015년 3월
내 용	오창JCT Ramp-C교 A2 기초 철근조립		



위 치	오창JCT Ramp-C교	날 짜	2015년 3월
내 용	오창JCT Ramp-C교 교각 P1 콘크리트 타설		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	오창JCT Ramp-C교	날 짜	2015년 3월
내 용	오창JCT Ramp-C교 교각 P2~P3 코핑 콘크리트 타설		



위 치	오창JCT Ramp-D교	날 짜	2015년 3월
내 용	오창JCT Ramp-D교 A1 기초 거푸집 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	오창JCT Ramp-D교	날 짜	2015년 3월
내 용	오창JCT Ramp-D교 교각 시공전경		



위 치	병천천교	날 짜	2015년 3월
내 용	병천천교 P1~P3 콘크리트 타설		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	병천천교	날 짜	2015년 3월
내 용	병천천교 P4 기초 되메우기		



위 치	병천천교	날 짜	2015년 3월
내 용	현장내 가설도로 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	병천천교	날 짜	2015년 3월
내 용	병천천교 침사지 설치		



위 치	용두천교	날 짜	2015년 3월
내 용	용두천교 P1 기둥 강재 거푸집 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	용두천교	날 짜	2015년 3월
내 용	용두천교 P2 콘크리트 타설 양생		



위 치	산수교	날 짜	2015년 3월
내 용	산수교 P1 기둥 강재 거푸집 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위	치	산수교	날 짜	2015년 3월
내	용	산수교 P3 기초 철근조립 및 거푸집 설치		
위	치		날 짜	
내	용			

04. 2015년 05월

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	병천천교	날 짜	2015년 5월
내 용	병천천교 P1~P4 : 교각 완료, P4 코핑 거푸집 설치		



위 치	용두천교	날 짜	2015년 5월
내 용	용두천교 P1, 2 교각시공 완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	백현교	날 짜	2015년 5월
내 용	백현교 A2 강관말뚝 시공		



위 치	STA.3+234	날 짜	2015년 5월
내 용	지중강판 기초 완료 및 벽체 타설 완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	STA.3+560	날 짜	2015년 5월
내 용	STA.3+560구간 흙쌓기 및 흙짜기		



위 치	STA.3+608	날 짜	2015년 5월
내 용	지중강판 좌측 벽체 완료, 우측 벽체 콘크리트 타설		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	STA.6+200~6+800	날 짜	2015년 5월
내 용	STA.6+200~6+800구간 흙쌓기 및 흙깎기		



위 치	양청교	날 짜	2015년 5월
내 용	양청교 A1 벽체 및 A2 벽체 1단 거푸집 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	양청교	날 짜	2015년 5월
내 용	양청교 상부 거더제작(5분)		



위 치	STA.7+800	날 짜	2015년 5월
내 용	수로암거 벽체 철근조립		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	산수교	날 짜	2015년 5월
내 용	산수교 P1,P2 교각		



위 치	산수교	날 짜	2015년 5월
내 용	산수교 P3 가시설 및 기초 터파기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	산수교	날 짜	2015년 5월
내 용	산수교 거더제작(40본)		



위 치	복현1교	날 짜	2015년 5월
내 용	복현1교 P1 기초 및 기둥 거푸집 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	북현1교	날 짜	2015년 5월
내 용	북현1교 P2 가시설 및 버림 콘크리트		



위 치	오창JCT R-A교	날 짜	2015년 5월
내 용	오창JCT R-A교 교각 코핑		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	오창JCT R-C교	날 짜	2015년 5월
내 용	오창JCT R-C교 A1 벽체 2단 타설준비		



위 치	오창JCT R-C교	날 짜	2015년 5월
내 용	오창JCT R-C교 P1, P2 코핑 거푸집 해체		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	오창JCT R-C교	날 짜	2015년 5월
내 용	오창JCT R-C교 P3 코핑 및 A2 교대		



위 치	오창JCT R-D교	날 짜	2015년 5월
내 용	오창JCT R-D교 A1 벽체 및 교좌장치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	오창JCT R-D교	날 짜	2015년 5월
내 용	오창JCT R-D교 P1~P8 코핑 및 교좌장치		

위 치		날 짜	
내 용			

05. 2015년 07월

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	병천천교	날 짜	2015년 7월
내 용	병천천교 P1 : 교각 완료, P2~4 코핑 완료		



위 치	상장남교	날 짜	2015년 7월
내 용	상장남교 교각시공 및 코핑 거푸집 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	STA.0+600~0+800	날 짜	2015년 7월
내 용	STA.0+600~0+800 흙쌓기		



위 치	용두천교	날 짜	2015년 7월
내 용	용두천교 P1,2 교각 시공 완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	백현교	날 짜	2015년 7월
내 용	A2 강관말뚝 시공 시공완료 및 기초 철근 조립		



위 치	STA.2+800	날 짜	2015년 7월
내 용	호죽1교 교대위치 우회도로 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	STA.3+234	날 짜	2015년 7월
내 용	지중강판 및 되메우기 완료		



위 치	STA.3+560	날 짜	2015년 7월
내 용	STA.3+560구간 흙쌓기 및 흙깎기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	STA.4+800	날 짜	2015년 7월
내 용	암발파 및 비탈면 소일네일링 1400공 시공완료		



위 치	STA.6+000	날 짜	2015년 7월
내 용	STA.6+000구간 흙쌓기 및 흙깎기(암발파)		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	양청교	날 짜	2015년 7월
내 용	A1 교대 완료 및 A2 파라펫 벽체 거푸집 설치		



위 치	STA.7+800	날 짜	2015년 7월
내 용	수로암거 1Span 상부 및 벽체 철근 조립		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	산수교	날 짜	2015년 7월
내 용	P1,2 교각 완료, P3 : 터파기/가시설 및 기초 철근조립		



위 치	산수교	날 짜	2015년 7월
내 용	산수교 P3 터파기/가시설 및 기초 철근조립		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	북현1교	날 짜	2015년 7월
내 용	북현1교 P1 기둥 2단 거푸집 설치		



위 치	북현1교	날 짜	2015년 7월
내 용	북현1교 P2 기초 완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	STA.9+950	날 짜	2015년 7월
내 용	지중강판 암거 기초콘크리트 타설 및 벽체 철근조립		




위 치	북현2교	날 짜	2015년 7월
내 용	북현2교 교대 설치위치 흙쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	오창JCT R-C교	날 짜	2015년 7월
내 용	오창JCT R-C교 교대 및 교각 시공완료		



위 치	오창JCT R-C교	날 짜	2015년 7월
내 용	오창JCT R-C교 ST BOX 현장 조립		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	오창JCT R-D교	날 짜	2015년 7월
내 용	개량형 PSC거더 설치 및 추락방지망 설치		

위 치		날 짜	
내 용			

06. 2015년 09월

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	병천천교	날 짜	2015년 9월
내 용	병천천교 P2~4 : 코핑 완료		



위 치	본선2(0+200~0+960)	날 짜	2015년 9월
내 용	0+400 깎기 및 소일네일 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선2(0+200~0+960)	날 짜	2015년 9월
내 용	STA.0+500~0+900 노체 쌓기		



위 치	STA.0+770	날 짜	2015년 9월
내 용	부체도로#5 지중강판 벽체 시공		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	용두천교	날 짜	2015년 9월
내 용	A2 벽체 거푸집 콘크리트 타설		



위 치	용두천교	날 짜	2015년 9월
내 용	바이콘 거더 현장제작(27본 완료)		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	백현교	날 짜	2015년 9월
내 용	A1 벽체 거푸집 해체		



위 치	백현교	날 짜	2015년 9월
내 용	A2 시공완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	STA.1+300	날 짜	2015년 9월
내 용	기초 및 벽체 완료, 지중강판 상부 설치		



위 치	본선3구간(STA.0+960~2+540)	날 짜	2015년 9월
내 용	3구간 흙쌓기 및 흙깎기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	호죽1,2교	날 짜	2015년 9월
내 용	교대위치 지장가옥 철거 및 폐기물 처리		



위 치	호죽1교	날 짜	2015년 9월
내 용	A1, A2 파일항타 시공		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	STA. 3+234	날 짜	2015년 9월
내 용	지중강판 되메우기 완료		



위 치	본선4구간(STA.3+300~5+200)	날 짜	2015년 9월
내 용	흙쌓기 및 흙깎기(3+500에서 중점방향)		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선4구간(STA.3+300~5+200)	날 짜	2015년 9월
내 용	흙쌓기 및 흙막기(3+700에서 종점방향)		



위 치	STA.4+090	날 짜	2015년 9월
내 용	부체도로#14 지중강판 완료 및 되메우기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선4구간(STA.3+300~5+200)	날 짜	2015년 9월
내 용	4+800 흙막기(암발파 및 파쇄)		



위 치	본선5구간(STA.6+200~7+000)	날 짜	2015년 9월
내 용	흙쌓기 및 흙막기(암발파)		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	산수교	날 짜	2015년 9월
내 용	A2 기초완료 및 벽체 거푸집 설치		



위 치	산수교	날 짜	2015년 9월
내 용	P1 기둥 코핑 완료 및 P2 코핑 거푸집 설치, P3 기둥 완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	양청교	날 짜	2015년 9월
내 용	교대 완료 및 상부거더 설치완료		



위 치	본선7구간(STA.9+100~10+300)	날 짜	2015년 9월
내 용	7구간 흙깎기 및 흙쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	북현1교	날 짜	2015년 9월
내 용	A1 기초 시공 완료		



위 치	북현1교	날 짜	2015년 9월
내 용	P1 기둥 시공완료 및 코핑 거푸집 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	복현1교	날 짜	2015년 9월
내 용	상부거더 18본 제작 완료		



위 치	복현2교	날 짜	2015년 9월
내 용	A1, A2 기초 완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	북현2교	날 짜	2015년 9월
내 용	상부거더 10본 제작 완료, 6본 철근/거푸집 설치		



위 치	양지교	날 짜	2015년 9월
내 용	A1, A2 파일 향타		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선9구간(STA.11+200~EP)	날 짜	2015년 9월
내 용	9구간 흙깎기와 흙쌓기		



위 치	오창JCT R-D교	날 짜	2015년 9월
내 용	P9 기초 철근조립		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위	치	오창JCT R-D교	날 짜	2015년 9월
내	용	S1~S6 상부슬라브 거푸집 설치		
위	치		날 짜	
내	용			

07. 2015년 11월

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선1(BP~0+200)	날 짜	2015년 11월
내 용	0+200 노체쌓기		



위 치	병천천교	날 짜	2015년 11월
내 용	A1 기초 철근조립		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	병천천교	날 짜	2015년 11월
내 용	S2~S3 상부거더 거치		



위 치	본선2(0+200~0+960)	날 짜	2015년 11월
내 용	0+400 깎기 및 노체쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	용두천교	날 짜	2015년 11월
내 용	A1,2 시공완료 및 P1 코핑 거푸집 설치, P2 시공완료		



위 치	본선2(0+200~0+960)	날 짜	2015년 11월
내 용	0+500~0+900 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	백현교	날 짜	2015년 11월
내 용	상부슬래브 거푸집 설치		



위 치	본선3구간(STA.0+960~2+540)	날 짜	2015년 11월
내 용	노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	호죽1교	날 짜	2015년 11월
내 용	A1,2 벽체시공 완료 및 상부 동바리 설치		



위 치	본선4구간(2+540~5+500)	날 짜	2015년 11월
내 용	STA.3+000~4+000 깎기 및 노체쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2015년 11월
내 용	STA.5+500 노체쌓기		



위 치	본선5구간(STA.6+200~7+000)	날 짜	2015년 11월
내 용	흙짜기(암발파)		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선5구간(STA.6+200~7+000)	날 짜	2015년 11월
내 용	노체 흙쌓기		



위 치	양지교	날 짜	2015년 11월
내 용	벽체 거푸집 및 동바리 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선6구간(7+000~9+100)	날 짜	2015년 11월
내 용	STA.8+000~8+500 노체 쌓기		



위 치	산수교	날 짜	2015년 11월
내 용	상부거더 설치 완료 및 거푸집 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선7구간(STA.9+100~10+300)	날 짜	2015년 11월
내 용	흙깎기 및 흙쌓기		



위 치	북현1교	날 짜	2015년 11월
내 용	P2 코평부 거푸집 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사




위 치	복현1교	날 짜	2015년 11월
내 용	A2 벽체 거푸집 설치 및 콘크리트 타설		



위 치	복현2교	날 짜	2015년 11월
내 용	P1 기둥 코핑 완료 및 P2 코핑 거푸집 설치, P3 기둥 완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	북현3교	날 짜	2015년 11월
내 용	A2 기초 시공완료 및 벽체 철근조립		



위 치	오창JCT R-A교	날 짜	2015년 11월
내 용	A1 기초 철근 조립		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	오창JCT R-D교	날 짜	2015년 11월
내 용	P9 기초 및 기둥 시공완료		

위 치		날 짜	
내 용			

08. 2016년 01월

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	병천천교	날 짜	2016년 1월
내 용	A1 벽체 철근 및 거푸집 설치		



위 치	병천천교	날 짜	2016년 1월
내 용	P4 교좌설치 완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	병천천교	날 짜	2016년 1월
내 용	상부거더 20본 제작완료 및 4본 철근/거푸집 설치중		



위 치	본선2(STA.0+200~0+960)	날 짜	2016년 1월
내 용	STA.0+400 깎기 및 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선2(STA.0+200~0+960)	날 짜	2016년 1월
내 용	STA.0+770 지중강관 되메우기		



위 치	본선2(STA.0+200~0+960)	날 짜	2016년 1월
내 용	STA. 0+500~0+900 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	용두천교	날 짜	2016년 1월
내 용	상부거더 설치 및 슬래브 거푸집 설치		



위 치	백현교	날 짜	2016년 1월
내 용	상부슬래브 해체 및 교대뒷채움		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선3구간(STA. 0+960~2+540)	날 짜	2016년 1월
내 용	STA. 1+500~ (오창방향) 노체 쌓기		



위 치	호죽1교	날 짜	2016년 1월
내 용	A1,2 콘크리트 타설 완료 및 양생		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	호죽2교	날 짜	2016년 1월
내 용	A1 파일 항타		



위 치	본선4구간(STA. 2+540~5+500)	날 짜	2016년 1월
내 용	STA. 4+000~ 5+000 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선4구간(STA. 2+540~5+500)	날 짜	2016년 1월
내 용	STA. 4+000~ 5+000 흙깎기		



위 치	본선5구간(STA. 6+200~7+000)	날 짜	2016년 1월
내 용	STA. 6+500~7+000 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선5구간(STA. 6+200~7+000)	날 짜	2016년 1월
내 용	STA. 6+500~7+000 흙깎기		



위 치	양지교	날 짜	2016년 1월
내 용	교대 벽체 철근/거푸집 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2016년 1월
내 용	STA. 7+500~8+000 깎기 및 노체 쌓기		



위 치	산수교	날 짜	2016년 1월
내 용	상부거더 설치 완료 및 상부슬래브 거푸집 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선7구간(STA. 9+100~10+300)	날 짜	2016년 1월
내 용	STA. 9+500~10+000 흙쌓기		



위 치	복현1교	날 짜	2016년 1월
내 용	A1,2 벽체 및 날개벽 거푸집 해체완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	북현1교	날 짜	2016년 1월
내 용	P2 코핑부 콘크리트 타설 완료 및 양생		



위 치	북현2교	날 짜	2016년 1월
내 용	상부 슬래브 거푸집 및 철근 조립		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선8(STA.10+300~11+200)	날 짜	2016년 1월
내 용	STA. 11+000 노체 쌓기		



위 치	복현3교	날 짜	2016년 1월
내 용	A1 기초완료 및 벽체 작업비계 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	오창JCT R-A교	날 짜	2016년 1월
내 용	A1,2 기초 완료		



위 치	오창JCT R-C교	날 짜	2016년 1월
내 용	상부슬래브 거푸집 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위	치	오창JCT R-D교	날 짜	2016년 1월
내	용	상부거더 설치완료 및 S1~2, ST.BOX 거치완료		
위	치		날 짜	
내	용			

09. 2016년 03월

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선1(STA. BP~0+200)	날 짜	2016년 3월
내 용	STA. BP~0+200 노체 쌓기		



위 치	본선1(STA. BP~0+200)	날 짜	2016년 3월
내 용	병천천교 거더(현장제작) 운반		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	병천천교	날 짜	2016년 3월
내 용	거더 운반, 인양 및 거치		



위 치	상장남교	날 짜	2016년 3월
내 용	기초 파일 시공		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	상장남교	날 짜	2016년 3월
내 용	상부거더 20본 가설(현장제작) 완료		



위 치	용두천교	날 짜	2016년 3월
내 용	상부거더 설치 완료 및 슬라브 거푸집 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	용두천교	날 짜	2016년 3월
내 용	상부슬라브 철근조립 완료		



위 치	백현교	날 짜	2016년 3월
내 용	상부슬라브 완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선3구간(STA. 0+960~2+540)	날 짜	2016년 3월
내 용	STA.1+200~ (옥산방향) 노체 쌓기		



위 치	본선3구간(STA. 0+960~2+540)	날 짜	2016년 3월
내 용	STA. 1+800~ (오창방향) 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	호죽1교	날 짜	2016년 3월
내 용	A1 교대 뒷채움		



위 치	호죽1교	날 짜	2016년 3월
내 용	기존도로 복구 및 가도 철거		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	호죽2교	날 짜	2016년 3월
내 용	A1 기초 철근, 동바리 설치		



위 치	호죽2교	날 짜	2016년 3월
내 용	상부거더 10본 가설(현장제작) 완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선4구간(STA. 2+540~5+500)	날 짜	2016년 3월
내 용	STA. 5+000~ 깎기 및 노체 쌓기		



위 치	서오창IC R-A1교	날 짜	2016년 3월
내 용	A1,2 기초완료 및 벽체 작업비계 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	유지관리 사무소	날 짜	2016년 3월
내 용	건축부지 정리 및 가설웬스 설치		



위 치	본선5구간(STA. 5+500~7+000)	날 짜	2016년 3월
내 용	STA. 6+200~7+000(오창방향) 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선5구간(STA. 5+500~7+000)	날 짜	2016년 3월
내 용	STA. 6+200~7+000(오창방향) 흙깎기		



위 치	양지교	날 짜	2016년 3월
내 용	라멘교 벽체 양생 완료 및 거푸집 철거		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선6구간(STA. 7+000~9+100)	날 짜	2016년 3월
내 용	STA. 7+000~7+600(옥산방향) 깎기 및 노체 쌓기		



위 치	본선6구간(STA. 7+000~9+100)	날 짜	2016년 3월
내 용	STA. 8+000~(오창방향) 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	산수교	날 짜	2016년 3월
내 용	상부슬라브 콘크리트 타설 완료		



위 치	본선7구간(STA. 9+100~10+300)	날 짜	2016년 3월
내 용	STA. ~9+300(옥산방향) 흙깎기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선7구간(STA. 9+100~10+300)	날 짜	2016년 3월
내 용	STA. ~10+000(옥산방향) 노체 쌓기		



위 치	복현1교	날 짜	2016년 3월
내 용	상부거더 거치 완료 및 상부 슬라브 철근 조립		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	복현2교	날 짜	2016년 3월
내 용	상부 슬라브 거푸집 및 철근 조립		



위 치	본선8(STA. 10+300~11+200)	날 짜	2016년 3월
내 용	STA. 11+000~(오창방향)노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	북현3교	날 짜	2016년 3월
내 용	A1 기초완료 및 벽체 거푸집 및 작업비계 설치		



위 치	오창JCT R-A교	날 짜	2016년 3월
내 용	A1,2 벽체 거푸집 및 작업비계 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	오창JCT Ramp-A,C,D	날 짜	2016년 3월
내 용	오창JCT Ramp-A, C 노체 쌓기		



위 치	오창JCT R-C교	날 짜	2016년 3월
내 용	상부슬라브 완료, 거푸집 해체 및 양생		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위	치	오창JCT R-D교	날 짜	2016년 3월
내	용	A1 시공완료 및 상부거더 설치완료		
위	치		날 짜	
내	용			

10. 2016년 05월

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2016년 5월
내 용	옥산 JCT Ramp-A 노체 쌓기		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2016년 5월
내 용	옥산 JCT Ramp-A,C 각기부 벌목 및 쌓기부 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선1(STA. BP~0+200)	날 짜	2016년 5월
내 용	STA. BP~0+200 노체 쌓기		



위 치	병천천교	날 짜	2016년 5월
내 용	병천천교 현장전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	병천천교	날 짜	2016년 5월
내 용	낙하물 방지막 설치 완료		



위 치	병천천교	날 짜	2016년 5월
내 용	A2 벽체 및 날개벽 양생		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	상장남교	날 짜	2016년 5월
내 용	상장남교 현장전경		



위 치	상장남교	날 짜	2016년 5월
내 용	A2 벽체 철근 조립		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	용두천교	날 짜	2016년 5월
내 용	상부슬라브 철근조립 완료		



위 치	본선3구간(STA.0+960~2+540)	날 짜	2016년 5월
내 용	STA. 1+000~1+200 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선3구간(STA.0+960~2+540)	날 짜	2016년 5월
내 용	STA. 1+200~1+400 노체 쌓기		



위 치	본선3구간(STA.0+960~2+540)	날 짜	2016년 5월
내 용	STA. 1+500~2+000 흙깎기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	호죽 1,2교	날 짜	2016년 5월
내 용	호죽 1,2교 현장전경		



위 치	호죽1교	날 짜	2016년 5월
내 용	교대 뒷채움		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	호죽2교	날 짜	2016년 5월
내 용	A1 벽체 거푸집 및 작업 비계 설치		



위 치	호죽2교	날 짜	2016년 5월
내 용	A2 벽체 및 날개벽 완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2016년 5월
내 용	STA.4+100~4+400 노체 쌓기		



위 치	본선4구간(STA. 2+540~5+500)	날 짜	2016년 5월
내 용	STA.5+100~5+400 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	서오창IC R-A1교	날 짜	2016년 5월
내 용	A1,2 벽체 및 날개벽 완료		



위 치	본선5구간(STA. 5+500~7+000)	날 짜	2016년 5월
내 용	서오창IC Ramp 구간 흙짜기 및 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선5구간(STA. 5+500~7+000)	날 짜	2016년 5월
내 용	서오창IC Ramp 구간 흙깎기 및 노체 쌓기		



위 치	유지관리 사무소	날 짜	2016년 5월
내 용	유지관리 사무소 현장전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	유지관리 사무소	날 짜	2016년 5월
내 용	유지관리사무소 기초 콘크리트 타설 양생		



위 치	유지관리 사무소	날 짜	2016년 5월
내 용	정비창고동 버림 콘크리트 타설		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	유지관리 사무소	날 짜	2016년 5월
내 용	월동자재보관소 기초 터파기 및 다짐		



위 치	유지관리 사무소	날 짜	2016년 5월
내 용	폐토사보관창고 기초 철근배근		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선5구간(STA.5+500~7+000)	날 짜	2016년 5월
내 용	STA. 5+600~6+000(옥산방향) 흙깎기 및 노체 쌓기		



위 치	본선5구간(STA.5+500~7+000)	날 짜	2016년 5월
내 용	STA.6+100~6+500(옥산방향) 깎기 및 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	양지교	날 짜	2016년 5월
내 용	라멘교 거푸집 및 동바리 해체 완료		



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2016년 5월
내 용	STA. 7+200~7+500 깎기 및 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선6구간(STA. 7+000~9+100)	날 짜	2016년 5월
내 용	STA. 7+500~7+800 노체 쌓기		



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2016년 5월
내 용	STA.8+000~8+500 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2016년 5월
내 용	STA.8+500~8+700 흙막이 및 노체 쌓기		



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2016년 5월
내 용	STA.8+700~8+900 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	산수교	날 짜	2016년 5월
내 용	상부슬라브 콘크리트 타설 및 교대 뒷채움 완료		



위 치	본선7구간(STA.9+100~10+300)	날 짜	2016년 5월
내 용	STA.9+200~9+500 흙깎기 및 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선7구간(STA.9+100~10+300)	날 짜	2016년 5월
내 용	STA.9+500~9+800 노체 쌓기		



위 치	복현1교	날 짜	2016년 5월
내 용	상부슬라브 콘크리트 타설		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	복현1교	날 짜	2016년 5월
내 용	교대 뒷채움 완료		



위 치	복현2교	날 짜	2016년 5월
내 용	낙하물 방지막 해체 완료 및 교대 뒷채움		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선8(STA.10+300~11+200)	날 짜	2016년 5월
내 용	STA.10+800~11+000 노체 쌓기		



위 치	복현3교	날 짜	2016년 5월
내 용	A1 작업비계 해체 및 벽체, 날개벽 완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	북현3교	날 짜	2016년 5월
내 용	P1, P2 기초 완료 및 기둥 철근 조립		



위 치	오창JCT R-A교	날 짜	2016년 5월
내 용	A1, A2 벽체 및 날개벽 완료 및 상부가더 가설완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위	치	오창JCT Ramp-A,C,D	날 짜	2016년 5월
내	용	오창JCT Ramp-A, C, D 노체 쌓기		
위	치		날 짜	
내	용			

11. 2016년 07월

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2016년 7월
내 용	옥산 JCT Ramp-A 흙깎기 및 노체 쌓기		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2016년 7월
내 용	옥산 JCT Ramp-B 흙깎기 및 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2016년 7월
내 용	옥산 JCT Ramp-C 흙깎기 및 노체 쌓기		



위 치	본선1(STA. BP~0+200)	날 짜	2016년 7월
내 용	STA. BP~0+200 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	병천천교	날 짜	2016년 7월
내 용	상부 거더 거치 완료 및 상부슬라브 철근 조립		



위 치	본선2구간(STA.0+200~0+960)	날 짜	2016년 7월
내 용	STA.0+300~0+500 흙깎기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	상장남교	날 짜	2016년 7월
내 용	A1 터파기구간 암발파 및 부지정지		



위 치	상장남교	날 짜	2016년 7월
내 용	A2 벽체 및 날개벽 양생		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선3구간(STA.0+960~2+540)	날 짜	2016년 7월
내 용	STA.0+800~1+000 도수로 및 노체 쌓기		



위 치	본선3구간(STA. 0+960~2+540)	날 짜	2016년 7월
내 용	STA.1+300~1+500 깎기 및 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	호죽2교	날 짜	2016년 7월
내 용	A1 벽체 완료 및 교좌장치 설치		



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2016년 7월
내 용	STA.2+900~3+200 배수관거(중배수관) 및 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2016년 7월
내 용	STA.4+180~4+300 노체 쌓기		



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2016년 7월
내 용	STA.4+600~4+900 흙짜기 및 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	서오창IC R-A1교	날 짜	2016년 7월
내 용	A1,2 뒷채움 및 교좌장치 설치 완료		



위 치	본선5구간(STA.5+500~7+000)	날 짜	2016년 7월
내 용	STA.5+500 노체 쌓기 및 기존도로 가시설 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선5구간(STA.5+500~7+000)	날 짜	2016년 7월
내 용	STA.6+700~7+000 지중강판암거, 흙깎기 및 노체 쌓기		



위 치	유지관리사무소	날 짜	2016년 7월
내 용	유지관리사무소 현장전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	유지관리사무소	날 짜	2016년 7월
내 용	유지관리사무소 PIT층 다짐 및 필름깔기		



위 치	유지관리사무소	날 짜	2016년 7월
내 용	유지관리사무소 PIT층 버림 콘크리트 타설 및 지하층 베틀 거푸집		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	유지관리사무소	날 짜	2016년 7월
내 용	정비창고동 독립기초 콘크리트 타설		



위 치	유지관리사무소	날 짜	2016년 7월
내 용	월동자재보관소 기초 콘크리트 타설		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	유지관리사무소	날 짜	2016년 7월
내 용	폐토사보관창고 기초 2단 철근조립		



위 치	양지교	날 짜	2016년 7월
내 용	STA.7+750 보강토옹벽 및 뒷채움 완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2016년 7월
내 용	STA. 8+000~8+300 노체 쌓기		



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2016년 7월
내 용	STA.8+500~9+000 흙막기 및 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	산수교	날 짜	2016년 7월
내 용	산수교 현장전경		



위 치	본선7구간(STA.9+100~10+300)	날 짜	2016년 7월
내 용	STA.9+200~9+500 흙깎기 및 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선7구간(STA.9+100~10+300)	날 짜	2016년 7월
내 용	STA.9+600~9+900 흙깎기 및 노체 쌓기		



위 치	본선8(STA.10+300~11+200)	날 짜	2016년 7월
내 용	STA.10+800~11+100 노체 쌓기 및 지중강판 기초 철근조립		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	복현3교	날 짜	2016년 7월
내 용	A1 날개벽 및 뒤택움 완료		



위 치	복현3교	날 짜	2016년 7월
내 용	P1, P2 기둥완료 및 코핑부 철근 및 거푸집 완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선9(STA.11+200~EP)	날 짜	2016년 7월
내 용	STA.11+200 노체 쌓기		



위 치	오창JCT R-A교	날 짜	2016년 7월
내 용	상부 거더 거푸집 및 철근조립		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	오창JCT R-C교	날 짜	2016년 7월
내 용	A2 뒷채움 및 노체 쌓기		



위 치	오창JCT R-D교	날 짜	2016년 7월
내 용	A1 날개벽 완료 및 뒷채움		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	오창JCT Ramp-A,C,D	날 짜	2016년 7월
내 용	오창JCT Ramp-A 노체 성토 완료 및 도수로 설치		

위 치		날 짜	
내 용			

12. 2016년 09월

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2016년 9월
내 용	옥산 JCT Ramp-A 현장전경		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2016년 9월
내 용	옥산 JCT Ramp-A 흙깎기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2016년 9월
내 용	옥산 JCT Ramp-A 배수시설 기초공사		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2016년 9월
내 용	옥산 JCT Ramp-C 현장전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2016년 9월
내 용	옥산 JCT Ramp-B 노체 쌓기		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2016년 9월
내 용	옥산 JCT Ramp-C 흙깎기 및 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선1(STA.BP~0+200)	날 짜	2016년 9월
내 용	STA.BP~0+200 노체 쌓기		



위 치	병천천교	날 짜	2016년 9월
내 용	S3~S4 상부슬래브 완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선2구간(STA.0+200~0+960)	날 짜	2016년 9월
내 용	STA.0+320 생태통로 기초 철근조립 및 콘크리트 타설		



위 치	상장남교	날 짜	2016년 9월
내 용	상장남교 A1 벽체 콘크리트 타설		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	상장남교	날 짜	2016년 9월
내 용	A2 시공완료 및 되메우기		



위 치	본선2구간(STA.0+200~0+960)	날 짜	2016년 9월
내 용	STA.0+800~0+960 노체쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선3구간(STA.0+960~2+540)	날 짜	2016년 9월
내 용	STA.1+000~백현교 노체쌓기		



위 치	본선3구간(STA.0+960~2+540)	날 짜	2016년 9월
내 용	STA.1+400~1+700 흙깎기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선3구간(STA.0+960~2+540)	날 짜	2016년 9월
내 용	STA.1+700~2+000 흙깎기		



위 치	본선3구간(STA.0+960~2+540)	날 짜	2016년 9월
내 용	STA.2+100~2+400 노체쌓기 및 부채도로 골재포설		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	호죽1교	날 짜	2016년 9월
내 용	A2 보강토 옹벽 설치 및 뒷채움		



위 치	호죽2교	날 짜	2016년 9월
내 용	A1 보강토 옹벽 설치 및 뒷채움		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2016년 9월
내 용	STA.2+540~2+800 중분대 집수정 설치		



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2016년 9월
내 용	STA.2+800~3+000 깎기 및 노체쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선4구간(STA. 2+540~5+500)	날 짜	2016년 9월
내 용	STA.3+000~3+300 흙깎기 및 맹암거 설치		



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2016년 9월
내 용	STA.4+000~4+300 방음벽(H=3.0m) 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선4구간(STA. 2+540~5+500)	날 짜	2016년 9월
내 용	STA.4+300~4+400 방음벽(H=3.0m) 설치		



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2016년 9월
내 용	STA.4+400~4+600 가설방음벽 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선5구간(STA.5+500~7+000)	날 짜	2016년 9월
내 용	기존도로(지방도540호선 토공 가시설 설치)		



위 치	서오창IC Ramp-G 구간	날 짜	2016년 9월
내 용	서오창IC Ramp-G 구간 노상쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	유지관리사무소	날 짜	2016년 9월
내 용	톨게이트 지하통로 콘크리트 타설 및 양생		



위 치	유지관리사무소	날 짜	2016년 9월
내 용	유지관리사무소 1층 바닥슬래브 거푸집 및 철근 조립		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	유지관리사무소	날 짜	2016년 9월
내 용	지중보 되메우기 및 다짐		



위 치	유지관리사무소	날 짜	2016년 9월
내 용	정비창고동 기둥 및 벽체 철근 조립		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	유지관리사무소	날 짜	2016년 9월
내 용	월동자재보관소 기둥 철근조립		



위 치	유지관리사무소	날 짜	2016년 9월
내 용	폐토사보관창고 벽체 콘크리트 타설 및 외부 비계설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선5구간(STA. 5+500~7+000)	날 짜	2016년 9월
내 용	STA.5+600~6+000 흙깎기 및 노체 쌓기		



위 치	본선5구간(STA.5+500~7+000)	날 짜	2016년 9월
내 용	STA.5+600~6+000 깎기 및 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2016년 9월
내 용	STA.7+500~7+800 중분대 종배수관 및 법면 수목식재		



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2016년 9월
내 용	STA.8+500~9+100 흙깎기 및 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2016년 9월
내 용	STA.8+500~9+100 깎기 및 노체 쌓기		



위 치	본선7구간(STA.9+100~10+300)	날 짜	2016년 9월
내 용	STA.9+100~9+500 중분대 집수정 및 중배수관 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선7구간(STA.9+100~10+300)	날 짜	2016년 9월
내 용	STA.9+500~9+800 흙깎기 및 중분대 종배수관 설치		



위 치	본선8(STA.10+300~11+200)	날 짜	2016년 9월
내 용	STA.10+800~11+200 지중강판 뒷채움 및 방음벽 시공		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	북현3교	날 짜	2016년 9월
내 용	S1 상부 거치 완료		



위 치	북현3교	날 짜	2016년 9월
내 용	A2 파일기초 콘크리트 양생		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선9(STA.11+200~EP)	날 짜	2016년 9월
내 용	STA.11+200~EP 노체 쌓기		



위 치	오창JCT Ramp-A,C,D	날 짜	2016년 9월
내 용	오창JCT Ramp-A 노체성토 및 중분대 집수정, 종배수관 설치		

13. 2016년 11월

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2016년 11월
내 용	옥산 JCT 현장전경		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2016년 11월
내 용	옥산 JCT Ramp-A 흙깎기 및 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2016년 11월
내 용	옥산 JCT Ramp-A 흙깎기 및 노체 쌓기		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2016년 11월
내 용	옥산 JCT Ramp-B 흙깎기 및 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2016년 11월
내 용	옥산 JCT Ramp-C 흙깎기 및 노체 쌓기		



위 치	옥산 JCT Ramp-A,C,D교	날 짜	2016년 11월
내 용	Ramp-A교 A1 벽체 철근 및 거푸집 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A,C,D교	날 짜	2016년 11월
내 용	Ramp-C교 A1 교대 시공완료		



위 치	옥산 JCT Ramp-A,C,D교	날 짜	2016년 11월
내 용	Ramp-A,D교 A2 기초 철근배근 및 거푸집 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선1(STA.BP~0+200)	날 짜	2016년 11월
내 용	STA.BP~0+200 노체 쌓기		




위 치	본선1(STA.BP~0+200)	날 짜	2016년 11월
내 용	STA.BP~0+200 비탈면 보호공		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	병천천교	날 짜	2016년 11월
내 용	병천천교 현장전경		



위 치	본선2구간(STA.0+200~0+960)	날 짜	2016년 11월
내 용	STA.0+200~0+500 생태통로 상부구조 시공		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	상장남교	날 짜	2016년 11월
내 용	상부거더 설치 완료		



위 치	본선2구간(STA.0+200~0+960)	날 짜	2016년 11월
내 용	용두천교~백현교 노상쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선3구간(STA.0+960~2+540)	날 짜	2016년 11월
내 용	백현교~1+400 중분대 집수정 및 종배수관 설치		



위 치	본선3구간(STA.0+960~2+540)	날 짜	2016년 11월
내 용	STA.1+500~2+000 흙막기 및 노체쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사




위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2016년 11월
내 용	STA.2+100~2+400 린콘크리트 및 부체도로 포장		



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2016년 11월
내 용	STA.2+600~2+800 린콘크리트 포장 및 법면 수목식재		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2016년 11월
내 용	STA.3+000~3+500 동상방지층 및 린콘크리트 시공		



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2016년 11월
내 용	STA.3+500~4+000 중분대 집수정 및 중배수관 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2016년 11월
내 용	STA.4+000~4+400 동상방지층 포설		



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2016년 11월
내 용	STA.4+400~5+500 중분대 집수정 및 중배수관 설치완료, 노상쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	성산교	날 짜	2016년 11월
내 용	A1 벽체 철근배근 및 거푸집 설치		



위 치	본선5구간(STA.5+500~7+000)	날 짜	2016년 11월
내 용	STA.5+500(본선구간) 깎기 및 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	서오창IC Ramp-G 구간	날 짜	2016년 11월
내 용	서오창IC Ramp-G 구간 종배수관 설치 및 사면 식재 시공완료		



위 치	유지관리사무소	날 짜	2016년 11월
내 용	유지관리사무소 현장전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	유지관리사무소	날 짜	2016년 11월
내 용	유지관리사무소 2층 벽체 거푸집 설치		



위 치	유지관리사무소	날 짜	2016년 11월
내 용	유지관리사무소 최상층 바닥슬래브 단열제깔기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	유지관리사무소	날 짜	2016년 11월
내 용	정비창고동 최상층 바닥슬래브 콘크리트 타설		



위 치	유지관리사무소	날 짜	2016년 11월
내 용	월동자재보관소 벽체 2차 거푸집 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	유지관리사무소	날 짜	2016년 11월
내 용	정화조 벽체 콘크리트 타설		




위 치	서오창 IC Ramp-A~E, H~I	날 짜	2016년 11월
내 용	서오창 IC Ramp-A 구간 깎기 및 노체쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선5구간(STA.5+500~7+000)	날 짜	2016년 11월
내 용	STA.5+500~6+000 흙깎기 및 노체 쌓기		



위 치	본선5구간(STA.5+500~7+000)	날 짜	2016년 11월
내 용	STA.6+000~6+500 흙깎기 및 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	서오창 IC Ramp-A2교	날 짜	2016년 11월
내 용	A1, A2 벽체 철근 및 거푸집 설치		



위 치	본선5구간(STA.5+500~7+000)	날 짜	2016년 11월
내 용	STA.7+000~7+500 중분대 집수정 및 중배수관 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2016년 11월
내 용	STA.8+440 생태통로 기초 터파기 및 벽체 거푸집 설치		



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2016년 11월
내 용	STA.8+500~9+100 흙깎기 및 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선7구간(STA.9+100~10+300)	날 짜	2016년 11월
내 용	STA.9+100~10+300 동상방지층 포설		



위 치	본선8(STA.10+300~11+200)	날 짜	2016년 11월
내 용	STA.10+300~복현2교 동상방지층 및 린콘크리트 시공		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선8(STA.10+300~11+200)	날 짜	2016년 11월
내 용	STA.10+900~11+200 동상방지층 및 린콘크리트 시공		




위 치	복현3교	날 짜	2016년 11월
내 용	상부슬래브 철근배근 및 거푸집 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선9(STA.11+200~EP)	날 짜	2016년 11월
내 용	STA.11+200~EP 노상 및 동상방지층 포설		




위 치	오창JCT Ramp-A,C,D	날 짜	2016년 11월
내 용	오창JCT Ramp-A 동상방지층 및 린콘크리트 시공		

14. 2017년 01월

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 1월
내 용	옥산 JCT Ramp-A 흙깎기 및 노체 쌓기		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 1월
내 용	옥산 JCT Ramp-A 노체 쌓기 및 이설도로#1 포장		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 1월
내 용	옥산 JCT Ramp-B 노체 쌓기		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 1월
내 용	옥산 JCT Ramp-C 흙깎기 및 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 1월
내 용	옥산JCT R-C 이설도로#2 포장 완료		



위 치	옥산 JCT Ramp-A교	날 짜	2017년 1월
내 용	A1 교대 시공완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A교	날 짜	2017년 1월
내 용	A2 교대 시공완료		



위 치	옥산 JCT Ramp-C교	날 짜	2017년 1월
내 용	A2 벽체 및 날개벽 철근 및 거푸집 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-D교	날 짜	2017년 1월
내 용	A1 벽체 및 날개벽 철근 및 거푸집 설치		



위 치	옥산 JCT Ramp-D교	날 짜	2017년 1월
내 용	A2 벽체 및 날개벽 콘크리트 양생 및 거푸집 해체		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선1(STA.BP~0+200)	날 짜	2017년 1월
내 용	STA.BP~0+200 노체 쌓기		



위 치	본선3구간(STA.0+960~2+540)	날 짜	2017년 1월
내 용	STA.백현교~1+400 노상쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선3구간(STA.0+960~2+540)	날 짜	2017년 1월
내 용	STA.1+400~1+500 흙깎기 및 노체쌓기		



위 치	본선3구간(STA.0+960~2+540)	날 짜	2017년 1월
내 용	STA.1+500~2+000 흙깎기 및 노체쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	성산교	날 짜	2017년 1월
내 용	A1 시공완료		



위 치	성산교	날 짜	2017년 1월
내 용	A2 벽체 철근배근 및 거푸집 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	성산교	날 짜	2017년 1월
내 용	성산교 거더 제작장 설치(STA.5+300) 및 9본 제작		



위 치	서오창 IC Ramp-A~E, H~I	날 짜	2017년 1월
내 용	서오창 IC Ramp-A 구간 흙깎기 및 노체쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	유지관리사무소	날 짜	2017년 1월
내 용	유지관리 사무소 및 톨게이트 시공		



위 치	유지관리사무소	날 짜	2017년 1월
내 용	유지관리사무소 1층 기계설비 배관설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	유지관리사무소	날 짜	2017년 1월
내 용	정비창고동 조적쌓기		



위 치	유지관리사무소	날 짜	2017년 1월
내 용	월동자재보관소 아치루프판넬설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	유지관리사무소	날 짜	2017년 1월
내 용	폐토사보관창고 전동지붕 설치		



위 치	본선5구간(STA.5+500~7+000)	날 짜	2017년 1월
내 용	STA.5+500~6+000 흙깎기 및 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선5구간(STA.5+500~7+000)	날 짜	2017년 1월
내 용	STA.5+500~6+000 흙깎기 및 노체 쌓기		



위 치	본선7구간(STA.9+100~10+300)	날 짜	2017년 1월
내 용	STA.9+100~10+300 동상방지층 포설		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선8(STA.10+300~11+200)	날 짜	2017년 1월
내 용	STA.10+300~복현2교 동상방지층 및 린콘크리트 시공		



위 치	본선8(STA.10+300~11+200)	날 짜	2017년 1월
내 용	복현2교~10+900 노체 및 노상쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	복현3교	날 짜	2017년 1월
내 용	복현3교 방호벽 매입 가로등용 폴박스 설치 및 배관		



위 치	본선9(STA.11+200~EP)	날 짜	2017년 1월
내 용	STA.11+200~EP 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	오창JCT Ramp-A,C,D	날 짜	2017년 1월
내 용	도로횡단 백관설치를 위한 터파기 및 되메우기		



위 치	오창JCT Ramp-A,C,D	날 짜	2017년 1월
내 용	오창JCT Ramp-C 현장전경		

15. 2017년 03월

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 3월
내 용	옥산 JCT Ramp-A 노체 쌓기 및 이설도로#1 포장		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 3월
내 용	옥산 JCT Ramp-A 흙깎기 및 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 3월
내 용	옥산 JCT Ramp-B 노체 쌓기		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 3월
내 용	옥산 JCT Ramp-C구간 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 3월
내 용	옥산 JCT Ramp-C구간 노체 쌓기 및 이설도로#2 포장완료		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 3월
내 용	옥산 JCT Ramp-D구간 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A,C,D교	날 짜	2017년 3월
내 용	옥산JCT Ramp-A교 상부거더 지조립 및 가설		



위 치	옥산 JCT Ramp-A,C,D교	날 짜	2017년 3월
내 용	옥산JCT Ramp-A교 상부거더 지조립 및 가설		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A,C,D교	날 짜	2017년 3월
내 용	옥산JCT Ramp-C교 상부거더 지조립 및 가설		



위 치	옥산 JCT Ramp-A,C,D교	날 짜	2017년 3월
내 용	옥산JCT Ramp-C교 상부거더 지조립 및 가설		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A,C,D교	날 짜	2017년 3월
내 용	옥산JCT Ramp-D교 상부거더 지조립 및 가설		



위 치	옥산 JCT Ramp-A,C,D교	날 짜	2017년 3월
내 용	옥산JCT Ramp-D교 상부거더 지조립 및 가설		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-C	날 짜	2017년 3월
내 용	방음벽 후면 가로등 관로 매입배관		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 3월
내 용	도로횡단 백관설치를 위한 터파기 및 되메우기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선1(STA.BP~0+200)	날 짜	2017년 3월
내 용	STA.BP~0+200 노체 쌓기		



위 치	본선2구간(STA.0+200~0+960)	날 짜	2017년 3월
내 용	STA.0+300 생태통로 상부구조물 시공		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선2구간(STA.0+200~0+960)	날 짜	2017년 3월
내 용	STA.0+000~용두천교 노체 및 노상쌓기		



위 치	본선3구간(STA.0+960~2+540)	날 짜	2017년 3월
내 용	백현교~1+400 동상방지층 포설		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선3구간(STA.0+960~2+540)	날 짜	2017년 3월
내 용	STA.1+400~2+000 종배수관 설치 및 사면보호 시공		



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2017년 3월
내 용	STA.2+540~4+000 동상방지층 포설 및 린콘크리트 타설		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2017년 3월
내 용	STA.2+540~4+000 동상방지층 포설 및 린콘크리트 타설		



위 치	성산교	날 짜	2017년 3월
내 용	A1 교좌시공 및 A2 교대 시공완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	서오창 IC Ramp-A~E, H~I	날 짜	2017년 3월
내 용	서오창 IC Ramp-A 구간 깎기 및 노체쌓기		



위 치	서오창 IC Ramp-A~E, H~I	날 짜	2017년 3월
내 용	서오창 IC Ramp-A 구간 깎기 및 노체쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선5구간(STA.5+500~7+000)	날 짜	2017년 3월
내 용	STA.5+500~6+000 흙깎기 및 노체 쌓기		



위 치	유지관리사무소	날 짜	2017년 3월
내 용	유지관리 사무소 및 톨게이트 시공		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	유지관리사무소	날 짜	2017년 3월
내 용	유지관리사무소 중앙제어실 벽체 미장		



위 치	유지관리사무소	날 짜	2017년 3월
내 용	유지관리사무소 배면 드라이브설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	유지관리사무소	날 짜	2017년 3월
내 용	정비창고동 지붕층 하지철물설치		



위 치	유지관리사무소	날 짜	2017년 3월
내 용	정비창고동 외부 판넬 및 창호프레임설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	유지관리사무소	날 짜	2017년 3월
내 용	월동자재보관소 창호 설치		



위 치	유지관리사무소	날 짜	2017년 3월
내 용	폐토사보관창고 전동지붕 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2017년 3월
내 용	STA.7+000~7+200 좌측 방호벽 시공완료 및 동상방지층 포설		



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2017년 3월
내 용	STA.7+100~8+500 동상방지층 포설 및 린콘크리트 타설		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2017년 3월
내 용	STA.7+100~8+500 동상방지층 포설 및 린콘크리트 타설		



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2017년 3월
내 용	STA.8+600~9+100 흙깎기 및 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2017년 3월
내 용	STA. 8+600~9+100 도수로 시공		



위 치	양청교	날 짜	2017년 3월
내 용	A2 접속슬래브 거푸집 및 철근 설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	양지교	날 짜	2017년 3월
내 용	A2 접속슬래브 콘크리트 타설		



위 치	본선7구간(STA.9+100~10+300)	날 짜	2017년 3월
내 용	STA.9+100~10+300 동상방지층 포설 및 린콘크리트 타설		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선8(STA.10+300~11+200)	날 짜	2017년 3월
내 용	복현3교~11+200 중분대집수정 및 종배수관 설치		



위 치	본선8(STA.10+300~11+200)	날 짜	2017년 3월
내 용	STA.10+300~복현3교 동상방지층 포설 및 린콘크리트 시공		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위	치	오창JCT Ramp-C	날 짜	2017년 3월
내	용	오창JCT Ramp-C 접속슬래브 철근배근		
위	치		날 짜	
내	용			

16. 2017년 05월

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 5월
내 용	옥산 JCT Ramp-A 노체 쌓기 및 이설도로#1 포장완료		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 5월
내 용	옥산 JCT Ramp-A 흙깔기 및 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 5월
내 용	옥산 JCT Ramp-A 기존 통로박스 깨기 및 가시설 설치		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 5월
내 용	옥산 JCT Ramp-B 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 5월
내 용	옥산 JCT Ramp-C 현장전경		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 5월
내 용	옥산 JCT Ramp-C 노체 쌓기 및 비탈면 보호공		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 5월
내 용	옥산 JCT Ramp-D 흙깎기 및 노체 쌓기		



위 치	옥산 JCT Ramp-A,C,D교	날 짜	2017년 5월
내 용	옥산 JCT Ramp-A,C,D교 현장전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A,C,D교	날 짜	2017년 5월
내 용	상부거더 지조립 및 가설완료		



위 치	옥산 JCT Ramp-A,C,D교	날 짜	2017년 5월
내 용	상부거더 지조립 및 가설완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A,C,D교	날 짜	2017년 5월
내 용	상부거더 지조립 및 가설완료		



위 치	본선1(STA.BP~0+200)	날 짜	2017년 5월
내 용	부체도로#1 포장		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선1(STA.BP~0+200)	날 짜	2017년 5월
내 용	부체도로#2 포장		



위 치	본선1(STA.BP~0+200)	날 짜	2017년 5월
내 용	STA.BP~0+200 노상 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선2구간(STA.0+200~0+960)	날 짜	2017년 5월
내 용	STA.0+300 생태통로 상부 조경공사		



위 치	본선2구간(STA.0+200~0+960)	날 짜	2017년 5월
내 용	STA.0+000~상장남교 노체 및 노상쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	백현교	날 짜	2017년 5월
내 용	교대 뒷채움 및 접속슬래브 철근/거푸집 설치		



위 치	본선3구간(STA.0+960~2+540)	날 짜	2017년 5월
내 용	용두천교~백현교 동상방지층 포설		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선3구간(STA.0+960~2+540)	날 짜	2017년 5월
내 용	백현교~1+500 본선 콘크리트 포장 시공완료		



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2017년 5월
내 용	STA.2+540~4+000 동상방지층 포설 및 린콘크리트 타설		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2017년 5월
내 용	STA.4+000~4+500 본선 콘크리트 포장 및 방음벽 시공		



위 치	성산교	날 짜	2017년 5월
내 용	성산교 현장전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	성산교	날 짜	2017년 5월
내 용	A1,2 교대 시공완료 및 교좌시공		



위 치	서오창 IC Ramp-A~E, H~I	날 짜	2017년 5월
내 용	서오창 IC Ramp-F 동상방지층 포설 완료 및 조경식재 시공		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	서오창 IC Ramp-A~E, H~I	날 짜	2017년 5월
내 용	서오창 IC Ramp-A 구간 흙깎기 및 노체쌓기		



위 치	본선5구간(STA.5+500~7+000)	날 짜	2017년 5월
내 용	STA.5+500~6+000 흙깎기 및 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	서오창 IC Ramp-A~E, H~I	날 짜	2017년 5월
내 용	서오창 IC 현장전경		



위 치	유지관리사무소	날 짜	2017년 5월
내 용	유지관리 사무소 및 톨게이트 시공		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	유지관리사무소	날 짜	2017년 5월
내 용	유지관리사무소 케이블 트레이 설치		



위 치	유지관리사무소	날 짜	2017년 5월
내 용	유지관리사무소 천정마감		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	유지관리사무소	날 짜	2017년 5월
내 용	정비창고동 외부 창호 설치		



위 치	유지관리사무소	날 짜	2017년 5월
내 용	월동자재보관소 외부 도장		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	유지관리사무소	날 짜	2017년 5월
내 용	배드민턴장 콘크리트 타설 및 기계미장		



위 치	유지관리사무소	날 짜	2017년 5월
내 용	유지관리 사무소 블럭깔기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	유지관리사무소	날 짜	2017년 5월
내 용	IC톨게이트 연결통로 케이블 트레이 설치		



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2017년 5월
내 용	STA.7+000~양청교 동상방지층 포설 및 린콘크리트 타설		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	양청교	날 짜	2017년 5월
내 용	접속슬래브 시공완료		



위 치	양지교	날 짜	2017년 5월
내 용	접속슬래브 시공완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2017년 5월
내 용	양지교~9+100 동상방지층 포설 및 도수로 시공		



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2017년 5월
내 용	양지교~9+100 동상방지층 포설		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선7구간(STA.9+100~10+300)	날 짜	2017년 5월
내 용	STA.9+100~10+300 동상방지층 포설		



위 치	복현2교	날 짜	2017년 5월
내 용	복현2교 접속슬래브 거푸집 설치 및 철근배근		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선8(STA.10+300~11+200)	날 짜	2017년 5월
내 용	STA.10+700~11+000 동상방지층 포설		



위 치	본선9(STA.11+200~EP)	날 짜	2017년 5월
내 용	STA.11+200~EP 동상방지층 포설		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	오창JCT Ramp-A,C,D	날 짜	2017년 5월
내 용	오창JCT Ramp-A,C,D 현장전경		



위 치	오창JCT Ramp-A,C교	날 짜	2017년 5월
내 용	오창JCT Ramp-A,C교 접속슬래브 콘크리트 타설		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	오창JCT Ramp-A,C,D	날 짜	2017년 5월
내 용	오창JCT Ramp내 폐합부지 정지작업		



위 치	오창JCT Ramp-A,C,D	날 짜	2017년 5월
내 용	중부고속도로 접속구간 깨기 및 쌓기		

17. 2017년 07월

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 7월
내 용	옥산 JCT Ramp-A 흙깎기 및 노체 쌓기		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 7월
내 용	옥산 JCT Ramp-A 흙깎기 및 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 7월
내 용	옥산 JCT Ramp-A 기존 통로박스 확장		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 7월
내 용	옥산 JCT Ramp-B 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 7월
내 용	옥산 JCT Ramp-C구간 노체 쌓기 및 방음벽 시공		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 7월
내 용	옥산 JCT Ramp-D 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A,C,D교	날 짜	2017년 7월
내 용	옥산 JCT Ramp-A,C교 상부슬래브 철근배근 및 거푸집 설치		



위 치	옥산 JCT Ramp-A,C,D교	날 짜	2017년 7월
내 용	옥산 JCT Ramp-D교 상부슬래브 완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선1(STA.BP~0+200)	날 짜	2017년 7월
내 용	STA.BP~0+200 노상 쌓기		



위 치	용두천교	날 짜	2017년 7월
내 용	교대 뒷채움 및 접속슬래브 타설/양생		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선3구간(STA.0+960~2+540)	날 짜	2017년 7월
내 용	백현교~호죽1교 중분대 기초 시공완료		



위 치	호죽 1,2교	날 짜	2017년 7월
내 용	교대 뒷채움 및 접속슬래브 타설/양생		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2017년 7월
내 용	STA.2+540~5+200 본선 콘크리트 포장완료		



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2017년 7월
내 용	STA.5+200~5+500 노체 및 노상 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	성산교	날 짜	2017년 7월
내 용	성산교 상부거더 가설 및 상부슬래브 타설/양생		



위 치	서오창 IC Ramp-A~E, H~I	날 짜	2017년 7월
내 용	서오창 IC Ramp-A 구간 흙깎기 및 노체쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	서오창 IC Ramp-A~E, H~I	날 짜	2017년 7월
내 용	서오창 IC Ramp-F 동상방지층 포설 완료 및 조경식재 시공		



위 치	서오창 IC Ramp-A~E, H~I	날 짜	2017년 7월
내 용	서오창 IC Ramp-A 옥산방향 콘크리트 포장완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	서오창 IC Ramp-A~E, H~I	날 짜	2017년 7월
내 용	서오창 IC Ramp-B 구간 동상방지층 포설		



위 치	본선5구간(STA.5+500~7+000)	날 짜	2017년 7월
내 용	STA.5+500~5+800 동상방지층 포설 및 린콘크리트 타설		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선5구간(STA.5+500~7+000)	날 짜	2017년 7월
내 용	STA.6+100~7+000 양방향 본선 콘크리트 포장완료		



위 치	유지관리사무소	날 짜	2017년 7월
내 용	유지관리 사무소 및 톨게이트 시공		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	유지관리사무소	날 짜	2017년 7월
내 용	유지관리 사무소 및 톨게이트 시공		



위 치	서오창 IC Ramp-A~E, H~I	날 짜	2017년 7월
내 용	서오창 IC Ramp-E 노체 및 노상쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2017년 7월
내 용	STA.7+000~9+100 본선 콘크리트 포장완료		



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2017년 7월
내 용	STA.7+000~9+100 본선 콘크리트 포장완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선7구간(STA.9+100~10+300)	날 짜	2017년 7월
내 용	STA.9+100~10+300 본선 콘크리트 포장완료		



위 치	복현 1,2,3교	날 짜	2017년 7월
내 용	복현 1,2,3교 접속슬래브 거푸집 설치 및 철근배근		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선8(STA.10+300~11+200)	날 짜	2017년 7월
내 용	복현3교~11+200 본선 콘크리트 포장완료		



위 치	본선9(STA.11+200~EP)	날 짜	2017년 7월
내 용	STA.11+200~EP 동상방지층 포설		

18. 2017년 09월

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 9월
내 용	옥산 JCT Ramp-A~D 현장전경		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 9월
내 용	옥산 JCT Ramp-A 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 9월
내 용	옥산 JCT Ramp-A 기존 통로박스 확장		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 9월
내 용	옥산 JCT Ramp-B 노상쌓기 및 동상방지층 포설		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 9월
내 용	옥산 JCT Ramp-C구간 방호벽 설치 및 노상쌓기		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 9월
내 용	옥산 JCT Ramp-D 흙깎기 및 노체 쌓기		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A,C,D교	날 짜	2017년 9월
내 용	옥산 JCT Ramp-A,C,D교 상부슬래브 완료		



위 치	옥산 JCT Ramp-A,C,D교	날 짜	2017년 9월
내 용	옥산 JCT Ramp-A,C,D교 상부슬래브 완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선1(STA.BP~0+200)	날 짜	2017년 9월
내 용	STA.BP~0+200 노상 쌓기 및 동상방지층 포설		



위 치	본선2구간(STA.0+200~0+960)	날 짜	2017년 9월
내 용	STA.0+320 생태통로 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선3구간(STA.0+960~2+540)	날 짜	2017년 9월
내 용	백현교~호죽1교 중분대 시공완료		



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2017년 9월
내 용	STA.2+540~5+200 길어깨 포장 시공		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2017년 9월
내 용	STA.5+200~5+500 오창방향 본선 콘크리트 포장 시공		



위 치	서오창 IC Ramp-A~E, H~I	날 짜	2017년 9월
내 용	서오창 IC Ramp-A 구간 콘크리트 포장완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	서오창 IC Ramp-A~E, H~I	날 짜	2017년 9월
내 용	서오창 IC Ramp-F 콘크리트 포장완료		



위 치	본선5구간(STA.5+500~7+000)	날 짜	2017년 9월
내 용	STA.5+800~7+000 오창방향 콘크리트 포장완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선5구간(STA.5+500~7+000)	날 짜	2017년 9월
내 용	STA.5+800~7+000 오창방향 콘크리트 포장완료		



위 치	유지관리사무소	날 짜	2017년 9월
내 용	유지관리 사무소 및 톨게이트 시공		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	유지관리사무소	날 짜	2017년 9월
내 용	유지관리 사무소 및 톨게이트 시공		



위 치	서오창 IC Ramp-A~E, H~I	날 짜	2017년 9월
내 용	서오창 IC Ramp-E 콘크리트 포장완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2017년 9월
내 용	STA.7+000~9+100 본선 콘크리트 포장완료 및 방음벽 지주설치		



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2017년 9월
내 용	STA.7+000~9+100 본선 콘크리트 포장완료 및 방음판 설치완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2017년 9월
내 용	STA.8+440 생태통로 전경		



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2017년 9월
내 용	STA.7+000~9+100 본선 콘크리트 포장완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	산수교	날 짜	2017년 9월
내 용	산수교 현장전경		



위 치	본선7구간(STA.9+100~10+300)	날 짜	2017년 9월
내 용	STA.9+100~10+300 콘크리트 포장완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선8(STA.10+300~11+200)	날 짜	2017년 9월
내 용	STA.복현3교~11+200 본선 콘크리트 포장완료		



위 치	본선9(STA.11+200~EP)	날 짜	2017년 9월
내 용	STA.11+200~EP 현장전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선9(STA.11+200~EP)	날 짜	2017년 9월
내 용	STA.11+200~EP 동상방지층 포설		



위 치	오창JCT Ramp-A,C,D교	날 짜	2017년 9월
내 용	오창JCT Ramp-A교 현장전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	오창JCT Ramp-A,C,D교	날 짜	2017년 9월
내 용	오창JCT Ramp-D교 현장전경		



위 치	오창JCT Ramp-C,D구간	날 짜	2017년 9월
내 용	중부고속도로 접속구간 노상쌓기 완료 및 동상방지층 포설		

19. 2017년 11월

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 11월
내 용	옥산 JCT Ramp-A,D 전경		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 11월
내 용	옥산 JCT Ramp-A,C 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 11월
내 용	옥산 JCT Ramp-A 동상방지층 포설		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 11월
내 용	옥산 JCT Ramp-A 다이크 시공 및 동상방지층 포설		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 11월
내 용	옥산 JCT Ramp-B 방음벽 지주 설치 및 아스콘 포장		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 11월
내 용	옥산 JCT Ramp-C 가드레일 지주 설치 및 아스콘 포장		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 11월
내 용	옥산 JCT Ramp-C 경부고속도로 접속구간 동상방지층 포설		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 11월
내 용	옥산 JCT Ramp-C 가로등 건주		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 11월
내 용	옥산 JCT Ramp-D 아스콘 포장		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2017년 11월
내 용	옥산 JCT Ramp-D 휴게소진출로 아스콘 포장		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A,C,D교	날 짜	2017년 11월
내 용	옥산 JCT Ramp-A,C,D교 전경		



위 치	옥산 JCT Ramp-A,C,D교	날 짜	2017년 11월
내 용	옥산 JCT Ramp-A,C,D교 LMC포장 완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A,C,D교	날 짜	2017년 11월
내 용	옥산 JCT Ramp-A,C,D교 LMC포장 완료		



위 치	본선1(STA.BP~0+200)	날 짜	2017년 11월
내 용	STA.BP~0+200 아스콘 포장		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선2구간(STA.0+200~0+960)	날 짜	2017년 11월
내 용	STA.0+320 생태통로 전경		




위 치	본선2구간(STA.0+200~0+960)	날 짜	2017년 11월
내 용	STA.0+700~1+000 본선 콘크리트 포장 및 길어깨 시공		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선3구간(STA.0+960~2+540)	날 짜	2017년 11월
내 용	STA.1+300~1+600 본선 콘크리트 포장 및 길어깨 시공		



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2017년 11월
내 용	STA.2+700~3+000 본선 콘크리트 포장 및 가드레일 시공완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2017년 11월
내 용	STA.3+400~3+660 본선 콘크리트 포장 및 방음벽 시공완료		



위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2017년 11월
내 용	STA.3+700~3+900 본선 콘크리트 포장 및 낙석방지책 시공완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사




위 치	본선4구간(STA.2+540~5+500)	날 짜	2017년 11월
내 용	STA.4+400~4+600 본선 콘크리트 포장 및 가드레일 시공완료		



위 치	서오창 IC Ramp-A~E, H~I	날 짜	2017년 11월
내 용	서오창 IC Ramp-F 콘크리트 포장 및 가드레일 지주설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선5구간(STA.5+500~7+000)	날 짜	2017년 11월
내 용	STA.6+300~6+600 본선 콘크리트 및 길어깨 포장완료		



위 치	성산교	날 짜	2017년 11월
내 용	성산교 LMC포장 완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	유지관리사무소	날 짜	2017년 11월
내 용	유지관리사무소 현장전경		




위 치	서오창 IC Ramp-A~E, H~I	날 짜	2017년 11월
내 용	서오창 IC Ramp-A 콘크리트 포장완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	유지관리사무소	날 짜	2017년 11월
내 용	톨게이트 시공		



위 치	서오창 IC Ramp-A~E, H~I	날 짜	2017년 11월
내 용	서오창 IC Ramp-A 콘크리트 포장 및 중분대 시공완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	서오창 IC Ramp-A~E, H~I	날 짜	2017년 11월
내 용	서오창 IC Ramp-E 콘크리트 포장 및 가드레일 시공완료		



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2017년 11월
내 용	STA.7+900~8+100 본선 콘크리트 포장 및 방음벽 시공완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2017년 11월
내 용	STA.8+200~8+400 본선 콘크리트 및 길어깨 포장완료		



위 치	본선6구간(STA.7+000~9+100)	날 짜	2017년 11월
내 용	STA.8+600~8+800 본선 콘크리트 포장 및 가드레일 시공완료		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	산수교	날 짜	2017년 11월
내 용	산수교 LMC포장 완료		



위 치	본선7구간(STA.9+100~10+300)	날 짜	2017년 11월
내 용	STA.9+800~10+100 본선 콘크리트 포장 및 방음벽 지주설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선8(STA.10+300~11+200)	날 짜	2017년 11월
내 용	STA.10+600~10+800 본선 콘크리트 포장 및 방음벽 지주설치		




위 치	본선9(STA.11+200~EP)	날 짜	2017년 11월
내 용	STA.11+200~EP 본선 콘크리트 포장		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	오창JCT Ramp-A,C,D	날 짜	2017년 11월
내 용	오창JCT Ramp-A 콘크리트 포장 및 중분대 기초		



위 치	오창JCT Ramp-A,C,D	날 짜	2017년 11월
내 용	오창JCT Ramp-A 콘크리트 포장 및 가드레일 지주설치		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	오창JCT Ramp-A,C,D	날 짜	2017년 11월
내 용	오창JCT Ramp-C 콘크리트 포장		



위 치	오창JCT Ramp-A,C,D	날 짜	2017년 11월
내 용	오창JCT Ramp-D 콘크리트 포장 및 가드레일 시공		

20. 준공사진

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2018년 1월
내 용	옥산 JCT Ramp-A~D 전경		



위 치	옥산 JCT Ramp-A~D	날 짜	2018년 1월
내 용	옥산 JCT Ramp-A~D 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	옥산 JCT Ramp-A,C,D	날 짜	2018년 1월
내 용	옥산 JCT Ramp-A,C,D교 전경		



위 치	옥산 JCT ~ 본선 STA.0+200	날 짜	2018년 1월
내 용	옥산 JCT ~ 본선 STA.0+200 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	병천천교	날 짜	2018년 1월
내 용	병천천교 전경		



위 치	본선 STA.0+200~1+300	날 짜	2018년 1월
내 용	본선 STA.0+200~1+300 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	상장남교	날 짜	2018년 1월
내 용	상장남교 전경		



위 치	용두천교	날 짜	2018년 1월
내 용	용두천교 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	백현교	날 짜	2018년 1월
내 용	백현교 전경		



위 치	본선 STA.1+500~2+000	날 짜	2018년 1월
내 용	본선 STA.1+500~2+000 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	호죽1교	날 짜	2018년 1월
내 용	호죽1교 전경		



위 치	호죽2교	날 짜	2018년 1월
내 용	호죽2교 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선 STA.3+600~4+500	날 짜	2018년 1월
내 용	본선 STA.3+600~4+500 전경		



위 치	본선 STA.5+000~5+600	날 짜	2018년 1월
내 용	본선 STA.5+000~5+600 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	성산교	날 짜	2018년 1월
내 용	성산교 전경		



위 치	서오창IC	날 짜	2018년 1월
내 용	서오창IC 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	서오창IC Ramp-A1교	날 짜	2018년 1월
내 용	서오창IC Ramp-A1교 전경		



위 치	서오창IC 유지관리사무소	날 짜	2018년 1월
내 용	서오창IC 유지관리사무소 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	서오창IC Ramp-A2교	날 짜	2018년 1월
내 용	서오창IC Ramp-A2교 전경		



위 치	양청교	날 짜	2018년 1월
내 용	양청교 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	양지교	날 짜	2018년 1월
내 용	양지교 전경		



위 치	본선 STA.7+800~8+300	날 짜	2018년 1월
내 용	본선 STA.7+800~8+300 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	본선 STA.8+300~8+500	날 짜	2018년 1월
내 용	본선 STA.8+300~8+500 전경		



위 치	본선 STA.8+500~9+200	날 짜	2018년 1월
내 용	본선 STA.8+500~9+200 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	산수교	날 짜	2018년 1월
내 용	산수교 전경		



위 치	본선 STA.9+200~9+700	날 짜	2018년 1월
내 용	본선 STA.9+200~9+700 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	북현1교	날 짜	2018년 1월
내 용	북현1교 전경		



위 치	북현2교	날 짜	2018년 1월
내 용	북현2교 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	북현3교	날 짜	2018년 1월
내 용	북현3교 전경		



위 치	본선 STA.11+200~오창JCT	날 짜	2018년 1월
내 용	본선 STA.11+200~오창JCT 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	오창JCT	날 짜	2018년 1월
내 용	오창JCT 전경		



위 치	오창JCT Ramp-A교	날 짜	2018년 1월
내 용	오창JCT Ramp-A교 전경		

사 진 대 지

□ 공사명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 건설공사



위 치	오창JCT Ramp-C교	날 짜	2018년 1월
내 용	오창JCT Ramp-C교 전경		



위 치	오창JCT Ramp-D교	날 짜	2018년 1월
내 용	오창JCT Ramp-D교 전경		