

IR (TCL)

결과	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결과	검토일	검토자	결과	승인일	승인자	결과	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	향지터널(상)STA(환)40k313~40k533	IR-TCL-001	검사	2013-02-25	ITR-TCL-001	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 절근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 절근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 캐광수 직방침대 설치상태		2013-02-24	최정호	✓	2013-02-24	성병길	✓	2013-02-25	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	향지터널(상)STA(환)40k313~40k533	IR-TCL-002	검사	2013-02-26	ITR-TCL-002	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-02-25	최정호	✓	2013-02-25	성병길	✓	2013-02-26	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	향지터널(상)STA(환)40k313~40k533	IR-TCL-003	검사	2013-02-27	ITR-TCL-003	스민들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-02-26	최정호	✓	2013-02-26	성병길	✓	2013-02-27	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널(상)STA(환)38k252~38k552	IR-TCL-004	검사	2013-03-06	ITR-TCL-004	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 절근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 절근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 캐광수 직방침대 설치상태		2013-03-05	최정호	✓	2013-03-05	성병길	✓	2013-03-06	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널(상)STA(환)38k252~38k552	IR-TCL-005	검사	2013-03-07	ITR-TCL-005	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-03-06	최정호	✓	2013-03-06	성병길	✓	2013-03-07	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A12	봉명터널(상)STA(환)38k252~38k552	IR-TCL-006	검사	2013-03-08	ITR-TCL-006	스민들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-03-07	최정호	✓	2013-03-07	성병길	✓	2013-03-08	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널(상)STA(환)38k552~38k852	IR-TCL-007	검사	2013-03-13	ITR-TCL-007	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 절근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 절근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 캐광수 직방침대 설치상태		2013-03-12	최정호	✓	2013-03-12	성병길	✓	2013-03-13	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널(상)STA(환)38k552~38k852	IR-TCL-008	검사	2013-03-14	ITR-TCL-008	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-03-13	최정호	✓	2013-03-13	성병길	✓	2013-03-14	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A12	봉명터널(상)STA(환)38k552~38k852	IR-TCL-009	검사	2013-03-15	ITR-TCL-009	스민들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-03-14	최정호	✓	2013-03-14	성병길	✓	2013-03-15	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널(상)STA(환)38k852~39k152	IR-TCL-010	검사	2013-03-14	ITR-TCL-010	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 절근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 절근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 캐광수 직방침대 설치상태		2013-03-13	최정호	✓	2013-03-13	성병길	✓	2013-03-14	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널(상)STA(환)38k852~39k152	IR-TCL-011	검사	2013-03-15	ITR-TCL-011	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-03-14	최정호	✓	2013-03-14	성병길	✓	2013-03-15	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널(상)STA(환)38k852~39k152	IR-TCL-012	검사	2013-03-16	ITR-TCL-012	스민들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-03-15	최정호	✓	2013-03-15	성병길	✓	2013-03-16	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널(상)STA(환)39k152~39k452	IR-TCL-013	검사	2013-03-15	ITR-TCL-013	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 절근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 절근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 캐광수 직방침대 설치상태		2013-03-14	최정호	✓	2013-03-14	성병길	✓	2013-03-15	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널(상)STA(환)39k152~39k452	IR-TCL-014	검사	2013-03-16	ITR-TCL-014	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-03-15	최정호	✓	2013-03-15	성병길	✓	2013-03-16	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널(상)STA(환)39k152~39k452	IR-TCL-015	검사	2013-03-17	ITR-TCL-015	스민들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-03-16	최정호	✓	2013-03-16	성병길	✓	2013-03-17	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널(상)STA(환)39k453~39k753	IR-TCL-016	검사	2013-03-16	ITR-TCL-016	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 절근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 절근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 캐광수 직방침대 설치상태		2013-03-15	최정호	✓	2013-03-15	성병길	✓	2013-03-16	김익래	✓	✓

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널(상)STA(환)39k453~39k753	IR-TCL-017	검사	2013-03-17	ITR-TCL-017	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-03-16	최경호	√	2013-03-16	성병길	√	2013-03-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널(상)STA(환)39k453~39k753	IR-TCL-018	검사	2013-03-18	ITR-TCL-018	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-03-17	최경호	√	2013-03-17	성병길	√	2013-03-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	염천터널(상)STA(환)42k014~42k264	IR-TCL-019	검사	2013-03-19	ITR-TCL-019	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-03-18	최경호	√	2013-03-18	성병길	√	2013-03-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	염천터널(상)STA(환)42k014~42k264	IR-TCL-020	검사	2013-03-20	ITR-TCL-020	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-03-19	최경호	√	2013-03-19	성병길	√	2013-03-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	염천터널(상)STA(환)42k014~42k264	IR-TCL-021	검사	2013-03-21	ITR-TCL-021	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-03-20	최경호	√	2013-03-20	성병길	√	2013-03-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	염천터널(상)STA(환)41k764~42k014	IR-TCL-022	검사	2013-03-20	ITR-TCL-022	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-03-19	최경호	√	2013-03-19	성병길	√	2013-03-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	염천터널(상)STA(환)41k764~42k014	IR-TCL-023	검사	2013-03-21	ITR-TCL-023	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-03-20	최경호	√	2013-03-20	성병길	√	2013-03-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	염천터널(상)STA(환)41k764~42k014	IR-TCL-024	검사	2013-03-22	ITR-TCL-024	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-03-21	최경호	√	2013-03-21	성병길	√	2013-03-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	향지터널(하)STA(환)40k346~40k566	IR-TCL-025	검사	2013-03-22	ITR-TCL-025	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-03-21	최경호	√	2013-03-21	성병길	√	2013-03-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	향지터널(하)STA(환)40k346~40k566	IR-TCL-026	검사	2013-03-23	ITR-TCL-026	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-03-22	최경호	√	2013-03-22	성병길	√	2013-03-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	향지터널(하)STA(환)40k346~40k566	IR-TCL-027	검사	2013-03-24	ITR-TCL-027	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-03-23	최경호	√	2013-03-23	성병길	√	2013-03-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2터널(하)STA(환)15k186~15k486	IR-TCL-028	검사	2013-03-28	ITR-TCL-028	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-03-27	최경호	√	2013-03-27	성병길	√	2013-03-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2터널(하)STA(환)15k186~15k486	IR-TCL-029	검사	2013-03-30	ITR-TCL-029	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-03-29	최경호	√	2013-03-29	성병길	√	2013-03-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2터널(하)STA(환)15k186~15k486	IR-TCL-030	검사	2013-03-31	ITR-TCL-030	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-03-30	최경호	√	2013-03-30	성병길	√	2013-03-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2터널(하)STA(환)15k486~15k786	IR-ITR-TCL-031	검사	2013-03-30	ITR-TCL-031	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-03-29	최경호	√	2013-03-29	성병길	√	2013-03-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2터널(하)STA(환)15k486~15k786	IR-TCL-032	검사	2013-03-31	ITR-TCL-032	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-03-30	최경호	√	2013-03-30	성병길	√	2013-03-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2터널(하)STA(환)15k486~15k786	IR-TCL-033	검사	2013-04-01	ITR-TCL-033	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-03-31	최경호	√	2013-03-31	성병길	√	2013-04-01	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	부용2터널(하)STA(환)15k786~16k086	IR-ITR-TCL-034	검사	2013-04-01	ITR-TCL-034	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-03-31	최정호	√	2013-03-31	성병길	√	2013-04-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2터널(하)STA(환)15k786~16k086	IR-TCL-035	검사	2013-04-02	ITR-TCL-035	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-04-01	최정호	√	2013-04-01	성병길	√	2013-04-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2터널(하)STA(환)15k786~16k086	IR-TCL-036	검사	2013-04-03	ITR-TCL-036	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-04-02	최정호	√	2013-04-02	성병길	√	2013-04-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2터널(하)STA(환)16k086~16k420	IR-TCL-037	검사	2013-04-02	ITR-TCL-037	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-04-01	최정호	√	2013-04-01	성병길	√	2013-04-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2터널(하)STA(환)16k086~16k386	IR-TCL-038	검사	2013-04-03	ITR-TCL-038	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-04-02	최정호	√	2013-04-02	성병길	√	2013-04-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2터널(하) STA. (현)16K120 ~ 16K420 (환) 16K086 ~16K386	IR-TCL-039	검사	2013-04-03	ITR-TCL-039	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-04-03	류영진	√	2013-04-03	성병길	√	2013-04-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널(하)STA(환)38k287~38k587	IR-TCL-040	검사	2013-04-04	ITR-TCL-040	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-04-03	최정호	√	2013-04-03	성병길	√	2013-04-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널(하)STA(환)38k287~38k587	IR-TCL-041	검사	2013-04-05	ITR-TCL-041	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-04-04	최정호	√	2013-04-04	성병길	√	2013-04-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널(하)STA(환)38k287~38k587	IR-TCL-042	검사	2013-04-06	ITR-TCL-042	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-04-05	최정호	√	2013-04-05	성병길	√	2013-04-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널(하)STA(환)38k582~38k892	IR-TCL-043	검사	2013-04-05	ITR-TCL-043	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-04-04	박상길	√	2013-04-04	성병길	√	2013-04-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널(하)STA(환)38k582~38k892	IR-TCL-044	검사	2013-04-06	ITR-TCL-044	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-04-05	박상길	√	2013-04-05	성병길	√	2013-04-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널(하)STA(환)38k582~38k892	IR-TCL-045	검사	2013-04-07	ITR-TCL-045	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-04-06	박상길	√	2013-04-06	성병길	√	2013-04-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2터널(하)STA(환)16k386~16k659	IR-TCL-046	검사	2013-04-06	ITR-TCL-046	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-04-05	박갑호	√	2013-04-05	성병길	√	2013-04-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2터널(하)STA(환)16k386~16k659	IR-TCL-047	검사	2013-04-07	ITR-TCL-047	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-04-06	박갑호	√	2013-04-06	성병길	√	2013-04-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2터널(하)STA(환)16k386~16k659	IR-TCL-048	검사	2013-04-08	ITR-TCL-048	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-04-07	박갑호	√	2013-04-07	성병길	√	2013-04-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널(하)STA(환)38k887~39k187	IR-TCL-049	검사	2013-04-08	ITR-TCL-049	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-04-07	박갑호	√	2013-04-07	성병길	√	2013-04-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널(하)STA(환)38k887~39k187	IR-TCL-050	검사	2013-04-09	ITR-TCL-050	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-04-08	박갑호	√	2013-04-08	성병길	√	2013-04-09	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널(하)STA(환)38k887~39k187	IR-TCL-051	검사	2013-04-10	ITR-TCL-051	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-04-09	박갑호	√	2013-04-09	성병길	√	2013-04-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널(하)STA(환)39k187~39k487	IR-TCL-052	검사	2013-04-09	ITR-TCL-052	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-04-08	최정호	√	2013-04-08	성병길	√	2013-04-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널(하)STA(환)39k187~39k487	IR-TCL-053	검사	2013-04-10	ITR-TCL-053	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-04-09	최정호	√	2013-04-09	성병길	√	2013-04-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널(하)STA(환)39k187~39k487	IR-TCL-054	검사	2013-04-11	ITR-TCL-054	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-04-10	최정호	√	2013-04-10	성병길	√	2013-04-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널(하)STA(환)39k487~39k787	IR-TCL-055	검사	2013-04-10	ITR-TCL-055	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-04-09	박갑호	√	2013-04-09	성병길	√	2013-04-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널(하)STA(환)39k487~39k787	IR-TCL-056	검사	2013-04-11	ITR-TCL-056	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-04-10	박갑호	√	2013-04-10	성병길	√	2013-04-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널(하)STA(환)39k487~39k787	IR-TCL-057	검사	2013-04-12	ITR-TCL-057	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-04-11	박갑호	√	2013-04-11	성병길	√	2013-04-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	원동터널(상)STA(환)36k865~37k167	IR-TCL-058	검사	2013-04-11	ITR-TCL-058	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-04-10	최정호	√	2013-04-10	성병길	√	2013-04-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	원동터널(상)STA(환)36k865~37k167	IR-TCL-059	검사	2013-04-12	ITR-TCL-059	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-04-11	최정호	√	2013-04-11	성병길	√	2013-04-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	원동터널(상)STA(환)36k865~37k167	IR-TCL-060	검사	2013-04-13	ITR-TCL-060	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-04-12	최정호	√	2013-04-12	성병길	√	2013-04-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	원동터널(상)STA(환)37k167~37k467	IR-TCL-061	검사	2013-04-12	ITR-TCL-061	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-04-11	류영진	√	2013-04-11	성병길	√	2013-04-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	원동터널(상)STA(환)37k167~37k467	IR-TCL-062	검사	2013-04-13	ITR-TCL-062	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-04-12	류영진	√	2013-04-12	성병길	√	2013-04-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	원동터널(상)STA(환)37k167~37k467	IR-TCL-063	검사	2013-04-14	ITR-TCL-063	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-04-13	류영진	√	2013-04-13	성병길	√	2013-04-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	염천터널(하)STA(환)42k080~42k295	IR-TCL-064	검사	2013-04-13	ITR-TCL-064	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-04-12	최정호	√	2013-04-12	성병길	√	2013-04-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	염천터널(하)STA(환)42k080~42k295	IR-TCL-065	검사	2013-04-14	ITR-TCL-065	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-04-13	최정호	√	2013-04-13	성병길	√	2013-04-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	염천터널(하)STA(환)42k080~42k295	IR-TCL-066	검사	2013-04-15	ITR-TCL-066	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-04-14	최정호	√	2013-04-14	성병길	√	2013-04-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	염천터널(하)STA(환)41k795~42k080	IR-TCL-067	검사	2013-04-15	ITR-TCL-067	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-04-14	박동영	√	2013-04-14	성병길	√	2013-04-15	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	감사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	영천티널(하)STA(환)41k795~42k080	IR-TCL-068	검사	2013-04-16	ITR-TCL-068	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-04-15	박동영	√	2013-04-15	성병길	√	2013-04-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영천티널(하)STA(환)41k795~42k080	IR-TCL-069	검사	2013-04-17	ITR-TCL-069	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-04-16	박동영	√	2013-04-16	성병길	√	2013-04-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2티널(상)SAT(환)15k153~15k453	IR-TCL-070	검사	2013-04-18	ITR-TCL-070	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-04-17	최경호	√	2013-04-17	성병길	√	2013-04-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2티널(상)SAT(환)15k153~15k331	IR-TCL-071	검사	2013-04-19	ITR-TCL-071	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-04-18	최경호	√	2013-04-18	성병길	√	2013-04-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2티널(상) STA. (현) 15K220 ~ 15K398 (환) 15K153 ~ 15K331	IR-TCL-072	검사	2013-04-19	ITR-TCL-072	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-04-19	류영진	√	2013-04-19	성병길	√	2013-04-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2티널9상)STA(환)15k486~15k663	IR-TCL-073	검사	2013-04-19	ITR-TCL-073	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-04-18	최경호	√	2013-04-18	성병길	√	2013-04-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2티널(상)SAT(환)15k331~15k511	IR-TCL-074	검사	2013-04-20	ITR-TCL-074	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-04-19	최경호	√	2013-04-19	성병길	√	2013-04-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2티널(상)STA(현)15k398~15k578	IR-TCL-075	검사	2013-04-20	ITR-TCL-075	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-04-20	류영진	√	2013-04-20	성병길	√	2013-04-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2티널(상)STA(환)15k551~15k631	IR-TCL077	검사	2013-04-21	ITR-TCL-077	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-04-20	김시범	√	2013-04-20	성병길	√	2013-04-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2티널(상)STA(현)15k578~15k698	IR-TCL-078	검사	2013-04-21	ITR-TCL-078	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-04-21	류영진	√	2013-04-21	성병길	√	2013-04-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2티널(상)STA(환)15k631~15k963	IR-TCL-079	검사	2013-04-24	ITR-TCL-079	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-04-23	박상길	√	2013-04-23	성병길	√	2013-04-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2티널(상)STA(환)15k631~15k963	IR-TCL-080	검사	2013-04-25	ITR-TCL-080	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-04-24	박상길	√	2013-04-24	성병길	√	2013-04-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2티널(상) STA. (현) 15K698~ 16K030 (환) 15K631 ~ 15K963	IR-TCL-081	검사	2013-04-25	ITR-TCL-081	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-04-25	류영진	√	2013-04-25	성병길	√	2013-04-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2티널(상)STA(환)15k963~16k293	IR-TCL-082	검사	2013-04-25	ITR-TCL-082	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-04-24	류영진	√	2013-04-24	성병길	√	2013-04-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2티널(상)STA(환)15k963~16k293	IR-TCL-083	검사	2013-04-26	ITR-TCL-083	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-04-25	류영진	√	2013-04-25	성병길	√	2013-04-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2티널(상) STA. (현) 16K030~ 16K360 (환) 15K963 ~ 16K292	IR-TCL-084	검사	2013-04-26	ITR-TCL-084	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-04-26	류영진	√	2013-04-26	성병길	√	2013-04-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2티널(상)STA(환)16k293~16k626	IR-TCL-085	검사	2013-04-26	ITR-TCL-085	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-04-25	김시범	√	2013-04-25	성병길	√	2013-04-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2티널(상)STA(환)16k293~16k626	IR-TCL-086	검사	2013-04-27	ITR-TCL-086	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-04-26	김시범	√	2013-04-26	성병길	√	2013-04-27	김익래	√	√

결과	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결과	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	부용2터널(상) STA. (현) 16K360~ 16K693 (환) 16K292 ~ 16K625	IR-TCL-087	검사	2013-04-27	ITR-TCL-087	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-04-27	김용겸	√	2013-04-27	성병길	√	2013-04-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	원동터널(하)STA(환)36K900~37k502	IR-TCL-088	검사	2013-04-27	ITR-TCL-088	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-04-26	최정호	√	2013-04-26	성병길	√	2013-04-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	원동터널(하)STA(환)37K302~37k502	IR-TCL-089	검사	2013-04-27	ITR-TCL-089	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-04-27	김용겸	√	2013-04-27	성병길	√	2013-04-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	원동터널(하)STA(환)37K302~37k502	IR-TCL-090	검사	2013-04-28	ITR-TCL-090	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-04-28	김용겸	√	2013-04-28	성병길	√	2013-04-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	원동터널(하) STA. (현) 36K933~ 37K235 (환) 37K900 ~ 37K302	IR-TCL-091	검사	2013-04-29	ITR-TCL-091	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-04-29	박갑호	√	2013-04-29	성병길	√	2013-04-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	STA. (현) 36K933~ 37K235 (환) 37K900 ~ 37K302	IR-TCL-092	검사	2013-04-30	ITR-TCL-092	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-04-30	전기성	√	2013-04-30	성병길	√	2013-04-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(하)STA(환)14k270~14k564	IR-TCL-093	검사	2013-05-07	ITR-TCL-093	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-05-06	류영진	√	2013-05-06	성병길	√	2013-05-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(하)STA(환)14k270~14k564	IR-TCL-094	검사	2013-05-08	ITR-TCL-094	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-05-07	류영진	√	2013-05-07	성병길	√	2013-05-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(하)STA(환)14k270~14k564	IR-TCL-095	검사	2013-05-09	ITR-TCL-095	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-05-08	류영진	√	2013-05-08	성병길	√	2013-05-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(하)STA(환)13k970~14k270	IR-TCL-096	검사	2013-05-08	ITR-TCL-096	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-05-07	류영진	√	2013-05-07	성병길	√	2013-05-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(하)STA(환)13k970~14k270	IR-TCL-097	검사	2013-05-09	ITR-TCL-097	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-05-08	류영진	√	2013-05-08	성병길	√	2013-05-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(하)STA(환)13k970~14k270	IR-TCL-098	검사	2013-05-10	ITR-TCL-098	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-05-09	류영진	√	2013-05-09	성병길	√	2013-05-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(하)STA(환)13k669~13k970	IR-TCL-099	검사	2013-05-09	ITR-TCL-099	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-05-08	류영진	√	2013-05-08	성병길	√	2013-05-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(하)STA(환)13k669~13k970	IR-TCL-100	검사	2013-05-10	ITR-TCL-100	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-05-09	류영진	√	2013-05-09	성병길	√	2013-05-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(하)STA(환)13k669~13k970	IR-TCL-101	검사	2013-05-11	ITR-TCL-101	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-05-10	류영진	√	2013-05-10	성병길	√	2013-05-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(하)STA(환)13k669~13k970	IR-TCL-102	검사	2013-05-10	ITR-TCL-102	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-05-09	류영진	√	2013-05-09	성병길	√	2013-05-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(하)STA(환)13k369~13k669	IR-TCL-103	검사	2013-05-11	ITR-TCL-103	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-05-10	류영진	√	2013-05-10	성병길	√	2013-05-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(하)STA(환)13k369~13k669	IR-TCL-104	검사	2013-05-12	ITR-TCL-104	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-05-11	류영진	√	2013-05-11	성병길	√	2013-05-12	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(하)STA(환)13k069~13k369	IR-TFL-105	검사	2013-05-11	ITR-TCL-105	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-05-10	류영진	√	2013-05-10	성병길	√	2013-05-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(하)STA(환)13k069~13k369	IR-TCL-106	검사	2013-05-12	ITR-TCL-106	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-05-11	류영진	√	2013-05-11	성병길	√	2013-05-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(하)STA(환)13k069~13k369	IR-TCL-107	검사	2013-05-13	ITR-TCL-107	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-05-12	류영진	√	2013-05-12	성병길	√	2013-05-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(하)STA(환)12k837~13k069	IR-TCL-108	검사	2013-05-13	ITR-TCL-108	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-05-12	류영진	√	2013-05-12	성병길	√	2013-05-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(하)STA(환)12k837~13k069	IR-TCL-109	검사	2013-05-14	ITR-TCL-109	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-05-13	류영진	√	2013-05-13	성병길	√	2013-05-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(하)STA(환)12k837~13k069	IR-TCL-110	검사	2013-05-15	ITR-TCL-110	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-05-14	류영진	√	2013-05-14	성병길	√	2013-05-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A12	학천터널(상)STA(환)5k218~5k601	IR-TCL-111	검사	2013-05-14	ITR-TCL-111	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-05-13	김용겸	√	2013-05-13	성병길	√	2013-05-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	학천터널(상)STA(환)5k218~5k601	IR-TCL112	검사	2013-05-15	ITR-TCL-112	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-05-14	김용겸	√	2013-05-14	성병길	√	2013-05-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	학천터널(상)STA(환)5k218~5k601	IR-TCL-113	검사	2013-05-16	ITR-TCL-113	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-05-15	김용겸	√	2013-05-15	성병길	√	2013-05-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	학천터널(상)STA(환)5k601~6k001	IR-TCL-114	검사	2013-05-15	ITR-TCL-114	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-05-14	김용겸	√	2013-05-14	성병길	√	2013-05-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	학천터널(상)STA(환)5k601~6k001	IR-TCL-115	검사	2013-05-16	ITR-TCL-115	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-05-15	김용겸	√	2013-05-15	성병길	√	2013-05-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	학천터널(상)STA(환)5k601~6k001	IR-TCL-116	검사	2013-05-17	ITR-TCL-116	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-05-16	김용겸	√	2013-05-16	성병길	√	2013-05-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	학천터널(상)STA(환)6k001~6k404	IR-TCL-117	검사	2013-05-16	ITR-TCL-117	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-05-15	류영진	√	2013-05-15	성병길	√	2013-05-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	학천터널(상)STA(환)6k001~6k404	IR-TCL-118	검사	2013-05-17	ITR-TCL-118	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-05-16	류영진	√	2013-05-16	성병길	√	2013-05-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	학천터널(상)STA(환)6k001~6k404	IR-TCL-119	검사	2013-05-18	ITR-TCL-119	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-05-17	류영진	√	2013-05-17	성병길	√	2013-05-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(상)오기(환)14k237~14k531	IR-TCL-120	검사	2013-05-26	ITR-TCL-120	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-05-26	한상민	√	2013-05-26	성병길	√	2013-05-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(상)오기(환)14k237~14k531	IR-TCL-121	검사	2013-05-27	ITR-TCL-121	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-05-27	국영호	√	2013-05-27	성병길	√	2013-05-27	김익래	√	√

결과	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결과	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	부용터널1(상)오기(환)14K237~14K531	IR-TCL-122	검사	2013-05-28	ITR-TCL-122	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-05-28	국영호	√	2013-05-28	성병길	√	2013-05-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(상)오기(환)13K937~14K237	IR-TCL-123	검사	2013-05-27	ITR-TCL-123	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-05-27	김용겸	√	2013-05-27	성병길	√	2013-05-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(상)오기(환)13K937~14K237	IR-TCL-124	검사	2013-05-28	ITR-TCL-124	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-05-28	전기성	√	2013-05-28	성병길	√	2013-05-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(상)오기(환)13K937~14K237	IR-TCL-125	검사	2013-05-29	ITR-TCL-125	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-05-29	류영진	√	2013-05-29	성병길	√	2013-05-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(상)오기(환)13K637~13K937	IR-TCL-126	검사	2013-05-28	ITR-TCL-126	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-05-28	류영진	√	2013-05-28	성병길	√	2013-05-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(상)오기(환)13K637~13K937	IR-TCL-127	검사	2013-05-29	ITR-TCL-127	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-05-29	류영진	√	2013-05-29	성병길	√	2013-05-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(상)오기(환)13K637~13K937	IR-TCL-128	검사	2013-05-28	ITR-TCL-128	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-05-28	국영호	√	2013-05-28	성병길	√	2013-05-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(상)오기(환)13K304~13K704	IR-TCL-129	검사	2013-05-29	ITR-TCL-129	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-05-29	국영호	√	2013-05-29	성병길	√	2013-05-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(상)오기(환)13K337~13K637	IR-TCL-130	검사	2013-05-30	ITR-TCL-130	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-05-30	국영호	√	2013-05-30	성병길	√	2013-05-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(상)오기(환)13K337~13K637	IR-TCL-131	검사	2013-05-31	ITR-TCL-131	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-05-31	국영호	√	2013-05-31	성병길	√	2013-05-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(상)오기(환)13K038~13K337	IR-TCL-132	검사	2013-05-30	ITR-TCL-132	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-05-30	류영진	√	2013-05-30	성병길	√	2013-05-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(상)오기(환)13K038~13K337	IR-TCL-133	검사	2013-05-31	ITR-TCL-133	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-05-31	국영호	√	2013-05-31	성병길	√	2013-05-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(상)오기(환)13K038~13K337	IR-TCL-134	검사	2013-06-01	ITR-TCL-134	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-06-01	박갑호	√	2013-06-01	성병길	√	2013-06-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(상)오기(환)12K806~13K038	IR-TCL-135	검사	2013-06-02	ITR-TCL-135	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-06-02	박갑호	√	2013-06-02	성병길	√	2013-06-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(상)오기(환)12K806~13K038타설중	IR-TCL-136	검사	2013-06-03	ITR-TCL-136	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-06-03	전기성	√	2013-06-03	성병길	√	2013-06-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용1터널(상)오기(환)12K806~13K038	IR-TCL-137	검사	2013-06-04	ITR-TCL-137	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-06-04	국영호	√	2013-06-04	성병길	√	2013-06-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	학천터널 하(환)5k247~5k647	IR-TCL-138	검사	2013-06-03	ITR-TCL-138	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-06-03	김시범	√	2013-06-03	성병길	√	2013-06-03	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	학천터널하오기(환)5K247~5K647	IR-TCL-139	검사	2013-06-04	ITR-TCL-139	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-06-04	김용겸	√	2013-06-04	성병길	√	2013-06-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	학천터널하오기(환)5K247~5K647	IR-TCL-140	검사	2013-06-05	ITR-TCL-140	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-06-05	김용겸	√	2013-06-05	성병길	√	2013-06-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	학천터널(하)오기(환)5K647~6K047	IR-TCL-141	검사	2013-06-04	ITR-TCL-141	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직방침대 설치상태		2013-06-04	류영진	√	2013-06-04	성병길	√	2013-06-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	학천터널(하)오기(환)5K647~6K047	IR-TCL-142	검사	2013-06-05	ITR-TCL-142	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-06-05	전기성	√	2013-06-05	성병길	√	2013-06-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	학천터널하오기(환)5K647~6K047	IR-TCL-143	검사	2013-06-06	ITR-TCL-143	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-06-06	국영호	√	2013-06-06	성병길	√	2013-06-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	학천터널하오기(환)6K047 ~ 6K437	IR-TCL-144	검사	2013-06-05	ITR-TCL-144	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직방침대 설치상태		2013-06-05	김시범	√	2013-06-05	성병길	√	2013-06-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	학천터널하오기(환)6K047 ~ 6K437	IR-TCL-145	검사	2013-06-06	ITR-TCL-145	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-06-06	국영호	√	2013-06-05	성병길	√	2013-06-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	학천터널하오기(환)6K047 ~ 6K437	IR-TCL-146	검사	2013-06-07	ITR-TCL-146	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-06-07	성병길	√	2013-06-07	성병길	√	2013-06-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)23K900~24K315	IR-TCL-147	검사	2013-07-21	ITR-TCL-147	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직방침대 설치상태		2013-07-21	이상규	√	2013-07-21	성병길	√	2013-07-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)23K915~24K315	IR-TCL-148	검사	2013-07-22	ITR-TCL-148	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-07-22	이상규	√	2013-07-22	성병길	√	2013-07-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)23K915~24K315	IR-TCL-149	검사	2013-07-23	ITR-TCL-149	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-07-23	이상규	√	2013-07-23	성병길	√	2013-07-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)24K315~24K690	IR-TCL-150	검사	2013-07-23	ITR-TCL-150	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직방침대 설치상태		2013-07-23	이상규	√	2013-07-23	성병길	√	2013-07-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)24K315~24K565	IR-TCL-151	검사	2013-07-24	ITR-TCL-151	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-07-24	이상규	√	2013-07-24	성병길	√	2013-07-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)24K315~24K565	IR-TCL-152	검사	2013-07-25	ITR-TCL-152	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-07-25	이상규	√	2013-07-25	성병길	√	2013-07-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)24K690~24K990	IR-TCL-153	검사	2013-07-28	ITR-TCL-153	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직방침대 설치상태		2013-07-28	이상규	√	2013-07-28	성병길	√	2013-07-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)24K565~24K990	IR-TCL-154	검사	2013-07-29	ITR-TCL-154	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-07-29	이상규	√	2013-07-29	성병길	√	2013-07-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)24K565~24K990	IR-TCL-155	검사	2013-07-30	ITR-TCL-155	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-07-30	이상규	√	2013-07-30	성병길	√	2013-07-30	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	영국타널(상)STA(현)24K990~25k465	IR-TCL-156	검사	2013-08-01	ITR-TCL-156	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2013-08-01	이상규	√	2013-08-01	성병길	√	2013-08-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영국타널(상)STA(현)24K990~25k465	IR-TCL-157	검사	2013-08-02	ITR-TCL-157	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-08-02	이상규	√	2013-08-02	성병길	√	2013-08-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영국타널(상)STA(현)24K990~25k465	IR-TCL-158	검사	2013-05-03	ITR-TCL-158	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-08-03	이상규	√	2013-08-03	성병길	√	2013-05-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공3 및 1-2토공1(하)STA(현)6k437~6k932	IR-TCL-159	검사	2013-08-02	ITR-TCL-159	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2013-08-02	국영호	√	2013-08-02	성병길	√	2013-08-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공3 및 1-2토공1(하)STA(현)6k564~6k932	IR-TCL-160	검사	2013-08-03	ITR-TCL-160	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-08-03	국영호	√	2013-08-03	성병길	√	2013-08-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공3 및 1-2 토공1(하)STA(현)9k564~6k932	IR-TCL-161	검사	2013-08-04	ITR-TCL-161	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-08-04	국영호	√	2013-08-04	성병길	√	2013-08-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공1(하)STA(현)6k964~7k258	IR-TCL-162	검사	2013-08-04	ITR-TCL-162	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2013-08-04	류영진	√	2013-08-04	성병길	√	2013-08-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2토공1(하)STA(현)6k964~7k258	IR-TCL-163	검사	2013-08-05	ITR-TCL-163	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-08-05	류영진	√	2013-08-05	성병길	√	2013-08-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공1(하)STA(현)6k964~7k258	IR-TCL-164	검사	2013-08-06	ITR-TCL-164	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-08-06	류영진	√	2013-08-06	성병길	√	2013-08-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공2(상)STA(현)47k518~47k915	IR-TCL-165	검사	2013-08-08	ITR-TCL-165	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2013-08-08	최정호	√	2013-08-08	한상민	√	2013-08-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공2(상) STA(현)47k651~47k915	IR-TCL-166	검사	2013-08-09	ITR-TCL-166	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-08-09	최정호	√	2013-08-09	한상민	√	2013-08-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공2(상)STA(현)47k651~47k915	IR-TCL-167	검사	2013-08-10	ITR-TCL-167	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-08-10	최정호	√	2013-08-10	한상민	√	2013-08-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공2(상)STA(현)47k518~47k615	IR-TCL-167-1	검사	2013-08-12	ITR-TCL-167-1	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2013-08-12	최정호	√	2013-08-12	한상민	√	2013-08-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공2(상)STA(현)47k519~47k651	IR-TCL-168	검사	2013-08-13	ITR-TCL-168	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-08-13	최정호	√	2013-08-13	한상민	√	2013-08-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공2(상)STA(현)47k519~47k651	IR-TCL-169	검사	2013-08-14	ITR-TCL-169	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-08-14	최정호	√	2013-08-14	한상민	√	2013-08-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공2(상)STA(현)48k030~48k530	IR-TCL-170	검사	2013-08-12	ITR-TCL-170	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2013-08-12	최정호	√	2013-08-12	한상민	√	2013-08-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공2(상)STA(현)48k098~48k198	IR-TCL-171	검사	2013-08-13	ITR-TCL-171	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-08-13	최정호	√	2013-08-13	한상민	√	2013-08-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공2(상)STA(현)48k098~48k198	IR-TCL-172	검사	2013-08-14	ITR-TCL-172	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-08-14	최정호	√	2013-08-14	한상민	√	2013-08-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공2(상)STA(현)48k198~48k530	IR-TCL-173	검사	2013-08-14	ITR-TCL-173	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-08-14	최정호	√	2013-08-14	한상민	√	2013-08-14	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공3(상)STA(현)48k198~48k530	IR-TCL-174	검사	2013-08-15	ITR-TCL-174	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-08-15	최정호	√	2013-08-15	한상민	√	2013-08-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공4(하)STA(현)50k418~50k975	IR-TCL-175	검사	2013-08-14	ITR-TCL-175	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2013-08-14	최정호	√	2013-08-14	한상민	√	2013-08-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공4(하)STA(현)50k419~50k640	IR-TCL-176	검사	2013-08-15	ITR-TCL-176	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-08-15	최정호	√	2013-08-15	한상민	√	2013-08-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공4(하)STA(현)50k419~50k640	IR-TCL-177	검사	2013-08-16	ITR-TCL-177	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-08-16	최정호	√	2013-08-16	한상민	√	2013-08-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공4(하)STA(현)50k640~50k834	IR-TCL-178	검사	2013-08-17	ITR-TCL-178	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-08-17	최정호	√	2013-08-17	한상민	√	2013-08-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공4(하)STA(현)50k640~50k834	IR-TCL-179	검사	2013-08-18	ITR-TCL-179	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-08-18	최정호	√	2013-08-18	한상민	√	2013-08-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공2(상)STA(현)4k737~5k085	IR-TCL-180	검사	2013-08-15	ITR-TCL-180	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2013-08-15	국영호	√	2013-08-15	성병길	√	2013-08-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공2(상)STA(현)4k737~5k085	IR-TCL-181	검사	2013-08-17	ITR-TCL-181	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-08-17	국영호	√	2013-08-17	성병길	√	2013-08-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공2(상)STA(현)4k737~5k085	IR-TCL-182	검사	2013-08-17	ITR-TCL-182	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-08-17	국영호	√	2013-08-17	성병길	√	2013-08-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(상)STA(현)4k306~4k533	IR-TCL-183	검사	2013-08-16	ITR-TCL-183	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2013-08-16	국영호	√	2013-08-16	성병길	√	2013-08-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(상)STA(현)4k306~4k533	IR-TCL-184	검사	2013-08-17	ITR-TCL-184	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-08-17	국영호	√	2013-08-17	성병길	√	2013-08-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A12	1-1토공1(상)STA(현)4k306~4k533	IR-TCL-185	검사	2013-08-18	ITR-TCL-185	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-08-18	국영호	√	2013-08-18	성병길	√	2013-08-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(상)STA(현)3k990~4k306	IR-TLC-186	검사	2013-08-18	ITR-TCL-186	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2013-08-18	국영호	√	2013-08-18	성병길	√	2013-08-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(상)STA(현)3k996~4k306	IR-TCL-187	검사	2013-08-19	ITR-TCL-187	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-08-19	국영호	√	2013-08-19	성병길	√	2013-08-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공1 (상)STA(현)3k996~4k306	IR-TCL-188	검사	2013-08-20	ITR-TCL-188	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-08-20	국영호	√	2013-08-20	성병길	√	2013-08-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공4(하)STA(현)50k834~51k401	IR-TCL-189	검사	2013-08-21	ITR-TCL-189	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2013-08-21	최정호	√	2013-08-21	한상민	√	2013-08-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공4(하)STA(현)50k834~51k106	IR-TCL-190	검사	2013-08-22	ITR-TCL-190	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-08-22	최정호	√	2013-08-22	한상민	√	2013-08-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공4(하)STA(현)50k834~51k106	IR-TCL-191	검사	2013-08-23	ITR-TCL-191	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-08-23	최정호	√	2013-08-23	한상민	√	2013-08-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공4(하)STA(현)51k106~51k401	IR-TCL-192	검사	2013-08-23	ITR-TCL-192	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-08-23	최정호	√	2013-08-23	한상민	√	2013-08-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공4(하)STA(현)51k106~51k401	IR-TCL-193	검사	2013-08-24	ITR-TCL-193	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-08-24	최정호	√	2013-08-24	한상민	√	2013-08-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공5(상)STA(현)51k794~52k035	IR-TCL-194	검사	2013-08-21	ITR-TCL-194	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2013-08-21	최정호	√	2013-08-21	한상민	√	2013-08-21	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공5(상)STA(현)51k745~52k034	IR-TCL-195	검사	2013-08-22	ITR-TCL-195	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-08-22	최정호	✓	2013-08-22	한상민	✓	2013-08-22	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공5(상)STA(현)51k745~52k034	IR-TCL-196	검사	2013-08-23	ITR-TCL-196	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-08-23	최정호	✓	2013-08-23	한상민	✓	2013-08-23	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(상)STA(현)3k037~3k430	IR-TCL-197	검사	2013-08-26	ITR-TCL-197	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도출논 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부, 철근배근 및 조립상태, 거 꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설		2013-08-26	국영호	✓	2013-08-26	성병길	✓	2013-08-26	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(상)STA(현)3k307~3k410	IR-TCL-198	검사	2013-08-27	ITR-TCL-198	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-08-27	국영호	✓	2013-08-27	성병길	✓	2013-08-27	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(상)STA(현)3k037~3k410	IR-TCL-199	검사	2013-08-28	ITR-TCL-199	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-08-28	국영호	✓	2013-08-28	성병길	✓	2013-08-28	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(상)STA(현)3k430~3k730	IR-TCL-200	검사	2013-08-27	ITR-TCL-200	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도출논 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부, 철근배근 및 조립상태, 거 꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설		2013-08-27	국영호	✓	2013-08-27	성병길	✓	2013-08-27	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(상)STA(현)3k473~3k728	IR-TCL-201	검사	2013-08-28	ITR-TCL-201	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-08-28	국영호	✓	2013-08-28	성병길	✓	2013-08-28	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(상)STA(현)3k473~3k728	IR-TCL-202	검사	2013-08-29	ITR-TCL-202	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-08-29	국영호	✓	2013-08-29	성병길	✓	2013-08-29	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(상)STA(현)3k410~3k473	IR-TCL-203	검사	2013-08-29	ITR-TCL-203	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-08-29	국영호	✓	2013-08-29	성병길	✓	2013-08-29	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(상)STA(현)3k410~3k473	IR-TCL-204	검사	2013-08-30	ITR-TCL-204	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-08-30	국영호	✓	2013-08-30	성병길	✓	2013-08-30	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공3 및 1-2 토공1(상)STA(현)6k437~6k930	IR-TCL-205	검사	2013-08-28	ITR-TCL-205	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도출논 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부, 철근배근 및 조립상태, 거 꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설		2013-08-28	국영호	✓	2013-08-28	성병길	✓	2013-08-28	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공3 및 1-2 토공1(상)STA(현)6k787~6k828	IR-TCL-206	검사	2013-08-29	ITR-TCL-206	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-08-29	국영호	✓	2013-08-29	성병길	✓	2013-08-29	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공3 및 1-2 토공1(상)STA(현)6k787~6k828	IR-TCL-207	검사	2013-08-30	ITR-TCL-207	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-08-30	국영호	✓	2013-08-30	성병길	✓	2013-08-30	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공3 및 1-2 토공1(상)STA(현)6k437~6k787	IR-TCL-208	검사	2013-08-30	ITR-TCL-208	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-08-30	국영호	✓	2013-08-30	성병길	✓	2013-08-30	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공3 및 1-2 토공1(상)STA(현)6k437~6k787	IR-TCL-209	검사	2013-08-31	ITR-TCL-209	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-08-31	국영호	✓	2013-08-31	성병길	✓	2013-08-31	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(상) STA. (현)3K410 ~ 3K473	IR-TCL-209-1	검사	2013-08-28	ITR-TCL-209-1	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2013-08-28	국영호	✓	2013-08-28	성병길	✓	2013-08-28	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(상)STA(현)3K410~3K473	IR-TCL-209-2	검사	2013-08-29	ITR-TCL-209-2	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-08-29	국영호	✓	2013-08-29	성병길	✓	2013-08-29	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(상)STA(현)3K410~3K473	IR-TCL-209-3	검사	2013-08-30	ITR-TCL-209-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-08-30	국영호	✓	2013-08-30	성병길	✓	2013-08-30	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(상)STA(현)3k730~3k966	IR-TCL-210	검사	2013-08-29	ITR-TCL-210	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직 받침대 설치상태		2013-08-29	국영호	✓	2013-08-29	성병길	✓	2013-08-29	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(상)STA(현)3k730~3k966	IR-TCL-211	검사	2013-08-30	ITR-TCL-211	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-08-30	국영호	✓	2013-08-30	성병길	✓	2013-08-30	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(상)STA(현)3k730~3k966	IR-TCL-212	검사	2013-08-31	ITR-TCL-212	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-08-31	국영호	✓	2013-08-31	성병길	✓	2013-08-31	김익래	✓	✓

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공1(상)STA6k930~7k258	IR-TCL-213	검사	2013-08-30	ITR-TCL-213	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2013-08-30	류영진	√	2013-08-30	성병길	√	2013-08-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공1(상)6k930~7k258	IR-TCL-214	검사	2013-08-31	ITR-TCL-214	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시형 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-08-31	류영진	√	2013-08-31	성병길	√	2013-08-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공1(상)STA(현)6k930~7k258	IR-TCL-215	검사	2013-09-01	ITR-TCL-215	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-01	국영호	√	2013-09-01	성병길	√	2013-09-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공2(상)STA(현)8k728~9k060	IR-TCL-216	검사	2013-09-01	ITR-TCL-216	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2013-09-01	류영진	√	2013-09-01	성병길	√	2013-09-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공2(상)STA(현)8k728~8k832	IR-TCL-217	검사	2013-09-02	ITR-TCL-217	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시형 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-09-02	류영진	√	2013-09-02	성병길	√	2013-09-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공2(상)STA(현)8k728~8k832	IR-TCL-218	검사	2013-09-03	ITR-TCL-218	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-03	류영진	√	2013-09-03	성병길	√	2013-09-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공2(상)STA(현)8k832~9k660	IR-TCL-219	검사	2013-09-03	ITR-TCL-219	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시형 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-09-03	류영진	√	2013-09-03	성병길	√	2013-09-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공2(상)STA(현)8k832~9k060	IR-TCL-220	검사	2013-09-04	ITR-TCL-220	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-04	류영진	√	2013-09-04	성병길	√	2013-09-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공2(하)STA(현)4k748~5k088	IR-TCL-221	검사	2013-09-01	ITR-TCL-221	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출눈 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2013-09-01	국영호	√	2013-09-01	성병길	√	2013-09-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2토공2구간(하) 현-8k728~9k060	IR-TCL-221-1	검사	2013-09-02	ITR-TCL-221-1	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2013-09-01	류영진	√	2013-09-01	성병길	√	2013-09-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2토공2구간(하) 현-8k728~8k832	IR-TCL-221-2	검사	2013-09-03	ITR-TCL-221-2	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시형 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-09-02	류영진	√	2013-09-02	성병길	√	2013-09-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2토공2구간(하) 현-8k728~8k832	IR-TCL-221-3	검사	2013-09-04	ITR-TCL-221-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-03	류영진	√	2013-09-03	성병길	√	2013-09-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2토공2구간(하) 현-8k832~9k060	IR-TCL-221-4	검사	2013-09-04	ITR-TCL-221-4	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시형 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-09-03	류영진	√	2013-09-03	성병길	√	2013-09-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2토공2구간(하) 현-8k832~9k060	IR-TCL-221-5	검사	2013-09-05	ITR-TCL-221-5	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-04	류영진	√	2013-09-04	성병길	√	2013-09-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공2(하)STA(현)4k48~5k088	IR-TCL-222	검사	2013-09-02	ITR-TCL-222	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시형 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-09-02	국영호	√	2013-09-02	성병길	√	2013-09-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공2(하)STA(현)4k748~5k088	IR-TCL-223	검사	2013-09-03	ITR-TCL-223	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-03	국영호	√	2013-09-03	성병길	√	2013-09-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(하)STA(현)9k122~9k420	IR-TCL-224	검사	2013-09-05	ITR-TCL-224	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2013-09-05	류영진	√	2013-09-05	성병길	√	2013-09-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(하)STA(현)9k122~9k296	IR-TCL-225	검사	2013-09-06	ITR-TCL-225	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시형 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-09-06	류영진	√	2013-09-06	성병길	√	2013-09-06	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(하)STA(현)9k122~9k296	IR-TCL-226	검사	2013-05-07	ITR-TCL-226	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-07	류영진	√	2013-09-07	성병길	√	2013-05-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(하)STA(현)	IR-TCL-227	검사	2013-09-05	ITR-TCL-227	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-09-05	국영호	√	2013-09-05	성병길	√	2013-09-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(하)STA(현)4k301~4k570	IR-TCL-228	검사	2013-09-06	ITR-TCL-228	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-09-06	국영호	√	2013-09-06	성병길	√	2013-09-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(하)STA(현)4k301~4k570	IR-TCL-229	검사	2013-09-07	ITR-TCL-229	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-07	국영호	√	2013-09-07	성병길	√	2013-09-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(하)STA(현)4k015~4k300	IR-TCL-230	검사	2013-09-06	ITR-TCL-230	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-09-06	국영호	√	2013-09-06	성병길	√	2013-09-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(하)STA(현)4k019~4k301	IR-TCL-231	검사	2013-09-07	ITR-TCL-231	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-09-07	국영호	√	2013-09-07	성병길	√	2013-09-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(하)STA(현)4k019~4k301	IR-TCL-232	검사	2013-09-08	ITR-TCL-232	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-08	국영호	√	2013-09-08	성병길	√	2013-09-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(상)STA(현)1k194~1k440	IR-TCL-233	검사	2013-09-08	ITR-TCL-233	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-09-08	국영호	√	2013-09-08	성병길	√	2013-09-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(상)STA(현)1k194~1k434	IR-TCL-234	검사	2013-09-09	ITR-TCL-234	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-09-09	국영호	√	2013-09-09	성병길	√	2013-09-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(상)STA(현)1k194~1k434	IR-TCL-235	검사	2013-09-10	ITR-TCL-235	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-10	국영호	√	2013-09-10	성병길	√	2013-09-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(하)STA(현)9k296~9k610	IR-TCL-236	검사	2013-09-09	ITR-TCL-236	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-09-09	류영진	√	2013-09-09	성병길	√	2013-09-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(하)STA(현)9k296~9k496	IR-TCL-237	검사	2013-09-10	ITR-TCL-237	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-09-10	류영진	√	2013-09-10	성병길	√	2013-09-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(하)STA(현)9k296~9k496	IR-TCL-238	검사	2013-09-11	ITR-TCL-238	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-11	류영진	√	2013-09-11	성병길	√	2013-09-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(하)STA(현)9k610~9k780	IR-TCL-239	검사	2013-09-10	ITR-TCL-239	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-09-10	류영진	√	2013-09-03	성병길	√	2013-09-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(하)STA(현)9k496~9k746	IR-TCL-240	검사	2013-09-11	ITR-TCL-240	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-09-11	류영진	√	2013-09-11	성병길	√	2013-09-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(하)STA(현)9k496~9k746	IR-TCL-241	검사	2013-09-12	ITR-TCL-241	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-12	류영진	√	2013-09-12	성병길	√	2013-09-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(상)STA(현)1k434~1k740	IR-TCL-242	검사	2013-09-10	ITR-TCL-242	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-09-10	국영호	√	2013-09-10	성병길	√	2013-09-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(상)STA(현)1k434~1k649	IR-TCL-243	검사	2013-09-11	ITR-TCL-243	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-09-11	국영호	√	2013-09-11	성병길	√	2013-09-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(상)STA(현)1k434~1k649	IR-TCL-244	검사	2013-09-12	ITR-TCL-244	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-12	국영호	√	2013-09-12	성병길	√	2013-09-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(하)STA(현)9k780~10k290	IR-TCL-248	검사	2013-09-11	ITR-TCL-248	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-09-11	류영진	√	2013-09-11	성병길	√	2013-09-11	김익래	√	√

결과	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결과	검토일	검토자	결과	승인일	승인자	결과	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	갈산타널(하)STA(현)9K746~10k046	IR-TCL-249	검사	2013-09-12	ITR-TCL-249	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-09-12	류영진	√	2013-09-12	성병길	√	2013-09-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산타널(하)STA(현)10k046~10k286	IR-TCL-250	검사	2013-09-13	ITR-TCL-250	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-09-13	류영진	√	2013-09-13	성병길	√	2013-09-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산타널(하)STA(현)9K746~10k046	IR-TCL-250-1	검사	2013-09-13	ITR-TCL-250-1	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-13	류영진	√	2013-09-13	성병길	√	2013-09-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산타널(하)STA(현)10k046~10k286	IR-TCL-251	검사	2013-09-14	ITR-TCL-251	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-14	류영진	√	2013-09-14	성병길	√	2013-09-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(상)STA(현)1k649~1k940	IR-TCL-252	검사	2013-09-12	ITR-TCL-252	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2013-09-12	국영호	√	2013-09-12	성병길	√	2013-09-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(상)STA(현)1k649~1k920	IR-TCL-253	검사	2013-09-13	ITR-TCL-253	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-09-13	국영호	√	2013-09-13	성병길	√	2013-09-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(상)STA(현)1k649~1k920	IR-TCL-254	검사	2013-09-14	ITR-TCL-254	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-14	국영호	√	2013-09-14	성병길	√	2013-09-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(상)STA(현)1k920~2k250	IR-TCL-255	검사	2013-09-14	ITR-TCL-255	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2013-09-14	국영호	√	2013-09-14	성병길	√	2013-09-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(상)STA(현)1k920~2k193	IR-TCL-256	검사	2014-09-15	ITR-TCL-256	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-09-15	국영호	√	2013-09-15	성병길	√	2014-09-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(상)STA(현)1k920~2k193	IR-TCL-257	검사	2013-09-16	ITR-TCL-257	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-16	국영호	√	2013-09-16	성병길	√	2013-09-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(상)STA(현)2k250~2k600	IR-TCL-258	검사	2013-09-15	ITR-TCL-258	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2013-09-15	국영호	√	2013-09-15	성병길	√	2013-09-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(상)STA(현)2k193~2k519	IR-TCL-259	검사	2013-09-16	ITR-TCL-259	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-09-16	국영호	√	2013-09-16	성병길	√	2013-09-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(상)STA(현)2k193~2k519	IR-TCL-260	검사	2013-09-17	ITR-TCL-260	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-17	국영호	√	2013-09-17	성병길	√	2013-09-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~1 토굴2(상)STA(현)5k058~5k113	IR-TCL-261	검사	2013-09-15	ITR-TCL-261	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2013-09-15	국영호	√	2013-09-15	성병길	√	2013-09-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~1 토굴2(상)STA(현)5k058~5k113	IR-TCL-262	검사	2013-09-16	ITR-TCL-262	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-09-16	국영호	√	2013-09-16	성병길	√	2013-09-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~1 토굴2(상)STA(현)5k058~5k113	IR-TCL-263	검사	2013-09-17	ITR-TCL-263	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-17	국영호	√	2013-09-17	성병길	√	2013-09-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~1 토굴2(하)STA(현)5k088~5k183	IR-TCL-264	검사	2013-09-15	ITR-TCL-264	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2013-09-15	국영호	√	2013-09-15	성병길	√	2013-09-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~1 토굴2(하)STA(현)5k088~5k183	IR-TCL-265	검사	2013-09-16	ITR-TCL-265	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-09-16	국영호	√	2013-09-16	성병길	√	2013-09-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~1토굴2(하)STA(현)5k088~5k183	IR-TCL-266	검사	2013-09-17	ITR-TCL-266	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-17	국영호	√	2013-09-17	성병길	√	2013-09-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(상)STA(현)2k600~2k810	IR-TCL-267	검사	2013-09-16	ITR-TCL-267	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2013-09-16	국영호	√	2013-09-16	성병길	√	2013-09-16	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(상)STA(현)2k519~2k756	IR-TCL-268	검사	2013-09-17	ITR-TCL-268	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-09-17	국영호	√	2013-09-17	성병길	√	2013-09-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(상)STA(현)2k519~2k756	IR-TCL-269	검사	2013-09-18	ITR-TCL-269	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-18	국영호	√	2013-09-18	성병길	√	2013-09-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(상)STA(현)2k756~3k037	IR-TCL-270	검사	2013-09-22	ITR-TCL-270	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직 받침대 설치상태		2013-09-22	국영호	√	2013-09-22	성병길	√	2013-09-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(상)STA(현)2k756~3k037	IR-TCL-271	검사	2013-09-23	ITR-TCL-271	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-09-23	국영호	√	2013-09-23	성병길	√	2013-09-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(상)STA(현)2k756~3k037	IR-TCL-272	검사	2013-09-24	ITR-TCL-272	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-24	국영호	√	2013-09-24	성병길	√	2013-09-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	태성교(상)STA(현)4k533~4k736	IR-TCL-273	검사	2013-09-22	ITR-TCL-273	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직 받침대 설치상태		2013-09-22	국영호	√	2013-09-22	성병길	√	2013-09-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	태성교(상)STA(현)4k533~4k736	IR-TCL-274	검사	2013-09-23	ITR-TCL-274	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-09-23	국영호	√	2013-09-23	성병길	√	2013-09-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	태성교(상)STA(현)4k533~4k736	IR-TCL-275	검사	2013-09-24	ITR-TCL-275	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-24	국영호	√	2013-09-24	성병길	√	2013-09-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(하)STA(현)10k286~10k256	IR-TCL-276	검사	2013-09-24	ITR-TCL-276	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2013-09-24	류영진	√	2013-09-24	성병길	√	2013-09-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(하)STA(현)11k286~10k686	IR-TCL-277	검사	2013-09-25	ITR-TCL-277	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-09-25	류영진	√	2013-09-25	성병길	√	2013-09-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(하)STA(현)10k286~10k686	IR-TCL-278	검사	2013-09-26	ITR-TCL-278	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-26	류영진	√	2013-09-26	성병길	√	2013-09-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공6(상)STA(현)71k727~72k135	IR-TCL-279	검사	2013-09-24	ITR-TCL-279	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도출논 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부, 철근배근 및 조립상태, 거 푸집 설치상태, 개광수직받침대 설		2013-09-24	박갑호	√	2013-09-24	한상민	√	2013-09-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A12	2~4 토공6(상)STA(현)71k942~72k117	IR-TCL-280	검사	2013-09-25	ITR-TCL-280	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도출논 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부, 철근배근 및 조립상태, 거 푸집 설치상태, 개광수직받침대 설		2013-09-25	박갑호	√	2013-09-25	한상민	√	2013-09-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공6(상)STA(현)71k942~72k117	IR-TCL-281	검사	2013-09-26	ITR-TCL-281	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-26	박갑호	√	2013-09-26	한상민	√	2013-09-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공6(상)STA(현)71k746~71k942	IR-TCL-282	검사	2013-09-26	ITR-TCL-282	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-09-26	박갑호	√	2013-09-26	한상민	√	2013-09-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공6(상)STA(현)71k746~71k942	IR-TCL-283	검사	2013-09-27	ITR-TCL-283	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-27	박갑호	√	2013-09-27	한상민	√	2013-09-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(하)STA(현)10k685~10k935	IR-TCL-284	검사	2013-09-25	ITR-TCL-284	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-25	류영진	√	2013-09-25	성병길	√	2013-09-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(하)STA(현)10k935~11k180	IR-TCL-285	검사	2013-01-09	ITR-TCL-285	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2013-09-26	류영진	√	2013-09-26	성병길	√	2013-01-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(하)STA(현)10k686~11k085	IR-TCL-286	검사	2013-09-26	ITR-TCL-286	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-09-26	류영진	√	2013-09-26	성병길	√	2013-09-26	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	갈산타널(하)STA(현)10k686~11k085	IR-TCL-287	검사	2013-09-27	ITR-TCL-287	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-27	류영진	√	2013-09-27	성병길	√	2013-09-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공7(상)STA(현)72k730~73k104	IR-TCL-288	검사	2013-09-27	ITR-TCL-288	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2013-09-27	박갑호	√	2013-09-27	한상민	√	2013-09-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공7(상)STA(현)72k730~73k103	IR-TCL-289	검사	2013-09-28	ITR-TCL-289	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 안전관리상태		2013-09-28	박갑호	√	2013-09-28	한상민	√	2013-09-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공7(상)STA(현)72k730~73k103	IR-TCL-290	검사	2013-09-29	ITR-TCL-290	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-29	박갑호	√	2013-09-29	한상민	√	2013-09-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산타널(하)STA(현)11k085~11k570	IR-TCL-291	검사	2013-09-29	ITR-TCL-291	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2013-09-29	류영진	√	2013-09-29	성병길	√	2013-09-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산타널(하)STA(현)11k085~11k496	IR-TCL-292	검사	2013-09-30	ITR-TCL-292	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-09-30	류영진	√	2013-09-30	성병길	√	2013-09-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산타널(하)STA(현)11k085~11k496	IR-TCL-293	검사	2013-10-01	ITR-TCL-293	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-01	류영진	√	2013-10-01	성병길	√	2013-10-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산타널(하)STA(현)11k570~11k880	IR-TCL-294	검사	2013-09-30	ITR-TCL-294	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2013-09-30	류영진	√	2013-09-30	성병길	√	2013-09-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산타널(하)STA(현)11k496~11k876	IR-TCL-295	검사	2013-10-01	ITR-TCL-295	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거꾸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리 상태		2013-10-01	류영진	√	2013-10-01	성병길	√	2013-10-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산타널(하)STA(현)11k496~11k876	IR-TCL-296	검사	2013-10-02	ITR-TCL-296	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-02	류영진	√	2013-10-02	성병길	√	2013-10-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공7(상)STA(현)72k445~72k699	IR-TCL-297	검사	2013-09-30	ITR-TCL-297	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2013-09-30	박갑호	√	2013-09-30	한상민	√	2013-09-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공7(상)STA(현)72k448~72k698	IR-TCL-298	검사	2013-10-01	ITR-TCL-298	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-01	박갑호	√	2013-10-01	한상민	√	2013-10-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공7(상)STA(현)72k448~72k698	IR-TCL-299	검사	2013-10-02	ITR-TCL-299	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-02	박갑호	√	2013-10-02	한상민	√	2013-10-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(하)STA(현)7k258~7k423	IR-TCL-300	검사	2013-09-29	ITR-TCL-300	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2013-09-29	류영진	√	2013-09-29	성병길	√	2013-09-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(하)STA(현)7k258~7k391	IR-TCL-301	검사	2013-09-30	ITR-TCL-301	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-09-30	류영진	√	2013-09-30	성병길	√	2013-09-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(하)STA(현)7k258~7K391	IR-TCL-302	검사	2013-10-01	ITR-TCL-302	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-01	류영진	√	2013-10-01	성병길	√	2013-10-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(하)STA(현)7k423~7k783	IR-TCL-303	검사	2013-09-30	ITR-TCL-303	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2013-09-30	류영진	√	2013-09-30	성병길	√	2013-09-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(하)STA(현)7k391~7k487	IR-TCL-304	검사	2013-10-01	ITR-TCL-304	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-01	류영진	√	2013-10-01	성병길	√	2013-10-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(하)STA(현)7k391~7k487	IR-TCL-305	검사	2013-10-02	ITR-TCL-305	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-02	류영진	√	2013-10-02	성병길	√	2013-10-02	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(하)STA(현)7k487~7k743	IR-TCL-306	검사	2013-10-02	ITR-TCL-306	타설전 침목살수여부, 레미콘 시령 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-02	류영진	√	2013-10-02	성병길	√	2013-10-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(하)STA(현)7k487~7k743	IR-TCL-307	검사	2013-10-03	ITR-TCL-307	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-03	류영진	√	2013-10-03	성병길	√	2013-10-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산티널(하)STA(현)11k880~12k175	IR-TCL-308	검사	2013-10-02	ITR-TCL-308	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-10-02	류영진	√	2013-10-02	성병길	√	2013-10-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산티널(하)STA(현)11k876~12k175	IR-TCL-309	검사	2013-10-03	ITR-TCL-309	타설전 침목살수여부, 레미콘 시령 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-03	류영진	√	2013-10-03	성병길	√	2013-10-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산티널(하)STA(현)11k876~12k175	IR-TCL-310	검사	2013-10-04	ITR-TCL-310	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-04	류영진	√	2013-10-04	성병길	√	2013-10-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(하)STA(현)7k743~8k163	IR-TCL-311	검사	2013-10-03	ITR-TCL-311	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2013-10-03	류영진	√	2013-10-03	성병길	√	2013-10-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(하)STA(현)7k743~8k003	IR-TCL-312	검사	2013-10-04	ITR-TCL-312	타설전 침목살수여부, 레미콘 시령 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-04	류영진	√	2013-10-04	성병길	√	2013-10-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(하)STA(현)7k743~8k003	IR-TCL-313	검사	2013-10-05	ITR-TCL-313	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-05	류영진	√	2013-10-05	성병길	√	2013-10-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(하)STA(현)8k163~8k728	IR-TCL-313-1	검사	2013-10-04	ITR-TCL-313-1	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2013-10-04	류영진	√	2013-10-04	성병길	√	2013-10-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(하)STA(현)8k003~8k250	IR-TCL-314	검사	2013-10-05	ITR-TCL-314	타설전 침목살수여부, 레미콘 시령 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-05	류영진	√	2013-10-05	성병길	√	2013-10-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(하)STA(현)8k003~8k250	IR-TCL-315	검사	2013-10-06	ITR-TCL-315	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-06	류영진	√	2013-10-06	성병길	√	2013-10-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(하)STA(현)8k250~8k728	IR-TCL-316	검사	2013-10-06	ITR-TCL-316	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2013-10-06	류영진	√	2013-10-06	성병길	√	2013-10-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(하)STA(현)8k250~8k434	IR-TCL-317	검사	2013-10-07	ITR-TCL-317	타설전 침목살수여부, 레미콘 시령 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-07	류영진	√	2013-10-07	성병길	√	2013-10-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(하)STA(현)8k250~8k434	IR-TCL-318	검사	2013-10-08	ITR-TCL-318	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-08	류영진	√	2013-10-08	성병길	√	2013-10-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(하)STA(현)8k434~8k728	IR-TCL-318-1	검사	2013-10-08	ITR-TCL-318-1	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2013-10-08	류영진	√	2013-10-08	성병길	√	2013-10-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(하)STA(현)8k434~8k728	IR-TCL-319	검사	2013-10-09	ITR-TCL-319	레미콘 시령항목별 품질시험, 레미 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거꾸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리 상태		2013-10-09	류영진	√	2013-10-09	성병길	√	2013-10-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(하)STA(현)8k434~8k728	IR-TCL-320	검사	2013-10-10	ITR-TCL-320	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-10	류영진	√	2013-10-10	성병길	√	2013-10-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~2 토공2(하)STA(현)9k060~9k122	IR-TCL-321	검사	2013-10-06	ITR-TCL-321	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-10-06	류영진	√	2013-10-06	성병길	√	2013-10-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~2 토공2(하)STA(현)9k060~9k122	IR-TCL-322	검사	2013-10-07	ITR-TCL-322	타설전 침목살수여부, 레미콘 시령 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-07	류영진	√	2013-10-07	성병길	√	2013-10-07	김익래	√	√

결과	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결과	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공2(하)STA(현)9k060~9k122	IR-TCL-323	검사	2013-10-08	ITR-TCL-323	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-08	류영진	√	2013-10-08	성병길	√	2013-10-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	태성교(하)STA(현)4k570~4k748	IR-TCL-324	검사	2013-10-06	ITR-TCL-324	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2013-10-06	국영호	√	2013-10-06	성병길	√	2013-10-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	태성교(하)STA(현) 4k750~4k748	IR-TCL-325	검사	2013-10-07	ITR-TCL-325	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-07	국영호	√	2013-10-07	성병길	√	2013-10-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	태성교(하)STA(현)4k570~4k748	IR-TCL-326	검사	2013-10-08	ITR-TCL-326	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-08	국영호	√	2013-10-08	성병길	√	2013-10-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공6(하)STA(현)14k927~15k186	IR-TCL-327	검사	2013-10-08	ITR-TCL-327	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2013-10-08	류영진	√	2013-10-08	성병길	√	2013-10-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공6(하)STA(현)14k927~15k186	IR-TCL-328	검사	2013-10-09	ITR-TCL-328	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-09	류영진	√	2013-10-09	성병길	√	2013-10-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공6(하)STA(현)14k927~15k186	IR-TCL-329	검사	2013-10-10	ITR-TCL-329	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-10	류영진	√	2013-10-10	성병길	√	2013-10-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공1(하)STA(현)6k932~6k964	IR-TCL-330	검사	2013-10-08	ITR-TCL-330	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2013-10-08	류영진	√	2013-10-08	성병길	√	2013-10-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공1(하)STA(현)6k932~6k964	IR-TCL-331	검사	2013-10-09	ITR-TCL-331	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-09	류영진	√	2013-10-09	성병길	√	2013-10-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공1(하)STA(현)6k932~6k964	IR-TCL-332	검사	2013-10-10	ITR-TCL-332	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-10	류영진	√	2013-10-10	성병길	√	2013-10-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2터널(하)STA(현)15k186~15k220	IR-TCL-333	검사	2013-10-09	ITR-TCL-333	신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 콘크리트 타설 시공 마감높이 및 폭, 1개도 콘크리트 부작을 제거상태, 버팀지지대 간격 상태		2013-10-09	류영진	√	2013-10-09	성병길	√	2013-10-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2터널(하)STA(현)15k186~15k220	IR-TCL-334	검사	2013-10-10	ITR-TCL-334	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-10	류영진	√	2013-10-10	성병길	√	2013-10-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2터널(하)STA(현)15k186~15k220	IR-TCL-335	검사	2013-10-11	ITR-TCL-335	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-11	류영진	√	2013-10-11	성병길	√	2013-10-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공5(하)STA(현)14k598~14k758	IR-TCL-336	검사	2013-10-09	ITR-TCL-336	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2013-10-09	류영진	√	2013-10-09	성병길	√	2013-10-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공5(하)STA(현)14k598~14k758	IR-TCL-337	검사	2013-10-10	ITR-TCL-337	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-10	류영진	√	2013-10-10	성병길	√	2013-10-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공5(하)STA(현)14k598~14k758	IR-TCL-338	검사	2013-10-11	ITR-TCL-338	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-11	류영진	√	2013-10-11	성병길	√	2013-10-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용교(하)STA(현)14k758~14k972	IR-TCL-339	검사	2013-10-11	ITR-TCL-339	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2013-10-11	류영진	√	2013-10-11	성병길	√	2013-10-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용교(하)STA(현)14k758~14k972	IR-TCL-340	검사	2013-10-12	ITR-TCL-340	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-12	류영진	√	2013-10-12	성병길	√	2013-10-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용교(하)STA(현)14k758~14k972	IR-TCL-341	검사	2013-10-13	ITR-TCL-341	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-13	류영진	√	2013-10-13	성병길	√	2013-10-13	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(하)STA(현)1k194~1k505	IR-TCL-342	검사	2013-10-10	ITR-TCL-342	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-10-10	국영호	✓	2013-10-10	성병길	✓	2013-10-10	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(하)STA(현)1k194~1k505	IR-TCL-343	검사	2013-10-11	ITR-TCL-343	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2013-10-11	국영호	✓	2013-10-11	성병길	✓	2013-10-11	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(하)STA(현)1k194~1k505	IR-TCL-344	검사	2013-10-12	ITR-TCL-344	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-12	국영호	✓	2013-10-12	성병길	✓	2013-10-12	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(하)STA(현)1k505	IR-TCL-345	검사	2013-10-11	ITR-TCL-345	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2013-10-11	국영호	✓	2013-10-11	성병길	✓	2013-10-11	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(하)STA(현)1k505~1k760	IR-TCL-346	검사	2013-10-12	ITR-TCL-346	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2013-10-12	국영호	✓	2013-10-12	성병길	✓	2013-10-12	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(하)STA(현)1k505~1k760	IR-TCL-347	검사	2013-10-13	ITR-TCL-347	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-13	국영호	✓	2013-10-13	성병길	✓	2013-10-13	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(하)STA(현)1k760~1k885	IR-TCL-348	검사	2013-10-14	ITR-TCL-348	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2013-10-14	국영호	✓	2013-10-14	성병길	✓	2013-10-14	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(하)STA(현)1k760~1k885	IR-TCL-349	검사	2013-10-15	ITR-TCL-349	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-15	국영호	✓	2013-10-15	성병길	✓	2013-10-15	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공2(상)STA(현)8k727~9k078	IR-TCL-349-1	검사	2013-10-14	ITR-TCL-349-1	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2013-10-14	류영진	✓	2013-10-14	성병길	✓	2013-10-14	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공2(상)STA(현)8k727~8k882	IR-TCL-349-2	검사	2013-10-15	ITR-TCL-349-2	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2013-10-15	류영진	✓	2013-10-15	성병길	✓	2013-10-15	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공2(상)STA(현)8k727~8k882	IR-TCL-349-3	검사	2013-10-16	ITR-TCL-349-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-16	류영진	✓	2013-10-16	성병길	✓	2013-10-16	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공2(상)STA(현)8k882~9k078	IR-TCL-349-4	검사	2013-10-16	ITR-TCL-349-4	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2013-10-16	류영진	✓	2013-10-16	성병길	✓	2013-10-16	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공2(상)STA(현)8k882~9k078	IR-TCL-349-5	검사	2013-10-17	ITR-TCL-349-5	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-17	류영진	✓	2013-10-17	성병길	✓	2013-10-17	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(하)STA(현)1k885~2k105	IR-TCL-350	검사	2013-10-14	ITR-TCL-350	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2013-10-14	국영호	✓	2013-10-14	성병길	✓	2013-10-14	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(하)STA(현)1k885~2k019	IR-TCL-351	검사	2013-10-15	ITR-TCL-351	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2013-10-15	국영호	✓	2013-10-15	성병길	✓	2013-10-15	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(하)STA(현)1k885~2k019	IR-TCL-352	검사	2013-10-16	ITR-TCL-352	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-16	국영호	✓	2013-10-16	성병길	✓	2013-10-16	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(하)STA(현)2k019~2k105	IR-TCL-352-1	검사	2013-10-16	ITR-TCL-352-1	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2013-10-16	국영호	✓	2013-10-16	성병길	✓	2013-10-16	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(하)STA(현)2k019~2k103	IR-TCL-353	검사	2013-10-17	ITR-TCL-353	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2013-10-17	국영호	✓	2013-10-17	성병길	✓	2013-10-17	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(하)STA(현)2k019~2k103	IR-TCL-354	검사	2013-10-18	ITR-TCL-354	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-18	국영호	✓	2013-10-18	성병길	✓	2013-10-18	김익래	✓	✓

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(상)STA(현)11k845~12k175	IR-TCL-355	검사	2013-10-16	ITR-TCL-355	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도층은 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치		2013-10-16	류영진	√	2013-10-16	성병길	√	2013-10-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(상)STA(현)11k845~12k175	IR-TCL-356	검사	2013-10-17	ITR-TCL-356	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-17	류영진	√	2013-10-17	성병길	√	2013-10-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(상)STA(현)11k845~12k175	IR-TCL-357	검사	2013-10-18	ITR-TCL-357	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-18	류영진	√	2013-10-18	성병길	√	2013-10-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(상)STA(현)11k545~11k845	IR-TCL-358	검사	2013-10-17	ITR-TCL-358	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-10-17	류영진	√	2013-10-17	성병길	√	2013-10-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(상)STA(현)11k545~11k845	IR-TCL-359	검사	2013-10-18	ITR-TCL-359	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-18	류영진	√	2013-10-18	성병길	√	2013-10-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(하)STA(현)2k103~2k595	IR-TCL-360	검사	2013-10-17	ITR-TCL-360	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-10-17	국영호	√	2013-10-17	성병길	√	2013-10-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(하)STA(현)2k103~2k361	IR-TCL-361	검사	2013-10-18	ITR-TCL-361	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-18	국영호	√	2013-10-18	성병길	√	2013-10-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(하)STA(현)2k103~2k361	IR-TCL-362	검사	2013-10-19	ITR-TCL-362	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-19	국영호	√	2013-10-19	성병길	√	2013-10-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(하)STA(현)2k595~3k081	IR-TCL-363	검사	2013-10-19	ITR-TCL-363	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-10-19	국영호	√	2013-10-19	성병길	√	2013-10-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(하)STA(현)2k361~2k594	IR-TCL-364	검사	2013-10-19	ITR-TCL-364	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록여부, 안전관리상태		2013-10-19	국영호	√	2013-10-19	성병길	√	2013-10-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(하)STA(현)2k361~2k594	IR-TCL-365	검사	2013-10-21	ITR-TCL-365	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-21	국영호	√	2013-10-21	성병길	√	2013-10-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(하)STA(현)2k594~2k860	IR-TCL-366	검사	2013-10-20	ITR-TCL-366	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-20	국영호	√	2013-10-20	성병길	√	2013-10-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(하)STA(현)2k594~2k860	IR-TCL-367	검사	2013-10-21	ITR-TCL-367	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-21	국영호	√	2013-10-21	성병길	√	2013-10-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(하)STA(현)2k860~3k081	IR-TCL-368	검사	2013-10-22	ITR-TCL-368	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-22	국영호	√	2013-10-22	성병길	√	2013-10-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오송고가(하)STA(현)2k860~3k081	IR-TCL-369	검사	2013-10-23	ITR-TCL-369	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-23	국영호	√	2013-10-23	성병길	√	2013-10-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(상)STA(현)11k185~11k545	IR-TCL-370	검사	2013-10-18	ITR-TCL-370	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-10-18	류영진	√	2013-10-18	성병길	√	2013-10-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(상)STA(현)11k185~11k545	IR-TCL-371	검사	2013-10-19	ITR-TCL-371	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-19	류영진	√	2013-10-19	성병길	√	2013-10-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(상)STA(현)11k185~11k545	IR-TCL-372	검사	2013-10-20	ITR-TCL-372	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-20	류영진	√	2013-10-20	성병길	√	2013-10-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(상)STA(현)10k805~11k185	IR-TCL-373	검사	2013-10-20	ITR-TCL-373	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-10-20	류영진	√	2013-10-20	성병길	√	2013-10-20	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(상)STA(현)10k805~11k185	IR-TCL-374	검사	2013-10-21	ITR-TCL-374	타설전 침목살수여부, 레미콘 시령 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-21	류영진	√	2013-10-21	성병길	√	2013-10-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(상)STA(현)10k805~11k185	IR-TCL-375	검사	2013-10-22	ITR-TCL-375	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-22	류영진	√	2013-10-22	성병길	√	2013-10-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(하)STA(현)3K730~4K019	IR-TCL-376	검사	2013-10-20	ITR-TCL-376	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수 적합성대 설치상태		2013-10-20	국영호	√	2013-10-20	성병길	√	2013-10-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(하)STA(현)3K730~4K019	IR-TCL-377	검사	2013-10-21	ITR-TCL-377	타설전 침목살수여부, 레미콘 시령 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-21	국영호	√	2013-10-21	성병길	√	2013-10-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(하)STA(현)3K730~4K019	IR-TCL-378	검사	2013-10-22	ITR-TCL-378	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-22	국영호	√	2013-10-22	성병길	√	2013-10-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(하)STA(현)3K410~3K730	IR-TCL-379	검사	2013-10-21	ITR-TCL-379	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수 적합성대 설치상태		2013-10-21	국영호	√	2013-10-21	성병길	√	2013-10-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(하)STA(현)3K413~3K730	IR-TCL-380	검사	2013-10-22	ITR-TCL-380	타설전 침목살수여부, 레미콘 시령 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-22	국영호	√	2013-10-22	성병길	√	2013-10-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(하)STA(현)3K413~3K730	IR-TCL-381	검사	2013-10-23	ITR-TCL-381	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-23	국영호	√	2013-10-23	성병길	√	2013-10-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(상)STA(현)10k435~10k805	IR-TCL-382	검사	2013-10-21	ITR-TCL-382	거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리 트 양생관리상태		2013-10-21	류영진	√	2013-10-21	성병길	√	2013-10-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(상)STA(현)10k435~10k805	IR-TCL-383	검사	2013-10-22	ITR-TCL-383	타설전 침목살수여부, 레미콘 시령 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-22	류영진	√	2013-10-22	성병길	√	2013-10-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(상)STA(현)10k435~10k805	IR-TCL-384	검사	2013-10-23	ITR-TCL-384	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-23	최정호	√	2013-10-23	성병길	√	2013-10-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(하)STA(현)3K081~3K410	IR-TCL-385	검사	2013-10-22	ITR-TCL-385	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수 적합성대 설치상태		2013-10-22	국영호	√	2013-10-22	성병길	√	2013-10-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(하)STA(현)3K081~3K413	IR-TCL-386	검사	2013-10-23	ITR-TCL-386	타설전 침목살수여부, 레미콘 시령 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-23	국영호	√	2013-10-23	성병길	√	2013-10-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1(하)STA(현)3K413~3K081	IR-TCL-387	검사	2013-10-24	ITR-TCL-387	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-24	국영호	√	2013-10-24	성병길	√	2013-10-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(상)STA(현)10k025~10k435	IR-TCL-388	검사	2013-10-22	ITR-TCL-388	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도층은 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부, 철근배근 및 조립상태, 거 꾸집 설치상태, 개광수적합성대 설		2013-10-22	류영진	√	2013-10-22	성병길	√	2013-10-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(상)STA(현)10k025~10k435	IR-TCL-389	검사	2013-10-23	ITR-TCL-389	타설전 침목살수여부, 레미콘 시령 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-23	류영진	√	2013-10-23	성병길	√	2013-10-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(상)STA(현)10k025~10k435	IR-TCL-390	검사	2013-10-24	ITR-TCL-390	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-24	류영진	√	2013-10-24	성병길	√	2013-10-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(상)STA(현)9k685~10k025	IR-TCL-391	검사	2013-10-23	ITR-TCL-391	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수 적합성대 설치상태		2013-10-23	류영진	√	2013-10-23	성병길	√	2013-10-23	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(상)STA(현)9k685~10k025	IR-TCL-392	검사	2013-10-24	ITR-TCL-392	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-24	류영진	√	2013-10-24	성병길	√	2013-10-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널(상)STA(현)9k685~10k025	IR-TCL-393	검사	2013-10-25	ITR-TCL-393	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-25	류영진	√	2013-10-25	성병길	√	2013-10-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~2 토공6(상)STA(현)14k927~15k186	IR-TCL-394	검사	2013-10-24	ITR-TCL-394	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수 직방침대 설치상태		2013-10-24	류영진	√	2013-10-24	성병길	√	2013-10-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2터널(상) 현-15K186~15K220	IR-TCL-394-1	검사	2013-10-25	ITR-TCL-394-1	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수 직방침대 설치상태		2013-10-24	류영진	√	2013-10-24	성병길	√	2013-10-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2터널(상) 현-15K186~15K228	IR-TCL-394-2	검사	2013-10-26	ITR-TCL-394-2	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-25	류영진	√	2013-10-25	성병길	√	2013-10-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용2터널(상) 현-15K186~15K228	IR-TCL-394-3	검사	2013-10-27	ITR-TCL-394-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-26	류영진	√	2013-10-26	성병길	√	2013-10-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~2 토공6(상)STA(현)14k927~15k186	IR-TCL-395	검사	2013-10-25	ITR-TCL-395	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-25	류영진	√	2013-10-25	성병길	√	2013-10-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~2 토공6(상)STA(현)14k927~15k186	IR-TCL-396	검사	2013-10-26	ITR-TCL-396	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-26	류영진	√	2013-10-26	성병길	√	2013-10-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(상)STA(현)8k363~8k728	IR-TCL-397	검사	2013-10-25	ITR-TCL-397	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수직 방침대 설치상태		2013-10-25	류영진	√	2013-10-25	성병길	√	2013-10-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(상)STA(현)8k578~8k728	IR-TCL-398	검사	2013-10-26	ITR-TCL-398	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-26	류영진	√	2013-10-26	성병길	√	2013-10-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(상)STA(현)8k578~8k728	IR-TCL-399	검사	2013-10-27	ITR-TCL-399	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-27	류영진	√	2013-10-27	성병길	√	2013-10-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(상)STA(현)8k363~8k578	IR-TCL-400	검사	2013-10-28	ITR-TCL-400	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-28	류영진	√	2013-10-28	성병길	√	2013-10-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용교(상) 현-14K758~14K927	IR-TCL-400-1	검사	2013-10-28	ITR-TCL-400-1	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수 직방침대 설치상태		2013-10-27	류영진	√	2013-10-27	성병길	√	2013-10-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용교(상) 현-14K758~14K927	IR-TCL-400-2	검사	2013-10-29	ITR-TCL-400-2	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-28	류영진	√	2013-10-28	성병길	√	2013-10-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	부용교(상) 현-14K758~14K927	IR-TCL-400-3	검사	2013-10-30	ITR-TCL-400-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-29	류영진	√	2013-10-29	성병길	√	2013-10-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(상)STA(현)8k363~8k578	IR-TCL-401	검사	2013-10-29	ITR-TCL-401	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-29	류영진	√	2013-10-29	성병길	√	2013-10-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(상)STA(현)18k287~18k635	IR-TCL-402	검사	2013-10-27	ITR-TCL-402	신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 콘크리트 타설 시공 마감높이 및 폭, 1계도 콘크리트 부착물 제거사 태, 버팀지지대 간격 상태		2013-10-27	이상규		2013-10-27	성병길	√	2013-10-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~2 토공5구간(상) 현-14K598~14K758	IR-TCL-402-1	검사	2013-10-28	ITR-TCL-402-1	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수 직방침대 설치상태		2013-10-27	류영진	√	2013-10-27	성병길	√	2013-10-28	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	1~2 토공5구간(상) 현-14K598~14K758	IR-TCL-402-2	검사	2013-10-29	ITR-TCL-402-2	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-28	류영진	√	2013-10-28	성병길	√	2013-10-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~2 토공5구간(상) 현-14K598~14K758	IR-TCL-402-3	검사	2013-10-30	ITR-TCL-402-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-29	류영진	√	2013-10-29	성병길	√	2013-10-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(상)STA(현)18k287~18k635	IR-TCL-403	검사	2013-10-28	ITR-TCL-403	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-28	이상규	√	2013-10-28	성병길	√	2013-10-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(상)STA(현)18k287~18k635	IR-TCL-404	검사	2013-10-29	ITR-TCL-404	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-29	이상규	√	2013-10-29	성병길	√	2013-10-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(상)STA(현)18k635~19k085	IR-TCL-405	검사	2013-10-28	ITR-TCL-405	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-10-28	이상규	√	2013-10-28	성병길	√	2013-10-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(상)STA(현)18k635~19k085	IR-TCL-406	검사	2013-10-29	ITR-TCL-406	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-29	이상규	√	2013-10-29	성병길	√	2013-10-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(상)STA(현)18k635~19k085	IR-TCL-407	검사	2013-10-30	ITR-TCL-407	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-30	이상규	√	2013-10-30	성병길	√	2013-10-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공8(하)STA(현)75k468~75k733	IR-TCL-408	검사	2013-10-28	ITR-TCL-408	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도줄눈 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부, 철근배근 및 조립상태, 거 푸집 설치상태, 계광수직받침대 설		2013-10-28	박갑호	√	2013-10-28	한상민	√	2013-10-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공8(하)STA(현)75k468~75k733	IR-TCL-409	검사	2013-10-29	ITR-TCL-409	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-10-29	박갑호	√	2013-10-29	한상민	√	2013-10-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공8(하)STA(현)75k468~75k733	IR-TCL-410	검사	2013-10-30	ITR-TCL-410	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-30	박갑호	√	2013-10-30	한상민	√	2013-10-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(상)STA(현)7k863~8k363	IR-TCL-411	검사	2013-10-28	ITR-TCL-411	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2013-10-28	류영진	√	2013-10-28	성병길	√	2013-10-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(상)STA(현)8k113~8k363	IR-TCL-412	검사	2013-10-29	ITR-TCL-412	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-29	류영진	√	2013-10-29	성병길	√	2013-10-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(상)STA(현)8k113~8k363	IR-TCL-413	검사	2013-10-30	ITR-TCL-413	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-30	류영진	√	2013-10-30	성병길	√	2013-10-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(상)STA(현)7K863~8k113	IR-TCL-414	검사	2013-10-30	ITR-TCL-414	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-30	류영진	√	2013-10-30	성병길	√	2013-10-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(상)STA(현)7k863~8k113	IR-TCL-415	검사	2013-10-31	ITR-TCL-415	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-31	류영진	√	2013-10-31	성병길	√	2013-10-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(상)STA(현)19k085~19k485	IR-TCL-416	검사	2013-10-29	ITR-TCL-416	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-10-29	이상규	√	2013-10-29	성병길	√	2013-10-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(상)STA(현)19k085~19k485	IR-TCL-417	검사	2013-10-30	ITR-TCL-417	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-30	이상규	√	2013-10-30	성병길	√	2013-10-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(상)STA(현)19k085~19k485	IR-TCL-418	검사	2013-10-31	ITR-TCL-418	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-10-31	이상규	√	2013-10-31	성병길	√	2013-10-31	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공7(하)STA(현)72k425~72k726	IR-TCL-419	검사	2013-10-29	ITR-TCL-419	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-10-29	박갑호	√	2013-10-29	한상민	√	2013-10-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공7(하)STA(현)72k425~72k726	IR-TCL-420	검사	2013-10-30	ITR-TCL-420	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-10-30	박갑호	√	2013-10-30	한상민	√	2013-10-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공7(하)STA(현)72k425~72k726	IR-TCL-421	검사	2013-10-31	ITR-TCL-421	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-10-31	박갑호	√	2013-10-31	한상민	√	2013-10-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공7(하)STA(현)72k857~73k148	IR-TCL-422	검사	2013-10-31	ITR-TCL-422	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치		2013-10-31	박갑호	√	2013-10-31	한상민	√	2013-10-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공7(하)STA(현)72k857~73k148	IR-TCL-423	검사	2013-11-01	ITR-TCL-423	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-11-01	박갑호	√	2013-11-01	한상민	√	2013-11-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공7(하)STA(현)72k857~73k148	IR-TCL-424	검사	2013-11-02	ITR-TCL-424	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-02	박갑호	√	2013-11-02	한상민	√	2013-11-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4토공7(하) STA. (현) 72K726~72K857	IR-TCL-424-1	검사	2013-11-01	ITR-TCL-424-1	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치		2013-11-01	박갑호	√	2013-11-01	한상민	√	2013-11-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4토공7(하) STA. (현) 72K726~72K857	IR-TCL-424-2	검사	2013-11-02	ITR-TCL-424-2	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-11-02	박갑호	√	2013-11-02	한상민	√	2013-11-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4토공7(하) STA. (현) 72K726~72K857	IR-TCL-424-3	검사	2013-11-03	ITR-TCL-424-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-03	박갑호	√	2013-11-03	한상민	√	2013-11-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재타널(상)STA(현)19k485~19k985	IR-TCL-425	검사	2013-10-30	ITR-TCL-425	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-10-30	이상규	√	2013-10-30	성병길	√	2013-10-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재타널(상)STA(현)19k485~19k985	IR-TCL-426	검사	2013-10-31	ITR-TCL-426	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-31	이상규	√	2013-10-31	성병길	√	2013-10-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재타널(상)STA(현)19k485~19k985	IR-TCL-427	검사	2013-11-01	ITR-TCL-427	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-01	이상규	√	2013-11-01	성병길	√	2013-11-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(상)STA(현)7k563~7k863	IR-TCL-428	검사	2013-10-30	ITR-TCL-428	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-10-30	류영진	√	2013-10-30	성병길	√	2013-10-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(상)STA(현)7k563~7k863	IR-TCL-429	검사	2013-10-31	ITR-TCL-429	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-10-31	류영진	√	2013-10-31	성병길	√	2013-10-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(상)STA(현)7k563~7k863	IR-TCL-430	검사	2013-11-01	ITR-TCL-430	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-01	이상규	√	2013-11-01	성병길	√	2013-11-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~2 토공4(상)STA (현)12k841~12k872	IR-TCL-431	검사	2013-10-31	ITR-TCL-431	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-11-01	류영진	√	2013-11-01	성병길	√	2013-11-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~2 토공4(상)STA(현)12k841~12k872	IR-TCL-432	검사	2013-11-01	ITR-TCL-432	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-01	이상규	√	2013-11-01	성병길	√	2013-11-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~2 토공4(상)STA(현)12k841~12k872	IR-TCL-433	검사	2013-11-02	ITR-TCL-433	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-02	이상규	√	2013-11-02	성병길	√	2013-11-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(상)STA(현)7k258~7k563	IR-TCL-434	검사	2013-10-31	ITR-TCL-434	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-10-31	류영진	√	2013-10-31	성병길	√	2013-10-31	김익래	√	√

결과	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결과	검토일	검토자	결과	승인일	승인자	결과	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(상)STA(현)7k258~7k563	IR-TCL-435	검사	2013-11-01	ITR-TCL-435	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-01	이상규	√	2013-11-01	성병길	√	2013-11-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	산수교(상)STA(현)7k258~7k563	IR-TCL-436	검사	2013-11-02	ITR-TCL-436	거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태, 콘크리트 표면상태, 안전관리상태		2013-11-02	이상규	√	2013-11-02	성병길	√	2013-11-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	금강교(상) STA 12K556~12K841	IR-TCL-436-1	검사	2013-10-31	ITR-TCL-436-1	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거푸집 설치상태, 개량수직 받침대 설치상태		2013-10-31	류영진	√	2013-10-31	성병길	√	2013-10-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	금강교(상) STA (현)12K556~12K841	IR-TCL-436-2	검사	2013-11-01	ITR-TCL-436-2	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-01	류영진	√	2013-11-01	성병길	√	2013-11-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	금강교(상) STA (현)12K556~12K841	IR-TCL-436-3	검사	2013-11-02	ITR-TCL-436-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-02	류영진	√	2013-11-04	성병길	√	2013-11-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공6(하)STA(현)71k727~72k135	IR-TCL-437	검사	2013-10-30	ITR-TCL-437	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도출논 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부, 철근배근 및 조립상태, 거 푸집 설치상태, 개량수직받침대 설		2013-10-30	박갑호	√	2013-10-30	한상민	√	2013-10-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공6(하)STA(현)STA(현)71k727~72k135	IR-TCL-438	검사	2013-10-31	ITR-TCL-438	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-10-31	박갑호	√	2013-10-31	한상민	√	2013-10-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공6(하)STA(현)71k727~72k135	IR-TCL-439	검사	2013-11-01	ITR-TCL-439	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-01	박갑호	√	2013-11-01	한상민	√	2013-11-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(상)STA(현)19k985~20k585	IR-TCL-440	검사	2013-11-01	ITR-TCL-440	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개량수 직받침대 설치상태		2013-11-01	이상규	√	2013-11-01	성병길	√	2013-11-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(상)19k985~20k585	IR-TCL-441	검사	2013-11-02	ITR-TCL-441	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-02	이상규	√	2013-11-02	성병길	√	2013-11-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(상)STA(현)19k985~20k585	IR-TCL-442	검사	2013-11-03	ITR-TCL-442	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-03	이상규	√	2013-11-03	성병길	√	2013-11-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공4(하)STA(현)70k630~70k858	IR-TCL-443	검사	2013-11-02	ITR-TCL-443	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도출논 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부, 철근배근 및 조립상태, 거 푸집 설치상태, 개량수직받침대 설		2013-11-02	박갑호	√	2013-11-02	한상민	√	2013-11-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공4(하)STA(현)70k630~70k858	IR-TCL-444	검사	2013-11-03	ITR-TCL-444	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-11-03	박갑호	√	2013-11-03	한상민	√	2013-11-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공4(하)STA(현)70k630~70k858	IR-TCL-445	검사	2013-11-04	ITR-TCL-445	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-04	박갑호	√	2013-11-04	한상민	√	2013-11-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공4.5(하)STA(현)70k858~71k228	IR-TCL-446	검사	2013-11-03	ITR-TCL-446	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도출논 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부, 철근배근 및 조립상태, 거 푸집 설치상태, 개량수직받침대 설		2013-11-03	박갑호	√	2013-11-03	한상민	√	2013-11-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(상) 현-20K585~21K035	IR-TCL-446-1	검사	2013-11-04	ITR-TCL-446-1	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개량수 직받침대 설치상태		2013-11-03	이상규	√	2013-11-03	성병길	√	2013-11-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(상) 현-20K585~21K035	IR-TCL-446-2	검사	2013-11-05	ITR-TCL-446-2	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-04	이상규	√	2013-11-04	성병길	√	2013-11-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(상) 현-20K585~21K035	IR-TCL-446-3	검사	2013-11-06	ITR-TCL-446-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-05	이상규	√	2013-11-05	성병길	√	2013-11-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공4.5(하)STA(현)70k858~71k228	IR-TCL-447	검사	2013-11-04	ITR-TCL-447	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-11-04	박갑호	√	2013-11-04	한상민	√	2013-11-04	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공4,5(하)STA(현)70k858~71k228	IR-TCL-448	검사	2013-11-05	ITR-TCL-448	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-05	박갑호	√	2013-11-05	한상민	√	2013-11-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	금강교(상) STA (현)12K271~12K556	IR-TCL-448-1	검사	2013-11-03	ITR-TCL-448-1	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2013-11-03	류영진	√	2013-11-03	성병길	√	2013-11-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	금강교(상) STA (현)12K271~12K556	IR-TCL-448-2	검사	2013-11-04	ITR-TCL-448-2	타설전 침목살수여부, 레이콘 시형 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-04	류영진	√	2013-11-04	성병길	√	2013-11-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	금강교(상) STA (현)12K271~12K556	IR-TCL-448-3	검사	2013-11-05	ITR-TCL-448-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-05	류영진	√	2013-11-05	성병길	√	2013-11-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공3(하)STA(현)70k260~70k483	IR-TCL-449	검사	2013-11-04	ITR-TCL-449	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2013-11-04	박갑호	√	2013-11-04	한상민	√	2013-11-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(상) 현-21K035~21K435	IR-TCL-449-1	검사	2013-11-05	ITR-TCL-449-1	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2013-11-04	이상규	√	2013-11-04	성병길	√	2013-11-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(상) 현-21K035~21K435	IR-TCL-449-2	검사	2013-11-06	ITR-TCL-449-2	타설전 침목살수여부, 레이콘 시형 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-05	이상규	√	2013-11-05	성병길	√	2013-11-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(상) 현-21K035~21K435	IR-TCL-449-3	검사	2013-11-07	ITR-TCL-449-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-06	이상규	√	2013-11-06	성병길	√	2013-11-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공3(하)STA(현)70k260~70k483	IR-TCL-450	검사	2013-11-05	ITR-TCL-450	타설전 침목살수여부, 레이콘 시형 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-05	박갑호	√	2013-11-05	한상민	√	2013-11-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4토공3(하)STA(현)70k260~70k483	IR-TCL-451	검사	2013-11-06	ITR-TCL-451	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-06	박갑호	√	2013-11-06	한상민	√	2013-11-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)25k465~25k865	IR-TCL-452	검사	2013-11-04	ITR-TCL-452	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2013-11-04	이상규	√	2013-11-04	성병길	√	2013-11-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)25k465~25k865	IR-TCL-453	검사	2013-11-05	ITR-TCL-453	레이콘 시형항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 배수상태, 안전관리상태		2013-11-05	이상규	√	2013-11-05	성병길	√	2013-11-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)25k465~25k865	IR-TCL-454	검사	2013-11-06	ITR-TCL-454	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-06	이상규	√	2013-11-06	성병길	√	2013-11-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공3(하)STA(현)70k056~70k260	IR-TCL-455	검사	2013-11-05	ITR-TCL-455	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2013-11-05	박갑호	√	2013-11-05	한상민	√	2013-11-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공3(하)STA(현)70k056	IR-TCL-456	검사	2013-11-06	ITR-TCL-456	타설전 침목살수여부, 레이콘 시형 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 안전관리상태		2013-11-06	박갑호	√	2013-11-06	한상민	√	2013-11-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공3(하)STA(현)70k056~70k260	IR-TCL-457	검사	2013-11-07	ITR-TCL-457	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-07	박갑호	√	2013-11-07	한상민	√	2013-11-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(상)STA(현)21k435~21k658	IR-TCL-458	검사	2013-11-05	ITR-TCL-458	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2013-11-05	이상규	√	2013-11-05	성병길	√	2013-11-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(상)STA(현)21k435~21k658	IR-TCL-459	검사	2013-11-06	ITR-TCL-459	타설전 침목살수여부, 레이콘 시형 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-06	이상규	√	2013-11-06	성병길	√	2013-11-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(상)STA(현)21k435~21k658	IR-TCL-460	검사	2013-11-07	ITR-TCL-460	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-07	이상규	√	2013-11-07	성병길	√	2013-11-07	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	1~3 토공3(상)STA(현)21k658~21k690	IR-TCL-461	검사	2013-11-05	ITR-TCL-461	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-11-05	이상규	√	2013-11-05	성병길	√	2013-11-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~3 토공3(상)STA(현)21k658~21k690	IR-TCL-462	검사	2013-11-06	ITR-TCL-462	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-11-06	이상규	√	2013-11-06	성병길	√	2013-11-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~3 토공3(상)STA(현)21k658~21k690	IR-TCL-463	검사	2013-11-07	ITR-TCL-463	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-07	이상규	√	2013-11-07	성병길	√	2013-11-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)25k865~26k315	IR-TCL-464	검사	2013-11-05	ITR-TCL-464	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-11-05	이상규	√	2013-11-05	성병길	√	2013-11-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)25k865~26k315	IR-TCL-465	검사	2013-11-06	ITR-TCL-465	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-06	이상규	√	2013-11-06	성병길	√	2013-11-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)25k865~26k315	IR-TCL-466	검사	2013-11-07	ITR-TCL-466	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-07	이상규	√	2013-11-07	성병길	√	2013-11-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공3(하)STA(현)69k756~70k056	IR-TCL-467	검사	2013-11-06	ITR-TCL-467	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-11-06	박갑호	√	2013-11-06	한상민	√	2013-11-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4토공3(하)STA(현)69k756~70k056	IR-TCL-468	검사	2013-11-07	ITR-TCL-468	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 안전관리상태		2013-11-07	박갑호	√	2013-11-07	한상민	√	2013-11-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공3(하)STA(현)69k756~70k056	IR-TCL-469	검사	2013-11-08	ITR-TCL-469	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-08	박갑호	√	2013-11-08	한상민	√	2013-11-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	발산교(상)STA(현)22k075~22k375	IR-TCL-470	검사	2013-11-06	ITR-TCL-470	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-11-06	이상규	√	2013-11-06	성병길	√	2013-11-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	발산교(상)STA(현)22k075~22k375	IR-TCL-471	검사	2013-11-07	ITR-TCL-471	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-07	이상규	√	2013-11-07	성병길	√	2013-11-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	발산교(상)STA(현)22k075~22k375	IR-TCL-472	검사	2013-11-08	ITR-TCL-472	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-08	이상규	√	2013-11-08	성병길	√	2013-11-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)25k315~26k715	IR-TCL-473	검사	2013-11-06	ITR-TCL-473	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-11-06	이상규	√	2013-11-06	성병길	√	2013-11-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상) 현-26K315~26K715	IR-TCL-473-1	검사	2013-11-17	ITR-TCL-473-1	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-11-06	이상규	√	2013-11-06	성병길	√	2013-11-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상) 현-26K315~26K715	IR-TCL-473-2	검사	2013-11-08	ITR-TCL-473-2	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-07	이상규	√	2013-11-07	성병길	√	2013-11-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)25k315~26k715	IR-TCL-474	검사	2013-11-07	ITR-TCL-474	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-07	이상규	√	2013-11-07	성병길	√	2013-11-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)25k315~26k715	IR-TCL-475	검사	2013-11-08	ITR-TCL-475	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-08	이상규	√	2013-11-08	성병길	√	2013-11-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	금강교(하) STA (현)12K626~12K841	IR-TCL-475-1	검사	2013-11-06	ITR-TCL-475-1	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-11-06	류영진	√	2013-11-06	성병길	√	2013-11-06	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	경사자	결재	경도일	경도자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	금강교(하) STA 12K626~12K841	IR-TCL-475-2	검사	2013-11-07	ITR-TCL-475-2	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-07	류영진	√	2013-11-07	성병길	√	2013-11-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	금강교(하) STA (현)12K626~12K841	IR-TCL-475-3	검사	2013-11-08	ITR-TCL-475-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-08	류영진	√	2013-11-08	성병길	√	2013-11-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공3(하)STA(현)69K456~69K756	IR-TCL-476	검사	2013-11-07	ITR-TCL-476	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직 받침대 설치상태		2013-11-07	박갑호	√	2013-11-07	한상민	√	2013-11-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4토공3(하)STA(현)69K456~69K756	IR-TCL-477	검사	2013-11-08	ITR-TCL-477	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-08	박갑호	√	2013-11-08	한상민	√	2013-11-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공3(하)STA(현)69K456~69K756	IR-TCL-478	검사	2013-11-09	ITR-TCL-478	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-09	박갑호	√	2013-11-09	한상민	√	2013-11-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	발산교(상)STA(현)21K690~22K075	IR-TCL-479	검사	2013-11-07	ITR-TCL-479	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직 받침대 설치상태		2013-11-07	이상규	√	2013-11-07	성병길	√	2013-11-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	발산교(상)STA(현)21K690~22K075	IR-TCL-480	검사	2013-11-08	ITR-TCL-480	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-08	이상규	√	2013-11-08	성병길	√	2013-11-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	발산교(상)STA(현)21K690~22K075	IR-TCL-481	검사	2013-11-09	ITR-TCL-481	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-09	이상규	√	2013-11-09	성병길	√	2013-11-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)26K715~27K065	IR-TCL-482	검사	2013-11-07	ITR-TCL-482	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2013-11-07	이상규	√	2013-11-07	성병길	√	2013-11-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)26K715~27K065	IR-TCL-483	검사	2013-11-08	ITR-TCL-483	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-08	이상규	√	2013-11-08	성병길	√	2013-11-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)26K715~27K065	IR-TCL-484	검사	2013-11-09	ITR-TCL-484	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-09	이상규	√	2013-11-09	성병길	√	2013-11-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	금강교(하) STA (현)12K271~12K626	IR-TCL-484-1	검사	2013-11-07	ITR-TCL-484-1	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직 받침대 설치상태		2013-11-07	류영진	√	2013-11-07	성병길	√	2013-11-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	금강교(하) STA (현)12K364~12K626	IR-TCL-484-2	검사	2013-11-08	ITR-TCL-484-2	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-08	류영진	√	2013-11-08	성병길	√	2013-11-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	금강교(하) (현)STA 12K364~12K626	IR-TCL-484-3	검사	2013-11-09	ITR-TCL-484-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-09	류영진	√	2013-11-09	성병길	√	2013-11-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공3(하)STA(현)69K150~69K456	IR-TCL-485	검사	2013-11-08	ITR-TCL-485	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도층은 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부, 철근배근 및 조립상태, 거 꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설		2013-11-08	박갑호	√	2013-11-08	한상민	√	2013-11-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공3(하)STA(현)69K150~69K456	IR-TCL-486	검사	2013-11-09	ITR-TCL-486	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-11-09	박갑호	√	2013-11-09	한상민	√	2013-11-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공3(하)STA(현)69K150~69K456	IR-TCL-487	검사	2013-11-10	ITR-TCL-487	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-10	박갑호	√	2013-11-10	한상민	√	2013-11-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)27K065~27K478	IR-TCL-488	검사	2013-11-08	ITR-TCL-488	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2013-11-08	이상규	√	2013-11-08	성병길	√	2013-11-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)27K065~27K478	IR-TCL-489	검사	2013-11-09	ITR-TCL-489	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-09	이상규	√	2013-11-09	성병길	√	2013-11-09	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)27k065~27k478	IR-TCL-490	검사	2013-11-10	ITR-TCL-490	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-10	이상규	√	2013-11-10	성병길	√	2013-11-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~2 토공4(하)STA(현)12k841~12k872	IR-TCL-491	검사	2013-11-08	ITR-TCL-491	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-11-08	이상규	√	2013-11-08	성병길	√	2013-11-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~2 토공4(하)STA(현)12k841~12k872	IR-TCL-492	검사	2013-11-09	ITR-TCL-492	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-09	이상규	√	2013-11-09	성병길	√	2013-11-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~2 토공4(하)STA(현)12k841~12k872	IR-TCL-493	검사	2013-11-10	ITR-TCL-493	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-10	이상규	√	2013-11-10	성병길	√	2013-11-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)27k478~27k778	IR-TCL-494	검사	2013-11-09	ITR-TCL-494	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-11-09	이상규	√	2013-11-09	성병길	√	2013-11-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)27k478~27k778	IR-TCL-495	검사	2013-11-10	ITR-TCL-495	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-10	이상규	√	2013-11-10	성병길	√	2013-11-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)27k478~27k778	IR-TCL-496	검사	2013-11-11	ITR-TCL-496	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-11	이상규	√	2013-11-11	성병길	√	2013-11-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4토공3(하) STA. (현) 66K665~69K150	IR-TCL-497	검사	2013-11-10	ITR-TCL-497	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 근열유도줄눈 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-11-10	박갑호	√	2013-11-10	한상민	√	2013-11-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공3(하)STA(현)68k665~69k150	IR-TCL-498	검사	2013-11-11	ITR-TCL-498	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-11-11	박갑호	√	2013-11-11	한상민	√	2013-11-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공3(하)STA(현)68k665~69k150	IR-TCL-499	검사	2013-11-12	ITR-TCL-499	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-12	박갑호	√	2013-11-12	한상민	√	2013-11-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)27k778~28k178	IR-TCL-500	검사	2013-11-10	ITR-TCL-500	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-11-10	이상규	√	2013-11-10	성병길	√	2013-11-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)27k778~28k178	IR-TCL-501	검사	2013-11-11	ITR-TCL-501	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-11	이상규	√	2013-11-11	성병길	√	2013-11-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)27k778~28k178	IR-TCL-502	검사	2013-11-12	ITR-TCL-502	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-12	이상규	√	2013-11-12	성병길	√	2013-11-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	종리교(하)STA(현)76k738~76k843	IR-TCL-503	검사	2013-11-11	ITR-TCL-503	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-11-11	박갑호	√	2013-11-11	한상민	√	2013-11-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	종리교(하)STA(현)76k738~76k843	IR-TCL-504	검사	2013-11-12	ITR-TCL-504	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-12	박갑호	√	2013-11-12	한상민	√	2013-11-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	종리교(하)STA(현)76k738~76k705.319	IR-TCL-505	검사	2013-11-13	ITR-TCL-505	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-13	박갑호	√	2013-11-13	한상민	√	2013-11-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)28k178~28k528	IR-TCL-506	검사	2013-11-11	ITR-TCL-506	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-11-11	이상규	√	2013-11-11	성병길	√	2013-11-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)28k178~28k528	IR-TCL-507	검사	2013-11-12	ITR-TCL-507	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-12	이상규	√	2013-11-12	성병길	√	2013-11-12	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)28k178~28k528	IR-TCL-508	검사	2013-11-13	ITR-TCL-508	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-13	이상규	√	2013-11-13	성병길	√	2013-11-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	금강교및1~2토공3구간(하) (현)STA 12K175~12K364	IR-TCL-508-1	검사	2013-11-11	ITR-TCL-508-1	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직발침대 설치상태		2013-11-11	류영진	√	2013-11-11	성병길	√	2013-11-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	금강교및1~2토공3구간(하) (현)STA 12K175~12K364	IR-TCL-508-2	검사	2013-11-12	ITR-TCL-508-2	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-12	류영진	√	2013-11-12	성병길	√	2013-11-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	금강교및1~2토공3구간(하) (현)STA 12K175~12K364	IR-TCL-508-3	검사	2013-11-13	ITR-TCL-508-3	핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-13	류영진	√	2013-11-13	성병길	√	2013-11-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	금강교및1~2토공3구간(하) (현)STA 12K175~12K271	IR-TCL-508-4	검사	2013-11-11	ITR-TCL-508-4	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직발침대 설치상태		2013-11-11	류영진	√	2013-11-11	성병길	√	2013-11-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	금강교및1~2토공3구간(상) (현)STA 12K175~12K271	IR-TCL-508-5	검사	2013-11-12	ITR-TCL-508-5	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-12	류영진	√	2013-11-12	성병길	√	2013-11-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	금강교및1~2토공3구간(하) (현)STA 12K175~12K271	IR-TCL-508-6	검사	2013-11-13	ITR-TCL-508-6	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-13	류영진	√	2013-11-13	성병길	√	2013-11-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(하)STA(현)18k850~17k015	IR-TCL-509	검사	2013-11-12	ITR-TCL-509	철근절연상태, 거꾸집 설치상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 배수구 보호조치상태, 캠플레이트 설치상태(TCL배치도에 의거, 치밀 및 형수여부)		2013-11-12	이상규	√	2013-11-12	성병길	√	2013-11-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(하)STA(현)16k850~17k015	IR-TCL-510	검사	2013-11-13	ITR-TCL-510	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-13	이상규	√	2013-11-13	성병길	√	2013-11-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(하)STA(현)16k850~17k015	IR-TCL-511	검사	2013-11-14	ITR-TCL-511	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-14	이상규	√	2013-11-14	성병길	√	2013-11-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)28k528~28k784	IR-TCL-512	검사	2013-11-12	ITR-TCL-512	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직발침대 설치상태		2013-11-12	이상규	√	2013-11-12	성병길	√	2013-11-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)28k528~28k784	IR-TCL-513	검사	2013-11-13	ITR-TCL-513	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-13	이상규	√	2013-11-13	성병길	√	2013-11-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상) STA(현)28k528~28k784	IR-TCL-514	검사	2013-11-14	ITR-TCL-514	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-14	이상규	√	2013-11-14	성병길	√	2013-11-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)23k815~23k915	IR-TCL-515	검사	2014-11-12	ITR-TCL-515	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직발침대 설치상태		2013-11-12	이상규	√	2013-11-12	성병길	√	2014-11-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)23k815~23k915	IR-TCL-516	검사	2013-11-13	ITR-TCL-516	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-13	이상규	√	2013-11-13	성병길	√	2013-11-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)23k815~23k915	IR-TCL-517	검사	2013-11-14	ITR-TCL-517	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-14	이상규	√	2013-11-14	성병길	√	2013-11-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	화실교(하)STA(현)72k135~72k280	IR-TCL-518	검사	2013-11-12	ITR-TCL-518	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도층보 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직발침대 설치		2013-11-12	박갑호	√	2013-11-12	한상민	√	2013-11-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	화실교(하)STA(현)72k135~72k280	IR-TCL-519	검사	2013-11-13	ITR-TCL-519	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-11-13	박갑호	√	2013-11-13	한상민	√	2013-11-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	화실교(하)STA(현)72k135~72k280	IR-TCL-520	검사	2013-11-14	ITR-TCL-520	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-14	박갑호	√	2013-11-14	한상민	√	2013-11-14	김익래	√	√

결과	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결과	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(하)STA(현)17k015~17k265	IR-TCL-521	검사	2013-11-13	ITR-TCL-521	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-11-13	이상규	√	2013-11-13	성병길	√	2013-11-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(하)STA(현)17k015~17k265	IR-TCL-522	검사	2013-11-14	ITR-TCL-522	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2013-11-14	이상규	√	2013-11-14	성병길	√	2013-11-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(하)STA(현)17k015~17k265	IR-TCL-523	검사	2013-11-15	ITR-TCL-523	거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태, 콘크리트 표면상태, 안전관리상태		2013-11-15	이상규	√	2013-11-15	성병길	√	2013-11-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	종리교(하)STA(현)76k528~76k738	IR-TCL-524	검사	2013-11-13	ITR-TCL-524	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-11-13	박갑호	√	2013-11-13	한상민	√	2013-11-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	종리교(하)STA(현)76k528~76k738	IR-TCL-525	검사	2013-11-14	ITR-TCL-525	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2013-11-14	박갑호	√	2013-11-14	한상민	√	2013-11-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	종리교(하)STA(현)76k528~76k738	IR-TCL-526	검사	2013-11-15	ITR-TCL-526	스팬들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-11-15	박갑호	√	2013-11-15	성병길	√	2013-11-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)23k407~23k815	IR-TCL-527	검사	2013-11-13	ITR-TCL-527	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-11-13	이상규	√	2013-11-13	성병길	√	2013-11-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)23k407~23k815	IR-TCL-528	검사	2013-11-14	ITR-TCL-528	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2013-11-14	이상규	√	2013-11-14	성병길	√	2013-11-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)23k407~23k815	IR-TCL-529	검사	2013-11-15	ITR-TCL-529	스팬들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-11-15	이상규	√	2013-11-15	성병길	√	2013-11-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	화실교(하)STA(현)72k280~72k425	IR-TCL-530	검사	2013-11-13	ITR-TCL-530	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-11-13	박갑호	√	2013-11-13	한상민	√	2013-11-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	화실교(하)STA(현)72k280~72k425	IR-TCL-531	검사	2013-11-14	ITR-TCL-531	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2013-11-14	박갑호	√	2013-11-14	한상민	√	2013-11-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	화실교(하)STA(현)72k280~72k425	IR-TCL-532	검사	2013-11-15	ITR-TCL-532	스팬들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-11-15	박갑호	√	2013-11-15	한상민	√	2013-11-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)22k891~23k407	IR-TCL-533	검사	2013-11-14	ITR-TCL-533	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-11-14	이상규	√	2013-11-14	성병길	√	2013-11-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)22k891~23k407	IR-TCL-534	검사	2013-11-15	ITR-TCL-534	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2013-11-15	이상규	√	2013-11-15	성병길	√	2013-11-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)22k891~23k407	IR-TCL-535	검사	2013-11-16	ITR-TCL-535	스팬들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-11-16	이상규	√	2013-11-16	성병길	√	2013-11-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~3 토공2(하)STA(현)17k990~18k190	IR-TCL-536	검사	2013-11-14	ITR-TCL-536	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-11-14	이상규	√	2013-11-14	성병길	√	2013-11-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~3 토공2(하)STA(현)17k990~18k190	IR-TCL-537	검사	2013-11-15	ITR-TCL-537	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2013-11-15	이상규	√	2013-11-15	성병길	√	2013-11-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~3 토공2(하)STA(현)17k990~18k190	IR-TCL-538	검사	2013-11-15	ITR-TCL-538	스팬들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-11-15	이상규	√	2013-11-15	성병길	√	2013-11-15	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(하)STA(현)17k265~17k575	IR-TCL-539	검사	2013-11-15	ITR-TCL-539	철근절연상태, 거푸집 설치상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 배수구 보호조치상태, 캠플레이트 설치상태(TCL배치도에 의거, 치밀 및 청수여부)		2013-11-15	이상규	√	2013-11-15	성병길	√	2013-11-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(하)STA(현)17k265~17k365	IR-TCL-540	검사	2013-11-16	ITR-TCL-540	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2013-11-16	이상규	√	2013-11-16	성병길	√	2013-11-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(하)STA(현)17k265~17k365	IR-TCL-541	검사	2013-11-17	ITR-TCL-541	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-11-17	이상규	√	2013-11-17	성병길	√	2013-11-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(하)STA(현)17k365~17k575	IR-TCL-542	검사	2013-11-18	ITR-TCL-542	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2013-11-18	이상규	√	2013-11-18	성병길	√	2013-11-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(하)STA(현)17k365~17k575	IR-TCL-543	검사	2013-11-19	ITR-TCL-543	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2013-11-19	이상규	√	2013-11-19	성병길	√	2013-11-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	화배교(하)STA(현)71k428~71k727	IR-TCL-544	검사	2013-11-15	ITR-TCL-544	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2013-11-15	박갑호	√	2013-11-15	한상민	√	2013-11-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	화배교(하)STA(현)71k428~71k727	IR-TCL-545	검사	2013-11-16	ITR-TCL-545	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록여부, 안전관리상태		2013-11-16	박갑호	√	2013-11-16	한상민	√	2013-11-16	김익래	√	
완료	161321C01C-B1A1100	화배교(하)STA(현)71k428~71k727	IR-TCL-546	검사	2013-11-18	ITR-TCL-546	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-11-18	박갑호	√	2013-11-18	한상민	√	2013-11-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)22k417~22k891	IR-TCL-547	검사	2013-11-15	ITR-TCL-547	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2013-11-15	이상규	√	2013-11-15	성병길	√	2013-11-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)22k417~22k891	IR-TCL-548	검사	2013-11-16	ITR-TCL-548	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2013-11-16	이상규	√	2013-11-16	성병길	√	2013-11-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(상)STA(현)22k417~22k891	IR-TCL-549	검사	2013-11-17	ITR-TCL-549	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-11-17	이상규	√	2013-11-17	성병길	√	2013-11-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공7 및 1-3 토공1(하)STA(현)16k693~16k850	IR-TCL-550	검사	2013-11-15	ITR-TCL-550	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2013-11-15	이상규	√	2013-11-15	성병길	√	2013-11-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공7 및 1-3 토공1(상)STA(현)16k693~16k850	IR-TCL-551	검사	2013-11-16	ITR-TCL-551	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2013-11-16	국영호	√	2013-11-16	성병길	√	2013-11-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공7 및 1-3 토공1(현)16k693~16k850	IR-TCL-552	검사	2013-11-17	ITR-TCL-552	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-11-17	국영호	√	2013-11-17	성병길	√	2013-11-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공3(하) STA. (현) 68K413~69K665	IR-TCL-553	검사	2013-11-15	ITR-TCL-553	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2013-11-15	박갑호	√	2013-11-15	한상민	√	2013-11-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공3(하)STA(현)68k413	IR-TCL-554	검사	2013-11-16	ITR-TCL-554	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2013-11-16	박갑호	√	2013-11-16	한상민	√	2013-11-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공3(하)STA(현)68k413~69k665	IR-TCL-555	검사	2013-11-17	ITR-TCL-555	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-11-17	박갑호	√	2013-11-17	한상민	√	2013-11-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	종리교(하)STA(현)76k328~76k528	IR-TCL-556	검사	2013-11-15	ITR-TCL-556	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2013-11-15	박갑호	√	2013-11-15	한상민	√	2013-11-15	김익래	√	√

결과	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결과	검토일	검토자	결과	승인일	승인자	결과	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	종리교(하)STA(현)76k328~76k528	IR-TCL-557	검사	2013-11-16	ITR-TCL-557	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-16	박갑호	√	2013-11-16	한상민	√	2013-11-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	종리교(하)STA(현)76k328~76k528	IR-TCL-558	검사	2013-11-17	ITR-TCL-558	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-17	박갑호	√	2013-11-17	한상민	√	2013-11-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	종리교(하)STA(현)76k328~76k328	IR-TCL-559	검사	2013-11-17	ITR-TCL-559	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2013-11-17	박갑호	√	2013-11-17	한상민	√	2013-11-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	종리교(하)STA(현)76k328~76k328	IR-TCL-560	검사	2013-11-18	ITR-TCL-560	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-18	박갑호	√	2013-11-18	한상민	√	2013-11-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	종리교(하)STA(현)76k328~76k328	IR-TCL-561	검사	2013-11-19	ITR-TCL-561	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-19	박갑호	√	2013-11-19	한상민	√	2013-11-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	화배교(하)STA(현)71k228~71k428	IR-TCL-562	검사	2013-11-17	ITR-TCL-562	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2013-11-17	박갑호	√	2013-11-17	한상민	√	2013-11-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	화배교(하)STA(현)71k428~71k563	IR-TCL-563	검사	2013-11-17	ITR-TCL-563	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-17	박갑호	√	2013-11-17	한상민	√	2013-11-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	화배교(하)STA(현)71k428~71k563	IR-TCL-564	검사	2013-11-18	ITR-TCL-564	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-18	박갑호	√	2013-11-18	한상민	√	2013-11-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	화배교(하)STA(현)71k228~71k338	IR-TCL-565	검사	2013-11-18	ITR-TCL-565	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-18	박갑호	√	2013-11-18	한상민	√	2013-11-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	화배교(하)STA(현)71k228~71k338	IR-TCL-566	검사	2013-11-19	ITR-TCL-566	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-19	박갑호	√	2013-11-19	한상민	√	2013-11-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	화배교(하)STA(현)71k338~71k428	IR-TCL-567	검사	2013-11-19	ITR-TCL-567	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-19	박갑호	√	2013-11-19	한상민	√	2013-11-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	화배교(하)STA(현)71k338~71k428	IR-TCL-568	검사	2013-11-20	ITR-TCL-568	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-20	박갑호	√	2013-11-20	한상민	√	2013-11-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)23k940~24k340	IR-TCL-569	검사	2013-11-17	ITR-TCL-569	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-11-17	이상규	√	2013-11-17	성병길	√	2013-11-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)23k940~24k340	IR-TCL-570	검사	2013-11-18	ITR-TCL-570	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-18	이상규	√	2013-11-18	성병길	√	2013-11-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)23k940~24k340	IR-TCL-571	검사	2013-11-19	ITR-TCL-571	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-19	이상규	√	2013-11-19	성병길	√	2013-11-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6(상)STA(현)53k675~53k925	IR-TCL-572	검사	2013-11-18	ITR-TCL-572	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2013-11-18	최경호	√	2013-11-18	한상민	√	2013-11-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6(상)STA(현)53k675~53k925	IR-TCL-573	검사	2013-11-19	ITR-TCL-573	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-19	최경호	√	2013-11-19	한상민	√	2013-11-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6(상)STA(현)53k675~53k925	IR-TCL-574	검사	2013-11-20	ITR-TCL-574	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-20	최경호	√	2013-11-20	한상민	√	2013-11-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(하)STA(현)17k575~17k990	IR-TCL-575	검사	2013-11-18	ITR-TCL-575	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2013-11-18	이상규	√	2013-11-18	성병길	√	2013-11-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(하)STA(현)17k575~17k815	IR-TCL-576	검사	2013-11-19	ITR-TCL-576	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-19	이상규	√	2013-11-19	성병길	√	2013-11-19	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(하)STA(현)17k575~17k815	IR-TCL-577	감사	2013-11-20	ITR-TCL-577	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-20	이상규	√	2013-11-20	성병길	√	2013-11-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(하)STA(현)17k815~17k990	IR-TCL-578	감사	2013-11-20	ITR-TCL-578	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-20	이상규	√	2013-11-20	성병길	√	2013-11-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(하)STA(현)17k815~17k990	IR-TCL-579	감사	2013-11-21	ITR-TCL-579	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-21	이상규	√	2013-11-21	성병길	√	2013-11-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)24k340~24k790	IR-TCL-580	감사	2013-11-18	ITR-TCL-580	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-11-18	이상규	√	2013-11-18	성병길	√	2013-11-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)24k340~24k790	IR-TCL-581	감사	2013-11-19	ITR-TCL-581	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-19	이상규	√	2013-11-19	성병길	√	2013-11-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)24k340~24k790	IR-TCL-582	감사	2013-11-20	ITR-TCL-582	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-20	이상규	√	2013-11-20	성병길	√	2013-11-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6(상)STA(현)53k925~54k285	IR-TCL-583	감사	2013-11-19	ITR-TCL-583	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도줄눈 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-11-19	최정호	√	2013-11-19	한상민	√	2013-11-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6(상)STA(현)53k925~54k285	IR-TCL-584	감사	2013-11-20	ITR-TCL-584	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-11-20	최정호	√	2013-11-20	한상민	√	2013-11-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6(상)STA(현)53k925~54k285	IR-TCL-585	감사	2013-11-21	ITR-TCL-585	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-21	최정호	√	2013-11-21	한상민	√	2013-11-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)24k790~25k190	IR-TCL-586	감사	2013-11-19	ITR-TCL-586	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-11-19	이상규	√	2013-11-19	성병길	√	2013-11-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)24k790~25k190	IR-TCL-587	감사	2013-11-20	ITR-TCL-587	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-20	이상규	√	2013-11-20	성병길	√	2013-11-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)24k790~25k190	IR-TCL-588	감사	2013-11-21	ITR-TCL-588	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-21	이상규	√	2013-11-21	성병길	√	2013-11-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)25k190~25k465	IR-TCL-589	감사	2013-11-20	ITR-TCL-589	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-11-20	이상규	√	2013-11-20	성병길	√	2013-11-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)25k190~25k465	IR-TCL-590	감사	2013-11-21	ITR-TCL-590	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-21	이상규	√	2013-11-21	성병길	√	2013-11-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)25k190~25k465	IR-TCL-591	감사	2013-11-22	ITR-TCL-591	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-22	이상규	√	2013-11-22	성병길	√	2013-11-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6(상)STA(현)54k285~54k685	IR-TCL-592	감사	2013-11-20	ITR-TCL-592	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-11-20	최정호	√	2013-11-20	한상민	√	2013-11-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6(상)STA(현)54k285~54k685	IR-TCL-593	감사	2013-11-21	ITR-TCL-593	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-11-21	최정호	√	2013-11-21	한상민	√	2013-11-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6(상)STA(현)54k285~54k685	IR-TCL-594	감사	2013-11-22	ITR-TCL-594	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-22	최정호	√	2013-11-22	한상민	√	2013-11-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	마암교(상)STA(현)28k819~29k069	IR-TCL-595	감사	2013-11-20	ITR-TCL-595	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-11-20	전기성	√	2013-11-20	성병길	√	2013-11-20	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	마암교(상)STA(현)28k819~29k069	IR-TCL-596	검사	2013-11-21	ITR-TCL-596	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-21	전기성	√	2013-11-21	성병길	√	2013-11-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	마암교(상)STA(현)28k819~29k069	IR-TCL-597	검사	2013-11-21	ITR-TCL-597	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-21	전기성	√	2013-11-21	성병길	√	2013-11-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명교 및 1-4 토공4(상)STA36k589~36k867	IR-TCL-598	검사	2013-11-21	ITR-TCL-598	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도줄눈 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치		2013-11-21	전기성	√	2013-11-21	성병길	√	2013-11-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명교 및 1-4 토공4(상)STA(현)36k589~36k674	IR-TCL-599	검사	2013-11-22	ITR-TCL-599	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-22	전기성	√	2013-11-22	성병길	√	2013-11-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명교 및 1-4 토공4(상)STA(현)36k589~36k674	IR-TCL-600	검사	2013-11-23	ITR-TCL-600	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-23	전기성	√	2013-11-23	성병길	√	2013-11-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명교 및 1-4 토공4(상)STA(현)36k674~36k867	IR-TCL-601	검사	2013-11-23	ITR-TCL-601	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-23	전기성	√	2013-11-23	성병길	√	2013-11-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명교 및 1-4 토공4(상)STA(현)36k674~36k867	IR-TCL-602	검사	2013-11-24	ITR-TCL-602	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-24	전기성	√	2013-11-24	성병길	√	2013-11-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(하)STA(현)18k287~18k687	IR-TCL-603	검사	2013-11-21	ITR-TCL-603	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-11-21	이상규	√	2013-11-21	성병길	√	2013-11-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(하)STA(현)18k287~18k687	IR-TCL-604	검사	2013-11-22	ITR-TCL-604	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-22	이상규	√	2013-11-22	성병길	√	2013-11-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(하)STA(현)18k287~18k687	IR-TCL-605	검사	2013-11-23	ITR-TCL-605	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-23	이상규	√	2013-11-23	성병길	√	2013-11-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-4 토공3(상)STA(현)36k432~36k589	IR-TCL-606	검사	2013-11-21	ITR-TCL-606	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-11-21	전기성	√	2013-11-21	성병길	√	2013-11-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-4 토공3(상)STA(현)36k432~36k589	IR-TCL-607	검사	2013-11-22	ITR-TCL-607	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-22	전기성	√	2013-11-22	성병길	√	2013-11-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-4 토공3(상)STA(현)	IR-TCL-608	검사	2013-11-23	ITR-TCL-608	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-23	전기성	√	2013-11-23	성병길	√	2013-11-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공7(상)STA(현)54k685~55k045	IR-TCL-609	검사	2013-11-21	ITR-TCL-609	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-11-21	최정호	√	2013-11-21	한상민	√	2013-11-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공7(상)STA(현)54k685~55k045	IR-TCL-610	검사	2013-11-22	ITR-TCL-610	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-11-22	최정호	√	2013-11-22	한상민	√	2013-11-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공7(상)STA(현)54k685~55k045	IR-TCL-611	검사	2013-11-23	ITR-TCL-611	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-23	최정호	√	2013-11-23	한상민	√	2013-11-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(하)STA(현)18k687~19k112	IR-TCL-612	검사	2013-11-22	ITR-TCL-612	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-11-22	이상규	√	2013-11-22	성병길	√	2013-11-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(하)STA(현)18k687~19k112	IR-TCL-613	검사	2013-11-23	ITR-TCL-613	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-23	이상규	√	2013-11-23	성병길	√	2013-11-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(하)STA(현)18k687~19k112	IR-TCL-614	검사	2013-11-24	ITR-TCL-614	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-24	이상규	√	2013-11-24	성병길	√	2013-11-24	김익래	√	√

결과	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결과	검토일	검토자	결과	승인일	승인자	결과	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	1~4 토공2(상)STA(현)29K069~29K148	IR-TCL-615	검사	2013-11-22	ITR-TCL-615	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직 받침대 설치상태		2013-11-22	전기성	√	2013-11-22	성병길	√	2013-11-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~4 토공2(상)STA(현)29K069~29K148	IR-TCL-616	검사	2013-11-23	ITR-TCL-616	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-11-23	전기성	√	2013-11-23	성병길	√	2013-11-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~4 토공2(상)STA(현)29K069~29K148	IR-TCL-617	검사	2013-11-24	ITR-TCL-617	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-24	전기성	√	2013-11-24	성병길	√	2013-11-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~2 토공7(상)STA(현)55K045~55K395	IR-TCL-618	검사	2013-11-22	ITR-TCL-618	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직 받침대 설치상태		2013-11-22	최경호	√	2013-11-22	한상민	√	2013-11-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~2 토공7(상)STA(현)55K045~55K395	IR-TCL-619	검사	2013-11-23	ITR-TCL-619	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-11-23	최경호	√	2013-11-23	한상민	√	2013-11-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~2 토공7(상)55K045~55K395	IR-TCL-620	검사	2013-11-24	ITR-TCL-620	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-24	최경호	√	2013-11-24	한상민	√	2013-11-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~2 토공7(상)STA(현)55K395~55K955	IR-TCL-621	검사	2013-11-24	ITR-TCL-621	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직 받침대 설치상태		2013-11-24	최경호	√	2013-11-24	한상민	√	2013-11-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~2 토공7(상)STA(현)55K395~55K595	IR-TCL-622	검사	2013-11-25	ITR-TCL-622	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-25	최경호	√	2013-11-25	한상민	√	2013-11-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~2 토공7(상)STA(현)55K395~55K595	IR-TCL-623	검사	2013-11-26	ITR-TCL-623	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-26	최경호	√	2013-11-26	한상민	√	2013-11-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~2 토공7(상)STA(현)55K595~55K955	IR-TCL-624	검사	2013-11-26	ITR-TCL-624	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-26	최경호	√	2013-11-26	한상민	√	2013-11-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~2 토공7(상)STA(현)55K595~55K955	IR-TCL-625	검사	2013-11-27	ITR-TCL-625	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-27	최경호	√	2013-11-27	한상민	√	2013-11-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(하)STA(현)19K112~19K562	IR-TCL-626	검사	2013-11-24	ITR-TCL-626	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직 받침대 설치상태		2013-11-24	이상규	√	2013-11-24	성병길	√	2013-11-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(하)STA(현)19K112~19K562	IR-TCL-627	검사	2013-11-25	ITR-TCL-627	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-25	이상규	√	2013-11-25	성병길	√	2013-11-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(하)STA(현)19K112~19K562	IR-TCL-628	검사	2013-11-26	ITR-TCL-628	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-26	이상규	√	2013-11-26	성병길	√	2013-11-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~2 토공7 및 1~3 토공1(상)STA(현)16K693~16K763	IR-TCL-629	검사	2013-11-24	ITR-TCL-629	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직 받침대 설치상태		2013-11-24	이상규	√	2013-11-24	성병길	√	2013-11-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~2 토공7 및 1~3 토공1(상)STA(현)16K693~16K763	IR-TCL-630	검사	2013-11-25	ITR-TCL-630	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-25	국영호	√	2013-11-25	성병길	√	2013-11-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~2 토공7 및 1~3 토공1(상)STA(현)16K693~16K763	IR-TCL-631	검사	2013-11-26	ITR-TCL-631	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-26	국영호	√	2013-11-26	성병길	√	2013-11-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	종리교(하)STA(현)75K958~76K238	IR-TCL-632	검사	2013-11-25	ITR-TCL-632	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직 받침대 설치상태		2013-11-25	박갑호	√	2013-11-25	한상민	√	2013-11-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	종리교(하)STA(현)75K958~76K238	IR-TCL-633	검사	2013-11-26	ITR-TCL-633	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-26	박갑호	√	2013-11-26	한상민	√	2013-11-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	종리교(하)STA(현)75K958~76K238	IR-TCL-634	검사	2013-11-27	ITR-TCL-634	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-27	박갑호	√	2013-11-27	한상민	√	2013-11-27	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	장재타널(하)STA(현)19k562~19k962	IR-TCL-635	검사	2013-11-25	ITR-TCL-635	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2013-11-25	이상규	√	2013-11-25	성병길	√	2013-11-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재타널(하)STA(현)19k562~19k962	IR-TCL-636	검사	2013-11-26	ITR-TCL-636	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시형 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-26	이상규	√	2013-11-26	성병길	√	2013-11-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재타널(하)STA(현)19k562~19k962	IR-TCL-637	검사	2013-11-27	ITR-TCL-637	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-27	이상규	√	2013-11-27	성병길	√	2013-11-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재타널(하)STA(현)19k962~20k387	IR-TCL-638	검사	2013-11-26	ITR-TCL-638	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2013-11-26	이상규	√	2013-11-26	성병길	√	2013-11-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재타널(하)STA(현)19k962~20k387	IR-TCL-639	검사	2013-11-27	ITR-TCL-639	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시형 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-27	이상규	√	2013-11-27	성병길	√	2013-11-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재타널(하)STA(현)19k962~20k387	IR-TCL-640	검사	2013-11-28	ITR-TCL-640	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-28	이상규	√	2013-11-28	성병길	√	2013-11-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재타널(하) STA(현)20k387~20k387	IR-TCL-641	검사	2013-11-27	ITR-TCL-641	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2013-11-27	이상규	√	2013-11-27	성병길	√	2013-11-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재타널(하)STA(현)20k387~20k812	IR-TCL-642	검사	2013-11-28	ITR-TCL-642	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시형 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-28	이상규	√	2013-11-28	성병길	√	2013-11-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재타널(하)STA(현)20k387~20k812	IR-TCL-643	검사	2013-11-29	ITR-TCL-643	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-29	이상규	√	2013-11-29	성병길	√	2013-11-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재타널(하)STA(현)20k812~21k337	IR-TCL-644	검사	2013-11-28	ITR-TCL-644	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2013-11-28	이상규	√	2013-11-28	성병길	√	2013-11-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재타널(하)STA(현)20k812~21k337	IR-TCL-645	검사	2013-11-29	ITR-TCL-645	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시형 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-29	이상규	√	2013-11-29	성병길	√	2013-11-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재타널(하)STA(현)20k812~21k337	IR-TCL-646	검사	2013-11-30	ITR-TCL-646	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-30	이상규	√	2013-11-30	성병길	√	2013-11-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~3 토공1(상)STA(현)16k763~16k850	IR-TCL-647	검사	2013-11-28	ITR-TCL-647	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도층노설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대설		2013-11-28	이상규	√	2013-11-28	성병길	√	2013-11-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~3 토공1(상)STA(현)16k763~16k850	IR-TCL-648	검사	2013-11-29	ITR-TCL-648	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시형 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-11-29	이상규	√	2013-11-29	성병길	√	2013-11-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~3 토공1(상)STA(현)16k763~16k850	IR-TCL-649	검사	2013-11-30	ITR-TCL-649	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-30	이상규	√	2013-11-30	성병길	√	2013-11-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재타널(하)STA(현)21k337~21k658	IR-TCL-650	검사	2013-11-29	ITR-TCL-650	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2013-11-29	이상규	√	2013-11-29	성병길	√	2013-11-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장재타널(하)STA(현)21k337~21k658	IR-TCL-651	검사	2013-11-30	ITR-TCL-651	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시형 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-30	이상규	√	2013-11-30	성병길	√	2013-11-30	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	장재터널(하)STA(현)21k337~21k658	IR-TCL-652	검사	2013-12-01	ITR-TCL-652	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-01	이상규	√	2013-12-01	성병길	√	2013-12-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하)STA(현)60k863~61k073	IR-TCL-653	검사	2013-11-28	ITR-TCL-653	침목간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2013-11-28	박상길	√	2013-11-28	한상민	√	2013-11-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(상) 현-16K850~17K205	IR-TCL-653-1	검사	2013-11-29	ITR-TCL-653-1	침목간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2013-11-28	이상규	√	2013-11-28	성병길	√	2013-11-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(상) 현-16K968~17K205	IR-TCL-653-2	검사	2013-11-30	ITR-TCL-653-2	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-29	이상규	√	2013-11-29	성병길	√	2013-11-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(상) 현-16K968~17K205	IR-TCL-653-3	검사	2013-12-02	ITR-TCL-653-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-01	이상규	√	2013-12-01	성병길	√	2013-12-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하)STA(현)60k863~60k968	IR-TCL-654	검사	2013-11-29	ITR-TCL-654	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-29	박상길	√	2013-11-29	한상민	√	2013-11-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하)STA(현)60k863~60k968	IR-TCL-655	검사	2013-11-30	ITR-TCL-655	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-11-30	박상길	√	2013-11-30	한상민	√	2013-11-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하)STA(현)60k968~61k073	IR-TCL-656	검사	2013-11-30	ITR-TCL-656	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-11-30	박상길	√	2013-11-30	한상민	√	2013-11-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하)STA(현)60k968~61k073	IR-TCL-657	검사	2013-12-01	ITR-TCL-657	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-01	박상길	√	2013-12-01	한상민	√	2013-12-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하)STA(현)61k073~61k513	IR-TCL-658	검사	2013-12-01	ITR-TCL-658	침목간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2013-12-01	박상길	√	2013-12-01	한상민	√	2013-12-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하)STA(현)61k073~61k293	IR-TCL-659	검사	2013-12-02	ITR-TCL-659	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-02	박상길	√	2013-12-02	한상민	√	2013-12-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하)STA(현)61k073~61k293	IR-TCL-660	검사	2013-12-03	ITR-TCL-660	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-03	박상길	√	2013-12-03	한상민	√	2013-12-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하)STA(현)61k293~61k513	IR-TCL-661	검사	2013-12-03	ITR-TCL-661	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-03	박상길	√	2013-12-03	한상민	√	2013-12-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하)STA(현)61k293~61k513	IR-TCL-662	검사	2013-12-04	ITR-TCL-662	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-04	박상길	√	2013-12-04	한상민	√	2013-12-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4 토공7(상)STA(현)72k117~72k446	IR-TCL-663	검사	2013-12-01	ITR-TCL-663	침목간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2013-12-01	박갑호	√	2013-12-01	한상민	√	2013-12-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(상) 현-17K205~17K712	IR-TCL-663-1	검사	2013-12-02	ITR-TCL-663-1	침목간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2013-12-01	이상규	√	2013-12-01	성병길	√	2013-12-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(상) 현-17K205~17K455	IR-TCL-663-2	검사	2013-12-02	ITR-TCL-663-2	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-02	이상규	√	2013-12-02	성병길	√	2013-12-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(상) 현-17K205~17K455	IR-TCL-663-3	검사	2013-12-04	ITR-TCL-663-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-03	이상규	√	2013-12-03	성병길	√	2013-12-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	화실교 및 2~4 토공7(현)72k117~72k448	IR-TCL-664	검사	2013-12-02	ITR-TCL-664	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-02	박갑호	√	2013-12-02	한상민	√	2013-12-02	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	화실교 및 2-4 토공7(현)72K117~72K448	IR-TCL-665	검사	2013-12-03	ITR-TCL-665	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-03	박갑호	✓	2013-12-03	한상민	✓	2013-12-03	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공6(상) STA. (현) 72K117~72K135	IR-TCL-665-1	검사	2013-12-01	ITR-TCL-665-1	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직발침대 설치		2013-12-01	박갑호	✓	2013-12-01	한상민	✓	2013-12-01	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공6(상) STA. (현) 72K117~72K135	IR-TCL-665-2	검사	2013-12-02	ITR-TCL-665-2	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-02	박갑호	✓	2013-12-02	한상민	✓	2013-12-02	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공6(상) STA. (현) 72K117~72K135	IR-TCL-665-3	검사	2013-12-03	ITR-TCL-665-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-03	박갑호	✓	2013-12-03	한상민	✓	2013-12-03	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	화실교 및 2-4 토공6(상)STA(현)71k538~71k746	IR-TCL-666	검사	2013-12-02	ITR-TCL-666	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직발침대 설치		2013-12-02	박갑호	✓	2013-12-02	한상민	✓	2013-12-02	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	화실교 및 2-4 토공6(상)STA(현)71k538~71k746	IR-TCL-667	검사	2013-12-03	ITR-TCL-667	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-03	박갑호	✓	2013-12-03	한상민	✓	2013-12-03	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	화실교 및 2-4토공6(상)STA(현)71k538~71k746	IR-TCL-668	검사	2013-12-04	ITR-TCL-668	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-04	박갑호	✓	2013-12-04	한상민	✓	2013-12-04	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6(상)STA(현)53k234~53k616	IR-TCL-669	검사	2013-12-02	ITR-TCL-669	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직발침대 설치		2013-12-02	최정호	✓	2013-12-02	한상민	✓	2013-12-02	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(상) 현-17K455~17K712	IR-TCL-669-1	검사	2013-12-03	ITR-TCL-669-1	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직발침대 설치상태		2013-12-02	이상규	✓	2013-12-02	성병길	✓	2013-12-03	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(상) 현-17K455~17K712	IR-TCL-669-2	검사	2013-12-04	ITR-TCL-669-2	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-03	이상규	✓	2013-12-03	성병길	✓	2013-12-04	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(상) 현-17K455~17K712	IR-TCL-669-3	검사	2013-12-05	ITR-TCL-669-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-04	이상규	✓	2013-12-04	성병길	✓	2013-12-05	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6(상)STA(현)53k422~53k616	IR-TCL-670	검사	2013-12-03	ITR-TCL-670	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-03	최정호	✓	2013-12-03	한상민	✓	2013-12-03	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6(상)STA(현)53k422~53k616	IR-TCL-671	검사	2013-12-04	ITR-TCL-671	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-04	최정호	✓	2013-12-04	한상민	✓	2013-12-04	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6(상)STA(현)53k234~53k422	IR-TCL-672	검사	2013-12-04	ITR-TCL-672	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-04	최정호	✓	2013-12-04	한상민	✓	2013-12-04	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6(상)STA(현)53k234~53k422	IR-TCL-673	검사	2013-12-05	ITR-TCL-673	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-05	최정호	✓	2013-12-05	한상민	✓	2013-12-05	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	종리교(하)STA(현)75k733~75k958	IR-TCL-674	검사	2013-12-02	ITR-TCL-674	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직발침대 설치		2013-12-02	박갑호	✓	2013-12-02	한상민	✓	2013-12-02	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	종리교(하)STA(현)75k733~75k958	IR-TCL-675	검사	2013-12-03	ITR-TCL-675	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-03	박갑호	✓	2013-12-03	한상민	✓	2013-12-03	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	종리교(하)STA(현)75k733~75k958	IR-TCL-676	검사	2013-12-04	ITR-TCL-676	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-04	박갑호	✓	2013-12-04	한상민	✓	2013-12-04	김익래	✓	✓
완료	161321C01C-B1A1100	정지교(하)STA(현)61k513~61k623	IR-TCL-677	검사	2013-12-03	ITR-TCL-677	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직발침대 설치상태		2013-12-03	박상길	✓	2013-12-03	한상민	✓	2013-12-03	김익래	✓	✓

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(상) 현-17K712~17K990	IR-TCL-677-1	검사	2013-12-04	ITR-TCL-677-1	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2013-12-03	이상규	√	2013-12-03	성병길	√	2013-12-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(상) 현-17K712~17K970	IR-TCL-677-2	검사	2013-12-05	ITR-TCL-677-2	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-04	이상규	√	2013-12-04	성병길	√	2013-12-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(상) 현-17K712~17K970	IR-TCL-677-3	검사	2013-12-06	ITR-TCL-677-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-05	이상규	√	2013-12-05	성병길	√	2013-12-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하)STA(현)61k513~61k623	IR-TCL-678	검사	2013-12-04	ITR-TCL-678	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-04	박상길	√	2013-12-04	한상민	√	2013-12-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하)STA(현)61k513~61k623	IR-TCL-679	검사	2013-12-05	ITR-TCL-679	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-05	박상길	√	2013-12-05	한상민	√	2013-12-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	화배교(상)STA(현)71k228~71k538	IR-TCL-680	검사	2013-12-03	ITR-TCL-680	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2013-12-03	박갑호	√	2013-12-03	한상민	√	2013-12-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	화배교(상)STA(현)71k228~71k538	IR-TCL-681	검사	2013-12-04	ITR-TCL-681	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-04	박갑호	√	2013-12-04	한상민	√	2013-12-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	화배교(상)STA(현)71k228~71k538	IR-TCL-682	검사	2013-12-05	ITR-TCL-682	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-05	박갑호	√	2013-12-05	한상민	√	2013-12-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공5(상)STA(현)71k160~71k228	IR-TCL-683	검사	2013-12-03	ITR-TCL-683	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도층은 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2013-12-03	박갑호	√	2013-12-03	한상민	√	2013-12-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공5(상)STA(현)71k160~71k228	IR-TCL-684	검사	2013-12-04	ITR-TCL-684	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-04	박갑호	√	2013-12-04	한상민	√	2013-12-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공5(상)STA(현)71k160~71k228	IR-TCL-685	검사	2013-12-05	ITR-TCL-685	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-05	박갑호	√	2013-12-05	한상민	√	2013-12-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교(하)STA(현)75k118~75k468	IR-TCL-686	검사	2013-12-04	ITR-TCL-686	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2013-12-04	박갑호	√	2013-12-04	한상민	√	2013-12-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교(하)STA(현)75k368~75k468	IR-TCL-687	검사	2013-12-05	ITR-TCL-687	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-05	박갑호	√	2013-12-05	한상민	√	2013-12-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교(하)STA(현)75k368~75k468	IR-TCL-688	검사	2013-12-06	ITR-TCL-688	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-06	박갑호	√	2013-12-06	한상민	√	2013-12-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교(하)STA(현)75k118~75k368	IR-TCL-689	검사	2013-12-07	ITR-TCL-689	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-07	박갑호	√	2013-12-07	한상민	√	2013-12-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교(하)STA(현)75k118~75k358`	IR-TCL-690	검사	2013-12-08	ITR-TCL-690	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-08	박갑호	√	2013-12-08	한상민	√	2013-12-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)25k465~25k723	IR-TCL-691	검사	2013-12-04	ITR-TCL-691	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2013-12-04	이상규	√	2013-12-04	성병길	√	2013-12-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(상) 현-17K970~17K990	IR-TCL-691-1	검사	2013-12-05	ITR-TCL-691-1	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2013-12-04	이상규	√	2013-12-04	성병길	√	2013-12-05	김익래	√	√

결과	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결과	검토일	검토자	결과	승인일	승인자	결과	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(상) 현-17K970~17K990	IR-TCL-691-2	검사	2013-12-06	ITR-TCL-691-2	타설전 침목살수여부, 레미콘 시령 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-05	이상규	√	2013-12-05	성병길	√	2013-12-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	황룡고가(상) 현-17K970~17K990	IR-TCL-691-3	검사	2013-12-07	ITR-TCL-691-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-06	이상규	√	2013-12-06	성병길	√	2013-12-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)25k465~25k723	IR-TCL-692	검사	2013-12-05	ITR-TCL-692	타설전 침목살수여부, 레미콘 시령 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-05	이상규	√	2013-12-05	성병길	√	2013-12-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)25k465~25k723	IR-TCL-693	검사	2013-12-06	ITR-TCL-693	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-06	이상규	√	2013-12-06	성병길	√	2013-12-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토골4,5(상) STA. (현) 70K630~71K160	IR-TCL-694	검사	2014-12-04	ITR-TCL-694	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도줄눈 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소 여부, 철근배근 및 조립상태, 거 꾸집 설치상태, 계광수직발침대 설		2013-12-04	박갑호	√	2013-12-04	한상민	√	2014-12-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토골4,5(상)STA(현)70k928~71k160	IR-TCL-695	검사	2013-12-05	ITR-TCL-695	타설전 침목살수여부, 레미콘 시령 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-05	박갑호	√	2013-12-05	한상민	√	2013-12-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토골4,5(상)STA(현)70k928~71k160	IR-TCL-696	검사	2013-12-06	ITR-TCL-696	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-06	박갑호	√	2013-12-06	한상민	√	2013-12-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토골4,5(상)STA(현)70k630~70k901	IR-TCL-697	검사	2013-12-06	ITR-TCL-697	타설전 침목살수여부, 레미콘 시령 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-06	박갑호	√	2013-12-06	한상민	√	2013-12-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토골4,5(상)STA(현)70k630~70k901	IR-TCL-698	검사	2013-12-07	ITR-TCL-698	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-07	박갑호	√	2013-12-07	한상민	√	2013-12-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토골2(하)STA(현)18k190~18k287	IR-TCL-699	검사	2013-12-04	ITR-TCL-699	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도줄눈 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소 여부, 철근배근 및 조립상태, 거 꾸집 설치상태, 계광수직발침대 설		2013-12-04	이상규	√	2013-12-04	성병길	√	2013-12-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토골2(하)STA(현)18k190~18k287	IR-TCL-700	검사	2013-12-05	ITR-TCL-700	타설전 침목살수여부, 레미콘 시령 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-05	이상규	√	2013-12-05	성병길	√	2013-12-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토골2(하)STA(현)18k190~18k287	IR-TCL-701	검사	2013-12-06	ITR-TCL-701	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-06	이상규	√	2013-12-06	성병길	√	2013-12-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토골2(상)STA(현)17k990~18k190	IR-TCL-702	검사	2013-12-04	ITR-TCL-702	목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도줄눈 설치 상태, 시공이음면 Chipping 및 청소 여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸 집 설치상태, 계광수직발침대 설치		2013-12-04	이상규	√	2013-12-04	성병길	√	2013-12-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토골2(상)STA(현)17k990~18k190	IR-TCL-703	검사	2013-12-05	ITR-TCL-703	타설전 침목살수여부, 레미콘 시령 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-05	이상규	√	2013-12-05	성병길	√	2013-12-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토골2(상)STA(현)17k990~18k190	IR-TCL-704	검사	2013-12-06	ITR-TCL-704	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-06	이상규	√	2013-12-06	성병길	√	2013-12-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하)STA(현)61k623~61k918	IR-TCL-705	검사	2013-12-05	ITR-TCL-705	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수직 발침대 설치상태		2013-12-05	박갑호	√	2013-12-05	한상민	√	2013-12-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하)STA(현)61k623~61k918	IR-TCL-706	검사	2013-12-06	ITR-TCL-706	타설전 침목살수여부, 레미콘 시령 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-06	박상길	√	2013-12-06	한상민	√	2013-12-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하)STA(현)61k623~61k918	IR-TCL-707	검사	2013-12-07	ITR-TCL-707	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-07	박상길	√	2013-12-07	한상민	√	2013-12-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)25k723~26k223	IR-TCL-708	검사	2013-12-05	ITR-TCL-708	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수 직발침대 설치상태		2013-12-05	이상규	√	2013-12-05	성병길	√	2013-12-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)25k723~26k223	IR-TCL-709	검사	2013-12-06	ITR-TCL-709	타설전 침목살수여부, 레미콘 시령 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-06	이상규	√	2013-12-06	성병길	√	2013-12-06	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)25k723~26k223	IR-TCL-710	검사	2013-12-07	ITR-TCL-710	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-07	이상규	√	2013-12-07	성병길	√	2013-12-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공3(상)70k000~70k506	IR-TCL-711	검사	2013-12-05	ITR-TCL-711	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도층은 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치		2013-12-05	박갑호	√	2013-12-05	한상민	√	2013-12-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공3(상)70k456~70k506	IR-TCL-712	검사	2013-12-06	ITR-TCL-712	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-06	박갑호	√	2013-12-06	한상민	√	2013-12-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공3(상)STA(현)70k456~70k506	IR-TCL-713	검사	2013-12-07	ITR-TCL-713	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-07	박갑호	√	2013-12-07	한상민	√	2013-12-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공3(상)STA(현)70k000~70k456	IR-TCL-714	검사	2013-12-07	ITR-TCL-714	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-07	박갑호	√	2013-12-07	한상민	√	2013-12-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공3(상)STA(현)70k000~70k456	IR-TCL-715	검사	2013-12-08	ITR-TCL-715	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-08	박갑호	√	2013-12-08	한상민	√	2013-12-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공2(상)STA(현)18k190~18k287	IR-TCL-716	검사	2013-12-05	ITR-TCL-716	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도층은 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치		2013-12-05	이상규	√	2013-12-05	성병길	√	2013-12-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공2(상)STA(현)18k190~18k297	IR-TCL-717	검사	2013-12-06	ITR-TCL-717	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-06	이상규	√	2013-12-06	성병길	√	2013-12-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공2(상)STA(현)18k190~18k287	IR-TCL-718	검사	2013-12-07	ITR-TCL-718	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-07	이상규	√	2013-12-07	성병길	√	2013-12-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)26k223~26k723	IR-TCL-719	검사	2013-12-06	ITR-TCL-719	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-12-06	이상규	√	2013-12-06	성병길	√	2013-12-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)26k223~26k723	IR-TCL-720	검사	2013-12-07	ITR-TCL-720	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-07	이상규	√	2013-12-07	성병길	√	2013-12-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)26k223~26k723	IR-TCL-721	검사	2013-12-08	ITR-TCL-721	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-08	이상규	√	2013-12-08	성병길	√	2013-12-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)26k723~27k073	IR-TCL-722	검사	2013-12-07	ITR-TCL-722	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-12-07	이상규	√	2013-12-07	성병길	√	2013-12-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)26k723~27k073	IR-TCL-723	검사	2013-12-08	ITR-TCL-723	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-08	이상규	√	2013-12-08	성병길	√	2013-12-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)26k723~27k073	IR-TCL-724	검사	2013-12-09	ITR-TCL-724	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-09	이상규	√	2013-12-09	성병길	√	2013-12-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)27k073~27k423	IR-TCL-725	검사	2013-12-08	ITR-TCL-725	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-12-08	이상규	√	2013-12-08	성병길	√	2013-12-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)27k073~27k423	IR-TCL-726	검사	2013-12-09	ITR-TCL-726	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-09	이상규	√	2013-12-09	성병길	√	2013-12-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)27k073~27k423	IR-TCL-727	검사	2013-12-10	ITR-TCL-727	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-10	이상규	√	2013-12-10	성병길	√	2013-12-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하)STA(현)61k918~62k203	IR-TCL-728	검사	2013-12-09	ITR-TCL-728	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-12-09	박상길	√	2013-12-09	한상민	√	2013-12-09	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하)STA(현)61K918-62k098	IR-TCL-729	검사	2013-12-10	ITR-TCL-729	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-10	박상길	√	2013-12-10	한상민	√	2013-12-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하)STA(현)61K918-62k098	IR-TCL-730	검사	2013-12-11	ITR-TCL-730	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-11	박상길	√	2013-12-11	한상민	√	2013-12-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하)STA(현)62K098-62k203	IR-TCL-731	검사	2013-12-11	ITR-TCL-731	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-11	박상길	√	2013-12-11	한상민	√	2013-12-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하)STA(현)62K098-62k203	IR-TCL-732	검사	2013-12-12	ITR-TCL-732	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-12	박상길	√	2013-12-12	한상민	√	2013-12-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)27K423-27K786	IR-TCL-733	검사	2013-12-09	ITR-TCL-733	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2013-12-09	이상규	√	2013-12-09	성병길	√	2013-12-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)27K423-27K786	IR-TCL-734	검사	2013-12-10	ITR-TCL-734	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-10	이상규	√	2013-12-10	성병길	√	2013-12-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)27K423-27K786	IR-TCL-735	검사	2013-12-11	ITR-TCL-735	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-11	이상규	√	2013-12-11	성병길	√	2013-12-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교(하)STA(현)74K838-75K118	IR-TCL-736	검사	2013-12-09	ITR-TCL-736	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직 받침대 설치상태		2013-12-09	박갑호	√	2013-12-09	한상민	√	2013-12-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	발산교(하) 현-21K690-22K047	IR-TCL-736-1	검사	2013-12-10	ITR-TCL-736-1	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2013-12-09	이상규	√	2013-12-09	성병길	√	2013-12-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	발산교(하) 현-21K690-22K047	IR-TCL-736-2	검사	2013-12-11	ITR-TCL-736-2	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-10	이상규	√	2013-12-10	성병길	√	2013-12-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	발산교(하) 현-21K690-22K047	IR-TCL-736-3	검사	2013-12-12	ITR-TCL-736-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-11	이상규	√	2013-12-11	성병길	√	2013-12-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교(하)STA(현)74K908-75K118	IR-TCL-737	검사	2013-12-10	ITR-TCL-737	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-10	박갑호	√	2013-12-10	한상민	√	2013-12-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교(하)STA(현)74K908-75K118	IR-TCL-738	검사	2013-12-11	ITR-TCL-738	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-11	박갑호	√	2013-12-11	한상민	√	2013-12-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교(하)STA(현)74K838-74K908	IR-TCL-739	검사	2013-12-11	ITR-TCL-739	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-11	박갑호	√	2013-12-11	한상민	√	2013-12-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교(하)STA(현)74K838-74K908	IR-TCL-740	검사	2013-12-12	ITR-TCL-740	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-12	박갑호	√	2013-12-12	한상민	√	2013-12-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공3(상)STA(현)69K606-70K000	IR-TCL-741	검사	2013-12-09	ITR-TCL-741	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도출눈 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부, 철근배근 및 조립상태, 거 푸집 설치상태, 개광수직받침대 설		2013-12-09	박갑호	√	2013-12-09	한상민	√	2013-12-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공3(상)STA(현)69K842-70K000	IR-TCL-742	검사	2013-12-10	ITR-TCL-742	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-10	박갑호	√	2013-12-10	한상민	√	2013-12-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공3(상)STA(현)69K842-70K000	IR-TCL-743	검사	2013-12-11	ITR-TCL-743	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-11	박갑호	√	2013-12-11	한상민	√	2013-12-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공3(상)STA(현)69K606-69K842	IR-TCL-744	검사	2013-12-11	ITR-TCL-744	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-11	박갑호	√	2013-12-11	한상민	√	2013-12-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공3(상)STA(현)69K606-69K842	IR-TCL-745	검사	2013-12-12	ITR-TCL-745	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-12	박갑호	√	2013-12-12	한상민	√	2013-12-12	김익래	√	√

결과	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결과	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널(상)STA(	IR-TCL-746	검사	2013-12-10	ITR-TCL-746	신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 콘크리트 타설 시공 마감높이 및 폭, 1개도 콘크리트 부작을 제거상태, 버팀지지대 간격 상태		2013-12-10	전기성	√	2013-12-10	성병길	√	2013-12-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널(상)STA29k148~29k508	IR-TCL-747	검사	2013-12-11	ITR-TCL-747	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-11	전기성	√	2013-12-11	성병길	√	2013-12-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널(상)STA(현)29k148~29k508	IR-TCL-748	검사	2013-12-12	ITR-TCL-748	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-12	전기성	√	2013-12-12	성병길	√	2013-12-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)27k786~28k236	IR-TCL-749	검사	2013-12-10	ITR-TCL-749	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-12-10	이상규	√	2013-12-10	성병길	√	2013-12-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)27k786~28k236	IR-TCL-750	검사	2013-12-11	ITR-TCL-750	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-11	이상규	√	2013-12-11	성병길	√	2013-12-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)27k786~28k236	IR-TCL-751	검사	2013-12-12	ITR-TCL-751	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-12	이상규	√	2013-12-12	성병길	√	2013-12-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하)STA(현)62k203~62k518	IR-TCL-752	검사	2013-12-11	ITR-TCL-752	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-12-11	박상길	√	2013-12-11	한상민	√	2013-12-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하)STA(현)62k203~62k378	IR-TCL-753	검사	2013-12-12	ITR-TCL-753	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-12	박상길	√	2013-12-12	한상민	√	2013-12-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(상)STA(현)62k203~62k378	IR-TCL-754	검사	2013-12-13	ITR-TCL-754	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-13	박상길	√	2013-12-13	한상민	√	2013-12-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하)STA(현)62k378~62k518	IR-TCL-755	검사	2013-12-14	ITR-TCL-755	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-14	박상길	√	2013-12-14	한상민	√	2013-12-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하)STA(현)62k378~62k518	IR-TCL-756	검사	2013-12-15	ITR-TCL-756	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-15	박상길	√	2013-12-15	한상민	√	2013-12-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공3(상)STA(현)69k346~69k606	IR-TCL-757	검사	2013-12-11	ITR-TCL-757	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도줄눈 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치		2013-12-11	박갑호	√	2013-12-11	한상민	√	2013-12-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공3(상)STA(현)69k346~69k006	IR-TCL-758	검사	2013-12-12	ITR-TCL-758	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-12	박갑호	√	2013-12-12	한상민	√	2013-12-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공3(상)STA(현)69k346~69k606	IR-TCL-759	검사	2013-12-13	ITR-TCL-759	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-13	박갑호	√	2013-12-13	한상민	√	2013-12-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1	부용2터널(상)15K578~15K698	IR-TCL-76	검사	2013-04-19	ITR-TCL-76	침목간격, 선형 및 Con'c타설두께, 철근절연상태, 균열유도줄눈 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치		2013-04-19	국영호	√	2013-04-19	성병길	√	2013-04-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)28k236~28k784	IR-TCL-760	검사	2013-12-11	ITR-TCL-760	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-12-11	이상규	√	2013-12-11	성병길	√	2013-12-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)28k236~28k696	IR-TCL-761	검사	2013-12-12	ITR-TCL-761	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-12	이상규	√	2013-12-12	성병길	√	2013-12-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)28k236~28k696	IR-TCL-762	검사	2013-12-13	ITR-TCL-762	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-13	이상규	√	2013-12-13	성병길	√	2013-12-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)28k696~28k784	IR-TCL-763	검사	2014-05-13	ITR-TCL-763	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-13	이상규	√	2013-12-13	성병길	√	2014-05-13	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현) 28k696~28k784	IR-TCL-764	검사	2013-12-14	ITR-TCL-764	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-14	이상규	√	2013-12-14	성병길	√	2013-12-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널(상)STA(현)29k508~29k858	IR-TCL-765	검사	2013-12-11	ITR-TCL-765	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2013-12-11	전기성	√	2013-12-11	성병길	√	2013-12-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널(상)STA(현)29k508~29k858	IR-TCL-766	검사	2013-12-12	ITR-TCL-766	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-12	전기성	√	2013-12-12	성병길	√	2013-12-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널(상)29k508~29k858	IR-TCL-767	검사	2013-12-13	ITR-TCL-767	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-13	전기성	√	2013-12-13	성병길	√	2013-12-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)23k657~23k940	IR-TCL-768	검사	2013-12-12	ITR-TCL-768	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2013-12-12	이상규	√	2013-12-12	성병길	√	2013-12-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널(상) 현-29k858~30k241	IR-TCL-768-1	검사	2013-12-13	ITR-TCL-768-1	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2013-12-12	전기성	√	2013-12-12	성병길	√	2013-12-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널(상) 현-29k858~30k241	IR-TCL-768-2	검사	2013-12-14	ITR-TCL-768-2	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-13	전기성	√	2013-12-13	성병길	√	2013-12-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널(상) 현-29k858~30k241	IR-TCL-768-3	검사	2013-12-15	ITR-TCL-768-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-14	전기성	√	2013-12-14	성병길	√	2013-12-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)23k657~23k940	IR-TCL-769	검사	2013-12-13	ITR-TCL-769	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-13	이상규	√	2013-12-13	성병길	√	2013-12-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하)STA(현)23k657~23k940	IR-TCL-770	검사	2013-12-14	ITR-TCL-770	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-14	이상규	√	2013-11-14	성병길	√	2013-12-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공3(상)STA(현)69k056~69k346	IR-TCL-771	검사	2013-12-12	ITR-TCL-771	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2013-12-12	박갑호	√	2013-12-12	한상민	√	2013-12-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공3(상)STA(현)69k056~69k346	IR-TCL-772	검사	2013-12-13	ITR-TCL-772	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-13	박갑호	√	2013-12-13	한상민	√	2013-12-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공3(상)STA(현)69k056~69k346	IR-TCL-773	검사	2013-12-14	ITR-TCL-773	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-14	박갑호	√	2013-12-14	한상민	√	2013-12-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교(하)STA(현)74k663~74k838	IR-TCL-774	검사	2013-12-12	ITR-TCL-774	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2013-12-12	박갑호	√	2013-12-12	한상민	√	2013-12-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (하) STA. (현) 74K663~ 74K838	IR-TCL-775	검사	2013-12-13	ITR-TCL-775	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-13	박갑호	√	2013-12-13	한상민	√	2013-12-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (하) STA. (현) 74K663~ 74K838	IR-TCL-776	검사	2013-12-14	ITR-TCL-776	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-14	박갑호	√	2013-12-14	한상민	√	2013-12-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 34K241~30K621	IR-TCL-777	검사	2013-12-13	ITR-TCL-777	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2013-12-13	전기성	√	2013-12-13	성병길	√	2013-12-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 34K241~30K621	IR-TCL-778	검사	2013-12-14	ITR-TCL-778	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-14	전기성	√	2013-12-14	성병길	√	2013-12-14	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 34K241~30K621	IR-TCL-779	검사	2013-12-15	ITR-TCL-779	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-15	전기성	√	2013-12-15	성병길	√	2013-12-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널 (하) STA. (현) 23K207~ 23K667	IR-TCL-780	검사	2013-12-13	ITR-TCL-780	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-12-13	이상규	√	2013-12-13	성병길	√	2013-12-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널 (하) STA. (현) 23K207~ 23K667	IR-TCL-781	검사	2013-12-14	ITR-TCL-781	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-14	이상규	√	2013-12-14	성병길	√	2013-12-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널 (하) STA. (현) 23K207~ 23K667	IR-TCL-782	검사	2013-12-15	ITR-TCL-782	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-15	이상규	√	2013-12-15	성병길	√	2013-12-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공3구간 (상) STA. (현) 68K784~ 68K937	IR-TCL-783	검사	2013-12-13	ITR-TCL-783	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도층은 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-12-13	박갑호	√	2013-12-13	한상민	√	2013-12-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공3구간 (상) STA. (현) 68K784~ 68K934	IR-TCL-784	검사	2013-12-14	ITR-TCL-784	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-14	박갑호	√	2013-12-14	한상민	√	2013-12-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공3구간 (상) STA. (현) 68K784~ 68K934	IR-TCL-785	검사	2013-12-15	ITR-TCL-785	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-15	박갑호	√	2013-12-15	한상민	√	2013-12-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (하) STA. (현) 67K985 ~ 68K413	IR-TCL-786	검사	2013-12-14	ITR-TCL-786	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-12-14	박갑호	√	2013-12-14	한상민	√	2013-12-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (하) STA. (현) 68K199 ~ 68K413	IR-TCL-787	검사	2013-12-15	ITR-TCL-787	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-15	박갑호	√	2015-12-15	한상민	√	2013-12-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (하) STA. (현) 68K199 ~ 68K413	IR-TCL-788	검사	2013-12-16	ITR-TCL-788	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-16	박갑호	√	2013-12-16	한상민	√	2013-12-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (하) STA. (현) 67K988 ~ 68K199	IR-TCL-789	검사	2013-12-16	ITR-TCL-789	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-16	박갑호	√	2013-12-16	한상민	√	2013-12-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (하) STA. (현) 67K988 ~ 68K199	IR-TCL-790	검사	2013-12-17	ITR-TCL-790	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-17	박갑호	√	2013-12-17	한상민	√	2013-12-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA. (현) 62K518 ~ 62K943	IR-TCL-791	검사	2013-12-15	ITR-TCL-791	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-12-15	박상길	√	2013-12-15	한상민	√	2013-12-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 62K518~62K728	IR-TCL-792	검사	2013-12-16	ITR-TCL-792	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-16	박상길	√	2013-12-16	한상민	√	2013-12-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 62K518~62K728	IR-TCL-793	검사	2013-12-17	ITR-TCL-793	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-17	박상길	√	2013-12-17	한상민	√	2013-12-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 62K728~62K943	IR-TCL-794	검사	2013-12-17	ITR-TCL-794	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-17	박상길	√	2013-12-17	한상민	√	2013-12-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 62K728~62K943	IR-TCL-795	검사	2013-12-18	ITR-TCL-795	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-18	박상길	√	2013-12-18	한상민	√	2013-12-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (하) STA. (현)74K223~74K663	IR-TCL-796	검사	2013-12-15	ITR-TCL-796	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-12-15	박갑호	√	2013-12-15	한상민	√	2013-12-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (하) STA. (현)74K433~74K663	IR-TCL-797	검사	2013-12-16	ITR-TCL-797	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-16	박갑호	√	2013-12-16	한상민	√	2013-12-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (하) STA. (현)74K433~74K663	IR-TCL-798	검사	2013-12-17	ITR-TCL-798	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-17	박갑호	√	2013-12-17	한상민	√	2013-12-17	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (하) STA. (현) 74K223 ~ 74K433	IR-TCL-799	검사	2013-12-17	ITR-TCL-799	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-17	박갑호	√	2013-12-17	한상민	√	2013-12-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (하) STA. (현) 74K223 ~ 74K433	IR-TCL-800	검사	2013-12-18	ITR-TCL-800	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-18	박갑호	√	2013-12-18	한상민	√	2013-12-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널 (하) STA. (현) 22K980 ~ 23K207	IR-TCL-801	검사	2013-12-15	ITR-TCL-801	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-12-15	이상규	√	2013-12-15	성병길	√	2013-12-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널 (하) STA. (현) 22K980 ~ 23K207	IR-TCL-802	검사	2013-12-16	ITR-TCL-802	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-16	이상규	√	2013-12-16	성병길	√	2013-12-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널 (하) STA. (현) 22K980 ~ 23K207	IR-TCL-803	검사	2013-12-17	ITR-TCL-803	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-17	이상규	√	2013-12-17	성병길	√	2013-12-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 30K621~31K011	IR-TCL-804	검사	2013-12-15	ITR-TCL-804	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-12-15	전기성	√	2013-12-15	성병길	√	2013-12-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 30K621~31K011	IR-TCL-805	검사	2013-12-16	ITR-TCL-805	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-16	전기성	√	2013-12-16	성병길	√	2013-12-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 30K621~31K011	IR-TCL-806	검사	2013-12-17	ITR-TCL-806	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-17	전기성	√	2013-12-17	성병길	√	2013-12-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 31K011 ~ 31K301	IR-TCL-807	검사	2013-12-16	ITR-TCL-807	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-12-16	전기성	√	2013-12-16	성병길	√	2013-12-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 31K011 ~ 31K301	IR-TCL-808	검사	2013-12-17	ITR-TCL-808	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-17	전기성	√	2013-12-17	성병길	√	2013-12-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 31K011 ~ 31K301	IR-TCL-809	검사	2013-12-18	ITR-TCL-809	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-18	전기성	√	2013-12-18	성병길	√	2013-12-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (하) STA. (현) 67K483 ~ 67K988	IR-TCL-810	검사	2013-12-16	ITR-TCL-810	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2013-12-16	박갑호	√	2013-12-16	성병길	√	2013-12-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	발산교(하) 현 -22K047~22K375	IR-TCL-810-1	검사	2013-12-17	ITR-TCL-810-1	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-12-16	이상규	√	2013-12-16	성병길	√	2013-12-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	발산교(하) 현 -22K047~22K375	IR-TCL-810-2	검사	2013-12-18	ITR-TCL-810-2	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-17	이상규	√	2013-12-17	성병길	√	2013-12-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	발산교(하) 현 -22K047~22K375	IR-TCL-810-3	검사	2013-12-19	ITR-TCL-810-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-18	이상규	√	2013-12-18	성병길	√	2013-12-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (하) STA. (현) 67K778 ~ 67K988	IR-TCL-811	검사	2013-12-17	ITR-TCL-811	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-17	박갑호	√	2013-12-17	한상민	√	2013-12-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (하) STA. (현) 67K778 ~ 67K988	IR-TCL-812	검사	2013-12-18	ITR-TCL-812	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-18	박갑호	√	2013-12-18	한상민	√	2013-12-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (하) STA. (현) 67K483 ~ 67K778	IR-TCL-813	검사	2013-12-18	ITR-TCL-813	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-18	박갑호	√	2013-12-18	한상민	√	2013-12-18	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (하) STA. (현) 67K483 ~ 67K778	IR-TCL-814	검사	2013-12-19	ITR-TCL-814	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-19	박강호	√	2013-12-19	한상민	√	2013-12-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3토공3구간 (하) STA. (현) 21K658 ~ 21K690	IR-TCL-815	검사	2013-12-16	ITR-TCL-815	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치		2013-12-16	이상규	√	2013-12-16	성병길	√	2013-12-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3토공3구간 (하) STA. (현) 21K658 ~ 21K690	IR-TCL-816	검사	2013-12-17	ITR-TCL-816	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-17	이상규	√	2013-12-17	성병길	√	2013-12-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3토공3구간 (하) STA. (현) 21K658 ~ 21K690	IR-TCL-817	검사	2013-12-18	ITR-TCL-817	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-18	이상규	√	2013-12-18	성병길	√	2013-12-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA. (현) 62K943 ~ 63K393	IR-TCL-818	검사	2013-12-17	ITR-TCL-818	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-12-17	박상길	√	2013-12-17	한상민	√	2013-12-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 62K943~63K218	IR-TCL-819	검사	2013-12-18	ITR-TCL-819	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-18	박상길	√	2013-12-18	한상민	√	2013-12-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 62K943~63K218	IR-TCL-820	검사	2013-12-19	ITR-TCL-820	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-19	박상길	√	2013-12-19	한상민	√	2013-12-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 63K218~63K393	IR-TCL-821	검사	2013-12-19	ITR-TCL-821	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-19	박상길	√	2013-12-19	한상민	√	2013-12-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 63K218~63K393	IR-TCL-822	검사	2013-12-20	ITR-TCL-822	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-20	박상길	√	2013-12-20	한상민	√	2013-12-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 31K301~31K771	IR-TCL-823	검사	2013-12-17	ITR-TCL-823	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-12-17	전기성	√	2013-12-17	성병길	√	2013-12-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 31K301~31K771	IR-TCL-824	검사	2013-12-18	ITR-TCL-824	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-18	전기성	√	2013-12-18	성병길	√	2013-12-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 31K301~31K771	IR-TCL-825	검사	2013-12-19	ITR-TCL-825	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-19	전기성	√	2013-12-19	성병길	√	2013-12-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널 (하) STA. (현) 22K417 ~ 22K587	IR-TCL-826	검사	2013-12-17	ITR-TCL-826	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-12-17	이상규	√	2013-12-17	성병길	√	2013-12-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널 (하) STA. (현) 22K417 ~ 22K587	IR-TCL-827	검사	2013-12-18	ITR-TCL-827	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-18	이상규	√	2013-12-18	성병길	√	2013-12-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널 (하) STA. (현) 22K417 ~ 22K587	IR-TCL-828	검사	2013-12-19	ITR-TCL-828	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-19	이상규	√	2013-12-19	성병길	√	2013-12-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 31K771~32K051	IR-TCL-829	검사	2013-12-18	ITR-TCL-829	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-12-18	전기성	√	2013-12-18	성병길	√	2013-12-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 31K771~32K051	IR-TCL-830	검사	2013-12-19	ITR-TCL-830	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-19	전기성	√	2013-12-19	성병길	√	2013-12-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 31K771~32K051	IR-TCL-831	검사	2013-12-20	ITR-TCL-831	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-20	전기성	√	2013-12-20	성병길	√	2013-12-20	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	경사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 36K082~36K432	IR-TCL-832	검사	2013-12-18	ITR-TCL-832	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-12-18	전기성	√	2013-12-18	성병길	√	2013-12-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 36K082~36K432	IR-TCL-833	검사	2013-12-19	ITR-TCL-833	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-19	전기성	√	2013-12-19	성병길	√	2013-12-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 36K082~36K432	IR-TCL-834	검사	2013-12-20	ITR-TCL-834	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-20	전기성	√	2013-12-20	성병길	√	2013-12-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (하) STA. (현) 73K718~74K223	IR-TCL-835	검사	2013-12-18	ITR-TCL-835	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-12-18	박갑호	√	2013-12-18	한상민	√	2013-12-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (하) STA. (현) 73K963 ~ 74K223	IR-TCL-836	검사	2013-12-19	ITR-TCL-836	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-19	박갑호	√	2013-12-19	성병길	√	2013-12-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (하) STA. (현) 73K963 ~ 74K223	IR-TCL-837	검사	2013-12-20	ITR-TCL-837	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-20	박갑호	√	2013-12-20	한상민	√	2013-12-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (하) STA. (현) 73K718~ 73K963	IR-TCL-838	검사	2013-12-21	ITR-TCL-838	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-21	박갑호	√	2013-12-21	한상민	√	2013-12-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (하) STA. (현) 73K718~ 73K963	IR-TCL-839	검사	2013-12-22	ITR-TCL-839	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-22	박갑호	√	2013-12-22	한상민	√	2013-12-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (하) STA. (현)67K098~67K483	IR-TCL-840	검사	2013-12-18	ITR-TCL-840	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-12-18	박갑호	√	2013-12-18	한상민	√	2013-12-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (하) STA. (현)67K308~67K483	IR-TCL-841	검사	2013-12-19	ITR-TCL-841	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-19	박갑호	√	2013-12-19	한상민	√	2013-12-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (하) STA. (현)67K308~67K483	IR-TCL-842	검사	2013-12-20	ITR-TCL-842	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-20	박갑호	√	2013-12-20	한상민	√	2013-12-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (하) STA. (현)67K098~67K308	IR-TCL-843	검사	2013-12-21	ITR-TCL-843	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-21	박갑호	√	2013-12-21	한상민	√	2013-12-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (하) STA. (현)67K098~67K308	IR-TCL-844	검사	2013-12-22	ITR-TCL-844	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-22	박갑호	√	2013-12-22	한상민	√	2013-12-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 35K732~36K082	IR-TCL-845	검사	2013-12-19	ITR-TCL-845	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-12-19	전기성	√	2013-12-19	성병길	√	2013-12-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 35K732~36K082	IR-TCL-846	검사	2013-12-20	ITR-TCL-846	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-20	전기성	√	2013-12-20	성병길	√	2013-12-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 35K732~36K082	IR-TCL-847	검사	2013-12-21	ITR-TCL-847	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-21	전기성	√	2013-12-21	성병길	√	2013-12-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	원동터널 (하) STA. (현) 37K535~37K772	IR-TCL-848	검사	2013-12-19	ITR-TCL-848	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-12-19	전기성	√	2013-12-19	성병길	√	2013-12-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	원동터널 (하) STA. (현) 37K535~37K772	IR-TCL-849	검사	2013-12-20	ITR-TCL-849	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-20	전기성	√	2013-12-20	성병길	√	2013-12-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	원동터널 (하) STA. (현) 37K535~37K772	IR-TCL-850	검사	2013-12-21	ITR-TCL-850	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-21	전기성	√	2013-12-21	성병길	√	2013-12-21	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하) STA(현)63K393~63K568	IR-TCL-851	검사	2013-12-20	ITR-TCL-851	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직발침대 설치상태		2013-12-20	박상길	√	2013-12-20	한상민	√	2013-12-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 63K393~63K568	IR-TCL-852	검사	2013-12-21	ITR-TCL-852	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2013-12-21	박상길	√	2013-12-21	한상민	√	2013-12-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 63K393~63K568	IR-TCL-853	검사	2013-12-22	ITR-TCL-853	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-12-22	박상길	√	2013-12-22	한상민	√	2013-12-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 35K407~35K732	IR-TCL-854	검사	2013-12-20	ITR-TCL-854	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직발침대 설치상태		2013-12-20	전기성	√	2013-12-20	성병길	√	2013-12-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 35K407~35K732	IR-TCL-855	검사	2013-12-21	ITR-TCL-855	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2013-12-21	전기성	√	2013-12-21	성병길	√	2013-12-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 35K407~35K732	IR-TCL-856	검사	2013-12-22	ITR-TCL-856	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-12-22	전기성	√	2013-12-22	성병길	√	2013-12-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~4토공5구간 및 2~1 토공1구간 (하) STA (현) 37K772~38K037	IR-TCL-857	검사	2013-12-20	ITR-TCL-857	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도줄눈 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직발침대 설치상태		2013-12-20	전기성	√	2013-12-20	한상민	√	2013-12-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~4토공5구간 및 2~1 토공1구간 (하) STA (현) 37K772~38K037	IR-TCL-858	검사	2013-12-21	ITR-TCL-858	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록여부, 안전관리상태		2013-12-21	전기성	√	2013-12-21	한상민	√	2013-12-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~4토공5구간 및 2~1 토공1구간 (하) STA (현) 37K772~38K037	IR-TCL-859	검사	2013-12-22	ITR-TCL-859	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-12-22	전기성	√	2013-12-22	한상민	√	2013-12-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 63K568~64K093	IR-TCL-860	검사	2013-12-22	ITR-TCL-860	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직발침대 설치상태		2013-12-22	박상길	√	2013-12-22	한상민	√	2013-12-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 63K568~63K813	IR-TCL-861	검사	2013-12-23	ITR-TCL-861	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2013-12-23	박상길	√	2013-12-23	한상민	√	2013-12-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 63K568~63K813	IR-TCL-862	검사	2013-12-24	ITR-TCL-862	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-12-24	박상길	√	2013-12-24	한상민	√	2013-12-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 63K813~64K093	IR-TCL-863	검사	2013-12-24	ITR-TCL-863	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2013-12-24	박상길	√	2013-12-24	한상민	√	2013-12-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 63K813~64K093	IR-TCL-864	검사	2013-12-25	ITR-TCL-864	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-12-25	박상길	√	2013-12-25	한상민	√	2013-12-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (하) STA. (현) 73K148~73K718	IR-TCL-865	검사	2013-12-22	ITR-TCL-865	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직발침대 설치상태		2013-12-22	박갑호	√	2013-12-22	한상민	√	2013-12-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (하) STA. (현)73K508~73K718	IR-TCL-866	검사	2013-12-23	ITR-TCL-866	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2013-12-23	박갑호	√	2013-12-23	한상민	√	2013-12-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (하) STA. (현)73K508~73K718	IR-TCL-867	검사	2013-12-24	ITR-TCL-867	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-12-24	박갑호	√	2013-12-24	한상민	√	2013-12-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (하) STA. (현)73K148~73K508	IR-TCL-868	검사	2013-12-24	ITR-TCL-868	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2013-12-24	박갑호	√	2013-12-24	한상민	√	2013-12-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (하) STA. (현)73K148~73K508	IR-TCL-869	검사	2013-12-25	ITR-TCL-869	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-12-25	박갑호	√	2013-12-25	한상민	√	2013-12-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (하) STA. (현)66K513~67K098	IR-TCL-870	검사	2013-12-22	ITR-TCL-870	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직발침대 설치상태		2013-12-22	박갑호	√	2013-12-22	한상민	√	2013-12-22	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (하) STA. (현)66K818~67K098	IR-TCL-871	검사	2013-12-23	ITR-TCL-871	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-23	박갑호	√	2013-12-23	한상민	√	2013-12-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (하) STA. (현)66K818~67K098	IR-TCL-872	검사	2013-12-24	ITR-TCL-872	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-24	박갑호	√	2014-12-24	한상민	√	2013-12-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (하) STA. (현)66K513~66K818	IR-TCL-873	검사	2013-12-25	ITR-TCL-873	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-25	박갑호	√	2013-12-25	한상민	√	2013-12-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (하) STA. (현)66K513~66K818	IR-TCL-874	검사	2013-12-26	ITR-TCL-874	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-26	박갑호	√	2013-12-26	한상민	√	2013-12-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널 (하) STA. (현) 38K037~38K320	IR-TCL-875	검사	2013-12-22	ITR-TCL-875	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-12-22	김시범	√	2013-12-22	성병길	√	2013-12-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널(상)TCL검측기록부 현-35K007~35K407	IR-TCL-875-1	검사	2013-12-23	ITR-TCL-875-1	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-12-22	전기성	√	2013-12-22	성병길	√	2013-12-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널(상)TCL검측기록부 현-35K007~35K407	IR-TCL-875-2	검사	2013-12-24	ITR-TCL-875-2	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-23	전기성	√	2013-12-23	성병길	√	2013-12-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널(상) 현-35K007~35K407	IR-TCL-875-3	검사	2013-12-25	ITR-TCL-875-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-24	전기성	√	2013-12-24	성병길	√	2013-12-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널 (하) STA. (현) 38K037~38K320	IR-TCL-876	검사	2013-12-23	ITR-TCL-876	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-23	김시범	√	2013-12-23	성병길	√	2013-12-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널 (하) STA. (현) 38K037~38K320	IR-TCL-877	검사	2013-12-24	ITR-TCL-877	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-24	김시범	√	2013-12-24	성병길	√	2013-12-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 35K007~35K407	IR-TCL-878	검사	2013-12-22	ITR-TCL-878	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-12-22	전기성	√	2013-12-22	성병길	√	2013-12-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 35K007~35K407	IR-TCL-879	검사	2013-12-23	ITR-TCL-879	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-23	전기성	√	2013-12-23	성병길	√	2013-12-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 35K007~35K407	IR-TCL-880	검사	2013-12-24	ITR-TCL-880	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-24	전기성	√	2013-12-24	성병길	√	2013-12-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 34K647~35K007	IR-TCL-881	검사	2013-12-23	ITR-TCL-881	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-12-23	전기성	√	2013-12-23	성병길	√	2013-12-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널(상) 현-34K647~35K007	IR-TCL-881-1	검사	2013-12-24	ITR-TCL-881-1	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-12-23	전기성	√	2013-12-23	성병길	√	2013-12-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널(상)TCL검측기록부 현-34K647~35K007	IR-TCL-881-2	검사	2013-12-25	ITR-TCL-881-2	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-24	전기성	√	2013-12-24	성병길	√	2013-12-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널(상) 현-34K647~35K007	IR-TCL-881-3	검사	2013-12-26	ITR-TCL-881-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-25	전기성	√	2013-12-25	성병길	√	2013-12-26	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 34K647~35K007	IR-TCL-882	검사	2013-12-24	ITR-TCL-882	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-24	전기성	√	2013-12-24	성병길	√	2013-12-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 34K647~35K007	IR-TCL-883	검사	2013-12-25	ITR-TCL-883	스판들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-25	전기성	√	2013-12-25	성병길	√	2013-12-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널 (상) STA. (현) 9K235~9K685	IR-TCL-884	검사	2013-12-23	ITR-TCL-884	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-12-23	국영호	√	2013-12-23	성병길	√	2013-12-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널 (상) STA (현)9K485~9K685	IR-TCL-885	검사	2013-12-24	ITR-TCL-885	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-24	국영호	√	2013-12-24	성병길	√	2013-12-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널 (상) STA (현) 9K485~9K685	IR-TCL-886	검사	2013-12-25	ITR-TCL-886	스판들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-25	국영호	√	2013-12-25	성병길	√	2013-12-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널 (상) STA(현) 9K235~9K485	IR-TCL-887	검사	2013-12-25	ITR-TCL-887	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-25	국영호	√	2013-12-25	성병길	√	2013-12-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널 (상) STA (현)9K235~9K485	IR-TCL-888	검사	2013-12-26	ITR-TCL-888	스판들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-26	국영호	√	2013-12-26	성병길	√	2013-12-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하) STA(현)64K093~64K663	IR-TCL-889	검사	2013-12-24	ITR-TCL-889	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2013-12-24	박상길	√	2013-12-24	한상민	√	2013-12-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 64K093~64K373	IR-TCL-890	검사	2013-12-25	ITR-TCL-890	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-25	박상길	√	2013-12-25	한상민	√	2013-12-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 64K093~64K373	IR-TCL-891	검사	2013-12-26	ITR-TCL-891	스판들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-26	박상길	√	2013-12-26	한상민	√	2013-12-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 64K373~64K663	IR-TCL-892	검사	2013-12-26	ITR-TCL-892	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-26	박상길	√	2013-12-26	한상민	√	2013-12-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 64K373~64K663	IR-TCL-893	검사	2013-12-27	ITR-TCL-893	스판들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-27	박상길	√	2013-12-27	한상민	√	2013-12-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도굴5구간 (하) STA. (현) 51K794~52K035	IR-TCL-894	검사	2013-12-24	ITR-TCL-894	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도출논 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부, 철근배근 및 조립상태, 거 푸집 설치상태, 계광수직받침대 설		2013-12-24	최정호	√	2013-12-24	한상민	√	2013-12-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도굴5구간 (하) STA. (현) 51K794~52K035	IR-TCL-895	검사	2013-12-25	ITR-TCL-895	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-25	최정호	√	2013-12-25	한상민	√	2013-12-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도굴5구간 (하) STA. (현) 51K794~52K035	IR-TCL-896	검사	2013-12-26	ITR-TCL-896	스판들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-26	최정호	√	2013-12-26	한상민	√	2013-12-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 34K197~34K647	IR-TCL-897	검사	2013-12-24	ITR-TCL-897	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-12-24	전기성	√	2013-12-24	성병길	√	2013-12-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 34K197~34K647	IR-TCL-898	검사	2013-12-25	ITR-TCL-898	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-25	전기성	√	2013-12-25	성병길	√	2013-12-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 34K197~34K647	IR-TCL-899	검사	2013-12-26	ITR-TCL-899	스판들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-26	전기성	√	2013-12-26	성병길	√	2013-12-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 33K593~34K197	IR-TCL-900	검사	2013-12-25	ITR-TCL-900	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-12-25	전기성	√	2013-12-25	성병길	√	2013-12-25	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 33K873~34K197	IR-TCL-901	검사	2013-12-26	ITR-TCL-901	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-26	전기성	√	2013-12-26	성병길	√	2013-12-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 33K873~34K197	IR-TCL-902	검사	2013-12-27	ITR-TCL-902	스판들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-27	전기성	√	2013-12-27	성병길	√	2013-12-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 33K593~33K873	IR-TCL-903	검사	2013-12-27	ITR-TCL-903	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-27	전기성	√	2013-12-27	성병길	√	2013-12-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 33K593~33K873	IR-TCL-904	검사	2013-12-28	ITR-TCL-904	스판들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-28	전기성	√	2013-12-28	성병길	√	2013-12-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널 (상) STA (현)9K122~9K235	IR-TCL-905	검사	2013-12-25	ITR-TCL-905	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2013-12-25	국영호	√	2013-12-25	성병길	√	2013-12-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널 (상) STA (현)9K122~9K235	IR-TCL-906	검사	2013-12-26	ITR-TCL-906	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-26	국영호	√	2013-12-26	성병길	√	2013-12-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산터널 (상) STA (현)9K122~9K235	IR-TCL-907	검사	2013-12-27	ITR-TCL-907	스판들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-27	국영호	√	2013-12-27	성병길	√	2013-12-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공4구간 (상) STA. (현) 51K051~51K401	IR-TCL-908	검사	2013-12-25	ITR-TCL-908	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2013-12-25	최경호	√	2013-12-25	한상민	√	2013-12-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공4구간 (상) STA. (현) 51K051~51K401	IR-TCL-909	검사	2013-12-26	ITR-TCL-909	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-26	최경호	√	2013-12-26	한상민	√	2013-12-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공4구간 (상) STA. (현) 51K051~51K401	IR-TCL-910	검사	2013-12-27	ITR-TCL-910	스판들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-27	최경호	√	2013-12-27	한상민	√	2013-12-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3토공4구간 (하) STA. (현) 22K375~22K417	IR-TCL-911	검사	2013-12-25	ITR-TCL-911	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치		2013-12-25	이상규	√	2013-12-25	성병길	√	2013-12-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3토공4구간 (하) STA. (현) 22K375~22K417	IR-TCL-912	검사	2013-12-26	ITR-TCL-912	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-26	이상규	√	2013-12-26	성병길	√	2013-12-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3토공4구간 (하) STA. (현) 22K375~22K417	IR-TCL-913	검사	2013-12-27	ITR-TCL-913	스판들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-27	이상규	√	2013-12-27	성병길	√	2013-12-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3토공4구간 (상) STA. (현) 22K375~22K417	IR-TCL-914	검사	2013-12-25	ITR-TCL-914	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치		2013-12-25	이상규	√	2013-12-25	성병길	√	2013-12-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3토공4구간 (상) STA. (현) 22K375~22K417	IR-TCL-915	검사	2013-12-26	ITR-TCL-915	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-26	이상규	√	2013-12-26	성병길	√	2013-12-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3토공4구간 (상) STA. (현) 22K375~22K417	IR-TCL-916	검사	2013-12-27	ITR-TCL-916	스판들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-27	이상규	√	2013-12-27	성병길	√	2013-12-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공2 (상) STA. (현)9K078~9K122	IR-TCL-917	검사	2013-12-25	ITR-TCL-917	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치		2013-12-25	국영호	√	2013-12-25	성병길	√	2013-12-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2토공2 (상) STA(현) 9K078~9K122	IR-TCL-918	검사	2013-12-26	ITR-TCL-918	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-26	국영호	√	2013-12-26	성병길	√	2013-12-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공2 (상)STA(현)9K078~9K122	IR-TCL-919	검사	2013-12-27	ITR-TCL-919	스판들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-27	국영호	√	2013-12-27	성병길	√	2013-12-27	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도공4구간 (상) STA. (현) 50K436~51K051	IR-TCL-920	검사	2013-12-26	ITR-TCL-920	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치		2013-12-26	최정호	√	2013-12-26	한상민	√	2013-12-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도공4구간 (상) STA. (현) 50K721~51K051	IR-TCL-921	검사	2013-12-27	ITR-TCL-921	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-27	최정호	√	2013-12-27	한상민	√	2013-12-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도공4구간 (상) STA. (현) 50K721~51K051	IR-TCL-922	검사	2013-12-28	ITR-TCL-922	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-28	최정호	√	2013-12-28	한상민	√	2013-12-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도공4구간 (상) STA. (현) 50K436~50K721	IR-TCL-923	검사	2013-12-28	ITR-TCL-923	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-28	최정호	√	2013-12-28	한상민	√	2013-12-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도공4구간 (상) STA. (현) 50K436~50K721	IR-TCL-924	검사	2013-12-29	ITR-TCL-924	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-29	최정호	√	2013-12-29	한상민	√	2013-12-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA. (현) 64K663 ~ 65K223	IR-TCL-925	검사	2013-12-26	ITR-TCL-925	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-12-26	박상길	√	2013-12-26	한상민	√	2013-12-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 64K663~64K928	IR-TCL-926	검사	2013-12-27	ITR-TCL-926	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-27	박상길	√	2013-12-27	한상민	√	2013-12-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 64K663~64K928	IR-TCL-927	검사	2013-12-28	ITR-TCL-927	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-28	박상길	√	2013-12-28	한상민	√	2013-12-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 64K928~65K223	IR-TCL-928	검사	2013-12-28	ITR-TCL-928	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-28	박상길	√	2013-12-28	한상민	√	2013-12-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 64K928~65K223	IR-TCL-929	검사	2013-12-29	ITR-TCL-929	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-29	박상길	√	2013-12-29	한상민	√	2013-12-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도공2구간 (하) STA. (현) 47K518~47K915	IR-TCL-930	검사	2013-12-26	ITR-TCL-930	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치		2013-12-26	최정호	√	2013-12-26	한상민	√	2013-12-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도공2구간 (하) STA. (현) 47K518~47K869	IR-TCL-931	검사	2013-12-27	ITR-TCL-931	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-27	최정호	√	2013-12-27	한상민	√	2013-12-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도공2구간 (하) STA. (현) 47K518~47K869	IR-TCL-932	검사	2013-12-28	ITR-TCL-932	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-28	최정호	√	2013-12-28	한상민	√	2013-12-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도공2구간 (하) STA. (현) 47K869~47K915	IR-TCL-933	검사	2013-12-28	ITR-TCL-933	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-28	최정호	√	2013-12-28	한상민	√	2013-12-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도공2구간 (하) STA. (현) 47K869~47K915	IR-TCL-934	검사	2013-12-29	ITR-TCL-934	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-29	최정호	√	2013-12-29	한상민	√	2013-12-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 33K123~33K593	IR-TCL-935	검사	2013-12-27	ITR-TCL-935	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-12-27	전기성	√	2013-12-27	성병길	√	2013-12-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 33K123~33K593	IR-TCL-936	검사	2013-12-28	ITR-TCL-936	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-28	전기성	√	2013-12-28	성병길	√	2013-12-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 33K123~33K593	IR-TCL-937	검사	2013-12-29	ITR-TCL-937	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-29	전기성	√	2013-12-29	성병길	√	2013-12-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	서편교 (하) STA.(현) 47K915~48K030	IR-TCL-938	검사	2013-12-27	ITR-TCL-938	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-12-27	최정호	√	2013-12-27	한상민	√	2013-12-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	서편교 (하) STA.(현) 47K915~48K030	IR-TCL-939	검사	2013-12-28	ITR-TCL-939	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-28	최정호	√	2013-12-28	한상민	√	2013-12-28	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	서편교 (하) STA.(현) 47K915~48K030	IR-TCL-940	검사	2013-12-29	ITR-TCL-940	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-29	최경호	√	2013-12-29	한상민	√	2013-12-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 65K223~65K823	IR-TCL-941	검사	2013-12-29	ITR-TCL-941	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2013-12-29	박상길	√	2013-12-29	한상민	√	2013-12-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4토공3(하) STA. (현) 70K483~70K506	IR-TCL-941-1	검사	2013-12-29	ITR-TCL-941-1	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2013-12-29	박갑호	√	2013-12-29	한상민	√	2013-12-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4토공3(하) STA. (현) 70K483~70K506	IR-TCL-941-2	검사	2013-12-30	ITR-TCL-941-2	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-30	박갑호	√	2013-12-30	한상민	√	2013-12-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~4토공3(하) STA. (현) 70K483~70K506	IR-TCL-941-3	검사	2013-12-31	ITR-TCL-941-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-31	박갑호	√	2013-12-31	한상민	√	2013-12-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 65K223~65K468	IR-TCL-942	검사	2013-12-30	ITR-TCL-942	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-30	박상길	√	2013-12-30	한상민	√	2013-12-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 65K223~65K468	IR-TCL-943	검사	2013-12-31	ITR-TCL-943	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-31	박상길	√	2013-12-31	한상민	√	2013-12-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 65K468~65K823	IR-TCL-944	검사	2013-12-31	ITR-TCL-944	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-31	박상길	√	2013-12-31	한상민	√	2013-12-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 65K468~65K823	IR-TCL-945	검사	2014-01-01	ITR-TCL-945	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-01	박상길	√	2014-01-01	한상민	√	2014-01-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산교 (하) STA.(현) 56K396~56K667	IR-TCL-946	검사	2013-12-29	ITR-TCL-946	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2013-12-29	최경호	√	2013-12-29	한상민	√	2013-12-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	아랑교(상) (현)70K506~70K630	IR-TCL-946-1	검사	2013-12-30	ITR-TCL-946-1	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-12-29	박갑호	√	2013-12-29	성병길	√	2013-12-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	아랑교(상)TCL감측기록부 현-70K506~70K630	IR-TCL-946-2	검사	2013-12-31	ITR-TCL-946-2	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-30	박갑호	√	2013-12-30	성병길	√	2013-12-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	아랑교(상)TCL감측기록부 현-70K506~70K630	IR-ITR-946-3	검사	2014-01-01	ITR-TCL-946-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-31	박갑호	√	2013-12-31	성병길	√	2014-01-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산교 (하) STA.(현) 56K396~56K667	IR-TCL-947	검사	2013-12-30	ITR-TCL-947	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-30	최경호	√	2013-12-30	한상민	√	2013-12-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산교 (하) STA.(현) 56K396~56K667	IR-TCL-948	검사	2013-12-31	ITR-TCL-948	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-31	최경호	√	2013-12-31	한상민	√	2013-12-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 32K823~33K123	IR-TCL-949	검사	2013-12-29	ITR-TCL-949	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-12-29	전기성	√	2013-12-29	성병길	√	2013-12-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	아랑교(하) 현-70K506~70K630	IR-TCL-949-1	검사	2013-12-30	ITR-TCL-949-1	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2013-12-29	박갑호	√	2013-12-29	성병길	√	2013-12-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	아랑교(하) 현-70K506~70K630	IR-TCL-949-2	검사	2013-12-31	ITR-TCL-949-2	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-30	박갑호	√	2013-12-30	성병길	√	2013-12-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	아랑교(하) 현-70K506~70K630	IR-TCL-949-3	검사	2014-01-01	ITR-TCL-949-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-31	박갑호	√	2013-12-31	성병길	√	2014-01-01	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 32K823~33K123	IR-TCL-950	검사	2013-12-30	ITR-TCL-950	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-30	전기성	√	2013-12-30	성병길	√	2013-12-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 32K823~33K123	IR-TCL-951	검사	2013-12-31	ITR-TCL-951	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-31	전기성	√	2013-12-31	성병길	√	2013-12-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도공3구간 (하) STA. (현) 48K030~48K530	IR-TCL-952	검사	2013-12-29	ITR-TCL-952	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도줄눈 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소 여부, 철근배근 및 조립상태, 거 꾸집 설치상태, 계광수직받침대 설		2013-12-29	최경호	√	2013-12-29	한상민	√	2013-12-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널(상) 현-32K823~33K123	IR-TCL-952-1	검사	2013-12-30	ITR-TCL-952-1	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-12-29	전기성	√	2013-12-29	성병길	√	2013-12-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널(상) 현-32K823~33K123	IR-TCL-952-2	검사	2013-12-31	ITR-TCL-952-2	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-30	전기성	√	2013-12-30	성병길	√	2013-12-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널(상) 현-32K823~33K123	IR-TCL-952-3	검사	2014-01-01	ITR-TCL-952-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-31	전기성	√	2013-12-31	성병길	√	2014-01-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도공3구간 (하) STA. (현) 48K260~48K530	IR-TCL-953	검사	2013-12-30	ITR-TCL-953	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-30	최경호	√	2013-12-30	한상민	√	2013-12-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도공3구간 (하) STA. (현) 48K260~48K530	IR-TCL-954	검사	2013-12-31	ITR-TCL-954	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-12-31	최경호	√	2013-12-31	한상민	√	2013-12-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도공3구간 (하) STA. (현) 48K030~48K280	IR-TCL-955	검사	2013-12-31	ITR-TCL-955	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2013-12-31	최경호	√	2013-12-31	한상민	√	2013-12-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도공3구간 (하) STA. (현) 48K030~48K280	IR-TCL-956	검사	2014-01-01	ITR-TCL-956	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-01	최경호	√	2014-01-01	한상민	√	2014-01-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 32K423~32K823	IR-TCL-957	검사	2013-12-30	ITR-TCL-957	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상 태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여		2013-12-30	전기성	√	2013-12-30	성병길	√	2013-12-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널(상) 현-32K423~32K823	IR-TCL-957-1	검사	2013-12-31	ITR-TCL-957-1	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-12-30	전기성	√	2013-12-30	성병길	√	2013-12-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널(상) 현-32K423~32K823	IR-TCL-957-2	검사	2014-01-01	ITR-TCL-957-2	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-31	전기성	√	2013-12-31	성병길	√	2014-01-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널(상) 현-32K423~32K823	IR-TCL-957-3	검사	2014-01-02	ITR-TCL-957-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-01	전기성	√	2014-01-01	성병길	√	2014-01-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 32K423~32K823	IR-TCL-958	검사	2013-12-31	ITR-TCL-958	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-31	전기성	√	2013-12-31	성병길	√	2013-12-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 32K423~32K823	IR-TCL-959	검사	2014-01-01	ITR-TCL-959	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-01	전기성	√	2014-01-01	성병길	√	2014-01-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산교 (하) STA.(현) 56K096~56K396	IR-TCL-960	검사	2013-12-30	ITR-TCL-960	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2013-12-30	최경호	√	2013-12-30	한상민	√	2013-12-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산교(하) 현-56K096~56K396	IR-TCL-960-1	검사	2013-12-31	ITR-TCL-960-1	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2013-12-30	최경호	√	2013-12-30	성병길	√	2013-12-31	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	갈산교(하) 현-56K096-56K396	IR-TCL-960-2	검사	2014-01-01	ITR-TCL-960-2	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-31	최경호	√	2013-12-31	성병길	√	2014-01-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산교(하) 현-56K096-56K396	IR-TCL-960-3	검사	2014-01-02	ITR-TCL-960-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-01	최경호	√	2014-01-01	성병길	√	2014-01-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산교 (하) STA.(현) 56K096-56K396	IR-TCL-961	검사	2013-12-31	ITR-TCL-961	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2013-12-31	최경호	√	2013-12-31	한상민	√	2013-12-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산교 (하) STA.(현) 56K096-56K396	IR-TCL-962	검사	2014-01-01	ITR-TCL-962	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-01	최경호	√	2014-01-01	한상민	√	2014-01-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공6구간 (하) STA. (현) 52K234-53K614	IR-TCL-963	검사	2014-01-01	ITR-TCL-963	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직발침대 설치		2014-01-01	최경호	√	2014-01-01	한상민	√	2014-01-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공6구간 (하) STA. (현) 52K234-53K614	IR-TCL-964	검사	2014-01-02	ITR-TCL-964	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-01-02	최경호	√	2014-01-02	한상민	√	2014-01-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공6구간 (하) STA. (현) 52K234-53K614	IR-TCL-965	검사	2014-01-03	ITR-TCL-965	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-03	최경호	√	2014-01-03	한상민	√	2014-01-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA. (현) 65K823 ~ 66K243	IR-TCL-966	검사	2014-01-01	ITR-TCL-966	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직발침대 설치상태		2014-01-01	박상길	√	2014-01-01	한상민	√	2014-01-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 65K823-66K143	IR-TCL-967	검사	2014-01-02	ITR-TCL-967	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-02	박상길	√	2014-01-02	한상민	√	2014-01-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 65K823-66K143	IR-TCL-968	검사	2014-01-03	ITR-TCL-968	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-03	박상길	√	2014-01-03	한상민	√	2014-01-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 66K143-66K243	IR-TCL-969	검사	2014-01-03	ITR-TCL-969	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-03	박상길	√	2014-01-03	한상민	√	2014-01-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 66K143-66K243	IR-TCL-970	검사	2014-01-04	ITR-TCL-970	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-04	박상길	√	2014-01-04	한상민	√	2014-01-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산교 (하) STA.(현) 55K971-56K096	IR-TCL-971	검사	2014-01-01	ITR-TCL-971	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직발침대 설치상태		2014-01-01	최경호	√	2014-01-01	한상민	√	2014-01-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산교 (하) STA.(현) 55K971-56K096	IR-TCL-972	검사	2014-01-02	ITR-TCL-972	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-02	최경호	√	2014-01-02	한상민	√	2014-01-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산교 (하) STA.(현) 55K971-56K096	IR-TCL-973	검사	2014-01-03	ITR-TCL-973	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-03	최경호	√	2014-01-03	한상민	√	2014-01-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	종리교 및 2-2토공7구간 (하) STA. (현) 76K843-76K960	IR-TCL-974	검사	2014-01-02	ITR-TCL-974	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직발침대 설치		2014-01-02	박갑호	√	2014-01-02	한상민	√	2014-01-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	종리교 및 2-4토공9구간 (하) STA. (현) 76K843-76K960	IR-TCL-975	검사	2014-01-03	ITR-TCL-975	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-03	박갑호	√	2014-01-03	한상민	√	2014-01-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	종리교 및 2-4토공9구간 (하) STA.(현) 76K843-76K960	IR-TCL-976	검사	2014-01-04	ITR-TCL-976	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-04	박갑호	√	2014-01-04	한상민	√	2014-01-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	개룡터널(상) STA. (현) 32K098-32K423	IR-TCL-977	검사	2014-01-02	ITR-TCL-977	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 시공이음면 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직발침대 설치상태		2014-01-02	전기생	√	2014-01-02	성병길	√	2014-01-02	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 32K098~32K423	IR-TCL-978	검사	2014-01-03	ITR-TCL-978	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-03	전기성	√	2014-01-03	성병길	√	2014-01-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 32K098~32K423	IR-TCL-979	검사	2014-01-04	ITR-TCL-979	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-04	전기성	√	2014-01-04	성병길	√	2014-01-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신당교 (상) STA. (현)52K689~53K234	IR-TCL-980	검사	2014-01-02	ITR-TCL-980	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직 발침대 설치상태		2014-01-02	최경호	√	2014-01-02	한상민	√	2014-01-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신당교 (상) STA. (현)52K974~53K234	IR-TCL-981	검사	2014-01-03	ITR-TCL-981	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-03	최경호	√	2014-01-03	한상민	√	2014-01-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신당교 (상) STA. (현)52K974~53K234	IR-TCL-982	검사	2014-01-04	ITR-TCL-982	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-04	최경호	√	2014-01-04	한상민	√	2014-01-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신당교 (상) STA. (현)52K689~52K974	IR-TCL-983	검사	2014-01-04	ITR-TCL-983	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-04	최경호	√	2014-01-04	한상민	√	2014-01-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신당교 (상) STA. (현)52K689~52K974	IR-TCL-984	검사	2014-01-05	ITR-TCL-984	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-05	최경호	√	2014-01-05	한상민	√	2014-01-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공6구간 (상) STA. (현) 53K614~54K090	IR-TCL-985	검사	2014-01-02	ITR-TCL-985	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도출논 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부, 철근배근 및 조립상태, 거 푸집 설치상태, 개광수직발침대 설		2014-01-02	최경호	√	2014-01-02	한상민	√	2014-01-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공6구간(하) 현-53K614~54K090	IR-TCL-985-1	검사	2014-01-03	ITR-TCL-985-1	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음면 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직발침대 설치상태		2014-01-02	최경호	√	2014-01-02	성병길	√	2014-01-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공6구간(하) 현-53K614~54K090	IR-TCL-985-2	검사	2014-01-04	ITR-TCL-985-2	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-03	최경호	√	2014-01-03	성병길	√	2014-01-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공6구간(하)TCL검측기록부 현-53K614~54K090	IR-TCL-985-3	검사	2014-01-05	ITR-TCL-985-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-04	최경호	√	2014-01-04	성병길	√	2014-01-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공6구간 (상) STA. (현) 53K614~54K090	IR-TCL-986	검사	2014-01-03	ITR-TCL-986	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-01-03	최경호	√	2014-01-03	한상민	√	2014-01-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공6구간 (상) STA. (현) 53K614~54K090	IR-TCL-987	검사	2014-01-04	ITR-TCL-987	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-04	최경호	√	2014-01-04	한상민	√	2014-01-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공7구간 (하) STA. (현) 72K693~72K726	IR-TCL-988	검사	2014-01-03	ITR-TCL-988	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도출논 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부, 철근배근 및 조립상태, 거 푸집 설치상태, 개광수직발침대 설		2014-01-03	박갑호	√	2014-01-03	한상민	√	2014-01-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공7구간 (하) STA. (현) 72K693~72K726	IR-TCL-989	검사	2014-01-04	ITR-TCL-989	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-01-04	박갑호	√	2014-01-04	한상민	√	2014-01-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공7구간 (하) STA. (현) 72K693~72K726	IR-TCL-990	검사	2014-01-05	ITR-TCL-990	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-05	박갑호	√	2014-01-05	한상민	√	2014-01-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공6,7구간 (하) STA. (현) 54K090~54K530	IR-TCL-991	검사	2014-01-03	ITR-TCL-991	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도출논 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부, 철근배근 및 조립상태, 거 푸집 설치상태, 개광수직발침대 설		2014-01-03	최경호	√	2014-01-03	한상민	√	2014-01-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공6,7구간 (하) STA. (현) 54K090~54K530	IR-TCL-992	검사	2014-01-04	ITR-TCL-992	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-01-04	최경호	√	2014-01-04	한상민	√	2014-01-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공6,7구간 (하) STA. (현) 54K090~54K530	IR-TCL-993	검사	2014-01-05	ITR-TCL-993	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-05	최경호	√	2014-01-05	한상민	√	2014-01-05	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	공사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 29K148~29K598	IR-TCL-994	검사	2014-01-03	ITR-TCL-994	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-03	전기성	√	2014-01-03	성병길	√	2014-01-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 29K148~29K598	IR-TCL-995	검사	2014-01-04	ITR-TCL-995	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-04	전기성	√	2014-01-04	성병길	√	2014-01-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 29K148~29K598	IR-TCL-996	검사	2014-01-05	ITR-TCL-996	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-05	전기성	√	2014-01-05	성병길	√	2014-01-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도굴7구간 (하) STA. (현) 54K530~54K905	IR-TCL-997	검사	2014-01-04	ITR-TCL-997	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도줄눈 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-01-04	최정호	√	2014-01-04	한상민	√	2014-01-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도굴7구간 (하) STA. (현) 54K530~54K905	IR-TCL-998	검사	2014-01-05	ITR-TCL-998	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-01-05	최정호	√	2014-01-05	한상민	√	2014-01-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도굴7구간 (하) STA. (현) 54K530~54K905	IR-TCL-999	검사	2014-01-06	ITR-TCL-999	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-06	최정호	√	2014-01-06	한상민	√	2014-01-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4도굴3구간 (상) STA. (현) 68K413~68K674	IR-TCL-1000	검사	2014-01-05	ITR-TCL-1000	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도줄눈 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-01-05	박갑호	√	2014-01-05	한상민	√	2014-01-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4도굴3구간 (상) STA. (현) 68K413~68K674	IR-TCL-1001	검사	2014-01-06	ITR-TCL-1001	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-01-06	박갑호	√	2014-01-06	한상민	√	2014-01-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4도굴3구간 (상) STA. (현) 68K413~68K674	IR-TCL-1002	검사	2014-01-07	ITR-TCL-1002	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-07	박갑호	√	2014-01-07	한상민	√	2014-01-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도굴7구간 (하) STA. (현) 54K905~55K305	IR-TCL-1003	검사	2014-01-05	ITR-TCL-1003	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도줄눈 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-01-05	최정호	√	2014-01-05	한상민	√	2014-01-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도굴7구간 (하) STA. (현) 54K905~55K305	IR-TCL-1004	검사	2014-01-06	ITR-TCL-1004	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-01-06	최정호	√	2014-01-06	한상민	√	2014-01-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도굴7구간 (하) STA. (현) 54K905~55K305	IR-TCL-1005	검사	2014-01-07	ITR-TCL-1005	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-07	최정호	√	2014-01-07	한상민	√	2014-01-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 73K148~73K603	IR-TCL-1006	검사	2014-06-05	ITR-TCL-1006	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-05	박갑호	√	2014-01-05	한상민	√	2014-06-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 73K148~73K393	IR-TCL-1007	검사	2014-01-06	ITR-TCL-1007	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-06	박갑호	√	2014-01-06	한상민	√	2014-01-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 73K148~73K393	IR-TCL-1008	검사	2014-01-07	ITR-TCL-1008	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-07	박갑호	√	2014-01-07	한상민	√	2014-01-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 73K393~73K603	IR-TCL-1009	검사	2014-01-07	ITR-TCL-1009	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-07	박갑호	√	2014-01-07	한상민	√	2014-01-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 73K393~73K603	IR-TCL-1010	검사	2014-01-08	ITR-TCL-1010	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-08	박갑호	√	2014-01-08	한상민	√	2014-01-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신당교 (상) STA. (현) 52K379~52K689	IR-TCL-1011	검사	2014-01-05	ITR-TCL-1011	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-05	최정호	√	2014-01-05	한상민	√	2014-01-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신당교 (상) STA. (현) 52K379~52K689	IR-TCL-1012	검사	2014-01-06	ITR-TCL-1012	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-06	최정호	√	2014-01-06	한상민	√	2014-01-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신당교 (상) STA. (현) 52K379~52K689	IR-TCL-1013	검사	2014-01-07	ITR-TCL-1013	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-07	최정호	√	2014-01-07	한상민	√	2014-01-07	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현)29K598~29K918	IR-TCL-1014	검사	2014-06-05	ITR-TCL-1014	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-05	전기성	√	2014-01-05	성병길	√	2014-06-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현)29K598~29K918	IR-TCL-1015	검사	2014-01-06	ITR-TCL-1015	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-06	전기성	√	2014-01-06	성병길	√	2014-01-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현)29K598~29K918	IR-TCL-1016	검사	2014-01-07	ITR-TCL-1016	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-07	전기성	√	2014-01-07	성병길	√	2014-01-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도굴7구간 (하) STA. (현)55K305~55K660	IR-TCL-1017	검사	2014-01-06	ITR-TCL-1017	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도줄눈 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-06	최정호	√	2014-01-06	한상민	√	2014-01-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도굴7구간 (하) STA. (현)55K305~55K660	IR-TCL-1018	검사	2014-01-07	ITR-TCL-1018	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-01-07	최정호	√	2014-01-07	한상민	√	2014-01-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도굴7구간 (하) STA. (현)55K305~55K660	IR-TCL-1019	검사	2014-01-08	ITR-TCL-1019	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-08	최정호	√	2014-01-08	한상민	√	2014-01-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현)29K918~30K268	IR-TCL-1020	검사	2014-01-06	ITR-TCL-1020	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-06	전기성	√	2014-01-06	한상민	√	2014-01-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현)29K918~30K268	IR-TCL-1021	검사	2014-01-07	ITR-TCL-1021	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-07	전기성	√	2014-01-07	성병길	√	2014-01-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현)29K918~30K268	IR-TCL-1022	검사	2014-01-08	ITR-TCL-1022	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-08	전기성	√	2014-01-08	성병길	√	2014-01-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신당교 (상) STA. (현)52K034~52K379	IR-TCL-1023	검사	2014-01-06	ITR-TCL-1023	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-06	최정호	√	2014-01-06	한상민	√	2014-01-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신당교 (상) STA. (현)52K034~52K379	IR-TCL-1024	검사	2014-01-07	ITR-TCL-1024	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-07	최정호	√	2014-01-07	한상민	√	2014-01-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신당교 (상) STA. (현)52K034~52K379	IR-TCL-1025	검사	2014-01-08	ITR-TCL-1025	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-08	최정호	√	2014-01-08	한상민	√	2014-01-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도굴7구간 (하) STA. (현) 55K660~55K972	IR-TCL-1026	검사	2014-01-07	ITR-TCL-1026	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도줄눈 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-07	최정호	√	2014-01-07	한상민	√	2014-01-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도굴7구간 (하) STA. (현) 55K660~55K972	IR-TCL-1027	검사	2014-01-08	ITR-TCL-1027	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-01-08	최정호	√	2014-01-08	한상민	√	2014-01-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2도굴7구간 (하) STA. (현) 55K660~55K972	IR-TCL-1028	검사	2014-01-09	ITR-TCL-1028	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-09	최정호	√	2014-01-09	한상민	√	2014-01-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 30K268~30K718	IR-TCL-1029	검사	2014-01-07	ITR-TCL-1029	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-07	전기성	√	2014-01-07	성병길	√	2014-01-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 30K268~30K718	IR-TCL-1030	검사	2014-01-08	ITR-TCL-1030	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-08	전기성	√	2014-01-08	성병길	√	2014-01-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 30K268~30K718	IR-TCL-1031	검사	2014-01-09	ITR-TCL-1031	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-09	전기성	√	2014-01-09	성병길	√	2014-01-09	김익래	√	√

결과	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결과	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (상) STA. (현) 48K605~48K945	IR-TCL-1032	검사	2014-01-07	ITR-TCL-1032	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2014-01-07	최경호	√	2014-01-07	한상민	√	2014-01-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (상) STA. (현) 48K605~48K805	IR-TCL-1033	검사	2014-01-08	ITR-TCL-1033	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-08	최경호	√	2014-01-08	한상민	√	2014-01-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (상) STA. (현) 48K605~48K805	IR-TCL-1034	검사	2014-01-09	ITR-TCL-1034	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-09	최경호	√	2014-01-09	한상민	√	2014-01-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (상) STA. (현) 48K805~48K945	IR-TCL-1035	검사	2014-01-09	ITR-TCL-1035	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-09	최경호	√	2014-01-09	한상민	√	2014-01-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (상) STA. (현) 48K805~48K945	IR-TCL-1036	검사	2014-01-10	ITR-TCL-1036	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-10	최경호	√	2014-01-10	한상민	√	2014-01-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA. (현) 56K928 ~ 57K228	IR-TCL-1037	검사	2014-01-07	ITR-TCL-1037	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2014-01-07	박상길	√	2014-01-07	한상민	√	2014-01-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 56K928~57K228	IR-TCL-1038	검사	2014-01-08	ITR-TCL-1038	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-08	박상길	√	2014-01-08	한상민	√	2014-01-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 56K928~57K228	IR-TCL-1039	검사	2014-01-09	ITR-TCL-1039	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-09	박상길	√	2014-01-09	한상민	√	2014-01-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 30K718~31K178	IR-TCL-1040	검사	2014-01-08	ITR-TCL-1040	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2014-01-08	전기성	√	2014-01-08	성병길	√	2014-01-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 30K718~31K178	IR-TCL-1041	검사	2014-01-09	ITR-TCL-1041	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-09	전기성	√	2014-01-09	성병길	√	2014-01-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 30K718~31K178	IR-TCL-1042	검사	2014-01-10	ITR-TCL-1042	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-10	전기성	√	2014-01-10	성병길	√	2014-01-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 31K178~31K578	IR-TCL-1043	검사	2014-01-09	ITR-TCL-1043	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2014-01-09	전기성	√	2014-01-09	성병길	√	2014-01-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 31K178~31K578	IR-TCL-1044	검사	2014-01-10	ITR-TCL-1044	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-10	전기성	√	2014-01-10	성병길	√	2014-01-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 31K178~31K578	IR-TCL-1045	검사	2014-01-11	ITR-TCL-1045	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-11	전기성	√	2014-01-11	성병길	√	2014-01-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA. (현) 57K228 ~ 57K708	IR-TCL-1046	검사	2014-01-11	ITR-TCL-1046	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2014-01-11	박상길	√	2014-01-11	한상민	√	2014-01-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 57K228~57K708	IR-TCL-1047	검사	2014-01-11	ITR-TCL-1047	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-11	박상길	√	2014-01-11	한상민	√	2014-01-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 57K228~57K708	IR-TCL-1048	검사	2014-01-12	ITR-TCL-1048	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-12	박상길	√	2014-01-12	한상민	√	2014-01-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (상) STA. (현) 48K9455~49K085	IR-TCL-1049	검사	2014-01-10	ITR-TCL-1049	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2014-01-10	최경호	√	2014-01-10	한상민	√	2014-01-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (상) STA. (현) 48K9455~49K085	IR-TCL-1050	검사	2014-01-11	ITR-TCL-1050	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-11	최경호	√	2014-01-11	한상민	√	2014-01-11	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (상) STA. (현) 48K9455~49K085	IR-TCL-1051	검사	2014-01-12	ITR-TCL-1051	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-12	최정호	√	2014-01-12	한상민	√	2014-01-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4공구 토공3구간(상) STA. (현) 68K568~69K056	IR-TCL-1052	검사	2014-01-10	ITR-TCL-1052	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-01-10	박갑호	√	2014-01-10	한상민	√	2014-01-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공3구간 (상) STA (현) 68K568~68K599	IR-TCL-1053	검사	2014-01-11	ITR-TCL-1053	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-01-11	박갑호	√	2014-01-11	한상민	√	2014-01-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공3구간 (상) STA (현) 68K568~68K599	IR-TCL-1054	검사	2014-01-12	ITR-TCL-1054	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-12	박갑호	√	2014-01-12	한상민	√	2014-01-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공3구간 (상) STA (현) 69K013~69K056	IR-TCL-1055	검사	2014-01-11	ITR-TCL-1055	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-01-11	박갑호	√	2014-01-11	한상민	√	2014-01-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공3구간 (상) STA (현) 69K013~69K056	IR-TCL-1056	검사	2014-01-12	ITR-TCL-1056	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-12	박갑호	√	2014-01-12	한상민	√	2014-01-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공3구간 (상) STA (현) 68K724~68K784	IR-TCL-1057	검사	2014-01-11	ITR-TCL-1057	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-01-11	박갑호	√	2014-01-11	한상민	√	2014-01-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공3구간 (상) STA (현) 68K724~68K784	IR-TCL-1058	검사	2014-01-12	ITR-TCL-1058	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-12	박갑호	√	2014-01-12	한상민	√	2014-01-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공3구간 (상) STA (현) 68K934~68K946	IR-TCL-1059	검사	2014-01-11	ITR-TCL-1059	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-01-11	박갑호	√	2014-01-11	한상민	√	2014-01-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공3구간 (상) STA (현) 68K934~68K946	IR-TCL-1060	검사	2014-01-12	ITR-TCL-1060	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-12	박갑호	√	2014-01-12	한상민	√	2014-01-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공3구간 (하) STA (현) 68K845~68K860	IR-TCL-1061	검사	2014-01-10	ITR-TCL-1061	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-01-10	박갑호	√	2014-01-10	한상민	√	2014-01-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공3구간 (하) STA (현) 68K845~68K860	IR-TCL-1062	검사	2014-01-11	ITR-TCL-1062	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-01-11	박갑호	√	2014-01-11	한상민	√	2014-01-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공3구간 (하) STA (현) 68K845~68K860	IR-TCL-1063	검사	2014-01-12	ITR-TCL-1063	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-12	박갑호	√	2014-01-12	한상민	√	2014-01-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 31K598~32K048	IR-TCL-1064	검사	2014-01-10	ITR-TCL-1064	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-10	전기성	√	2014-01-10	성병길	√	2014-01-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 31K598~32K048	IR-TCL-1065	검사	2014-01-11	ITR-TCL-1065	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-11	전기성	√	2014-01-11	성병길	√	2014-01-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 31K598~32K048	IR-TCL-1066	검사	2014-01-12	ITR-TCL-1066	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-12	전기성	√	2014-01-12	성병길	√	2014-01-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공4,5구간 (하) STA. (현) 71K045~71K060	IR-TCL-1067	검사	2014-01-12	ITR-TCL-1067	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-01-12	박갑호	√	2014-01-12	한상민	√	2014-01-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공4,5구간 (하) STA. (현) 71K045~71K060	IR-TCL-1068	검사	2014-01-13	ITR-TCL-1068	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-01-13	박갑호	√	2014-01-13	한상민	√	2014-01-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공4,5구간 (하) STA. (현) 71K045~71K060	IR-TCL-1069	검사	2014-01-14	ITR-TCL-1069	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-14	박갑호	√	2014-01-14	한상민	√	2014-01-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공4,5구간 (상) STA. (현) 71K045~71K060	IR-TCL-1070	검사	2014-01-12	ITR-TCL-1070	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-01-12	박갑호	√	2014-01-12	한상민	√	2014-01-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공4,5구간 (상) STA. (현) 71K045~71K060	IR-TCL-1071	검사	2014-01-13	ITR-TCL-1071	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-01-13	박갑호	√	2014-01-13	한상민	√	2014-01-13	김익래	√	√

결과	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결과	검토일	검토자	결과	승인일	승인자	결과	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-4도광4.5구간 (상) STA. (현) 71K045~71K060	IR-TCL-1072	검사	2014-01-14	ITR-TCL-1072	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-14	박갑호	√	2014-01-14	한상민	√	2014-01-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오강교 (상) STA. (현) 51K400~51K794	IR-TCL-1073	검사	2014-01-12	ITR-TCL-1073	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근결연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-12	최정호	√	2014-01-12	한상민	√	2014-01-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오강교 (상) STA. (현) 51K595~51K794	IR-TCL-1074	검사	2014-01-13	ITR-TCL-1074	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-13	최정호	√	2014-01-13	한상민	√	2014-01-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오강교 (상) STA. (현) 51K595~51K794	IR-TCL-1075	검사	2014-01-14	ITR-TCL-1075	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-14	최정호	√	2014-01-14	한상민	√	2014-01-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오강교 (상) STA. (현) 51K400~51K595	IR-TCL-1076	검사	2014-01-14	ITR-TCL-1076	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-14	최정호	√	2014-01-14	한상민	√	2014-01-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오강교 (상) STA. (현) 51K400~51K595	IR-TCL-1077	검사	2014-01-15	ITR-TCL-1077	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-15	최정호	√	2014-01-15	한상민	√	2014-01-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토광8구간 및 2-2 토광1구간 (하) STA (현) 45K826~46K354	IR-TCL-1078	검사	2014-01-12	ITR-TCL-1078	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근결연상태, 균열유도줄눈 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-12	김시범	√	2014-01-12	한상민	√	2014-01-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토광8구간 및 2-2 토광1구간 (하) STA (현) 45K106~46K354	IR-TCL-1079	검사	2014-01-13	ITR-TCL-1079	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-01-13	김시범	√	2014-01-13	한상민	√	2014-01-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토광8구간 및 2-2 토광1구간 (하) STA (현) 45K106~46K354	IR-TCL-1080	검사	2014-01-14	ITR-TCL-1080	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-14	김시범	√	2014-01-14	한상민	√	2014-01-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토광9구간 (하) STA (현) 45K826~46K106	IR-TCL-1081	검사	2014-01-14	ITR-TCL-1081	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-01-14	김시범	√	2014-01-14	한상민	√	2014-01-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토광9구간 (하) STA (현) 45K826~46K106	IR-TCL-1082	검사	2014-01-15	ITR-TCL-1082	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-15	김시범	√	2014-01-15	한상민	√	2014-01-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지교가(하) STA. (현) 57K708~57K988	IR-TCL-1082-1	검사	2014-01-12	ITR-TCL-1082-1	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근결연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-12	선홍주	√	2014-01-12	한상민	√	2014-01-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지교가(하) STA. (현) 57K708~57K988	IR-TCL-1082-2	검사	2014-01-13	ITR-TCL-1082-2	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-13	선홍주	√	2014-01-13	한상민	√	2014-01-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지교가(하) STA. (현) 57K708~57K988	IR-TCL-1082-3	검사	2014-01-14	ITR-TCL-1082-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-14	선홍주	√	2014-01-14	한상민	√	2014-01-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토광9구간 (상) STA (현) 76K848~76K960	IR-TCL-1083	검사	2014-01-13	ITR-TCL-1083	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근결연상태, 균열유도줄눈 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-13	박갑호	√	2014-01-13	한상민	√	2014-01-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토광9구간 (상) STA (현) 76K848~76K960	IR-TCL-1084	검사	2014-01-14	ITR-TCL-1084	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-01-14	박갑호	√	2014-01-14	한상민	√	2014-01-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토광9구간 (상) STA (현) 76K848~76K960	IR-TCL-1085	검사	2014-01-15	ITR-TCL-1085	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-15	박갑호	√	2014-01-15	한상민	√	2014-01-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (상) STA (현) 49K085~49K465	IR-TCL-1086	검사	2014-01-13	ITR-TCL-1086	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근결연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-13	최정호	√	2014-01-13	한상민	√	2014-01-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (상) STA (현) 49K085~49K185	IR-TCL-1087	검사	2014-01-14	ITR-TCL-1087	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-14	최정호	√	2014-01-14	한상민	√	2014-01-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (상) STA (현) 49K085~49K185	IR-TCL-1088	검사	2014-01-15	ITR-TCL-1088	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-15	최정호	√	2014-01-15	한상민	√	2014-01-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (상) STA (현) 49K185~49K465	IR-TCL-1089	검사	2014-01-15	ITR-TCL-1089	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-15	최정호	√	2014-01-15	한상민	√	2014-01-15	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (상) STA (현) 49K185~49K465	IR-TCL-1090	검사	2014-01-16	ITR-TCL-1090	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-16	최정호	√	2014-01-16	한상민	√	2014-01-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공5구간 및 1-4 토공1구간 (하) STA (현) 28K784~28K819	IR-TCL-1091	검사	2014-01-13	ITR-TCL-1091	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도줄눈 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개괄수직받침대 설치		2014-01-13	이상규	√	2014-01-13	성병길	√	2014-01-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공5구간 및 1-4 토공1구간 (하) STA (현) 28K784~28K819	IR-TCL-1092	검사	2014-01-14	ITR-TCL-1092	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 안전관리상태		2014-01-14	이상규	√	2014-01-14	성병길	√	2014-01-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공5구간 및 1-4 토공1구간 (하) STA (현) 28K784~28K819	IR-TCL-1093	검사	2014-01-15	ITR-TCL-1093	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-15	이상규	√	2014-01-15	성병길	√	2014-01-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공5구간 및 1-4 토공1구간 (상) STA (현) 28K784~28K819	IR-TCL-1094	검사	2014-01-13	ITR-TCL-1094	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도줄눈 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개괄수직받침대 설치		2014-01-13	이상규	√	2014-01-13	성병길	√	2014-01-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공5구간 및 1-4 토공1구간 (상) STA (현) 28K784~28K819	IR-TCL-1095	검사	2014-01-14	ITR-TCL-1095	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 안전관리상태		2014-01-14	이상규	√	2014-01-14	성병길	√	2014-01-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공5구간 및 1-4 토공1구간 (상) STA (현) 28K784~28K819	IR-TCL-1096	검사	2014-01-08	ITR-TCL-1096	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-15	이상규	√	2014-01-08	성병길	√	2014-01-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 57K988~58K578	IR-TCL-1097	검사	2014-01-13	ITR-TCL-1097	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개괄수직받침대 설치상태		2014-01-13	박상길	√	2014-01-13	한상민	√	2014-01-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 57K988~58K268	IR-TCL-1098	검사	2014-01-14	ITR-TCL-1098	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-14	박상길	√	2014-01-14	한상민	√	2014-01-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 57K988~58K268	IR-TCL-1099	검사	2014-01-05	ITR-TCL-1099	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-15	박상길	√	2014-01-15	한상민	√	2014-01-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA (현) 73K603~73K996	IR-TCL-1100	검사	2014-01-14	ITR-TCL-1100	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개괄수직받침대 설치상태		2014-01-14	박갑호	√	2014-01-14	한상민	√	2014-01-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA (현) 73K603~73K803	IR-TCL-1101	검사	2014-01-15	ITR-TCL-1101	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-15	박갑호	√	2014-01-15	한상민	√	2014-01-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA (현) 73K603~73K803	IR-TCL-1102	검사	2014-01-16	ITR-TCL-1102	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-16	박갑호	√	2014-01-16	한상민	√	2014-01-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA (현) 73K603~73K996	IR-TCL-1103	검사	2014-01-17	ITR-TCL-1103	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-17	박갑호	√	2014-01-17	한상민	√	2014-01-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 73K803~73K996	IR-TCL-1104	검사	2014-01-18	ITR-TCL-1104	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-18	박갑호	√	2014-01-18	한상민	√	2014-01-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	노티터널, 2-1공구 토공8구간 및 모가울터널 (하) STA. (현) 45K357~45K826	IR-TCL-1105	검사	2014-01-14	ITR-TCL-1105	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도줄눈 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개괄수직받침대 설치		2014-01-14	김시범	√	2014-01-14	한상민	√	2014-01-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	노티터널, 2-1공구 토공8구간 및 모가울터널 (하) STA. (현) 45K357~45K826	IR-TCL-1106	검사	2014-01-15	ITR-TCL-1106	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 안전관리상태		2014-01-15	김시범	√	2014-01-15	한상민	√	2014-01-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	노티터널, 2-1공구 토공8구간 및 모가울터널 (하) STA. (현) 45K357~45K826	IR-TCL-1107	검사	2014-01-16	ITR-TCL-1107	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-16	김시범	√	2014-01-16	한상민	√	2014-01-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	노티터널,2-1토공7구간 (하) STA. (현) 45K226~45K526	IR-TCL-1108	검사	2014-01-16	ITR-TCL-1108	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-16	김시범	√	2014-01-16	한상민	√	2014-01-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	노티터널,2-1토공7구간 (하) STA. (현) 45K226~45K526	IR-TCL-1109	검사	2014-01-17	ITR-TCL-1109	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-17	김시범	√	2014-01-17	한상민	√	2014-01-17	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	경사자	결재	경도일	경도자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	신영터널 및 2-1공구 토공7 (하) STA. (현)44K882~45K357	IR-TCL-1110	경사	2014-01-15	ITR-TCL-1110	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 시공이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음부 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2014-01-15	김시범	√	2014-01-15	한상민	√	2014-01-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신영터널 및 2-1공구 토공7 (하) STA. (현)45K226~45K256	IR-TCL-1110-1	경사	2014-01-16	ITR-TCL-1110-1	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-16	김시범	√	2014-01-16	한상민	√	2014-01-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신영터널 및 2-1공구 토공7 (하) STA. (현)45K226~45K256	IR-TCL-1110-2	경사	2014-01-17	ITR-TCL-1110-2	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-17	김시범	√	2014-01-17	한상민	√	2014-01-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신영터널 및 2-1공구 토공7 (하) STA. (현)44K882~45K226	IR-TCL-1111	경사	2014-01-17	ITR-TCL-1111	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-17	김시범	√	2014-01-17	한상민	√	2014-01-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신영터널 및 2-1공구 토공7 (하) STA. (현)44K882~45K226	IR-TCL-1112	경사	2014-01-18	ITR-TCL-1112	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-18	김시범	√	2014-01-18	한상민	√	2014-01-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4공구 토공1.2 (하) STA. (현) 66K350~66K513	IR-TCL-1113	경사	2014-01-14	ITR-TCL-1113	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도층은 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-01-14	박갑호	√	2014-01-14	한상민	√	2014-01-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4공구 토공1.2 (하) STA. (현) 66K352~66K513	IR-TCL-1114	경사	2014-01-16	ITR-TCL-1114	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-01-16	박갑호	√	2014-01-16	한상민	√	2014-01-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4공구 토공1.2 (하) STA. (현) 66K352~66K513	IR-TCL-1115	경사	2014-01-17	ITR-TCL-1115	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-17	박갑호	√	2014-01-17	한상민	√	2014-01-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하) STA. (현) 58K578~58K958	IR-TCL-1116	경사	2014-01-15	ITR-TCL-1116	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-15	박상길	√	2014-01-15	한상민	√	2014-01-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하) STA. (현) 58K693~58K958	IR-TCL-1117	경사	2014-01-17	ITR-TCL-1117	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-17	박상길	√	2014-01-17	한상민	√	2014-01-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하) STA. (현) 58K693~58K958	IR-TCL-1118	경사	2014-01-18	ITR-TCL-1118	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-18	박상길	√	2014-01-18	한상민	√	2014-01-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 58K578~58K958	IR-TCL-1119	경사	2014-01-15	ITR-TCL-1119	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-15	박상길	√	2014-01-15	한상민	√	2014-01-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(하) STA. (현) 58K578~58K693	IR-TCL-1120	경사	2014-01-16	ITR-TCL-1120	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-16	박상길	√	2014-01-16	한상민	√	2014-01-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 58K578~58K958	IR-TCL-1121	경사	2014-01-17	ITR-TCL-1121	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-17	박상길	√	2014-01-17	한상민	√	2014-01-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 57K263~57K423	IR-TCL-1121-1	경사	2014-01-16	ITR-TCL-1121-1	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-16	박상길	√	2014-01-16	한상민	√	2014-01-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 57K263~57K423	IR-TCL-1121-2	경사	2014-01-17	ITR-TCL-1121-2	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-17	박상길	√	2014-01-17	한상민	√	2014-01-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 57K263~57K423	IR-TCL-1121-3	경사	2014-01-18	ITR-TCL-1121-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-18	박상길	√	2014-01-18	한상민	√	2014-01-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (상) STA (현) 67K963~68K413	IR-TCL-1122	경사	2014-01-15	ITR-TCL-1122	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-15	박갑호	√	2014-01-15	한상민	√	2014-01-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교(상) STA. (현) 68K303~68K413	IR-TCL-1123	경사	2014-01-16	ITR-TCL-1123	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-16	박갑호	√	2014-01-16	한상민	√	2014-01-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교(상) STA. (현) 68K303~68K413	IR-TCL-1124	경사	2014-01-17	ITR-TCL-1124	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-17	박갑호	√	2014-01-17	한상민	√	2014-01-17	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (상) STA (현) 49K465~49K990	IR-TCL-1125	검사	2014-01-15	ITR-TCL-1125	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2014-01-15	최경호	√	2014-01-15	한상민	√	2014-01-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (상) STA. (현) 49K465~49K745	IR-TCL-1126	검사	2014-01-16	ITR-TCL-1126	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 작동 사용 여부, 안전관리상태		2014-01-16	최경호	√	2014-01-16	한상민	√	2014-01-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (상) STA. (현) 49K465~49K745	IR-TCL-1127	검사	2014-01-17	ITR-TCL-1127	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-01-17	최경호	√	2014-01-17	한상민	√	2014-01-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (상) STA. (현) 49K745~49K990	IR-TCL-1128	검사	2014-01-17	ITR-TCL-1128	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 작동 사용 여부, 안전관리상태		2014-01-17	최경호	√	2014-01-17	한상민	√	2014-01-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (상) STA. (현) 49K745~49K990	IR-TCL-1129	검사	2014-01-18	ITR-TCL-1129	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-01-18	최경호	√	2014-01-18	한상민	√	2014-01-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	마암교 (하) STA (현) 28K819~29K079	IR-TCL-1130	검사	2014-01-17	ITR-TCL-1130	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2014-01-17	전기성	√	2014-01-17	성병길	√	2014-01-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	마암교 (하) STA (현) 28K819~29K079	IR-TCL-1131	검사	2014-01-18	ITR-TCL-1131	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 작동 사용 여부, 안전관리상태		2014-01-18	전기성	√	2014-01-18	성병길	√	2014-01-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	마암교 (하) STA (현) 28K819~29K079	IR-TCL-1132	검사	2014-01-19	ITR-TCL-1132	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-01-19	전기성	√	2014-01-19	성병길	√	2014-01-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~4 토공2구간 (하) STA (현) 29K069~29K148	IR-TCL-1133	검사	2014-01-17	ITR-TCL-1133	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도층은 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2014-01-17	전기성	√	2014-01-17	성병길	√	2014-01-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~4 토공2구간 (하) STA (현) 29K069~29K148	IR-TCL-1134	검사	2014-01-18	ITR-TCL-1134	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 작동 사용 여부, 안전관리상태		2014-01-18	전기성	√	2014-01-18	성병길	√	2014-01-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~4 토공2구간 (하) STA (현) 29K069~29K148	IR-TCL-1135	검사	2014-01-19	ITR-TCL-1135	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-01-19	전기성	√	2014-01-19	성병길	√	2014-01-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (상) STA (현) 67K953~68K303	IR-TCL-1136	검사	2014-01-17	ITR-TCL-1136	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2014-01-17	박갑호	√	2014-01-17	한상민	√	2014-01-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지교가(하) 현-58K958~59K203	IR-TCL-1136-1	검사	2014-01-18	ITR-TCL-1136-1	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2014-01-18	박상길	√	2014-01-17	성병길	√	2014-01-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지교가(하) 현-58K958~59K203	IR-TCL-1136-2	검사	2014-01-19	ITR-TCL-1136-2	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 작동 사용 여부, 안전관리상태		2014-01-18	박상길	√	2014-01-18	성병길	√	2014-01-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지교가(하) 현-58K958~59K203	IR-TCL-1136-3	검사	2014-01-20	ITR-TCL-1136-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-01-19	박상길	√	2014-01-19	성병길	√	2014-01-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (상) STA (현) 67K953~68K303	IR-TCL-1137	검사	2014-01-18	ITR-TCL-1137	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 작동 사용 여부, 안전관리상태		2014-01-18	박갑호	√	2014-01-18	한상민	√	2014-01-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (상) STA (현) 67K953~68K303	IR-TCL-1138	검사	2014-01-19	ITR-TCL-1138	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-01-19	박갑호	√	2014-01-19	한상민	√	2014-01-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (상) STA (현) 49K990~50K600	IR-TCL-1139	검사	2014-01-17	ITR-TCL-1139	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2014-01-17	최경호	√	2014-01-17	한상민	√	2014-01-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (상) STA (현) 49K990~50K200	IR-TCL-1140	검사	2014-01-18	ITR-TCL-1140	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 작동 사용 여부, 안전관리상태		2014-01-18	최경호	√	2014-01-18	한상민	√	2014-01-18	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (상) STA (현) 49K990~50K200	IR-TCL-1141	검사	2014-01-19	ITR-TCL-1141	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-19	최정호	√	2014-01-19	한상민	√	2014-01-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (상) STA (현) 50K200~50K360	IR-TCL-1142	검사	2014-01-19	ITR-TCL-1142	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-19	최정호	√	2014-01-19	한상민	√	2014-01-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (상) STA (현) 50K200~50K360	IR-TCL-1143	검사	2014-01-20	ITR-TCL-1143	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-20	최정호	√	2014-01-20	한상민	√	2014-01-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지교가 (하) STA. (현) 59K203 ~ 59K483	IR-TCL-1144	검사	2014-01-18	ITR-TCL-1144	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2014-01-18	박상길	√	2014-01-18	한상민	√	2014-01-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지교가 (하) STA. (현) 59K203 ~ 59K483	IR-TCL-1145	검사	2014-01-19	ITR-TCL-1145	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-19	박상길	√	2014-01-19	한상민	√	2014-01-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지교가 (하) STA. (현) 59K203 ~ 59K483	IR-TCL-1146	검사	2014-01-20	ITR-TCL-1146	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-20	박상길	√	2014-01-20	한상민	√	2014-01-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	원동터널 (상) STA. (현) 37K535~37K772	IR-TCL-1147	검사	2014-01-19	ITR-TCL-1147	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2014-01-19	전기성	√	2014-01-19	성병길	√	2014-01-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널(하) 현-36K032~36K432	IR-TCL-1147-1	검사	2014-01-20	ITR-TCL-1147-1	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2014-01-19	전기성	√	2014-01-19	성병길	√	2014-01-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널(하) 현-36K032~36K432	IR-TCL-1147-2	검사	2014-01-21	ITR-TCL-1147-2	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-20	전기성	√	2014-01-20	성병길	√	2014-01-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널(하) 현-36K032~36K432	IR-TCL-1147-3	검사	2014-01-22	ITR-TCL-1147-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-21	전기성	√	2014-01-21	성병길	√	2014-01-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	원동터널 (상) STA. (현) 37K535~37K635	IR-TCL-1148	검사	2014-01-20	ITR-TCL-1148	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-20	전기성	√	2014-01-20	성병길	√	2014-01-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	원동터널 (상) STA. (현) 37K535~37K635	IR-TCL-1149	검사	2014-01-21	ITR-TCL-1149	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-21	전기성	√	2014-01-21	성병길	√	2014-01-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (상) STA. (현) 67K638~67K953	IR-TCL-1150	검사	2014-01-19	ITR-TCL-1150	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2014-01-19	박갑호	√	2014-01-19	한상민	√	2014-01-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (상) STA. (현) 67K638~67K953	IR-TCL-1151	검사	2014-01-20	ITR-TCL-1151	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-20	박갑호	√	2014-01-20	한상민	√	2014-01-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교(상) STA. (현) 67K638~69K953	IR-TCL-1152	검사	2014-01-21	ITR-TCL-1152	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-21	박갑호	√	2014-01-21	한상민	√	2014-01-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 73K996~74K336	IR-TCL-1153	검사	2014-01-20	ITR-TCL-1153	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2014-01-20	박갑호	√	2014-01-20	한상민	√	2014-01-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 73K996~74K146	IR-TCL-1154	검사	2014-01-21	ITR-TCL-1154	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-21	박갑호	√	2014-01-21	한상민	√	2014-01-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 73K996~74K146	IR-TCL-1155	검사	2014-01-22	ITR-TCL-1155	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-22	박갑호	√	2014-01-22	한상민	√	2014-01-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	원동터널 (상) STA. (현) 37K635~37K772	IR-TCL-1156	검사	2014-01-20	ITR-TCL-1156	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2014-01-20	전기성	√	2014-01-20	성병길	√	2014-01-20	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	공사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	원동터널 (상) STA. (현) 37K635~37K772	IR-TCL-1157	검사	2014-01-21	ITR-TCL-1157	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-21	전기성	√	2014-01-21	성병길	√	2014-01-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	원동터널 (상) STA. (현) 37K635~37K772	IR-TCL-1158	검사	2014-01-22	ITR-TCL-1158	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-22	전기성	√	2014-01-22	성병길	√	2014-01-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 35K632~36K032	IR-TCL-1159	검사	2014-01-20	ITR-TCL-1159	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2014-01-20	전기성	√	2014-01-20	성병길	√	2014-01-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 35K632~36K032	IR-TCL-1160	검사	2014-01-21	ITR-TCL-1160	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-21	전기성	√	2014-01-21	성병길	√	2014-01-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 35K632~36K032	IR-TCL-1161	검사	2014-01-22	ITR-TCL-1161	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-22	전기성	√	2014-01-22	성병길	√	2014-01-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공1,2구간 (하) STA. (현) 66K253~66K335	IR-TCL-1162	검사	2014-01-20	ITR-TCL-1162	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도층은 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부, 철근배근 및 조립상태, 거 푸집 설치상태, 계광수직받침대 설		2014-01-20	박갑호	√	2014-01-20	한상민	√	2014-01-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공1,2구간 (하) STA. (현) 66K253~66K333	IR-TCL-1163	검사	2014-01-21	ITR-TCL-1163	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-01-21	박갑호	√	2014-01-21	한상민	√	2014-01-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공1,2구간 (하) STA. (현) 66K253~66K333	IR-TCL-1164	검사	2014-01-22	ITR-TCL-1164	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-22	박갑호	√	2014-01-22	한상민	√	2014-01-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 74K145~74K336	IR-TCL-1165	검사	2014-01-21	ITR-TCL-1165	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2014-01-21	박갑호	√	2014-01-21	한상민	√	2014-01-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 74K146~74K336	IR-TCL-1166	검사	2014-01-22	ITR-TCL-1166	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-22	박갑호	√	2014-01-22	한상민	√	2014-01-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 74K146~74K336	IR-TCL-1167	검사	2014-01-23	ITR-TCL-1167	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-23	박갑호	√	2014-01-23	한상민	√	2014-01-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 59K483~59K738	IR-TCL-1168	검사	2014-01-21	ITR-TCL-1168	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2014-01-21	박상길	√	2014-01-21	한상민	√	2014-01-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 59K483~59K738	IR-TCL-1169	검사	2014-01-22	ITR-TCL-1169	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-22	박상길	√	2014-01-22	한상민	√	2014-01-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 59K483~59K738	IR-TCL-1170	검사	2014-01-23	ITR-TCL-1170	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-23	박상길	√	2014-01-23	한상민	√	2014-01-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (상) STA. (현) 67K423~67K638	IR-TCL-1171	검사	2014-01-21	ITR-TCL-1171	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2014-01-21	박갑호	√	2014-01-21	한상민	√	2014-01-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (상) STA. (현) 67K423~67K638	IR-TCL-1172	검사	2014-01-22	ITR-TCL-1172	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-22	박갑호	√	2014-01-22	한상민	√	2014-01-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (상) STA. (현) 67K423~67K638	IR-TCL-1173	검사	2014-01-23	ITR-TCL-1173	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-23	박갑호	√	2014-01-23	한상민	√	2014-01-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 35K132~35K632	IR-TCL-1174	검사	2014-01-21	ITR-TCL-1174	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2014-01-21	전기성	√	2014-01-21	성병길	√	2014-01-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 35K132~35K632	IR-TCL-1175	검사	2014-01-22	ITR-TCL-1175	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-22	전기성	√	2014-01-22	성병길	√	2014-01-22	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 35K132~35K632	IR-TCL-1176	검사	2014-01-23	ITR-TCL-1176	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-23	전기성	√	2014-01-23	성병길	√	2014-01-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-4토공5구간 및 2-1토공1구간 (상) STA. (현) 37K772~38K037	IR-TCL-1177	검사	2014-01-21	ITR-TCL-1177	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-01-21	김시범	√	2014-01-21	성병길	√	2014-01-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-4토공5구간 및 2-1토공1구간 (상) STA. (현) 37K772~37K960	IR-TCL-1178	검사	2014-01-22	ITR-TCL-1178	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-01-22	전기성	√	2014-01-22	성병길	√	2014-01-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-4토공5구간 및 2-1토공1구간 (상) STA. (현) 37K772~37K960	IR-TCL-1179	검사	2014-01-23	ITR-TCL-1179	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-23	전기성	√	2014-01-23	성병길	√	2014-01-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공7구간 (상) STA. (현) 73K103~73K148	IR-TCL-1180	검사	2014-01-22	ITR-TCL-1180	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-01-22	박갑호	√	2014-01-22	한상민	√	2014-01-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공7구간 (상) STA. (현) 73K103~73K148	IR-TCL-1181	검사	2014-01-23	ITR-TCL-1181	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-01-23	박갑호	√	2014-01-23	한상민	√	2014-01-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공7구간 (상) STA. (현) 73K103~73K148	IR-TCL-1182	검사	2014-01-24	ITR-TCL-1182	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-24	박갑호	√	2014-01-24	한상민	√	2014-01-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 74K336~74K746	IR-TCL-1183	검사	2014-01-22	ITR-TCL-1183	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-22	박갑호	√	2014-01-22	한상민	√	2014-01-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 74K336~74K536	IR-TCL-1184	검사	2014-01-23	ITR-TCL-1184	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-23	박갑호	√	2014-01-23	한상민	√	2014-01-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 74K336~74K536	IR-TCL-1185	검사	2014-01-24	ITR-TCL-1185	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-24	박갑호	√	2014-01-24	한상민	√	2014-01-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 59K738~60K087	IR-TCL-1186	검사	2014-01-22	ITR-TCL-1186	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-22	박상길	√	2014-01-22	한상민	√	2014-01-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 59K738~60K087	IR-TCL-1187	검사	2014-01-23	ITR-TCL-1187	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-23	박상길	√	2014-01-23	한상민	√	2014-01-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 59K738~60K087	IR-TCL-1188	검사	2014-01-24	ITR-TCL-1188	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-24	박상길	√	2014-01-24	한상민	√	2014-01-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널 (상) STA. (현) 38K037~38K320	IR-TCL-1189	검사	2014-01-22	ITR-TCL-1189	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-22	김시범	√	2014-01-22	한상민	√	2014-01-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널 (상) STA. (현) 38K037~38K320	IR-TCL-1190	검사	2014-01-23	ITR-TCL-1190	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-23	김시범	√	2014-01-23	한상민	√	2014-01-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널 (상) STA. (현) 38K037~38K320	IR-TCL-1191	검사	2014-01-24	ITR-TCL-1191	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-24	김시범	√	2014-01-24	한상민	√	2014-01-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 34K632~35K132	IR-TCL-1192	검사	2014-01-22	ITR-TCL-1192	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-22	전기성	√	2014-01-22	성병길	√	2014-01-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 34K632~35K132	IR-TCL-1193	검사	2014-01-23	ITR-TCL-1193	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-23	전기성	√	2014-01-23	성병길	√	2014-01-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 34K632~35K132	IR-TCL-1194	검사	2014-01-24	ITR-TCL-1194	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-24	전기성	√	2014-01-24	성병길	√	2014-01-24	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공1구간 (상) STA. (현) 37K960~38K038	IR-TCL-1195	검사	2014-01-23	ITR-TCL-1195	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2014-01-23	김시범	√	2014-01-23	한상민	√	2014-01-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공1구간 (상) STA. (현) 37K960~38K038	IR-TCL-1196	검사	2014-01-24	ITR-TCL-1196	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-24	김시범	√	2014-01-24	한상민	√	2014-01-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공1구간 (상) STA. (현) 37K960~38K038	IR-TCL-1197	검사	2014-01-25	ITR-TCL-1197	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-25	김시범	√	2014-01-25	한상민	√	2014-01-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 34K082~34K632	IR-TCL-1198	검사	2014-01-23	ITR-TCL-1198	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2014-01-23	전기성	√	2014-01-23	성병길	√	2014-01-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 34K082~34K632	IR-TCL-1199	검사	2014-01-24	ITR-TCL-1199	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-24	전기성	√	2014-01-24	성병길	√	2014-01-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 34K082~34K632	IR-TCL-1200	검사	2014-01-25	ITR-TCL-1200	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-25	전기성	√	2014-01-25	성병길	√	2014-01-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 60K087~60K519	IR-TCL-1201	검사	2014-01-23	ITR-TCL-1201	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2014-01-23	박상길	√	2014-01-23	한상민	√	2014-01-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 60K087~60K519	IR-TCL-1202	검사	2014-01-24	ITR-TCL-1202	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-24	박상길	√	2014-01-24	한상민	√	2014-01-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA (현) 60K087~60K519	IR-TCL-1203	검사	2014-01-25	ITR-TCL-1203	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-25	박상길	√	2014-01-25	한상민	√	2014-01-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (상) STA. (현) 67K105~67K423	IR-TCL-1204	검사	2014-01-23	ITR-TCL-1204	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2014-01-23	박갑호	√	2014-01-23	한상민	√	2014-01-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (상) STA. (현) 67K108~67K423	IR-TCL-1205	검사	2014-01-24	ITR-TCL-1205	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-24	박갑호	√	2014-01-24	한상민	√	2014-01-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (상) STA. (현) 67K108~67K423	IR-TCL-1206	검사	2014-01-25	ITR-TCL-1206	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-25	박갑호	√	2014-01-25	한상민	√	2014-01-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 74K535~74K746	IR-TCL-1207	검사	2014-01-23	ITR-TCL-1207	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2014-01-23	박갑호	√	2014-01-23	한상민	√	2014-01-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 74K536~74K746	IR-TCL-1208	검사	2014-01-24	ITR-TCL-1208	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-24	박갑호	√	2014-01-24	한상민	√	2014-01-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 74K536~74K746	IR-TCL-1209	검사	2014-01-25	ITR-TCL-1209	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-25	박갑호	√	2014-01-25	한상민	√	2014-01-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 33K532~34K082	IR-TCL-1210	검사	2014-01-24	ITR-TCL-1210	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2014-01-24	전기성	√	2014-01-24	성병길	√	2014-01-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 33K532~34K082	IR-TCL-1211	검사	2014-01-25	ITR-TCL-1211	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-25	전기성	√	2014-01-25	성병길	√	2014-01-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 33K532~34K082	IR-TCL-1212	검사	2014-01-26	ITR-TCL-1212	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-26	전기성	√	2014-01-26	성병길	√	2014-01-26	김익래	√	√

결과	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결과	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널 (상) STA. (현) 39K820~39K993	IR-TCL-1213	검사	2014-01-24	ITR-TCL-1213	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-24	김시범	√	2014-01-24	한상민	√	2014-01-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널 (상) STA. (현) 39K820~39K993	IR-TCL-1214	검사	2014-01-25	ITR-TCL-1214	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-25	김시범	√	2014-01-25	한상민	√	2014-01-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널 (상) STA. (현) 39K820~39K993	IR-TCL-1215	검사	2014-01-26	ITR-TCL-1215	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-26	김시범	√	2014-01-26	한상민	√	2014-01-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA. (현) 60K519 ~ 60K863	IR-TCL-1216	검사	2014-01-24	ITR-TCL-1216	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-24	박상길	√	2014-01-24	한상민	√	2014-01-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA. (현) 60K519 ~ 60K863	IR-TCL-1217	검사	2014-01-25	ITR-TCL-1217	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-25	박상길	√	2014-01-25	한상민	√	2014-01-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (하) STA. (현) 60K519 ~ 60K863	IR-TCL-1218	검사	2014-01-26	ITR-TCL-1218	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-26	박상길	√	2014-01-26	한상민	√	2014-01-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (상) STA. (현) 66K795~67K110	IR-TCL-1219	검사	2014-01-24	ITR-TCL-1219	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-24	박갑호	√	2014-01-24	한상민	√	2014-01-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (상) STA. (현) 66K798~67K108	IR-TCL-1220	검사	2014-01-25	ITR-TCL-1220	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-25	박갑호	√	2014-01-25	한상민	√	2014-01-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널(하) 현-32K982~33K532	IR-TCL-1220-1	검사	2014-01-26	ITR-TCL-1220-1	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-25	전기성	√	2014-01-25	성병길	√	2014-01-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널(하) 현-32K982~33K532	IR-TCL-1220-2	검사	2014-01-26	ITR-TCL-1220-2	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-26	전기성	√	2014-01-26	성병길	√	2014-01-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널(하) 현-32K982~33K532	IR-TCL-1220-3	검사	2014-01-28	ITR-TCL-1220-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-27	전기성	√	2014-01-27	성병길	√	2014-01-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (상) STA. (현) 66K798~67K108	IR-TCL-1221	검사	2014-01-26	ITR-TCL-1221	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-26	박갑호	√	2014-01-26	한상민	√	2014-01-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 74K746~74K895	IR-TCL-1222	검사	2014-01-24	ITR-TCL-1222	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-24	박갑호	√	2014-01-24	한상민	√	2014-01-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 74K746~74K893	IR-TCL-1223	검사	2014-01-25	ITR-TCL-1223	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-25	박갑호	√	2014-01-25	한상민	√	2014-01-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 74K746~74K893	IR-TCL-1224	검사	2014-01-26	ITR-TCL-1224	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-26	박갑호	√	2014-01-26	한상민	√	2014-01-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 74K893~75K310	IR-TCL-1225	검사	2014-01-26	ITR-TCL-1225	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-01-26	박갑호	√	2014-01-26	한상민	√	2014-01-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 74K893~75K073	IR-TCL-1226	검사	2014-01-27	ITR-TCL-1226	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-27	박갑호	√	2014-01-27	한상민	√	2014-01-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 74K893~75K073	IR-TCL-1227	검사	2014-01-28	ITR-TCL-1227	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-28	박갑호	√	2014-01-28	한상민	√	2014-01-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토광2구간 (상) STA. (현) 39K993~40K280	IR-TCL-1228	검사	2014-01-26	ITR-TCL-1228	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도층은 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설		2014-01-26	김시범	√	2014-01-26	한상민	√	2014-01-26	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	감사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공2구간 (상) STA. (현) 39K993~40K113	IR-TCL-1229	감사	2014-01-27	ITR-TCL-1229	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-01-27	김시범	√	2014-01-27	한상민	√	2014-01-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공2구간 (상) STA. (현) 39K993~40K113	IR-TCL-1230	감사	2014-01-28	ITR-TCL-1230	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-28	김시범	√	2014-01-28	한상민	√	2014-01-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (상) STA. (현) 66K513~66K798	IR-TCL-1231	감사	2014-01-26	ITR-TCL-1231	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직발침대 설치상태		2014-01-26	박갑호	√	2014-01-26	한상민	√	2014-01-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (상) STA. (현) 66K513~66K798	IR-TCL-1232	감사	2014-01-27	ITR-TCL-1232	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-27	박갑호	√	2014-01-27	한상민	√	2014-01-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신작교 (상) STA. (현) 66K513~66K798	IR-TCL-1233	감사	2014-01-28	ITR-TCL-1233	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-28	박갑호	√	2014-01-28	한상민	√	2014-01-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공9구간 및 2-2토공1구간 (상) STA. (현) 45K826~46K354	IR-TCL-1234	감사	2014-01-26	ITR-TCL-1234	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직발침대 설치상태		2014-01-26	김시범	√	2014-01-26	한상민	√	2014-01-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공9구간 및 2-2토공1구간 (상) STA. (현) 46K106~46K354	IR-TCL-1235	감사	2014-01-27	ITR-TCL-1235	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-01-27	김시범	√	2014-01-27	한상민	√	2014-01-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공9구간 및 2-2토공1구간 (상) STA. (현) 46K106~46K354	IR-TCL-1236	감사	2014-01-28	ITR-TCL-1236	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-28	김시범	√	2014-01-28	한상민	√	2014-01-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 32K048~32K582	IR-TCL-1237	감사	2014-01-27	ITR-TCL-1237	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직발침대 설치상태		2014-01-27	전기성	√	2014-01-27	성병길	√	2014-01-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 32K048~32K582	IR-TCL-1238	감사	2014-01-28	ITR-TCL-1238	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-28	전기성	√	2014-01-28	성병길	√	2014-01-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (하) STA. (현) 32K048~32K582	IR-TCL-1239	감사	2014-01-29	ITR-TCL-1239	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-29	전기성	√	2014-01-29	성병길	√	2014-01-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공2구간 (상) STA. (현) 40K113~40K280	IR-TCL-1240	감사	2014-01-27	ITR-TCL-1240	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직발침대 설치상태		2014-01-27	김시범	√	2014-01-27	한상민	√	2014-01-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공2구간 (상) STA. (현) 40K113~40K280	IR-TCL-1241	감사	2014-01-28	ITR-TCL-1241	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-01-28	김시범	√	2014-01-28	한상민	√	2014-01-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공2구간 (상) STA. (현) 40K113~40K280	IR-TCL-1242	감사	2014-01-29	ITR-TCL-1242	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-29	김시범	√	2014-01-29	한상민	√	2014-01-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공9구간 (상) STA. (현) 45K826~46K106	IR-TCL-1243	감사	2014-01-27	ITR-TCL-1243	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직발침대 설치상태		2014-01-27	김시범	√	2014-01-27	한상민	√	2014-01-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공9구간 (상) STA. (현) 45K826~46K106	IR-TCL-1244	감사	2014-01-28	ITR-TCL-1244	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-01-28	김시범	√	2014-01-28	한상민	√	2014-01-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공9구간 (상) STA. (현) 45K826~46K106	IR-TCL-1245	감사	2014-01-29	ITR-TCL-1245	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-29	김시범	√	2014-01-29	한상민	√	2014-01-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 75K070~75K310	IR-TCL-1246	감사	2014-01-27	ITR-TCL-1246	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직발침대 설치상태		2014-01-27	박갑호	√	2014-01-27	한상민	√	2014-01-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 75K073~75K310	IR-TCL-1247	감사	2014-01-28	ITR-TCL-1247	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-28	박갑호	√	2014-01-28	한상민	√	2014-01-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 75K073~75K310	IR-TCL-1248	감사	2014-01-29	ITR-TCL-1248	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-29	박갑호	√	2014-01-29	한상민	√	2014-01-29	김익래	√	√

결과	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결과	검토일	검토자	결과	승인일	승인자	결과	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 32K051~32K098	IR-TCL-1249	검사	2014-01-28	ITR-TCL-1249	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2014-01-28	전기성	√	2014-01-28	성병길	√	2014-01-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 32K051~32K098	IR-TCL-1250	검사	2014-01-29	ITR-TCL-1250	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-01-29	전기성	√	2014-01-29	성병길	√	2014-01-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	계룡터널 (상) STA. (현) 32K051~32K098	IR-TCL-1251	검사	2014-01-30	ITR-TCL-1251	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-01-30	전기성	√	2014-01-30	성병길	√	2014-01-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 75K310~75K468	IR-TCL-1252	검사	2014-02-03	ITR-TCL-1252	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2014-02-03	박갑호	√	2014-02-03	한상민	√	2014-02-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 75K310~75K429	IR-TCL-1253	검사	2014-02-04	ITR-TCL-1253	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-04	박갑호	√	2014-02-04	한상민	√	2014-02-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 75K310~75K429	IR-TCL-1254	검사	2014-02-05	ITR-TCL-1254	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-05	박갑호	√	2014-02-05	한상민	√	2014-02-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	항지터널 및 2-1토공3구간 (상) STA. (현) 40K600~40K700	IR-TCL-1255	검사	2014-02-03	ITR-TCL-1255	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2014-02-03	김시범	√	2014-02-03	한상민	√	2014-02-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	항지터널 및 2-1토공3구간 (상) STA. (현) 40K280~40K380	IR-TCL-1256	검사	2014-02-04	ITR-TCL-1256	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-04	김시범	√	2014-02-04	한상민	√	2014-02-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	항지터널 및 2-1토공3구간 (상) STA. (현) 40K280~40K380	IR-TCL-1257	검사	2014-02-05	ITR-TCL-1257	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-05	김시범	√	2014-02-05	한상민	√	2014-02-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	항지터널 및 2-1토공3구간 (상) STA. (현) 40K600~40K698	IR-TCL-1258	검사	2014-02-04	ITR-TCL-1258	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-04	김시범	√	2014-02-04	한상민	√	2014-02-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	항지터널 및 2-1토공3구간 (상) STA. (현) 40K600~40K698	IR-TCL-1259	검사	2014-02-05	ITR-TCL-1259	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-05	김시범	√	2014-02-05	한상민	√	2014-02-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	노티터널 및 2-1토공8구간 및 모가울터널 (상) STA. (현) 45K445~45K826	IR-TCL-1260	검사	2014-02-03	ITR-TCL-1260	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2014-02-03	김시범	√	2014-02-03	한상민	√	2014-02-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	노티터널 및 2-1토공8구간 및 모가울터널 (상) STA. (현) 45K449~45K826	IR-TCL-1261	검사	2014-02-04	ITR-TCL-1261	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-04	김시범	√	2014-02-04	한상민	√	2014-02-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	노티터널 및 2-1토공8구간 및 모가울터널 (상) STA. (현) 45K449~45K826	IR-TCL-1262	검사	2014-02-05	ITR-TCL-1262	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-05	김시범	√	2014-02-05	한상민	√	2014-02-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	종리교 (상) STA. (현) 76K525~76K848	IR-TCL-1263	검사	2014-02-03	ITR-TCL-1263	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2014-02-03	박갑호	√	2014-02-03	한상민	√	2014-02-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	종리교 (상) STA. (현) 76K528~76K848	IR-TCL-1264	검사	2014-02-04	ITR-TCL-1264	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-04	박갑호	√	2014-02-04	한상민	√	2014-02-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	종리교 (상) STA. (현) 76K528~76K848	IR-TCL-1265	검사	2014-02-05	ITR-TCL-1265	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-05	박갑호	√	2014-02-05	한상민	√	2014-02-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공2구간 및 항지터널 (상) STA. (현) 40K280~40K380	IR-TCL-1266	검사	2014-02-03	ITR-TCL-1266	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2014-02-03	김시범	√	2014-02-03	한상민	√	2014-02-03	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	감사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공2구간 및 항지터널 (상) STA. (현) 40K280~40K380	IR-TCL-1267	검사	2014-02-04	ITR-TCL-1267	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-04	김시범	√	2014-02-04	한상민	√	2014-02-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공2구간 및 항지터널 (상) STA. (현) 40K280~40K380	IR-TCL-1268	검사	2014-02-05	ITR-TCL-1268	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-05	김시범	√	2014-02-05	한상민	√	2014-02-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 75K429~75K468	IR-TCL-1269	검사	2014-02-04	ITR-TCL-1269	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직 발침대 설치상태		2014-02-04	박갑호	√	2014-02-04	한상민	√	2014-02-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 75K429~75K468	IR-TCL-1270	검사	2014-02-05	ITR-TCL-1270	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-05	박갑호	√	2014-02-05	한상민	√	2014-02-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	죽산교 (상) STA. (현) 75K429~75K468	IR-TCL-1271	검사	2014-02-06	ITR-TCL-1271	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-06	박갑호	√	2014-02-06	한상민	√	2014-02-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신영터널,2-1토공7구간 및 노티터널 (상) STA. (현) 45K095~45K449	IR-TCL-1272	검사	2014-02-04	ITR-TCL-1272	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 시공이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직발침대 설치상태		2014-02-04	김시범	√	2014-02-04	한상민	√	2014-02-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신영터널,2-1토공7구간 및 노티터널 (상) STA. (현) 45K095~45K449	IR-TCL-1273	검사	2014-02-05	ITR-TCL-1273	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-05	김시범	√	2014-02-05	한상민	√	2014-02-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신영터널,2-1토공7구간 및 노티터널 (상) STA. (현) 45K095~45K449	IR-TCL-1274	검사	2014-02-06	ITR-TCL-1274	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-06	김시범	√	2014-02-06	한상민	√	2014-02-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공3구간 (상) STA. (현) 40K698~41K053	IR-TCL-1275	검사	2014-02-04	ITR-TCL-1275	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도출논 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부, 철근배근 및 조립상태, 거 푸집 설치상태, 개광수직발침대 설		2014-02-04	김시범	√	2014-02-04	한상민	√	2014-02-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공3구간 (상) STA. (현) 40K698~41K053	IR-TCL-1276	검사	2014-02-05	ITR-TCL-1276	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-02-05	김시범	√	2014-02-05	한상민	√	2014-02-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공3구간 (상) STA. (현) 40K698~41K053	IR-TCL-1277	검사	2014-02-06	ITR-TCL-1277	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-06	김시범	√	2014-02-06	한상민	√	2014-02-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공8구간 (상) STA. (현) 75K468~75K733	IR-TCL-1278	검사	2014-02-04	ITR-TCL-1278	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도출논 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부, 철근배근 및 조립상태, 거 푸집 설치상태, 개광수직발침대 설		2014-02-04	박갑호	√	2014-02-04	한상민	√	2014-02-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공8구간 (상) STA. (현) 75K468~75K568	IR-TCL-1279	검사	2014-02-05	ITR-TCL-1279	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-02-05	박갑호	√	2014-02-05	한상민	√	2014-02-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공8구간 (상) STA. (현) 75K468~75K568	IR-TCL-1280	검사	2014-02-06	ITR-TCL-1280	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-06	박갑호	√	2014-02-06	한상민	√	2014-02-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 및 신영터널 (상) STA. (현) 44K767~45K095	IR-TCL-1281	검사	2014-02-05	ITR-TCL-1281	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도출논 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부, 철근배근 및 조립상태, 거 푸집 설치상태, 개광수직발침대 설		2014-02-05	김시범	√	2014-02-05	한상민	√	2014-02-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 및 신영터널 (상) STA. (현) 44K767~45K095	IR-TCL-1282	검사	2014-02-06	ITR-TCL-1282	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-02-06	김시범	√	2014-02-06	한상민	√	2014-02-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 및 신영터널 (상) STA. (현) 44K767~45K095	IR-TCL-1283	검사	2014-02-07	ITR-TCL-1283	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-07	김시범	√	2014-02-07	한상민	√	2014-02-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	항지교 (상) STA. (현) 41K013~41K183	IR-TCL-1284	검사	2014-02-05	ITR-TCL-1284	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직 발침대 설치상태		2014-02-05	김시범	√	2014-02-05	한상민	√	2014-02-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	항지교 (상) STA. (현) 41K013~41K183	IR-TCL-1285	검사	2014-02-06	ITR-TCL-1285	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-06	김시범	√	2014-02-06	한상민	√	2014-02-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	항지교 (상) STA. (현) 41K013~41K183	IR-TCL-1286	검사	2014-02-07	ITR-TCL-1286	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-07	김시범	√	2014-02-07	한상민	√	2014-02-07	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	종리교 (상) STA. (현) 76K210~76K530	IR-TCL-1287	검사	2014-02-05	ITR-TCL-1287	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-02-05	박갑호	√	2014-02-05	한상민	√	2014-02-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	종리교 (상) STA. (현) 76K213~76K528	IR-TCL-1288	검사	2014-02-06	ITR-TCL-1288	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-06	박갑호	√	2014-02-06	한상민	√	2014-02-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	종리교 (상) STA. (현) 76K213~76K528	IR-TCL-1289	검사	2014-02-07	ITR-TCL-1289	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-07	박갑호	√	2014-02-07	한상민	√	2014-02-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공8구간 (상) STA. (현) 75K565~75K733	IR-TCL-1290	검사	2014-02-05	ITR-TCL-1290	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-02-05	박갑호	√	2014-02-05	한상민	√	2014-02-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공8구간 (상) STA. (현) 75K568~75K712	IR-TCL-1291	검사	2014-02-06	ITR-TCL-1291	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-02-06	박갑호	√	2014-02-06	한상민	√	2014-02-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공8구간 (상) STA. (현) 75K568~75K712	IR-TCL-1292	검사	2014-02-07	ITR-TCL-1292	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-07	박갑호	√	2014-02-07	한상민	√	2014-02-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공8구간 (상) STA. (현) 75K710~75K733	IR-TCL-1293	검사	2014-02-06	ITR-TCL-1293	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-02-06	박갑호	√	2014-02-06	한상민	√	2014-02-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공8구간 (상) STA. (현) 75K712~75K733	IR-TCL-1294	검사	2014-02-07	ITR-TCL-1294	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-02-07	박갑호	√	2014-02-07	한상민	√	2014-02-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공8구간 (상) STA. (현) 75K712~75K733	IR-TCL-1295	검사	2014-02-08	ITR-TCL-1295	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-08	박갑호	√	2014-02-08	한상민	√	2014-02-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공4구간 (상) STA. (현) 41K183~41K577	IR-TCL-1296	검사	2014-02-06	ITR-TCL-1296	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-02-06	김시범	√	2014-02-06	한상민	√	2014-02-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공4구간 (상) STA. (현) 41K183~41K577	IR-TCL-1297	검사	2014-02-27	ITR-TCL-1297	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-02-27	김시범	√	2014-02-27	한상민	√	2014-02-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공4구간 (상) STA. (현) 41K183~41K577	IR-TCL-1298	검사	2014-02-08	ITR-TCL-1298	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-08	김시범	√	2014-02-08	한상민	√	2014-02-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	종리교 (상) STA. (현) 75K733~76K215	IR-TCL-1299	검사	2014-02-06	ITR-TCL-1299	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-02-06	박갑호	√	2014-02-06	한상민	√	2014-02-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	종리교 (상) STA. (현) 76K110~76K213	IR-TCL-1300	검사	2014-02-07	ITR-TCL-1300	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-07	박갑호	√	2014-02-07	한상민	√	2014-02-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	종리교 (상) STA. (현) 76K110~76K213	IR-TCL-1301	검사	2014-02-08	ITR-TCL-1301	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-08	박갑호	√	2014-02-08	한상민	√	2014-02-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	호암교 (상) STA. (현) 46K354~46K665	IR-TCL-1302	검사	2014-02-06	ITR-TCL-1302	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-02-06	최정호	√	2014-02-06	한상민	√	2014-02-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	호암교 (상) STA. (현) 46K354~46K661	IR-TCL-1303	검사	2014-02-07	ITR-TCL-1303	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-07	최정호	√	2014-02-07	한상민	√	2014-02-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	호암교 (상) STA. (현) 46K354~46K661	IR-TCL-1304	검사	2014-02-08	ITR-TCL-1304	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-08	최정호	√	2014-02-08	한상민	√	2014-02-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	호암교 (상) STA. (현) 46K660~46K950	IR-TCL-1305	검사	2014-02-07	ITR-TCL-1305	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-02-07	최정호	√	2014-02-07	한상민	√	2014-02-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	호암교 (상) STA. (현) 46K661~46K946	IR-TCL-1306	검사	2014-02-08	ITR-TCL-1306	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-08	최정호	√	2014-02-08	한상민	√	2014-02-08	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	감사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	호암교 (상) STA. (현) 46K661~46K946	IR-TCL-1307	검사	2014-02-09	ITR-TCL-1307	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-09	최정호	√	2014-02-09	한상민	√	2014-02-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	염천터널 (상) STA. (현) 41K577~41K830	IR-TCL-1308	검사	2014-02-07	ITR-TCL-1308	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직발침대 설치상태		2014-02-07	김시범	√	2014-02-07	한상민	√	2014-02-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	염천터널 (상) STA. (현) 41K577~41K687	IR-TCL-1309	검사	2014-02-08	ITR-TCL-1309	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-08	김시범	√	2014-02-08	한상민	√	2014-02-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	염천터널 (상) STA. (현) 41K577~41K687	IR-TCL-1310	검사	2014-02-09	ITR-TCL-1310	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-09	김시범	√	2014-02-09	한상민	√	2014-02-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	종리교 (상) STA. (현) 75K733~76K110	IR-TCL-1311	검사	2014-02-06	ITR-TCL-1311	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직발침대 설치상태		2014-02-06	박갑호	√	2014-02-06	한상민	√	2014-02-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	종리교 (상) STA. (현) 75K733~76K110	IR-TCL-1312	검사	2014-02-08	ITR-TCL-1312	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-08	박갑호	√	2014-02-08	한상민	√	2014-02-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	종리교 (상) STA. (현) 75K733~76K110	IR-TCL-1313	검사	2014-02-09	ITR-TCL-1313	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-09	박갑호	√	2014-02-09	한상민	√	2014-02-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공7구간 (상) STA. (현) 72K698~72K730	IR-TCL-1314	검사	2014-02-07	ITR-TCL-1314	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직발침대 설치상태		2014-02-07	박갑호	√	2014-02-07	한상민	√	2014-02-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공7구간 (상) STA. (현) 72K698~72K730	IR-TCL-1315	검사	2014-02-08	ITR-TCL-1315	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-02-08	박갑호	√	2014-02-08	한상민	√	2014-02-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공7구간 (상) STA. (현) 72K698~72K730	IR-TCL-1316	검사	2014-02-09	ITR-TCL-1316	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-09	박갑호	√	2014-02-09	한상민	√	2014-02-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	염천터널 (상) STA. (현) 41K685~42K343	IR-TCL-1317	검사	2014-02-08	ITR-TCL-1317	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직발침대 설치상태		2014-02-08	김시범	√	2014-02-08	한상민	√	2014-02-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	염천터널 (상) STA. (현) 41K687~42K343	IR-TCL-1318	검사	2014-02-09	ITR-TCL-1318	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-09	김시범	√	2014-02-09	한상민	√	2014-02-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공5(상) 현-42K430~42K913	IR-TCL-1318-1	검사	2014-02-10	ITR-TCL-1318-1	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직발침대 설치상태		2014-02-09	김시범	√	2014-02-09	성병길	√	2014-02-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공5(상) 현-42K713~42K913	IR-TCL-1318-2	검사	2014-02-11	ITR-TCL-1318-2	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-10	김시범	√	2014-02-10	성병길	√	2014-02-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공5(상)TCL감속기록부 현-42K713~42K913	IR-TCL-1318-3	검사	2014-02-12	ITR-TCL-1318-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-11	김시범	√	2014-02-11	성병길	√	2014-02-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	염천터널 (상) STA. (현) 41K687~42K343	IR-TCL-1319	검사	2014-02-10	ITR-TCL-1319	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-10	김시범	√	2014-02-10	한상민	√	2014-02-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-3토공2구간 및 2-4토공1,2구간 (상) STA. (현) 66K248~66K513	IR-TCL-1320	검사	2014-02-10	ITR-TCL-1320	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직발침대 설치상태		2014-02-10	박성길	√	2014-02-10	한상민	√	2014-02-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-3토공2구간 및 2-4토공1,2구간 (상) STA. (현) 66K248~66K513	IR-TCL-1321	검사	2014-02-11	ITR-TCL-1321	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-02-11	박성길	√	2014-02-11	한상민	√	2014-02-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-3토공2구간 및 2-4토공1,2구간 (상) STA. (현) 66K248~66K513	IR-TCL-1322	검사	2014-02-12	ITR-TCL-1322	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-12	박성길	√	2014-02-12	한상민	√	2014-02-12	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	감사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공8구간 및 2-3토공1구간 (하) STA. (현) 56K667~56K928	IR-TCL-1323	검사	2014-02-09	ITR-TCL-1323	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출눈 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-02-09	최정호	√	2014-02-09	한상민	√	2014-02-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-4 토공3구간(하) 현-36K432~36K589	IR-TCL-1323-1	검사	2014-02-10	ITR-TCL-1323-1	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-02-09	전기성	√	2014-02-09	성병길	√	2014-02-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-4 토공3구간(하) 현-36K432~36K589	IR-TCL-1323-2	검사	2014-02-11	ITR-TCL-1323-2	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-10	전기성	√	2014-02-10	성병길	√	2014-02-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-4 토공3구간(하) 현-36K432~36K589	IR-TCL-1323-3	검사	2014-02-12	ITR-TCL-1323-3	스란들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-11	전기성	√	2014-02-11	성병길	√	2014-02-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공8구간 및 2-3토공1구간 (하) STA. (현) 56K667~56K928	IR-TCL-1324	검사	2014-02-10	ITR-TCL-1324	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-02-10	최정호	√	2014-02-10	한상민	√	2014-02-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공8구간 및 2-3토공1구간 (하) STA. (현) 56K667~56K928	IR-TCL-1325	검사	2014-02-11	ITR-TCL-1325	스란들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-11	최정호	√	2014-02-11	한상민	√	2014-02-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	호암교 (상) STA. (현) 46K946~47K265	IR-TCL-1326	검사	2014-02-09	ITR-TCL-1326	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-02-09	최정호	√	2014-02-09	한상민	√	2014-02-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	호암교 (상) STA. (현) 46K946~47K261	IR-TCL-1327	검사	2014-02-10	ITR-TCL-1327	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-10	최정호	√	2014-02-10	한상민	√	2014-02-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	호암교 (상) STA. (현) 46K946~47K261	IR-TCL-1328	검사	2014-02-11	ITR-TCL-1328	스란들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-11	최정호	√	2014-02-11	한상민	√	2014-02-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명교 및 1-4 토공4구간 (하) STA. (현) 36K589~36K889	IR-TCL-1328-1	검사	2014-02-09	ITR-TCL-1328-1	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-02-09	성병길	√	2014-02-09	성병길	√	2014-02-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명교(하) STA. (현) 36K589~36K676	IR-TCL-1328-2	검사	2014-02-10	ITR-TCL-1328-2	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-10	성병길	√	2014-02-10	성병길	√	2014-02-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명교(하) STA. (현) 36K589~36K676	IR-TCL-1328-3	검사	2014-02-11	ITR-TCL-1328-3	스란들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-11	성병길	√	2014-02-11	성병길	√	2014-02-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명교(하) STA. (현) 36K675~36K850	IR-TCL-1328-4	검사	2014-02-10	ITR-TCL-1328-4	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-02-10	성병길	√	2014-02-10	성병길	√	2014-02-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명교(하) STA. (현) 36K676~36K849	IR-TCL-1328-5	검사	2014-02-11	ITR-TCL-1328-5	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-11	성병길	√	2014-02-11	성병길	√	2014-02-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명교(하) STA. (현) 36K676~36K849	IR-TCL-1328-6	검사	2014-02-12	ITR-TCL-1328-6	스란들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-12	성병길	√	2014-02-12	성병길	√	2014-02-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-4토공4구간 (하) STA. (현) 36K849~36K889	IR-TCL-1329	검사	2014-02-10	ITR-TCL-1329	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출눈 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-02-10	전기성	√	2014-02-10	한상민	√	2014-02-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공5(상) 현-42K430~42K715	IR-TCL-1329-1	검사	2014-02-11	ITR-TCL-1329-1	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-02-10	김시범	√	2014-02-10	성병길	√	2014-02-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공5(상) 현-42K433~42K713	IR-TCL-1329-2	검사	2014-02-12	ITR-TCL-1329-2	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-11	김시범	√	2014-02-11	성병길	√	2014-02-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공5(상)TCL감속기록부 현-42K433~42K713	IR-TCL-1329-3	검사	2014-02-13	ITR-TCL-1329-3	스란들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-12	김시범	√	2014-02-12	성병길	√	2014-02-13	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	1~4토공4구간 (하) STA. (현) 36K849~36K889	IR-TCL-1330	검사	2014-02-11	ITR-TCL-1330	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-02-11	전기성	√	2014-02-11	한상민	√	2014-02-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1~4토공4구간 (하) STA. (현) 36K849~36K889	IR-TCL-1331	검사	2014-02-12	ITR-TCL-1331	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-12	전기성	√	2014-02-12	한상민	√	2014-02-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	호암교 (상) STA. (현) 47K260~47K518	IR-TCL-1332	검사	2014-02-10	ITR-TCL-1332	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직 받침대 설치상태		2014-02-10	최경호	√	2014-02-10	한상민	√	2014-02-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	호암교 (상) STA. (현) 47K261~47K518	IR-TCL-1333	검사	2014-02-11	ITR-TCL-1333	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-11	최경호	√	2014-02-11	한상민	√	2014-02-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	호암교 (상) STA. (현) 47K261~47K518	IR-TCL-1334	검사	2014-02-12	ITR-TCL-1334	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-12	최경호	√	2014-02-12	한상민	√	2014-02-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~1토공5구간 (하) STA. (현) 42K967~43K335	IR-TCL-1335	검사	2014-02-11	ITR-TCL-1335	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도출논 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부, 철근배근 및 조립상태, 거 푸집 설치상태, 개광수직받침대 설		2014-02-11	김시범	√	2014-02-11	한상민	√	2014-02-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~1토공5구간 (하) STA. (현) 42K967~43K335	IR-TCL-1336	검사	2014-02-12	ITR-TCL-1336	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-02-12	김시범	√	2014-02-12	한상민	√	2014-02-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~1토공5구간 (하) STA. (현) 42K967~43K335	IR-TCL-1337	검사	2014-02-13	ITR-TCL-1337	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-13	김시범	√	2014-02-13	한상민	√	2014-02-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가(상)STA.(현)65K950~66K248 (환)65K886.665~66K183.664	IR-TCL-1338	검사	2014-02-11	ITR-TCL-1338	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직 받침대 설치상태		2014-02-11	박상길	√	2014-02-11	한상민	√	2014-02-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 65K953~66K248	IR-TCL-1339	검사	2014-02-12	ITR-TCL-1339	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-12	박상길	√	2014-02-12	한상민	√	2014-02-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 65K953~66K248	IR-TCL-1340	검사	2014-02-13	ITR-TCL-1340	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-13	박상길	√	2014-02-13	한상민	√	2014-02-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~2토공7구간 및 갈산교 (상) STA (현) 55K955~56K305	IR-TCL-1341	검사	2014-02-11	ITR-TCL-1341	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도출논 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부, 철근배근 및 조립상태, 거 푸집 설치상태, 개광수직받침대 설		2014-02-11	최경호	√	2014-02-11	한상민	√	2014-02-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~2토공7구간 및 갈산교 (상) STA (현) 55K955~56K301	IR-TCL-1342	검사	2014-02-12	ITR-TCL-1342	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-02-12	최경호	√	2014-02-12	한상민	√	2014-02-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~2토공7구간 및 갈산교 (상) STA (현) 55K955~56K301	IR-TCL-1343	검사	2014-02-13	ITR-TCL-1343	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-13	최경호	√	2014-02-13	한상민	√	2014-02-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~1토공5구간 (상) STA (현) 42K343~42K433	IR-TCL-1344	검사	2014-02-11	ITR-TCL-1344	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도출논 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부, 철근배근 및 조립상태, 거 푸집 설치상태, 개광수직받침대 설		2014-02-11	김시범	√	2014-02-11	한상민	√	2014-02-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~1토공5구간 (상) STA (현) 42K343~42K433	IR-TCL-1345	검사	2014-02-12	ITR-TCL-1345	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-02-12	김시범	√	2014-02-12	한상민	√	2014-02-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2~1토공5구간 (상) STA (현) 42K343~42K433	IR-TCL-1346	검사	2014-02-13	ITR-TCL-1346	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-13	김시범	√	2014-02-13	한상민	√	2014-02-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널 및 2-1토공2구간 (하) STA (현) 39K820~40K035	IR-TCL-1347	검사	2014-02-12	ITR-TCL-1347	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수 직받침대 설치상태		2014-02-12	김시범	√	2014-02-12	한상민	√	2014-02-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널 및 2-1토공2구간 (하) STA (현) 39K820~40K034	IR-TCL-1348	검사	2014-02-13	ITR-TCL-1348	타설전 침목살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-13	김시범	√	2014-02-13	한상민	√	2014-02-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	봉명터널 및 2-1토공2구간 (하) STA (현) 39K820~40K034	IR-TCL-1349	검사	2014-02-14	ITR-TCL-1349	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-14	김시범	√	2014-02-14	한상민	√	2014-02-14	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (상) STA (현) 48K530~48K605	IR-TCL-1350	검사	2014-02-12	ITR-TCL-1350	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-02-12	최경호	√	2014-02-12	한상민	√	2014-02-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산교(상) 현-56K300~56K555	IR-TCL-1350-1	검사	2014-02-13	ITR-TCL-1350-1	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-02-12	최경호	√	2014-02-12	성병길	√	2014-02-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산교(상) 현-56K301~56K551	IR-TCL-1350-2	검사	2014-02-14	ITR-TCL-1350-2	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-13	최경호	√	2014-02-13	성병길	√	2014-02-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산교(상) 현-56K301~56K551	IR-TCL-1350-3	검사	2014-02-15	ITR-TCL-1350-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-14	최경호	√	2014-02-14	성병길	√	2014-02-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (상) STA (현) 48K530~48K605	IR-TCL-1351	검사	2014-02-13	ITR-TCL-1351	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-13	최경호	√	2014-02-13	한상민	√	2014-02-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (상) STA (현) 48K530~48K605	IR-TCL-1352	검사	2014-02-14	ITR-TCL-1352	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-14	최경호	√	2014-02-14	한상민	√	2014-02-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지교가 (상) STA (현) 65K670~65K955	IR-TCL-1353	검사	2014-02-12	ITR-TCL-1353	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-02-12	박상길	√	2014-02-12	한상민	√	2014-02-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지교가 (상) STA (현) 65K673~65K953	IR-TCL-1354	검사	2014-02-13	ITR-TCL-1354	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-13	박상길	√	2014-02-13	한상민	√	2014-02-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지교가 (상) STA (현) 65K673~65K953	IR-TCL-1355	검사	2014-02-14	ITR-TCL-1355	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-14	박상길	√	2014-02-14	한상민	√	2014-02-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지교가 (상) STA (현) 65K370~65K675	IR-TCL-1355-1	검사	2014-02-12	ITR-TCL-1355-1	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-02-12	박상길	√	2014-02-12	한상민	√	2014-02-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지교가 (상) STA (현) 65K373~65K673	IR-TCL-1355-2	검사	2014-02-13	ITR-TCL-1355-2	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-13	박상길	√	2014-02-13	한상민	√	2014-02-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산교 (상) STA (현) 56K550~56K667	IR-TCL-1356	검사	2014-02-13	ITR-TCL-1356	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-02-13	최경호	√	2014-02-13	한상민	√	2014-02-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산교 (상) STA (현) 56K550~56K667	IR-TCL-1357	검사	2014-02-14	ITR-TCL-1357	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-14	최경호	√	2014-02-14	한상민	√	2014-02-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	갈산교 (상) STA (현) 56K550~56K667	IR-TCL-1358	검사	2014-02-15	ITR-TCL-1358	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-15	최경호	√	2014-02-15	한상민	√	2014-02-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토광2구간 및 향지터널 (하) STA (현) 40K030~40K380	IR-TCL-1359	검사	2014-02-13	ITR-TCL-1359	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도층은 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-02-13	김시범	√	2014-02-13	한상민	√	2014-02-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토광2구간 및 향지터널 (하) STA (현) 40K034~40K380	IR-TCL-1360	검사	2014-02-14	ITR-TCL-1360	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-02-14	김시범	√	2014-02-14	한상민	√	2014-02-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토광2구간 및 향지터널 (하) STA (현) 40K034~40K380	IR-TCL-1361	검사	2014-02-15	ITR-TCL-1361	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-15	김시범	√	2014-02-15	한상민	√	2014-02-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (하) STA (현) 48K605~49K130	IR-TCL-1362	검사	2014-02-13	ITR-TCL-1362	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-02-13	최경호	√	2014-02-13	한상민	√	2014-02-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (하) STA (현) 48K605~48K780	IR-TCL-1363	검사	2014-02-14	ITR-TCL-1363	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-14	최경호	√	2014-02-14	한상민	√	2014-02-14	김익래	√	√

결과	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결과	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (하) STA (현) 48K605~48K780	IR-TCL-1364	검사	2014-02-15	ITR-TCL-1364	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-15	최경호	√	2014-02-15	한상민	√	2014-02-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	항지터널 및 2-1토공3구간 (하) STA (현) 40K600~40K880	IR-TCL-1365	검사	2014-02-14	ITR-TCL-1365	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2014-02-14	김시범	√	2014-02-14	한상민	√	2014-02-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	항지터널 및 2-1토공3구간 (하) STA (현) 40K600~40K877	IR-TCL-1366	검사	2014-02-15	ITR-TCL-1366	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-15	김시범	√	2014-02-15	한상민	√	2014-02-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	항지터널 및 2-1토공3구간 (하) STA (현) 40K600~40K877	IR-TCL-1367	검사	2014-02-16	ITR-TCL-1367	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-16	김시범	√	2014-02-16	한상민	√	2014-02-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (하) STA (현) 48K780~49K130	IR-TCL-1368	검사	2014-02-14	ITR-TCL-1368	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2014-02-14	최경호	√	2014-02-14	한상민	√	2014-02-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (하) STA (현) 48K780~49K130	IR-TCL-1369	검사	2014-02-15	ITR-TCL-1369	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-15	최경호	√	2014-02-15	한상민	√	2014-02-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (하) STA (현) 48K780~49K130	IR-TCL-1370	검사	2014-02-16	ITR-TCL-1370	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-16	최경호	√	2014-02-16	한상민	√	2014-02-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-4 토공4(상) 현-36K867~36K993	IR-TCL-1370-1	검사	2014-02-17	ITR-TCL-1370-1	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2014-02-16	전기성	√	2014-02-16	성병길	√	2014-02-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-4 토공4(상) 현-36K867~36K993	IR-TCL-1370-2	검사	2014-02-18	ITR-TCL-1370-2	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-17	전기성	√	2014-02-17	성병길	√	2014-02-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-4 토공4(상) 현-36K867~36K993	IR-TCL-1370-3	검사	2014-02-19	ITR-TCL-1370-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-18	전기성	√	2014-02-18	성병길	√	2014-02-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA. (현) 65K080 ~ 65K375	IR-TCL-1371	검사	2014-02-14	ITR-TCL-1371	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2014-02-14	박상길	√	2014-02-14	한상민	√	2014-02-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 65K083~65K373	IR-TCL-1372	검사	2014-02-15	ITR-TCL-1372	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-15	박상길	√	2014-02-15	한상민	√	2014-02-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 65K083~65K373	IR-TCL-1373	검사	2014-02-16	ITR-TCL-1373	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-16	박상길	√	2014-02-16	한상민	√	2014-02-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA. (현) 64K835 ~ 65K083	IR-TCL-1374	검사	2014-02-16	ITR-TCL-1374	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2014-02-16	박상길	√	2014-02-16	한상민	√	2014-02-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공4구간(하) 현-41K183~41K577	IR-TCL-1374-1	검사	2014-02-17	ITR-TCL-1374-1	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2014-02-16	김시범	√	2014-02-16	성병길	√	2014-02-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공4구간(하) 현-41K183~41K464	IR-TCL-1374-2	검사	2014-02-18	ITR-TCL-1374-2	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-17	김시범	√	2014-02-17	성병길	√	2014-02-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공4구간(하)TCL감속기록부 현-41K183~41K464	IR-TCL-1374-3	검사	2014-02-19	ITR-TCL-1374-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-18	김시범	√	2014-02-18	성병길	√	2014-02-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 64K838~65K083	IR-TCL-1375	검사	2014-02-17	ITR-TCL-1375	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-17	박상길	√	2014-02-17	한상민	√	2014-02-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 64K838~65K083	IR-TCL-1376	검사	2014-02-18	ITR-TCL-1376	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-18	박상길	√	2014-02-18	한상민	√	2014-02-18	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공4구간 (하) STA (현) 41K460~41K577	IR-TCL-1377	검사	2014-02-17	ITR-TCL-1377	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2014-02-17	김시범	√	2014-02-17	한상민	√	2014-02-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공4구간 (하) STA (현) 41K464~41K577	IR-TCL-1378	검사	2014-02-18	ITR-TCL-1378	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2014-02-18	김시범	√	2014-02-18	한상민	√	2014-02-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공4구간 (하) STA (현) 41K464~41K577	IR-TCL-1379	검사	2014-02-19	ITR-TCL-1379	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-02-19	김시범	√	2014-02-19	한상민	√	2014-02-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (하) STA (현) 49K130~49K445	IR-TCL-1380	검사	2014-02-16	ITR-TCL-1380	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2014-02-16	최정호	√	2014-02-16	한상민	√	2014-02-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-4 토공4구간(하) 현-36K889~36K993	IR-TCL-1380-1	검사	2014-02-17	ITR-TCL-1380-1	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2014-02-16	전기성	√	2014-02-16	성병길	√	2014-02-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-4 토공4구간(하) 현-36K889~36K993	IR-TCL-1380-2	검사	2014-02-18	ITR-TCL-1380-2	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2014-02-17	전기성	√	2014-02-17	성병길	√	2014-02-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-4 토공4구간(하) 현-36K889~36K993	IR-TCL-1380-3	검사	2014-02-19	ITR-TCL-1380-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-02-18	전기성	√	2014-02-18	성병길	√	2014-02-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (하) STA (현) 49K130~49K445	IR-TCL-1381	검사	2014-02-17	ITR-TCL-1381	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2014-02-17	최정호	√	2014-02-17	한상민	√	2014-02-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (하) STA (현) 49K130~49K445	IR-TCL-1382	검사	2014-02-18	ITR-TCL-1382	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-02-18	최정호	√	2014-02-18	한상민	√	2014-02-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	염천터널 (하) STA (현) 41K577~41K830	IR-TCL-1383	검사	2014-02-17	ITR-TCL-1383	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2014-02-17	김시범	√	2014-02-17	한상민	√	2014-02-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	염천터널 (하) STA (현) 41K577~41K759	IR-TCL-1384	검사	2014-02-18	ITR-TCL-1384	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2014-02-18	김시범	√	2014-02-18	한상민	√	2014-02-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	염천터널 (하) STA (현) 41K577~41K759	IR-TCL-1385	검사	2014-02-19	ITR-TCL-1385	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-02-19	김시범	√	2014-02-19	한상민	√	2014-02-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 64K555~64K840	IR-TCL-1386	검사	2014-02-17	ITR-TCL-1386	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2014-02-17	박상길	√	2014-02-17	한상민	√	2014-02-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 64K558~64K838	IR-TCL-1387	검사	2014-02-18	ITR-TCL-1387	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2014-02-18	박상길	√	2014-02-18	한상민	√	2014-02-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 64K558~64K838	IR-TCL-1388	검사	2014-02-19	ITR-TCL-1388	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-02-19	박상길	√	2014-02-19	한상민	√	2014-02-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (하) STA (현) 49K445~49K970	IR-TCL-1389	검사	2014-02-17	ITR-TCL-1389	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2014-02-17	최정호	√	2014-02-17	한상민	√	2014-02-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (하) STA (현) 49K445~49K725	IR-TCL-1390	검사	2014-02-18	ITR-TCL-1390	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전관리상태		2014-02-18	최정호	√	2014-02-18	한상민	√	2014-02-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (하) STA (현) 49K445~49K725	IR-TCL-1391	검사	2014-02-19	ITR-TCL-1391	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-02-19	최정호	√	2014-02-19	한상민	√	2014-02-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	호암교 (하) STA (현) 46K354~46K850	IR-TCL-1392	검사	2014-02-17	ITR-TCL-1392	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대 설치상태		2014-02-17	최정호	√	2014-02-17	한상민	√	2014-02-17	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	호암교 (하) STA (현) 46K354~46K604	IR-TCL-1393	검사	2014-02-18	ITR-TCL-1393	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-18	최경호	√	2014-02-18	한상민	√	2014-02-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	호암교 (하) STA (현) 46K354~46K604	IR-TCL-1394	검사	2014-02-19	ITR-TCL-1394	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-19	최경호	√	2014-02-19	한상민	√	2014-02-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	염천터널 (하) STA (현) 41K755~42K343	IR-TCL-1395	검사	2014-02-18	ITR-TCL-1395	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2014-02-18	김시범	√	2014-02-18	한상민	√	2014-02-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	염천터널 (하) STA (현) 41K759~42K343	IR-TCL-1396	검사	2014-02-19	ITR-TCL-1396	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-19	김시범	√	2014-02-19	한상민	√	2014-02-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	염천터널 (하) STA (현) 41K759~42K343	IR-TCL-1397	검사	2014-02-20	ITR-TCL-1397	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-20	김시범	√	2014-02-20	한상민	√	2014-02-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (하) STA (현) 42K343~42K575	IR-TCL-1398	검사	2014-02-18	ITR-TCL-1398	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 직받침대 설치상태		2014-02-18	김시범	√	2014-02-18	한상민	√	2014-02-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (하) STA (현) 42K343~42K573	IR-TCL-1399	검사	2014-02-19	ITR-TCL-1399	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-19	김시범	√	2014-02-19	한상민	√	2014-02-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (하) STA (현) 42K343~42K573	IR-TCL-1400	검사	2014-02-20	ITR-TCL-1400	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-20	김시범	√	2014-02-20	한상민	√	2014-02-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지교가 (상) STA (현) 64K275~64K560	IR-TCL-1401	검사	2014-02-18	ITR-TCL-1401	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2014-02-18	박상길	√	2014-02-18	한상민	√	2014-02-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지교가 (상) STA (현) 64K278~64K558	IR-TCL-1402	검사	2014-02-19	ITR-TCL-1402	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-19	박상길	√	2014-02-19	한상민	√	2014-02-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지교가 (상) STA (현) 64K278~64K558	IR-TCL-1403	검사	2014-02-20	ITR-TCL-1403	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-20	박상길	√	2014-02-20	한상민	√	2014-02-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (하) STA (현) 49K725~49K970	IR-TCL-1404	검사	2014-02-18	ITR-TCL-1404	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2014-02-18	최경호	√	2014-02-18	한상민	√	2014-02-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (하) STA (현) 49K725~49K970	IR-TCL-1405	검사	2014-02-19	ITR-TCL-1405	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-19	최경호	√	2014-02-19	한상민	√	2014-02-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (하) STA (현) 49K725~49K970	IR-TCL-1406	검사	2014-02-20	ITR-TCL-1406	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-20	최경호	√	2014-02-20	한상민	√	2014-02-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	호암교 (하) STA (현) 46K600~46K850	IR-TCL-1407	검사	2014-02-18	ITR-TCL-1407	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2014-02-18	최경호	√	2014-02-18	한상민	√	2014-02-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	호암교 (하) STA (현) 46K604~46K849	IR-TCL-1408	검사	2014-02-19	ITR-TCL-1408	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-19	최경호	√	2014-02-19	한상민	√	2014-02-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	호암교 (하) STA (현) 46K604~46K849	IR-TCL-1409	검사	2014-02-20	ITR-TCL-1409	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-20	최경호	√	2014-02-20	한상민	√	2014-02-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5(하) STA. (현) 42K570~42K870	IR-TCL-1410	검사	2014-02-19	ITR-TCL-1410	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도줄눈 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부, 철근배근 및 조립상태, 거 푸집 설치상태, 계광수직받침대 설		2014-02-19	김시범	√	2014-02-19	한상민	√	2014-02-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5(하) STA. (현) 42K604~42K869	IR-TCL-1411	검사	2014-02-20	ITR-TCL-1411	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-02-20	김시범	√	2014-02-20	한상민	√	2014-02-20	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5(하) STA. (현) 42K604~42K869	IR-TCL-1412	검사	2014-02-21	ITR-TCL-1412	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-21	김시범	√	2014-02-21	한상민	√	2014-02-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 63K995~64K280	IR-TCL-1413	검사	2014-02-19	ITR-TCL-1413	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직 받침대 설치상태		2014-02-19	박상길	√	2014-02-19	한상민	√	2014-02-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 63K999~64K278	IR-TCL-1414	검사	2014-02-20	ITR-TCL-1414	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-20	박상길	√	2014-02-20	한상민	√	2014-02-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 63K999~64K278	IR-TCL-1415	검사	2014-02-21	ITR-TCL-1415	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-21	박상길	√	2014-02-21	한상민	√	2014-02-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	호암교 (하) STA (현) 46K845~47K340	IR-TCL-1416	검사	2014-02-19	ITR-TCL-1416	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직 받침대 설치상태		2014-02-19	최경호	√	2014-02-19	한상민	√	2014-02-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	호암교 (하) STA (현) 46K849~47K094	IR-TCL-1417	검사	2014-02-20	ITR-TCL-1417	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-20	최경호	√	2014-02-20	한상민	√	2014-02-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	호암교 (하) STA (현) 46K849~47K094	IR-TCL-1418	검사	2014-02-21	ITR-TCL-1418	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-21	최경호	√	2014-02-21	한상민	√	2014-02-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (하) STA (현) 49K970~50K215	IR-TCL-1419	검사	2014-02-19	ITR-TCL-1419	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직 받침대 설치상태		2014-02-19	최경호	√	2014-02-19	한상민	√	2014-02-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (하) STA (현) 49K970~50K215	IR-TCL-1420	검사	2014-02-20	ITR-TCL-1420	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-20	최경호	√	2014-02-20	한상민	√	2014-02-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (하) STA (현) 49K970~50K215	IR-TCL-1421	검사	2014-02-21	ITR-TCL-1421	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-21	최경호	√	2014-02-21	한상민	√	2014-02-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA. (현) 63K710 ~ 64K000	IR-TCL-1422	검사	2014-02-20	ITR-TCL-1422	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직 받침대 설치상태		2014-02-20	박상길	√	2014-02-20	한상민	√	2014-02-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 63K713~63K998	IR-TCL-1423	검사	2014-02-21	ITR-TCL-1423	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-21	박상길	√	2014-02-21	한상민	√	2014-02-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 63K713~63K998	IR-TCL-1424	검사	2014-02-22	ITR-TCL-1424	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-22	박상길	√	2014-02-22	한상민	√	2014-02-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	호암교 (하) STA (현) 47K090~47K340	IR-TCL-1425	검사	2014-02-20	ITR-TCL-1425	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직 받침대 설치상태		2014-02-20	최경호	√	2014-02-20	한상민	√	2014-02-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	호암교 (하) STA (현) 47K094~47K339	IR-TCL-1426	검사	2014-02-21	ITR-TCL-1426	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-21	최경호	√	2014-02-21	한상민	√	2014-02-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	호암교 (하) STA (현) 47K094~47K339	IR-TCL-1427	검사	2014-02-22	ITR-TCL-1427	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-22	최경호	√	2014-02-22	한상민	√	2014-02-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (하) STA (현) 48K530~50K360	IR-TCL-1428	검사	2014-02-20	ITR-TCL-1428	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직 받침대 설치상태		2014-02-20	최경호	√	2014-02-20	한상민	√	2014-02-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (하) STA (현) 48K575~50K360	IR-TCL-1429	검사	2014-02-21	ITR-TCL-1429	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-21	최경호	√	2014-02-21	한상민	√	2014-02-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (하) STA (현) 48K575~50K360	IR-TCL-1430	검사	2014-02-22	ITR-TCL-1430	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-22	최경호	√	2014-02-22	한상민	√	2014-02-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 (하) STA (현) 44K258~44K409	IR-TCL-1430-1	검사	2014-02-20	ITR-TCL-1430-1	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도층은 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설		2014-02-20	김시범	√	2014-02-20	한상민	√	2014-02-20	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 (하) STA (현) 44K258~44K409	IR-TCL-1430-2	검사	2014-02-21	ITR-TCL-1430-2	타설전 침목살수여부, 레미콘 시형 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-02-21	김시범	√	2014-02-21	한상민	√	2014-02-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 (하) STA (현) 44K258~44K409	IR-TCL-1430-3	검사	2014-02-22	ITR-TCL-1430-3	스란들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-22	김시범	√	2014-02-22	한상민	√	2014-02-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	호암교 (하) STA (현) 47K335~47K518	IR-TCL-1431	검사	2014-02-21	ITR-TCL-1431	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직 받침대 설치상태		2014-02-21	최경호	√	2014-02-21	한상민	√	2014-02-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	호암교 (하) STA (현) 47K339~47K518	IR-TCL-1432	검사	2014-02-22	ITR-TCL-1432	타설전 침목살수여부, 레미콘 시형 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-22	최경호	√	2014-02-22	한상민	√	2014-02-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	호암교 (하) STA (현) 47K339~47K518	IR-TCL-1433	검사	2014-02-23	ITR-TCL-1433	스란들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-23	최경호	√	2014-02-23	한상민	√	2014-02-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 63K350~63K715	IR-TCL-1434	검사	2014-02-21	ITR-TCL-1434	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직 받침대 설치상태		2014-02-21	박상길	√	2014-02-21	한상민	√	2014-02-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 63K353~63K713	IR-TCL-1435	검사	2014-02-22	ITR-TCL-1435	타설전 침목살수여부, 레미콘 시형 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-22	박상길	√	2014-02-22	한상민	√	2014-02-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 63K353~63K713	IR-TCL-1436	검사	2014-02-23	ITR-TCL-1436	스란들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-23	박상길	√	2014-02-23	한상민	√	2014-02-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 하부본선 STA (현) 43K918~44K178	IR-TCL-1437	검사	2014-02-21	ITR-TCL-1437	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도출논 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부, 철근배근 및 조립상태, 거 푸집 설치상태, 개광수직받침대 설		2014-02-21	김시범	√	2014-02-21	한상민	√	2014-02-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 하부본선 STA (현) 43K918~44K178	IR-TCL-1438	검사	2014-02-22	ITR-TCL-1438	타설전 침목살수여부, 레미콘 시형 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-02-22	김시범	√	2014-02-22	한상민	√	2014-02-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 하부본선 STA (현) 43K918~44K178	IR-TCL-1439	검사	2014-02-23	ITR-TCL-1439	스란들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-23	김시범	√	2014-02-23	한상민	√	2014-02-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA. (현) 63K070 ~ 63K353	IR-TCL-1440	검사	2014-02-23	ITR-TCL-1440	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 철근배근 및 조 립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직 받침대 설치상태		2014-02-23	박상길	√	2014-02-23	한상민	√	2014-02-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA. (현) 63K073 ~ 63K353	IR-TCL-1441	검사	2014-02-24	ITR-TCL-1441	타설전 침목살수여부, 레미콘 시형 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-24	박상길	√	2014-02-24	한상민	√	2014-02-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA. (현) 63K073 ~ 63K353	IR-TCL-1442	검사	2014-02-25	ITR-TCL-1442	스란들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-25	박상길	√	2014-02-25	한상민	√	2014-02-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 하부본선 STA. (현) 43K422~43K693	IR-TCL-1443	검사	2014-02-23	ITR-TCL-1443	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도출논 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부, 철근배근 및 조립상태, 거 푸집 설치상태, 개광수직받침대 설		2014-02-23	김시범	√	2014-02-23	한상민	√	2014-02-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 하부본선 STA. (현) 43K422 ~ 43K693	IR-TCL-1444	검사	2014-02-24	ITR-TCL-1444	타설전 침목살수여부, 레미콘 시형 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-02-24	김시범	√	2014-02-24	한상민	√	2014-02-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 하부본선 STA. (현) 43K422 ~ 43K693	IR-TCL-1445	검사	2014-02-25	ITR-TCL-1445	스란들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-25	김시범	√	2014-02-25	한상민	√	2014-02-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공6구간 (상) STA. (현) 53K616 ~ 53K675	IR-TCL-1446	검사	2014-02-22	ITR-TCL-1446	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두 께, 철근절연상태, 균열유도출논 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부, 철근배근 및 조립상태, 거 푸집 설치상태, 개광수직받침대 설		2014-02-22	최경호	√	2014-02-22	한상민	√	2014-02-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공6구간 (상) STA. (현) 53K616 ~ 53K675	IR-TCL-1447	검사	2014-02-24	ITR-TCL-1447	타설전 침목살수여부, 레미콘 시형 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-02-24	최경호	√	2014-02-24	한상민	√	2014-02-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공6구간 (상) STA. (현) 53K616 ~ 53K675	IR-TCL-1448	검사	2014-02-25	ITR-TCL-1448	스란들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-25	최경호	√	2014-02-25	한상민	√	2014-02-25	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공6구간 (하) STA. (현) 53K619 ~ 53K675	IR-TCL-1449	검사	2014-02-23	ITR-TCL-1449	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음연 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-02-23	최정호	√	2014-02-23	한상민	√	2014-02-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공6구간 (하) STA. (현) 53K619 ~ 53K675	IR-TCL-1450	검사	2014-02-24	ITR-TCL-1450	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-02-24	최정호	√	2014-02-24	한상민	√	2014-02-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공6구간 (하) STA. (현) 53K619 ~ 53K675	IR-TCL-1451	검사	2014-02-25	ITR-TCL-1451	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-25	최정호	√	2014-02-25	한상민	√	2014-02-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공3(하) STA. (현) 40K877~41K183	IR-TCL-1452	검사	2014-02-23	ITR-TCL-1452	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음연 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-02-23	김시범	√	2014-02-23	한상민	√	2014-02-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공3(하) STA. (현) 40K877~41K183	IR-TCL-1453	검사	2014-02-24	ITR-TCL-1453	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-02-24	김시범	√	2014-02-24	한상민	√	2014-02-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공3(하) STA. (현) 40K877~41K183	IR-TCL-1454	검사	2014-02-25	ITR-TCL-1454	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-25	김시범	√	2014-02-25	한상민	√	2014-02-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 (하) STA. (현) 44K555 ~ 44K882	IR-TCL-1455	검사	2014-02-24	ITR-TCL-1455	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음연 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-02-24	김시범	√	2014-02-24	한상민	√	2014-02-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 (하) STA. (현) 44K555 ~ 44K882	IR-TCL-1456	검사	2014-02-25	ITR-TCL-1456	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-02-25	김시범	√	2014-02-25	한상민	√	2014-02-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 (하) STA. (현) 44K555 ~ 44K882	IR-TCL-1457	검사	2014-02-26	ITR-TCL-1457	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-26	김시범	√	2014-02-26	한상민	√	2014-02-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신당교 (하) STA. (현) 52K034 ~ 53K335	IR-TCL-1458	검사	2014-02-24	ITR-TCL-1458	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-02-24	최정호	√	2014-02-24	한상민	√	2014-02-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신당교 (하) STA. (현) 52K034 ~ 53K335	IR-TCL-1459	검사	2014-02-25	ITR-TCL-1459	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-25	최정호	√	2014-02-25	한상민	√	2014-02-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신당교 (하) STA. (현) 52K034 ~ 53K335	IR-TCL-1460	검사	2014-02-26	ITR-TCL-1460	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-26	최정호	√	2014-02-26	한상민	√	2014-02-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지교가 (상) STA. (현) 62K605 ~ 63K075	IR-TCL-1461	검사	2014-02-24	ITR-TCL-1461	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-02-24	박상길	√	2014-02-24	한상민	√	2014-02-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지교가 (상) STA (현) 62K605~63K075	IR-TCL-1462	검사	2014-02-25	ITR-TCL-1462	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-25	박상길	√	2014-02-25	한상민	√	2014-02-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지교가 (상) STA (현) 62K605~63K075	IR-TCL-1463	검사	2014-02-26	ITR-TCL-1463	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-26	박상길	√	2014-02-26	한상민	√	2014-02-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 (하) STA (현) 43K950~44K446	IR-TCL-1464	검사	2014-02-25	ITR-TCL-1464	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음연 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-02-25	김시범	√	2014-02-25	한상민	√	2014-02-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 (하) STA (현) 43K950~44K446	IR-TCL-1465	검사	2014-02-26	ITR-TCL-1465	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-02-26	김시범	√	2014-02-26	한상민	√	2014-02-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 (하) STA (현) 43K950~44K446	IR-TCL-1466	검사	2014-02-27	ITR-TCL-1466	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-27	김시범	√	2014-02-27	한상민	√	2014-02-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지교가 (상) STA (현) 62K080~63K610	IR-TCL-1467	검사	2014-02-25	ITR-TCL-1467	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-02-25	박상길	√	2014-02-25	한상민	√	2014-02-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지교가 (상) STA (현) 62K083~63K608	IR-TCL-1468	검사	2014-02-26	ITR-TCL-1468	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-26	박상길	√	2014-02-26	한상민	√	2014-02-26	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 62K083~63K608	IR-TCL-1469	검사	2014-02-27	ITR-TCL-1469	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-27	박상길	√	2014-02-27	한상민	√	2014-02-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공3구간 (상) STA (현) 40K877~40K908	IR-TCL-1470	검사	2014-02-25	ITR-TCL-1470	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-02-25	김시범	√	2014-02-25	한상민	√	2014-02-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공3구간 (상) STA (현) 40K877~40K908	IR-TCL-1471	검사	2014-02-26	ITR-TCL-1471	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-02-26	김시범	√	2014-02-26	한상민	√	2014-02-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공3구간 (상) STA (현) 40K877~40K908	IR-TCL-1472	검사	2014-02-27	ITR-TCL-1472	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-27	김시범	√	2014-02-27	한상민	√	2014-02-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (하) STA (현) 42K573~42K604	IR-TCL-1473	검사	2014-02-25	ITR-TCL-1473	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-02-25	김시범	√	2014-02-25	한상민	√	2014-02-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (하) STA (현) 42K573~42K604	IR-TCL-1474	검사	2014-02-28	ITR-TCL-1474	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-02-26	김시범	√	2014-02-26	한상민	√	2014-02-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (하) STA (현) 42K573~42K604	IR-TCL-1475	검사	2014-02-27	ITR-TCL-1475	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-27	김시범	√	2014-02-27	한상민	√	2014-02-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신당교 (하) STA (현) 52K695~52K995	IR-TCL-1476	검사	2014-02-26	ITR-TCL-1476	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-02-26	최경호	√	2014-02-26	한상민	√	2014-02-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신당교 (하) STA (현) 52K699~52K994	IR-TCL-1477	검사	2014-02-27	ITR-TCL-1477	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-27	최경호	√	2014-02-27	한상민	√	2014-02-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신당교 (하) STA (현) 52K699~52K994	IR-TCL-1478	검사	2014-02-28	ITR-TCL-1478	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-28	최경호	√	2014-02-28	한상민	√	2014-02-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (하) STA (현) 43K409~43K693	IR-TCL-1479	검사	2014-02-26	ITR-TCL-1479	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-02-26	김시범	√	2014-02-26	한상민	√	2014-02-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (하) STA (현) 43K409~43K693	IR-TCL-1480	검사	2014-02-27	ITR-TCL-1480	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-02-27	김시범	√	2014-02-27	한상민	√	2014-02-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (하) STA (현) 43K409~43K693	IR-TCL-1481	검사	2014-02-28	ITR-TCL-1481	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-28	김시범	√	2014-02-28	한상민	√	2014-02-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA. (현) 61K660 ~ 62K085	IR-TCL-1482	검사	2014-02-26	ITR-TCL-1482	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-02-26	박상길	√	2014-02-26	한상민	√	2014-02-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA. (현) 61K663 ~ 62K083	IR-TCL-1483	검사	2014-02-27	ITR-TCL-1483	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-27	박상길	√	2014-02-27	한상민	√	2014-02-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA. (현) 61K663 ~ 62K083	IR-TCL-1484	검사	2014-02-28	ITR-TCL-1484	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-02-28	박상길	√	2014-02-28	한상민	√	2014-02-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신당교 (하) STA. (현) 52K990 ~ 53K234	IR-TCL-1485	검사	2014-02-27	ITR-TCL-1485	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-02-27	최경호	√	2014-02-27	한상민	√	2014-02-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신당교 (하) STA. (현) 52K994 ~ 53K234	IR-TCL-1486	검사	2014-02-28	ITR-TCL-1486	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-28	최경호	√	2014-02-28	한상민	√	2014-02-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	신당교 (하) STA. (현) 52K994 ~ 53K234	IR-TCL-1487	검사	2014-03-01	ITR-TCL-1487	스핀들 제거시기 적정여부, 거꾸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-01	최경호	√	2014-03-01	한상민	√	2014-03-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (상) STA. (현) 43K162 ~ 43K334	IR-TCL-1488	검사	2014-02-27	ITR-TCL-1488	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거꾸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-02-27	김시범	√	2014-02-27	한상민	√	2014-02-27	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (상) STA. (현) 43K162 ~ 43K334	IR-TCL-1489	검사	2014-02-28	ITR-TCL-1489	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-02-28	김시범	√	2014-02-28	한상민	√	2014-02-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (상) STA. (현) 43K162 ~ 43K334	IR-TCL-1490	검사	2014-03-01	ITR-TCL-1490	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-01	김시범	√	2014-03-01	한상민	√	2014-03-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 61K255~61K665	IR-TCL-1491	검사	2014-02-27	ITR-TCL-1491	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2014-02-27	박상길	√	2014-02-27	한상민	√	2014-02-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 61K258~61K663	IR-TCL-1492	검사	2014-02-28	ITR-TCL-1492	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-02-28	박상길	√	2014-02-28	한상민	√	2014-02-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 61K258~61K663	IR-TCL-1493	검사	2014-03-01	ITR-TCL-1493	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-01	박상길	√	2014-03-01	한상민	√	2014-03-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 60K905~61K260	IR-TCL-1494	검사	2014-02-28	ITR-TCL-1494	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2014-02-28	박상길	√	2014-02-28	한상민	√	2014-02-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 60K908~61K258	IR-TCL-1495	검사	2014-03-01	ITR-TCL-1495	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-03-01	박상길	√	2014-03-01	한상민	√	2014-03-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 60K908~61K258	IR-TCL-1496	검사	2014-03-02	ITR-TCL-1496	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-02	박상길	√	2014-03-02	한상민	√	2014-03-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오강교 (하) STA (현) 51K400~51K794	IR-TCL-1497	검사	2014-03-02	ITR-TCL-1497	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2014-03-02	최경호	√	2014-03-02	한상민	√	2014-03-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오강교 (하) STA (현) 51K400~51K794	IR-TCL-1498	검사	2014-03-03	ITR-TCL-1498	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-03-03	최경호	√	2014-03-03	한상민	√	2014-03-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오강교 (하) STA (현) 51K400~51K794	IR-TCL-1499	검사	2014-03-04	ITR-TCL-1499	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-04	최경호	√	2014-03-04	한상민	√	2014-03-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 60K415~60K908	IR-TCL-1500	검사	2014-03-02	ITR-TCL-1500	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2014-03-02	박상길	√	2014-03-02	한상민	√	2014-03-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 60K418~60K908	IR-TCL-1501	검사	2014-03-03	ITR-TCL-1501	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-03-03	박상길	√	2014-03-03	한상민	√	2014-03-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 60K418~60K908	IR-TCL-1502	검사	2014-03-04	ITR-TCL-1502	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-04	박상길	√	2014-03-04	한상민	√	2014-03-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 및 2-1토공6구간 (하) STA (현) 43K693~43K950	IR-TCL-1503	검사	2014-03-02	ITR-TCL-1503	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도층노설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직받침대설		2014-03-02	김시범	√	2014-03-02	한상민	√	2014-03-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 및 2-1토공6구간 (하) STA (현) 43K693~43K920	IR-TCL-1504	검사	2014-03-03	ITR-TCL-1504	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-03-03	김시범	√	2014-03-03	한상민	√	2014-03-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 및 2-1토공6구간 (하) STA (현) 43K693~43K920	IR-TCL-1505	검사	2014-03-04	ITR-TCL-1505	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-04	김시범	√	2014-03-04	한상민	√	2014-03-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA. (현) 60K010~60K420	IR-TCL-1506	검사	2014-03-03	ITR-TCL-1506	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수직 받침대 설치상태		2014-03-03	박상길	√	2014-03-03	한상민	√	2014-03-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 60K013~60K418	IR-TCL-1507	검사	2014-03-04	ITR-TCL-1507	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-03-04	박상길	√	2014-03-04	한상민	√	2014-03-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 60K013~60K418	IR-TCL-1508	검사	2014-03-05	ITR-TCL-1508	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-05	박상길	√	2014-03-05	한상민	√	2014-03-05	김익래	√	√

결과	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결과	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 59K590~60K015	IR-TCL-1509	검사	2014-03-04	ITR-TCL-1509	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-03-04	박상길	√	2014-03-04	한상민	√	2014-03-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 59K593~60K013	IR-TCL-1510	검사	2014-03-05	ITR-TCL-1510	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-03-05	박상길	√	2014-03-05	한상민	√	2014-03-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 59K593~60K013	IR-TCL-1511	검사	2014-03-16	ITR-TCL-1511	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-16	박상길	√	2014-03-16	한상민	√	2014-03-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공3구간 (하) STA (현) 48K030~48K060	IR-TCL-1512	검사	2014-03-04	ITR-TCL-1512	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-03-04	최정호	√	2014-03-04	한상민	√	2014-03-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공3구간 (하) STA (현) 48K030~48K060	IR-TCL-1513	검사	2014-03-05	ITR-TCL-1513	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-03-05	최정호	√	2014-03-05	한상민	√	2014-03-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공3구간 (하) STA (현) 48K030~48K060	IR-TCL-1514	검사	2014-03-06	ITR-TCL-1514	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-06	최정호	√	2014-03-06	한상민	√	2014-03-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	서편교 및 2-2토공3구간 (상) STA (현) 47K915 ~ 48K098	IR-TCL-1515	검사	2014-03-04	ITR-TCL-1515	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-03-04	최정호	√	2014-03-04	한상민	√	2014-03-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	서편교 및 2-2토공3구간 (상) STA (현) 47K915 ~ 48K098	IR-TCL-1516	검사	2014-03-05	ITR-TCL-1516	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-03-05	최정호	√	2014-03-05	한상민	√	2014-03-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	서편교 및 2-2토공3구간 (상) STA (현) 47K915 ~ 48K098	IR-TCL-1517	검사	2014-03-06	ITR-TCL-1517	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-06	최정호	√	2014-03-06	한상민	√	2014-03-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 59K275 ~ 59K595	IR-TCL-1518	검사	2014-03-05	ITR-TCL-1518	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-03-05	박상길	√	2014-03-05	한상민	√	2014-03-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 59K278 ~ 59K593	IR-TCL-1519	검사	2014-03-06	ITR-TCL-1519	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-03-06	박상길	√	2014-03-06	한상민	√	2014-03-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 59K278~59K593	IR-TCL-1520	검사	2014-03-07	ITR-TCL-1520	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-07	박상길	√	2014-03-07	한상민	√	2014-03-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 하부본선 STA (현) 43K693~43K918	IR-TCL-1521	검사	2014-03-05	ITR-TCL-1521	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-03-05	김시범	√	2014-03-05	한상민	√	2014-03-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 하부본선 STA (현) 43K693~43K918	IR-TCL-1522	검사	2014-03-06	ITR-TCL-1522	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-03-06	김시범	√	2014-03-06	한상민	√	2014-03-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 하부본선 STA (현) 43K693~43K918	IR-TCL-1523	검사	2014-03-07	ITR-TCL-1523	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-07	김시범	√	2014-03-07	한상민	√	2014-03-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공4구간 (상) STA (현) 50K360~50K436	IR-TCL-1524	검사	2014-03-06	ITR-TCL-1524	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-03-06	최정호	√	2014-03-06	한상민	√	2014-03-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공4구간 (상) STA (현) 50K360~50K436	IR-TCL-1525	검사	2014-03-07	ITR-TCL-1525	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-03-07	최정호	√	2014-03-07	한상민	√	2014-03-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공4구간 (상) STA (현) 50K360~50K436	IR-TCL-1526	검사	2014-03-08	ITR-TCL-1526	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-08	최정호	√	2014-03-08	한상민	√	2014-03-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공4구간 (하) STA (현) 50K360~50K419	IR-TCL-1527	검사	2014-03-06	ITR-TCL-1527	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-03-06	최정호	√	2014-03-06	한상민	√	2014-03-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공4구간 (하) STA (현) 50K360~50K419	IR-TCL-1528	검사	2014-03-07	ITR-TCL-1528	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-03-07	최정호	√	2014-03-07	한상민	√	2014-03-07	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공4구간 (하) STA (현) 50K360~50K419	IR-TCL-1529	검사	2014-03-08	ITR-TCL-1529	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-08	최정호	√	2014-03-08	한상민	√	2014-03-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 58K890~59K280	IR-TCL-1530	검사	2014-03-06	ITR-TCL-1530	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-03-06	박상길	√	2014-03-06	한상민	√	2014-03-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 58K893~59K278	IR-TCL-1531	검사	2014-03-07	ITR-TCL-1531	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-03-07	박상길	√	2014-03-07	한상민	√	2014-03-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 58K893~59K278	IR-TCL-1532	검사	2014-03-08	ITR-TCL-1532	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-08	박상길	√	2014-03-08	한상민	√	2014-03-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (상) STA (현) 43K022~43K341	IR-TCL-1533	검사	2014-03-06	ITR-TCL-1533	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도줄눈 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-03-06	김시범	√	2014-03-06	한상민	√	2014-03-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (상) STA (현) 43K022~43K341	IR-TCL-1534	검사	2014-03-07	ITR-TCL-1534	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-03-07	김시범	√	2014-03-07	한상민	√	2014-03-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (상) STA (현) 43K022~43K341	IR-TCL-1535	검사	2014-03-08	ITR-TCL-1535	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-08	김시범	√	2014-03-08	한상민	√	2014-03-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (하) STA (현) 48K530~48K575	IR-TCL-1536	검사	2014-03-06	ITR-TCL-1536	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-03-06	최정호	√	2014-03-06	한상민	√	2014-03-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (하) STA (현) 48K530~48K575	IR-TCL-1537	검사	2014-03-07	ITR-TCL-1537	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-03-07	최정호	√	2014-03-07	한상민	√	2014-03-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	장구교 (하) STA (현) 48K530 ~ 48K575	IR-TCL-1538	검사	2014-03-08	ITR-TCL-1538	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-08	최정호	√	2014-03-08	한상민	√	2014-03-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 58K470~58K895	IR-TCL-1539	검사	2014-03-07	ITR-TCL-1539	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-03-07	박상길	√	2014-03-07	한상민	√	2014-03-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 58K473~58K893	IR-TCL-1540	검사	2014-03-08	ITR-TCL-1540	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-03-08	박상길	√	2014-03-08	한상민	√	2014-03-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 58K473~58K893	IR-TCL-1541	검사	2014-03-09	ITR-TCL-1541	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-09	박상길	√	2014-03-09	한상민	√	2014-03-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부본선 STA (현) 43K422~43K693	IR-TCL-1542	검사	2014-03-07	ITR-TCL-1542	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도줄눈 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-03-07	김시범	√	2014-03-07	한상민	√	2014-03-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부본선 STA (현) 43K422~43K693	IR-TCL-1543	검사	2014-03-08	ITR-TCL-1543	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-03-08	김시범	√	2014-03-08	한상민	√	2014-03-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부본선 STA (현) 43K422~43K693	IR-TCL-1544	검사	2014-03-09	ITR-TCL-1544	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-09	김시범	√	2014-03-09	한상민	√	2014-03-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA. (현) 57K945 ~ 58K473	IR-TCL-1545	검사	2014-03-09	ITR-TCL-1545	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-03-09	박상길	√	2014-03-09	한상민	√	2014-03-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 57K948~58K473	IR-TCL-1546	검사	2014-03-10	ITR-TCL-1546	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-03-10	박상길	√	2014-03-10	한상민	√	2014-03-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 57K948~58K473	IR-TCL-1547	검사	2014-03-11	ITR-TCL-1547	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-11	박상길	√	2014-03-11	한상민	√	2014-03-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (상) STA (현) 43K420~43K694	IR-TCL-1548	검사	2014-03-09	ITR-TCL-1548	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도줄눈 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-03-09	김시범	√	2014-03-09	한상민	√	2014-03-09	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (상) STA (현) 43K422~43K694	IR-TCL-1549	검사	2014-03-10	ITR-TCL-1549	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-03-10	김시범	√	2014-03-10	한상민	√	2014-03-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (상) STA (현) 43K422~43K694	IR-TCL-1550	검사	2014-03-11	ITR-TCL-1550	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-11	김시범	√	2014-03-11	한상민	√	2014-03-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (상) STA (현) 42K693~42K954	IR-TCL-1551	검사	2014-03-10	ITR-TCL-1551	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도줄눈 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-03-10	김시범	√	2014-03-10	한상민	√	2014-03-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (상) STA (현) 42K913~42K954	IR-TCL-1552	검사	2014-03-11	ITR-TCL-1552	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-03-11	김시범	√	2014-03-11	한상민	√	2014-03-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (상) STA (현) 42K913~42K954	IR-TCL-1553	검사	2014-03-12	ITR-TCL-1553	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-12	김시범	√	2014-03-12	한상민	√	2014-03-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (하) STA (현) 43K143~43K342	IR-TCL-1554	검사	2014-03-10	ITR-TCL-1554	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도줄눈 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-03-10	김시범	√	2014-03-10	한상민	√	2014-03-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (하) STA (현) 43K143~43K342	IR-TCL-1555	검사	2014-03-11	ITR-TCL-1555	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-03-11	김시범	√	2014-03-11	한상민	√	2014-03-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (하) STA (현) 43K143~43K342	IR-TCL-1556	검사	2014-03-12	ITR-TCL-1556	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-12	김시범	√	2014-03-12	한상민	√	2014-03-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 57K420~57K950	IR-TCL-1557	검사	2014-03-10	ITR-TCL-1557	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-03-10	박상길	√	2014-03-10	한상민	√	2014-03-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 57K423~57K948	IR-TCL-1558	검사	2014-03-11	ITR-TCL-1558	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-03-11	박상길	√	2014-03-11	한상민	√	2014-03-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 57K423~57K948	IR-TCL-1559	검사	2014-03-12	ITR-TCL-1559	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-12	박상길	√	2014-03-12	한상민	√	2014-03-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 57K005~57K425	IR-TCL-1559-1	검사	2014-03-11	ITR-TCL-1559-1	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-03-11	박상길	√	2014-03-11	한상민	√	2014-03-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 57K005~57K423	IR-TCL-1559-2	검사	2014-03-12	ITR-TCL-1559-2	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-03-12	박상길	√	2014-03-12	한상민	√	2014-03-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA (현) 57K005~57K423	IR-TCL-1559-3	검사	2014-03-13	ITR-TCL-1559-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-13	박상길	√	2014-03-13	한상민	√	2014-03-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 (상) STA (현) 44K142~44K289	IR-TCL-1560	검사	2014-03-10	ITR-TCL-1560	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도줄눈 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-03-10	김시범	√	2014-03-10	한상민	√	2014-03-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 (상) STA (현) 44K142~44K289	IR-TCL-1561	검사	2014-03-11	ITR-TCL-1561	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-03-11	김시범	√	2014-03-11	한상민	√	2014-03-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 (상) STA (현) 44K142~44K289	IR-TCL-1562	검사	2014-03-12	ITR-TCL-1562	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-12	김시범	√	2014-03-12	한상민	√	2014-03-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부본선 STA.(현)44K110~44K289	IR-TCL-1563	검사	2014-03-10	ITR-TCL-1563	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도줄눈 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-03-10	김시범	√	2014-03-10	한상민	√	2014-03-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부본선 STA.(현)44K112~44K289	IR-TCL-1564	검사	2014-03-11	ITR-TCL-1564	타설전 침목살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-03-11	김시범	√	2014-03-11	한상민	√	2014-03-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부본선 STA.(현)44K112~44K289	IR-TCL-1565	검사	2014-03-12	ITR-TCL-1565	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-12	김시범	√	2014-03-12	한상민	√	2014-03-12	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	감사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공8구간 및 2-3토공1구간 (상) STA. (현) 56K667 ~ 56K928	IR-TCL-1566	검사	2014-03-11	ITR-TCL-1566	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-03-11	최정호	√	2014-03-11	한상민	√	2014-03-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공6(상) 현-44K289~44K658	IR-TCL-1566-1	검사	2014-03-12	ITR-TCL-1566-1	침묵간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-03-11	김시범	√	2014-03-11	성병길	√	2014-03-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공6(상) 현-44K289~44K658	IR-TCL-1566-2	검사	2014-03-13	ITR-TCL-1566-2	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-03-12	김시범	√	2014-03-12	성병길	√	2014-03-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공6(상) 현-44K289~44K658	IR-TCL-1566-3	검사	2014-03-14	ITR-TCL-1566-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-13	김시범	√	2014-03-13	성병길	√	2014-03-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공8구간 및 2-3토공1구간 (상) STA. (현) 56K667 ~ 56K928	IR-TCL-1567	검사	2014-03-12	ITR-TCL-1567	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-03-12	최정호	√	2014-03-12	한상민	√	2014-03-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공8구간 및 2-3토공1구간 (상) STA. (현) 56K667 ~ 56K928	IR-TCL-1568	검사	2014-03-12	ITR-TCL-1568	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-12	최정호	√	2014-03-12	한상민	√	2014-03-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 (상) STA (현) 44K726~44K767	IR-TCL-1569	검사	2014-03-12	ITR-TCL-1569	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-03-12	김시범	√	2014-03-12	한상민	√	2014-03-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 (상) STA (현) 44K726~44K767	IR-TCL-1570	검사	2014-03-13	ITR-TCL-1570	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-03-13	김시범	√	2014-03-13	한상민	√	2014-03-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 (상) STA (현) 44K726~44K767	IR-TCL-1571	검사	2014-03-14	ITR-TCL-1571	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-14	김시범	√	2014-03-14	한상민	√	2014-03-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부본선 STA (현) 43K693~43K918	IR-TCL-1572	검사	2014-03-12	ITR-TCL-1572	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-03-12	김시범	√	2014-03-12	한상민	√	2014-03-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부본선 STA (현) 43K693~43K918	IR-TCL-1573	검사	2014-03-13	ITR-TCL-1573	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-03-13	김시범	√	2014-03-13	한상민	√	2014-03-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부본선 STA (현) 43K693~43K918	IR-TCL-1574	검사	2014-03-14	ITR-TCL-1574	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-14	김시범	√	2014-03-14	한상민	√	2014-03-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 (하) STA. (현) 43K920~44K555	IR-TCL-1575	검사	2014-03-12	ITR-TCL-1575	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-03-12	김시범	√	2014-03-12	한상민	√	2014-03-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 (하) STA. (현) 43K920~44K555	IR-TCL-1576	검사	2014-03-13	ITR-TCL-1576	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-03-13	김시범	√	2014-03-13	한상민	√	2014-03-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 (하) STA. (현) 43K920~44K555	IR-TCL-1577	검사	2014-03-14	ITR-TCL-1577	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-14	김시범	√	2014-03-14	한상민	√	2014-03-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA. (현) 56K928 ~ 57K005	IR-TCL-1578	검사	2014-03-12	ITR-TCL-1578	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-03-12	박상길	√	2014-03-12	한상민	√	2014-03-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA. (현) 56K928 ~ 57K005	IR-TCL-1579	검사	2014-03-13	ITR-TCL-1579	타설전 침묵살수여부, 레미콘 시험 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-03-13	박상길	√	2014-03-13	한상민	√	2014-03-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	정지고가 (상) STA. (현) 56K928 ~ 57K005	IR-TCL-1580	검사	2014-03-14	ITR-TCL-1580	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2013-03-14	박상길	√	2013-03-14	한상민	√	2014-03-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부본선 STA (현) 43K694~43K920	IR-TCL-1581	검사	2014-03-13	ITR-TCL-1581	침묵간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-03-13	김시범	√	2014-03-13	한상민	√	2014-03-13	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	공사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부본선 STA (현) 43K694~43K920	IR-TCL-1582	검사	2014-03-14	ITR-TCL-1582	타설전 침목살수여부, 레미콘 시형 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-03-14	김시범	√	2014-03-14	한상민	√	2014-03-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부본선 STA (현) 43K694~43K920	IR-TCL-1583	검사	2014-03-15	ITR-TCL-1583	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-15	김시범	√	2014-03-15	한상민	√	2014-03-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부본선 STA.(현)43K918~44K064	IR-TCL-1584	검사	2014-03-13	ITR-TCL-1584	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-03-13	김시범	√	2014-03-13	한상민	√	2014-03-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부본선 STA.(현)43K918~44K064	IR-TCL-1585	검사	2014-03-14	ITR-TCL-1585	타설전 침목살수여부, 레미콘 시형 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-03-14	김시범	√	2014-03-14	한상민	√	2014-03-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부본선 STA.(현)43K918~44K064	IR-TCL-1586	검사	2014-03-15	ITR-TCL-1586	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-15	김시범	√	2014-03-15	한상민	√	2014-03-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 (상) STA. (현) 43K920~44K142	IR-TCL-1587	검사	2014-03-13	ITR-TCL-1587	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-03-13	김시범	√	2014-03-13	한상민	√	2014-03-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 (상) STA. (현) 43K920~44K142	IR-TCL-1588	검사	2014-03-14	ITR-TCL-1588	타설전 침목살수여부, 레미콘 시형 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-03-14	김시범	√	2014-03-14	한상민	√	2014-03-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 (상) STA. (현) 43K920~44K142	IR-TCL-1589	검사	2014-03-15	ITR-TCL-1589	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-15	김시범	√	2014-03-15	한상민	√	2014-03-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 장비유치선#6 STA. (현) 0K000 ~ 0K030	IR-TCL-1589-1	검사	2014-03-13	ITR-TCL-1589-1	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-03-13	김시범	√	2014-03-13	한상민	√	2014-03-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 장비유치선#6 STA. (현) 0K000 ~ 0K030	IR-TCL-1589-2	검사	2014-03-14	ITR-TCL-1589-2	타설전 침목살수여부, 레미콘 시형 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-03-14	김시범	√	2014-03-14	한상민	√	2014-03-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 장비유치선#6 STA. (현) 0K000 ~ 0K030	IR-TCL-1589-3	검사	2014-03-15	ITR-TCL-1589-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-15	김시범	√	2014-03-15	한상민	√	2014-03-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공1구간 (하) STA. (현) 66K333~66K352	IR-TCL-1590	검사	2014-03-21	ITR-TCL-1590	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-03-21	박갑호	√	2014-03-21	한상민	√	2014-03-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공1구간 (하) STA. (현) 66K333~66K352	IR-TCL-1591	검사	2014-03-22	ITR-TCL-1591	타설전 침목살수여부, 레미콘 시형 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-03-22	박갑호	√	2014-03-22	한상민	√	2014-03-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공1구간 (하) STA. (현) 66K333~66K352	IR-TCL-1592	검사	2014-03-23	ITR-TCL-1592	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-23	박갑호	√	2014-03-23	한상민	√	2014-03-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널 (상) STA. (현) 22K487~22K634	IR-TCL-1593	검사	2014-03-24	ITR-TCL-1593	침목간격, 선형 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-03-24	이상규	√	2014-03-24	성병길	√	2014-03-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널 (상) STA. (현) 22K487~22K634	IR-TCL-1594	검사	2014-03-25	ITR-TCL-1594	타설전 침목살수여부, 레미콘 시형 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-03-25	이상규	√	2014-03-25	성병길	√	2014-03-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널 (상) STA. (현) 22K487~22K634	IR-TCL-1595	검사	2014-03-26	ITR-TCL-1595	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-03-26	이상규	√	2014-03-26	성병길	√	2014-03-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공3구간 (상) STA (현) 68K599 ~ 69K039	IR-TCL-1596	검사	2014-04-07	ITR-TCL-1596	침목간격, 선형 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-04-07	선홍주	√	2014-04-07	성병길	√	2014-04-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공3(상) STA. (현) 68K599~69K039	IR-TCL-1597	검사	2014-04-08	ITR-TCL-1597	타설전 침목살수여부, 레미콘 시형 항목별 품질시험, 레미콘 타설 기록 여부, 안전관리상태		2014-04-08	선홍주	√	2014-04-08	성병길	√	2014-04-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공3(상) STA. (현) 68K599~69K039	IR-TCL-1598	검사	2014-04-09	ITR-TCL-1598	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-04-09	선홍주	√	2014-04-09	성병길	√	2014-04-09	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-4도공3(하) STA. (현) 68K724~69K005	IR-TCL-1599	검사	2014-04-09	ITR-TCL-1599	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-04-09	선홍주	√	2014-04-09	성병길	√	2014-04-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4도공3(하) STA. (현) 68K724~69K005	IR-TCL-1600	검사	2014-04-10	ITR-TCL-1600	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 안전관리상태		2014-04-10	선홍주	√	2014-04-10	성병길	√	2014-04-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4도공3(하) STA. (현) 68K724~69K005	IR-TCL-1601	검사	2014-04-11	ITR-TCL-1601	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-04-11	선홍주	√	2014-04-11	성병길	√	2014-04-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하) 현-22K587~22K980	IR-TCL-1601-1	검사	2014-04-15	ITR-TCL-1601-1	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음부 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-04-14	이상규	√	2014-04-14	성병길	√	2014-04-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하) 현-22K587~22K980	IR-TCL-1601-2	검사	2014-04-16	ITR-TCL-1601-2	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-04-15	이상규	√	2014-04-15	성병길	√	2014-04-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	영곡터널(하) 현-22K587~22K980	IR-TCL-1601-3	검사	2014-04-17	ITR-TCL-1601-3	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-04-16	이상규	√	2014-04-16	성병길	√	2014-04-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오공고가(하) STA. (현) 2K360~2K394	IR-TCL-1602	검사	2014-05-16	ITR-TCL-1602	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-05-16	성병길	√	2014-05-16	성병길	√	2014-05-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오공고가(하) STA. (현) 2K360~2K394	IR-TCL-1603	검사	2014-05-17	ITR-TCL-1603	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-05-17	성병길	√	2014-05-17	성병길	√	2014-05-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오공고가(하) STA. (현) 2K360~2K394	IR-TCL-1604	검사	2014-05-18	ITR-TCL-1604	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-05-18	성병길	√	2014-05-18	성병길	√	2014-05-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오공고가(상) STA. (현) 2K275~2K789	IR-TCL-1605	검사	2014-05-23	ITR-TCL-1605	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치상태		2014-05-23	성병길	√	2014-05-23	성병길	√	2014-05-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오공고가(상) STA. (현) 2K275~2K789	IR-TCL-1606	검사	2014-05-24	ITR-TCL-1606	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 안전 관리상태		2014-05-24	성병길	√	2014-05-24	성병길	√	2014-05-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	오공고가(상) STA. (현) 2K275~2K789	IR-TCL-1607	검사	2014-05-25	ITR-TCL-1607	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-05-25	성병길	√	2014-05-25	성병길	√	2014-05-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1도공2(하) STA. (현) 5K183~5K247	IR-TCL-1608	검사	2014-05-25	ITR-TCL-1608	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-05-25	성병길	√	2014-05-25	성병길	√	2014-05-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1도공2(하) STA. (현) 5K183~5K247	IR-TCL-1609	검사	2014-05-26	ITR-TCL-1609	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 안전관리상태		2014-05-26	성병길	√	2014-05-26	성병길	√	2014-05-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1도공2(하) STA. (현) 5K183~5K247	IR-TCL-1610	검사	2014-05-27	ITR-TCL-1610	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-05-27	성병길	√	2014-05-27	성병길	√	2014-05-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1도공2(상) STA. (현) 5K113~5K247	IR-TCL-1611	검사	2014-05-25	ITR-TCL-1611	침묵간격, 선행 및 con'c 타설 두께, 철근절연상태, 균열유도출논 설치상태, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 개광수직받침대 설치		2014-05-25	성병길	√	2014-05-25	성병길	√	2014-05-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1도공2(상) STA. (현) 5K113~5K247	IR-TCL-1612	검사	2014-05-26	ITR-TCL-1612	타설전 침묵살수여부, 레이콘 시험 항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 안전관리상태		2014-05-26	성병길	√	2014-05-26	성병길	√	2014-05-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1도공2(상) STA. (현) 5K113~5K247	IR-TCL-1613	검사	2014-05-27	ITR-TCL-1613	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생 관리상태		2014-05-27	성병길	√	2014-05-27	성병길	√	2014-05-27	김익래	√	√