

강화대교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종 류	도로교량	중 별	1종
준공일	1997년 12월 27일	점검금액 (천원)	8,155	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 김포시 월곶면 포내리 271-52	시설물 규모	연장 780m, 폭 19.5m, 4차선		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 교면포장, 난간 및 연석, 점검시설, 신축이음의 기입사항과 동일				
점검 주요결과	- 바닥판하면 : 데크플레이트 도장박리, 데크플레이트 부식, 균열(0.3mm미만), 균열부 백태(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 망상균열(0.3mm미만), 백태, 누수 및 백태, 박리, 박락, 물끓기흠 미제거, 거푸집 미제거, 케이블 결속불량, 철근노출 - 거더 : 도장박리, 보수부 도장박리, 보수부 박락, 보수부 부식, 굽힘, 볼트부식, 볼트체결불량, 실링재 미처리, 토사 및 폐기물 적치, 용접불량, 변형, Rib Splice 벌어짐, 누수흔적, 체수, 우수유입(흔적), 점검등 탈락, 점검등 파손, 부식 - 가로보 및 세로보 : 상태양호 -교대 : 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 균열부 백태(0.3mm미만), 보수부 균열부 백태(0.3mm미만), 망상균열(0.3mm미만), 망상균열 및 백태(0.3mm미만), 백태, 보수재 박리, 보수부 재균열(0.3mm미만), 토사 및 이물질 퇴적, 식생, 누수흔적, 재료분리, 보수부 녹발생, 보수부 박리 -교각 : 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 망상균열(0.3mm미만), 보수부 재균열(0.3mm미만), 보수재 박리, 박리, 박락, 들뜸, 누수흔적, 녹발생 - 교량받침 : 부식 - 신축이음 : 유간토사퇴적, 후타재 균열(0.3mm미만), 후타재 망상균열(0.3mm미만), 후타재 마모, 후타재 파손, 신축이음 누수, 차수판 파손, 후타재 박리 -기초 : 균열(cw:0.3mm미만), 강재 거푸집 부식, 아노드 잔량 부족 -교면포장 : 포트홀, 아스콘 파손, 아스콘 소성변형, 포장불량, 코어홀 미복구, 접속부 아스콘 망상균열, 보도부 철근노출 -배수시설 : 배수구 막힘, 배수구 아스콘 덮힘, 그레이팅 탈락 -난간 및 연석 : 보수재 박리, 보수부 망상균열(0.3mm미만), 보수부 균열(0.3mm미만), 파손 및 철근노출 -점검시설: 상태양호				
주요 보수·보강	소파보수, 표면처리, 주입보수, 단면보수, 단면보수(방청), 재설치, 정비, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		중급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 교면포장 포장손상, 바닥판 철근노출, 하부구조 균열(0.3mm 이상)등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

고촌램프D육교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종류	도로교량	종별	2종
준공일	2013년 10월 24일	점검금액 (천원)	1,349	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 김포시 고촌읍 전호리	시설물 규모	연장 139m, 폭 8.0m, 1차선		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 교면포장, 난간 및 연석, 점검시설, 신축이음의 기입사항과 동일				
점검 주요결과	- 바닥판하면 : 균열(0.3mm미만), 누수흔적 - 거더 : 도장손상, 변형, 볼트부식, 부식, 폐기물 적치 - 가로보 및 세로보 : 상태양호 - 교대 : 균열(0.3mm미만), 망상균열, 백태, 박리, 표면보호재 박리, 체수, 재료분리, 표면오염 - 교각 : 균열(0.3mm미만), 콘크리트 박리 - 교량받침 : 받침콘크리트 재료분리 - 신축이음 : 후타재 균열(0.3mm미만), 유간토사퇴적, 차수판 볼트탈락 - 기초 : 비노출 - 교면포장 : 상태양호 - 배수시설 : 배수구 막힘 - 난간 및 연석 : 균열(0.3mm미만), 콘크리트 파손, 철근노출, 난간캡 탈락 - 점검시설: 해당없음				
주요 보수·보강	표면처리, 단면보수, 단면보수(방청), 재도장, 재설치, 정비, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		중급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 거더 변형, 받침콘크리트 재료분리, 교대 및 교각 콘크리트 박리 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

김포아라대교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종류	도로교량	종별	1종
준공일	2011년 12월 31일	점검금액 (천원)	5,751	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 김포시 고촌읍 신곡리	시설물 규모	연장 550m, 폭 38.7m, 8차선		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	- 바닥판하면 도장박리, 부식, 도장박락, 조류서식, 기공, 실란트 미처리 - 거더 도장박리, 부식, 점부식, 누수흔적, 굽힘, 시링재 미처리, 볼트체결 불량, 환기망보수불량, 기공, 조류서식, 배설물퇴적, 점검문 - 아치리브 부식/도장박리, 볼트부식, 전선, 덮개 변형, 누수 - 행거 부식, 도장박리, 볼트부식 - 가로보 및 세로보 부식 - 교대 보수부 채균열, 균열/백태, 법면블록 침하, 토사퇴적 - 교각 보수부 망상균열, 보수부 채균열, 보수부 박리 - 교량받침 받침 도장박리, 부식, 볼트부식, 받침물탈 균열, 받침물탈 박리 - 신축이음 유간 토사퇴적, 신축이음부식, 고무재 탈락, 후타재 균열, 접속부 이격, 후타재 파손 - 교면포장 교면포장 - 배수시설 배수관 누수, 배수관 부식 - 방호벽 망상균열,백태, 박리, 굽힘, 균열(0.3mm미만), 도장박리, 부식, 난간변형, 볼트길이부족, 풀림, 탈락, 델리네이터 파손 - 점검시설 로터리 모터 누유, 로터리 모터 부식, 로터리 톱니 부식, 링기어 부식, 트레벨링 바퀴 부식, 리프트 모터 부식, 리프트 체인 부식, 플랫폼 부식, 점검로 계단 도장박리, 점검로 난간 부식, 점검로 계단 부식				
주요 보수·보강	표면처리, 단면보수, 재도장, 정비, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면, 거더 및 아치리브, 행거 도장박리, 도장박락, 부식 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

향산2교 RAMP-A교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종 류	도로교량	종 별	2종
준공일	2024년 02월 04일	점검금액 (천원)	1,568	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 김포시 고촌읍 향산리 133-13	시설물 규모	연장 150m, 폭 8.5m, 1차선		
나. 점검 실시결과 현황					
증대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	- 바닥판하면 상태양호 - 거더 파손 - 가로보 상태양호 - 교대 상태양호 - 교각 상태양호 - 교량받침 상태양호 - 신축이음 유간 토사퇴적 - 교면포장 상태양호 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 균열(0.3mm이상) - 점검시설 상태양호				
주요 보수·보강	표면처리, 주입보수, 단면보수, 정비, 주의관찰 등				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		중급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 거더 파손, 방호벽 균열(0.3mm이상) 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

향산2교 RAMP-B교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종 류	도로교량	종 별	2종
준공일	2024년 02월 04일	점검금액 (천원)	2,373	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 김포시 고촌읍 향산리 132-5	시설물 규모	연장 227m, 폭 8.4m, 1차선		
나. 점검 실시결과 현황					
증대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	- 바닥판하면 망상균열 - 거더 망상균열 - 가로보 상태양호 - 교대 상태양호 - 교각 상태양호 - 교량받침 본체부식 - 신축이음 유간 토사퇴적, 덮개 볼트탈락 - 교면포장 망상균열 - 배수시설 배수구 막힘 - 방호벽 방호벽 균열(0.3mm미만. 이상), 델리네이터 파손 - 점검시설 점검로 미설치				
주요 보수·보강	표면처리, 주입보수, 채도장, 재설치, 정비, 주의관찰 등				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		중급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 교량받침 본체 부식, 방호벽 균열(0.3mm이상) 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

향산2교(상) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종 류	도로교량	종 별	2종
준공일	2006년 12월 26일	점검금액 (천원)	2,196	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 김포시 고촌읍 향산리 133-13	시설물 규모	연장 210m, 폭 14.0m, 3차선		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 철근노출, 파손 및 철근노출, 백태, 적재물적치, 박리, 박락 - 거더 균열(0.3mm미만), 누수흔적, 박리, 박락, 파손 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 망상균열, 누수흔적, 백태, 박리 - 교각 균열(0.3mm미만), 망상균열, 누수흔적, 박리, 박락, 파손 - 교량받침 받침물탈 및 받침콘크리트 균열(0.3mm미만), 받침 도장박리, 플레이트 부식 - 신축이음 후타재 균열, 하부누수, 유간 이물질퇴적, 차수판 파손, 본체 고무재 변형 - 교면포장 상태양호 - 배수시설 배수구 막힘 - 방호벽 균열(0.3mm미만), 철근노출, 박리, 박락 - 점검시설 상태양호				
주요 보수·보강	표면처리, 주입보수, 단면보수, 단면보수(방청), 정비, 주의관찰 등				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		중급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판 파손 및 철근노출, 거더 박리, 박락, 파손, 교량받침 플레이트 부식 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

향산2교(하) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종류	도로교량	종별	2종
준공일	2006년 12월 26일	점검금액 (천원)	2,196	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 김포시 고촌읍 향산리 133-13	시설물 규모	연장 210m, 폭 14m, 3차선		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 망상균열, 백태, 철근노출, 파손 - 거더 박락, 박리, 인양홀주변파손, 파손 - 가로보 균열(0.3mm미만), 균열(1.0mm이상), 박락 및 철근노출, 박리 - 교대 균열(0.3mm미만), 망상균열, 누수흔적 - 교각 균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만), 백태, 누수흔적, 박리, 보수부박리, 정착구덮개 탈락 - 교량받침 받침콘크리트 균열(0.3mm미만), 받침플레이트 부식 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 신축이음 하부누수, 유간 이물질퇴적, 고무재 파손, 차수판 변형, 파손 - 교면포장 상태양호 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 박락, 철근노출, 굽힘 - 점검시설 상태양호				
주요 보수·보강	표면처리, 주입보수, 단면보수, 단면보수(방청), 물받이공 설치, 정비, 주의관찰 등				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정 지 운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장 진 원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손 기 영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		중급기술자	
	양 주 윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전 희 군	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이 석 진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판 철근노출, 거더 파손, 교량받침 플레이트 부식, 방호벽 철근노출 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

군하교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종 류	도로교량	종 별	3종
준공 일	1997년 12월 27일	점검금액 (천원)	878	안전등급	B
시설물 위치	경기도 김포시 월곶면 곰바위로 3, 월곶면 군하리 385-1	시설물 규모	연장 84.0m, 폭 18.5m, 2차선		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 교면포장, 난간 및 연석, 점검시설, 신축이음의 기입사항과 동일				
점검 주요결과	- 바닥판하면 : 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 보수부 백태, 녹물 및 백태, 배수관 주변 백태 및 박락, 보수부 파손 - 교대 : 균열(0.3mm미만), 철근노출 - 교각 : 균열(0.3mm미만), 교각 일부 침식 - 교량받침 : 상태양호 - 신축이음 : 표면열화, 토사퇴적, 차수판 미설치, 후타재 균열 및 파손, 신축이음 고무재 탈락 - 기초 : 비노출 - 교면포장 : 접속부 포장 파손, 패임, 소성변형 - 배수시설 : 배수관 파손, 탈락 - 난간 및 연석 : 교명판 탈락, 균열(0.3mm이상) - 옹벽/석축 : 보수부 재균열 - 점검시설: 해당없음				
주요 보수·보강	소파보수, 주입보수, 표면처리, 단면보수, 단면보수(방청), 재설치, 정비, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		중급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 녹물 및 백태, 균열(0.3mm이상), 교대 철근노출, 신축이음 후타재 파손, 고무재 탈락 교면포장 소성변형, 패임 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

누산교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종 류	도로교량	종 별	3종
준공일	2014년 05월 05일	점검금액 (천원)	941	안전등급	B
시설물 위치	경기도 김포시 양촌읍 누산리 1059-24	시설물 규모	연장 90.0m, 폭 34.4m, 4차선		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 교면포장, 난간 및 연석, 점검시설, 신축이음의 기입사항과 동일				
점검 주요결과	- 바닥판하면 : 균열(0.3mm미만), 파손, 철근노출, 누수흔적 - 거더 : 박락, 거푸집 미제거, 연속부 박락 - 가로보 및 세로보 : 균열, 파손 및 철근노출, 재료분리 - 교대 : 균열(0.3mm미만), 파손, 박리, 실란트열화, 표면오염 - 교각 : 균열(0.3mm미만), 망상균열, 박리, 파손, 재료분리 - 교량받침 : 받침 플레이트 부식, 받침물탈 균열 및 망상균열, 받침물탈 파손 - 신축이음 : 유간 토사퇴적, 후타재 균열, 후타재 박리, 본체 부식, 접속부 단차, 차수판 볼트탈락 - 기초 : 비노출 - 교면포장 : 아스콘 균열, 마모, 패임 - 배수시설 : 배수관 탈락, 배수관 누수, 배수관 파손, 배수구 막힘, 배수구 이물질퇴적 - 난간 및 연석 : 철근노출 - 점검시설 : 상태양호				
주요 보수·보강	소파보수, 표면처리, 단면보수, 단면보수(방청), 실란트 재시공, 재설치, 정비, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		중급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판 파손, 철근노출, 가로보 파손 및 철근노출, 교대 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

마송IC교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종 류	도로교량	종 별	3중
준공일	2014년 05월 05일	점검금액 (천원)	316	안전등급	B
시설물 위치	경기도 김포시 통진읍 도사리 429-14	시설물 규모	연장 30.2m, 폭 28.24m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	●안전등급 : B등급 ●결함 및 특이사항 -바닥판 : 균열(cw=0.3mm미만), 배수관 주변 파손, 실런트 열화 등 -거더 : 박락, 파손 -가로보/세로보 : 상태양호 -교대 : 균열(0.3mm미만), 박리, 교좌면 토사퇴적, 실런트 열화, 표면오염 등 -교각 : 상태양호 -교량받침 : 받침 플레이트 부식 -신축이음 : 유간토사퇴적, 후타재 균열, 본체부식 -교면포장 : 망상균열, 아스콘 균열, 마모 -배수시설 : 배수관 탈락 배수관 누수 배수구 막힘 -난간 및 연석 : 균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만) -안전 기타시설 : 방음벽 유리 파손 -공중이 이용하는 부위 - 추락방지시설(난간 및 연석) : 균열(0.3mm미만) - 도로 포장 : 망상균열, 아스콘 균열, 마모 - 도로 신축이음 : 유간토사퇴적, 후타재 균열, 본체 부식				
주요 보수보강	표면처리, 단면보수, 재포장, 재설치, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정 지 운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장 진 원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손 기 영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		중급기술자	
	양 주 윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전 희 균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이 석 진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 하부구조 균열(0.3mm미만), 박리, 교면포장 망상균열 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

신곡교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종 류	도로교량	종 별	3중
준공일	2003년 12월 31일	점검금액 (천원)	357	안전등급	B
시설물 위치	경기도 김포시 고촌읍 김포대로 319, 신곡리 532-133	시설물 규모	연장 34.1m, 폭 45.0m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	●안전등급 : B등급 ●결함 및 특이사항 -바닥판 : 균열, 보수부 박리, 박락, 백태, 누수흔적 및 백태, 스티로폼 탈락 -교대 및 교각 : 누수흔적, 법면 파손 및 토사유출 -교량받침 : 상태양호 -신축이음 : 후타재 균열 및 파손, 신축이음 본체 부식 및 누수 -교면포장 : 상태양호 -배수시설 : 배수관 길이부족 -공중이 이용하는 부위 - 추락방지시설(난간 및 연석) : 균기는유지에 문제가 없는 상태 - 도로 포장 : 차량주행성에 문제는 없는 상태 - 도로 신축이음 : 후타재 파손, 부식				
주요 보수·보강	표면처리, 단면보수, 제포장, 실링보수, 교체, 청소, 재설치, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정 지 운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장 진 원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손 기 영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		중급기술자	
	양 주 윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전 희 균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이 석 진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 하부구조 균열(0.3mm미만), 박리, 박락, 후타재 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

오리교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)		점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11	
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소		대표자	의정부국토관리사무소장	
공동수급	독자수행 100%		계약방법	일반경쟁	
시설물구분	교량		종류	도로교량	종별 3종
준공일	1997년 12월 27일		점검금액 (천원)	523	안전등급 B
시설물 위치	경기도 김포시 월곶면 군하로 134-343		시설물 규모	연장 50.0m, 폭 18.5m, 왕복 4차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 교면포장, 난간 및 연석, 점검시설, 신축이음의 기입사항과 동일				
점검 주요결과	- 바닥판하면 : 보수부 긁힘 및 파손, 파손 - 교대 : 홍벽 박락, 보수부 망상균열, 보수부 균열부 백태 - 교각 : 그을림, 파손 - 교량받침 : 도장 탈락 - 신축이음 : 후타재 파손, 차수판 미설치, 유간 토사퇴적 - 기초 : 비노출 - 교면포장 : 접속부 포장 파손 - 배수시설 : 덮개탈락, 배수관 막힘 및 탈락 - 난간 및 연석 : 균열(0.3mm미만), 난간변형 - 점검시설 : 상태양호				
주요 보수·보강	소파보수, 표면처리, 단면보수, 재설치, 정비, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		중급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판 파손, 교대 박락, 신축이음 후타재 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

장곡IC육교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종 류	도로교량	종 별	3종
준공일	2003년 12월 31일	점검금액 (천원)	471	안전등급	B
시설물 위치	경기도 김포시 고촌읍 장곡로 65-1, 고촌읍 태리 294-7	시설물 규모	연장 45.0m, 폭 13.2m, 왕복 2차선		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 교면포장, 난간 및 연석, 안전 및 기타시설, 점검시설, 신축이음의 기입사항과 동일				
점검 주요결과	- 바닥판하면 : 망상균열, Deck PL 도장박리, 박락. 충분리 - 거더 : 도장박리 - 가로보 및 세로보 : 도장박리 - 교대 : 균열부 녹, 누수흔적 - 교량받침 : 받침 플레이트 부식, 받침몰탈 균열(0.3mm미만), 받침몰탈 망상균열, 받침몰탈 파손 - 신축이음 : 후타재 균열, 후타재 파손, 신축이음 고무재탈락, 유간 토사퇴적, 신축이음 부식, 차수판 변형 - 기초 : 비노출 - 교면포장 : 망상균열, 토사퇴적 - 배수시설 : 배수구 막힘 - 난간 및 연석 : 보수부 균열 및 망상균열, 연석 박락 - 옹벽/석축 : 상태양호 - 안전 및 기타시설 : 낙하물 방지망 변형 - 점검시설 : 상태양호				
주요 보수·보강	표면처리, 단면보수, 재설치, 재도장, 정비, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정 지 운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장 진 원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손 기 영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		중급기술자	
	양 주 윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전 희 군	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이 석 진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판 박락, 충분리, 교대 균열부 녹, 교량받침 받침몰탈 파손, 신축이음 후타재 파손, 고무재 탈락, 낙하물 방지망 변형 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

천동IC육교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종 류	도로교량	종 별	3중
준공일	2003년 12월 31일	점검금액 (천원)	418	안전등급	B
시설물 위치	경기도 김포시 고촌읍 신곡로 152, 고촌읍 풍곡리 229-9	시설물 규모	연장 40.0m, 폭 13.2m, 왕복 2차선		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 교면포장, 난간 및 연석, 안전 및 기타시설, 점검시설, 신축이음의 기입사항과 동일				
점검 주요결과	- 바닥판하면 : 보수부 박리, Deck PL 도장박리 - 거더 : 굽힘, 도장박리, 조류방지망 탈락, 폐기물 적치, 오물퇴적 - 가로보 및 세로보 : 상태양호 - 교대 : 식생, 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 보수부 박리, 점검로 변형 - 교량받침 : 받침콘크리트 균열, 부식 - 신축이음 : 부식, 유간 토사퇴적 - 기초 : 비노출 - 교면포장 : 접속부 망상균열, 보도부 토사퇴적 - 배수시설 : 배수관 주변 부식 - 난간 및 연석 : 상태양호 - 옹벽/석축 : 상태양호 - 안전 및 기타시설 : 낙하물 방지망 상태양호 - 점검시설 : 상태양호				
주요 보수·보장	팻칭보수, 표면처리, 주입보수, 재설치, 재도장, 정비, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		중급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 교면포장 접속부 망상균열, 교대 균열(0.3mm이상), 신축이음 부식 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

태리IC램프A교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종 류	도로교량	종 별	3종
준공 일	2003년 12월 31일	점검금액 (천원)	418	안전등급	B
시설물 위치	경기도 김포시 고촌읍 김포대로660번길 45, 고촌읍 풍곡리 557-1	시설물 규모	연장 40m, 폭 17.5m, 왕복 3차선		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	- 바닥판하면 박락 및 잡철근노출, 백태, 파손, 박락, 균열 - 교대 및 교각 균열부백태, 파손 경미, 누수흔적, 백태, 균열 - 교량받침 받침물탈 파손 - 신축이음 후타재 균열, 유간 이물질퇴적 - 교면포장 상태양호 - 배수시설 배수구 막힘. 배수관 부식 - 방호벽 균열				
주요 보수·보강	표면처리, 단면보수, 단면보수(방청), 정비, 주의관찰 등				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구 분	성 명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정 지 운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장 진 원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손 기 영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		중급기술자	
	양 주 윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전 희 균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이 석 진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판 박락 및 잡철근노출, 교량받침 받침물탈 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

태리IC램프D교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종 류	도로교량	종 별	3종
준공일	2003년 12월 31일	점검금액 (천원)	836	안전등급	B
시설물 위치	경기도 김포시 고촌읍 김포대로660번길 45, 고촌읍 풍곡리 550-2	시설물 규모	연장 80m, 폭 7.5m, 1차선		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	- 바닥판하면 균열(0.3mm미만) - 거더 도장박리, 변형, 녹발생, 이물질 및 폐기물 적치 - 가로보 상태양호 - 교대 및 교각 균열, 폐기물 적치, 파손, 법면 상부 물탈, 단차 - 교량받침 받침물탈 균열(0.3mm미만) - 신축이음 후타재 균열, 망상균열, 유간 이물질퇴적, 부식 - 교면포장 상태양호 - 배수시설 배수관 탈락 및 막힘, 배수구 막힘 - 방호벽 철근노출 - 점검시설 점검로 변형, 볼트체결불량				
주요 보수·보강	표면처리, 단면보수, 단면보수(방청), 정비, 주의관찰 등				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		중급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 거더 도장박리, 교대 및 교각 법면 상부 물탈 단차 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

태리IC육교(상) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종 류	도로교량	종 별	3종
준공일	2003년 12월 31일	점검금액 (천원)	418	안전등급	B
시설물 위치	경기도 김포시 고촌읍 상미로10번길 316-68, 고촌읍 풍곡리 558-1	시설물 규모	연장 40m, 폭 14.0m, 3차선		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	- 바닥판하면 종조인트 마감재 탈락, 파손(철근노출) - 거더 부식 - 가로보 상태양호 - 교대 및 교각 균열(0.3mm미만), 균열(0.5mm이상), 망상균열, 파손, 철근노출, 법면블럭침하, 이격, 상부몰탈파손 - 교량받침 부식, 받침몰탈 균열, 파손 - 신축이음 후타재 파손, 유간 이물질퇴적 - 교면포장 상태양호 - 배수시설 배수구 막힘 - 방호벽 균열, 실란트 파손, 배선 덮개 탈락				
주요 보수보강	표면처리, 주입보수 단면보수, 단면보수(방청), 정비, 주의관찰 등				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		중급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판 파손(철근노출), 교대 및 교각 균열(0.5mm이상), 철근노출 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

태리IC육교(하) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종 류	도로교량	종 별	3종
준공일	2003년 12월 31일	점검금액 (천원)	418	안전등급	B
시설물 위치	경기도 김포시 고촌읍 상미로10번길 316-68, 고촌읍 풍곡리 558-1	시설물 규모	연장 40m, 폭 18.0m, 3차선		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	- 바닥판하면 파손, 철근노출 - 거더 부식 - 가로보 상태양호 - 교대 및 교각 균열, 망상균열, 파손, 재료분리, 이격, 토사유실 - 교량받침 부식, 볼트 풀림, 균열, 파손 - 신축이음 후타재 파손, 유간 이물질퇴적 - 교면포장 접속부 균열 - 배수시설 배수구 막힘 - 방호벽 균열, 텔리네이터 파손				
주요 보수·보강	표면처리, 주입보수 단면보수, 단면보수(방청), 정비, 주의관찰 등				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		중급기술자	
	양주운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판 파손, 철근노출, 교량받침 볼트 풀림등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

향산교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종 류	도로교량	종 별	3종
준공일	2003년 12월 31일	점검금액 (천원)	209	안전등급	B
시설물 위치	경기도 김포시 고촌면 향산리 139-12	시설물 규모	연장 20m, 폭 27.9m, 왕복 6차선		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	- 바닥판하면 보수부 망상균열, 굽힘, 물끊기홈 미설치 및 시공불량 - 교대 및 교각 파손 및 철근노출, 실란트 열화 - 신축이음 유간 토사퇴적 - 교면포장 접속부 균열 - 배수시설 배수구 막힘 - 방호벽 접속부 단차, 텔리네이트 파손				
주요 보수·보강	표면처리, 단면보수(방청), 재설치, 정비, 주의관찰 등				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		중급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 교대 및 교각 파손 및 철근노출 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

갑곶교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종 류	도로교량	종 별	기타종
준공일	2019년 03월 31일	점검금액 (천원)	157	안전등급	B
시설물 위치	인천 강화군 강화읍 갑곶리 968-1	시설물 규모	연장 15m, 폭 33.4m, 8차선		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 실란트 열화, 실란트 누수, 망상균열(0.3mm미만) - 교대 균열(0.3mm미만), 재료분리, 실란트 균열 및 누수 - 기초 비노출 - 교면포장 포장 균열 - 방호벽 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 중앙분리대 균열(0.3mm미만)				
주요 보수·보강	표면처리, 주입보수, 단면보수, 실란트 재시공, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 교대 실란트 균열 및 누수 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

대산2교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역(강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종 류	도로교량	종 별	기타종
준공일	2019년 03월 31일	점검금액 (천원)	941	안전등급	B
시설물 위치	인천 강화군 강화읍 옥림리 산 77	시설물 규모	연장 90.0m, 폭 20.9m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	●안전등급 : 양호 ●결함 및 특이사항 -거더 : 상태양호 -바닥판 : 종조인트 누수, 백태, 들뜸, 망상균열(cw:0.3mm미만), 균열(cw:0.3mm미만) -받침장치 : 플레이트 부식, 잡철근 노출, 받침/콘크리트물탈 균열(cw:0.3mm미만) -교대 : 실런트 갈라짐, 망상균열(cw:0.3mm미만), 박리, 표면오염, 균열(cw:0.3mm미만), 파손 -기초 : 노출부 없음 -교면포장 : 포장 토사퇴적, 접속부 아스콘 파손(경미)/망상균열, 아스콘 균열/망상균열 -신축이음 : 유간 토사퇴적, 후타재 균열(cw:0.3mm미만), 하부누수 -가로보 : 상태양호 -배수시설 : 배수구 막힘, 유공관 마감미흡 -난간 및 연석 : 방호벽 균열(cw:0.3mm미만), 균열부 백태(cw:0.3mm미만)				
주요 보수보강	표면처리, 단면보수, 실란트 재설치, 재도장, 수성연질품 주입, 청소, 유공관 마감보수, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		중급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 하부구조 균열(0.3mm미만), 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

부근1교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	2019년 03월 31일	점검금액 (천원)	314	안전등급	B
시설물 위치	인천 강화군 송해면 하도리 33-1	시설물 규모	연장 30m, 폭 20.9m, 4차선		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	- 바닥판하면 백태 - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 누수흔적, 실란트 파손 - 기초 비노출 - 교량받침 플레이트 부식 - 신축이음 유간 토사퇴적, 후타재 균열(0.3mm이상), 후타재 파손, 하부누수 - 교면포장 접속부 포장균열 - 배수시설 배수구 막힘, 배수로 토사퇴적, 배수관 누수, 유공관 길이부족 - 방호벽 방호벽 균열부백태(0.3mm이상), 중앙분리대 파손, 균열부백태(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상)				
주요 보수·보강	표면처리, 주입보수, 단면보수, 재도장, 실란트재시공, 정비, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 교대 균열(0.3mm미만), 신축이음 후타재 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

부근2교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종 류	도로교량	종 별	기타종
준공 일	2019년 03월 31일	점검금액 (천원)	157	안전등급	B
시설물 위치	인천 강화군 송해면 하도리 193	시설물 규모	연장 15m, 폭 20.9m, 4차선		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	- 바닥판하면 박락, 실란트 열화 - 교대 균열부 백태(0.3mm미만), 실란트 열화, 균열(0.3mm미만), 망상균열(0.3mm미만) - 기초 비노출 - 교면포장 접속부 균열 - 방호벽 방호벽 접속부 이격, 균열(0.3mm이상), 균열부 백태(0.3mm이상), 보수부 균열(0.3mm이상), 중앙 분리대 텔리네이트 파손, 중앙분리대 균열(0.3mm이상) - 옹벽 상태양호				
주요 보수·보강	표면처리, 단면보수, 재설치, 실란트 재시공, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 박락, 교대 균열, 균열부백태 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

서촌교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	2019년 03월 31일	점검금액 (천원)	314	안전등급	B
시설물 위치	인천 강화군 송해면 하도리 33-1	시설물 규모	연장 30m, 폭 20.9m, 4차선		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	- 바닥판하면 균열부백태(0.3mm미만), 박락 - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 굽힘, 표면오염, 실란트갈라짐 - 기초 비노출 - 교량받침 상태양호 - 신축이음 유간토사퇴적, 하부누수 - 교면포장 포장 망상균열 - 배수시설 배수구막힘 - 방호벽 균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만)				
주요 보수·보강	표면처리, 단면보수, 실란트재시공, 재포장, 하부물받이 재설치, 정비, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 교면포장 망상균열, 교대 균열(0.3mm미만) 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종 류	도로교량	종 별	기타종
준공일	2019년 03월 31일	점검금액 (천원)	314	안전등급	B
시설물 위치	인천 강화군 송해면 술정리 344-2	시설물 규모	연장 30m, 폭 20.9m, 4차선		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	- 바닥판하면 백태, 백태 및 층분리 - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 파손, 표면오염 - 기초 비노출 - 교량받침 상태양호 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 후타재 파손, 접속부 단차, 유간 토사퇴적, 하부누수 - 교면포장 포장 망상균열, 접속부 망상열 - 배수시설 배수로 토사퇴적, 배수로 박리, 유공관 길이부족, 배수구 막힘, 배수관 파손 - 방호벽 균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만), 파손				
주요 보수·보강	표면처리, 단면보수, 방청, 제포장, 하부물받이 재설치, 재설치, 정비, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양주운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판 백태 및 층분리, 교대 파손, 방호벽 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

신봉교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종 류	도로교량	종 별	기타종
준공일	2019년 03월 31일	점검금액 (천원)	314	안전등급	B
시설물 위치	인천 강화군 하점면 신봉리 232	시설물 규모	연장 30.0m, 폭 20.9m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	●안전등급 : 양호 ●결함 및 특이사항 -거더 : 정착구 누유흔적 -바닥판 : 철근노출, 백태, 박락 -반침장치 : 상태양호 -교대 : 누수오염, 잡철근 노출, 망상균열(cw:0.3mm미만), 날개벽 굽힘, 재료분리,실런트 갈라짐, 균열(cw:0.3mm미만) -기초 : 노출부 없음 -교면포장 : 아스콘 망상균열, 아스콘 패임, 아스콘 균열 -신축이음 : 후타재 균열(cw:0.3mm미만), 후타재 파손, 유간 토사퇴적, 하부누수 -가로보 : 상태양호 -배수시설 : 배수구 막힘, 유공관 길이부족 -난간 및 연석 : 균열(cw:0.3mm미만, 이상), 철근노출 -옹벽 : 상태양호				
주요 보수·보강	표면처리, 주입보수, 단면보수, 단면보수(방청), 실런트재설치, 청소, 유공관 길이연장, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		중급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 증점점검부위 : 하부구조 균열(0.3mm미만), 바닥판 철근노출, 거더 정착구 누유흔적 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

옥림1교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	2019년 03월 31일	점검금액 (천원)	314	안전등급	B
시설물 위치	인천 강화군 강화읍 옥림리 560-6	시설물 규모	연장 30m, 폭 20.9m, 4차선		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	- 바닥판하면 백태, 누수흔적 - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 파손, 박리, 실란트 파손 - 기초 비노출 - 교량받침 상태양호 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 후타재 파손, 유간 토사퇴적 - 교면포장 포장 균열, 접속부 균열 - 배수시설 배수구 막힘, 유공관 길이부족 - 방호벽 균열(0.3mm미만) - 옹벽 상태양호				
주요 보수보강	표면처리, 단면보수, 재포장, 재설치, 정비				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 교면포장 균열, 바닥판 백태, 교대 파손, 박리 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

옥림2교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종 류	도로교량	종 별	기타종
준공일	2019년 03월 31일	점검금액 (천원)	314	안전등급	B
시설물 위치	인천 강화군 강화읍 용정리 403-1	시설물 규모	연장 30m, 폭 34.9m, 4차선		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	- 바닥판하면 누수, 철근노출, 박리, 박락 - 거더 균열부 백태(0.3mm미만) - 가로보 상태양호 - 교대 법면 블록 유실, 홍벽 재료분리, 균열(0.3mm미만), 실란트 파손, 박락 - 기초 비노출 - 교량받침 상태양호 - 신축이음 유간 토사퇴적, 후타재 균열(0.3mm미만) - 교면포장 포장 마모, 포장 균열/망상균열, 포트홀 - 배수시설 배수구 막힘, 유공관 길이부족 - 방호벽 상태양호				
주요 보수보강	표면처리, 단면보수, 방청, 재포장, 정비, 실란트재시공, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 교면포장 마모, 균열, 망상균열, 바닥판 철근노출, 교대 박락 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

옥림IC교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	2019년 03월 31일	점검금액 (천원)	418	안전등급	B
시설물 위치	인천 강화군 강화읍 용정리 403-1	시설물 규모	연장 40m, 폭 20.9m, 4차선		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	- 바닥판하면 백태 - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 실란트 파손 - 기초 비노출 - 교량받침 상태양호 - 신축이음 유간 토사퇴적, 본체 부식, 후타재 균열(0.3mm미만), 후타재 파손 - 교면포장 포장 열화, 마모, 포장 패임, 포장 파손, 포장 망상균열 - 배수시설 배수구 막힘 - 방호벽 균열(0.3mm미만)				
주요 보수·보강	표면처리, 단면보수, 재포장, 팻칭보수, 재도장, 정비, 실란트재시공, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 교면포장 망상균열, 열화, 마모, 신축이음 후타재 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

용정교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종 류	도로교량	종 별	기타종
준공일	2019년 03월 31일	점검금액 (천원)	314	안전등급	B
시설물 위치	인천 강화군 강화읍 용정리 757-6	시설물 규모	연장 30m, 폭 20.9m, 4차선		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	- 바닥판하면 균열부백태(0.3mm미만), 충분리 - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 망상균열, 박리, 표면오염, 파손 - 기초 비노출 - 교량받침 상태양호 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 유간 토사퇴적 - 교면포장 포장 균열, 포트홀, 포장 파손 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 균열(0.3mm미만)				
주요 보수·보강	표면처리, 단면보수, 재포장, 정비, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 교면포장 파손, 바닥판하면 충분리, 교대 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

하도교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	2019년 03월 31일	점검금액 (천원)	418	안전등급	B
시설물 위치	인천 강화군 송해면 술정리 922-2	시설물 규모	연장 40m, 폭 20.9m, 4차선		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	- 바닥판하면 백태, 균열부백태(0.3mm미만) - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 망상균열, 표면박리, 파손, 보수부재균열(0.3mm미만), 표면오염 - 기초 비노출 - 교량받침 상태양호 - 신축이음 유간 토사퇴적, 후타재 균열(0.3mm미만), 후타재 파손 - 교면포장 포장 균열, 포장 망상균열, 포장 마모, 포장 파손 - 배수시설 유공관 길이부족 - 방호벽 접속부 방호벽 박리, 균열부백태(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 텔리네이트 파손, 파손				
주요 보수·보강	표면처리, 단면보수, 재포장, 재설치, 정비, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 교면포장 망상균열, 마모, 신축이음 파손, 교대 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

계양천교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종 류	도로교량	종 별	기타종
준공 일	-	점검금액 (천원)	361	안전등급	B
시설물 위치	경기도 김포시 사우동 837-3	시설물 규모	연장 34m, 폭 20.0m, 4차선		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	- 바닥판하면 균열(0.3mm미만, 이상), 균열부백태(0.3mm미만) - 거더 도장균형 - 가로보 상태양호 - 교대 균열부백태(0.3mm미만) - 기초 비노출 - 교면포장 상태양호 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 상태양호 - 옹벽/석축 상태양호				
주요 보수·보강	표면처리, 주입보수, 재도장				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 균열(0.3mm미만, 이상), 교대 균열부백태(0.3mm미만) 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

신곡1 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종 류	보도육교	종 별	3종
준공 일	2003년 12월 31일	점검금액 (천원)	372	안전등급	B
시설물 위치	경기도 김포시 고촌읍 장차로5번길 5-25	시설물 규모	연장 35.6m, 폭 4.0m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 교면포장, 난간 및 연석, 안전 및 기타시설의 기입사항과 동일				
점검 주요결과	- 바닥판하면 : 상태양호 - 거더 : 굽힘 - 교각 : 몰탈 파손, 앵커볼트 부식, 커버플레이트 부식 - 교량받침 : 상태양호 - 기초 : 비노출 - 교면포장 : 계단부 탄성포장 박리 - 배수시설 : 배수구 막힘 - 난간 및 연석 : 상태양호				
주요 보수·보강	재도장, 정비, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		중급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 교각 몰탈 파손, 앵커볼트 부식, 커버플레이트 부식 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

태리 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종 류	보도육교	종 별	3종
준공 일	2003년 12월 31일	점검금액 (천원)	434	안전등급	B
시설물 위치	경기도 김포시 고촌읍 태리 297-11	시설물 규모	연장 35.6m, 폭 4.0m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 교면포장, 난간 및 연석, 안전 및 기타시설의 기입사항과 동일				
점검 주요결과	- 바닥판하면 : 계단 연결부 누수 - 거더 : 굽힘 - 교각 : 부식, 볼트 부식 - 교량받침 : 상태양호 - 기초 : 비노출 - 교면포장 : 계단상면 부식, 도장박락 - 배수시설 : 상태양호 - 난간 및 연석 : 상태양호 - 안전 및 기타시설 : 낙하물 방지망 미설치				
주요 보수·보강	재도장, 실란트 채시공, 낙하물 방지망 설치				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		중급기술자	
	양주운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 계단 연결부 누수, 교각 부식, 볼트 부식 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

옥림터널(상) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	터널	종 류	도로터널	종 별	2종
준공일	2019년 03월 31일	점검금액 (천원)	2,404	안전등급	양호
시설물 위치	인천 강화군 강화읍 옥림리 533-1	시설물 규모	연장 230.0m, 폭 10.6m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함 등	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	●안전등급 : 양호 ●결함 및 특이사항 -라이닝 : 균열(0.3mm이상, 미만), 망상균열(0.3mm미만), 백태, 박리, 누수흔적, 표면열화 -갯문 : 균열(0.3mm미만, 이상), 박리, 누수흔적 -포장 : 포장균열, 포장파손, 잡철근노출, 접속포장(시점부) 파손 -공동구 : 균열(0.3mm미만), 파손, 덮개파손 -배수시설 : 배수로 집수정 토사퇴적 -옹벽 : 상태양호 -비탈면 : 상태양호 -조명시설 : 상태양호 -소화시설 : 상태양호				
주요 보수·보강	표면처리, 주입보수, 단면보수, 청소, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 전회 정밀안전점검 : 2023년 정밀안전점검, A등급 - 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열, 박리, 포장파손 등 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

옥림터널(하) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	터널	종 류	도로터널	종 별	2종
준공일	2019년 03월 31일	점검금액 (천원)	2,404	안전등급	양호
시설물 위치	인천 강화군 강화읍 옥림리 산 25	시설물 규모	연장 230.0m, 폭 10.4m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함 등	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	●안전등급 : 양호 ●결함 및 특이사항 -라이닝 : 균열(0.3mm이상, 미만), 망상균열(0.3mm미만), 백태, 박리, 박락, 누수흔적, 표면열화 -갯문 : 균열(0.3mm미만, 이상), 망상균열(0.3mm미만), 누수흔적, 표면열화 -포장 : 포장균열 -공동구 : 균열(0.3mm미만), 파손, 덮개파손 -배수시설 : 배수로 집수정 토사퇴적 -옹벽 : 상태양호 -비탈면 : 상태양호 -조명시설 : 상태양호 -소화시설 : 상태양호				
주요 보수·보강	표면처리, 주입보수, 단면보수, 패칭보수, 청소, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 전회 정밀안전점검 : 2023년 정밀안전점검, A등급 - 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열, 박리, 포장파손 등 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

절토사면 (STA.1+110~1+386.4 (좌))

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	절토사면	종 류	도로사면	종 별	2종
준공 일	2019년 03월 31일	점검금액 (천원)	2,866	안전등급	양호
시설물 위치	인천광역시 강화군 하점면 신봉리 산44-1	시설물 규모	연장 276m, 높이 39.7m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함 등	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	- 상부 자연사면: 봉분 - 사면부: 뜯돌 낙석 포획 - 사면하부: 상태양호 - 배수시설: 1소단배수로 유송잡물 적치, 산마루측구 배수로 낙엽퇴적 - 보호시설: 상태양호 - 이격거리 내 시설: L형측벽균열, 텔리네이터 파손, 계단식옹벽 상태양호				
주요 보수·보강	주입보수, 정비, 청소, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		중급기술자	
	양주운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 전회 정밀안전점검 : 2023년 정밀안전점검, B등급 - 차기 중점점검부위 : 배수시설 청소 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

절토사면 (STA.1+430~1+830(좌))

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	절토사면	종 류	도로사면	종 별	2종
준공 일	2019년 03월 31일	점검금액 (천원)	4,182	안전등급	양호
시설물 위치	인천광역시 강화군 하점면 신봉리 산43-1	시설물 규모	연장 400m, 높이 40.0m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함 등	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	- 상부 자연사면: 봉분 - 사면부: 사면 표토유실, 수목 기울어짐 - 사면하부: 낙석집적 - 배수시설: 1소단배수로 균열, 바닥균열, 산마루측구 배수로 낙엽퇴적 - 보호시설: 상태양호 - 이격거리 내 시설: L형측벽균열				
주요 보수·보강	표면보호공, 주입보수, 청소, 표면처리, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 전회 정밀안전점검 : 2023년 정밀안전점검, B등급 - 차기 중점점검부위 : 배수시설 청소, 1소단배수로 균열 주입보수 등 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

절토사면 (STA.1+430~2+110(우)) 정기안전점검

결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	절토사면	종 류	도로사면	종 별	2종
준공 일	2019년 03월 31일	점검금액 (천원)	7,110	안전등급	양호
시설물 위치	인천광역시 강화군 하점면 신봉리 산42	시설물 규모	연장 680m, 높이 45.2m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함 등	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	- 상부 자연사면: 붕분 - 사면부: 상태양호 - 사면하부: 하부 낙석 - 배수시설: 1소단배수로 유송잡물적치, 균열, 파손, 종균열, 토사퇴적, 산마루측구 폐기물적치, 유송잡물적치 - 보호시설: 상태양호 - 이격거리 내 시설: L형측벽균열, 텔리네이터 파손				
주요 보수·보강	주입보수, 단면보수, 청소, 표면처리, 정비, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		중급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 전회 정밀안전점검 : 2023년 정밀안전점검, C등급 - 차기 중점점검부위 : 배수시설 청소, 1소단배수로, 산마루측구 유송잡물적치 등 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

절토사면 (STA.9+304~9+510(우))

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	절토사면	종 류	도로사면	종 별	2종
준 공 일	2019년 03월 31일	점검금액 (천원)	2,154	안전등급	양호
시설물 위치	인천광역시 강화군 강화읍 옥림리 산61-1	시설물 규모	연장 206.0m, 높이 32.3m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함 등	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	- 상부 자연사면: 상태양호 - 사면부: 지하수(암반누수), 뜬돌포획, 수목전도 - 사면하부: 하부 낙석 - 배수시설: 1소단배수로 낙엽집적 - 보호시설: 상태양호 - 이격거리 내 시설: L형측벽균열, 파손, 전광판 망실				
주요 보수·보강	단면보수, 주입보수, 교체, 청소, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구 분	성 명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정 지 운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장 진 원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손 기 영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	양 주 운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전 희 균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이 석 진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 전회 정밀안전점검 : 2023년 정밀안전점검, B등급 - 차기 중점점검부위 : 배수로 낙엽적치 청소, 암반부 누수부 주의관찰 등 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

절토사면(김포 월곶 군하 I)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	사면	종 류	사면	종 별	2중
준공 일	1997년 12월 27일	점검금액 (천원)	2,143	안전등급	양호
시설물 위치	김포시 월곶면 군하리 263-5	시설물 규모	연장 205.0m, 높이 50.5m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 공중이 이용하는 부위의 기입사항과 동일				
점검 주요결과	- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 비탈면내 뜬돌 및 낙석 - 사면하부 : 상태양호 - 배수시설 : 산마루측구 배수로 낙엽퇴적, 시점부 배수구조물 내 낙엽 및 이물질 퇴적, 침사지 토사퇴적 - 보호시설 : 계단식 옹벽 재료분리, 균열, 앵커캡 부식, 망상균열, 낙석방지망 앵커너트탈락, 앵커볼트길이부족, 낙석방지울타리 지주변형 - 이격거리 내 시설 : L형측벽 파손, 균열 - 공중이 이용하는 부위 : 점검로 연결부위 부식				
주요 보수보강	표면처리, 단면보수, 정비, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		중급기술자	
	양주윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 사면부 뜬돌 및 낙석, 계단식 옹벽 재료분리, 균열, 망상균열, 앵커캡 부식, 낙석방지망 앵커너트 탈락, 앵커볼트 길이부족, 낙석방지울타리 지주변형 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

절토사면(김포 월곶 군하 Ⅱ)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	사면	종 류	사면	종 별	2종
준 공 일	2000년 01월 12일	점검금액 (천원)	4,810	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 김포시 월곶면 군하리 429-20	시설물 규모	연장 460.0m, 높이 52.0m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	－ 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	－ 공중이 이용하는 부위의 기입사항과 동일				
점검 주요결과	－ 상부 자연사면 : 상태양호 － 사면부 : 뜬돌적치, 식생불량, 낙석적치, 수목전도 － 사면하부 : 상태양호 － 배수시설 : 산마루측구 낙엽 및 토사 퇴적, 시점부 배수로 이물질퇴적, 배수로 내 이물질퇴적, 배수공 이물질 퇴적 － 보호시설 : 기대기식 옹벽 박락, 하부철근노출, 균열, 슛크리트 표면 식생성장, 박리, 와이어매쉬 노출, 낙성방지울타리 와이어 이완 － 이격거리 내 시설 : L형측벽 파손, 균열, 상부 파손 － 공중이 이용하는 부위 : 델리네이터 파손, 점검로 연결부위 부식				
주요 보수·보강	표면처리, 단면보수, 단면보수(방청), 주입보수, 정비, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구 분	성 명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정 지 운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장 진 원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손 기 영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		중급기술자	
	양 주 윤	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전 희 균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이 석 진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
－ 차기 중점점검부위 : 사면부 뜬돌 및 낙석 적치, 식생불량, 배수로 이물질 퇴적, 기대기식 옹벽, 하부철근노출, 균열, 슛크리트 표면 식생 성장, 박리, 와이어매쉬 노출, 낙성방지울타리 와이어 이완 등 － 진전 여부확인 － 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

보강토옹벽 (STA.2+157.750~2+287.500(R))

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 정기안전점검용역 (강화대교 등 43개소)	점검기간	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		
관리주체명	서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	대표자	의정부국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분	옹벽	종류	도로옹벽	종별	2종
준공일	2019년 03월 31일	점검금액 (천원)	1,515	안전등급	양호
시설물 위치	인천광역시 강화군 하점면 장정리 761	시설물 규모	연장 145m, 높이 7.1m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함 등	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 도로포장 미세균열				
점검 주요결과	- 옹벽 전면부 블록균열, 블록파손, 누수흔적, 블록이격, 백태 - 옹벽 기초부 상태양호 - 옹벽 배수시설 해당없음 - 옹벽 사면상태 상태양호				
주요 보수·보강	주입보수, 단면보수, 파이프정비, 재포장, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	정지운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
참여기술자	장진원	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		특급기술자	
	양주운	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 25 ~ 2026. 06. 11		초급기술자	
라. 참고사항					
• 전회 정밀안전점검 : 2022년 정밀안전점검, A등급 • 차기 중점점검부위 : 패널 접합부 상부 기울음, 상단 들뜸, 전면부 배부름 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

