

[물곡2교(상)] 결과표

개별 교량명 : 물곡2교(상)												
부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
S1	A1	STB	b	b	a	b	c	a	c	b	a	q
S2	P1	STB	b	b	a	b	c	b	-	a	b	q
S3	P2	STB	a	b	a	b	c	c	-	a	a	q
	A2								c	a	b	q
평균			0.167	0.200	0.100	0.200	0.400	0.233	0.400	0.125	0.150	-
가중치			15	25	4	4	3	2	7	15	25	-
(평균X가중치)/가중치합			0.025	0.050	0.004	0.008	0.012	0.005	0.028	0.019	0.038	-
1. 환산결함도 점수 =												0.189
2. 상태평가 결과 =												B

[물곡2교(상)] 결과표

개별교량명 :		물곡2교(상)				
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
물곡2교(상)	STB	0.189	b	150	1.000	0.189
합계(Σ)				150	1.000	0.189
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.189
2. 상태평가 결과 =						B

교 량 명 :		물곡2교(상)					
교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
본선	0.189	B	150	2	300	1.000	0.189
합계(Σ)			150	2	300	1	0.189
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.189
2. 상태평가 결과 =							B