

측정시험		물곡2교(상, 청평방향) 도장두께측정							
PROJECT TITLE		국도37호선 물곡2교(상) 정밀안전진단							
Company		(주)명성엔지니어링				Client		의정부국토관리사무소	
시험 결과									
조사 경간	측 점	위 치	측정치(μm)					기준범위	판정
			평균						
S1	#1	G1 외부 좌측면	264	273	265	283	337	225	OK
			284						
	#2	G2 외부 좌측면	256	265	285	273	281	225	OK
			272						
	#3	G2 외부 우측면	262	268	285	309	310	225	OK
			287						
	#4	G1 내부 좌측면	185	192	178	182	186	175	OK
			185						
	#5	G1 내부 하면	179	182	183	178	177	175	OK
			180						
S2	#1	G1 외부 우측면	273	285	295	290	302	225	OK
			289						
	#2	G1 외부 좌측면	304	267	278	285	272	225	OK
			281						
	#3	G2 외부 우측면	253	258	267	256	270	225	OK
			261						
	#4	G2 내부 좌측면	195	207	185	186	184	175	OK
			191						
	#5	G2 내부 하면	185	179	176	184	189	175	OK
			183						
S3	#1	G1 외부 좌측면	267	259	268	265	262	225	OK
			264						
	#2	G2 외부 우측면	272	285	273	276	271	225	OK
			275						
	#3	G2 외부 하면	292	284	295	289	250	225	OK
			282						
	#4	G1 내부 좌측면	178	181	189	196	188	175	OK
			186						
	#5	G1 내부 하면	176	183	187	185	196	175	OK
			185						