

교통제한(통행금지) 협의서

1. 공사명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역		
2. 제한구간	0~10.33K / 양방향 / 갓길 및 톨게이트		
3. 제한일시	2022. 03. 21. ~ 2022. 04. 30 (06:00~20:00), (20:00~06:00) (41일중)		
4. 제한사유	지하도로 시설물 정기안전점검		
5. 소통방법	점검구간 차단, 이 외 차로 통행, 공동구 상부로 도보이동		
6. 시공자	(주)명성엔지니어링		
7. 현장대리인	장 진 원 손 기 영	연락처	010-3943-3525 010-2446-1541
8. 기 타	공사장 안전관리도에 의한 안전관리(표지판, 안전시설 등) 기상상태 및 교통상황에 따라 일정 변동 가능		

도로교통법 제69조에 의거하여 위와 같이 협의하고자 합니다.

2022. 03. 17.

서부간선지하도로 운영사업소
현 장 대 리 인 (인)

영등포 경찰서장 귀하

도로공사신고 교통 통제·제한 협의 결과서

통행의 금지(제한) 협의자	서부간선 지하도로 운영사	담당자 : 남택환 (인)
차단 또는 제한 기간	2022. 03. 21. ~ 2022. 04. 30.	

공 사 명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역					
도로 공사기간(최장 3개월)	접수 실제	2022. 03. 21. ~ 2022. 04. 30.				
공사시간	주간	06 : 00 ~ 20 : 00		야간	20 : 00 ~ 06 : 00	
공사구간	서부간선 지하도로 0 ~ 10.33 K (성산, 일직 방향)					
교통통제	☒ 1차로차단 ☒ 2차로차단 ☐ 3차로차단 ☐ 2개차로이상 동시차단 ☒ 갓길차단 ☐ 램프차단 ☒ 광장부차단 ☐ 노주브차단 ☒ 터널차단 ☒ 이동차단 ☐ 기타 차단방법 명시()					
신 고 인	성명			휴대전화		
공사시행자	주소	인천시 남동구 간석동 92-4 SR타운 1106호				
발 주 자	회사명	KR산업(주)		전화번호	031-639-0114	
	담당자	한 동 백		휴대전화	010-3304-0647	
시 공 자	회사명	명성엔지니어링		전화번호	031-886-7422	
	담당자	장 진 원		휴대전화	010-3943-3525	
	현장책임자	손 기 영		휴대전화	010-2446-1541	
안전시설물 (톨게이트 차단) ※ 차단방법이 2개 이상일 경우 "#별지" 활용	지시표시등	공사안내판	교통안내판	라바콘	싸인보드	드럼
	(변화구간)			20 (필요수량만큼)	1	(필요수량만큼)
	경광등	신호수		에어간판	인지매트	지향성스피커
		1 (그중에 로봇은 1개)			set	
	기타 안전시설물					
	매 공사마다 고속도로 공사장 교통관리기준을 준수하며 안전시설은 규정된 수량 이상으로 설치 합니다.					
특별 조치 사항	1. 터널을 2개 이상 연속하여 차단하는 경우 또는 야간작업을 하는 경우에는 안전시설물을 추가설치 - 싸인카 1대, 경광등 1대, 에어간판 1대 이상을 설치 ※ 그 외 추가 설치는 별도지시에 따른다 2. 본선 교통차단 작업시 싸인카 3대 이상 배치, 지향성 스피커 사용 3. 갓길차단 작업시 내리막 및 급커브 구간은 "공사중" 입간판 2개(ex. 400m, 700m) 추가설치 4. 싸인카 또는 작업차량을 갓길에 배치할 경우에는 라바콘 최소 5개 이상 측면 및 후방에 설치 5. 본선 2차로, 3차로 차단작업시 신호수(로봇 1대)를 완속구간에 필히 설치 후 작업 6. 1차로, 2차로, 3차로 등 본선 차단작업의 경우 주의구간 900m지점에 "차로변경 공사안내판" 설치 7. 터널차단 작업시에는 주의구간 시작지점과 변화구간 시작지점을 명확히 하여 서류로 제출 8. 주말 등 공휴일 작업은 원칙적 금지, 기상악화(눈, 비, 강풍 등)시 작업금지, 공사시간 준수 9. 신고 되지 않은 차단방법 사용 또는 교통안전시설을 설치하지 않은(수량 부족 포함)경우에는 공사중지 및 재발방지대책 보고조치 및 도로교통법 제69조에 의한 처벌됨을 고지함					
위 기재사항을 확인하였으며 공사로 인한 교통사고 발생을 예방하기 위하여 최선을 다하겠습니다.						
2022년 03월 17일						
(신고인)대표자 김 선 무		(인)		현장책임자 손 기 영		(인)

1) 말미에 도로공사와 관련된 교통관리 예시도를 모두 첨부한다.

※ 터널차단 등 주의구간, 변화구간 지점설정을 명확히 하여야 하는 도로공사는 별도의 예시도를 첨부

#별지[차단방법이 2개 이상일 경우]

안전시설물 (갓길 차단)	지시표시등	공사안내판	교통안내판	라바콘	싸인보드	드럼
	1 (변화구간)	1		5 (필요수량만큼)	1	(필요수량만큼)
	경광등	신호수		에어간판	인지매트	지향성스피커
		1 (그중에 로봇은 1개)			set	
	기타 안전시설물					
	매 공사마다 고속도로 공사장 교통관리기준을 준수하며 안전시설은 규정된 수량 이상으로 설치 합니다.					

안전시설물 (터널1,2차로차단)	지시표시등	공사안내판	교통안내판	라바콘	싸인보드	드럼
	4 (변화구간)	1		(필요수량만큼)	2	(필요수량만큼)
	경광등	신호수		에어간판	인지매트	지향성스피커
		(그중에 로봇은 개)			set	
	기타 안전시설물					
매 공사마다 고속도로 공사장 교통관리기준을 준수하며 안전시설은 규정된 수량 이상으로 설치 합니다.						

안전시설물 (차단)	지시표시등	공사안내판	교통안내판	라바콘	싸인보드	드럼
	(변화구간)			(필요수량만큼)		(필요수량만큼)
	경광등	신호수	에어간판	인지매트	지향성스피커	
		(그중에 로봇은 개)		set		
	기타 안전시설물					
	매 공사마다 고속도로 공사장 교통관리기준을 준수하며 안전시설은 규정된 수량 이상으로 설치 합니다.					

안전시설물 (차단)	지시표시등	공사안내판	교통안내판	라바콘	싸인보드	드럼
	(변화구간)			(필요수량만큼)		(필요수량만큼)
	경광등	신호수	에어간판	인지매트	지향성스피커	
		(그중에 로봇은 개)		set		
	기타 안전시설물					
	매 공사마다 고속도로 공사장 교통관리기준을 준수하며 안전시설은 규정된 수량 이상으로 설치 합니다.					

안전시설물 (차단)	지시표시등	공사안내판	교통안내판	라바콘	싸인보드	드럼
	(변화구간)			(필요수량만큼)		(필요수량만큼)
	경광등	신호수	에어간판	인지매트	지향성스피커	
		(그중에 로봇은 개)		set		
	기타 안전시설물					
	매 공사마다 고속도로 공사장 교통관리기준을 준수하며 안전시설은 규정된 수량 이상으로 설치 합니다.					

도로공사 신고서

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

접수번호	접수일자	처리기간	즉시
신고인 (공사시행자)	성명 김 선 무 경기도 성남시 분당구 야탑로 69번길 18, 301호 (주)명성엔지니어링 (전화번호 : 031) 886-7422)	생년월일(사업자등록번호) 1967.08.01. (131211-0040887)	
신고 구분	[√] 사전 [] 사후		
공사 시행	일시 : 2022년 03월 21일 ~ 2022년 04월 30일 (06:00~20:00), (20:00~06:00) 장소 : 서부간선 지하도로 (터널구간, 갓길포함) 금천영업소 ~ 성산대교남단 (구간: 0.00 K ~ 10.33 K)		
공사 기간	2022. 03. 21. ~ 2022. 04. 30. (41일중)		
공사시행 방법	- 양방향 터널구간, 갓길 이동차단 및 요금소 일부 통제, 공동구 상부로 도보이동		
그 밖의 사항	첨부(교통제한협의서, 작업계획서, 안전관리계획서, 교통관리계획도)		

「도로교통법」 제69조제1항 및 같은 법 시행규칙 제42조에 따라 위와 같이 신고합니다.

2022 년 03월 17일

신고인 (주)명성엔지니어링 대표이사 : 김선무 (서명 또는 인)

영등포 경찰서장

귀하

첨부서류	1. 공사구간의 교통관리 및 교통안전시설의 설치 계획(필요한 경우에만 첨부합니다) 2. 공사 현장 도면 3. 도로공사 시행의 근거가 되는 서류	수수료 없음
------	---	-----------

고속도로 공사신고에 대한 행정지도 확인

공사명	서부간선 지하도로 시설물 유지관리				
공사구간	서부간선 지하도로 0.0~10.33Km (일직 방향) 1,2차로 차단				
	서부간선 지하도로 0.0~10.33Km (성산 방향) 1,2차로 차단				
	고속도로 ~ Km(방향) 갓길차로 차단				
	고속도로 ~ Km(방향) 차로 차단				
	고속도로 ~ Km(방향) 차로 차단				
공사기간	2022년 03월 21일 ~ 2022년 04월 30일				
공사시간	주간	06:00 ~ 20:00		야간	20:00 ~ 06:00
신고인 (방문자)	성명	장진원	휴대전화	010-3943-3525	
	주소	경기도 용인시 수지구 성북2로 10, 108동 801호			
발주자	회사명	KR산업	대표전화	031-639-0114	
	담당자	한동백	휴대전화	010-3304-0647	
시공자	회사명	(주)명성엔지니어링	대표전화	031-886-7422	
	담당자	장진원	휴대전화	010-3943-3525	
	현장책임자	손기영	휴대전화	010-2446-1541	
안전시설물	공사안내판	교통안내판	라바콘	싸인보드	
	개	개	8 개	1 개	
	드럼	경광등	신호수	에어간판	
	개	개	1 명 (로봇 개 포함)	개	
	기 타				
	매 공사마다 고속도로 공사장 교통관리기준을 지키며, 안전시설은 규정된 수량이상으로 설치합니다.				
행정지도	☐ 에어간판 설치 및 점등(터널 및 야간) ☐ 싸인보드 추가 설치(갓길 2개, 주행차선 3개 이상) ☐ 기타()				
위 기재사항을 확인하였으며, 공사로 인한 교통사고 발생을 예방하기 위하여 최선을 다하겠습니다.					
2022 년 03월 17일 신고자 장 진 원 (서명)					

로봇신호기 1개, 주의구간 1.5km ↑, 각 변화구간(시점 에어간판)과 완충구간은 200m ↑, 싸인보드차 충격완화장치, 시점과 종점에 경광등과 싸이렌, 차단시설과 싸인보드 100m ↑,공사전·후 262-3949 전화신고

준수사항 이행 확인서

☒ 준수사항

1. 공사 기간·시간을 준수하고 공사 중 교통처리 변경 등을 할 경우
고속도로순찰대 담당부서와 협의하고 그 지시를 따른다.
2. 공사장 주변의 교통정체가 현저히 증가하고 교통의 안전과 원활한
소통에 미치는 영향이 상당할 때는 잠정적으로 공사를 중단한다.
3. 공사로 인한 차선 변경 시 안전시설물을 사전 설치하여 원활한 소통이
될 수 있도록 차량을 유도한다.
4. 공사현장에 자재, 잔토 등을 함부로 방치하여 도시(도로) 미관을
해치는 일이 없도록 하고 점용 면적을 극소화 한다.
5. 공사가 완료되면 즉시 복구하여 원활한 소통이 이루어 지게하고 기타
고속도로 순찰차 교통관리 지시에 적극 협조한다.
6. 공사로 인한 교통안전시설물, 부속시설물, 기타시설물 등을 훼손한
때에는 안전행정부령이 정하는 바에 의하여 원상 회복하고 그 결과를
고속도로순찰대로 신고하여야 한다.
7. 위 준수 사항 위반시는(도로교통법 제69조) (도로교통법 제154조 7호)에
의거 어떠한 처벌도 감수 하겠습니다.

2022 년 03월 17일

대표자

김 선 무

(인)

현장책임자

손 기 영

(인)



안전관리 및 교통통제 계획서

1. 공사구간 : 서부간선 지하도로 (0.00Km ~ 10.33Km)

2. 공사내용 : 시설물 유지관리

3. 안전원 근무 및 안전장구 설치

가. 안전원 근무요령

1) 서행신호수 : 통제수 전방 30~100M 부근에 위치하여 교통제한 구간에 진입하려는 차량에게 머리위로 수기(신호봉) 1개소 상,하로 흔들어 확실하게 감속되도록 신호한다.

2) 통 제 수 : 교통흐름을 정지, 통과시키는 안전원으로서 "정지신호"는 차량전방을 보고 머리위로 수기(신호봉) 2개를 엇갈리게 신호한다.
"진행신호"는 전화수의 마지막 차량통보를 받고 머리위 수기를 내려 차량 진행방향으로 흔들어 신호한다.

3) 작 업 원 : 지하도로를 무단횡단하여서는 안되며, 작업시는 가능한 주행차량의 주행방향을 바라보며 작업을 진행하여야 하며 항상 주행차량에 대한 자기안전에 주의하여야 한다.

4) 안전요원(작업원 포함)은 반드시 소정의 복장을 착용하고 작업에 임하여 안전관리 책임자의 지시에 따라야 한다.

5) 안전요원은 정위치를 무단이탈하여서는 안된다.

6) 안전요원 휴대장구

- 통 제 수 : 야간반사 신호봉 2개, 호각 1개
- 서행신호수 : 야간반사 신호봉 2개, 호각 1개
- 교통감시원 : 야간반사 신호봉 2개, 호각 1개

나. 안전시설 설치요령

1) 작업장 표지는 작업장 원거리부터 설치하며, 철거는 역순으로 한다.

2) 감속구간 라바콘 설치 간격 : 2M

3) 곡선구간에는 서행신호수 전방 30M 이상 되어 차량 진행방향에 직각으로 설치.

4) 야간 및 터널 공사시 안전시설은 점멸이 가능한 시설로 설치.

4. 교통차단 계획보고 : 주관부서 및 관할경찰관서에 사전 보고

5. 교통제한 : 안전관리계획도 참조

6. 차단기간 : 2022년 03월 21일 ~ 2022년 04월 30일 중 필요시

안전관리 확인서

1. 공 사 명 : 서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
2. 시 공 자 : 김 선 무
3. 장 소 : 전 구간 0.0K ~ 10.33K / 양방향 / 1, 2차선 및 요금소
4. 공 사 일 시 : 2022.03.21.~2022.04.30. 06~20시, 20~06시
장 진 원
5. 안전관리확인자 : (휴대전화: 010-3943-3525)

상기 안전관리확인자는 지하도로 차단에 따른 교통제한을 시행함에 있어 아래의 사항을 준수하여 고객의 편의와 안전을 확보할 것임을 확인합니다.

- 아 래 -

- 가. 작업착수 전·후 서부간선 지하도로 교통정보센터(1877-0159)에 공사 상황을 보고합니다.
- 나. 지하도로 공사장 교통관리 기준 및 제출한 작업, 교통차단계획서에 따라 안전시설물을 설치하고 안전장구류를 착용합니다.
- * 신호수는 로봇신호수를 권장하며, 신호수는 주행차량 주시 및 주행차로 나오지 않은 위치 (갓길 등)에서 큰 동작으로 신호 합니다.
- 다. 안전관리 미흡, 미보고작업 등으로 인해 교통정보센터의 조치 요청 즉시 조치합니다.
- 라. 서부간선 지하도로 공사 감독원의 지시에 따라 교통제한 및 공사를 실시하고 교통여건에 따라 공사시간대는 변동될 수 있음을 숙지합니다.
- * 공사시간 변동 및 공사구간 이동 등 관련 내용 변동시 사전 협의
- 마. 터널 및 지하차도 등 차단시, 2시간이내(약 1시간) 순회점검하여 라바콘 등 차단시설의 상태를 점검 및 정비합니다.
- 바. IC와 인접한 본선 차로차단은 IC와 본선 모두 차단할 수 있도록 합니다.
- 사. 도로공사 신고 시 도로공사 신고 확인서 사본을 서부간선 지하도로에 제출합니다. 아. 공사구간 내 사고가 발생하지 않게 최선을 다해 관리합니다.
- 자. 공사구간을 반드시 정리합니다.
- 차. 안전담당자는 산업안전보건법을 숙지하고 준수합니다.
- (용접, 크레인, 전기 작업 등 해당 공사에 적합한 안전교육 시행 후 공사 진행)
- 위 사항 등 안전 사항을 준수하지 않아 발생한 문제의 책임은 당사에 있음을 확인합니다.

확인자 : 장 진 원 (인)

