

시설물관리대장(교량)

시 설 물 번 호	BR2011-0000281
관 리 번 호	
시 설 물 명	자작1교(상)
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 설계도서 목록 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 의정부국토관리사무소

소 유 자 : 국토해양부 전화번호 : 031-820-1765

보 관 자 : _____

1. 기본현황

시설물번호		관리번호		시설물명		노선		시설물분류							
						구분	세부노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가대상				
BR2011-0000281				자작1교(상)		일반국도	일반국도37호선	1종시설물에 해당하지 않는 연장 100미터이상의 교량	2종	교량	유				
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체		관리주체구분			소유자		소유자구분				
경기도	가평군	상면 울길리		의정부국토관리사무소	공공		민간		국토해양부	공공		민간			
					중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업	중앙부처		지자체	(국가/지방)공기업				
					V										
사업계획 승인일		준공 (사용승인)일		하자담보책임 만료일		2. 상세제원		3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력		4. 보수·보강 이력		환기구 덮개 (접근 가능한 환기구)		5. 첨부자료 목록	
		2010년 12월 29일		2017년 12월 28일		유		유		유					
설계기간				설계자		공사기간				시공자		총공사비(백만원)			
1999-04-01 ~ 2000-10-31				두산엔지니어링(주),(주)천 일기술단,보람엔지니어링(주))		2002-07-18 ~ 2010-12-29				금광기업(주)		1,991			
내진정보	내진설계 대상 유무			내진설계 적용 유무			적용내진설계기준			내진성능평가 실시 유무			내진보강 유무		
	불명			적용						불명			불명		
영21조대상	감리기간			감리자(책임감리원)			사업주체(발주자)			공사명			공사감독·공사관리관		
아니오	2002-07-15 ~ 2010-12-31			문형섭(주)수성엔지니어링			국토해양부 서울지방국토관 리청			현리-신팔 도로건설공사					
기타 기본현황															
작성일				작성자				최종 수정일				최종 수정자			
2011년 02월 21일				의정부국토관리사무소 (인)				2011년 02월 22일				구조물담당			
비고															

2. 상세제원

시설물명		교량 시점위치(읍면동리까지 기입)			교량 종점위치(읍면동리까지 기입)			설계활하중	허용통행하중
자작1교(상)		경기도 가평군 상면 율길리			경기도 가평군 상면 율길리			DB-24/DL-24	43.2 ton
연장			폭(m)			차로수			내진 설계적용여부
길이(m)	경간수	최대	보도	차도	계	상행	하행	계	
180	6	30		10.5	10.5	3	0	3	
상부구조	경간구성		6@30 = 180						
	구분	경간형식			받침종류		신축이음종류		하부통과 제한높이(m)
	대표	P.S.C Beam			탄성고무받침		모노셀 조인트		
	기타								
하부구조	구분	교각			교대		교차노선 (또는 교차하천)	교차하천 최고수심(m)	
		형식	기초형식		형식	기초형식			
	대표	T형교각식(T)		직접기초	역T형	직접기초			
	기타								
하천해상교량 해당여부		비해당		부착시설내용					
기타 상세제원									

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
1	2022-10-17 ~ 2022-12-09	자체수행	0	배수시설 막힘, 방호울타리 난간변형, 열화 등	2023-01-02
	정기안전점검	최영재	보통	추후 보수 예정	구조물담당
2	2022-05-02 ~ 2022-06-24	자체수행	0	배수구 막힘, 방호벽 파손 등	2022-07-29
	정기안전점검	서흥수	보통	추후 보수 예정	구조물담당
3	2021-10-25 ~ 2021-12-17	자체수행	0	신축이음 부식, 배수구 막힘 등	2022-01-21
	정기안전점검	서흥수	보통	추후 보수 예정	구조물담당
4	2021-03-19 ~ 2021-07-16	대진건설엔지니어링주식회사	14,475	-교면포장 : 파손 -배수시설 : 배수관 막힘, 배수관 길이부족 -난간/연석 : 균열(0.3mm내 · 외), 표면박리, 망상균열, 난간파손 등 -바닥판 : 누수, 철근노출, 망상균열 -거더 및 가로보 : 재료분리, 파손, 철물노출, 재료분리, 들뜸, 거푸집 미제거 -신축이음 : 후타재균열 (0.3mm내 · 외), 표면부식 등 -교대 및 교각 : 균열(0.3mm내), 백태, 누수흔적, 철물노출, 침식, 망상균열 등 -교량받침 : 받침장치 고무재 들뜸, 플레이트 표면부식 등	2021-11-11
	정밀안전점검	이상웅	B등급	-표면처리, 주입보수, 단면복구(방청), 신축이음 재설치, 재도장 등	김성민

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
5	2021-03-17 ~ 2021-06-30	자체수행	0	포장 접속부 포트홀, 방호울타리 파손	2021-07-29
	정기안전점검	김형균	보통	추후 보수 예정	구조물담당
6	2020-10-05 ~ 2020-12-20	자체수행	0	접속부 포트홀, 신축이음 누수	2021-01-18
	정기안전점검	김형균	보통	손상부위 보수	구조물담당
7	2020-02-01 ~ 2020-06-29	자체수행	0	포장파손, 신축이음 누수, 플레이트 부식	2020-06-30
	정기안전점검	이지철	보통	포장 등 보수예정	구조물담당자
8	2019-09-02 ~ 2019-12-13	자체수행	0	포장 파손, 신축이음 누수, 플레이트 부식	2019-12-30
	정기안전점검	김태현	보통	주의관찰	구조물담당자
9	2019-06-13 ~ 2019-10-10	주식회사 남양이엔씨	3,330	자작1교(상)의 정밀안전점검 결과 방호벽 균열 및 박리, 난간 파손 및 변형, 배수구 막힘 및 길이부족, 신축이음 부식 및 덮개탈락, 후타재 균열, 유간토사퇴적, 바닥판하면 망상균열 및 철근노출, 거더측면 파손 및 재료분리, 가로보 들뜸 및 철물노출, 받침플레이트 부식 및 몰탈 균열, 하부구조 균열 및 백태, 철물노출, 재료분리 등 시공미흡 및 공용 중 발생하는 일반적 인 비구조적 손상이 일부 조사되었다.	2019-11-11
	정밀안전점검	손문배	B등급	? 표면보수, 주입보수, 단면복구, 단면복구(방청), 재도장, 난간 재설치, 청소 등	이자형

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
10	2019-06-13 ~ 2019-10-10	주식회사 남양이엔씨	12,595	▶ 안전성능 평가 결과, 성능평가점수 0.197, 등급 b로 평가 ▶ 내구성능 평가 결과, 성능평가점수 0.200, 등급 b로 평가 ▶ 사용성능 평가 결과, 성능평가점수 0.329, 등급 c로 평가 ▶ 종합성능 평가 결과, 성능평가점수 0.212, 등급 b로 평가	2020-11-09
	2종성능평가	손문배	B등급	▶ 표면보수, 주입보수, 단면복구, 단면복구(방청), 재도장, 난간 재설치, 청소 등	이자형
11	2019-04-01 ~ 2019-06-27	자체수행	0	신축이음 누수 등	2019-06-28
	정기안전점검	조한근	보통	주의관찰 등	구조물담당자
12	2018-07-01 ~ 2018-12-31	자체수행	0	예산확보 후 조치예정	2018-12-27
	정기안전점검	이효림	양호	대체로 양호한 상태이나 일부구간 손상 발생	이효림
13	2018-02-05 ~ 2018-06-30	자체수행	0	예산확보 후 조치예정	2018-06-27
	정기안전점검	이희정	양호	대체로 양호한 상태이나 일부구간 손상 발생	이희정
14	2017-07-01 ~ 2017-12-31	자체수행	0	예산확보 후 조치예정	2017-12-20
	정기안전점검	이희정	양호	대체로 양호한 상태이나 일부구간 손상 발생	이희정

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
15	2017-04-26 ~ 2017-07-24	(주)한국국토안전연구원	13,637	- 교 면 포 장 : 망상균열, 포트홀, 소성변형 - 난간 및 연석 : 균열, 파손, 표면박리, 난간변형 및 파손, 지주망실, 교명판망실 - 바닥판하면 : 망상균열, 물끓기흙 시공불량 - 거 더 : 균열, 망상균열, 재료분리, 파손 - 가 로 보 : 들뜸, 박락, 철근노출, 철물노출, 거꾸집이제거 - 신축이음장치 : 유간토사퇴적, 표면부식, 후타재균열, 신축이음덮개탈락 - 교 량 받 침 : 받침물탈균열, 상하부플레이트 표면부식 - 교대 및 교각 : 균열, 망상균열, 백태, 재료분리, 박리, 철근노출, 침식, 받침표지판탈락 등 - 배 수 시 설 : 배수관 길이부족, 배수구 막힘	2017-08-25
	정밀안전점검	최도영	B등급	주요보수 : 부분재포장, 단면복구, 주입보수, 표면처리, 배수구 청소 등	이인혜
16	2017-02-01 ~ 2017-06-30	자체수행	0	예산확보 후 조치예정	2017-06-27
	정기안전점검	이희정	양호	대체로 양호한 상태이나 일부구간 손상 발생	이희정
17	2016-07-01 ~ 2016-12-31	자체수행	0	예산확보 후 조치예정	2016-12-21
	정기안전점검	이희정	양호	대체로 양호한 상태이나 일부구간 손상 발생	이희정
18	2016-02-01 ~ 2016-06-30	자체수행	0	예산확보 후 조치예정	2016-06-16
	정기안전점검	이희정	양호	대체로 양호한 상태이나 일부구간 손상 발생	이희정

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
19	2015-07-01 ~ 2015-12-31	자체수행	0	예산확보 후 조치예정	2015-12-28
	정기안전점검	김태현	양호	대체로 양호한 상태이나 일부구간 손상 발생	김태현
20	2015-05-04 ~ 2015-08-01	(주)케이아이티	10,960	교량상부 상면 : 포장부 망상균열 및 소성변형, 배수구 막힘, 중앙분리대 및 방호벽 박리, 난간변형, 신축이음부 유간 토사퇴적 등. 교량상부 하면 : P.S.C Beam 측면 망상균열, 가로보 하면 철물노출 등. 교량 하부 : 균열(0.3mm 미만), 망상균열, 재료분리, 백태, 코핑하면 철물노출 등 기타 : A1측구 배수로 세굴 및 사면 토사유실	2015-09-23
	정밀안전점검	이광호	B등급	교량상부 상면 : 재포장 및 재설치, 박리부 단면복구, 균열부 주입공법 및 표면처리 교량상부 하면 : 망상균열 표면처리, 철물노출부 제거후 표면처리 교량하부 : 균열 및 백태 표면처리, 박리 및 재료분리 단면복구	김해은
21	2015-02-01 ~ 2015-06-30	자체수행	0	예산확보 후 조치예정	2015-06-30
	정기안전점검	김태현	양호	대체로 양호한 상태이나 일부구간 손상 발생	김태현
22	2014-08-01 ~ 2014-12-31	자체수행	0	예산확보 후 조치예정	2015-02-11
	정기안전점검	관리자	양호	대체로 양호한 상태이나 일부구간 손상 발생	김태현
23	2014-02-01 ~ 2014-06-30	자체수행	0	예산확보 후 조치예정	2015-02-11
	정기안전점검	관리자	양호	대체로 양호한 상태이나 일부구간 손상 발생	김태현

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
24	2013-10-01 ~ 2013-11-30	자체수행	0	전반적으로 양호하나 일부구간 손상발생	2014-03-27
	정기안전점검	이희정	양호	예산확보 후 조치예정	이희정
25	2013-04-17 ~ 2013-10-29	주식회사 남양이엔씨	8,161	금회 점검시 조사된 아스콘 포장 마모 및 소성변형, 방호벽 표면박리 및 철근노출, 난간 변형, 교각 균열, 받침 Plate 부식 등은 제시된 공법에 의한 적절한 보수를 실시하고 주기적인 관찰을 시행한다면 시설물의 공용에는 지장이 없을 것으로 판단된다.	2014-03-27
	정밀안전점검	손문배	B등급	부분재포장, 표면보수공법, 도장보수 등	이승화
26	2013-04-01 ~ 2013-06-30	자체수행	0	전반적으로 양호하나 일부구간 손상발생	2014-03-27
	정기안전점검	이희정	양호	13 서울청 하자보수완료	이희정
27	2012-10-01 ~ 2012-11-29	자체수행	0	전반적으로 양호하나 일부구간 손상발생	2013-02-15
	정기안전점검	이규진	양호	서울청하자보수예정	이규진
28	2012-05-01 ~ 2012-06-30	자체수행	0	전반적으로 양호하나 일부구간 손상발생	2013-02-15
	정기안전점검	송진희	양호	서울청하자보수예정	송진희

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
29	2011-11-01 ~ 2011-11-30	의정부국도관리사무소	0	외관상 양호	2012-02-04
	정기안전점검	이규진	양호		이규진

6. 보수·보강이력

번 호	공사기간	부위	공사내역	설 계자	시공자	공사감독	승인일
	공사구분			공사비(천원)	책임기술자		작성자(인)
1	2016-02-25 ~ 2016-09-17	교면포장	교면포장	조한근	(주)시월종합건설	조한근	2019-06-27
	보수			116,285	이영철		구조물담당자

전경사진	정 · 측면, 기타사진