

범안대교 정밀안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2026년 상반기 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역	점검기간	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.		
관리주체명	대구동부순환도로(주)	대표자	정인호		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	1종
준공일	2002년 08월 24일	점검금액(천원)	31,310	안전등급	B
시설물 위치	대구광역시 수성구 가천동	시설물규모	연장 545.0m, 폭 28.9~52.0m, 6차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한 결함 등	• 없음
공중이 이용하는 부위에 결함	• 없음
점검 주요결과	- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 균열부백태, 백태, 파손 등 - 거더 도장긁힘, 도장박리, 도장박락, 이물질퇴적, 볼트부식 등 - 가로보 및 세로보 부식 및 변형 등 - 교대 균열(0.3mm미만), 재균열(0.3mm미만), 파손 및 철근노출, 실란트 파손 등 - 교각 균열(0.3mm미만), 망상균열, 표면열화, 누수오염, 박리, 파손 등 - 교량받침 상태양호 - 신축이음 후타재 박리, 망상균열, 이물질퇴적 - 교면포장 상태양호 - 배수시설 배수관 파손, 배수관 이음부 누수 등 - 난간 및 연석 균열(0.3mm미만) - 점검시설 점검로 난간파손
주요 보수·보강	• 표면처리, 단면보수, 방청, 재도장, 재설치, 정비, 실란트재시공, 주의관찰 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	이상훈	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	특급기술자
참여기술자	정지운	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	특급기술자
	서동진	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	특급기술자
	장진원	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	특급기술자
	황상운	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	특급기술자
	손기영	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	중급기술자
	양주윤	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	초급기술자
	전희균	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	초급기술자
	이석진	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	초급기술자

라. 참고사항

- 전회 안전점검 : 2024년 상반기 정밀안전점검. (주)명성엔지니어링 / B등급
- 차기 중점점검부위 : 거더외 도장박리, 박락, 교대 파손 및 철근노출, 교각 누수오염, 파손 등 - 진전 여부확인
- 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

가천교 정밀안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2026년 상반기 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역	점검기간	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.		
관리주체명	대구동부순환도로(주)	대표자	정인호		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	1종
준공일	2002년 08월 24일	점검금액(천원)	19,652	안전등급	B
시설물 위치	대구광역시 수성구 가천동	시설물규모	연장 290.0m, 폭 28.9~51.9m, 6차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한 결함 등	• 없음
공중이 이용하는 부위에 결함	• 없음
점검 주요결과	• 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 표면박리, 오염, 층분리, 보수부 층분리, 백태, 파손 등 • 거더 강재변형, 도장박리, 이물질퇴적 등 • 가로보 및 세로보 도장열화 등 • 교대 균열(0.3mm미만), 누수흔적, 체수 등 • 교각 망상균열, 누수오염, 이물질퇴적 등 • 교량받침 상태양호 • 신축이음 상태양호 • 교면포장 아스콘 탈락 등 • 배수시설 배수관 접합부 누수, 배수관 오염, 배수구 그레이팅파손 등 • 난간 및 연석 접속부 단차 • 점검시설 상태양호
주요 보수·보강	• 표면처리, 단면보수, 재도장, 부분재포장, 정비, 주의관찰 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	이상훈	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	특급기술자
참여기술자	정지운	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	특급기술자
	서동진	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	특급기술자
	장진원	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	특급기술자
	황상운	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	특급기술자
	손기영	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	중급기술자
	양주운	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	초급기술자
	전희균	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	초급기술자
	이석진	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	초급기술자

라. 참고사항

- 전화 안전점검 : 2024년 상반기 정밀안전점검. ㈜명성엔지니어링 / B등급
- 차기 중점점검부위 : 거더외부 강재변형, 방호벽 접속부 단차 등 - 진전 여부확인
- 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

연호고가교 정밀안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2026년 상반기 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역	점검기간	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.		
관리주체명	대구동부순환도로(주)	대표자	정인호		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	1종
준공일	2002년 08월 24일	점검금액(천원)	25,138	안전등급	B
시설물 위치	대구광역시 수성구 연호동	시설물규모	연장 410.0m, 폭 28.9m, 왕복 6차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한 결함 등	• 없음
공중이 이용하는 부위에 결함	• 없음
점검 주요결과	- 바닥판하면 백태 - 거더외부 도장박리, 도장균열 등 - 거더내부 도장박리, 들뜸, 부식, 기공, 실링처리미흡, 점검등고정불량, 누수흔적, 환기구 볼트불량 등 - 가로보 도장박리, 이물질퇴적(조류서식) 등 - 하부구조 균열(0.3mm미만), 망상균열, 파손 및 철근노출, 누수흔적, 백태, 균열부백태, 파손, 체수흔적 등 - 교량받침 받침콘크리트 균열(0.3mm미만), 망상균열, 플레이트 부식, 도장박리 등 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 파손, 흡음재 탈락 등 - 교면포장 아스콘 망상균열 - 배수시설 배수관 이물질퇴적 - 난간 및 연석 철근노출, 방음판 파손 등 - 램프구간 포장 아스콘 균열, 파손, 난간 및 연석 망상균열, 단차, 층분리, 하부옹벽 박락, 층분리 등
주요 보수·보강	• 표면처리, 단면보수, 단면보수(방청), 재도장, 주의관찰 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	이상훈	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	특급기술자
참여기술자	정지운	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	특급기술자
	서동진	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	특급기술자
	장진원	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	특급기술자
	황상운	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	특급기술자
	손기영	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	중급기술자
	양주운	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	초급기술자
	전희균	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	초급기술자
	이석진	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	초급기술자

라. 참고사항

- 전회 안전점검 : 2024년 상반기 정밀안전점검. ㈜명성엔지니어링 / B등급
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 중조인트 누수, 거더내부·외부 및 교량받침 도장박리, 교대 파손 및 철근노출, 신축이음 후타재 파손 - 진전 여부확인
- 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

연호지하차도 정밀안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2026년 상반기 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역	점검기간	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.		
관리주체명	대구동부순환도로(주)	대표자	정인호		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	터널	종류	지하차도	종별	2중
준공일	2002년 8월 24일	점검금액(천원)	15,537	안전등급	A
시설물 위치	대구광역시 수성구 연호동 일원 (산 79-2입외)	시설물규모	연장 200m, 폭25.0m, 6차선 (시·중점부 옹벽 : 737m)		

나. 점검 실시결과 현황

중대한 결함	• 없음
공중이 이용하는 부위에 결함	• 없음
점검 주요결과	- 갱구부 타일균열 - BOX 슬래브 균열(0.3mm미만) 벽체 균열(0.3mm미만), 백태, 누수흔적, 타일균열, 타일들뜸, 타일파손 포장부 상태양호 - U-Type 옹벽부 균열(0.3mm미만), 타일균열, 타일들뜸, 타일탈락 포장부 상태양호 중앙분리대 균열(0.3mm이상) - 배수시설 유도배수관 불량 - 부속시설 상태양호
주요 보수·보강	• 주의관찰 후 조치(표면처리, 주입보수, 타일재시공, 유도배수관 정비 등)

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	이상훈	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	특급기술자
참여기술자	정지운	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	특급기술자
	서동진	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	특급기술자
	장진원	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	특급기술자
	황상운	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	특급기술자
	손기영	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	중급기술자
	양주윤	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	초급기술자
	전희균	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	초급기술자
	이석진	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 23.	초급기술자

라. 참고사항

- 전회 안전점검 : 2023년 상반기 정밀안전점검, ㈜(명성엔지니어링 / A등급
- 차기 중점점검부위 : 슬래브 균열(0.3mm미만), 벽체 균열(0.3mm미만), 백태 등 - 진전 여부확인
- 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음