

원평1교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황							
용역명		비봉~매송간 도시고속도로 2026년 상반기 정기안전점검		점검기간		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		화성도시고속도로(주)		대표자		이영주	
공동수급		독자수행 100%		계약방법		수의계약	
시설물구분		교량		종류		도로교량	종별2중
준공일		2017년 06월 30일		점검금액 (천원)		1,600	안전등급양호
시설물 위치		경기도 화성시 매송면 원평리 552-21		시설물 규모		연장 60.0m, 폭 21.1m, 왕복 4차선	
나. 점검 실시결과 현황							
중대한 결함 등	중대한 결함	- 없음					
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음					
점검 주요결과		- 바닥판하면 : 균열(0.3mm미만), 박리, 파손 - 거더 : 균열(0.3mm미만), 파손 - 가로보 및 세로보 : 상태양호 - 교대 : 재료분리, 박리, 박락, 표면오염, 날개벽 블록 균열 - 교량받침 : 부식 - 신축이음 : 신축이음 하부 누수, 부식, 유간 토사퇴적 - 기초 : 확인불가(매립) - 교면포장 : 포장 파손 - 배수시설 : 배수구 막힘 - 난간 및 연석 : 파손					
주요 보수·보강		- 재포장, 표면처리, 단면보수, 유도배수관 설치, 정비, 주의관찰 등					
다. 책임(참여)기술자 현황							
구분		성명		과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상운		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주운		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항							
- 차기 중점점검부위 : 교면포장 포장 파손, 바닥판하면 파손, 박리, 교대 재료분리, 박락 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음							

샘내IC1교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명	비봉~매송간 도시고속도로 2026년 상반기 정기안전점검		점검기간	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명	화성도시고속도로(주)		대표자	이영주		
공동수급	독자수행 100%		계약방법	수의계약		
시설물구분	교량		종류	도로교량	종별	1종
준공일	2017년 06월 30일		점검금액(천원)	1,650	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 화성시 봉담읍 내리 11		시설물 규모	연장 167.5m, 폭 7.9m, 1차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함 등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 바닥판하면 : 상태양호 - 거더 : 상태양호 - 가로보 및 세로보 : 상태양호 - 교대 : 망상균열(0.3mm미만), 표면오염, 파손 - 교각 : 균열(0.3mm미만) - 교량받침 : 받침 고무 들뜸, 받침 플레이트 부식 - 신축이음 : 부식, 후타재 단차 - 기초 : 확인불가(매립) - 교면포장 : 포장 균열 - 배수시설 : 배수구 막힘 - 난간 및 연석 : 보수부 재균열, 철근노출, 델리네이트 탈락 - 점검시설 : 상태양호				
주요 보수보강		- 표면처리, 단면보수, 단면보수(방청), 접속도로 재포장, 정비, 주의관찰 등				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분	성명	과업 참여기간		기술등급		
책임기술자	이상훈	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자		
참여기술자	정지운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자		
	장진원	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자		
	황상운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자		
	서동진	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자		
	손기영	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		중급기술자		
	양주운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자		
	전희균	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자		
	이석진	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자		
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 교량받침 받침 고무 들뜸, 신축이음 신축이음 하부 누수 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

샘내IC2교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황							
용역명		비봉~매송간 도시고속도로 2026년 상반기 정기안전점검	점검기간		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		화성도시고속도로(주)	대표자		이영주		
공동수급		독자수행 100%	계약방법		수의계약		
시설물구분		교량	종류		도로교량	종별	1종
준공일		2017년 06월 30일	점검금액(천원)		1,650	안전등급	양호
시설물 위치		경기도 화성시 매송면 천천리 412-2	시설물 규모		연장 190.0m, 폭 7.9m, 1차선		
나. 점검 실시결과 현황							
중대한 결함 등	중대한 결함	- 없음					
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음					
점검 주요결과		- 바닥판하면 : 상태양호 - 거더 : 고무재 탈락, 폐기물 적치 - 가로보 및 세로보 : 상태양호 - 교대 : 균열(0.3mm미만), 표면오염, 파손, 박리 - 교각 : 균열(0.3mm미만) - 교량받침 : 받침 플레이트 부식 - 신축이음 : 부식, 유간 토사퇴적, 후타재 단차, 차수관 볼트 고장불량 - 기초 : 확인불가(매립) - 교면포장 : 포장 균열, 포장 망상균열, 포장 파손 - 배수시설 : 배수관 길이부족 - 난간 및 연석 : 델리네이트 파손 - 점검시설 : 상태양호					
주요 보수보강		- 표면처리, 단면보수, 배수관 연장, 재설치, 접속도로 채포장, 정비, 주의관찰 등					
다. 책임(참여)기술자 현황							
구분		성명		과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상운		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주운		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항							
- 차기 중점점검부위 : 교대 박리, 교면포장 포장 균열, 망상균열, 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음							

천천IC1교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	비봉~매송간 도시고속도로 2026년 상반기 정기안전점검		점검기간	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명	화성도시고속도로(주)		대표자	이영주	
공동수급	독자수행 100%		계약방법	수의계약	
시설물구분	교량		종류	도로교량	종별 1종
준공일	2017년 06월 30일		점검금액(천원)	1,650	안전등급 양호
시설물 위치	경기도 화성시 매송면 천천리 7-6		시설물 규모	연장 135.0m, 폭 17.4m, 왕복 3차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함 등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 : 상태양호 - 거더 : 폐기물 적치 - 가로보 및 세로보 : 상태양호 - 교대 : 균열(0.3mm미만), 보수부 재균열, 표면오염 - 교각 : 균열(0.3mm미만) - 교량받침 : 받침 고무 들뜸, 받침 고무재 갈라짐, 받침 플레이트 부식 - 신축이음 : 신축이음 하부 누수, 부식, 유간 토사퇴적, 후타재 파손, 후타재 단차, 차수판 볼트풀림 - 기초 : 확인불가(매립) - 교면포장 : 포장 균열 - 배수시설 : 배수구 막힘 - 난간 및 연석 : 균열(0.3mm미만), 박리, 파손 - 점검시설 : 상태양호			
주요 보수보강		- 표면처리, 단면보수, 유도배수관 설치, 접속도로 재포장, 정비, 주의관찰 등			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이상훈	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	정지운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	장진원	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	황상운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	서동진	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손기영	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양주운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전희균	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이석진	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 교량받침 받침 고무 들뜸, 받침 고무재 갈라짐, 받침, 신축이음 신축이음 하부 누수 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

쌍학터널 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명	비봉~매송간 도시고속도로 2026년 상반기 정기안전점검		점검기간	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명	화성도시고속도로(주)		대표자	이영주		
공동수급	독자수행 100%		계약방법	수의계약		
시설물구분	교량		종류	도로터널	종별	1종
준공일	2017년 06월 30일		점검금액(천원)	1,650	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 화성시 비봉면 쌍학리 산 75-1		시설물 규모	연장 90.0m, 폭 19.7m, 왕복 6차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함 등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 갭문 : 블록 균열(0.3mm이상) - 라이닝 : 누수, 보수부 백태, 보수재 박락 - 배수시설 : 상태양호 - 비탈면 : 사면 경계부 슛크리트 유실 - 노면 : 상태양호 - 조명시설 : 상태양호				
주요 보수·보강		- 표면처리, 단면보수, 유도배수관 설치, 주의관찰 등				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주윤	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 갭문 블록 균열(0.3mm이상), 라이닝 누수, 비탈면 사면 경계부 슛크리트 유실 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

계단식옹벽 (STA.2+040~2+148) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	비봉~매송간 도시고속도로 2026년 상반기 정기안전점검		점검기간	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명	화성도시고속도로(주)		대표자	이영주	
공동수급	독자수행 100%		계약방법	수의계약	
시설물구분	교량		종류	도로옹벽	중별2중
준공일	2016년 04월 28일		점검금액(천원)	1,590	안전등급양호
시설물 위치	경기도 화성시 매송면 천천리 21-16		시설물 규모	연장 108.0m, 폭 16.8m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함 등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 지표면 노출부위 : 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 수목 적치, 이물질 퇴적, 신축이음부 열화 - 기초지반 : 상태양호 - 배수시설 : 상태양호 - 주변영향 인자 : 상태양호			
주요 보수보강		- 소파보수, 표면처리, 주입보수, 단면보수, 단면보수(방청), 재설치, 정비, 주의관찰 등			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이상훈	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	정지운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	장진원	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	황상운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	서동진	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손기영	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양주운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전희균	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이석진	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 지표면 노출부위 균열(0.3mm이상), 수목 적치, 신축이음부 열화 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					