

IR (HSB)

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-2공구 토공4구간 STA(환)51k172~51k367	IR-HSB-001	검사	2013-05-24	ITR-HSB-001	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-05-23	최정호	√	2013-05-23	성병길	√	2013-05-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2공구 토공4구간 STA(환)51k172~51k367	IR-HSB-002	검사	2013-05-25	ITR-HSB-002	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-05-24	최정호	√	2013-05-24	성병길	√	2013-05-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2공구 토공4구간 STA(환)51k172~51k367	IR-HSB-003	검사	2013-05-26	ITR-HSB-003	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-05-25	최정호	√	2013-05-25	성병길	√	2013-05-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2공구토공4오기 (환)50k946~51k172	IR-HSB-004	검사	2013-05-31	ITR-HSB-004	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-05-31	한상민	√	2013-05-31	한상민	√	2013-05-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2공구토공4오기 (환)50k946.886~51k172.886	IR-HSB-005	검사	2013-06-01	ITR-HSB-005	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-06-01	박동영	√	2013-06-01	한상민	√	2013-06-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2공구토공4오기 (환)50k946.886~51k172.886	IR-HSB-006	검사	2013-06-02	ITR-HSB-006	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-06-02	박동영	√	2013-06-02	한상민	√	2013-06-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공4(상)오기 (환)50K615~50K915	IR-HSB-007	검사	2013-06-07	ITR-HSB-007	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-06-07	한상민	√	2013-06-07	한상민	√	2013-06-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공4HSB오기 (환)50K618~50K915	IR-HSB-008	검사	2013-06-08	ITR-HSB-008	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-06-08	김용겸	√	2013-06-08	한상민	√	2013-06-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공4HSB오기 (환)50K618~50K915	IR-HSB-009	검사	2013-06-09	ITR-HSB-009	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-06-09	김용겸	√	2013-06-09	한상민	√	2013-06-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공4상오기 (환)50K345~50K618	IR-HSB-010	검사	2013-06-10	ITR-HSB-010	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-06-10	박상길	√	2013-06-10	한상민	√	2013-06-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공4(상)오기 (환)50K409~50K618	IR-HSB-011	검사	2013-06-11	ITR-HSB-011	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-06-11	박상길	√	2013-06-11	한상민	√	2013-06-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공4(상)오기 (환)50K409.479~50K618.445	IR-HSB-012	검사	2013-06-12	ITR-HSB-012	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-06-12	한상민	√	2013-06-12	한상민	√	2013-06-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2공구 토공2구간 (하) STA. (환) 47K510 ~ 47K920 (환) 47K476.829 ~ 47K886.780	IR-HSB-013	검사	2013-06-13	ITR-HSB-013	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-06-13	박갈호	√	2013-06-13	한상민	√	2013-06-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2공구 토공2구간 (하) STA. (환) 47K510 ~ 47K920 (환) 47K476.829 ~ 47K886.780	IR-HSB-014	검사	2013-06-14	ITR-HSB-014	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-06-14	김시범	√	2013-06-14	한상민	√	2013-06-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2공구 토공2구간 (하) STA. (환) 47K510 ~ 47K920 (환) 47K476.829 ~ 47K886.780	IR-HSB-015	검사	2013-06-15	ITR-HSB-015	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-06-15	성병길	√	2013-06-15	한상민	√	2013-06-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공3 하 (환)48k051~48k481	IR-HSB-016	검사	2013-06-16	ITR-HSB-016	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-06-16	전기성	√	2013-06-16	한상민	√	2013-06-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공3(하)오기 (환)48K051.760~48K481.710	IR-HSB-017	검사	2013-06-17	ITR-HSB-017	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-06-17	김시범	√	2013-06-17	한상민	√	2013-06-17	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-2공구 토공3구간 (8) STA. (현) 48K085 ~ 48K515 (환) 48K051.760 ~ 48K481.710	IR-HSB-018	검사	2013-06-18	ITR-HSB-018	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-06-18	최정호	√	2013-06-18	한상민	√	2013-06-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공1 상 (환)3k050~3k300	IR-HSB019	검사	2013-06-20	ITR-HSB-019	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-06-20	김용겸	√	2013-06-20	성병길	√	2013-06-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공1 상 (환)3k054~3k259	IR-HSB-020	검사	2013-06-21	ITR-HSB-020	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-06-21	국영호	√	2013-06-21	성병길	√	2013-06-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공1 상 (환)3k054~3k259	IR-HSB-021	검사	2013-06-22	ITR-HSB-021	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-06-22	최정호	√	2013-06-22	성병길	√	2013-06-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공1 상 (환)3k260~3k490	IR-HSB-022	검사	2013-06-22	ITR-HSB-022	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-06-22	최정호	√	2013-06-22	성병길	√	2013-06-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1공구 토공1구간 (상) STA. (현) 3K259.608 ~ 3K409.758 (환) 3K259.608 ~ 3K409.758	IR-HSB-023	검사	2013-06-23	ITR-HSB-023	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-06-23	류영진	√	2013-06-23	성병길	√	2013-06-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공1(상)오기 (환)3K259.608~3K409.758	IR-HSB-024	검사	2013-06-24	ITR-HSB-024	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-06-24	류영진	√	2013-06-24	성병길	√	2013-06-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공1 상 (환)3k410~3k640	IR-HSB-025	검사	2013-06-23	ITR-HSB-025	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-06-23	류영진	√	2013-06-23	성병길	√	2013-06-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공1 상 (환)3k409~3k518	IR-HSB026	검사	2013-06-24	ITR-HSB-026	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-06-24	국영호	√	2013-06-24	성병길	√	2013-06-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공1 상 (환)3k409~3k518	IR-HSB-027	검사	2013-06-25	ITR-HSB-027	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-06-25	국영호	√	2013-06-25	성병길	√	2013-06-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공1구간(상) STA(환)3K515~3K930	IR-HSB-028	검사	2013-06-24	ITR-HSB-028	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-06-24	국영호	√	2013-06-24	성병길	√	2013-06-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공1 상 (환)3k518~3k655	IR-HSB-029	검사	2013-06-25	ITR-HSB-029	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-06-25	전기성	√	2013-06-25	성병길	√	2013-06-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공1상오기 (환)3K518.958~3K655.458	IR-HSB-030	검사	2013-06-26	ITR-HSB-030	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-06-26	김용겸	√	2013-06-26	성병길	√	2013-06-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1공구 토공1구간 (상) STA. (현) 3K655.458 ~ 3K864.758 (환) 6K655.458 ~ 3K864.758	IR-HSB-031	검사	2013-06-26	ITR-HSB-031	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-06-26	김용겸	√	2013-06-26	성병길	√	2013-06-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공1상오기 (환)3K655.458~3K864.758	IR-HSB-032	검사	2013-06-27	ITR-HSB-032	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-06-27	성병길	√	2013-06-27	성병길	√	2013-06-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공1 상 (환)3k864~3k928	IR-HSB-033	검사	2013-06-27	ITR-HSB-033	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-06-27	국영호	√	2013-06-27	성병길	√	2013-06-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공1상오기 (환)3K864.758~3K928.458	IR-HSB-034	검사	2013-06-28	ITR-HSB-034	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-06-28	국영호	√	2013-06-28	성병길	√	2013-06-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공1 상 (환)4k360~4k560	IR-HSB-035	검사	2013-06-26	ITR-HSB-035	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-06-26	김용겸	√	2013-06-26	성병길	√	2013-06-26	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공1 상 (환)4k419~4k547	IR-HSB-036	검사	2013-06-27	ITR-HSB-036	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-06-27	국영호	√	2013-06-27	성병길	√	2013-06-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1상오기 (환)4k419.547~4K547.258	IR-HSB-037	검사	2013-06-28	ITR-HSB-037	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-06-28	국영호	√	2013-06-28	성병길	√	2013-06-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공1 상 (환)4k360~4k419	IR-HSB-038	검사	2013-07-01	ITR-HSB-038	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-01	국영호	√	2013-07-01	성병길	√	2013-07-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1공구 토공1구간 (상) STA. (환) 4K360.708 ~ 4K419.547 (환) 4K360.708 ~ 4K419.547	IR-HSB-039	검사	2013-07-02	ITR-HSB-039	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-02	국영호	√	2013-07-02	성병길	√	2013-07-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1공구 토공1구간 (상) STA. (환) 4K200 ~ 4K360 (환) 4K200 ~ 4K360	IR-HSB-040	검사	2013-07-02	ITR-HSB-040	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-02	전기성	√	2013-07-02	성병길	√	2013-07-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1공구 토공1구간 (상) STA. (환) 4K160.508 ~ 4K360.708 (환) 4K160.508 ~ 4K360.708	IR-HSB-041	검사	2013-07-03	ITR-HSB-041	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-03	국영호	√	2013-07-03	성병길	√	2013-07-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1공구 토공1구간 (상) STA. (환) 4K160.508 ~ 4K360.708 (환) 4K160 ~ 4K360.708	IR-HSB-042	검사	2013-07-04	ITR-HSB-042	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-04	국영호	√	2013-07-04	성병길	√	2013-07-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공1 상 (환)3k930~4k200	IR-HSB-043	검사	2013-07-03	ITR-HSB-043	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-03	국영호	√	2013-07-03	성병길	√	2013-07-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공1 상 (환)4k019~4k160	IR-HSB-044	검사	2013-07-04	ITR-HSB-044	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-04	국영호	√	2013-07-04	성병길	√	2013-07-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1공구 토공1구간 (상) STA. (환) 4K019.458 ~ 4K160.508 (환) 4K019.458 ~ 4K160.508	IR-HSB-045	검사	2013-07-05	ITR-HSB-045	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-05	국영호	√	2013-07-05	성병길	√	2013-07-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공3구간 (상) STA (환) 48K090 ~ 48K530	IR-HSB-046	검사	2013-06-28	ITR-HSB-046	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-06-28	최정호	√	2013-06-28	한상민	√	2013-06-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공3(상)오기 (환)48K025.544~48K465.595	IR-HSB-047	검사	2013-06-29	ITR-HSB-047	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-06-29	윤석순	√	2013-06-29	한상민	√	2013-06-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2공구 토공3구간 (상) STA. (환) 48K090 ~ 48K530 (환) 48K025.544 ~ 48K465.595	IR-HSB-048	검사	2013-06-30	ITR-HSB-048	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-06-30	한상민	√	2013-06-30	한상민	√	2013-06-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2공구 토공2구간 (상) STA. (환) 47K519~47K560	IR-HSB-049	검사	2013-07-01	ITR-HSB-049	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-01	박상길	√	2013-07-01	한상민	√	2013-07-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2공구 토공2구간 (상) STA. (환) 47K519 ~ 47K546 (환) 47K454.477 ~ 47K881.478	IR-HSB-050	검사	2013-07-01	ITR-HSB-050	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-01	최정호	√	2013-07-01	한상민	√	2013-07-01	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공구 토공2구간 (상) STA. (현) 47K519 ~ 47K546 (환) 47K454.477 ~ 47K881.478	IR-HSB-051	검사	2013-07-02	ITR-HSB-051	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-02	최정호	√	2013-07-02	한상민	√	2013-07-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2토공1구간 STA (현) 6K960 ~ 7K258	IR-HSB-052	검사	2013-07-02	ITR-HSB-052	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-02	류영진	√	2013-07-02	성병길	√	2013-07-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2토공1구간 STA. (현) 7K000.497 ~ 7K258.078 (환) 6K964.767 ~ 7K258.078	IR-HSB-053	검사	2013-07-03	ITR-HSB-053	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-03	전기성	√	2013-07-03	성병길	√	2013-07-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2토공1구간 STA (현) 7K000 ~ 7K258	IR-HSB-054	검사	2013-07-04	ITR-HSB-054	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-04	류영진	√	2013-07-04	성병길	√	2013-07-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1 STA(현)6k964~7k000	IR-HSB-055	검사	2013-07-03	ITR-HSB-055	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-03	성병길	√	2013-07-03	성병길	√	2013-07-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2토공1구간 STA. (현) 6K964 ~ 7K000 (환) 6K929.024 ~ 6K929.024	IR-HSB-056	검사	2013-07-04	ITR-HSB-056	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-04	이상규	√	2013-07-04	성병길	√	2013-07-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2토공1구간 STA. (현) 6K964 ~ 7K000 (환) 6K929.024 ~ 6K929.024	IR-HSB-057	검사	2013-07-05	ITR-HSB-057	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-05	국영호	√	2013-07-05	성병길	√	2013-07-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공3 STA(현)6k436~6k600	IR-HSB-058	검사	2013-07-03	ITR-HSB-058	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-03	국영호	√	2013-07-03	성병길	√	2013-07-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공3구간 STA (현) 6K437~6K736	IR-HSB-058-1	검사	2013-07-03	ITR-HSB-058-1	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-03	국영호	√	2013-07-03	성병길	√	2013-07-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공1구간 STA. (현) 6K436 ~ 6K600 (환) 6K407.724 ~ 6K736.724	IR-HSB-059	검사	2013-07-04	ITR-HSB-059	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-04	이상규	√	2013-07-04	성병길	√	2013-07-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공3 STA(현)6k436~6k660	IR-HSB-060	검사	2013-07-05	ITR-HSB-060	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-05	국영호	√	2013-07-05	성병길	√	2013-07-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공1구간 (상) STA (현) 3K930 ~ 4K200	IR-HSB-061	검사	2013-07-04	ITR-HSB-061	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-04	국영호	√	2013-07-04	성병길	√	2013-07-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1공구 토공1구간 (상) STA. (현) 3K928.458 ~ 4K019.458 (환) 3K928.458 ~ 4K019.458	IR-HSB-062	검사	2013-07-05	ITR-HSB-062	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-05	국영호	√	2013-07-05	성병길	√	2013-07-05	김익래	√	
완료	161321C01C-B1A1100	1-1공구 토공1구간 (상) STA. (현) 3K928.458 ~ 4K019.458 (환) 3K928.458 ~ 4K019.458	IR-HSB-063	검사	2013-07-06	ITR-HSB-063	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-06	국영호	√	2013-07-06	성병길	√	2013-07-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공1구간 (상) STA. (현) 4K019.458 ~ 4K160.508 (환) 019.458 ~ 4K160.508	IR-HSB-064	검사	2013-07-06	ITR-HSB-064	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-06	장용혁	√	2013-07-06	성병길	√	2013-07-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공1구간 (상) STA. (현) 4K019.458 ~ 4K160.508 (환) 019.458 ~ 4K160.508	IR-HSB-065	검사	2013-07-07	ITR-HSB-065	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-07	장용혁	√	2013-07-07	성병길	√	2013-07-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공1 STA(현)6k736~6k796	IR-HSB-066	검사	2013-07-04	ITR-HSB-066	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-04	성병길	√	2013-07-04	성병길	√	2013-07-04	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	1-2동구 토공1구간 STA. (현) 6K736 ~ 6K796 (환) 6K670.724 ~ 6K796.994	IR-HSB-067	검사	2013-07-05	ITR-HSB-067	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-05	류영진	√	2013-07-05	성병길	√	2013-07-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2동구 토공1구간 STA. (현) 6K736 ~ 6K796 (환) 6K670.724 ~ 6K796.994	IR-HSB-068	검사	2013-07-06	ITR-HSB-068	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-06	류영진	√	2013-07-06	성병길	√	2013-07-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공1 STA(현)6K796~6K873	IR-HSB-069	검사	2013-07-05	ITR-HSB-069	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-05	성병길	√	2013-07-05	성병길	√	2013-07-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2동구 토공1구간 STA. (현) 6K796 ~ 6K873 (환) 6K730.994 ~ 6K873.523	IR-HSB-070	검사	2013-07-06	ITR-HSB-070	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-06	장용혁	√	2013-07-06	성병길	√	2013-07-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2동구 토공1구간 STA. (현) 6K796 ~ 6K873 (환) 6K730.994 ~ 6K873.523	IR-HSB-071	검사	2013-07-07	ITR-HSB-071	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-07	장용혁	√	2013-07-07	성병길	√	2013-07-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 2(상)STA(현)47K546 ~47K664	IR-HSB-072	검사	2013-07-05	ITR-HSB-072	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-05	최정호	√	2013-07-05	한상민	√	2013-07-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2공구 토공2구간 (상) STA. (현) 47K546 ~ 47K664 (환) 47K481.479 ~ 47K599.664	IR-HSB-073	검사	2013-07-06	ITR-HSB-073	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-06	박갑호	√	2013-07-06	한상민	√	2013-07-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2공구 토공2구간 (상) STA. (현) 47K546 ~ 47K664 (환) 47K481.479 ~ 47K599.664	IR-HSB-074	검사	2013-07-07	ITR-HSB-074	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-07	박갑호	√	2013-07-07	한상민	√	2013-07-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 2(상)STA(현)47K664 ~47K915	IR-HSB-075	검사	2013-07-08	ITR-HSB-075	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-08	최정호	√	2013-07-08	한상민	√	2013-07-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2공구 토공2구간 (상) STA. (현) 47K664 ~ 47K915 (환) 47K599.664 ~ 47K850.523	IR-HSB-076	검사	2013-07-09	ITR-HSB-076	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-09	박상길	√	2013-07-09	한상민	√	2013-07-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2공구 토공2구간 (상) STA. (현) 47K664 ~ 47K915 (환) 47K599.664 ~ 47K850.523	IR-HSB-077	검사	2013-07-10	ITR-HSB-077	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-10	박상길	√	2013-07-10	한상민	√	2013-07-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공1 STA(현)6K873~6K964	IR-HSB-078	검사	2013-07-09	ITR-HSB-078	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-09	성병길	√	2013-07-09	성병길	√	2013-07-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2동구 토공1구간 STA. (현) 6K873 ~ 6K964 (환) 6K807.994 ~ 6K964.523	IR-HSB-079	검사	2013-07-10	ITR-HSB-079	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-10	국영호	√	2013-07-10	성병길	√	2013-07-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2동구 토공1구간 STA. (현) 6K873 ~ 6K964 (환) 6K807.994 ~ 6K964.523	IR-HSB-080	검사	2013-07-11	ITR-HSB-080	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-11	국영호	√	2013-07-11	성병길	√	2013-07-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2토공2구간 (상) STA (현) 8K727~8K975	IR-HSB-081	검사	2013-07-09	ITR-HSB-081	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-09	류영진	√	2013-07-09	성병길	√	2013-07-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2공구 토공2구간 (상) STA. (현) 8K727 ~ 8K914 (환) 8K661.591 ~ 8K848.501	IR-HSB-082	검사	2013-07-10	ITR-HSB-082	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-10	류영진	√	2013-07-10	성병길	√	2013-07-10	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	1-2공구 토공2구간 (상) STA. (현) 8K727 ~ 8K914 (현) 8K661.591 ~ 8K848.501	IR-HSB-083	검사	2013-07-11	ITR-HSB-083	균열유도줄은 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-11	국영호	√	2013-07-11	성병길	√	2013-07-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공4구간 (하) STA (현) 50K410 ~ 50K974	IR-HSB-084	검사	2013-07-09	ITR-HSB-084	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-09	최정호	√	2013-07-09	한상민	√	2013-07-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2공구 토공4구간 (하) STA. (현) 50K677 ~ 50K974 (현) 50K643.857 ~ 50K940.886	IR-HSB-085	검사	2013-07-10	ITR-HSB-085	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-10	김시범	√	2013-07-10	한상민	√	2013-07-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2공구 토공4구간 (하) STA. (현) 50K677 ~ 50K974 (현) 50K643.857 ~ 50K940.886	IR-HSB-086	검사	2013-07-11	ITR-HSB-086	균열유도줄은 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-11	최정호	√	2013-07-11	한상민	√	2013-07-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공 2(상)STA(현)8k848. 501~9k012.423	IR-HSB-087	검사	2013-07-10	ITR-HSB-087	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-10	성병길	√	2013-07-10	성병길	√	2013-07-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2공구 토공2구간 (상) STA. (현) 8K914 ~ 9K078 (현) 8K848.501 ~ 9K012.423	IR-HSB-088	검사	2013-07-11	ITR-HSB-088	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-11	국영호	√	2013-07-11	성병길	√	2013-07-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2공구 토공2구간 (상) STA. (현) 8K914 ~ 9K078 (현) 8K848.501 ~ 9K012.423	IR-HSB-089	검사	2013-07-12	ITR-HSB-089	균열유도줄은 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-12	국영호	√	2013-07-12	성병길	√	2013-07-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 4(하)STA(현)50k419 ~50k677	IR-HSB-090	검사	2013-07-10	ITR-HSB-090	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-10	최정호	√	2013-07-10	한상민	√	2013-07-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2공구 토공4구간 (하) STA. (현) 50K419 ~ 50K677 (현) 50K385.816 ~ 50K643.857	IR-HSB-091	검사	2013-07-11	ITR-HSB-091	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-11	박상길	√	2013-07-11	한상민	√	2013-07-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2공구 토공4구간 (하) STA. (현) 50K419 ~ 50K677 (현) 50K385.816 ~ 50K643.857	IR-HSB-092	검사	2013-07-12	ITR-HSB-092	균열유도줄은 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-12	최정호	√	2013-07-12	한상민	√	2013-07-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공3구간(하) STA (현) 48K515~48K530	IR-HSB-092-1	검사	2013-07-10	ITR-HSB-092-1	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-10	최정호	√	2013-07-10	한상민	√	2013-07-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공3구간(하) STA (현) 48K515~48K530	IR-HSB-092-2	검사	2013-07-11	ITR-HSB-092-2	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-11	최정호	√	2013-07-11	한상민	√	2013-07-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공3구간(하) STA (현) 48K515~48K530	IR-HSB-092-3	검사	2013-07-12	ITR-HSB-092-3	균열유도줄은 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-12	최정호	√	2013-07-12	한상민	√	2013-07-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공5구간 STA (현) 51K794~52K035	IR-HSB-093	검사	2013-07-11	ITR-HSB-093	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-11	최정호	√	2013-07-09	한상민	√	2013-07-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2공구 토공5구간 STA. (현) 51K794 ~ 51K899 (현) 51K760.886 ~ 51K865.886	IR-HSB-094	검사	2013-07-12	ITR-HSB-094	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-12	최정호	√	2013-07-12	한상민	√	2013-07-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2공구 토공5구간 STA. (현) 51K794 ~ 51K899 (현) 51K760.886 ~ 51K865.886	IR-HSB-095	검사	2013-07-13	ITR-HSB-095	균열유도줄은 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-13	박상길	√	2013-07-13	한상민	√	2013-07-13	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공5 STA(현)51K899~52 K034	IR-HSB-096	검사	2013-07-12	ITR-HSB-096	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-07-12	최정호	√	2013-07-12	한상민	√	2013-07-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2공구 토공5구간 STA. (현) 51K899 ~ 52K034 (환) 51K865.886 ~ 52K000.886	IR-HSB-097	검사	2013-07-13	ITR-HSB-097	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부 , 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-13	박상길	√	2013-07-13	한상민	√	2013-07-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2공구 토공5구간 STA. (현) 51K899 ~ 52K034 (환) 51K865.886 ~ 52K000.886	IR-HSB-098	검사	2013-07-14	ITR-HSB-098	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-07-14	박상길	√	2013-07-14	한상민	√	2013-07-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공7 STA(현)72K443~72 K502	IR-HSB-099	검사	2013-07-14	ITR-HSB-099	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-07-14	박갑호	√	2013-07-14	한상민	√	2013-07-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4공구 토공7구간 STA. (현) 72K443 ~ 72K502 (환) 72K410.319 ~ 72K469.319	IR-HSB-100	검사	2013-07-15	ITR-HSB-100	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부 , 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-15	박갑호	√	2013-07-15	한상민	√	2013-07-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공7구간 STA (현) 72K745~73K148	IR-HSB-100-1	검사	2013-07-14	ITR-HSB-100-1	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-07-14	박갑호	√	2013-07-14	한상민	√	2013-07-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공7구간 STA (현) 72K953~73K130	IR-HSB-100-2	검사	2013-07-15	ITR-HSB-100-2	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부 , 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-15	박갑호	√	2013-07-15	한상민	√	2013-07-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공7구간 STA (현) 72K953~73K130	IR-HSB-100-3	검사	2013-07-16	ITR-HSB-100-3	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-07-16	박갑호	√	2013-07-16	한상민	√	2013-07-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공7구간 STA (현) 72K743~72K953	IR-HSB-100-4	검사	2013-07-16	ITR-HSB-100-4	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부 , 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-16	박갑호	√	2013-07-16	한상민	√	2013-07-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공7구간 STA (현) 72K743~72K953	IR-HSB-100-5	검사	2013-07-17	ITR-HSB-100-5	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-07-17	박갑호	√	2013-07-17	한상민	√	2013-07-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1 (상)STA(환)4K360~ 4K575	IR-HSB-101	검사	2013-07-15	ITR-HSB-101	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-07-15	국영호	√	2013-07-15	성병길	√	2013-07-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1공구 토공1구간 STA. (현) 4K364.870 ~ 4K574.020 (환) 4K364.870 ~ 4K574.020	IR-HSB-102	검사	2013-07-16	ITR-HSB-102	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부 , 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-16	국영호	√	2013-07-16	성병길	√	2013-07-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1공구 토공1구간 STA. (현) 4K364.870 ~ 4K574.020 (환) 4K364.870 ~ 4K574.020	IR-HSB-103	검사	2013-07-17	ITR-HSB-103	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-07-17	국영호	√	2013-07-17	성병길	√	2013-07-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1 STA(환)4K200~4K3 60	IR-HSB-104	검사	2013-07-16	ITR-HSB-104	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-07-16	국영호	√	2013-07-16	성병길	√	2013-07-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1 STA(환)3K890~4K2 00	IR-HSB-105	검사	2013-07-17	ITR-HSB-105	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-07-17	국영호	√	2013-07-17	성병길	√	2013-07-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1공구 토공1구간 STA. (현) 4K179.000 ~ 4K365.000 (환) 4K179.000 ~ 4K365.000	IR-HSB-106	검사	2013-07-18	ITR-HSB-106	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부 , 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-18	국영호	√	2013-07-18	성병길	√	2013-07-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1공구 토공1구간 STA. (현) 3K993.000 ~ 4K179.000 (환) 3K993.000 ~ 4K179.000	IR-HSB-107	검사	2013-07-19	ITR-HSB-107	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부 , 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-19	전기성	√	2013-07-19	성병길	√	2013-07-19	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	1-1공구 토공1구간 STA. (현) 4K179.000 ~ 4K365.000 (환) 4K179.000 ~ 4K365.000 (환)	IR-HSB-108	검사	2013-07-19	ITR-HSB-108	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-19	전기성	√	2013-07-19	성병길	√	2013-07-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공7구간 STA. (현) 3K993.000 ~ 4K179.000 (환) 3K993.000 ~ 4K179.000 (환)	IR-HSB-109	검사	2013-07-20	ITR-HSB-109	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-20	주도중	√	2013-07-20	성병길	√	2013-07-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공7구간 STA(현)72k424~72k745	IR-HSB-110	검사	2013-07-16	ITR-HSB-110	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-16	박갑호	√	2013-07-16	한상민	√	2013-07-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공7구간 STA. (현) 72K443.000 ~ 72K502.000 (환) 72K410.319 ~ 72K469.319 ~	IR-HSB-111	검사	2013-07-16	ITR-HSB-111	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-16	박갑호	√	2013-07-16	한상민	√	2013-07-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공7구간 STA. (현) 72K443.000 ~ 72K502.000 (환) 72K410.319 ~ 72K469.319 ~	IR-HSB-112	검사	2013-07-17	ITR-HSB-112	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-17	박갑호	√	2013-07-17	한상민	√	2013-07-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공7구간 STA. (현) 72K502.000 ~ 72K743.000 (환) 72K469.319 ~ 72K743.000 (환)	IR-HSB-113	검사	2013-07-17	ITR-HSB-113	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-17	박갑호	√	2013-07-17	한상민	√	2013-07-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공7구간 STA. (현) 72K502.000 ~ 72K743.000 (환) 72K469.319 ~ 72K743.000 (환)	IR-HSB-114	검사	2013-07-18	ITR-HSB-114	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-18	박갑호	√	2013-07-18	한상민	√	2013-07-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공7구간 STA (현) 71K895~72K135	IR-HSB-114-1	검사	2013-07-17	ITR-HSB-114-1	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-17	한상민	√	2013-07-17	한상민	√	2013-07-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공7구간 STA (현) 71K901~72K120	IR-HSB-114-2	검사	2013-07-18	ITR-HSB-114-2	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-18	한상민	√	2013-07-18	한상민	√	2013-07-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공7구간 STA (현) 71K901~72K120	IR-HSB-114-3	검사	2013-07-19	ITR-HSB-114-3	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-19	한상민	√	2013-07-19	한상민	√	2013-07-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 1(하) STA(현)3k890~4k200	IR-HSB-115	검사	2013-07-18	ITR-HSB-115	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-18	국영호	√	2013-07-18	성병길	√	2013-07-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1공구 토공1구간 (하) STA. (현) 3K993.000 ~ 4K179.000 (환) 3K993.000 ~ 4K179.000 (환)	IR-HSB-116	검사	2013-07-19	ITR-HSB-116	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-19	전기성	√	2013-07-19	성병길	√	2013-07-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1공구 토공1구간 (하) STA. (현) 3K993.000 ~ 4K179.000 (환) 3K993.000 ~ 4K179.000 (환)	IR-HSB-117	검사	2013-07-20	ITR-HSB-117	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-20	주도중	√	2013-07-20	성병길	√	2013-07-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공7구간 STA(현)71k746~71k901	IR-HSB-118	검사	2013-07-18	ITR-HSB-118	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-18	박갑호	√	2013-07-18	한상민	√	2013-07-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태	IR-HSB-119	검사	2013-07-19	ITR-HSB-119	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-19	박갑호	√	2013-07-19	한상민	√	2013-07-19	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공 1호구간 STA. (현) 71K746.000 ~ 71K901.000 (환) 71K713.319 ~ 71K901.000	IR-HSB-120	검사	2013-07-20	ITR-HSB-120	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-20	김용겸	√	2013-07-20	한상민	√	2013-07-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 2(상)STA(환)4k885 ~5k247	IR-HSB-121	검사	2013-07-19	ITR-HSB-121	반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-19	국영호	√	2013-07-19	성병길	√	2013-07-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1공구 토공2구간 (상) STA. (현) 5K040.000 ~ 5K246.000 (환) 5K040.000 ~ 5K216.724	IR-HSB-122	검사	2013-07-20	ITR-HSB-122	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-20	주도중	√	2013-07-20	성병길	√	2013-07-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1공구 토공2구간 (상) STA. (현) 5K040.000 ~ 5K246.000 (환) 5K040.000 ~ 5K216.724	IR-HSB-123	검사	2013-07-21	ITR-HSB-123	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-21	주도중	√	2013-07-21	성병길	√	2013-07-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 2(하)STA(환)5k247 ~5k160	IR-HSB-124	검사	2013-07-19	ITR-HSB-124	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-19	국영호	√	2013-07-19	성병길	√	2013-07-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공2 (하) STA. (환) 5K131 ~ 5K247 (환) 5K131.000 ~ 5K247.000	IR-HSB-125	검사	2013-07-20	ITR-HSB-125	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-20	주도중	√	2013-07-20	성병길	√	2013-07-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공2 (하) STA. (환) 5K131 ~ 5K247 (환) 5K131.000 ~ 5K247.000	IR-HSB-126	검사	2013-07-21	ITR-HSB-126	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-21	주도중	√	2013-07-21	성병길	√	2013-07-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공8구간 STA (현) 75K467~75K733	IR-HSB-126-1	검사	2013-06-19	ITR-HSB-126-1	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-19	김시범	√	2013-06-19	한상민	√	2013-06-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공8구간 STA (현) 75K481~75K719	IR-HSB-126-2	검사	2013-07-20	ITR-HSB-126-2	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-20	김시범	√	2013-07-20	한상민	√	2013-07-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공8구간 STA (현) 75K481~75K719	IR-HSB-126-3	검사	2013-07-21	ITR-HSB-126-3	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-21	김시범	√	2013-07-21	한상민	√	2013-07-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 2(상)STA(환)4k720 ~4k885	IR-HSB-127	검사	2013-07-21	ITR-HSB-127	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-21	국영호	√	2013-07-21	성병길	√	2013-07-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공2 (상) STA. (환) 4K867 ~ 5K040 (환) 4K867.000 ~ 5K040.000	IR-HSB-128	검사	2013-07-22	ITR-HSB-128	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-22	국영호	√	2013-07-22	성병길	√	2013-07-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공2 (상) STA. (환) 4K867 ~ 5K040 (환) 4K867.000 ~ 5K040.000	IR-HSB-129	검사	2013-07-23	ITR-HSB-129	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-23	국영호	√	2013-07-23	성병길	√	2013-07-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1토공2 (상) STA. (환) 4K831 ~ 4K867 (환) 4K831.000 ~ 4K867.000	IR-HSB-130	검사	2013-07-23	ITR-HSB-130	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-23	전기성	√	2013-07-23	성병길	√	2013-07-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공2 (상)STA(환)4k831~ 4k867	IR-HSB-131	검사	2013-07-24	ITR-HSB-131	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-24	국영호	√	2013-07-24	성병길	√	2013-07-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 2(상)STA(환)4k720 ~4k831	IR-HSB-132	검사	2013-05-24	ITR-HSB-132	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-24	국영호	√	2013-07-24	성병길	√	2013-05-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 2(상)STA(환)4k720 ~4k831	IR-HSB-133	검사	2013-07-25	ITR-HSB-133	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-25	국영호	√	2013-07-25	성병길	√	2013-07-25	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공9 STA(환)76k847~76 k960	IR-HSB-134	검사	2013-07-21	ITR-HSB-134	방수단막, 단층 및 CORC 타일 부 개, 철근절연상태, 균열유도줄눈 설 치상태, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부, 철근배근 및 조립상태, 거 푸집 설치상태, 캐관수직받침대 설 치상태		2013-07-21	박갑호	√	2013-07-21	한상민	√	2013-07-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공9 STA(환)76k862~76 k960	IR-HSB-135	검사	2013-07-22	ITR-HSB-135	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-22	박갑호	√	2013-07-22	한상민	√	2013-07-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공9 STA(환)76k862~76 k960	IR-HSB-136	검사	2013-07-23	ITR-HSB-136	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-07-23	박갑호	√	2013-07-23	한상민	√	2013-07-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 2(하)STA(환)4k755 ~5k131	IR-HSB-137	검사	2013-07-23	ITR-HSB-137	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-07-23	국영호	√	2013-07-23	성병길	√	2013-07-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2토공2구간 (하) STA (환) 4K755~5K160	IR-HSB-137-1	검사	2013-07-20	ITR-HSB-137-1	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-07-20	전기성	√	2013-07-20	성병길	√	2013-07-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공2 (하)STA(환)5k106~ 5k131	IR-HSB-138	검사	2013-07-24	ITR-HSB-138	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-24	국영호	√	2013-07-24	성병길	√	2013-07-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공2 (하)STA(환)5k106~ 5k131	IR-HSB-139	검사	2013-07-25	ITR-HSB-139	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-07-25	국영호	√	2013-07-25	성병길	√	2013-07-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 2(하)STA(환)4k897 ~5k106	IR-HSB-140	검사	2013-07-25	ITR-HSB-140	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-25	국영호	√	2013-07-25	성병길	√	2013-07-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 2(하)STA(환)4k897 ~5k106	IR-HSB-141	검사	2013-07-26	ITR-HSB-141	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-07-26	국영호	√	2013-07-26	성병길	√	2013-07-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 2(하)STA(환)4k755 ~4k897	IR-HSB-142	검사	2013-07-26	ITR-HSB-142	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-26	국영호	√	2013-07-26	성병길	√	2013-07-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 2(하)STA(환)4k755 ~4k897	IR-HSB-143	검사	2013-07-27	ITR-HSB-143	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-07-27	국영호	√	2013-07-27	성병길	√	2013-07-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공 2(하)STA(환)8k691. 674~9k044.842	IR-HSB-144	검사	2013-07-24	ITR-HSB-144	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-07-24	류영진	√	2013-07-24	성병길	√	2013-07-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공 2(하)STA(환)8k691. 674~8k719.686q	IR-HSB-145	검사	2013-07-25	ITR-HSB-145	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-25	류영진	√	2013-07-25	성병길	√	2013-07-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공 2(하)STA(환)8k691. 674~8k719.686	IR-HSB-146	검사	2013-07-26	ITR-HSB-146	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-07-26	류영진	√	2013-07-26	성병길	√	2013-07-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공 2(하)STA(환)8k719. 686~8k878.762	IR-HSB-147	검사	2013-07-26	ITR-HSB-147	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-26	류영진	√	2013-07-26	성병길	√	2013-07-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공 2(하)STA(환)8k719. 686~8k878.762	IR-HSB-148	검사	2013-07-27	ITR-HSB-148	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-07-27	류영진	√	2013-07-27	성병길	√	2013-07-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공 2(하)STA(환)8k878. 762~9k04.841	IR-HSB-149	검사	2013-07-27	ITR-HSB-149	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-27	류영진	√	2013-07-27	성병길	√	2013-07-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공 2(하)STA(환)8k878. 762~9k042.841	IR-HSB-150	검사	2013-07-28	ITR-HSB-150	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-07-28	류영진	√	2013-07-28	성병길	√	2013-07-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4(상)STA(환)70k635 ~70k955	IR-HSB-151	검사	2013-07-25	ITR-HSB-151	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-07-25	박갑호	√	2013-07-25	한상민	√	2013-07-25	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4(상)STA(환)70k646 ~70k804	IR-HSB-152	검사	2013-07-26	ITR-HSB-152	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-26	박갑호	√	2013-07-26	한상민	√	2013-07-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4(상)STA(환)70k646 ~70k804	IR-HSB-153	검사	2013-07-27	ITR-HSB-153	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-27	박갑호	√	2013-07-27	한상민	√	2013-07-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(하)STA(환)55k880 ~55k972	IR-HSB-154	검사	2013-07-26	ITR-HSB-154	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-26	최정호	√	2013-07-26	한상민	√	2013-07-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(하)STA(환)55k816 ~55k972	IR-HSB-155	검사	2013-07-27	ITR-HSB-155	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-27	최정호	√	2013-07-27	한상민	√	2013-07-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(하)STA(환)55k816 ~55k972	IR-HSB-156	검사	2013-07-28	ITR-HSB-156	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-28	최정호	√	2013-07-28	한상민	√	2013-07-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(하)STA(환)55k650 ~55k880	IR-HSB-157	검사	2013-07-27	ITR-HSB-157	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-27	최정호	√	2013-07-27	한상민	√	2013-07-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(하)STA(환)55k490 ~55k650	IR-HSB-158	검사	2013-07-28	ITR-HSB-158	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-28	최정호	√	2013-07-28	한상민	√	2013-07-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(하)STA(환)55k530 ~55k816	IR-HSB-159	검사	2013-07-29	ITR-HSB-159	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-29	최정호	√	2013-07-29	한상민	√	2013-07-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(하)STA(환)55k530 ~55k816	IR-HSB-160	검사	2013-07-30	ITR-HSB-160	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-30	최정호	√	2013-07-30	한상민	√	2013-07-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(하)STA(환)55k412 ~55k530	IR-HSB-161	검사	2013-07-30	ITR-HSB-161	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-30	최정호	√	2013-07-30	한상민	√	2013-07-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(하)STA(환)55k412 ~55k530	IR-HSB-162	검사	2013-07-31	ITR-HSB-162	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-31	최정호	√	2013-07-31	한상민	√	2013-07-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공5구간 (상)STA(환)14k598 ~14k758	IR-HSB-163	검사	2013-07-28	ITR-HSB-163	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-28	류영진	√	2013-07-28	성병길	√	2013-07-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공5구간 (상)STA(환)14k536, 525~14k691,471	IR-HSB-164	검사	2013-07-29	ITR-HSB-164	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-29	류영진	√	2013-07-29	성병길	√	2013-07-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공 5(상)STA(환)14k536 525~14k691,471	IR-HSB-165	검사	2013-07-30	ITR-HSB-165	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-30	류영진	√	2013-07-30	성병길	√	2013-07-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공 5(상)STA(환)14k860 413~15k120,324	IR-HSB-166	검사	2013-07-29	ITR-HSB-166	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-29	류영진	√	2013-07-29	성병길	√	2013-07-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공 5(상)STA(환)14k860 .413~14k993,367	IR-HSB-167	검사	2013-07-30	ITR-HSB-167	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-07-30	류영진	√	2013-07-30	성병길	√	2013-07-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공 5(상)STA(환)14k860 .413~14k993,367	IR-HSB-168	검사	2013-07-29	ITR-HSB-168	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-07-29	류영진	√	2013-07-29	성병길	√	2013-07-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공 5(상)STA(환)14i993, 367~15k120,324	IR-HSB-169	검사	2013-08-01	ITR-HSB-169	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-01	류영진	√	2013-08-01	성병길	√	2013-08-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공 5(상)STA(환)14k993 .367~15k120,324	IR-HSB-170	검사	2013-08-02	ITR-HSB-170	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-08-02	류영진	√	2013-08-02	성병길	√	2013-08-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(하)STA(환)55k370 ~55k490	IR-HSB-171	검사	2013-07-30	ITR-HSB-171	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-07-30	최정호	√	2013-07-30	한상민	√	2013-07-30	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(하)STA(현)55k270 ~55k370	IR-HSB-172	검사	2013-08-01	ITR-HSB-172	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-08-01	최정호	√	2013-08-01	한상민	√	2013-08-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(하)STA(현)55k285 ~55k412	IR-HSB-173	검사	2013-08-02	ITR-HSB-173	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-02	최정호	√	2013-08-02	한상민	√	2013-08-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(하)STA(현)55k285 ~55k412	IR-HSB-174	검사	2013-08-03	ITR-HSB-174	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-08-03	최정호	√	2013-08-03	한상민	√	2013-08-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6 STA(현)53k233~53 k285	IR-HSB-175	검사	2013-07-31	ITR-HSB-175	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-07-31	최정호	√	2013-07-31	한상민	√	2013-07-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6 STA(현)53k233~53 k461	IR-HSB-176	검사	2013-08-01	ITR-HSB-176	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-01	최정호	√	2013-08-01	한상민	√	2013-08-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6 STA(현)53k233~53 k461	IR-HSB-177	검사	2013-08-02	ITR-HSB-177	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-08-02	최정호	√	2013-08-02	한상민	√	2013-08-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6 STA(현)53k285~53 k545	IR-HSB-178	검사	2013-08-01	ITR-HSB-178	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-08-01	최정호	√	2013-08-01	한상민	√	2013-08-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6 STA(현)53k461~53 k543	IR-HSB-179	검사	2013-08-02	ITR-HSB-179	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-02	최정호	√	2013-08-02	한상민	√	2013-08-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6 STA(현)53k461~53 k543	IR-HSB-180	검사	2013-08-03	ITR-HSB-180	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-08-03	최정호	√	2013-08-03	한상민	√	2013-08-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(하)STA(현)65k865 ~55k270	IR-HSB-181	검사	2013-08-02	ITR-HSB-181	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-08-02	최정호	√	2013-08-02	한상민	√	2013-08-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(하)STA(현)55k094 ~55k285	IR-HSB-182	검사	2013-08-03	ITR-HSB-182	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-03	최정호	√	2013-08-03	한상민	√	2013-08-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(하)STA(현)55k094 ~55k285	IR-HSB-183	검사	2013-08-04	ITR-HSB-183	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-08-04	최정호	√	2013-08-04	한상민	√	2013-08-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(하)STA(현)54k864 ~55k094	IR-HSB-184	검사	2013-08-05	ITR-HSB-184	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-05	최정호	√	2013-08-05	한상민	√	2013-08-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(하)STA(현)54k864 ~55k094	IR-HSB-185	검사	2013-08-06	ITR-HSB-185	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-08-06	최정호	√	2013-08-06	한상민	√	2013-08-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 1(하)STA(현)3k080 ~3k400	IR-HSB-186	검사	2013-08-05	ITR-HSB-186	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-08-05	국영호	√	2013-08-05	성병길	√	2013-08-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 1(하)STA(현)3k081 ~3k214	IR-HSB-187	검사	2013-08-06	ITR-HSB-187	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-06	국영호	√	2013-08-06	성병길	√	2013-08-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 1(하)STA(현)3k081 ~3k214	IR-HSB-188	검사	2013-08-07	ITR-HSB-188	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-08-07	국영호	√	2013-08-07	성병길	√	2013-08-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 1(하)STA(현)3k214 ~3k400	IR-HSB-189	검사	2013-08-07	ITR-HSB-189	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-08-07	국영호	√	2013-08-07	성병길	√	2013-08-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 1(상)STA(현)3k214 ~3k295	IR-HSB-190	검사	2013-08-07	ITR-HSB-190	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-07	국영호	√	2013-08-07	성병길	√	2013-08-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 2(하)STA(현)3k214 ~3k295	IR-HSB-191	검사	2013-08-08	ITR-HSB-191	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-08-08	국영호	√	2013-08-08	성병길	√	2013-08-08	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 1(하)STA(환)3k295 ~3k364	IR-HSB-192	검사	2013-08-08	ITR-HSB-192	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-08	국영호	√	2013-08-08	성병길	√	2013-08-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 1(하)STA(환)3k295 ~3k364	IR-HSB-193	검사	2013-08-09	ITR-HSB-193	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-08-09	국영호	√	2013-08-09	성병길	√	2013-08-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(상)STA(환)55k520 ~55k610	IR-HSB-194	검사	2013-08-05	ITR-HSB-194	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-08-05	최정호	√	2013-08-05	한상민	√	2013-08-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(상)STA(환)55k521 ~55k649	IR-HSB-195	검사	2013-08-06	ITR-HSB-195	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-06	최정호	√	2013-08-06	한상민	√	2013-08-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(상)STA(환)55k521 ~55k649	IR-HSB-196	검사	2013-08-07	ITR-HSB-196	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-08-07	최정호	√	2013-08-07	한상민	√	2013-08-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(상)STA(환)55k610 ~55k830	IR-HSB-197	검사	2013-08-06	ITR-HSB-197	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-08-06	최정호	√	2013-08-06	한상민	√	2013-08-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(상)STA(환)55k649 ~55k804	IR-HSB-198	검사	2013-08-07	ITR-HSB-198	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-07	최정호	√	2013-08-07	한상민	√	2013-08-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(상)STA(환)55k649 ~55k804	IR-HSB-199	검사	2013-08-08	ITR-HSB-199	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-08-08	최정호	√	2013-08-08	한상민	√	2013-08-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 1(상)STA(환)3k037 ~3k055	IR-HSB-200	검사	2013-08-07	ITR-HSB-200	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-08-07	국영호	√	2013-08-07	성병길	√	2013-08-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 1(상)STA(환)3k036. 663~3k054.858	IR-HSB-201	검사	2013-08-07	ITR-HSB-201	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-07	국영호	√	2013-08-07	성병길	√	2013-08-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 1(상)STA(환)3k036. 663~3k054.858	IR-HSB-202	검사	2013-08-08	ITR-HSB-202	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-08-08	국영호	√	2013-08-08	성병길	√	2013-08-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(상)STA(환)55k830 ~55k950	IR-HSB-203	검사	2013-08-07	ITR-HSB-203	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-08-07	최정호	√	2013-08-07	한상민	√	2013-08-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(상)STA(환)55k804 ~55k972	IR-HSB-204	검사	2013-08-08	ITR-HSB-204	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-08	최정호	√	2013-08-08	한상민	√	2013-08-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(상)STA(환)55k804 ~55k972	IR-HSB-205	검사	2013-08-09	ITR-HSB-205	거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-08-09	최정호	√	2013-08-09	한상민	√	2013-08-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공 5(하)STA(환)14k563 .737~14k723.792	IR-HSB-206	검사	2013-08-06	ITR-HSB-206	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-08-06	류영진	√	2013-08-06	성병길	√	2013-08-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공 5(하)STA(환)14k613 .755~14k723.793	IR-HSB-207	검사	2013-08-08	ITR-HSB-207	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-08	류영진	√	2013-08-08	성병길	√	2013-08-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공 5(상)STA(환)14k613 .755~14k723.793	IR-HSB-208	검사	2013-08-09	ITR-HSB-208	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-08-09	류영진	√	2013-08-09	성병길	√	2013-08-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공 5(하)STA(환)14k563 .738~14k613.755	IR-HSB-209	검사	2013-08-09	ITR-HSB-209	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-09	류영진	√	2013-08-09	성병길	√	2013-08-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공 5(상)STA(환)14k563 .738~14k613.755	IR-HSB-210	검사	2013-08-10	ITR-HSB-210	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-08-10	류영진	√	2013-08-10	성병길	√	2013-08-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공 6(하)STA(환)14k892 .850~14k152.939	IR-HSB-211	검사	2013-08-07	ITR-HSB-211	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-08-07	류영진	√	2013-08-07	성병길	√	2013-08-07	김익래	√	√

결과	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결과	검토일	검토자	결과	승인일	승인자	결과	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공7구간(상) 현 ~55K830~55K950	IR-HSB-211-1	검사	2013-08-08	ITR-HSB-211-1	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-08-07	최정호	√	2013-08-07	성병길	√	2013-08-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공7구간(상) 현 ~55K804~55K972	IR-HSB-211-2	검사	2013-08-09	ITR-HSB-211-2	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-08	최정호	√	2013-08-08	성병길	√	2013-08-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공7구간(상) 현 ~55K804~55K972	IR-HSB-211-3	검사	2013-08-10	ITR-HSB-211-3	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-08-09	최정호	√	2013-08-09	성병길	√	2013-08-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공 6(하)STA(환)14k892 .850~15k938.866	IR-HSB-212	검사	2013-08-09	ITR-HSB-212	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-09	류영진	√	2013-08-09	성병길	√	2013-08-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2토공 토공 6(하)STA(환)14k892 .850~14k938.866	IR-HSB-213	검사	2013-08-10	ITR-HSB-213	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-08-10	류영진	√	2013-08-10	성병길	√	2013-08-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공6HSB 중 (하)STA(환)14k973 ~15k187	IR-HSB-214	검사	2013-08-10	ITR-HSB-214	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-10	류영진	√	2013-08-10	성병길	√	2013-08-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공6HSB 후 (하)STA(환)14k973 ~15k187	IR-HSB-215	검사	2013-08-11	ITR-HSB-215	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-08-11	류영진	√	2013-08-11	성병길	√	2013-08-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 1(하)STA(환)3k400 ~3k650	IR-HSB-216	검사	2013-08-09	ITR-HSB-216	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-08-09	국영호	√	2013-08-09	성병길	√	2013-08-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 1(하)STA(환)3k364~ 3k432	IR-HSB-217	검사	2013-08-10	ITR-HSB-217	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-10	국영호	√	2013-08-10	성병길	√	2013-08-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1 (하)STA(환)3k364~ 3k432	IR-HSB-218	검사	2013-08-11	ITR-HSB-218	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-08-11	국영호	√	2013-08-11	성병길	√	2013-08-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(상)STA(환)55k120 ~55k521	IR-HSB-219	검사	2013-08-11	ITR-HSB-219	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-08-11	최정호	√	2013-08-11	한상민	√	2013-08-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(상)STA(환)55k408 ~55k521	IR-HSB-220	검사	2013-08-12	ITR-HSB-220	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-12	최정호	√	2013-08-12	한상민	√	2013-08-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(상)STA(환)55k408 ~55k521	IR-HSB-221	검사	2013-08-13	ITR-HSB-221	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-08-13	최정호	√	2013-08-13	한상민	√	2013-08-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(상)STA(환)55k265 ~55k408	IR-HSB-222	검사	2013-08-16	ITR-HSB-222	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 배수상태, 안전관리상태		2013-08-16	최정호	√	2013-08-16	한상민	√	2013-08-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(상)STA(환)55k265 ~55k408	IR-HSB-223	검사	2013-08-17	ITR-HSB-223	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-08-17	최정호	√	2013-08-17	한상민	√	2013-08-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 1(하)3k650~3k890	IR-HSB-224	검사	2013-08-11	ITR-HSB-224	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-08-11	국영호	√	2013-08-11	성병길	√	2013-08-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 1(하)STA(환)3k432 ~3k651	IR-HSB-225	검사	2013-08-12	ITR-HSB-225	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-12	국영호	√	2013-08-12	성병길	√	2013-08-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 1(하)STA(환)3k432 ~3k651	IR-HSB-226	검사	2013-08-13	ITR-HSB-226	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-08-13	국영호	√	2013-08-13	성병길	√	2013-08-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 1(하)STA(환)3k651 ~3k993	IR-HSB-227	검사	2013-08-13	ITR-HSB-227	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-08-13	국영호	√	2013-08-13	성병길	√	2013-08-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 1(하)STA(환)3k651 ~3k805	IR-HSB-228	검사	2013-08-14	ITR-HSB-228	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-14	국영호	√	2013-08-14	성병길	√	2013-08-14	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 1(하)STA(현)3k651 ~3k805	IR-HSB-229	검사	2013-08-15	ITR-HSB-229	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-08-15	국영호	√	2013-08-15	성병길	√	2013-08-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 1(하)STA(현)3k805 ~3k993	IR-HSB-230	검사	2013-08-15	ITR-HSB-230	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-15	국영호	√	2013-08-15	성병길	√	2013-08-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 1(하)STA(현)3k805 ~3k993	IR-HSB-231	검사	2013-08-16	ITR-HSB-231	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-08-16	국영호	√	2013-08-16	성병길	√	2013-08-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공7 및 1-3 토공1HSB 전 (상)STA(현)16k693 ~16k850	IR-HSB-232	검사	2013-08-11	ITR-HSB-232	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-08-11	류영진	√	2013-08-11	성병길	√	2013-08-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공7 및 1-3 토공1HSB 중 (상)STA(현)16k788 ~16k850	IR-HSB-233	검사	2013-08-13	ITR-HSB-233	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-13	류영진	√	2013-08-13	성병길	√	2013-08-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공7 및 1-3 토공1HSB 후 (상)STA(현)16k788 ~16k850	IR-HSB-234	검사	2013-08-14	ITR-HSB-234	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-08-14	류영진	√	2013-08-14	성병길	√	2013-08-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공7 및 1-3 토공1HSB 중 (상)STA(현)16k693 ~16k788	IR-HSB-235	검사	2013-08-14	ITR-HSB-235	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-14	류영진	√	2013-08-14	성병길	√	2013-08-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	토공 1HSB(상)STA(현)16 k693~16k788	IR-HSB-236	검사	2013-08-15	ITR-HSB-236	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-08-15	류영진	√	2013-08-15	성병길	√	2013-08-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(상)STA(현)55k120 ~55k408	IR-HSB-237	검사	2013-08-15	ITR-HSB-237	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-08-15	최정호	√	2013-08-15	한상민	√	2013-08-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공7구간(상) STA(현)55k265~55 K408	IR-HSB-238	검사	2013-08-16	ITR-HSB-238	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-16	최정호	√	2013-08-16	한상민	√	2013-08-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공7구간(상) STA(현)55k265~55 K408	IR-HSB-239	검사	2013-08-17	ITR-HSB-239	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-08-17	최정호	√	2013-08-17	한상민	√	2013-08-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공 2(상)STA(현)17k989 ~18k205	IR-HSB-240	검사	2013-08-18	ITR-HSB-240	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-08-18	이상규	√	2013-08-18	성병길	√	2013-08-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공 2(상)STA(현)17k989 ~18k158	IR-HSB-241	검사	2013-08-19	ITR-HSB-241	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-19	이상규	√	2013-08-19	성병길	√	2013-08-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공 2(상)STA(현)17k989 ~18k158	IR-HSB-242	검사	2013-08-20	ITR-HSB-242	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-08-20	이상규	√	2013-08-20	성병길	√	2013-08-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(상)STA(현)54k865 ~55k265	IR-HSB-243	검사	2013-08-18	ITR-HSB-243	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-08-18	최정호	√	2013-08-18	한상민	√	2013-08-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(상)STA(현)55k094 ~55k265	IR-HSB-244	검사	2013-08-19	ITR-HSB-244	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-19	최정호	√	2013-08-19	한상민	√	2013-08-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(상)STA(현)55k094 ~55k265	IR-HSB-245	검사	2013-08-20	ITR-HSB-245	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-08-20	최정호	√	2013-08-20	한상민	√	2013-08-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4,5(상)STA(현)70k9 55~71k228	IR-HSB-246	검사	2013-08-20	ITR-HSB-246	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-08-20	박갑호	√	2013-08-20	한상민	√	2013-08-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공4,5 (상)STA(현)70k995 ~71k045	IR-HSB-247	검사	2013-08-21	ITR-HSB-247	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-21	박갑호	√	2013-08-21	한상민	√	2013-08-21	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4,5(상)STA(현)70k9 95~71k045	IR-HSB-248	검사	2013-08-22	ITR-HSB-248	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-08-22	박갑호	√	2013-08-22	한상민	√	2013-08-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4,5(상)STA(현)71k0 72~71k210	IR-HSB-249	검사	2013-08-21	ITR-HSB-249	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-21	박갑호	√	2013-08-21	한상민	√	2013-08-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4,5(상)STA(현)71k0 72~71k210	IR-HSB-250	검사	2013-08-22	ITR-HSB-250	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-08-22	박갑호	√	2013-08-22	한상민	√	2013-08-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(상)STA(현)54k865 ~55k094	IR-HSB-251	검사	2013-08-23	ITR-HSB-251	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-08-23	최정호	√	2013-08-23	한상민	√	2013-08-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공 7(상)STA(현)54k865 ~55k094	IR-HSB-252	검사	2013-08-24	ITR-HSB-252	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-24	최정호	√	2013-08-24	한상민	√	2013-08-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공7(상) STA(현)54k865~55 k094	IR-HSB-253	검사	2013-08-25	ITR-HSB-253	스핀들 제거시기 적정여부, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-08-25	최정호	√	2013-08-25	한상민	√	2013-08-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1 (상)STA(현)4k547~ 4k568	IR-HSB-254	검사	2013-08-23	ITR-HSB-254	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-08-23	국영호	√	2013-08-23	성병길	√	2013-08-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 1(상)STA(현)4k547 ~4k568	IR-HSB-255	검사	2013-08-25	ITR-HSB-255	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-25	국영호	√	2013-08-25	성병길	√	2013-08-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 1(상)STA(현)4k547 ~4k568	IR-HSB-256	검사	2013-08-25	ITR-HSB-256	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-08-25	국영호	√	2013-08-25	성병길	√	2013-08-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 2(하)STA(현)4k734 ~4k755	IR-HSB-257	검사	2013-08-23	ITR-HSB-257	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-08-23	국영호	√	2013-08-23	성병길	√	2013-08-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 2(하)STA(현)4k734 ~4k755	IR-HSB-258	검사	2013-08-24	ITR-HSB-258	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-24	국영호	√	2013-08-24	성병길	√	2013-08-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3토공3구간 STA (현) 21K638~21K656	IR-HSB-258-3	검사	2013-10-07	ITR-HSB-258-3	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-07	이상규	√	2013-10-07	성병길	√	2013-10-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공2 (하)STA(현)4k734~ 4k755	IR-HSB-259	검사	2013-08-25	ITR-HSB-259	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-08-25	국영호	√	2013-08-25	성병길	√	2013-08-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 2(상)STA(현)4k705 ~4k,720	IR-HSB-260	검사	2013-08-23	ITR-HSB-260	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-08-23	국영호	√	2013-08-23	성병길	√	2013-08-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 2(상)STA(현)4k705 ~4k720	IR-HSB-261	검사	2013-08-24	ITR-HSB-261	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-24	국영호	√	2013-08-24	성병길	√	2013-08-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 2(상)STA(현)4k705 ~4k720	IR-HSB-262	검사	2013-08-25	ITR-HSB-262	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-08-25	국영호	√	2013-08-25	성병길	√	2013-08-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 1(하)STA(현)4k574 ~4k597	IR-HSB-263	검사	2013-08-23	ITR-HSB-263	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-08-23	국영호	√	2013-08-23	성병길	√	2013-08-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공1HSB 중 (하)STA(현)4k574~ 4k597	IR-HSB-264	검사	2013-08-24	ITR-HSB-264	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-24	국영호	√	2013-08-24	성병길	√	2013-08-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-1 토공 1(하)STA(현)4k574 ~4k597	IR-HSB-265	검사	2013-08-25	ITR-HSB-265	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-08-25	국영호	√	2013-08-25	성병길	√	2013-08-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공 1(하)STA(현)16k693 ~16k850	IR-HSB-266	검사	2013-08-25	ITR-HSB-266	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-08-25	이상규	√	2013-08-25	성병길	√	2013-08-25	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공 1(하)STA(현)16k693 ~16k850	IR-HSB-267	검사	2013-08-26	ITR-HSB-267	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-26	이상규	√	2013-08-26	성병길	√	2013-08-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공 1(하)STA(현)16k693 ~16k850	IR-HSB-268	검사	2013-08-27	ITR-HSB-268	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-08-27	이상규	√	2013-08-27	성병길	√	2013-08-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 광구 토공3구간 (상) SAT(현) 70K175~70K483	IR-HSB-269	검사	2013-08-25	ITR-HSB-269	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-08-25	박갑호	√	2013-08-25	한상민	√	2013-08-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(상)STA(현)70k023 ~70k175	IR-HSB-270	검사	2013-09-03	ITR-HSB-270	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-09-03	박갑호	√	2013-09-03	한상민	√	2013-09-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(상)STA(현)70k023 ~70k256	IR-HSB-271	검사	2013-08-27	ITR-HSB-271	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-27	박갑호	√	2013-08-27	한상민	√	2013-08-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(상)STA(현)70k023 ~70k256	IR-HSB-272	검사	2013-08-28	ITR-HSB-272	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-08-28	박갑호	√	2013-08-28	한상민	√	2013-08-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공7 STA(현)54k550~54 k865	IR-HSB-273	검사	2013-08-25	ITR-HSB-273	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-08-25	최정호	√	2013-08-25	한상민	√	2013-08-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공7 STA(현)54k716~54 k865	IR-HSB-274	검사	2013-08-26	ITR-HSB-274	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-26	최정호	√	2013-08-26	한상민	√	2013-08-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공7 STA(현)54k716~54 k865	IR-HSB-275	검사	2013-08-27	ITR-HSB-275	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-08-27	최정호	√	2013-08-27	한상민	√	2013-08-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공7 STA(현)54k330~54 k550	IR-HSB-276	검사	2013-08-26	ITR-HSB-276	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-08-26	최정호	√	2013-08-26	한상민	√	2013-08-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공7 STA(현)54k539~54 k716	IR-HSB-277	검사	2013-08-27	ITR-HSB-277	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-27	최정호	√	2013-08-27	한상민	√	2013-08-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공7 STA(현)54k539~54 k716	IR-HSB-278	검사	2013-08-28	ITR-HSB-278	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-08-28	최정호	√	2013-08-28	한상민	√	2013-08-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공7 STA(현)54k389~54 k539	IR-HSB-279	검사	2013-08-28	ITR-HSB-279	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-28	최정호	√	2013-08-28	한상민	√	2013-08-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공7 STA(현)54k389~54 k539	IR-HSB-280	검사	2013-08-29	ITR-HSB-280	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-08-29	최정호	√	2013-08-29	한상민	√	2013-08-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2광구 토공6,7 STA(현)54k150~54 k389	IR-HSB-281	검사	2013-08-29	ITR-HSB-281	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-08-29	최정호	√	2013-08-29	한상민	√	2013-08-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6,7 STA(현)54k199~54k389	IR-HSB-282	검사	2013-08-30	ITR-HSB-282	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-30	최정호	√	2013-08-30	한상민	√	2013-08-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6,7 STA(현)54k199~54 k389	IR-HSB-283	검사	2013-08-31	ITR-HSB-283	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-08-31	최정호	√	2013-08-31	한상민	√	2013-08-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6 STA(현)53k850~54 k150	IR-HSB-284	검사	2013-08-30	ITR-HSB-284	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-08-30	최정호	√	2013-08-30	한상민	√	2013-08-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6 STA(현)53k995~54 k199	IR-HSB-285	검사	2013-08-31	ITR-HSB-285	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-08-31	최정호	√	2013-08-31	한상민	√	2013-08-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6 STA(현)53k995~54 k199	IR-HSB-286	검사	2013-09-01	ITR-HSB-286	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-09-01	최정호	√	2013-09-01	한상민	√	2013-09-01	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공6구간 STA(현) 53K483 ~ 53K850	IR-HSB-287	검사	2013-08-31	ITR-HSB-287	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-08-31	최정호	√	2013-08-31	성병길	√	2013-08-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공6구간 STA(현) 53K483~53K995	IR-HSB-287-1	검사	2013-09-01	ITR-HSB-287-1	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-09-01	최정호	√	2013-09-01	한상민	√	2013-09-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6 STA(현)53k689~53k995	IR-HSB-288	검사	2013-09-02	ITR-HSB-288	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-09-02	최정호	√	2013-09-02	한상민	√	2013-09-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6 STA(현)53k689~53k995	IR-HSB-289	검사	2013-09-03	ITR-HSB-289	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-09-03	최정호	√	2013-09-03	한상민	√	2013-09-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6 STA(현)53k652~53k689	IR-HSB-290	검사	2013-09-03	ITR-HSB-290	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-09-03	최정호	√	2013-09-03	한상민	√	2013-09-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6 STA(현)53k652~53k689	IR-HSB-291	검사	2013-09-04	ITR-HSB-291	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-09-04	최정호	√	2013-09-04	한상민	√	2013-09-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공 2(하)STA(현)17k989 ~18k155	IR-HSB-292	검사	2013-09-01	ITR-HSB-292	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-09-01	이상규	√	2013-09-01	성병길	√	2013-09-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공 2(하)STA(현)18k155 ~18k287	IR-HSB-293	검사	2013-10-01	ITR-HSB-293	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-10-01	이상규	√	2013-10-01	성병길	√	2013-10-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공 2(하)STA(현)17k990 ~18k104	IR-HSB-294	검사	2013-09-03	ITR-HSB-294	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-09-03	이상규	√	2013-09-03	성병길	√	2013-09-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공 2(하)STA(현)17k990 ~18k104	IR-HSB-295	검사	2013-09-04	ITR-HSB-295	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-09-04	이상규	√	2013-09-04	성병길	√	2013-09-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공 2(하)STA(현)18k104 ~18k154	IR-HSB-296	검사	2013-09-04	ITR-HSB-296	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-09-04	이상규	√	2013-09-04	성병길	√	2013-09-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공 2(하)STA(현)18k104 ~18k154	IR-HSB-297	검사	2013-09-05	ITR-HSB-297	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-09-05	이상규	√	2013-09-05	성병길	√	2013-09-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(상)STA(현)69k650 ~70k023	IR-HSB-298	검사	2013-09-03	ITR-HSB-298	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-09-03	박갑호	√	2013-09-03	한상민	√	2013-09-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(상)STA(현)69k946 ~70k023	IR-HSB-299	검사	2013-09-03	ITR-HSB-299	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-09-03	박갑호	√	2013-09-03	한상민	√	2013-09-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(상)STA(현)69k946 ~70k023	IR-HSB-300	검사	2013-09-04	ITR-HSB-300	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-09-04	박갑호	√	2013-09-04	한상민	√	2013-09-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(상)STA(현)69k723 ~69k946	IR-HSB-301	검사	2013-09-04	ITR-HSB-301	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-09-04	박갑호	√	2013-09-04	한상민	√	2013-09-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(상)STA(현)69k723 ~69k946	IR-HSB-302	검사	2013-09-05	ITR-HSB-302	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-09-05	박갑호	√	2013-09-05	한상민	√	2013-09-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(상)STA(현)66k646 ~69k723	IR-HSB-303	검사	2013-09-05	ITR-HSB-303	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-09-05	박갑호	√	2013-09-05	한상민	√	2013-09-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(상)STA(현)69k646 ~69k723	IR-HSB-304	검사	2013-09-06	ITR-HSB-304	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-09-06	박갑호	√	2013-09-06	한상민	√	2013-09-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공 2(상)STA(현)18k158 ~18k205	IR-HSB-305	검사	2013-09-02	ITR-HSB-305	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-09-02	이상규	√	2013-09-02	성병길	√	2013-09-02	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공 2(상)STA(현)18k158~18k205	IR-HSB-306	검사	2013-09-03	ITR-HSB-306	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-09-03	이상규	√	2013-09-03	성병길	√	2013-09-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공 2(상)STA18k158~18k205	IR-HSB-307	검사	2013-09-03	ITR-HSB-307	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-09-03	이상규	√	2013-09-03	성병길	√	2013-09-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공 2(상)STA(현)18k205~18k217	IR-HSB-308	검사	2013-10-17	ITR-HSB-308	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-10-17	이상규	√	2013-10-17	성병길	√	2013-10-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공 2(상)STA(현)18k158~18k205	IR-HSB-309	검사	2013-09-05	ITR-HSB-309	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-09-05	이상규	√	2013-09-05	성병길	√	2013-09-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공 2(상)STA(현)18k205~18k217	IR-HSB-310	검사	2013-06-18	ITR-HSB-310	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-18	이상규	√	2013-10-18	성병길	√	2013-06-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(상)STA(현)69k337~69k650	IR-HSB-311	검사	2013-09-12	ITR-HSB-311	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-09-12	박갑호	√	2013-09-12	한상민	√	2013-09-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(상)STA(현)69k554~69k646	IR-HSB-312	검사	2013-09-12	ITR-HSB-312	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-09-12	박갑호	√	2013-09-12	한상민	√	2013-09-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(상)STA(현)69k554~69k649	IR-HSB-313	검사	2013-09-13	ITR-HSB-313	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-09-13	박갑호	√	2013-09-13	한상민	√	2013-09-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공6 STA(현)71k727~71k746	IR-HSB-314	검사	2013-09-17	ITR-HSB-314	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-09-17	박갑호	√	2013-09-17	한상민	√	2013-09-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공6 STA(현)71k727~71k746	IR-HSB-315	검사	2013-09-17	ITR-HSB-315	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-09-17	박갑호	√	2013-09-17	한상민	√	2013-09-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공6 STA(현)71k727~71k746	IR-HSB-316	검사	2013-09-18	ITR-HSB-316	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-09-18	박갑호	√	2013-09-18	한상민	√	2013-09-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4(상)STA(현)70k630~70k646	IR-HSB-317	검사	2013-09-16	ITR-HSB-317	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-09-16	박갑호	√	2013-09-16	한상민	√	2013-09-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4(상)STA(현)70k630~70k646	IR-HSB-318	검사	2013-09-17	ITR-HSB-318	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-09-17	박갑호	√	2013-09-17	한상민	√	2013-09-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공4.5구간 (상) STA (현) 70K210~71K228	IR-HSB-318-1	검사	2013-09-16	ITR-HSB-318-1	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-09-16	박갑호	√	2013-09-16	한상민	√	2013-09-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공4.5구간 (상) STA (현) 70K210~71K228	IR-HSB-318-2	검사	2013-09-17	ITR-HSB-318-2	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-09-17	박갑호	√	2013-09-17	한상민	√	2013-09-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공4.5구간 (상) STA (현) 70K210~71K228	IR-HSB-318-3	검사	2013-09-18	ITR-HSB-318-3	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-09-18	박갑호	√	2013-09-18	한상민	√	2013-09-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4(하)STA(현)70k630~70k645	IR-HSB-319	검사	2013-10-18	ITR-HSB-319	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-18	박갑호	√	2013-10-18	한상민	√	2013-10-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4,5(하)STA(현)70k630~70k228	IR-HSB-320	검사	2013-09-24	ITR-HSB-320	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-09-24	박갑호	√	2013-09-24	한상민	√	2013-09-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4,5(하)STA(현)70k895~70k981	IR-HSB-321	검사	2013-09-24	ITR-HSB-321	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-09-24	박갑호	√	2013-09-24	한상민	√	2013-09-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4,5(하)STA(현)70k895~70k981	IR-HSB-322	검사	2013-09-25	ITR-HSB-322	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-09-25	박갑호	√	2013-09-25	한상민	√	2013-09-25	김익래	√	√

결과	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결과	검토일	검토자	결과	승인일	승인자	결과	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4,5(8)STA(현)70k6 45~70k827	IR-HSB-323	검사	2013-09-28	ITR-HSB-323	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-09-28	박갑호	√	2013-09-28	한상민	√	2013-09-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4,5(8)STA(현)70k6 45~70k827	IR-HSB-324	검사	2013-09-29	ITR-HSB-324	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-09-29	박갑호	√	2013-09-29	한상민	√	2013-09-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4,5(8)STA(현)70k8 27~70k895	IR-HSB-325	검사	2013-09-27	ITR-HSB-325	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-09-27	박갑호	√	2013-09-27	한상민	√	2013-09-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4,5(8)STA(현)70k8 27~70k895	IR-HSB-326	검사	2013-09-28	ITR-HSB-326	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-09-28	박갑호	√	2013-09-28	한상민	√	2013-09-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4,5(8)STA(현)70k9 81~70k045	IR-HSB-327	검사	2013-09-27	ITR-HSB-327	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-09-27	박갑호	√	2013-09-27	한상민	√	2013-09-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4,5(8)STA(현)70k9 81~70k045	IR-HSB-328	검사	2013-10-28	ITR-HSB-328	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-09-28	박갑호	√	2013-09-28	한상민	√	2013-10-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공2HSB 전 (8)STA(현)9k078~ 9k122	IR-HSB-329	검사	2013-09-25	ITR-HSB-329	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-09-25	류영진	√	2013-09-25	성병길	√	2013-09-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공2HSB 중 (8)STA(현)9k078~ 9k122	IR-HSB-330	검사	2013-09-27	ITR-HSB-330	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-09-27	류영진	√	2013-09-27	성병길	√	2013-09-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공2HSB 후 (8)STA(현)9k078~ 9k122	IR-HSB-331	검사	2013-09-28	ITR-HSB-331	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-09-28	류영진	√	2013-09-28	성병길	√	2013-09-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공7 STA(현)72k425~72 k720	IR-HSB-332	검사	2013-09-27	ITR-HSB-332	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-09-27	박갑호	√	2013-09-27	한상민	√	2013-09-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공7 STA(현)72k425~72 k720	IR-HSB-333	검사	2013-09-28	ITR-HSB-333	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-09-28	박갑호	√	2013-09-28	한상민	√	2013-09-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공7 STA(현)72k425~72 k720	IR-HSB-334	검사	2013-09-29	ITR-HSB-334	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-09-29	박갑호	√	2013-09-29	한상민	√	2013-09-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(상)STA(현)69k337 ~69k555	IR-HSB-335	검사	2013-09-29	ITR-HSB-335	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-09-29	박갑호	√	2013-09-29	한상민	√	2013-09-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4(상)STA(현)69k342 ~69k542	IR-HSB-336	검사	2013-09-30	ITR-HSB-336	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-09-30	박갑호	√	2013-09-30	한상민	√	2013-09-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(상)STA(현)69k342 ~69k542	IR-HSB-337	검사	2013-10-01	ITR-HSB-337	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-01	박갑호	√	2013-10-01	한상민	√	2013-10-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공6HSB 전 (상)STA(현)15k146 ~15k164	IR-HSB-338	검사	2013-10-01	ITR-HSB-338	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-10-01	류영진	√	2013-10-01	성병길	√	2013-10-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공6HSB 중 (상)STA(현)15k146 ~15k164	IR-HSB-339	검사	2013-10-02	ITR-HSB-339	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-02	류영진	√	2013-10-02	성병길	√	2013-10-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공 6HSB(8)STA(현)15 k146~15k164	IR-HSB-340	검사	2013-10-03	ITR-HSB-340	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-03	류영진	√	2013-10-03	성병길	√	2013-10-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공 4HSB(8)STA(현)12 k841~12k872	IR-HSB-341	검사	2013-10-01	ITR-HSB-341	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-10-01	류영진	√	2013-10-01	성병길	√	2013-10-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공4HSB (상)STA(현)12k841 ~12k872	IR-HSB-342	검사	2013-10-02	ITR-HSB-342	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-02	류영진	√	2013-10-02	성병길	√	2013-10-02	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공4HSB (8)STA(현)12k841 ~12k872	IR-HSB-343	검사	2013-10-03	ITR-HSB-343	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-03	류영진	√	2013-10-03	성병길	√	2013-10-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공 2(8)STA(현)18k155 ~18k287	IR-HSB-344	검사	2013-10-01	ITR-HSB-344	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-10-01	이상규	√	2013-10-01	성병길	√	2013-10-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공 2(8)STA(현)18k154 ~18k204	IR-HSB-345	검사	2013-10-02	ITR-HSB-345	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-02	이상규	√	2013-10-02	성병길	√	2013-10-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공 2(8)STA(현)18k154 ~18k204	IR-HSB-346	검사	2013-10-03	ITR-HSB-346	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-03	이상규	√	2013-05-03	성병길	√	2013-10-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공 2(8)STA(현)18k204 ~18k287	IR-HSB-347	검사	2013-10-03	ITR-HSB-347	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-03	이상규	√	2013-10-03	성병길	√	2013-10-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공 2(상)STA(현)18k204 ~18k287	IR-HSB-348	검사	2013-10-04	ITR-HSB-348	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-04	이상규	√	2013-10-04	성병길	√	2013-10-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공8구간 STA (현) 75k497~75K733	IR-HSB-348-1	검사	2013-10-03	ITR-HSB-348-1	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-10-03	박갑호	√	2013-10-03	한상민	√	2013-10-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공8구간 STA (현) 75K467~75K733	IR-HSB-348-2	검사	2013-10-04	ITR-HSB-348-2	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-04	박갑호	√	2013-10-04	한상민	√	2013-10-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공8구간 STA (현) 75K467~75K733	IR-HSB-348-3	검사	2013-10-05	ITR-HSB-348-3	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-05	박갑호	√	2013-10-05	한상민	√	2013-10-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(하)STA(현)70k020 ~70k483	IR-HSB-349	검사	2013-10-03	ITR-HSB-349	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-10-03	박갑호	√	2013-10-03	한상민	√	2013-10-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(하)STA(현)70k020 ~70k146	IR-HSB-350	검사	2013-10-03	ITR-HSB-350	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-03	박갑호	√	2013-10-03	한상민	√	2013-10-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(하)STA(현)70k020 ~70k146	IR-HSB-351	검사	2013-10-04	ITR-HSB-351	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-04	박갑호	√	2013-10-04	한상민	√	2013-10-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(하)STA(현)70k146 ~70k278	IR-HSB-352	검사	2013-10-04	ITR-HSB-352	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-04	박갑호	√	2013-10-04	한상민	√	2013-10-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(하)STA(현)70k146 ~70k278	IR-HSB-353	검사	2013-10-05	ITR-HSB-353	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-05	박갑호	√	2013-10-05	한상민	√	2013-10-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(하)STA(현)70k278 ~70k483	IR-HSB-354	검사	2013-10-07	ITR-HSB-354	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-07	박갑호	√	2013-10-07	한상민	√	2013-10-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(하)STA(현)70k278 ~70k483	IR-HSB-355	검사	2013-10-08	ITR-HSB-355	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-08	박갑호	√	2013-10-08	한상민	√	2013-10-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공3 STA(현)21k638~21 k690	IR-HSB-356	검사	2013-10-02	ITR-HSB-356	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-10-02	이상규	√	2013-10-02	성병길	√	2013-10-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공3 STA(현)21k656~21 k690	IR-HSB-357	검사	2013-10-05	ITR-HSB-357	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-05	이상규	√	2013-10-05	성병길	√	2013-10-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공3 STA(현)21k656~21 k690	IR-HSB-358	검사	2013-10-06	ITR-HSB-358	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-06	이상규	√	2013-10-06	성병길	√	2013-10-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3토공3구간 STA (현) 21K638~21K656	IR-HSB-358-1	검사	2013-10-05	ITR-HSB-358-1	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-10-05	전기성	√	2013-10-05	성병길	√	2013-10-05	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	1-3토공3구간 STA(현) 21K638~21K656	IR-HSB-358-2	검사	2013-10-06	ITR-HSB-358-2	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-06	전기성	√	2013-10-06	성병길	√	2013-10-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3토공3구간 STA(현) 21K638~21K656	IR-HSB-358-3	검사	2013-10-07	ITR-HSB-358-3	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-07	전기성	√	2013-10-07	성병길	√	2013-10-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공5 및 1-4 토공1 STA(현)28k783~28k819	IR-HSB-359	검사	2013-10-02	ITR-HSB-359	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-10-02	이상규	√	2013-10-02	성병길	√	2013-10-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공5 및 1-4 토공1 STA(현)28k784~28k819	IR-HSB-360	검사	2013-10-03	ITR-HSB-360	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-03	이상규	√	2013-10-03	성병길	√	2013-10-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공5 및 1-4 토공1 STA(현)28k784~28k819	IR-HSB-361	검사	2013-10-04	ITR-HSB-361	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-04	이상규	√	2013-10-04	성병길	√	2013-10-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(하)STA(현)70k483~70k506	IR-HSB-362	검사	2013-10-18	ITR-HSB-362	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-10-18	박갑호	√	2013-10-18	한상민	√	2013-10-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공3구간 (하) STA (현) 70K483~70K506	IR-HSB-362-1	검사	2013-10-18	ITR-HSB-362-1	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-10-17	박갑호	√	2013-10-18	한상민	√	2013-10-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(하)STA(현)70k483~70k506	IR-HSB-363	검사	2013-10-19	ITR-HSB-363	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-19	박갑호	√	2013-10-19	한상민	√	2013-10-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-4 공구 토공2 STA(현)29k068~29k148	IR-HSB-364	검사	2013-10-03	ITR-HSB-364	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-10-03	전기성	√	2013-10-03	성병길	√	2013-10-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-4 토공2 STA(현)29k068~29k148	IR-HSB-365	검사	2013-10-05	ITR-HSB-365	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-05	전기성	√	2013-10-05	성병길	√	2013-10-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-4 토공2 STA(현)29k068~29k148	IR-HSB-366	검사	2013-10-06	ITR-HSB-366	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-06	전기성	√	2013-10-06	성병길	√	2013-10-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-4 토공3 및 2-1 토공1 STA(현)37k771~37k772	IR-HSB-367	검사	2013-10-06	ITR-HSB-367	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-10-06	전기성	√	2013-10-06	성병길	√	2013-10-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-4 토공5 및 2-1 토공1 STA(현)37k772~38k037	IR-HSB-368	검사	2013-10-09	ITR-HSB-368	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-09	전기성	√	2013-10-09	성병길	√	2013-10-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-4 토공5 및 2-1 토공1 STA(현)37k772~38k037	IR-HSB-369	검사	2013-10-10	ITR-HSB-369	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-10	전기성	√	2013-10-10	성병길	√	2013-10-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(하)STA(현)69k555~70k020	IR-HSB-370	검사	2013-10-07	ITR-HSB-370	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-10-07	박갑호	√	2013-10-07	한상민	√	2013-10-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(하)STA(현)69k864~70k020	IR-HSB-371	검사	2013-10-09	ITR-HSB-371	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-09	박갑호	√	2013-10-09	한상민	√	2013-10-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(하)STA(현)69k864~70k020	IR-HSB-372	검사	2013-10-10	ITR-HSB-372	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-10	박갑호	√	2013-10-10	한상민	√	2013-10-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(하)STA(현)69k714~69k864	IR-HSB-373	검사	2013-10-10	ITR-HSB-373	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-10	박갑호	√	2013-10-10	한상민	√	2013-10-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(하)STA(현)69k714~69k864	IR-HSB-374	검사	2013-10-11	ITR-HSB-374	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-11	박갑호	√	2013-10-11	한상민	√	2013-10-11	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(하)STA(현)69k337~69k555	IR-HSB-375	검사	2013-10-08	ITR-HSB-375	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-10-08	박갑호	√	2013-10-08	한상민	√	2013-10-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(하)STA(현)69k532~69k714	IR-HSB-376	검사	2013-10-11	ITR-HSB-376	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-11	박갑호	√	2013-10-11	한상민	√	2013-10-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(하)STA(현)69k532~69k714	IR-HSB-377	검사	2013-10-12	ITR-HSB-377	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-12	박갑호	√	2013-10-12	한상민	√	2013-10-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(하)STA(현)69k341~69k532	IR-HSB-378	검사	2013-10-12	ITR-HSB-378	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-12	박갑호	√	2013-10-12	한상민	√	2013-10-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(하)STA(현)69k341~69k532	IR-HSB-379	검사	2013-10-13	ITR-HSB-379	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-13	박갑호	√	2013-10-13	한상민	√	2013-10-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(하)STA(현)69k341~69k532	IR-HSB-380	검사	2013-10-13	ITR-HSB-380	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-13	박갑호	√	2013-10-13	한상민	√	2013-10-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(하)STA(현)68k990~69k341	IR-HSB-381	검사	2013-10-14	ITR-HSB-381	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-14	박갑호	√	2013-10-14	한상민	√	2013-10-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(하)STA(현)68k990~69k341	IR-HSB-382	검사	2013-10-15	ITR-HSB-382	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-15	박갑호	√	2013-10-15	한상민	√	2013-10-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(하)STA(현)69k100~69k337	IR-HSB-383	검사	2013-10-13	ITR-HSB-383	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-10-13	박갑호	√	2013-10-13	한상민	√	2013-10-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(하)STA(현)69k730~69k100	IR-HSB-384	검사	2013-10-14	ITR-HSB-384	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-10-14	박갑호	√	2013-10-14	한상민	√	2013-10-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(하)STA(현)68k622~68k990	IR-HSB-385	검사	2013-10-15	ITR-HSB-385	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-15	박갑호	√	2013-10-15	한상민	√	2013-10-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(하)STA(현)68k622~68k990	IR-HSB-386	검사	2013-10-16	ITR-HSB-386	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-16	박갑호	√	2013-10-16	한상민	√	2013-10-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-4 토공3 STA(현)36k432~36k589	IR-HSB-387	검사	2013-10-13	ITR-HSB-387	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-10-13	전기성	√	2013-10-13	성병길	√	2013-10-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-4 토공3 STA(현)36k432~36k589	IR-HSB-388	검사	2013-10-15	ITR-HSB-388	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-15	전기성	√	2013-10-15	성병길	√	2013-10-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-4 토공3 STA(현)36k432~36k589	IR-HSB-389	검사	2013-10-16	ITR-HSB-389	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-16	전기성	√	2013-05-16	성병길	√	2013-10-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-4 토공4 STA(현)36k848~36k933	IR-HSB-390	검사	2013-10-15	ITR-HSB-390	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-15	전기성	√	2013-10-15	성병길	√	2013-10-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-4 토공4 STA(현)36k848~36k933	IR-HSB-391	검사	2013-10-16	ITR-HSB-391	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-16	전기성	√	2013-10-16	성병길	√	2013-10-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-4 토공4 STA(현)36k848~36k933	IR-HSB-392	검사	2013-10-14	ITR-HSB-392	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-10-14	전기성	√	2013-10-14	성병길	√	2013-10-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6 STA(현)53k543~53k642	IR-HSB-393	검사	2013-10-16	ITR-HSB-393	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-10-16	최정호	√	2013-10-16	한상민	√	2013-10-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6 STA(현)53k543~53k652	IR-HSB-394	검사	2013-10-17	ITR-HSB-394	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-17	최정호	√	2013-10-17	한상민	√	2013-10-17	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공6 STA(현)53k543~53 k652	IR-HSB-395	검사	2013-10-18	ITR-HSB-395	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-10-18	최정호	√	2013-10-18	한상민	√	2013-10-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4,5(8)STA(현)71k0 70~71k228	IR-HSB-396	검사	2013-10-16	ITR-HSB-396	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-10-16	박갑호	√	2013-10-16	한상민	√	2013-10-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4,5(8)STA(현)71k1 27~71k228	IR-HSB-397	검사	2013-10-18	ITR-HSB-397	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-18	박갑호	√	2013-10-18	한상민	√	2013-10-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4,5(8)STA(현)71k1 27~71k228	IR-HSB-398	검사	2013-10-19	ITR-HSB-398	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-10-19	박갑호	√	2013-10-19	한상민	√	2013-10-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(8)STA(현)68k412 ~68k730	IR-HSB-399	검사	2013-10-16	ITR-HSB-399	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-10-16	박갑호	√	2013-10-16	한상민	√	2013-10-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(8)STA(현)68k412 ~68k622	IR-HSB-400	검사	2013-06-16	ITR-HSB-400	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-16	박갑호	√	2013-10-16	한상민	√	2013-06-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(8)STA(현)68k412 ~68k622	IR-HSB-401	검사	2013-10-17	ITR-HSB-401	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-10-17	박갑호	√	2013-10-17	한상민	√	2013-10-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공4 (상)STA (현)12K841~12K87 0	IR-HSB-402	검사	2013-10-16	ITR-HSB-402	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-10-16	류영진	√	2013-10-16	성병길	√	2013-10-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3공구 토공2구간 (상) 현- 18K231~18K286	IR-HSB-402-1	검사	2013-10-17	ITR-HSB-402-1	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-10-16	이상규	√	2013-10-16	성병길	√	2013-10-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공 4HSB(상)STA(현)12 k841~12k872	IR-HSB-403	검사	2013-10-17	ITR-HSB-403	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-17	류영진	√	2013-10-17	성병길	√	2013-10-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2 토공4 (상)STA(현)12k841 ~12k872	IR-HSB-404	검사	2013-10-18	ITR-HSB-404	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-10-18	류영진	√	2013-10-18	성병길	√	2013-10-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공4,5구간 (하) STA (현) 70K630~70K645	IR-HSB-404-1	검사	2013-10-16	ITR-HSB-404-1	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-10-16	박갑호	√	2013-10-16	한상민	√	2013-10-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공4,5구간 (하) STA (현) 70K630~70K645	IR-HSB-404-2	검사	2013-10-17	ITR-HSB-404-2	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-17	박갑호	√	2013-10-17	한상민	√	2013-10-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4토공4,5구간 (하) STA (현) 70K630~70K645	IR-HSB-404-3	검사	2013-10-18	ITR-HSB-404-3	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-10-18	박갑호	√	2013-10-18	한상민	√	2013-10-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(상)STA(현)68k413 ~68k741	IR-HSB-405	검사	2013-10-22	ITR-HSB-405	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-10-22	박갑호	√	2013-10-22	한상민	√	2013-10-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(상)STA(현)68k413 ~68k741	IR-HSB-406	검사	2013-10-23	ITR-HSB-406	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-23	박갑호	√	2013-10-23	한상민	√	2013-10-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(상)STA(현)68k413 ~68k741	IR-HSB-407	검사	2013-10-24	ITR-HSB-407	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-10-24	박갑호	√	2013-10-24	한상민	√	2013-10-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4,5(8)STA(현)71k0 45~71k127	IR-HSB-408	검사	2013-10-23	ITR-HSB-408	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-10-23	박갑호	√	2013-10-23	한상민	√	2013-10-23	김익래	√	
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4,5(8)STA(현)71k0 45~71k127	IR-HSB-409	검사	2013-10-24	ITR-HSB-409	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-24	박갑호	√	2013-10-24	한상민	√	2013-10-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4,5(8)STA(현)71k0 45~71k127	IR-HSB-410	검사	2013-10-25	ITR-HSB-410	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-10-25	박갑호	√	2013-10-25	한상민	√	2013-10-25	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	1-2토공 토공3구간 현~12K175~12K181	IR-HSB-410-1	검사	2013-11-06	ITR-HSB-410-1	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-11-05	류영진	√	2013-11-05	성병길	√	2013-11-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(상)STA(현)70k256 ~70k506	IR-HSB-411	검사	2013-10-23	ITR-HSB-411	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-10-23	박갑호	√	2013-10-23	한상민	√	2013-10-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(상)STA(현)70k256 ~70k506	IR-HSB-412	검사	2013-10-24	ITR-HSB-412	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-10-24	박갑호	√	2013-10-24	한상민	√	2013-10-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 3(상)STA(현)70k256 ~70k506	IR-HSB-413	검사	2013-10-25	ITR-HSB-413	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-10-25	박갑호	√	2013-10-25	한상민	√	2013-10-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2토공2구간 (상) STA (현) 9K078~9K122	IR-HSB-413-1	검사	2013-11-05	ITR-HSB-413-1	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-11-05	성병길	√	2013-11-05	성병길	√	2013-11-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2토공2구간 (상) STA (현) 9K078~9K122	IR-HSB-413-2	검사	2013-11-06	ITR-HSB-413-2	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-11-06	성병길	√	2013-11-06	성병길	√	2013-11-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-2토공2구간 (상) STA (현) 9K078~9K122	IR-HSB-413-3	검사	2013-07-07	ITR-HSB-413-3	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-11-07	성병길	√	2013-11-07	성병길	√	2013-07-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공 2(상)STA(현)18k217 ~18k231	IR-HSB-414	검사	2013-12-01	ITR-HSB-414	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-12-01	이상규	√	2013-12-01	성병길	√	2013-12-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공2구간 (하) STA (현) 39K993~40K366	IR-HSB-414-1	검사	2013-11-24	ITR-HSB-414-1	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-11-24	김시범	√	2013-11-24	한상민	√	2013-11-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공2구간 (하) STA (현) 39K993~40K366	IR-HSB-414-2	검사	2013-11-25	ITR-HSB-414-2	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-11-25	김시범	√	2013-11-25	한상민	√	2013-11-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공2구간 (하) STA (현) 39K993~40K366	IR-HSB-414-3	검사	2013-11-26	ITR-HSB-414-3	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-11-26	김시범	√	2013-11-26	한상민	√	2013-11-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공 2(상)STA(현)18k217 ~18k231	IR-HSB-415	검사	2013-12-02	ITR-HSB-415	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-12-02	이상규	√	2013-12-02	성병길	√	2013-12-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공 2(상)STA(현)18k217 ~18k231	IR-HSB-416	검사	2013-12-03	ITR-HSB-416	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-12-03	이상규	√	2013-12-03	성병길	√	2013-12-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 2(하)STA(현)40k066 ~40k366	IR-HSB-417	검사	2013-12-01	ITR-HSB-417	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-12-01	김시범	√	2013-12-01	한상민	√	2013-12-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 2(하)STA(현)40k066 ~40k293	IR-HSB-418	검사	2013-12-02	ITR-HSB-418	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-12-02	김시범	√	2013-12-02	한상민	√	2013-12-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공2구간 (하) STA (현) 40K293~40K330	IR-HSB-418-1	검사	2013-12-03	ITR-HSB-418-1	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-12-03	김시범	√	2013-12-03	한상민	√	2013-12-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공2구간 (하) STA (현) 40K293~40K330	IR-HSB-418-2	검사	2013-12-04	ITR-HSB-418-2	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-12-04	김시범	√	2013-12-04	한상민	√	2013-12-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 2(하)STA(현)40k066 ~40k293	IR-HSB-419	검사	2013-12-03	ITR-HSB-419	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-12-03	김시범	√	2013-12-03	한상민	√	2013-12-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 3(하)STA40k613~4 1k053	IR-HSB-420	검사	2013-12-02	ITR-HSB-420	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-12-02	김시범	√	2013-12-02	한상민	√	2013-12-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 3(하)STA(현)40k613 ~40k695	IR-HSB-421	검사	2013-12-03	ITR-HSB-421	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-12-03	김시범	√	2013-12-03	한상민	√	2013-12-03	김익래	√	√

결과	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결과	검토일	검토자	결과	승인일	승인자	결과	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 3(하)STA(현)40k613 ~40k695	IR-HSB-422	검사	2013-12-04	ITR-HSB-422	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-12-04	김시범	√	2013-12-04	한상민	√	2013-12-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 3(하)STA(현)40k695 ~40k872	IR-HSB-423	검사	2013-12-04	ITR-HSB-423	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-12-04	김시범	√	2013-12-04	한상민	√	2013-12-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 3(하)STA(현)40k695 ~40k872	IR-HSB-424	검사	2013-12-05	ITR-HSB-424	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-12-05	김시범	√	2013-12-05	한상민	√	2013-12-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 3(하)STA(현)40k872 ~40k912	IR-HSB-425	검사	2013-12-05	ITR-HSB-425	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-12-05	김시범	√	2013-12-05	한상민	√	2013-12-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 3(하)STA(현)40k872 ~40k912	IR-HSB-426	검사	2013-12-06	ITR-HSB-426	2-1 토공 3(하)STA(현)40k872~40k912		2013-12-06	김시범	√	2013-12-06	한상민	√	2013-12-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 2(하)STA(현)40k330 ~40k366	IR-HSB-427	검사	2013-12-05	ITR-HSB-427	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-12-05	김시범	√	2013-12-05	한상민	√	2013-12-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 2(하)STA(현)40k330 ~40k366	IR-HSB-428	검사	2013-12-06	ITR-HSB-428	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-12-06	김시범	√	2013-12-06	한상민	√	2013-12-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 2(하)STA(현)40k330 ~40k366	IR-HSB-429	검사	2013-12-07	ITR-HSB-429	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-12-07	김시범	√	2013-12-07	한상민	√	2013-12-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 2(상)STA(현)39k993 ~40k366	IR-HSB-430	검사	2013-12-09	ITR-HSB-430	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-12-09	김시범	√	2013-12-09	한상민	√	2013-12-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공2 STA(현)40k185~40k285	IR-HSB-431	검사	2013-12-10	ITR-HSB-431	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-12-10	김시범	√	2013-12-10	한상민	√	2013-12-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 2(상)STA(현)40k185 ~40k285	IR-HSB-432	검사	2013-12-11	ITR-HSB-432	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-12-11	김시범	√	2013-12-11	한상민	√	2013-12-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 2(상)STA(현)40k285 ~40k366	IR-HSB-433	검사	2013-12-11	ITR-HSB-433	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-12-11	김시범	√	2013-12-11	한상민	√	2013-12-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 2(상)STA(현)40k285 ~40k366	IR-HSB-434	검사	2013-12-12	ITR-HSB-434	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-12-12	김시범	√	2013-12-12	한상민	√	2013-12-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 2(상)STA(현)40k084 ~40k185	IR-HSB-435	검사	2013-12-12	ITR-HSB-435	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-12-12	김시범	√	2013-12-12	한상민	√	2013-12-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 2(상)STA(현)40k084 ~40k185	IR-HSB-436	검사	2013-12-13	ITR-HSB-436	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-12-13	김시범	√	2013-12-13	한상민	√	2013-12-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 2(상)STA(현)39k993 ~40k084	IR-HSB-437	검사	2013-12-15	ITR-HSB-437	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-12-15	김시범	√	2013-12-15	한상민	√	2013-12-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 2(상)STA(현)39k993 ~40k084	IR-HSB-438	검사	2013-12-16	ITR-HSB-438	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-12-16	김시범	√	2013-12-16	한상민	√	2013-12-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 2(상)STA(현)39k993 ~40k084	IR-HSB-439	검사	2013-12-17	ITR-HSB-439	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-12-17	김시범	√	2013-12-17	한상민	√	2013-12-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 3(상)STA(현)40k613 ~41k053	IR-HSB-440	검사	2013-12-16	ITR-HSB-440	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-12-16	김시범	√	2013-12-16	한상민	√	2013-12-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 3(상)STA(현)40k613 ~40k750	IR-HSB-441	검사	2013-12-17	ITR-HSB-441	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-12-17	김시범	√	2013-12-17	한상민	√	2013-12-17	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 3(상)STA(현)40k613 ~40k750	IR-HSB-442	검사	2013-12-18	ITR-HSB-442	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-12-18	김시범	√	2013-12-18	한상민	√	2013-12-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 3(상)STA(현)40k750 ~40k908	IR-HSB-443	검사	2013-12-18	ITR-HSB-443	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-12-18	김시범	√	2013-12-18	한상민	√	2013-12-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 3(상)STA(현)40k750 ~40k908	IR-HSB-444	검사	2013-12-19	ITR-HSB-444	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-12-19	김시범	√	2013-12-19	한상민	√	2013-12-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 4(상)STA(현)41k183 ~41k577	IR-HSB-445	검사	2013-12-18	ITR-HSB-445	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-12-18	김시범	√	2013-12-18	한상민	√	2013-12-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 4(상)STA(현)41k437 ~41k577	IR-HSB-446	검사	2013-12-19	ITR-HSB-446	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-12-19	김시범	√	2013-12-19	한상민	√	2013-12-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 4(상)STA(현)41k437 ~41k577	IR-HSB-447	검사	2013-12-20	ITR-HSB-447	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-12-20	김시범	√	2013-12-20	한상민	√	2013-12-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공4 STA(현)22k374~22 k417	IR-HSB-448	검사	2013-12-20	ITR-HSB-448	침묵간격, 선행 및 콘크리트 타설 두께, 철근절연상태, 신축이음면 PE-Sheet 설치여부, 시공이음면 Chipping 및 청소여부, 철근배근 및 조립상태, 거푸집 설치상태, 계광수 적발침대 설치상태		2013-12-20	이상규	√	2013-12-20	성병길	√	2013-12-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공4 STA(현)22k374~22 k417	IR-HSB-449	검사	2013-12-21	ITR-HSB-449	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-12-21	이상규	√	2013-12-21	성병길	√	2013-12-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	1-3 토공4 STA(현)22k374~22 k417	IR-HSB-450	검사	2013-12-22	ITR-HSB-450	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-12-22	이상규	√	2013-12-22	성병길	√	2013-12-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 4(상)STA(현)41k183 ~41k437	IR-HSB-451	검사	2013-12-22	ITR-HSB-451	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-12-22	김시범	√	2013-12-22	한상민	√	2013-12-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 4(상)STA(현)41k183 ~41k224	IR-HSB-452	검사	2013-12-23	ITR-HSB-452	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-12-23	김시범	√	2013-12-23	한상민	√	2013-12-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 4(상)STA(현)41k183 ~41k224	IR-HSB-453	검사	2013-12-24	ITR-HSB-453	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-12-24	김시범	√	2013-12-24	한상민	√	2013-12-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 4(상)STA(현)41k356 ~41k437	IR-HSB-454	검사	2013-12-23	ITR-HSB-454	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-12-23	김시범	√	2013-12-23	한상민	√	2013-12-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 4(상)STA(현)41k356 ~41k437	IR-HSB-455	검사	2013-12-24	ITR-HSB-455	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-12-24	김시범	√	2013-12-24	한상민	√	2013-12-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 4(상)STA(현)41k224 ~41k356	IR-HSB-456	검사	2013-12-24	ITR-HSB-456	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-12-24	김시범	√	2013-12-24	한상민	√	2013-12-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 4(상)STA(현)41k224 ~41k356	IR-HSB-457	검사	2013-12-25	ITR-HSB-457	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-12-25	김시범	√	2013-12-25	한상민	√	2013-12-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공7 STA(현)45k158~45 k357	IR-HSB-458	검사	2013-12-24	ITR-HSB-458	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2013-12-24	김시범	√	2013-12-24	한상민	√	2013-12-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공7 STA(현)45k158~45 k316	IR-HSB-459	검사	2013-12-25	ITR-HSB-459	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-12-25	김시범	√	2013-12-25	한상민	√	2013-12-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공7 STA(현)45k158~45 k316	IR-HSB-460	검사	2013-12-26	ITR-HSB-460	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2013-12-26	김시범	√	2013-12-26	한상민	√	2013-12-26	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공7 STA(현)45k316~45 k357	IR-HSB-461	검사	2013-12-26	ITR-HSB-461	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-12-26	김시범	√	2013-12-26	한상민	√	2013-12-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공7 STA(현)45k316~45 k357	IR-HSB-462	검사	2013-12-27	ITR-HSB-462	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-12-27	김시범	√	2013-12-27	한상민	√	2013-12-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공8 STA(현)45k683~45 k727	IR-HSB-463	검사	2013-11-26	ITR-HSB-463	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-12-26	김시범	√	2013-12-26	한상민	√	2013-11-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공8 STA(현)45k683~45 k727	IR-HSB-464	검사	2013-12-27	ITR-HSB-464	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-12-27	김시범	√	2013-12-27	한상민	√	2013-12-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공8 STA(현)45k683~45 k727	IR-HSB-465	검사	2013-12-28	ITR-HSB-465	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-12-28	김시범	√	2013-12-28	한상민	√	2013-12-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공9 STA(현)45k826~46 k354	IR-HSB-466	검사	2013-12-29	ITR-HSB-466	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-12-29	김시범	√	2013-12-29	한상민	√	2013-12-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공9 STA(현)46k268~46 k354	IR-HSB-467	검사	2013-12-30	ITR-HSB-467	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-12-30	김시범	√	2013-12-30	한상민	√	2013-12-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공9 STA(현)46k268~46 k354	IR-HSB-468	검사	2013-12-31	ITR-HSB-468	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-12-31	김시범	√	2013-12-31	한상민	√	2013-12-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공9 STA(현)46k144~46 k268	IR-HSB-469	검사	2013-12-31	ITR-HSB-469	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-12-31	김시범	√	2013-12-31	한상민	√	2013-12-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공9 STA(현)46k144~46 k268	IR-HSB-470	검사	2013-12-31	ITR-HSB-470	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-12-31	김시범	√	2013-12-31	한상민	√	2013-12-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 3(상)STA(현)40k908 ~41k053	IR-HSB-471	검사	2013-12-29	ITR-HSB-471	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-12-29	김시범	√	2013-12-29	한상민	√	2013-12-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공3구간 (상) STA (현) 41K008~41K056	IR-HSB-471-1	검사	2014-07-29	ITR-HSB-471-1	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-12-29	김시범	√	2013-12-29	한상민	√	2014-07-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공3구간 (상) STA (현) 41K008~41K056	IR-HSB-471-2	검사	2013-12-30	ITR-HSB-471-2	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-12-30	김시범	√	2013-12-30	한상민	√	2013-12-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 3(상)STA(현)40k940 ~41k008	IR-HSB-472	검사	2013-12-30	ITR-HSB-472	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-12-30	김시범	√	2013-12-30	한상민	√	2013-12-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 3(상)STA(현)40k940 ~41k008	IR-HSB-473	검사	2013-12-31	ITR-HSB-473	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2013-12-31	김시범	√	2013-12-31	한상민	√	2013-12-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공9 STA(현)76k948~76 k960	IR-HSB-474	검사	2013-12-30	ITR-HSB-474	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2013-12-30	박갑호	√	2013-12-30	한상민	√	2013-12-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공9 STA(현)76k948~76 k960	IR-HSB-475	검사	2013-12-31	ITR-HSB-475	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-12-31	박갑호	√	2013-12-31	한상민	√	2013-12-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공9 STA(현)76k948~76 k960	IR-HSB-476	검사	2014-01-01	ITR-HSB-476	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2014-01-01	박갑호	√	2014-01-01	한상민	√	2014-01-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 4(하)STA(현)41k183 ~41k577	IR-HSB-477	검사	2014-01-01	ITR-HSB-477	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2014-01-01	김시범	√	2014-01-01	한상민	√	2014-01-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 4(하)STA(현)41k530 ~41k577	IR-HSB-478	검사	2014-01-02	ITR-HSB-478	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-01-02	김시범	√	2014-01-02	한상민	√	2014-01-02	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 4(하)STA(현)41k530 ~41k577	IR-HSB-479	검사	2014-01-03	ITR-HSB-479	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-01-03	김시범	√	2014-01-03	한상민	√	2014-01-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 4(하)STA(현)41k395 ~41k530	IR-HSB-480	검사	2014-01-03	ITR-HSB-480	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-01-03	김시범	√	2014-01-03	한상민	√	2014-01-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 4(하)STA(현)41k395 ~41k530	IR-HSB-481	검사	2014-01-04	ITR-HSB-481	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-01-04	김시범	√	2014-01-04	한상민	√	2014-01-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 4(하)STA(현)41k250 ~41k395	IR-HSB-482	검사	2014-01-04	ITR-HSB-482	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-01-04	김시범	√	2014-01-04	한상민	√	2014-01-04	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 4(하)STA(현)41k250 ~41k395	IR-HSB-483	검사	2014-01-05	ITR-HSB-483	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-01-05	김시범	√	2014-01-05	한상민	√	2014-01-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공9 STA(현)45k826~46 k144	IR-HSB-484	검사	2014-01-01	ITR-HSB-484	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-01-01	김시범	√	2014-01-01	한상민	√	2014-01-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공9 STA(현)45k978~46 k144	IR-HSB-485	검사	2013-12-31	ITR-HSB-485	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-12-31	김시범	√	2013-12-31	한상민	√	2013-12-31	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공9 STA(현)45k978~46 k144	IR-HSB-486	검사	2014-01-01	ITR-HSB-486	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-01-01	김시범	√	2014-01-01	한상민	√	2014-01-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-3 토공2 및 2-4 토공1.2 (현)66k252~66k513	IR-HSB-487	검사	2014-01-05	ITR-HSB-487	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-01-05	박상길	√	2014-01-05	한상민	√	2014-01-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-3 토공2 및 2-4 토공1 STA(현)66k360~66 k505	IR-HSB-488	검사	2014-01-06	ITR-HSB-488	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-01-06	박상길	√	2014-01-06	한상민	√	2014-01-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-3 토공2 및 2-4 토공1.2 STA(현)66k360~66 k505	IR-HSB-489	검사	2014-01-07	ITR-HSB-489	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-01-07	박상길	√	2014-01-07	한상민	√	2014-01-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 4(하)STA(현)41k183 ~41k250	IR-HSB-490	검사	2014-01-05	ITR-HSB-490	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-01-05	김시범	√	2014-01-05	한상민	√	2014-01-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 4(하)STA(현)41k183 ~41k250	IR-HSB-491	검사	2014-01-06	ITR-HSB-491	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-01-06	김시범	√	2014-01-06	한상민	√	2014-01-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 4(하)STA(현)41k183 ~41k250	IR-HSB-492	검사	2014-01-07	ITR-HSB-492	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-01-07	김시범	√	2014-01-07	한상민	√	2014-01-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 3(하)STA(현)40k912 ~41k053	IR-HSB-493	검사	2014-01-05	ITR-HSB-493	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-01-05	김시범	√	2014-01-05	한상민	√	2014-01-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 3(하)STA(현)40k912 ~40k935	IR-HSB-494	검사	2014-01-06	ITR-HSB-494	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-01-06	김시범	√	2014-01-06	한상민	√	2014-01-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 3(하)STA(현)40k912 ~40k935	IR-HSB-495	검사	2014-01-07	ITR-HSB-495	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-01-07	김시범	√	2014-01-07	한상민	√	2014-01-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4,5(하)STA(현)71k0 45~71k072	IR-HSB-496	검사	2014-01-06	ITR-HSB-496	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-01-06	박갑호	√	2014-01-06	한상민	√	2014-01-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4,5(하)STA(현)71k045~71k072	IR-HSB-497	검사	2014-01-07	ITR-HSB-497	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-01-07	박갑호	√	2014-01-07	한상민	√	2014-01-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-4 토공 4,5(하)STA(현)71k0 45~71k072	IR-HSB-498	검사	2014-01-08	ITR-HSB-498	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-01-08	박갑호	√	2014-01-08	한상민	√	2014-01-08	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 5(상)STA(현)42k343 ~42k565	IR-HSB-499	검사	2014-01-06	ITR-HSB-499	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2014-01-06	김시범	√	2014-01-06	한상민	√	2014-01-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 5(상)STA(현)42k343 ~42k493	IR-HSB-500	검사	2014-01-07	ITR-HSB-500	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-01-07	김시범	√	2014-01-07	한상민	√	2014-01-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 5(상)STA(현)42k343 ~42k493	IR-HSB-501	검사	2014-01-08	ITR-HSB-501	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2014-01-08	김시범	√	2014-01-08	한상민	√	2014-01-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 5(상)STA(현)42k493 ~42k565	IR-HSB-502	검사	2014-01-08	ITR-HSB-502	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-01-08	김시범	√	2014-01-08	한상민	√	2014-01-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 5(상)STA(현)42k493 ~42k565	IR-HSB-503	검사	2014-01-09	ITR-HSB-503	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2014-01-09	김시범	√	2014-01-09	한상민	√	2014-01-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	토공 1,2(하)STA(현)66k2	IR-HSB-504	검사	2014-01-08	ITR-HSB-504	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2014-01-08	박상길	√	2014-01-08	한상민	√	2014-01-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-3 토공2 및 2-4 토공 1,2(하)STA(현)66k2 52~66k338	IR-HSB-505	검사	2014-01-09	ITR-HSB-505	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2013-01-09	박상길	√	2014-01-09	한상민	√	2014-01-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-3 토공2 및 2-4 토공 1,2(하)STA(현)66k2 52~66k338	IR-HSB-506	검사	2014-01-10	ITR-HSB-506	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2014-01-10	박상길	√	2014-01-10	한상민	√	2014-01-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공5 STA(현)42k860~43 k420	IR-HSB-507	검사	2014-01-12	ITR-HSB-507	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2014-01-12	김시범	√	2014-01-12	한상민	√	2014-01-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공5 STA(현)43k287~43 k420	IR-HSB-508	검사	2014-01-13	ITR-HSB-508	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-01-13	김시범	√	2014-01-13	한상민	√	2014-01-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공5 STA(현)43k287~43 k420	IR-HSB-509	검사	2014-01-14	ITR-HSB-509	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2014-01-14	김시범	√	2014-01-14	한상민	√	2014-01-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공5 STA(현)43k187~43 k287	IR-HSB-510	검사	2014-05-14	ITR-HSB-510	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-01-14	김시범	√	2014-01-14	한상민	√	2014-05-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공5 STA(현)43k187~43 k287	IR-HSB-511	검사	2014-01-15	ITR-HSB-511	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2014-01-15	김시범	√	2014-01-15	한상민	√	2014-01-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공5 STA(현)43k030~43 k187	IR-HSB-512	검사	2014-01-15	ITR-HSB-512	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-01-15	김시범	√	2014-01-15	한상민	√	2014-01-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공5 STA(현)43k030~43 k187	IR-HSB-513	검사	2014-01-16	ITR-HSB-513	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2014-01-16	김시범	√	2014-01-16	한상민	√	2014-01-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공8 및 2-3 토공1 STA(현)56k667~56 k928	IR-HSB-514	검사	2014-01-14	ITR-HSB-514	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2014-01-14	최정호	√	2014-01-14	한상민	√	2014-01-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공8 및 2-3 토공1 STA(현)56k667~56 k806	IR-HSB-515	검사	2014-01-15	ITR-HSB-515	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-01-15	최정호	√	2014-01-15	한상민	√	2014-01-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2 토공8 및 2-3 토공1 STA(현)56k667~56 k806	IR-HSB-516	검사	2014-01-16	ITR-HSB-516	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2014-01-16	최정호	√	2014-01-16	한상민	√	2014-01-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 5(하)STA(현)42k343 ~42k565	IR-HSB-517	검사	2014-01-15	ITR-HSB-517	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2014-01-15	김시범	√	2014-01-15	한상민	√	2014-01-15	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 5(하)STA(현)42k343 ~42k565	IR-HSB-518	검사	2014-01-16	ITR-HSB-518	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-01-16	김시범	√	2014-01-16	한상민	√	2014-01-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공 5(하)STA(현)42k343 ~42k565	IR-HSB-519	검사	2014-01-17	ITR-HSB-519	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2014-01-17	김시범	√	2014-01-17	한상민	√	2014-01-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공5 STA(현)42k637~43 k030	IR-HSB-520	검사	2014-02-16	ITR-HSB-520	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2014-01-16	김시범	√	2014-01-16	한상민	√	2014-02-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공5 STA(현)42k830~42 k925	IR-HSB-521	검사	2014-01-17	ITR-HSB-521	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-01-17	김시범	√	2014-01-17	한상민	√	2014-01-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공5 STA(현)42k830~42 k925	IR-HSB-522	검사	2014-01-18	ITR-HSB-522	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2014-01-18	김시범	√	2014-01-18	한상민	√	2014-01-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (상) STA (현) 42K565~42K637	IR-HSB-522-1	검사	2014-01-18	ITR-HSB-522-1	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2014-01-18	김시범	√	2014-01-18	한상민	√	2014-01-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (상) STA (현) 42K565~42K637	IR-HSB-522-2	검사	2014-01-19	ITR-HSB-522-2	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-01-19	김시범	√	2014-01-19	한상민	√	2014-01-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (상) STA (현) 42K565~42K637	IR-HSB-522-3	검사	2014-01-20	ITR-HSB-522-3	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2014-01-20	김시범	√	2014-01-20	한상민	√	2014-01-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공5 STA(현)42k637~42 k830	IR-HSB-523	검사	2014-01-18	ITR-HSB-523	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-01-18	김시범	√	2014-01-18	한상민	√	2014-01-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공5 STA(현)42k637~42 k830	IR-HSB-524	검사	2014-01-19	ITR-HSB-524	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2014-01-19	김시범	√	2014-01-19	한상민	√	2014-01-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (하) STA (현) 42K543~42K637	IR-HSB-524-1	검사	2014-01-18	ITR-HSB-524-1	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2014-01-18	김시범	√	2014-01-18	한상민	√	2014-01-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (하) STA (현) 42K543~42K637	IR-HSB-524-2	검사	2014-01-19	ITR-HSB-524-2	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-01-19	김시범	√	2014-01-19	한상민	√	2014-01-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 (하) STA (현) 42K543~42K637	IR-HSB-524-3	검사	2014-01-20	ITR-HSB-524-3	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2014-01-20	김시범	√	2014-01-20	한상민	√	2014-01-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 STA (현) 42K925~43K030	IR-HSB-525	검사	2014-01-18	ITR-HSB-525	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2014-01-18	김시범	√	2014-01-18	한상민	√	2014-01-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1 토공5구간 STA (현) 42K925~43K030	IR-HSB-526	검사	2014-01-19	ITR-HSB-526	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-01-19	김시범	√	2014-01-19	한상민	√	2014-01-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 STA (현) 42K925~43K030	IR-HSB-527	검사	2014-01-20	ITR-HSB-527	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2014-01-20	김시범	√	2014-01-20	한상민	√	2014-01-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 STA (현) 44K400~44K882	IR-HSB-528	검사	2014-01-24	ITR-HSB-528	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2014-01-24	김시범	√	2014-01-24	한상민	√	2014-01-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 STA (현) 44K7410~44K882	IR-HSB-529	검사	2014-01-25	ITR-HSB-529	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이 콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사 용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거 칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-01-25	김시범	√	2014-01-25	한상민	√	2014-01-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 STA (현) 44K741~44K882	IR-HSB-530	검사	2014-01-26	ITR-HSB-530	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제 거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관 리상태		2014-01-26	김시범	√	2014-01-26	한상민	√	2014-01-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 STA (현) 44K400~44K741	IR-HSB-531	검사	2014-01-25	ITR-HSB-531	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청 소여부		2014-01-25	김시범	√	2014-01-25	한상민	√	2014-01-25	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 STA (현) 44K581~44K741	IR-HSB-532	검사	2014-01-26	ITR-HSB-532	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-01-26	김시범	√	2014-01-26	한상민	√	2014-01-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 STA (현) 44K581~44K741	IR-HSB-533	검사	2014-01-27	ITR-HSB-533	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-01-27	김시범	√	2014-01-27	한상민	√	2014-01-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 STA (현) 44K400~44K581	IR-HSB-534	검사	2014-01-26	ITR-HSB-534	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-01-26	김시범	√	2014-01-26	한상민	√	2014-01-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 STA (현) 44K455~44K581	IR-HSB-535	검사	2014-01-27	ITR-HSB-535	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-01-27	김시범	√	2014-01-27	한상민	√	2014-01-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 STA (현) 44K455~44K581	IR-HSB-536	검사	2014-01-28	ITR-HSB-536	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-01-28	김시범	√	2014-01-28	한상민	√	2014-01-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-3토공1구간 STA (현) 56K806~56K928	IR-HSB-537	검사	2014-01-27	ITR-HSB-537	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-01-27	선홍주	√	2014-01-27	한상민	√	2014-01-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-3토공1구간 STA (현) 56K806~56K928	IR-HSB-538	검사	2014-01-28	ITR-HSB-538	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-01-28	선홍주	√	2014-01-28	한상민	√	2014-01-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-3토공1구간 STA (현) 56K806~56K928	IR-HSB-539	검사	2014-01-29	ITR-HSB-539	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-01-29	선홍주	√	2014-01-29	한상민	√	2014-01-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 STA (현) 44K400~44K455	IR-HSB-540	검사	2014-01-28	ITR-HSB-540	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-01-28	김시범	√	2014-01-28	한상민	√	2014-01-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 STA (현) 44K400~44K455	IR-HSB-541	검사	2014-01-29	ITR-HSB-541	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-01-29	김시범	√	2014-01-29	한상민	√	2014-01-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 STA (현) 44K400~44K455	IR-HSB-542	검사	2014-01-30	ITR-HSB-542	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-01-30	김시범	√	2014-01-30	한상민	√	2014-01-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 STA (현) 43K420~43K445	IR-HSB-543	검사	2014-01-28	ITR-HSB-543	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-01-28	김시범	√	2014-01-28	한상민	√	2014-01-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 STA (현) 43K420~43K445	IR-HSB-544	검사	2014-01-29	ITR-HSB-544	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-01-29	김시범	√	2014-01-29	한상민	√	2014-01-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 STA (현) 43K420~43K445	IR-HSB-545	검사	2014-01-30	ITR-HSB-545	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-01-30	김시범	√	2014-01-30	한상민	√	2014-01-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	4토공1,2구간 (상) STA (현) 66K248~66K360	IR-HSB-546	검사	2014-01-28	ITR-HSB-546	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-01-28	박갑호	√	2014-01-28	한상민	√	2014-01-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-3토공2구간 및 2-4토공1,2구간 (상) STA (현) 66K248~66K360	IR-HSB-547	검사	2014-01-29	ITR-HSB-547	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-01-29	박갑호	√	2014-01-29	한상민	√	2014-01-29	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	4토공1,2구간 (상) STA (현) 66K248~66K360	IR-HSB-548	검사	2014-01-30	ITR-HSB-548	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-01-30	박갑호	√	2014-01-30	한상민	√	2014-01-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	4토공1,2구간 (하) STA (현) 66K248~66K360	IR-HSB-549	검사	2014-01-28	ITR-HSB-549	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-01-28	박갑호	√	2014-01-28	한상민	√	2014-01-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-3토공2구간 및 2-4토공1,2구간 (하) STA (현) 66K248~66K360	IR-HSB-550	검사	2014-01-29	ITR-HSB-550	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-01-29	박갑호	√	2014-01-29	한상민	√	2014-01-29	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공2구간 STA (현) 4토공1,2구간 (하)	IR-HSB-551	검사	2014-01-30	ITR-HSB-551	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-01-30	박갑호	√	2014-01-30	한상민	√	2014-01-30	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부분선 STA (현) 0K812~0K972	IR-HSB-552	검사	2014-02-05	ITR-HSB-552	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-02-05	김시범	√	2014-02-05	한상민	√	2014-02-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부분선 STA (현) 0K954~0K972	IR-HSB-553	검사	2014-02-06	ITR-HSB-553	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-02-06	김시범	√	2014-02-06	한상민	√	2014-02-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부분선 STA (현) 0K954~0K972	IR-HSB-554	검사	2014-02-07	ITR-HSB-554	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-02-07	김시범	√	2014-02-07	한상민	√	2014-02-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 STA (현) 43K918~44K400	IR-HSB-555	검사	2014-02-05	ITR-HSB-555	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-02-05	김시범	√	2014-02-05	한상민	√	2014-02-05	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 STA (현) 44K259~44K400	IR-HSB-556	검사	2014-02-06	ITR-HSB-556	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-02-06	김시범	√	2014-02-06	한상민	√	2014-02-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 STA (현) 44K259~44K400	IR-HSB-557	검사	2014-02-07	ITR-HSB-557	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-02-07	김시범	√	2014-02-07	한상민	√	2014-02-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 STA (현) 43K918~44K260	IR-HSB-558	검사	2014-02-06	ITR-HSB-558	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-02-06	김시범	√	2014-02-06	한상민	√	2014-02-06	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 STA (현) 44K150~44K259	IR-HSB-559	검사	2014-02-07	ITR-HSB-559	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-02-07	김시범	√	2014-02-07	한상민	√	2014-02-07	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 STA (현) 44K150~44K259	IR-HSB-560	검사	2014-02-08	ITR-HSB-560	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-02-08	김시범	√	2014-02-08	한상민	√	2014-02-08	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 STA (현) 43K918~44K150	IR-HSB-561	검사	2014-02-09	ITR-HSB-561	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-02-09	김시범	√	2014-02-09	한상민	√	2014-02-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 STA (현) 44K055~44K150	IR-HSB-562	검사	2014-02-10	ITR-HSB-562	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-02-10	김시범	√	2014-02-10	한상민	√	2014-02-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 STA (현) 44K055~44K150	IR-HSB-563	검사	2014-02-11	ITR-HSB-563	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-02-11	김시범	√	2014-02-11	한상민	√	2014-02-11	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 하부분선 STA (현) 0K625~0K856	IR-HSB-564	검사	2014-02-09	ITR-HSB-564	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-02-09	김시범	√	2014-02-09	한상민	√	2014-02-09	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 하부분선 STA (현) 0K625~0K856	IR-HSB-565	검사	2014-02-10	ITR-HSB-565	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-02-10	김시범	√	2014-02-10	한상민	√	2014-02-10	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 하부분선 STA (현) 0K625~0K856	IR-HSB-566	검사	2014-02-12	ITR-HSB-566	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-02-11	김시범	√	2014-02-11	한상민	√	2014-02-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 하부분선 STA (현) 0K150~0K398	IR-HSB-567	검사	2014-02-12	ITR-HSB-567	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-02-11	김시범	√	2014-02-11	한상민	√	2014-02-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 하부분선 STA (현) 0K150~0K275	IR-HSB-568	검사	2014-02-12	ITR-HSB-568	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-02-12	김시범	√	2014-02-12	한상민	√	2014-02-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 하부분선 STA (현) 0K150~0K275	IR-HSB-569	검사	2014-02-13	ITR-HSB-569	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-02-13	김시범	√	2014-02-13	한상민	√	2014-02-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 STA (현) 43K445~43K693	IR-HSB-570	검사	2014-02-11	ITR-HSB-570	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-02-11	김시범	√	2014-02-11	한상민	√	2014-02-11	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 STA (현) 43K523~43K693	IR-HSB-571	검사	2014-02-12	ITR-HSB-571	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-02-12	김시범	√	2014-02-12	한상민	√	2014-02-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 STA (현) 43K523~43K693	IR-HSB-572	검사	2014-02-13	ITR-HSB-572	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-02-13	김시범	√	2014-02-13	한상민	√	2014-02-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 STA (현) 43K445~43K525	IR-HSB-573	검사	2014-02-12	ITR-HSB-573	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-02-12	김시범	√	2014-02-12	한상민	√	2014-02-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 STA (현) 43K445~43K523	IR-HSB-574	검사	2014-02-13	ITR-HSB-574	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-02-13	김시범	√	2014-02-13	한상민	√	2014-02-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공5구간 STA (현) 43K445~43K523	IR-HSB-575	검사	2014-02-14	ITR-HSB-575	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-02-14	김시범	√	2014-02-14	한상민	√	2014-02-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 하부본선 STA (현) 0K275~0K398	IR-HSB-576	검사	2014-02-12	ITR-HSB-576	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-02-12	김시범	√	2014-02-12	한상민	√	2014-02-12	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 하부본선 STA (현) 0K275~0K398	IR-HSB-577	검사	2014-02-13	ITR-HSB-577	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-02-13	김시범	√	2014-02-13	한상민	√	2014-02-13	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 하부본선 STA (현) 0K275~0K398	IR-HSB-578	검사	2014-02-14	ITR-HSB-578	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-02-14	김시범	√	2014-02-14	한상민	√	2014-02-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 STA (현) 43K918~44K055	IR-HSB-579	검사	2014-02-15	ITR-HSB-579	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-02-15	김시범	√	2014-02-15	한상민	√	2014-02-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 STA (현) 43K918~44K055	IR-HSB-580	검사	2014-02-14	ITR-HSB-580	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-02-14	김시범	√	2014-02-14	한상민	√	2014-02-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공6구간 STA (현) 43K918~44K055	IR-HSB-581	검사	2014-02-16	ITR-HSB-581	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-02-16	김시범	√	2014-02-16	한상민	√	2014-02-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부본선 STA (현) 0K812~0K954	IR-HSB-582	검사	2014-02-14	ITR-HSB-582	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-02-14	김시범	√	2014-02-14	한상민	√	2014-02-14	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부본선 STA (현) 0K914~0K954	IR-HSB-583	검사	2014-02-15	ITR-HSB-583	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-02-15	김시범	√	2014-02-15	한상민	√	2014-02-15	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부본선 STA (현) 0K914~0K954	IR-HSB-584	검사	2014-02-16	ITR-HSB-584	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-02-16	김시범	√	2014-02-16	한상민	√	2014-02-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부본선 STA (현) 0K812~0K914	IR-HSB-585	검사	2014-02-16	ITR-HSB-585	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-02-16	김시범	√	2014-02-16	한상민	√	2014-02-16	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부본선 STA (현) 0K812~0K914	IR-HSB-586	검사	2014-02-17	ITR-HSB-586	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-02-17	김시범	√	2014-02-17	한상민	√	2014-02-17	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부본선 STA (현) 0K812~0K914	IR-HSB-587	검사	2014-02-18	ITR-HSB-587	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-02-18	김시범	√	2014-02-18	한상민	√	2014-02-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부본선 STA (현) 0K625~0K812	IR-HSB-588	검사	2014-02-18	ITR-HSB-588	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-02-18	김시범	√	2014-02-18	한상민	√	2014-02-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부본선 STA (현) 0K625~0K812	IR-HSB-589	검사	2014-02-19	ITR-HSB-589	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-02-19	김시범	√	2014-02-19	한상민	√	2014-02-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부본선 STA (현) 0K625~0K812	IR-HSB-590	검사	2014-02-20	ITR-HSB-590	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-02-20	김시범	√	2014-02-20	한상민	√	2014-02-20	김익래	√	√

결재	WBS코드	위치	IR번호	보고서구분	발행일	ITR번호	확인내용	비고(FAN,NCR등)	작성일	검사자	결재	검토일	검토자	결재	승인일	승인자	결재	첨부
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공3구간 (하) STA (현) 48K030~48K085	IR-HSB-591	검사	2014-02-18	ITR-HSB-591	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-02-18	선홍주	√	2014-02-18	한상민	√	2014-02-18	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공3구간 (하) STA (현) 48K030~48K085	IR-HSB-592	검사	2014-02-19	ITR-HSB-592	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-02-19	선홍주	√	2014-02-19	한상민	√	2014-02-19	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공3구간 (하) STA (현) 48K030~48K085	IR-HSB-593	검사	2014-02-20	ITR-HSB-593	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-02-20	선홍주	√	2014-02-20	한상민	√	2014-02-20	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공3구간 (상) STA (현) 40K908~40K940	IR-HSB-594	검사	2014-02-21	ITR-HSB-594	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-02-21	김시범	√	2014-02-21	한상민	√	2014-02-21	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공3구간 (상) STA (현) 40K908~40K940	IR-HSB-595	검사	2014-02-22	ITR-HSB-595	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-02-22	김시범	√	2014-02-22	한상민	√	2014-02-22	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-1토공3구간 (상) STA (현) 40K908~40K940	IR-HSB-596	검사	2014-02-23	ITR-HSB-596	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-02-23	김시범	√	2014-02-23	한상민	√	2014-02-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공3구간 (상) STA (현) 48K030~48K090	IR-HSB-597	검사	2014-02-23	ITR-HSB-597	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-02-23	김시범	√	2014-02-23	한상민	√	2014-02-23	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공3구간 (상) STA (현) 48K030~48K090	IR-HSB-598	검사	2014-02-24	ITR-HSB-598	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-02-24	김시범	√	2014-02-24	한상민	√	2014-02-24	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공3구간 (상) STA (현) 48K030~48K090	IR-HSB-599	검사	2014-02-25	ITR-HSB-599	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-02-25	김시범	√	2014-02-25	한상민	√	2014-02-25	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공4구간 (하) STA (현) 50K360~50K419	IR-HSB-600	검사	2014-02-26	ITR-HSB-600	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-02-26	선홍주	√	2014-02-26	한상민	√	2014-02-26	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공4구간 (하) STA (현) 50K360~50K419	IR-HSB-601	검사	2014-02-27	ITR-HSB-601	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-02-27	선홍주	√	2014-02-27	한상민	√	2014-02-27	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공4구간 (하) STA (현) 50K360~50K419	IR-HSB-602	검사	2014-02-28	ITR-HSB-602	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-02-28	선홍주	√	2014-02-28	한상민	√	2014-02-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부본선 STA (현) 0K149~0K398	IR-HSB-603	검사	2014-02-28	ITR-HSB-603	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-02-28	김시범	√	2014-02-28	한상민	√	2014-02-28	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부본선 STA (현) 0K149~0K398	IR-HSB-604	검사	2014-03-01	ITR-HSB-604	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-03-01	김시범	√	2014-03-01	한상민	√	2014-03-01	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	공주정거장 상부본선 STA (현) 0K149~0K398	IR-HSB-605	검사	2014-03-02	ITR-HSB-605	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-03-02	김시범	√	2014-03-02	한상민	√	2014-03-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공4구간 (상) STA (현) 50K360~50K474	IR-HSB-606	검사	2014-03-02	ITR-HSB-606	노반상태, 콘크리트 타설 마감 높이 및 폭, 시공이음면 Chipping 및 청소여부		2014-03-02	최정호	√	2014-03-02	한상민	√	2014-03-02	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공4구간 (상) STA (현) 50K360~50K474	IR-HSB-607	검사	2014-03-03	ITR-HSB-607	레이콘 시험항목별 품질시험, 레이콘 타설 기록여부, 진동기 적정 사용 여부, 거푸집 설치상태, 표면 거칠기 시공상태, 안전관리상태		2014-03-03	최정호	√	2014-03-03	한상민	√	2014-03-03	김익래	√	√
완료	161321C01C-B1A1100	2-2토공4구간 (상) STA (현) 50K360~50K474	IR-HSB-608	검사	2014-03-04	ITR-HSB-608	균열유도줄눈 시공상태, 거푸집 제거 시기 적정여부, 콘크리트 양생관리상태		2014-03-04	최정호	√	2014-03-04	한상민	√	2014-03-04	김익래	√	√