

작업 계획서

결재

안전관리자

01 Aug 20

감독자

일 시

2017. 7. 12

교육시간

23:00~23:30

교육장소

작업현장

교육자

안전관리자/작업책임자

관리번호

승인번호 565

작업시간

00:20~05:00

작업장소

공주-익산 77,053.0~81,526.0

작업인원

1950

작업명

2017년 콘크리트궤도점검용역

열차감시

—

작업량

78.955 - 81.024 km

작업순서

현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 →
지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인
→ 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수

작업방법

콘크리트 궤도 외관조사(육안조사)
비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)

위험요인에 대한 안전 조치 방법

작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치

※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수

개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용

※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인

열차아저 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치

※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회

기타사항

* 일일 세부작업계획서 참조

전달사항

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이상환	
일시	2017. 7. 13	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	승인번호 443호	작업시간	00:20~05:00	
작업장소	공주-익산 75.200~78.800	작업인원	19명	
작업명	2017년 콘크리트궤도점검용역	열차감시	-	
작업량	T1.2 KPR 16.815 ~ 18.955			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 궤도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관계협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이 상 호	
일시	2017. 7. 14	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	625호	작업시간	00:20~05:00	
작업장소	공주-익산 71.885~75.203	작업인원	19명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	T1.2 KPR 73.200 ~ 74.089			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철재, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이상훈	
일시	2017. 7. 17	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	645호	작업시간	00:20~05:00	
작업장소	공주-익산 71.000~75.600	작업인원	19명	
작업명	2017년 콘크리트궤도점검용역	열차감시	-	
작업량	kpr 71.690 ~ 74.000 / 687			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 궤도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

작업 계획서

작업계획서		결재	안전관리자		감독자	
일시	2017. 7. 18		교육시간	23:00~23:30		
교육장소	작업현장		교육자	안전관리자/작업책임자		
관리번호			작업시간	00:20~05:00		
작업장소	공주-익산 67.500~72.500		작업인원	19명		
작업명	2017년 콘크리트궤도점검용역		열차감시	-		
작업량	공주역~익산역 구간 열차 3회					
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수					
작업방법	콘크리트 궤도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)					
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회					
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조					
전달사항						

작업원	김재현 이상훈 김정대 손기영 이덕주 김정훈 마권동 현지홍 차광희 이주형	비고
서명		
보호구착용 확인		
음주측정	이상무 이상무 이상무 이상무 이상무 이상무 이상무 이상무 이상무 이상무	
작업원	김영학 김재홍 김호섭 김인하 최진혁 김진구 채무경 양진호 장진석	비고
서명		
보호구착용 확인		
음주측정	이상무 이상무 이상무 이상무 이상무 이상무 이상무 이상무 이상무	

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			김성훈	
일시	2017. 7. 19	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	806호	작업시간	00:20~05:00	
작업장소	공주-익산 67.500~72.500	작업인원	19명	
작업명	2017년 콘크리트궤도점검용역	열차감시	-	
작업량	KPR 69.393 ~ 71.690			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청4 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 궤도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관계협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

작업 계획서

결재

안전관리자

감독자

6/16/20

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이성민	
일시	2017. 7. 20	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	833호	작업시간	00:20~05:00	
작업장소	공주-익산 62,500~68,200	작업인원	19명	
작업명	2017년 콘크리트궤도점검용역	열차감시	-	
작업량	4PR 63.113 ~ 69.395			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청4 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 궤도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철저(이동장비 확인철저), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철저, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철저, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철저(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철저			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

붙임 2

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
일시	2017. 7. 21	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	858호	작업시간	00:20~05:00	
작업장소	공주-익산 58.500~62.500	작업인원	10명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	4PR 68.500-62.500			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

작업원	김재현	이상훈	김정대	손기영	마권동	차광희	김정훈	김영학	김재홍	김호섭	비고
서명	김재현	이상훈	김정대	손기영	마권동	차광희	김정훈	김영학	김재홍	김호섭	
보호구착용 확인	이상훈	김재현	이상훈	이상훈	이상훈	이상훈	이상훈	이상훈	이상훈	이상훈	
음주측정	이상훈	김재현	이상훈	이상훈	이상훈	이상훈	이상훈	이상훈	이상훈	이상훈	
작업원	김인하	최진혁	김진구	채무경	양진호	장진석					비고
서명	김인하	최진혁	김진구	채무경	양진호	장진석					
보호구착용 확인	이상훈	이상훈	이상훈	이상훈	이상훈	이상훈					
음주측정	이상훈	이상훈	이상훈	이상훈	이상훈	이상훈					

붙임 2

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이경민	
일시	2017. 7. 27	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	승인번호 9562	작업시간	HEMU시운전 통과후~04:50	
작업장소	용동-익산 80.000~83.000	작업인원	8명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	T1.2 KPR 81.026 ~ 81.296			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

작업원	박대용	박광수	이경민	이봉상	심재현	정윤구	이정현	김원형			비고
서명											
보호구착용 확인	○	○	○	○	○	○	○	○			
음주측정	○	○	○	○	○	○	○	○			
작업원											비고
서명											
보호구착용 확인											
음주측정											

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이상훈	
일시	2017. 7. 27	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	9893	작업시간	00:34 ~ 04:26	
작업장소	공주-용동 51.500~56.500	작업인원	19명	
작업명	2017년 콘크리트궤도점검용역	열차감시	-	
작업량	LPR 52-115 ~ 55.953			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 궤도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철저(이동장비 확인철저), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철저, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철저, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철저(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철저			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항	* 해역 AS원 취미 작업시간 기록지 등본			

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이정현	
일시	2017. 7. 28	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	승인번호 9802	작업시간	HEMU시운전 통과후~04:50	
작업장소	용동-익산 80.000~83.000	작업인원	8명	
작업명	2017년 콘크리트궤도점검용역	열차감시	-	
작업량	T1,2 KPR 81.296 ~ 82.427			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 궤도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회) 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이경민	
일시	2017. 8. 4	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	1372	작업시간	00:20~04:50	
작업장소	익산-정읍 91.500~95.000	작업인원	9명	
작업명	2017년 콘크리트궤도점검용역	열차감시	-	
작업량	71.2 KPR 91.892~94.366			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 궤도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이상훈	
일시	2017. 8. 7	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	승행호 196호	작업시간	4hr	
작업장소	공주-영동 48.500~53.500	작업인원	19명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	KPK 4q. 377~52.66f			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철저(이동장비 확인철저), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철저, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철저, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철저(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철저			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이상훈	
일시	2017. 8. 8	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	221호, 222호	작업시간	3시간 55분	
작업장소	공주-용동 44.500~51.500	작업인원	20명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	KPK 45.7mm ~ 49.3mm			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 영급), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이정인	
일시	2017. 8. 8	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	223호	작업시간	00:30~04:40	
작업장소	익산-정읍 94.500~98.000	작업인원	11명	
작업명	2017년 콘크리트궤도점검용역	열차감시	-	
작업량	T1.2 KPR. 94.368~96.668			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 궤도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이성훈	
일시	2017. 8. 9	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	2612, 2622	작업시간	00:28 ~ 03:55	
작업장소	공주-용동 41.000~47.000	작업인원	21명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	KPR 44.000 ~ 45.000, 42.294 ~ 42.390			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항	* 공주고가 노반침하구간 정밀 검사 요망			

[illegible]

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이상훈	
일시	2017. 8. 10	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	279호, 280호	작업시간	00:39 ~ 04:20	
작업장소	영곡-공주 28.500~36.500	작업인원	20명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	KPR 29.134 ~ 33.319			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항	* 터널부 관리이정부&외관망도 확인 후 조사			

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이경민	
일시	2017. 8. 10	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	2812	작업시간	00:30~04:40	
작업장소	정읍-모암 143.000~148.000	작업인원	10명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	T1,2 KPR 143.368~143.700			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관계협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이상훈	
일시	2017. 8. 11	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	307호, 308호	작업시간	00:30 ~ 03:56	
작업장소	영곡-공주 31.000~39.000	작업인원	20명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	4.33.3/1 ~ 36.8/0			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항	* 모터카 등과수 등업요청 바깥			

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이성민	
일시	2017. 8. 11	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	3112	작업시간	00:30~04:40	
작업장소	익산-정읍 96.500~100.000	작업인원	10명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	T1.2 KPR 96.668~99.668			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철저(이동장비 확인철저), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철저, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철저, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철저(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철저			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이성우	
일시	2017. 8. 14		교육시간	23:00~23:30
교육장소	작업현장		교육자	안전관리자/작업책임자
관리번호	366호, 369호		작업시간	00:23 ~ 02:16
작업장소	영곡-용동 39.500~43.500		작업인원	20명
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역		열차감시	-
작업량	K/R 43.440 ~ 43.440, A1.554 ~ 41.294			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철저(이동장비 확인철저), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철저, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철저, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철저(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철저			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이상훈	
일시	2017. 8. 15	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	377호, 379호	작업시간	00:21 ~ 04:05	
작업장소	오송-공주 11.000~41.000	작업인원	20명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	KPR.12.449 ~ 14.549, KPR 38.014 ~ 39.944			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이경민	
일시	2017. 8. 15	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	381호	작업시간	00:30~04:40	
작업장소	익산-정읍 121.000~125.500	작업인원	11명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	T2 KPR121.520~122.070, 124.972~125.072			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이상훈	
일시	2017. 8. 16	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	401호, 402호	작업시간	00:22 ~ 04:02	
작업장소	오송-공주 20.000~29.000	작업인원	20명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	1km 22.394 ~ 25.920			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이경빈	
일시	2017. 8. 16	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	408호	작업시간	00:30~04:40	
작업장소	정읍-모암 143.000~148.000	작업인원	11명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	T1,2 KPR 143.000~144.350			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철저(이동장비 확인철저), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철저, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철저, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철저(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철저			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
		이 상 훈		
일시	2017. 8. 17	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	4263, 4272	작업시간	06:21 ~ 08:54	
작업장소	오송-공주 6.500~14.500	작업인원	20명	
작업명	2017년 콘크리트궤도점검용역	열차감시	-	
작업량	KPR 9.099 ~ 12.849			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 궤도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

붙임 2

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이경민	
일시	2017. 8. 17	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	4322	작업시간	00:30~04:40	
작업장소	정읍-모암 143.000~148.000	작업인원	13명	
작업명	2017년 콘크리트궤도점검용역	열차감시	-	
작업량	T1,2 KPR 144.450~146.125			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 궤도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

작업원	박대용	이경민	권상문	임의택	심재환	이봉상	박진현	심재현	정윤구	임상규	비고
서명	박대용	이경민	권상문	임의택	심재환	이봉상	박진현	심재현	정윤구	임상규	
보호구착용 확인	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	
음주측정	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	
작업원	이정현	김원형	최경재								비고
서명	이정현	김원형	최경재								
보호구착용 확인	이경민	이경민	이경민								
음주측정	이경민	이경민	이경민								

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이삼촌	
일시	2017. 8. 18	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	4542, 4553	작업시간	00:21 ~ 03:54	
작업장소	오송-공주 12.700~21.700	작업인원	20명	
작업명	2017년 콘크리트궤도점검용역	열차감시	-	
작업량	14R 14.459 ~ 18.264			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 궤도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수			
	개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이 상 훈	
일시	2017. 8. 21	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	5163, 5172	작업시간	00:21 ~ 03:44	
작업장소	오송-공주 22.000~31.500	작업인원	20명	
작업명	2017년 콘크리트궤도점검용역	열차감시	-	
작업량	KPR 26.720 ~ 29.134			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 궤도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항	(해무 시운전 차단종료 단축)			

[illegible]

붙임 2

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
일시	2017. 8. 22	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	5482	작업시간	00:30 ~ 04:26	
작업장소	정읍-모암 149.000~154.000	작업인원	13명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	T1.2 KPR 149.292 ~ 150.652			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

작업원	박대용	이경민	권상문	임의택	심재환	이봉상	박진현	심재현	정윤구	임상규	비고
서명											
보호구착용 확인	이경민		이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	
음주측정	이경민		이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	
작업원	이정현	김원형	최경재								비고
서명											
보호구착용 확인	이경민	이경민	이경민								
음주측정	이경민	이경민	이경민								

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이상훈	
일시	2017. 8. 23	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	575호, 576호	작업시간	00:20 - 03:44	
작업장소	오송-공주 38.000~46.000	작업인원	20명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	6km 39.994~41.554, 43.440~44.844			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

붙임 2

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
일시	2017. 8. 23	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	5802	작업시간	00:35 ~ 04:12	
작업장소	정읍-모암 150.000~154.000	작업인원	13명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	T12 KPR 150.652~151.732			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

작업원	박대용	이경민	권상문	임의택	심재환	이봉상	박진현	심재현	정윤구	임상규	비고
서명											
보호구착용 확인	이경민		이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	
음주측정	이경민		이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	
작업원	이정현	김원형	최경재								비고
서명											
보호구착용 확인	이경민	이경민	이경민								
음주측정	이경민	이경민	이경민								

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
		이 상권		
일시	2017. 8. 24	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	6063, 6093	작업시간	00:21 ~ 04:46	
작업장소	오송-공주 1.000~9.100	작업인원	20명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	KPR 1.194 ~ 6.420 (t1)			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이경민	
일시	2017. 8. 24	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	612호	작업시간	00:40 ~ 04:16	
작업장소	정읍-모암 151.000~154.000	작업인원	11명	
작업명	2017년 콘크리트궤도점검용역	열차감시	-	
작업량	T1.2 KPR 151.032~153.112			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 궤도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이성훈	
일시	2017. 8. 25	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	6378 6382	작업시간	00:23 - 04:08	
작업장소	오송-공주 16.000~24.000	작업인원	21명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	T, kPR 18.44 - 22.394			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철저(이동장비 확인철저), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철저, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철저, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철저(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철저			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이 상 호	
일시	2017. 8. 28	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	698호	작업시간	01:35~03:55	
작업장소	오송-공주 35.000~39.000	작업인원	11명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	14R 36.810~38.24			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철저(이동장비 확인철저), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철저, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철저, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철저(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철저			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항	기 감측장비 통과식 승인			

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
일시	2017. 8. 29	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	1213	작업시간	02:13 ~ 04:55	
작업장소	오송-공주 18.000~21.500	작업인원	10명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	T2, KPR 18.105 - 21.500			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항	* 검측차 운행 확인 및, 검측차 통과후 물타기비 지급 결정			

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이/장	
일시	2017. 8. 30	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	1533	작업시간	02:02 ~ 04:40	
작업장소	오송-공주 4.000~9.500	작업인원	10명	
작업명	2017년 콘크리트궤도점검용역	열차감시	-	
작업량	T1, KPR 1.22~4.099			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 궤도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이성현	
일시	2017. 8. 31	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	11112	작업시간	00:40 - 04:36	
작업장소	공주-익산 76.000~81.500	작업인원	10명	
작업명	2017년 콘크리트궤도점검용역	열차감시	-	
작업량	KPR 116.000-81.500 (A/B/A)			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 궤도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

붙임 2

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
일시	2017. 8. 31	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	780호	작업시간	00:51~ 04:26	
작업장소	정읍-모암 153.000~158.000	작업인원	13명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	T1.2 KPR 153.112 ~ 153.962 T1.2 KPR 155.648 ~ 156.967			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

작업원	박광수	이경민	조승현	채승진	박범중	이봉상	박진현	유재성	정윤구	임상규	비고
서명											
보호구착용 확인	이경민		이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	
음주측정	이경민		이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	
작업원	이정현	김원형	최경재								비고
서명											
보호구착용 확인	이경민	이경민	이경민								
음주측정	이경민	이경민	이경민								

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이상훈	
일시	2017. 9. 1	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	8092	작업시간	00:31 ~ 03:00	
작업장소	오송-공주 20.000~25.000	작업인원	10명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	T1, KPR 21.659 ~ 22.394			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철저(이동장비 확인철저), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철저, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철저, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철저(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철저			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

붙임 2

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
일시	2017. 9. 2	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	8412	작업시간	00:31 ~ 03:58	
작업장소	익산-정읍 103.000~108.500	작업인원	13명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	T1.2 KPR 103.523~105.828			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

작업원	박광수	이경민	조승현	채승진	박범중	이봉상	박진현	유재성	정윤구	임상규	비고
서명											
보호구착용 확인	이경민		이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	
음주측정	이경민		이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	
작업원	이정현	김원형	최경재								비고
서명											
보호구착용 확인	이경민	이경민	이경민								
음주측정	이경민	이경민	이경민								

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이상훈	
일시	2017. 9. 4	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	845호	작업시간	00:27 ~ 04:31	
작업장소	오송-공주 4.000~9.000	작업인원	10명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	KPR 5.680 ~ 8.882			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철저(이동장비 확인철저), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철저, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철저, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철저(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철저			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

붙임 2

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
일시	2017. 9. 4	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	8792	작업시간	00:54 ~ 04:23	
작업장소	익산-정읍 106.000~112.000	작업인원	13명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	T1.2 KPR 105.828 ~ 107.768 T1.2 KPR 107.725 ~ 110.322			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

작업원	박광수	이경민	조승현	채승진	박범중	이봉상	박진현	유재성	정윤구	임상규	비고
서명											
보호구착용 확인	이경민		이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	
음주측정	이경민		이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	
작업원	이정현	김원형	최경재								비고
서명											
보호구착용 확인	이경민	이경민	이경민								
음주측정	이경민	이경민	이경민								

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이상권	
일시	2017. 9. 5	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	9013	작업시간	00:50 - 04:20	
작업장소	공주-익산 66.000~72.000	작업인원	5명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	kpk 66.000 - 72.000			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관계협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

붙임 2

작업계획서

작업계획서		결	안전관리자	감독자
		재	이경민	
일시	2017. 9. 5	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	906호	작업시간	00:44 ~ 04:08	
작업장소	익산-정읍 107.000~114.500	작업인원	13명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	TL,2 KPR 107.168 ~ 107.725 TL,2 KPR 110.322 ~ 111.310			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

작업원	박광수	이경민	조승현	채승진	이봉상	박진현	유재성	김태구	정윤구	임상규	비고
서명											
보호구착용 확인											
음주측정											
작업원	이정현	김원형	최경재								비고
서명											
보호구착용 확인											
음주측정											

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이 상 훈	
일시	2017. 9. 6	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	928호	작업시간	00:20 - 02:34	
작업장소	오송-공주 4.000~9.000	작업인원	5명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	KPR 8.689 ~ 9.099			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철저(이동장비 확인철저), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철저, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철저, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철저(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철저			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

붙임 2

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
일시	2017. 9. 6	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	933호	작업시간	01:02 ~ 03:28	
작업장소	정읍-모암 156.500~162.000	작업인원	13명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	T2 KPR 156.969~157.892 / 159.459~159.602 T2 KPR 158.002~158.112 / 159.562~160.242			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

작업원	박광수	이경민	조승현	채승진	이봉상	박진현	유재성	김태구	정윤구	임상규	비고
서명											
보호구착용 확인	이경민		이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	
음주측정	이경민		이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	
작업원	이정현	김원형	최경재								비고
서명											
보호구착용 확인	이경민	이경민	이경민								
음주측정	이경민	이경민	이경민								

붙임 2

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이정민	
일시	2017. 9. 7	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	9592	작업시간	00:53~ 64:14	
작업장소	정읍-모암 156.500~160.000	작업인원	16명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	T1.2 KPR 156.964~159.862			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수			
	개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인			
	열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

작업원	박광수	이경민	라윤강	박범중	조승현	채승진	이봉상	박진현	유재성	김태구	비고
서명	박광수	이경민	라윤강	박범중	조승현	채승진	이봉상	박진현	유재성	김태구	
보호구착용 확인	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	
음주측정	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	
작업원	정윤구	임상규	안진용	이정인	장연재	강병훈					비고
서명	정윤구	임상규	안진용	이정인	장연재	강병훈					
보호구착용 확인	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민					
음주측정	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민					

붙임 2

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
일시	2017. 9. 8	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	9852	작업시간	04:31 ~ 04:17	
작업장소	익산-정읍 110.000~117.000	작업인원	14명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	T1.2 KPR 111.310 ~ 113.570 T1.2 KPR 114.504 ~ 114.854			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

작업원	박광수	이경민	조승현	채승진	이봉상	박진현	유재성	김태구	정윤구	임상규	비고
서명											
보호구착용 확인	이경민		이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	
음주측정	이경민		이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	
작업원	안진용	이정인	장연재	강병훈							비고
서명											
보호구착용 확인	이경민	이경민	이경민	이경민							
음주측정	이경민	이경민	이경민	이경민							

붙임 2

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이경민	
일시	2017. 9. 12	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	592	작업시간	01:16 ~ 04:17	
작업장소	모암-광주송정 167.000~172.000	작업인원	16명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	T1.2 KPR 167.137 ~ 170.138			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수			
	개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인			
	열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

작업원	박광수	이경민	심재환	채승진	이봉상	이상수	박진현	유재성	김태구	정윤구	비고
서명	박광수	이경민	심재환	채승진	이봉상	이상수	박진현	유재성	김태구	정윤구	
보호구착용 확인	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	
음주측정	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	
작업원	임상규	안진용	이정민	장연재	강병훈	최경재					비고
서명	임상규	안진용	이정민	장연재	강병훈	최경재					
보호구착용 확인	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민					
음주측정	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민					

붙임 2

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
일시	2017. 9. 13	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	852	작업시간	00:31 ~ 04:26	
작업장소	익산-정읍 113.000~120.000	작업인원	17명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	T1.2 KPR 113.510 ~ 114.564 T1.2 KPR 114.864 ~ 118.525			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

작업원	박광수	이경민	박범중	심재환	채승진	이봉상	이상수	박진현	유재성	김태구	비고
서명	박광수	이경민	박범중	심재환	채승진	이봉상	이상수	박진현	유재성	김태구	
보호구착용 확인	이경민	박광수	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	
음주측정	이경민	박광수	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	
작업원	정운구	임상규	안진용	이정인	장연재	강병훈	최경재				비고
서명	정운구	임상규	안진용	이정인	장연재	강병훈	최경재				
보호구착용 확인	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민				
음주측정	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민				

붙임 2

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
일시	2017. 9. 14	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	116호	작업시간	01:01 ~ 04:27	
작업장소	익산-정읍 118.000~126.000	작업인원	16명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	-	
작업량	TL2 KPR 118.525 ~ 121.525 TL2 KPR 122.072 ~ 124.072			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

작업원	박광수	이경민	심재환	채승진	이봉상	이상수	박진현	유재성	김태구	정윤구	비고
서명	박광수	이경민	심재환	채승진	이봉상	이상수	박진현	유재성	김태구	정윤구	
보호구착용 확인	이경민	박광수	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	
음주측정	이경민	박광수	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	
작업원	임상규	안진용	이정인	장연재	강병훈	최경재					비고
서명	임상규	안진용	이정인	장연재	강병훈	최경재					
보호구착용 확인	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민					
음주측정	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민					

붙임 2

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
일시	2017. 9. 15	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	안전관리자/작업책임자	
관리번호	141호	작업시간	00:50 ~ 04:30	
작업장소	익산-정읍 124.500~130.500	작업인원	17명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	김신희 김성현	
작업량	T1 KPR 124.502 ~ 125.002 T1.2 KPR 125.002 ~ 130.243			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

작업원	박광수	이경민	라윤강	심재환	채승진	이봉상	이상수	박진현	유재성	김태구	비고
서명	박광수	이경민	라윤강	심재환	채승진	이봉상	이상수	박진현	유재성	김태구	
보호구착용 확인	이경민	박광수	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	0
음주측정	이경민	박광수	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	
작업원	정운구	임상규	안진용	이정민	장연재	강병훈	최경재				비고
서명	정운구	임상규	안진용	이정민	장연재	강병훈	최경재				
보호구착용 확인	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민				
음주측정	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민	이경민				

붙임 2

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이경민	
일시	2017. 9. 16	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	이경민 (이경민)	
관리번호	1582	작업시간	01:04 ~ 04:24	
작업장소	정읍-모암 130.000~137.000	작업인원	17명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	김신회 (김신회)	
작업량	T1.2 KPR 130.243~134.207 T1.2 KPR 135.402~136.865			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철거, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

작업원	박광수	이경민	심재환	채승진	이봉상	이상수	박진현	유재성	김태구	정윤구	비고
서명	박광수	이경민	심재환	채승진	이봉상	이상수	박진현	유재성	김태구	정윤구	
보호구착용 확인	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	
음주측정	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	
작업원	임상규	안진용	이정인	장연재	강병훈	최경재	김원형				비고
서명	임상규	안진용	이정인	장연재	강병훈	최경재	김원형				
보호구착용 확인	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호				
음주측정	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상				

붙임 2

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이경민	
일시	2017. 9. 19	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	이경민 (서명)	
관리번호	214호	작업시간	00:54 ~ 04:15	
작업장소	정읍-모암 135.000~143.000	작업인원	17명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	김신회 (서명)	
작업량	T1.2 KPR 136.865~137.685 T1.2 KPR 138.043~140.520			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철거, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

작업원	박광수	이경민	윤석기	심재환	채승진	이봉상	이상수	박진현	유재성	김태구	비고
서명	박광수	이경민	윤석기	심재환	채승진	이봉상	이상수	박진현	유재성	김태구	
보호구착용 확인	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	
음주측정	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	
작업원	정윤구	임상규	이정인	장연재	강병훈	최경재	김원형				비고
서명	정윤구	임상규	이정인	장연재	강병훈	최경재	김원형				
보호구착용 확인	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호				
음주측정	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상				

붙임 2

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
일시	2017. 9. 20	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	이경민 (서명)	
관리번호	236호	작업시간	00:51 ~ 04:19	
작업장소	정읍-모암 136.000~149.500	작업인원	16명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	김신회 (서명)	
작업량	T1.2 KPR 136.685 ~ 148.043 T1.2 KPR 140.520 ~ 143.342			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철거, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

작업원	박광수	이경민	신광식	권상문	채승진	이봉상	이상수	박진현	유재성	김태구	비고
서명											
보호구착용 확인	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	
음주측정	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	
작업원	임상규	이정인	장연재	강병훈	최경재	김원형					비고
서명											
보호구착용 확인	정상	정상	정상	정상	정상	정상					
음주측정	양호	양호	양호	양호	양호	양호					

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이경민	
일시	2017. 9. 22	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	이경민 (서명)	
관리번호	256호	작업시간	02:02 ~ 04:17	
작업장소	정읍-모암 159.500~165.000	작업인원	18명	
작업명	2017년 콘크리트궤도점검용역	열차감시	김신희 (서명)	
작업량	T1.2 KPR 159.862 ~ 163.890			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 궤도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철저, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이경민	
일시	2017. 9. 23	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	이경민 (이경민)	
관리번호	296호	작업시간	01:09 ~ 04:16	
작업장소	정읍-모암 167.000~175.000	작업인원	18명	
작업명	2017년 콘크리트궤도점검용역	열차감시	김신희 (김신희)	
작업량	T1.2 KPR 169.850 ~ 175.000			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 궤도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이경민	
일시	2017. 9. 25	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	이경민 (서명)	
관리번호	323호	작업시간	01:09 - 03:42	
작업장소	모암-광주송정 167.500~177.674	작업인원	19명	
작업명	2017년 콘크리트궤도점검용역	열차감시	김신회 (서명)	
작업량	T1.2 KPR 175.000 ~ 178.042			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 궤도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

붙임 2

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
일시	2017. 9. 26	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	이경민 (서명)	
관리번호	351호	작업시간	01:13 ~ 04:14	
작업장소	모암-광주송정 163.000~168.000	작업인원	14명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	김신회 (서명)	
작업량	T1.2 KPR 163.890 ~ 167.138			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

작업원	박광수	이경민	권상문	채승진	박진현	유재성	김태구	임상규	최경재	김원형	비고
서명	박광수	이경민	권상문	채승진	박진현	유재성	김태구	임상규	최경재	김원형	
보호구착용 확인	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	
음주측정	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	
작업원	안진용	이정인	장연재	강병훈							비고
서명	안진용	이정인	장연재	강병훈							
보호구착용 확인	양호	양호	양호	양호							
음주측정	정상	정상	정상	정상							

붙임 2

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
일시	2017. 9. 27	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	이경민 (서명)	
관리번호	370호	작업시간	01:03 ~ 03:21	
작업장소	익산-모암 121.500~133.000	작업인원	15명	
작업명	2017년 콘크리트궤도점검용역	열차감시	김신회 (서명)	
작업량	2017 KPR 131,322 ~ 132,335			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 궤도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

작업원	박광수	이경민	권상문	채승진	박범중	박진현	유재성	김태구	임상규	최경재	비고
서명	박광수	이경민	권상문	채승진	박범중	박진현	유재성	김태구	임상규	최경재	
보호구착용 확인	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	
음주측정	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	
작업원	김원형	안진용	이정인	장연재	강병훈						비고
서명	김원형	안진용	이정인	장연재	강병훈						
보호구착용 확인	양호	양호	양호	양호	양호						
음주측정	정상	정상	정상	정상	정상						

붙임 2

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이경민	
일시	2017. 10. 10	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	이경민 (서명)	
관리번호	5492	작업시간	00:33 ~ 03:15	
작업장소	익산-정읍 80.000~86.500	작업인원	12명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	김신회 (서명)	
작업량	T1.2 KPR 81.027 ~ 83.258			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선0진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수			
	개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인			
	열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

작업원	박광수	이경민	권상문	박진현	심재환	심재현	정윤구	임상규	안진용	이정인	비고
서명	박광수	이경민	권상문	박진현	심재환	심재현	정윤구	임상규	안진용	이정인	
보호구착용 확인	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	
음주측정	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	
작업원	장연재	강병훈									비고
서명	장연재	강병훈									
보호구착용 확인	양호	양호									
음주측정	정상	정상									

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이경민	
일시	2017. 10. 16	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	이경민 (서명)	
관리번호	6562	작업시간	01:12 ~ 03:02	
작업장소	용동-익산 81.000~87.000	작업인원	7명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	김신희 (서명)	
작업량	T1.2KPR 83.250 ~ 86.042			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이경민	
일시	2017. 10. 17	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	이경민 (서명)	
관리번호	6612	작업시간	01:00 ~ 03:35	
작업장소	익산-정읍 121.000~127.000	작업인원	7명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	김신희 (서명)	
작업량	TL2 KPP 121.528 ~ 123.550			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이경민	
일시	2017. 10. 18	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	이경민 (서명)	
관리번호	6922	작업시간	01:32 ~ 04:06	
작업장소	모암-광주송정 158.000~160.000	작업인원	7명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	김신희 (서명)	
작업량	T1.2 KPR 158.123~159.100			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

작업계획서

결재

감독자

이경민

위험요인에 대한 안전 조치 방법

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이경민	
일시	2017. 10. 20	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	이경민 (서명)	
관리번호	750호	작업시간	01:14 ~ 03:13	
작업장소	모암-광주송정 164.000~168.000	작업인원	7명	
작업명	2017년 콘크리트궤도점검용역	열차감시	김신희 (서명)	
작업량	T1.2 KPR 164.340 ~ 166.542			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 궤도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이경민	
일시	2017. 10. 21	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	이경민 (서명)	
관리번호	111호	작업시간	01:19 ~ 03:02	
작업장소	익산-정읍 103.000~105.000	작업인원	7명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	김신회 (서명)	
작업량	T1.2 KPR 103.524~103.749			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]

작업계획서

작업계획서		결재	안전관리자	감독자
			이경민	
일시	2017. 10. 25	교육시간	23:00~23:30	
교육장소	작업현장	교육자	이경민 (4명)	
관리번호	8552	작업시간	01:22 ~ 02:25	
작업장소	모암-광주송정 158.000~160.000	작업인원	4명	
작업명	2017년 콘크리트케도점검용역	열차감시	박진현 (4명)	
작업량	T1.2 KPR 158.123 ~ 158.523			
작업순서	현장도착 → 안전교육 → 작업승인요청 → 운행선 진입 → 지적사항 조치작업시행 → 작업종료 10분전 작업원 철수 → 현장 최종확인 → 작업완료 통보 → 고속출입문 잠금 확인 및 철수			
작업방법	콘크리트 케도 외관조사(육안조사) 비파괴시험(콘크리트 강도, 탄산화 시험)			
위험요인에 대한 안전 조치 방법	작업안전 : 작업전 안전교육, 철도운행안전관리자 배치 ※ 차단승인 전 운행선 진입금지, 철도운행안전관리자 작업관계 협의철회(이동장비 확인철회), 이동장비 운행 시 관제협의 및 장비감시 철회, 단독이동 및 단독작업 금지, 차단완료 10분전 작업종료 및 현장정리, 현장정리 완료 확인 후 철수 개인안전 : 개인보호장구 지급 및 착용 ※ 개인보호장구 착용철회, led조끼 착용, 안전화 착용, 안전모 착용 확인 열차안전 : 차단승인작업, 작업 후 철도운행안전관리자 현장 확인조치 ※ 작업승인 요청 및 완료 시 CPT취급 철회(반대선 취급 엄금), 작업완료 시 철도운행안전관리자 현장확인 철회			
기타사항	* 일일 세부작업계획서 참조			
전달사항				

[illegible]