

2016년 중앙선 8.210k(춘천) 등 30개소 비탈면 정밀점검용역

인 력 투 입 계 획 서

2016. 06.



한국도로공사 부산경남본부

(주) 진 화 기 술 공 사

(주) 케 이 지 엔 지 니 어 링
총 합 건 축 사 사 무 소

I. 인력투입 계획

1.1 공종별 인력투입 계획

구 분	성 명	과 업 내 용					투 입 기 간	비 고 (소 속 회 사)
		사 전 조 사	사 업 수 행	현 장 조 사	유 지 관 리	보 고 서 등		
사업책임자	차 병 현						6.24~7.23 (30일)	(주)진화기술공사
안전관리자	설 현 섭						6.24~7.23 (30일)	(주)진화기술공사
조사분야 (13명)	박 현 영 (분야책임)						6.24~7.23 (30일)	(주)KG엔지니어링 종합건축사사무소
	김 경 수 (분야참여)						6.24~7.23 (30일)	(주)KG엔지니어링 종합건축사사무소
	강 남 덕						6.24~7.20 (27일)	(주)KG엔지니어링 종합건축사사무소
	인 정 태						6.24~7.20 (27일)	(주)KG엔지니어링 종합건축사사무소
	유 광 선						6.24~7.20 (27일)	(주)KG엔지니어링 종합건축사사무소
	임 종 재						6.24~7.20 (27일)	(주)KG엔지니어링 종합건축사사무소
	정 해 철						6.24~7.20 (27일)	(주)진화기술공사
	박 종 국						6.24~7.20 (27일)	(주)진화기술공사
	배 동 민						6.24~7.20 (27일)	(주)진화기술공사
	유 웅 준						6.24~7.20 (27일)	(주)진화기술공사
	장 성 군						6.24~7.20 (27일)	(주)진화기술공사
	조 웅						6.24~7.20 (27일)	(주)진화기술공사
분석분야 (9명)	이 경 원 (분야책임)						6.24~7.23 (30일)	(주)진화기술공사
	심 재 상 (분야참여)						7.03~8.31 (60일)	(주)진화기술공사
	이 정 덕						7.6~7.23 (18일)	(주)진화기술공사
	정 재 윤						7.6~7.23 (18일)	(주)진화기술공사
	김 태 훈						7.6~7.23 (18일)	(주)진화기술공사
	박 상 기						7.6~7.23 (18일)	(주)진화기술공사
	허 영 대						7.6~7.23 (18일)	(주)KG엔지니어링 종합건축사사무소
	박 상 옥						7.6~7.23 (18일)	(주)KG엔지니어링 종합건축사사무소
	이 천 한						7.6~7.23 (18일)	(주)KG엔지니어링 종합건축사사무소

1.2 세부공정 계획표

[illegible]