

고정3터널(대구)

기본현황		상세제원						
								(대표)시설물
시설물번호	관리번호	시설물명	시설물분류					
			시설물종별	시설물구분	시설물종류			
TU2006-0000216	dbw T. 11	고정3터널(상행선)	2중	도로	도로터널			
주소		노선	관리주체	관리주체구분	소유자			
경상남도 밀양시 상동면 고정리		고속국도55호선	신대구부산고속도로(주)	민간	신대구부산고속도로(주)			
준공(사용승인)일	하자담보책임만료일	상세제원	관리주체의 설계도서 보존	설계도서사본 공단제출	감리보고서 공단제출	안전점검보고서 공단제출		
2006년 02월 10일	2016년 04월	유	대상-보존	대상-제출	대상-미제출	대상-제출		
설계기간		설계사(회사명)	공사기간		시공자(회사명)	시공비		
1992년 07월 ~ 2001년 05월		선전엔지니어링	2001년 10월 17일 ~ 2006년 02월 11일		현대산업개발(주)	7,143 백만원		
내진설계적용여부	감리기간	감리자 (책임감리원)	공사발주자	공사명		공사감독 관리관		
예	2001년 02월 ~ 2006년 02월	KCM, 웅마엔지니어링, 동일기술공사	신대구부산고속도로(주)	신대구부산간고속도로(7공구)				
감리비대상사유			편입일	시특법기준				
				증축(개축)				
비고			시설물관리의 근거법령	시설물의안전 관리에 관한특별법	영10조대상	예		
전경사진			정·측면,기타사진					
등록된 사진이 없습니다.			등록된 사진이 없습니다.					

기본현황		상세제원							
		수정							
시설물명		터널 위치 (출입로까지 기입)			폭(m)		연장(m)	높이(m)	
					보도	차도			계
고령3터널(상행선)		시점 : 경상남도 밀양시 상동면 고정리 종점 : 경상남도 밀양시 상동면 고정리			0	7.2	7.2	655	7.6
구분	활상	주요 공법		보조 공법		배수 형식		관개 형식	
대표	마제철	NATM				배수식		필마우스	
기타									
역트스라브	인버트 설치	차로수			출입구배		방면 선회곡선반경		
		상행	하행	계					
아니오	아니오	2	0	2	1.8 %				
부속설비	환 기				조 명				
	자연환기								
	전 기		소 방		기 타				
기타 상세제원									
구간(Station) 정보									
번호	시점 Station No		종점 Station No		표준패턴 No				
1	STA. 0		STA. 6		TYPE VI				
2	STA. 6		STA. 18		TYPE V				
3	STA. 18		STA. 27		TYPE IV				
4	STA. 27		STA. 85		TYPE III				
5	STA. 85		STA. 134		TYPE II				
6	STA. 134		STA. 344		TYPE I				
7	STA. 344		STA. 372		TYPE II				
8	STA. 372		STA. 422		TYPE III				
9	STA. 422		STA. 494		TYPE IV				
10	STA. 494		STA. 526.4		TYPE V				
11	STA. 526.4		STA. 560		TYPE VI				

고정3터널(부산)

기본현황		상세제원				
				 연계도서  수정  삭제요청  출력 (대표)시설물		
시설물번호	관리번호	시설물명	시설물분류			
			시설물종별	시설물구분	시설물종류	
TU2006-0000217	dbw T. 11	고정 3터널(하행선)	2종	도로	도로터널	
주소		노선	관리주체	관리주체구분	소유자	
경상남도 밀양시 상동면 고정리		고속국도55호선	신대구부산고속도로(주)	민간	신대구부산고속도로(주)	
준공(사용승인)일	하자담보책임만료일	상세제원	관리주체의 설계도서 보존	설계도서사본 공단제출	감리보고서 공단제출	안전점검보고서 공단제출
2006년 02월 10일	2016년 04월	유	대상-보존	대상-제출	대상-미제출	대상-제출
설계기간		설계사(회사명)	공사기간		시공자(회사명)	시공비
1992년 07월 ~ 2001년 05월		선진엔지니어링	2001년 10월 17일 ~ 2006년 02월 11일		현대산업개발(주)	7,256 백만원
내진설계적용여부	감리기간	감리자 (책임감리원)	공사발주자	공사명		공사감독 관리관
예	2001년 02월 ~ 2006년 02월	KCM, 용마엔지니어링, 동일기술공사	신대구부산고속도로(주)	신대구부산간고속도로(7공구)		
감리비대상사유			편입일	시특법기준		
				증축(개축)		
비고		시설물관리의 근거법령	시설물의안전관리에 관한특별법	영10조대상	예	
전경 사진			정·측면, 기타사진			
등록된 사진이 없습니다.			등록된 사진이 없습니다.			

기본현황		상세제원									
							 수형				
시설명		터널 위치 (출구부터까지 기입)				폭(m)			연장(m)	높이(m)	
						보도	차도	계			
고령3터널(하행선)		시점 : 영암분기점 입암시 산내면 고령리 종점 : 영암분기점 입암시 산내면 고령리				0	7.2	7.2	655	7.6	
구분		유도 방법		보통 방법		배수 방식			강제 방식		
대표		마제철				배수식			필마우스		
기타											
엑스트라보		인버트설치		차트수			중앙구배		방면 선폴트 선반경구		
				상행	하행	계					
아니오		아니오		0	2	2	1.8 %				
부속설비		환기					조명				
		자연환기									
		전기		소방			기타				
기타 상세제원											
구간(Station) 정보											
번호	시점 Station No			종점 Station No			표준패널 No				
1	STA. 0			STA. 6			TYPE VI				
2	STA. 6			STA. 18			TYPE V				
3	STA. 18			STA. 27			TYPE IV				
4	STA. 27			STA. 85			TYPE III				
5	STA. 85			STA. 134			TYPE II				
6	STA. 134			STA. 344			TYPE I				
7	STA. 344			STA. 372			TYPE II				
8	STA. 372			STA. 422			TYPE III				
9	STA. 422			STA. 494			TYPE IV				
10	STA. 494			STA. 526.4			TYPE V				
11	STA. 526.4			STA. 560			TYPE VI				