

능곡인출 전력구

Station(m)	균열	누수	파손 및 손상	박리	층분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	결함점수 합계	결함지수
통로#1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.118
통로#2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.088
본선	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.029
평 균	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.079

Station(m)	균열	누수	파손 및 손상	박리	층분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	상태평가 결과
통로#1	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
통로#2	b	a	b	a	a	b	a	a	a	a
본선	a	b	a	a	a	b	a	a	a	a
평 균	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a

항목	균열	누수	파손 및 손상	박리	층분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	합계
결함 점수	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7

결함지수	0.079
상태평가 결과	a

구분	위치	결함지수	상태평가	연장 (m)	연장비	환산결함지수
			결과			x연장비
능곡S/S 인출	통로#1	0.118	a	14	0.269	0.032
	통로#2	0.088	a	14	0.269	0.024
	본선	0.029	a	24	0.462	0.013
				결함지수		0.069
				상태평가 결과		A