

삼덕대절토사면 정밀안전점검 결과표

1. 기본현황

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역	점검기간	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 30.		
관리주체명	대구동부순환도로(주)	대표자	정인호		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분	도로	종류	도로사면	종별	2종
준공일	2002년 8월 24일	점검금액(천원)	18,593	안전등급	B
시설물위치	대구광역시 수성구 삼덕동	시설물규모	연장:290.0m, 높이:58.2m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대결함	- 없음				
점검 주요결과	- 녹생토 유실 - 능형망노출, 로프부식 - 록볼트 점부식, 부식				
주요 보수·보강	- 주의관찰 후 진전시 조치				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이상훈	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 30.		특급기술자	
참여기술자	정지운	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 30.		특급기술자	
	장진원	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 30.		특급기술자	
	황상운	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 30.		특급기술자	
	서동진	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 30.		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 30.		중급기술자	
	양주운	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 30.		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 30.		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 30.		초급기술자	
	김찬영	2026. 03. 17. ~ 2026. 04. 30.		초급기술자	
라. 참고사항					
- 전회 정밀안전점검 : 2024년 정밀안전점검, B등급 - 차기 중점점검부위 : 녹생토유실 구간의 진전유무 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					