

삼덕대절토사면 좌측 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역		점검기간	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30	
관리주체명	대구동부순환도로(주)		대표자	정인호	
공동수급	독자수행 100%		계약방법	제한경쟁	
시설물구분	절토사면		종류	도로사면	종별2종
준공일	2002년 08월 24일		점검금액(천원)	3,371	안전등급양호
시설물 위치	대구광역시 수성구 연호동		시설물 규모	연장 369.0m, 높이 38.5m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함 등	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 도로포장 경미한 손상(평가등급 : b)				
점검 주요결과	- 사면부 능형망 노출, 와이어로프 부식, 락볼트 부식, 표층유실 - 배수시설 배수로 토사퇴적 - 상부자연사면, 사면하부, 보호시설 상태양호				
주요 보수. 보강	지속관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이상훈	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		특급기술자	
참여기술자	정지운	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		특급기술자	
	장진원	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		특급기술자	
	황상운	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		특급기술자	
	서동진	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		중급기술자	
	양주운	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		초급기술자	
	김찬영	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 전회 정밀안전점검 : 2025년 정밀안전점검, B등급 - 차기 중점점검부위 : 능형망 노출부 손상발생 여부, 부식손상부 진전여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

당고개절토사면 좌측 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역		점검기간	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30	
관리주체명	대구동부순환도로(주)		대표자	정인호	
공동수급	독자수행 100%		계약방법	제한경쟁	
시설물구분	절토사면		종류	도로사면	종별2종
준공일	2002년 08월 24일		점검금액(천원)	3,388	안전등급양호
시설물 위치	대구광역시 수성구 연호동		시설물 규모	연장 400.0m, 높이 38.0m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함 등	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 도로포장 경미한 손상(평가등급 : b)				
점검 주요결과	- 사면부 능형망 노출, 암노출, 락볼트 부식 - 배수시설 배수로 박리 및 파손, 측구 파손 - 상부자연사면, 사면하부, 보호시설 상태양호				
주요 보수. 보강	지속관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이상훈	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		특급기술자	
참여기술자	정지운	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		특급기술자	
	장진원	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		특급기술자	
	황상운	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		특급기술자	
	서동진	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		중급기술자	
	양주운	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		초급기술자	
	김찬영	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 전회 정밀안전점검 : 2025년 정밀안전점검, B등급 - 차기 중점점검부위 : 능형망 노출부 손상발생 여부, 부식손상부 진전여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

당고개절토사면 우측 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역		점검기간	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30	
관리주체명	대구동부순환도로(주)		대표자	정인호	
공동수급	독자수행 100%		계약방법	제한경쟁	
시설물구분	절토사면		종류	도로사면	종별2종
준공일	2002년 08월 24일		점검금액(천원)	3,202	안전등급양호
시설물 위치	대구광역시 수성구 연호동		시설물 규모	연장 280.0m, 높이 31.0m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함 등	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 도로포장 경미한 손상(평가등급 : b)				
점검 주요결과	- 사면부 상태양호 - 배수시설 소단배수로 파손, 백태 - 상부자연사면, 사면하부, 보호시설 상태양호				
주요 보수. 보강	지속관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이상훈	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		특급기술자	
참여기술자	정지운	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		특급기술자	
	장진원	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		특급기술자	
	황상운	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		특급기술자	
	서동진	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		특급기술자	
	손기영	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		중급기술자	
	양주운	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		초급기술자	
	전희균	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		초급기술자	
	이석진	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		초급기술자	
	김찬영	2026. 03. 17 ~ 2026. 04. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 전회 정밀안전점검 : 2025년 정밀안전점검, B등급 - 차기 중점점검부위 : 소단배수로 손상부 진전여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					