

시설물관리대장(절토사면)

시 설 물 번 호	SL2018-00000009
관 리 번 호	
시 설 물 명	STA.0+270+0+490(오창)절토사면
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 설계도서 목록 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 옥산오창고속도로
 소 유 자 : 국토교통부 전화번호 : 070-8031-2899
 보 관 자 : _____

1. 기본현황

시설물번호		관리번호	시설물명	노선		시설물분류						
				구분	세부노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가대상			
SL2018-0000009			STA.0+270+0+490(오창)절토사면	고속국도	옥산~오창선	도로사면	2종	절토사면	유			
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)			관리주체	관리주체구분			소유자	소유자구분				
충청북도	청주시 흥덕구	옥산면 장남리 산 10-1	옥산오창고속도로	공공		민간	국토교통부	공공		민간		
				중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업		V	중앙부처		지자체	(국가/지방)공기업
사업계획 승인일		준공 (사용승인)일	하자담보책임 만료일	2. 상세제원	3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	4. 보수·보강 이력	환기구 덮개 (접근 가능한 환기구)	5. 첨부자료 목록				
		2018년 01월 13일	2020년 01월 13일	유	유	무		옥산오창_01 sta.0+270~490(오창).jpg 옥산오창_01 sta.0+270~490(오창)(2).jpg				
설계기간			설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)			
2012-03-13 ~ 2013-12-31			(주)삼보기술단		2014-01-14 ~ 2018-01-13		지에스건설(주)		163,302			
내진정보	내진설계 대상 유무		내진설계 적용 유무		적용내진설계기준		내진성능평가 실시 유무		내진보강 유무			
	비대상		미적용				불명		미실시			
영10조대상	감리기간		감리자(책임감리원)		사업주체(발주자)		공사명		공사감독·공사관리관			
아니오	2014-01-10 ~ 2018-02-09		(주)천일, (성화중)		옥산오창고속도로		옥산~오창고속도로 민간투자사업 건설공사		대전지방국토관리청			
기타 기본현황												
작성일		작성자			최종 수정일			최종 수정자				
2018년 03월 21일		옥산오창고속도로 (인)			2019년 11월 22일			김선구				
비고												

2. 상세제원

시설물명			사면위치	시점				종점		주용도	
STA.0+270+0+490(오창)절토사면				위도	36° 42′ 53″			36° 42′ 54″		고속도로	
				경도	127° 21′ 16″			127° 21′ 25″			
사면 형상	횡단지형	횡단형상	종단형상	법면특징	곡부개소수	규모	연장	높이	경사	구성재료	소단수
	양사면	straight	straight	smooth	1		220 m	39.7 m	27-63	혼합	8
상부 사면	높이 (각기부포함)	경사	토층심도	식생	부석유무	하부 사면	높이	경사	형식/재료	식생	하천유무
	40	-19-35	20m이하	초본	무						무
	배수시설	기타	상부사면내 인공구조물	종류	위치		배수시설	기타	하부사면내 인공구조물	종류	위치
	수로공-산마루측구			점검로	STA.0+336,0+360						
인접시설물 규모											
	종류	규모	특성	이격거리	기타		종류	규모	특성	이격거리	기타
조회된 데이터가 없습니다.											
보 강 공 법											
	공종	공법			적용구간			위치		비고	
1	보호공	식생공-seed spray			STA.0+230 ~ 0+490			STA.0+230-0+490(오창)			
2	보강공	Soil nailing			STA.0+310 ~ 0+370			STA.0+310-0+370(오창)			
기타 상세제원											

전경사진



정 · 측면, 기타사진

