

시설물관리대장(절토사면)

시 설 물 번 호	SL2018-0000013
관 리 번 호	
시 설 물 명	STA.4+600~4+920(오창)절토사면
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 설계도서 목록 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 옥산오창고속도로
 소 유 자 : 국토교통부 전화번호 : 070-8031-2899
 보 관 자 : _____

1. 기본현황

시설물번호		관리번호	시설물명	노선		시설물분류				
				구분	세부노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가대상	
SL2018-0000013			STA.4+600~4+920(오창)절토사면	고속국도	옥산~오창선	도로사면	2종	절토사면	유	
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)			관리주체	관리주체구분			소유자	소유자구분		
충청북도	청주시 청원구	오창읍 성산리 산 155-1	옥산오창고속도로	공공		민간	국토교통부	공공		민간
				중앙부처	지자체	(국가/지방) 공기업	중앙부처	지자체	(국가/지방) 공기업	
사업계획 승인일		준공 (사용승인)일	하자담보책임 만료일	2. 상세제원	3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	4. 보수·보강 이력	환기구 덮개 (접근 가능한 환기구)		5. 첨부자료 목록	
		2018년 01월 13일	2020년 01월 13일	유	유	무			옥산오창_04 sta.4+600~920(오창)) (2).jpg 옥산오창_04 sta.4+600~920(오창)) (1).jpg	
설계기간			설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)	
2012-03-13 ~ 2013-12-31			(주)삼보기술단		2014-01-14 ~ 2018-01-13		지에스건설(주)		163,302	
내진정보	내진설계 대상 유무		내진설계 적용 유무		적용내진설계기준		내진성능평가 실시 유무		내진보강 유무	
	비대상		미적용				미실시		미실시	
영10조대상	감리기간		감리자(책임감리원)		사업주체(발주자)		공사명		공사감독·공사관리관	
아니오	2014-01-10 ~ 2018-02-09		(주)천일,(성화중)		옥산오창고속도로		옥산~오창고속도로 민간투자사업 건설공사		대전지방국토관리청	
기타 기본현황										
작성일		작성자			최종 수정일			최종 수정자		
2018년 03월 22일		옥산오창고속도로 (인)			2019년 11월 22일			김선구		
비고										

2. 상세제원

시설물명			사면위치		시점			종점		주용도	
STA. 4+600~4+920(오창)절토사면				위도	36 ° 43 ´ 11 ´´			36 ° 43 ´ 16 ´´		고속도로	
				경도	127 ° 24 ´ 0 ´´			127 ° 24 ´ 11 ´´			
사면 형상	횡단지형	횡단형상	종단형상	법면특징	곡부개소수	규모	연장	높이	경사	구성재료	소단수
	양사면	straight	straight	smooth	2		320 m	40.1 m	34~63	혼합	7
상부 사면	높이 (깎기부포함)	경사	토층심도	식생	부석유무	하부 사면	높이	경사	형식/재료	식생	하천유무
	40	-24~27	5m이하	초본	무						무
	배수시설	기타	상부사면내 인공구조물	종류	위치		배수시설	기타	하부사면내 인공구조물	종류	위치
	수로공-산마루측구			도수로	STA.4#810						
인접시설물 규모											
	종류	규모	특성	이격거리	기타		종류	규모	특성	이격거리	기타
조회된 데이터가 없습니다.											
보 강 공 법											
	공종	공법			적용구간			위치		비고	
1	보호공	식생공-seed spray			STA.4#600 ~ 4#920			STA.4#600~4#920(오창)			
2	보강공	Soil nailing			STA.4#710 ~ 4#870			STA.4#710~4#870(오창)			
기타 상세제원											

전경사진



정 · 측면, 기타사진

