

도로공사신고 교통 통제·제한 협의 결과서

통행의 금지(제한) 협의자	서부간선 지하도로 운영사	담당자 : 남택환 (인)
차단 또는 제한 기간	2022. 03. 21. ~ 2022. 04. 30.	

공 사 명		서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역											
도로 공사기간(최장 3개월)		접수 일제		2022 . 03. 21. ~ 2022. 04. 30.									
공사시간		주간		06 : 00 ~ 20 : 00		야간		20 : 00 ~ 06 : 00					
공사구간		서부간선 지하도로 0 ~ 10.33 K (성산, 일직 방향)											
교통통제		☑1차로차단 ☑갓길차단 ☑이동차단		☑2차로차단 □램프차단 □기타 차단방법 명시(		□3차로차단 ☑광장부차단		□2개차로이상 동시차단 □노주브차단 ☑터널차단)					
신 고 인		성명		장 진 원		휴대전화		010-3943-3525					
공사시행자		주소		경기도 성남시 분당구 야탑로 69번길 18, 301호 (췁명성엔지니어링									
발 주 자		회사명		KR산업(주)		전화번호		031-639-0114					
		담당자		한 동 백		휴대전화		010-3304-0647					
시 공 자		회사명		명성엔지니어링		전화번호		031-886-7422					
		담당자		장 진 원		휴대전화		010-3943-3525					
		현장책임자		손 기 영		휴대전화		010-2446-1541					
안전시설물 (틀게이트 차단)		지시표시등		공사안내판		교통안내판		라바콘		싸인보드		드럼	
		(변화구간)						20 (필요수량만큼)		1		(필요수량만큼)	
※ 차단방법이 2개 이상일 경우 "#별지" 활용		경광등		신호수		에어간판		인지매트		지향성스피커			
				1 (그중에 로봇은 1 개)				set					
		기타 안전시설물											
		매 공사마다 고속도로 공사장 교통관리기준을 준수하며 안전시설은 규정된 수량 이상으로 설치 합니다.											
특별 조치 사항		1. 터널을 2개 이상 연속하여 차단하는 경우 또는 야간작업을 하는 경우에는 안전시설물을 추가설치 - 싸인카 1대, 경광등 1대, 에어간판 1대 이상을 설치 ※ 그 외 추가 설치는 별도지시에 따른다 2. 본선 교통차단 작업시 싸인카 3대 이상 배치, 지향성 스피커 사용 3. 갓길차단 작업시 내리막 및 급커브 구간은 "공사중" 입간판 2개(ex. 400m, 700m) 추가설치 4. 싸인카 또는 작업차량을 갓길에 배치할 경우에는 라바콘 최소 5개 이상 측면 및 후방에 설치 5. 본선 2차로, 3차로 차단작업시 신호수(로봇 1대)를 완속구간에 필히 설치 후 작업 6. 1차로, 2차로, 3차로 등 본선 차단작업의 경우 주의구간 900m지점에 "차로변경 공사안내판" 설치 7. 터널차단 작업시에는 주의구간 시작지점과 변화구간 시작지점을 명확히 하여 서류로 제출 8. 주말 등 공휴일 작업은 원칙적 금지, 기상악화(눈, 비, 강풍 등)시 작업금지, 공사시간 준수 9. 신고 되지 않은 차단방법 사용 또는 교통안전시설을 설치하지 않은(수량 부족 포함)경우에는 공사중지 및 재발방지대책 보고조치 및 도로교통법 제69조에 의한 처벌됨을 고지함											
위 기재사항을 확인하였으며 공사로 인한 교통사고 발생을 예방하기 위하여 최선을 다하겠습니다.													
2022년 03월 17일													
(신고인)대표자 김 선 무				(인)				현장책임자 손 기 영				(인)	

1) 말미에 도로공사와 관련된 교통관리 예시도를 모두 첨부한다.

※ 터널차단 등 주의구간, 변화구간 지점설정을 명확히 하여야 하는 도로공사는 별도의 예시도를 첨부