

청미교(하) 철근탐사 Data 1

NO.1	위치	청미교(하)	배근 간격	실측	-	NO.2	위치	청미교(하)	배근 간격	실측	-
		S3 바닥판 주근	피복 두께	실측	52mm			S3 바닥판 배력근	피복 두께	실측	96mm
Fixed Relative permittivity 0.9 Sensitivity 1 shallow HSJ95A						Fixed Relative permittivity 0.2 Sensitivity 1 shallow HSJ95A					
NO.3	위치	청미교(하)	배근 간격	실측	-	NO.4	위치	청미교(하)	배근 간격	실측	-
		S5-G2 거더 주근	피복 두께	실측	98mm			-	피복 두께	실측	-
Fixed Relative permittivity 0.9 Sensitivity 1 shallow HSJ95A						-					
NO.5	위치	청미교(하)	배근 간격	실측	-	NO.6	위치	청미교(하)	배근 간격	실측	-
		S7-G5 거더 주근	피복 두께	실측	77mm			S6 바닥판 배력근	피복 두께	실측	65mm
Fixed Relative permittivity 0.9 Sensitivity 2 shallow HSJ95A						-					

청미교(하) 철근탐사 Data2

