

[양성교(상)] 결과표

개별교량명 : 양성교(상)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	PSCI	b	a	a	b	b	b	c	b	b	q	-	-
S2	P1	PSCI	b	a	b	b	c	b	-	b	b	q	a	-
S3	P2	PSCI	b	b	a	b	c	b	-	b	b	q	-	a
S4	P3	PSCI	c	b	a	c	c	b	b	c	b	q	-	-
S5	P4	PSCI	b	a	a	b	c	b	-	b	b	q	a	-
S6	P5	PSCI	c	b	c	b	c	b	-	a	b	q	-	a
S7	P6	PSCI	b	b	b	b	c	b	c	b	c	q	a	-
S8	P7	PSCI	b	b	a	b	c	b	-	a	b	q	-	-
	A2	PSCI							b	b	c	q	-	a
평균			0.250	0.163	0.163	0.225	0.375	0.200	0.300	0.200	0.244	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	0	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.045	0.033	0.008	0.016	0.011	0.004	0.027	0.018	0.049	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.218	
2. 상태평가 결과 =													B	

[양성교(상)] 상태평가 결과표

교 량 명 :				청미교(상)			
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
양성교(상)	0.218	B	240.0	2	480	1.000	0.218
합계(Σ)			240.0	2	480	1.000	0.218
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.218
2. 상태평가 결과 =							B