

[가래실교(영천)] 결과표

개별교량명 : 가래실교(영천)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
S1	A1	LIT	a	b	a	d	c	a	b	b	b	q
S2	P1	LIT	a	a	a	d	a	b	-	b	b	q
S3	P2	LIT	a	a	a	d	a	a	-	b	b	q
S4	P3	LIT	a	a	a	d	a	a	-	c	b	q
S5	P4	LIT	b	b	b	d	a	c	b	b	b	q
S6	P5	LIT	a	a	b	d	a	a	-	b	b	q
S7	P6	LIT	a	a	a	d	a	a	-	b	b	q
	A2								b	b	b	q
평균			0.114	0.129	0.129	0.700	0.143	0.157	0.200	0.225	0.200	-
가중치			15	25	4	4	3	2	7	15	25	-
(평균X가중치)/가중치합			0.017	0.032	0.005	0.028	0.004	0.003	0.014	0.034	0.050	-
1. 환산결함도 점수 =												0.188
2. 상태평가 결과 =												B

[가래실교] 상태평가 결과표

교 량 명 :	가래실교						
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
상주방향	0.194	B	315	2	630	0.500	0.097
영천방향	0.188	B	315	2	630	0.500	0.094
합계(Σ)			630	4	1,260	1.000	0.191
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.191
2. 상태평가 결과 =							B