

[자작1교(하)-청평방향] 결과표

개별교량명 : 자작1교(하)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	P.S.C./	b	b	b	a	b	d	c	b	b	q	-	-
S2	P1	P.S.C./	b	b	b	b	b	d	-	b	b	q	a	-
S3	P2	P.S.C./	b	b	b	b	b	d	c	a	b	q	a	-
S4	P3	P.S.C./	a	a	b	a	b	d	-	b	b	q	a	a
S5	P4	P.S.C./	c	b	b	a	a	d	-	a	a	q	-	-
	A2		-	-	-	-	-	-	c	b	b	q	-	-
평균			0.220	0.180	0.200	0.140	0.180	0.700	0.400	0.167	0.183	0.000	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	0	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.040	0.036	0.010	0.010	0.005	0.014	0.036	0.015	0.037	0.000	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =														0.209
2. 상태평가 결과 =														B

[자작1교(하)-청평방향] 상태평가 결과표

교 랑 명 :		자작1교(하)-청평방향					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
자작1교(하)	0.209	B	150.0	2	300	1.000	0.209
합계(Σ)			150.0	2	300	1.000	0.209
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.209
2. 상태평가 결과 =							B