

[봉상2교] 결과표														
개별교량명 : 봉상2교														
부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	PSCI	c	c	b	a	d	b	c	a	c	q	a	-
S2	P1	PSCI	c	c	b	a	c	c	-	a	b	q	-	-
S3	P2	PSCI	c	b	b	a	c	b	c	a	c	q	-	a
S4	P3	PSCI	c	b	b	a	c	b	-	a	b	q	-	a
	A2								c	a	b	q	-	-
평균			0.400	0.300	0.200	0.100	0.475	0.250	0.400	0.100	0.280	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.072	0.060	0.010	0.007	0.014	0.005	0.036	0.009	0.056	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =														0.276
2. 상태평가 결과 =														C

[봉상2교] 상태평가 결과표

교 랑 명 :		소석교					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
봉상2교	0.276	C	100.0	4	400	1.000	0.276
합계(Σ)			100.0	4	400	1.000	0.276
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.276
2. 상태평가 결과 =							C