
14. 궁춘1교(상)

전 경



측면



교면포장



교대



바닥관하면



신축이음



설명판

궁촌1교(상행)			
총연장	60m	교폭	11.4m
설계하중	43.2 TON (DB-24)		
공사기간	2009년 3월 3일 ~ 2018년 11월 29일		
발주청	서울지방국토관리청	시공사	(주)대우건설 환경산업개발(주)
설계사	(주)평화엔지니어링	설계책임자	이태욱
책임기술자	(주)동일기공공사 최소환	공사관리관	김호철
현장대리인	(주)대우건설 이훈우	준공검사자	(주)동일기공공사 최소환

손상사진

			
사진1	방호벽 파손	사진2	거더 인양홀 파손
			
사진3	거더 인양홀 파손	사진4	교량받침 무수축물탈 균열
			
사진5	교대 균열(폭 0.3mm미만)	사진6	교대 균열(폭 0.3mm미만)

			
사진7	교대 누수흔적	사진8	교대 박리
			
사진9	교대 박리	사진10	교대 법면 보호블럭 탈락
			
사진11	교각 균열(폭 0.3mm미만)	사진12	교각 망상균열

		—	
사진13	점검로 설치필요	—	—