

부평터널(상) 정밀안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도42호선 오천터널(상) 등 6개소 정밀안전점검 및 2중성능평가용역	점검기간	2025. 03. 14. ~ 2025. 09. 09.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	터널	종 류	도로터널	종 별	2중
준공일	1999년 12월 31일	점검금액(천원)	13,370	안전등급	B
시설물 위치	경기도 여주시 강천면 부평리 671	시설물규모	연장 478.0m, 폭 9.6m, 2차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한 결함 등	• 없음
점검 주요결과	• 천장부 균열 보수부 재균열(0.3mm미만, 이상), 망상균열, 들뜸, 보수부 들뜸, 잡철근노출, 재료분리, 보수부 균열부백태 • 측벽부 들뜸, 몰탈 박락, 타일균열, 타일파손 • 갭문 재료분리 • 공동구 덮개파손, 들뜸, 박락, 파손 및 철근노출, 재료분리, 파손 • 배수시설 덮개파손, 토사퇴적 • 포장부 포장 균열, 포장 마모, 포장마모·골재노출, 접속부 아스콘 망상균열, 포장 파손, 포장 패임, 앵커 돌출 • 사면 배수로 균열(0.3mm이상), 배수로 이격, 배수로 철근노출, 배수로 파손, 토사유실 • 옹벽 폼타이홀 누수, 식생, 재료분리 • 기타 부속시설 소화전 전등불량, 선탈락, 조명불량, 비상전화 탈락, 소화전 탈락 파손, 전선트레이 탈락 우려
주요 보수·보강	• 표면처리, 주입보수, 단면보수, 단면보수(방청), 재포장, 정비, 되메움, 조명보수, 재설치

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정 지 운	2025. 03. 14. ~ 2025. 09. 09.	특급기술자
참여기술자	서 동 진	2025. 03. 14. ~ 2025. 09. 09.	특급기술자
	손 기 영	2025. 03. 14. ~ 2025. 09. 09.	초급기술자
	양 주 윤	2025. 03. 14. ~ 2025. 09. 09.	초급기술자
	전 희 균	2025. 03. 14. ~ 2025. 09. 09.	초급기술자
	이 석 진	2025. 03. 14. ~ 2025. 09. 09.	초급기술자

라. 참고사항

• 전회 정밀안전점검 및 2중성능평가 : 2022년 정밀안전점검((주)위드이앤오 / A등급) 2024년 2중성능평가((주)신우기술 / A등급) • 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열, 라이닝 조인트부 들뜸 및 박락, 사면 배수로 균열, 이격, 공동구 파손, 들뜸, 덮개파손, 포장부 마모, 파손 등 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음
--