

도촌천2교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2026년 도촌천2교 시설물(교량) 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 05. 18. ~ 2026. 06. 17.		
관리주체명	성남시 중원구	대표자	성남시 중원구청장		
공동수급	독자수행	계약방법	수의계약		
시설물 구분	교량	종류	준공 후 10년이 경과된 보도육교	종별	3종
준공일	2011년 06월 01일	점검금액 (천원)	2,176	안전 등급	B
시설물 위치	경기도 성남시 중원구 도촌동 754	시설물규모	L=21.0m, B=30.0m		

나. 점검 실시결과 현황

중대 한결 합 등	중대한 결함	• 없음
	공중이 이용하는 부위에 결함	• 신축이음 이음부 누수, 백태 등 • 교면포장 포장 균열 등 • 난간/연석 교명판 하부백태, 난간변형 등
점검 주요결과		• 바닥판하면 백태 • 거더 균열(0.3mm미만), 망상균열, 파손, 누수흔적 및 백태 등 • 가로보 상태양호 • 교대 누수, 토사퇴적 등 • 기초 점검불가 • 교량받침 스톱퍼 파손, 받침콘크리트 균열(0.3mm미만), 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 플레이트 부식 등 • 신축이음 이음부 누수, 이음부 백태 등 • 교면포장 포장균열 • 배수시설 배수로 토사퇴적, 배수구 막힘 등 • 난간 및 연석 교명판 하부 백태, 난간변형 등
주요 보수·보강		• 표면처리, 단면보수, 청소, 정비, 주의관찰 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임기술자	이 상 훈	2026. 05. 18. ~ 2026. 06. 17.	특급기술자
참여기술자	손 기 영	2026. 05. 18. ~ 2026. 06. 17.	중급기술자
	양 주 윤	2026. 05. 18. ~ 2026. 06. 17.	초급기술자
	전 희 균	2026. 05. 18. ~ 2026. 06. 17.	초급기술자
	이 석 진	2026. 05. 18. ~ 2026. 06. 17.	초급기술자

라. 참고사항

- 전회 정기안전점검 : 2025년 하반기 정기안전점검, 시설물안전연구원(주) / B등급
- 차기 중점점검부위 : 거더 파손, 균열(0.3mm미만), 교량받침 스톱퍼 파손, 신축이음 이음부 누수, 백태 - 진전 여부확인
- 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음