

시설물관리대장(교량)

시 설 물 번 호	BR2014-0000314
관 리 번 호	
시 설 물 명	오송고가(미호천횡단구간)하선
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 정·측면,기타사진 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 한국철도공사 오송고속철도시설사무소

소유자 : 한국철도시설공단 전화번호 : 043-249-8620

보관자 : _____

1. 기본현황

시설물 번호		관리번호	시설물명			노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분
BR2014-0000314			오송고가(미호천횡단구간)하선			호남고속철도	철도교량	1종	교량
위치 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체		관리주체구분	소유자		
충청북도	청원군	오송읍 오송리		한국철도공사 오송고속철도시설사무소		공공	한국철도시설공단		
준공일	하자담보책임만료일		상세제원	안전점검 및 정밀안전진단 이력	보수·보강 이력	관리주체의 설계도서보존	설계도서사본 공단제출	감리보고서	안전점검 종합보고서
2013년 12월 21일	2023년 12월 20일		유	유	무	대상-보존	대상-제출	대상-제출	대상-제출
설계기간		설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)	
2008-10-15 ~ 2009-08-15		(주)케이알티씨		2009-05-22 ~ 2013-12-21		SK건설(주), (주)대우건설		38,813	
영 10조대상	감리기간		감리자 (책임감리원)	공사발주자		공사명		공사감독·공사관리관	
아니오	2009-10-09 ~ 2014-06-30		장경우	한국철도시설공단		호남고속철도 제1-1공구 건설공사		황도경	
▷ 기타 기본현황									
작성일		작성자			최종 수정일		최종 수정자		
2014년 03월 17일		강영선 인			2014년 03월 18일		한국철도시설공단 충청본부		
▷ 비고									

2. 상세제원

시설물명			교량시점위치 (읍면동리까지 기입)		교량종점위치 (읍면동리까지 기입)		설계활하중		허용통행하중
오송고가(미호천횡단구간)하선			충청북도 청원군 오송읍 오송리		충청북도 청원군 강내면 황탄리		HL하중		0 ton
연 장			폭			차로수			내진설계 적용여부
길이(m)	경간수	최대경간장(m)	보도(m)	차도(m)	계(m)	상행	하행	계	
1,440	22	85	0.0	0		1	1	2	적용
상부구조	경간구성		70 + 7@85 + 70 + 2@80 + 70 + 85 + 70 + 8@40 = 1440						
	주경간 형식		부경간 형식		받침 종류		신축이음 종류		하부 통과제한높이(m)
	P.S.C BOX								0.0
하부구조	교 각				교 대		교차노선 (또는 교차하천)		교차하천 최고수심(m)
	형 식		갯 수	기초형식	형 식	기초형식			
				말뚝기초		강관말뚝	0		
				직접기초					
▷ 기타 상세제원									

전경사진



정·측면,기타사진

