

호남고속선 장구교 - 108(49.244~48.251km, S22-2)

49K244

49K251
22 SPAN -2

PCL상면

TCL	TCL
상면	상면

TM.246.4

TM.046.3

④ 16-0.1/0.4

71 (아래)

(하오)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

③ 16-0.1/0.4

PCL 상면

PCL 샘플

TCL 4K	TCL 상미
--------	--------

TM.259.3

0.91 (10)

TM.222.1

12 (04 05)

(유학)

TCL 상면	TCL 측면
--------	--------

PCL상면

17

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m	m	55				
2	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		56				
3	균열	0.2 mm	0.4 m	m	57				
4	균열	0.1 mm	0.4 m	m	58				
5	균열	0.1 mm	0.4 m	m	59				
6	균열	0.1 mm	0.4 m	m	60				
7	균열	0.1 mm	0.4 m	m	61				
8	균열	0.1 mm	0.4 m	m	62				
9	균열	0.1 mm	0.4 m	m	63				
10	균열	0.2 mm	0.5 m	m	64				
11	강제부 균열	0.3 mm	1.0 m	특,결이증가	65				
12	균열	0.2 mm	0.4 m	m	66				
13	균열	0.1 mm	0.3 m	m	67				
14	균열	0.2 mm	0.4 m	m	68				
15	균열	0.1 mm	0.4 m	m	69				
16	균열	0.1 mm	0.4 m	m	70				
17	균열	0.2 mm	0.4 m	m	71				
18	균열	0.1 mm	0.4 m	m	72				
19	균열	0.1 mm	0.3 m	m	73				
20	균열	0.2 mm	0.4 m	m	74				
21	균열	0.1 mm	0.4 m	m	75				
22	균열	0.1 mm	0.4 m	m	76				
23	강제부 균열	0.3 mm	1.0 m	신 구	77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시행사	영역명
한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트캐드점검구역
용역자	이 부 영
(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	김윤강 김경기 문적기
구분	종별
0220 (0.3m이하 : 역식)	천목도상판리
0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 형식)	양상
0620 (0.5m초과 1.0m미만 : 직식)	박리, 박락, 파손
1020 (1.0mm이상 : 불통석)	백태
	재료반리
	철판노출
	누수, 습윤부
	스카임음반리, 총반리