

손상 집계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	측		연장		개소		총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위	개소	단위	물량	단위		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-1	JM-용암교(바닥판상면)-1-1	S1-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출			0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	m²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-1	JM-용암교(바닥판상면)-1-2	S1-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출			0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	m²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-1	JM-용암교(바닥판상면)-1-3	S1-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출			0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-1	JM-용암교(바닥판상면)-1-4	S1-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출			0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-1	JM-용암교(바닥판상면)-1-5	S1-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손			0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-1	JM-용암교(바닥판상면)-1-6	S1-중앙	바닥판상면	T2	신속이음부	볼트제결별량			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-1	JM-용암교(바닥판상면)-1-7	S1-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출			0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m²	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-1	JM-용암교(바닥판상면)-1-8	S1-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출			0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	m²	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-1	JM-용암교(바닥판상면)-1-9	S1-T1	바닥판상면	T1	보도부	달개파손			-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-2	JM-용암교(바닥판상면)-2-1	S2-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출			0.1	m	0.5	m	2EA	0.10	m²	하자	18하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-2	JM-용암교(바닥판상면)-2-2	S2-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출			0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m²	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-2	JM-용암교(바닥판상면)-2-3	S2-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출			0.1	m	0.6	m	4EA	0.24	m²	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-2	JM-용암교(바닥판상면)-2-4	S2-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출			0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	m²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-2	JM-용암교(바닥판상면)-2-5	S2-T1	바닥판상면	T1	배수시설	배수구막힘			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-2	JM-용암교(바닥판상면)-2-6	S2-중앙	바닥판상면	T1	신속이음부	이물질폐척			-	-	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-2	JM-용암교(바닥판상면)-2-7	S2-T1	바닥판상면	T1	보도부	달개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-2	JM-용암교(바닥판상면)-2-8	S2-T2	바닥판상면	T2	보도부	달개파손			0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m²	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-3	JM-용암교(바닥판상면)-3-1	S3-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출			0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m²	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-3	JM-용암교(바닥판상면)-3-2	S3-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출			0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m²	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-3	JM-용암교(바닥판상면)-3-3	S3-T1	바닥판상면	T1	보도부	달개파손			0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-3	JM-용암교(바닥판상면)-3-4	S3-T1	바닥판상면	T1	배수시설	배수구막힘			-	-	-	1EA	1.00	EA	유지관리	16하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-3	JM-용암교(바닥판상면)-3-5	S3-T2	바닥판상면	T2	보도부	달개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-4	JM-용암교(바닥판상면)-4-1	S4-T1	바닥판상면	T1	보도부	달개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-4	JM-용암교(바닥판상면)-4-2	S4-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손			0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-4	JM-용암교(바닥판상면)-4-3	S4-T1	바닥판상면	T1	보도부	달개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-4	JM-용암교(바닥판상면)-4-4	S4-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출			0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m²	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-4	JM-용암교(바닥판상면)-4-5	S4-T1	바닥판상면	T1	보도부	달개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-4	JM-용암교(바닥판상면)-4-6	S4-T1	바닥판상면	T1	보도부	달개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-5	JM-용암교(바닥판상면)-5-1	S5-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출			0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-5	JM-용암교(바닥판상면)-5-2	S5-T2	바닥판상면	T2	신속이음부	볼트탈락			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-5	JM-용암교(바닥판상면)-5-3	S5-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출			0.1	m	0.5	m	2EA	0.10	m²	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-5	JM-용암교(바닥판상면)-5-4	S5-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손			0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m²	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-5	JM-용암교(바닥판상면)-5-5	S5-T1	바닥판상면	T1	보도부	달개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-5	JM-용암교(바닥판상면)-5-6	S5-T1	바닥판상면	T1	배수시설	배수구막힘			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-5	JM-용암교(바닥판상면)-5-7	S5-T2	바닥판상면	T2	보도부	달개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-5	JM-용암교(바닥판상면)-5-8	S5-T2	바닥판상면	T2	보도부	달개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-6	JM-용암교(바닥판상면)-6-1	S6-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출			0.2	m	0.1	m	1EA	0.02	m²	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-6	JM-용암교(바닥판상면)-6-2	S6-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출			0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m²	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-6	JM-용암교(바닥판상면)-6-3	S6-T1	바닥판상면	T1	배수시설	배수구막힘			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-6	JM-용암교(바닥판상면)-6-4	S6-T2	바닥판상면	T2	보도부	달개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-6	JM-용암교(바닥판상면)-6-5	S6-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실린트파손			-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-6	JM-용암교(바닥판상면)-6-6	S6-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출			0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m²	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-7	JM-용암교(바닥판상면)-7-1	S7-T2	바닥판상면	T2	신속이음부	볼트제결별량			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-7	JM-용암교(바닥판상면)-7-2	S7-T1	바닥판상면	T1	보도부	달개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-7	JM-용암교(바닥판상면)-7-3	S7-T1	바닥판상면	T1	보도부	달개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-7	JM-용암교(바닥판상면)-7-4	S7-T1	바닥판상면	T1	보도부	달개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-7	JM-용암교(바닥판상면)-7-5	S7-T1	바닥판상면	T1	배수시설	배수구막힘			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-7	JM-용암교(바닥판상면)-7-6	S7-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출			0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m²	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-7	JM-용암교(바닥판상면)-7-7	S7-T2	바닥판상면	T2	보도부	달개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-7	JM-용암교(바닥판상면)-7-8	S7-중앙	바닥판상면	T2	신속이음부	이물질폐척			-	4.0	m	1EA	4.00	m	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-7	JM-용암교(바닥판상면)-7-9	S7-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출			0.1	m	0.6	m	2EA	0.12	m²	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-7	JM-용암교(바닥판상면)-7-10	S7-T1	바닥판상면	T1	보도부	달개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-8	JM-용암교(바닥판상면)-8-1	S8-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출			0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-8	JM-용암교(바닥판상면)-8-2	S8-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출			0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-8	JM-용암교(바닥판상면)-8-3	S8-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출			0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	m²	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-8	JM-용암교(바닥판상면)-8-4	S8-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출			0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m²	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-8	JM-용암교(바닥판상면)-8-5	S8-중앙	바닥판상면	T2	신속이음부	이물질폐척			-	2.0	m	1EA	2.00	m	유지관리	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-8	JM-용암교(바닥판상면)-8-6	S8-T1	바닥판상면	T1	방호벽	실린트파손			-	0.2	m	2EA	0.40	m	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-8	JM-용암교(바닥판상면)-8-7	S8-T2	바닥판상면	T2	방호벽	실린트파손			-	0.2	m	3EA	0.60	m	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-8	JM-용암교(바닥판상면)-8-8	S8-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출			0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m²	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-9	JM-용암교(바닥판상면)-9-1	S9-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손			0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-9	JM-용암교(바닥판상면)-9-2	S9-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손			0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-9	JM-용암교(바닥판상면)-9-3	S9-T2	바닥판상면	T2	신속이음부	볼트탈락			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-9	JM-용암교(바닥판상면)-9-4	S9-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출			0.2	m	0.1	m	1EA	0.02	m²	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-9	JM-용암교(바닥판상면)-9-5	S9-T2	바닥판상면	T2	방호벽	파손			0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m²	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-9	JM-용암교(바닥판상면)-9-6	S9-T1	바닥판상면	T1	보도부	달개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-9	JM-용암교(바닥판상면)-9-7	S9-T1	바닥판상면	T1	보도부	달개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-10	JM-용암교(바닥판상면)-10-1	S10-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출			0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-10	JM-용암교(바닥판상면)-10-2	S10-T2	바닥판상면	T2	보도부	철근노출및파손			0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	m²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-10	JM-용암교(바닥판상면)-10-3	S10-T1	바닥판상면	T1	보도부	철근노출			0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(바닥판상면)-10	JM-용암교(바닥판상면)-10-4	S10-T1	바닥판상면	T1	보도부	달개파손											

손상 집계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	순상 내용	세부 순상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-11	JM-용암교(배덕판상면)-11-6	S11-중앙	배덕판상면	T2	신축이음부	이물질회적			2.0	m	1EA	2.00	m	㎡	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-11	JM-용암교(배덕판상면)-11-7	S11-T2	배덕판상면	T2	방호벽	파손	0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-12	JM-용암교(배덕판상면)-12-1	S12-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출	0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	㎡	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-12	JM-용암교(배덕판상면)-12-2	S12-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출	0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-12	JM-용암교(배덕판상면)-12-3	S12-T2	배덕판상면	T2	보도부	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-12	JM-용암교(배덕판상면)-12-4	S12-T1	배덕판상면	T1	배수시설	배수구위협		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-12	JM-용암교(배덕판상면)-12-5	S12-T1	배덕판상면	T1	보도부	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-12	JM-용암교(배덕판상면)-12-6	S12-T2	배덕판상면	T2	보도부	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-13	JM-용암교(배덕판상면)-13-1	S13-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-13	JM-용암교(배덕판상면)-13-2	S13-T1	배덕판상면	T1	보도부	볼트탈락		-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-13	JM-용암교(배덕판상면)-13-3	S13-T2	배덕판상면	T2	보도부	덜개파손	0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-13	JM-용암교(배덕판상면)-13-4	S13-T1	배덕판상면	T1	보도부	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-13	JM-용암교(배덕판상면)-13-5	S13-T2	배덕판상면	T2	보도부	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-13	JM-용암교(배덕판상면)-13-6	S13-T1	배덕판상면	T1	보도부	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-13	JM-용암교(배덕판상면)-13-7	S13-T1	배덕판상면	T1	방호벽	실린트파손	0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-14	JM-용암교(배덕판상면)-14-1	S14-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-14	JM-용암교(배덕판상면)-14-2	S14-T1	배덕판상면	T1	방호벽	실린트파손		-	0.2	m	1EA	0.20	㎡	하자	17상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-14	JM-용암교(배덕판상면)-14-3	S14-T1	배덕판상면	T1	방호벽	실린트파손		-	0.2	m	1EA	0.20	㎡	하자	17상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-14	JM-용암교(배덕판상면)-14-4	S14-중앙	배덕판상면	T2	신축이음부	이물질회적		-	0.7	m	1EA	0.70	m	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-14	JM-용암교(배덕판상면)-14-5	S14-T2	배덕판상면	T1	보도부	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-15	JM-용암교(배덕판상면)-15-1	S15-T2	배덕판상면	T2	신축이음부	볼트채결불량		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-15	JM-용암교(배덕판상면)-15-2	S15-T2	배덕판상면	T2	보도부	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-15	JM-용암교(배덕판상면)-15-3	S15-T2	배덕판상면	T2	보도부	덜개파손		-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-15	JM-용암교(배덕판상면)-15-4	S15-T1	배덕판상면	T1	보도부	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-15	JM-용암교(배덕판상면)-15-5	S15-T2	배덕판상면	T2	방호벽	실린트파손		-	0.2	m	1EA	0.20	㎡	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-15	JM-용암교(배덕판상면)-15-6	S15-T1	배덕판상면	T1	보도부	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-16	JM-용암교(배덕판상면)-16-1	S16-T2	배덕판상면	T2	신축이음부	볼트채결불량		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-16	JM-용암교(배덕판상면)-16-2	S16-중앙	배덕판상면	T1	신축이음부	이물질회적		-	1.0	m	1EA	0.20	㎡	하자	17상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-16	JM-용암교(배덕판상면)-16-3	S16-T2	배덕판상면	T2	보도부	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-17	JM-용암교(배덕판상면)-17-1	S17-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-17	JM-용암교(배덕판상면)-17-2	S17-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-17	JM-용암교(배덕판상면)-17-3	S17-T2	배덕판상면	T2	보도부	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-17	JM-용암교(배덕판상면)-17-4	S17-T1	배덕판상면	T1	보도부	파손	0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-17	JM-용암교(배덕판상면)-17-5	S17-T1	배덕판상면	T1	신축이음부	볼트탈락		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-17	JM-용암교(배덕판상면)-17-6	S17-T2	배덕판상면	T2	보도부	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-17	JM-용암교(배덕판상면)-17-7	S17-T1	배덕판상면	T1	보도부	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-18	JM-용암교(배덕판상면)-18-1	S18-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	㎡	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-18	JM-용암교(배덕판상면)-18-2	S18-T1	배덕판상면	T1	배수시설	배수구위협		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-18	JM-용암교(배덕판상면)-18-3	S18-T1	배덕판상면	T1	방호벽	실린트파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-18	JM-용암교(배덕판상면)-18-4	S18-T1	배덕판상면	T1	보도부	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-18	JM-용암교(배덕판상면)-18-5	S18-T2	배덕판상면	T2	보도부	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-18	JM-용암교(배덕판상면)-18-6	S18-T2	배덕판상면	T2	방호벽	실린트파손		-	0.2	m	4EA	0.80	㎡	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-18	JM-용암교(배덕판상면)-18-7	S18-T2	배덕판상면	T2	방호벽	실린트파손		-	0.2	m	1EA	0.20	㎡	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-18	JM-용암교(배덕판상면)-18-8	S18-T1	배덕판상면	T1	보도부	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-19	JM-용암교(배덕판상면)-19-1	S19-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-19	JM-용암교(배덕판상면)-19-2	S19-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.4	m	0.1	m	1EA	0.04	㎡	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-19	JM-용암교(배덕판상면)-19-3	S19-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-19	JM-용암교(배덕판상면)-19-4	S19-T1	배덕판상면	T1	보도부	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-19	JM-용암교(배덕판상면)-19-5	S19-T1	배덕판상면	T1	보도부	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-19	JM-용암교(배덕판상면)-19-6	S19-T1	배덕판상면	T1	방호벽	철근노출	0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-20	JM-용암교(배덕판상면)-20-1	S20-T1	배덕판상면	T1	보도부	덜개파손	0.2	m	0.1	m	1EA	0.02	㎡	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-20	JM-용암교(배덕판상면)-20-2	S20-T1	배덕판상면	T1	신축이음부	볼트채결불량		-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	진행중	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-20	JM-용암교(배덕판상면)-20-3	S20-T1	배덕판상면	T1	보도부	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-20	JM-용암교(배덕판상면)-20-4	S20-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-20	JM-용암교(배덕판상면)-20-5	S20-T1	배덕판상면	T1	보도부	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-20	JM-용암교(배덕판상면)-20-6	S20-T1	배덕판상면	T1	보도부	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-20	JM-용암교(배덕판상면)-20-7	S20-T1	배덕판상면	T1	보도부	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-20	JM-용암교(배덕판상면)-20-8	S20-T1	배덕판상면	T1	배수시설	배수구위협		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-20	JM-용암교(배덕판상면)-20-9	S20-T2	배덕판상면	T2	방호벽	파손	0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-20	JM-용암교(배덕판상면)-20-10	S20-T2	배덕판상면	T2	방호벽	실린트파손		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-21	JM-용암교(배덕판상면)-21-1	S21-T1	배덕판상면	T1	신축이음부	볼트채결불량		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-21	JM-용암교(배덕판상면)-21-2	S21-T1	배덕판상면	T1	신축이음부	볼트채결불량		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-21	JM-용암교(배덕판상면)-21-3	S21-T2	배덕판상면	T2	보도부	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-21	JM-용암교(배덕판상면)-21-4	S21-T2	배덕판상면	T2	보도부	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-21	JM-용암교(배덕판상면)-21-5	S21-T1	배덕판상면	T1	방호벽	철근노출	0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	18하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-22	JM-용암교(배덕판상면)-22-1	S22-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	㎡	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-22	JM-용암교(배덕판상면)-22-2	S22-T1	배덕판상면	T1	보도부	덜개파손		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-22	JM-용암교(배덕판상면)-22-3	S22-중앙	배덕판상면	T1	신축이음부	이물질회적		-	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	16하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-22	JM-용암교(배덕판상면)-22-4	S22-T1	배덕판상면	T1	도상부	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.6	m	2EA	1.20	m	하자	16하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-22	JM-용암교(배덕판상면)-22-5	S22-T2	배덕판상면	T2	보도부	덜개파손	0.1	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-22	JM-용암교(배덕판상면)-22-6	S22-T2	배덕판상면	T2	방호벽	철근노출	0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-23	JM-용암교(배덕판상면)-23-1	S23-T2	배덕판상면	T2	보도부	덜개파손	0.1	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-23	JM-용암교(배덕판상면)-23-2	S22-T1	배덕판상면	T1	방호벽	철근노출	0.1									

손상 집계표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경관	부재	선별	세부 위치	순상 내용	세부 순상유형	목		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-26	JM-용암교(배덕판상면)-26-6	S26-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-26	JM-용암교(배덕판상면)-26-7	S26-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m²	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-27	JM-용암교(배덕판상면)-27-1	S27-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-27	JM-용암교(배덕판상면)-27-2	S27-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-27	JM-용암교(배덕판상면)-27-3	S27-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-27	JM-용암교(배덕판상면)-27-4	S27-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출	0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-27	JM-용암교(배덕판상면)-27-5	S27-T2	배덕판상면	T2	방호벽	실린트파손			0.2	m	2EA	0.40	m	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-28	JM-용암교(배덕판상면)-28-1	S28-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출	0.2	m	0.4	m	1EA	0.08	m²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-28	JM-용암교(배덕판상면)-28-2	S28-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-28	JM-용암교(배덕판상면)-28-3	S28-중양	배덕판상면	T2	신속이음부	이물질피복			1.5	m	1EA	1.50	m	유지관리	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-28	JM-용암교(배덕판상면)-28-4	S28-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-29	JM-용암교(배덕판상면)-29-1	S29-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-29	JM-용암교(배덕판상면)-29-2	S29-T1	배덕판상면	T1	신속이음부	이물질피복			1.5	m	1EA	1.50	m	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-30	JM-용암교(배덕판상면)-30-1	S30-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-30	JM-용암교(배덕판상면)-30-2	S30-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-30	JM-용암교(배덕판상면)-30-3	S30-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.3	m	0.2	m	1EA	0.06	m²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-30	JM-용암교(배덕판상면)-30-4	S30-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출	0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-30	JM-용암교(배덕판상면)-30-5	S30-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m²	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-30	JM-용암교(배덕판상면)-30-6	S30-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출	0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m²	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-30	JM-용암교(배덕판상면)-30-7	S30-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-30	JM-용암교(배덕판상면)-30-8	S30-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m²	하자	17상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-30	JM-용암교(배덕판상면)-30-9	S30-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-31	JM-용암교(배덕판상면)-31-1	S31-T1	배덕판상면	T1	신속이음부	볼트탈락			-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-31	JM-용암교(배덕판상면)-31-2	S31-T1	배덕판상면	T1	신속이음부	볼트탈락			-	-	2EA	2.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-31	JM-용암교(배덕판상면)-31-3	S31-T2	배덕판상면	T2	신속이음부	볼트 체결 불량			-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-31	JM-용암교(배덕판상면)-31-4	S31-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-31	JM-용암교(배덕판상면)-31-5	S31-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-32	JM-용암교(배덕판상면)-32-1	S32-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-33	JM-용암교(배덕판상면)-33-1	S33-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출	0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-33	JM-용암교(배덕판상면)-33-2	S33-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출	0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	m²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-33	JM-용암교(배덕판상면)-33-3	S33-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-33	JM-용암교(배덕판상면)-33-4	S33-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-34	JM-용암교(배덕판상면)-34-1	S34-T1	배덕판상면	T1	신속이음부	볼트 체결 불량			-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-34	JM-용암교(배덕판상면)-34-2	S34-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-34	JM-용암교(배덕판상면)-34-3	S34-중양	배덕판상면	T2	보도부	철근노출	0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m²	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-35	JM-용암교(배덕판상면)-35-1	S35-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-35	JM-용암교(배덕판상면)-35-2	S35-T2	배덕판상면	T2	신속이음부	볼트탈락			-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-35	JM-용암교(배덕판상면)-35-3	S35-T2	배덕판상면	T2	신속이음부	이물질피복			3.0	m	1EA	3.00	m	유지관리	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-35	JM-용암교(배덕판상면)-35-4	S35-T2	배덕판상면	T2	보도부	재로분리	0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m²	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-35	JM-용암교(배덕판상면)-35-5	S35-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	m²	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-35	JM-용암교(배덕판상면)-35-6	S35-T2	배덕판상면	T2	보도부	재로분리	0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m²	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-36	JM-용암교(배덕판상면)-36-1	S36-T2	배덕판상면	T2	신속이음부	볼트 체결 불량			-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-36	JM-용암교(배덕판상면)-36-2	S36-T1	배덕판상면	T1	신속이음부	이물질피복			2.0	m	1EA	2.00	m	유지관리	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-36	JM-용암교(배덕판상면)-36-3	S36-T1	배덕판상면	T1	신속이음부	이물질피복			2.0	m	1EA	2.00	m	하자	16하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-37	JM-용암교(배덕판상면)-37-1	S37-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-37	JM-용암교(배덕판상면)-37-2	S37-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m²	하자	17상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-37	JM-용암교(배덕판상면)-37-3	S37-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-37	JM-용암교(배덕판상면)-37-4	S37-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m²	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-37	JM-용암교(배덕판상면)-37-5	S37-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출	0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m²	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-38	JM-용암교(배덕판상면)-38-1	S38-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-38	JM-용암교(배덕판상면)-38-2	S38-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-38	JM-용암교(배덕판상면)-38-3	S38-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출	0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m²	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-38	JM-용암교(배덕판상면)-38-4	S38-중양	배덕판상면	T1	신속이음부	이물질피복			2.0	m	1EA	2.00	m	하자	16하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-39	JM-용암교(배덕판상면)-39-1	S38-T1	배덕판상면	T1	신속이음부	볼트 체결 불량			-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-39	JM-용암교(배덕판상면)-39-2	S38-T1	배덕판상면	T1	보도부	파손	0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m²	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-39	JM-용암교(배덕판상면)-39-3	S38-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-39	JM-용암교(배덕판상면)-39-4	S38-T2	배덕판상면	T2	신속이음부	볼트탈락			-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-39	JM-용암교(배덕판상면)-39-5	S38-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출	0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m²	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-40	JM-용암교(배덕판상면)-40-1	S40-T1	배덕판상면	T1	신속이음부	볼트탈락			-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-40	JM-용암교(배덕판상면)-40-2	S40-T1	배덕판상면	T1	신속이음부	볼트 체결 불량			-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-40	JM-용암교(배덕판상면)-40-3	S40-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-40	JM-용암교(배덕판상면)-40-4	S40-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출	0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m²	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-41	JM-용암교(배덕판상면)-41-1	S41-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-41	JM-용암교(배덕판상면)-41-2	S41-T2	배덕판상면	T2	신속이음부	볼트탈락			-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-41	JM-용암교(배덕판상면)-41-3	S41-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-41	JM-용암교(배덕판상면)-41-4	S41-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-41	JM-용암교(배덕판상면)-41-5	S41-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출	0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m²	하자	16하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-41	JM-용암교(배덕판상면)-41-6	S41-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-42	JM-용암교(배덕판상면)-42-1	S42-T1	배덕판상면	T1	신속이음부	볼트 체결 불량			-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-42	JM-용암교(배덕판상면)-42-2	S42-T2	배덕판상면	T2	신속이음부	볼트탈락			-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-42	JM-용암교(배덕판상면)-42-3	S42-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출	0.1	m	0.1	m	1EA					

손상 집계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	순상 내용	세부 순상유형	목		연장		개소		총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위	개소	단위	물량	단위		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-45	JM-용암교(배덕판상면)-45-2	S45-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m ²	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-46	JM-용암교(배덕판상면)-46-1	S46-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m ²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-46	JM-용암교(배덕판상면)-46-2	S46-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-46	JM-용암교(배덕판상면)-46-3	S46-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m ²	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-46	JM-용암교(배덕판상면)-46-4	S46-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m ²	하자	17상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-46	JM-용암교(배덕판상면)-46-5	S46-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-46	JM-용암교(배덕판상면)-46-6	S46-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-46	JM-용암교(배덕판상면)-46-7	S46-T1	배덕판상면	T1	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m ²	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-46	JM-용암교(배덕판상면)-46-8	S46-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.5	m	0.7	m	1EA	0.35	m ²	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-47	JM-용암교(배덕판상면)-47-1	S47-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-47	JM-용암교(배덕판상면)-47-3	S47-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-47	JM-용암교(배덕판상면)-47-4	S47-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-47	JM-용암교(배덕판상면)-47-5	S47-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-47	JM-용암교(배덕판상면)-47-6	S47-T1	배덕판상면	T1	보도부	배덕판상면		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-47	JM-용암교(배덕판상면)-47-7	S47-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m ²	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-48	JM-용암교(배덕판상면)-48-1	S48-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-48	JM-용암교(배덕판상면)-48-2	S48-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-48	JM-용암교(배덕판상면)-48-3	S48-T1	배덕판상면	T1	신속이음부	볼트탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-48	JM-용암교(배덕판상면)-48-4	S48-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-48	JM-용암교(배덕판상면)-48-5	S48-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-49	JM-용암교(배덕판상면)-49-1	S49-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-49	JM-용암교(배덕판상면)-49-2	S49-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m ²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-49	JM-용암교(배덕판상면)-49-3	S49-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-49	JM-용암교(배덕판상면)-49-5	S49-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-50	JM-용암교(배덕판상면)-50-1	S50-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-50	JM-용암교(배덕판상면)-50-2	S50-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-50	JM-용암교(배덕판상면)-50-3	S50-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-50	JM-용암교(배덕판상면)-50-4	S50-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-50	JM-용암교(배덕판상면)-50-5	S50-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-50	JM-용암교(배덕판상면)-50-6	S50-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-50	JM-용암교(배덕판상면)-50-7	S50-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-50	JM-용암교(배덕판상면)-50-8	S50-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-50	JM-용암교(배덕판상면)-50-10	S50-T2	배덕판상면	T2	신속이음부	볼트탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-51	JM-용암교(배덕판상면)-51-1	S51-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-51	JM-용암교(배덕판상면)-51-2	S51-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-51	JM-용암교(배덕판상면)-51-3	S51-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-51	JM-용암교(배덕판상면)-51-4	S51-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-51	JM-용암교(배덕판상면)-51-5	S51-T1	배덕판상면	T1	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m ²	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-51	JM-용암교(배덕판상면)-51-6	S51-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-51	JM-용암교(배덕판상면)-51-7	S51-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-52	JM-용암교(배덕판상면)-52-1	S52-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-52	JM-용암교(배덕판상면)-52-2	S52-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-52	JM-용암교(배덕판상면)-52-3	S52-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-52	JM-용암교(배덕판상면)-52-4	S52-T2	배덕판상면	T2	보도부	파손		0.2	m	0.1	m	1EA	0.02	m ²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-52	JM-용암교(배덕판상면)-52-5	S52-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-52	JM-용암교(배덕판상면)-52-6	S52-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-52	JM-용암교(배덕판상면)-52-7	S52-T2	배덕판상면	T2	신속이음부	볼트탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-53	JM-용암교(배덕판상면)-53-1	S53-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-53	JM-용암교(배덕판상면)-53-2	S53-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-54	JM-용암교(배덕판상면)-54-1	S54-중장	배덕판상면	T1	신속이음부	이물질침적		-	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	16하		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-54	JM-용암교(배덕판상면)-54-2	S54-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-55	JM-용암교(배덕판상면)-55-1	S55-T1	배덕판상면	T1	도상부	균열(0.3mm이상)		0.3	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-55	JM-용암교(배덕판상면)-55-2	S55-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-55	JM-용암교(배덕판상면)-55-3	S55-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-56	JM-용암교(배덕판상면)-56-1	S56-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-56	JM-용암교(배덕판상면)-56-2	S56-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-56	JM-용암교(배덕판상면)-56-3	S56-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-56	JM-용암교(배덕판상면)-56-4	S56-T2	배덕판상면	T2	신속이음부	볼트탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-56	JM-용암교(배덕판상면)-56-5	S56-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m ²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-56	JM-용암교(배덕판상면)-56-6	S56-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-56	JM-용암교(배덕판상면)-56-7	S56-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	m ²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-56	JM-용암교(배덕판상면)-56-8	S56-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-56	JM-용암교(배덕판상면)-56-9	S56-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-56	JM-용암교(배덕판상면)-56-10	S56-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	17상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-57	JM-용암교(배덕판상면)-57-1	S57-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-57	JM-용암교(배덕판상면)-57-2	S57-T1	배덕판상면	T1	방호벽	심린트파손		-	0.2	m	2EA	0.00	m ²	하자	16상		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-57	JM-용암교(배덕판상면)-57-3	S57-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m ²	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-57	JM-용암교(배덕판상면)-57-4	S57-중장	배덕판상면	T1	신속												

손상 집계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	순상 내용	세부 순상유형	목		연장		개소		총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위	물량	단위	물량	단위		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-62	JM-용암교(배덕판상면)-62-1	S62-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-62	JM-용암교(배덕판상면)-62-2	S62-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-62	JM-용암교(배덕판상면)-62-3	S62-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-62	JM-용암교(배덕판상면)-62-4	S62-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m ²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-62	JM-용암교(배덕판상면)-62-5	S62-T1	배덕판상면	T1	신속이음부	이물질회척			-	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	16하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-62	JM-용암교(배덕판상면)-62-6	S62-T2	배덕판상면	T2	신속이음부	플트달락			-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-63	JM-용암교(배덕판상면)-63-1	S63-T1	배덕판상면	T1	방호벽	실린트파손			-	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-63	JM-용암교(배덕판상면)-63-2	S63-T1	배덕판상면	T1	방호벽	실린트파손			-	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-63	JM-용암교(배덕판상면)-63-3	S63-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-63	JM-용암교(배덕판상면)-63-4	S63-T2	배덕판상면	T2	방호벽	실린트파손			-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-63	JM-용암교(배덕판상면)-63-5	S63-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-63	JM-용암교(배덕판상면)-63-6	S63-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-64	JM-용암교(배덕판상면)-64-1	S64-중형	배덕판상면	T1	신속이음부	이물질회척			-	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	16하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-65	JM-용암교(배덕판상면)-65-1	S65-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-65	JM-용암교(배덕판상면)-65-2	S65-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-65	JM-용암교(배덕판상면)-65-3	S65-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m ²	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-65	JM-용암교(배덕판상면)-65-4	S65-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-65	JM-용암교(배덕판상면)-65-5	S65-T1	배덕판상면	T1	배수시설	배수구막힘			-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-65	JM-용암교(배덕판상면)-65-6	S65-T1	배덕판상면	T1	방호벽	실린트파손			-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-65	JM-용암교(배덕판상면)-65-7	S65-T2	배덕판상면	T2	방호벽	실린트파손			-	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-65	JM-용암교(배덕판상면)-65-8	S65-T2	배덕판상면	T2	방호벽	실린트파손			-	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-66	JM-용암교(배덕판상면)-66-1	S66-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-66	JM-용암교(배덕판상면)-66-2	S66-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-66	JM-용암교(배덕판상면)-66-3	S66-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m ²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-66	JM-용암교(배덕판상면)-66-4	S66-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-66	JM-용암교(배덕판상면)-66-5	S66-T2	배덕판상면	T2	방호벽	실린트파손			-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-66	JM-용암교(배덕판상면)-66-6	S66-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m ²	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-66	JM-용암교(배덕판상면)-66-7	S66-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-67	JM-용암교(배덕판상면)-67-1	S67-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-68	JM-용암교(배덕판상면)-68-1	S68-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-68	JM-용암교(배덕판상면)-68-2	S68-T2	배덕판상면	T2	방호벽	실린트파손			-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-68	JM-용암교(배덕판상면)-68-3	S68-T2	배덕판상면	T2	방호벽	실린트파손			-	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-68	JM-용암교(배덕판상면)-68-4	S68-T2	배덕판상면	T2	방호벽	실린트파손			-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-69	JM-용암교(배덕판상면)-69-1	S69-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-69	JM-용암교(배덕판상면)-69-2	S69-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-69	JM-용암교(배덕판상면)-69-3	S69-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-69	JM-용암교(배덕판상면)-69-4	S69-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m ²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-69	JM-용암교(배덕판상면)-69-5	S69-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-69	JM-용암교(배덕판상면)-69-6	S69-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-70	JM-용암교(배덕판상면)-70-1	S70-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-70	JM-용암교(배덕판상면)-70-2	S70-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-70	JM-용암교(배덕판상면)-70-3	S70-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-70	JM-용암교(배덕판상면)-70-4	S70-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m ²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-70	JM-용암교(배덕판상면)-70-5	S70-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-70	JM-용암교(배덕판상면)-70-6	S70-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m ²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-70	JM-용암교(배덕판상면)-70-7	S70-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m ²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-71	JM-용암교(배덕판상면)-71-1	S71-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-71	JM-용암교(배덕판상면)-71-2	S71-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	2EA	0.04	m ²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-71	JM-용암교(배덕판상면)-71-3	S71-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m ²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-71	JM-용암교(배덕판상면)-71-4	S71-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-71	JM-용암교(배덕판상면)-71-5	S71-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-71	JM-용암교(배덕판상면)-71-6	S71-T2	배덕판상면	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m ²	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-72	JM-용암교(배덕판상면)-72-1	S72-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-72	JM-용암교(배덕판상면)-72-2	S72-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-72	JM-용암교(배덕판상면)-72-3	S72-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	2EA	0.04	m ²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-72	JM-용암교(배덕판상면)-72-4	S72-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m ²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-72	JM-용암교(배덕판상면)-72-5	S72-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m ²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-72	JM-용암교(배덕판상면)-72-6	S72-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	2EA	0.04	m ²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-72	JM-용암교(배덕판상면)-72-7	S72-T1	배덕판상면	T1	배수시설	배수구막힘			-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-73	JM-용암교(배덕판상면)-73-1	S73-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-73	JM-용암교(배덕판상면)-73-2	S73-T2	배덕판상면	T2	신속이음부	플트달락			-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-73	JM-용암교(배덕판상면)-73-3	S73-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m ²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-73	JM-용암교(배덕판상면)-73-4	S73-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m ²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-73	JM-용암교(배덕판상면)-73-5	S73-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-73	JM-용암교(배덕판상면)-73-6	S73-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-74	JM-용암교(배덕판상면)-74-1	S74-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-74	JM-용암교(배덕판상면)-74-2	S74-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m ²	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-74	JM-용암교(배덕판상면)-74-3	S74-T1	배덕판상면	T1	방호벽	파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m ²	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-74	JM-용암교(배덕판상면)-74-4	S74-중형	배덕판상면	T2	신속이음부	이물질회척			-	1.0	m	1EA	1.00	m			

손상 집계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	측		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-77	JM-용암교(배덕판상면)-77-3	S77-T2	배덕판상면	T2	방호벽	실린트파손						1EA	0.30	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-78	JM-용암교(배덕판상면)-78-1	S78-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-78	JM-용암교(배덕판상면)-78-2	S78-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m	하자	진행중
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-78	JM-용암교(배덕판상면)-78-3	S78-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-78	JM-용암교(배덕판상면)-78-4	S78-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-78	JM-용암교(배덕판상면)-78-5	S78-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-78	JM-용암교(배덕판상면)-78-6	S78-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-78	JM-용암교(배덕판상면)-78-7	S78-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-78	JM-용암교(배덕판상면)-78-8	S78-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-79	JM-용암교(배덕판상면)-79-1	S79-T1	배덕판상면	T1	신축이음부	볼트탈락		-	-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-79	JM-용암교(배덕판상면)-79-2	S79-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-79	JM-용암교(배덕판상면)-79-3	S79-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-80	JM-용암교(배덕판상면)-80-1	S80-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-80	JM-용암교(배덕판상면)-80-3	S80-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		-	-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-80	JM-용암교(배덕판상면)-80-4	S80-T1	배덕판상면	T1	신축이음부	볼트탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-80	JM-용암교(배덕판상면)-80-5	S80-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-81	JM-용암교(배덕판상면)-81-1	S81-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-81	JM-용암교(배덕판상면)-81-2	S81-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-81	JM-용암교(배덕판상면)-81-3	S81-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-81	JM-용암교(배덕판상면)-81-4	S81-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-81	JM-용암교(배덕판상면)-81-5	S81-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-81	JM-용암교(배덕판상면)-81-6	S81-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-81	JM-용암교(배덕판상면)-81-7	S81-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-81	JM-용암교(배덕판상면)-81-8	S81-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-81	JM-용암교(배덕판상면)-81-9	S81-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-81	JM-용암교(배덕판상면)-81-10	S81-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-81	JM-용암교(배덕판상면)-81-11	S81-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-81	JM-용암교(배덕판상면)-81-12	S81-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출및파손		0.2	m	0.2	m	2EA	0.08	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-81	JM-용암교(배덕판상면)-81-13	S81-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	2EA	0.12	m	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-82	JM-용암교(배덕판상면)-82-1	S82-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-82	JM-용암교(배덕판상면)-82-2	S82-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.8	m	1EA	0.08	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-82	JM-용암교(배덕판상면)-82-3	S82-중앙	배덕판상면	T1	신축이음부	이물질흡착				3.3	m	1EA	3.30	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-82	JM-용암교(배덕판상면)-82-4	S82-T1	배덕판상면	T1	신축이음부	볼트채결불량		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-83	JM-용암교(배덕판상면)-83-1	S83-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-83	JM-용암교(배덕판상면)-83-2	S83-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-83	JM-용암교(배덕판상면)-83-3	S83-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-83	JM-용암교(배덕판상면)-83-4	S83-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-83	JM-용암교(배덕판상면)-83-5	S83-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-84	JM-용암교(배덕판상면)-84-1	S84-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		-	-	-	-	1EA	0.06	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-84	JM-용암교(배덕판상면)-84-2	S84-중앙	배덕판상면	T1	신축이음부	이물질흡착		-	0.2	m	1EA	0.20	m	유지관리	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-84	JM-용암교(배덕판상면)-84-3	S84-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-84	JM-용암교(배덕판상면)-84-4	S84-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-84	JM-용암교(배덕판상면)-84-5	S84-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-84	JM-용암교(배덕판상면)-84-6	S84-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-84	JM-용암교(배덕판상면)-84-7	S84-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-85	JM-용암교(배덕판상면)-85-1	S85-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-85	JM-용암교(배덕판상면)-85-2	S85-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-85	JM-용암교(배덕판상면)-85-3	S85-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-85	JM-용암교(배덕판상면)-85-4	S85-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-85	JM-용암교(배덕판상면)-85-5	S85-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-86	JM-용암교(배덕판상면)-86-1	S86-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-86	JM-용암교(배덕판상면)-86-2	S86-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-86	JM-용암교(배덕판상면)-86-3	S86-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-86	JM-용암교(배덕판상면)-86-4	S86-중앙	배덕판상면	T2	신축이음부	이물질흡착		-		3.3	m	1EA	3.30	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-86	JM-용암교(배덕판상면)-86-5	S86-T2	배덕판상면	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-87	JM-용암교(배덕판상면)-87-1	S87-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-87	JM-용암교(배덕판상면)-87-2	S87-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-87	JM-용암교(배덕판상면)-87-3	S87-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-87	JM-용암교(배덕판상면)-87-4	S87-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-87	JM-용암교(배덕판상면)-87-5	S87-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-87	JM-용암교(배덕판상면)-87-6	S87-T2	배덕판상면	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-88	JM-용암교(배덕판상면)-88-1	S88-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-88	JM-용암교(배덕판상면)-88-2	S88-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-88	JM-용암교(배덕판상면)-88-3	S88-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-88	JM-용암교(배덕판상면)-88-4	S88-T2	배덕판상면	T2	방호벽	볼트채결불량		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-88	JM-용암교(배덕판상면)-88-5	S88-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-88	JM-용암교(배덕판상면)-88-6	S88-중앙	배덕판상면	T2	보도부	이물질흡착		-		3.0	m	1EA	3.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-88	JM-용암교(배덕판상면)-88-7	S88-중앙	배덕판상면	T2	보도부	이물질흡착		-		1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-88	JM-용암교(배덕판상면)-88-8	S88-T2	배덕판상면	T2	방호벽	실린트파손		-		0.2	m	2EA	0.40	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-89	JM-용암교(배덕판상면)-89-1	S89-T2	배덕판상면	T2	신축이음부	볼트채결불량		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-89	JM-용암교(배덕판상면)-89-2	S89-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.3						

손상 집계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	순상 내용	세부 순상유형	목		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-93	JM-용암교(벽각판상면)-93-2	S93-T2	벽각판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m ²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-93	JM-용암교(벽각판상면)-93-3	S93-T1	벽각판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-93	JM-용암교(벽각판상면)-93-4	S93-T1	벽각판상면	T1	신속이음부	볼트체결불량		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-93	JM-용암교(벽각판상면)-93-5	S93-T2	벽각판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m ²	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-94	JM-용암교(벽각판상면)-94-1	S94-T1	벽각판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-94	JM-용암교(벽각판상면)-94-2	S94-T1	벽각판상면	T1	보도부	철근노출및파손		0.2	m	0.1	m	1EA	0.02	m ²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-94	JM-용암교(벽각판상면)-94-3	S94-T1	벽각판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-94	JM-용암교(벽각판상면)-94-4	S94-T2	벽각판상면	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m ²	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-94	JM-용암교(벽각판상면)-94-5	S94-T2	벽각판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-96	JM-용암교(벽각판상면)-96-1	S96-T1	벽각판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-96	JM-용암교(벽각판상면)-96-2	S96-T1	벽각판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-96	JM-용암교(벽각판상면)-96-3	S96-T1	벽각판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-96	JM-용암교(벽각판상면)-96-4	S96-T1	벽각판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-96	JM-용암교(벽각판상면)-96-5	S96-T1	벽각판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-96	JM-용암교(벽각판상면)-96-6	S96-T2	벽각판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m ²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-96	JM-용암교(벽각판상면)-96-7	S96-T2	벽각판상면	T2	도상부	망상균열		0.1	m	35.0	m	1EA	3.50	m ²	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-96	JM-용암교(벽각판상면)-96-8	S96-T2	벽각판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-96	JM-용암교(벽각판상면)-96-9	S96-T2	벽각판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-96	JM-용암교(벽각판상면)-96-10	S96-T2	벽각판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-96	JM-용암교(벽각판상면)-96-11	S96-T1	벽각판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-96	JM-용암교(벽각판상면)-96-12	S96-T2	벽각판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-97	JM-용암교(벽각판상면)-97-1	S97-T1	벽각판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-97	JM-용암교(벽각판상면)-97-2	S97-T2	벽각판상면	T2	도상부	망상균열		0.5	m	35.0	m	1EA	17.50	m ²	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-97	JM-용암교(벽각판상면)-97-3	S97-T2	벽각판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-97	JM-용암교(벽각판상면)-97-4	S97-T2	벽각판상면	T2	방호벽	실린터파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.20	m ²	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-98	JM-용암교(벽각판상면)-98-1	S98-T2	벽각판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	m ²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-98	JM-용암교(벽각판상면)-98-2	S98-T2	벽각판상면	T2	도상부	망상균열		0.5	m	35.0	m	1EA	17.50	m ²	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-98	JM-용암교(벽각판상면)-98-3	S98-T2	벽각판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-98	JM-용암교(벽각판상면)-98-4	S98-T2	벽각판상면	T2	신속이음부	볼트체결불량		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-98	JM-용암교(벽각판상면)-98-5	S98-T2	벽각판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-98	JM-용암교(벽각판상면)-99-1	S99-T2	벽각판상면	T2	보도부	덮개파손		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-98	JM-용암교(벽각판상면)-99-2	S99-T2	벽각판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-98	JM-용암교(벽각판상면)-99-3	S99-T1	벽각판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-98	JM-용암교(벽각판상면)-99-4	S99-T1	벽각판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-100	JM-용암교(벽각판상면)-100-1	S100-T2	벽각판상면	T2	신속이음부	볼트탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-100	JM-용암교(벽각판상면)-100-2	S100-T1	벽각판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-100	JM-용암교(벽각판상면)-100-3	S100-T1	벽각판상면	T1	신속이음부	볼트탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-100	JM-용암교(벽각판상면)-100-4	S100-T1	벽각판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-101	JM-용암교(벽각판상면)-101-1	S101-T2	벽각판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	m ²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-101	JM-용암교(벽각판상면)-101-2	S101-T2	벽각판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m ²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-101	JM-용암교(벽각판상면)-101-3	S101-T2	벽각판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m ²	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-102	JM-용암교(벽각판상면)-102-1	S102-T1	벽각판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m ²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-102	JM-용암교(벽각판상면)-102-2	S102-T1	벽각판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-102	JM-용암교(벽각판상면)-102-3	S102-T2	벽각판상면	T2	신속이음부	볼트탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-103	JM-용암교(벽각판상면)-103-1	S103-T1	벽각판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-103	JM-용암교(벽각판상면)-103-2	S103-T1	벽각판상면	T1	보도부	볼트탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-103	JM-용암교(벽각판상면)-103-3	S103-T2	벽각판상면	T2	신속이음부	이물침투방지		-	0.2	m	1EA	0.20	m	유지관리	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-103	JM-용암교(벽각판상면)-103-4	S103-T2	벽각판상면	T2	신속이음부	볼트체결불량		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-103	JM-용암교(벽각판상면)-103-5	S103-T2	벽각판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	m ²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-103	JM-용암교(벽각판상면)-103-6	S103-T2	벽각판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m ²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-103	JM-용암교(벽각판상면)-103-7	S103-T2	벽각판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	m ²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-103	JM-용암교(벽각판상면)-103-8	S103-T2	벽각판상면	T2	신속이음부	볼트탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-104	JM-용암교(벽각판상면)-104-1	S104-T2	벽각판상면	T2	신속이음부	볼트체결불량		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-104	JM-용암교(벽각판상면)-104-2	S104-T2	벽각판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m ²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-104	JM-용암교(벽각판상면)-104-3	S104-T2	벽각판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-104	JM-용암교(벽각판상면)-104-4	S104-T2	벽각판상면	T2	방호벽	실린터파손		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-104	JM-용암교(벽각판상면)-104-5	S104-T2	벽각판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-105	JM-용암교(벽각판상면)-105-1	S105-T2	벽각판상면	T2	신속이음부	볼트체결불량		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-105	JM-용암교(벽각판상면)-105-2	S105-T2	벽각판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m ²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-105	JM-용암교(벽각판상면)-105-3	S105-T1	벽각판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-105	JM-용암교(벽각판상면)-105-4	S105-T2	벽각판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-106	JM-용암교(벽각판상면)-106-1	S106-T2	벽각판상면	T2	도상부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	35.0	m	1EA	35.00	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-106	JM-용암교(벽각판상면)-106-2	S106-T2	벽각판상면	T2	배수시설	배수구막힘		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-107	JM-용암교(벽각판상면)-107-1	S107-T2	벽각판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.16	m ²	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-107	JM-용암교(벽각판상면)-107-2	S107-T2	벽각판상면	T2	방호벽	실린터파손		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-108	JM-용암교(벽각판상면)-108-1	S108-T1	벽각판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m ²	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-108	JM-용암교(벽각판상면)-108-2	S108-T1	벽각판상면	T1	신속이음부	볼트탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-108	JM-용암교(벽각판상면)-108-3	S108-T1	벽각판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m ²	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(벽각판상면)-108	JM-용암교(벽각판상면)-108-4	S108-T2	벽각판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.0			

손상 집계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	측		연장		개소		총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위	물량	단위	물량	단위		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-114	JM-용암교(배덕판상면)-114-1	S114-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-114	JM-용암교(배덕판상면)-114-2	S114-T2	배덕판상면	T2	신속이음부	볼트탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-114	JM-용암교(배덕판상면)-114-3	S114-T2	배덕판상면	T2	신속이음부	덮개단차		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-114	JM-용암교(배덕판상면)-114-4	S114-T2	배덕판상면	T2	신속이음부	볼트탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-114	JM-용암교(배덕판상면)-114-5	S114-T2	배덕판상면	T2	방호벽	실린트파손		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-115	JM-용암교(배덕판상면)-115-1	S115-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-115	JM-용암교(배덕판상면)-115-2	S115-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	m	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-115	JM-용암교(배덕판상면)-115-3	S115-T2	배덕판상면	T2	신속이음부	볼트채결불량		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-115	JM-용암교(배덕판상면)-115-4	S115-T2	배덕판상면	T2	신속이음부	볼트탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-115	JM-용암교(배덕판상면)-115-5	S115-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-115	JM-용암교(배덕판상면)-115-6	S115-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-115	JM-용암교(배덕판상면)-115-7	S115-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-115	JM-용암교(배덕판상면)-115-8	S115-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-115	JM-용암교(배덕판상면)-115-9	S115-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-116	JM-용암교(배덕판상면)-116-1	S116-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-116	JM-용암교(배덕판상면)-116-2	S116-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-117	JM-용암교(배덕판상면)-117-1	S117-T1	배덕판상면	T1	방호벽	명판탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-117	JM-용암교(배덕판상면)-117-2	S117-T2	배덕판상면	T2	방호벽	실린트파손		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-117	JM-용암교(배덕판상면)-117-3	S117-T2	배덕판상면	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-117	JM-용암교(배덕판상면)-117-4	S117-T2	배덕판상면	T2	신속이음부	볼트탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-117	JM-용암교(배덕판상면)-117-5	S117-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-118	JM-용암교(배덕판상면)-118-1	S118-T2	배덕판상면	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-118	JM-용암교(배덕판상면)-118-2	S118-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-118	JM-용암교(배덕판상면)-118-3	S118-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-119	JM-용암교(배덕판상면)-119-1	S119-T1	배덕판상면	T1	신속이음부	볼트탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-119	JM-용암교(배덕판상면)-119-2	S119-T2	배덕판상면	T2	보도부	실린트파손		-	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-119	JM-용암교(배덕판상면)-119-3	S119-T2	배덕판상면	T2	방호벽	실린트파손		-	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-120	JM-용암교(배덕판상면)-120-1	S120-T2	배덕판상면	T2	신속이음부	볼트채결불량		-	-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-120	JM-용암교(배덕판상면)-120-2	S120-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-120	JM-용암교(배덕판상면)-120-3	S120-T1	배덕판상면	T1	방호벽	실린트파손		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-120	JM-용암교(배덕판상면)-120-4	S120-T1	배덕판상면	T1	방호벽	실린트파손		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-121	JM-용암교(배덕판상면)-121-1	S121-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-121	JM-용암교(배덕판상면)-121-2	S121-T1	배덕판상면	T1	방호벽	실린트파손		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-121	JM-용암교(배덕판상면)-121-3	S121-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-121	JM-용암교(배덕판상면)-121-4	S121-T1	배덕판상면	T1	신속이음부	볼트채결불량		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-121	JM-용암교(배덕판상면)-121-5	S121-T2	배덕판상면	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-121	JM-용암교(배덕판상면)-121-6	S121-T2	배덕판상면	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-121	JM-용암교(배덕판상면)-121-7	S121-T2	배덕판상면	T2	방호벽	실린트파손		-	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-121	JM-용암교(배덕판상면)-121-8	S121-T2	배덕판상면	T2	신속이음부	볼트채결불량		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-122	JM-용암교(배덕판상면)-122-1	S122-T1	배덕판상면	T1	배덕판상면	명판탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-122	JM-용암교(배덕판상면)-122-2	S122-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-122	JM-용암교(배덕판상면)-122-3	S122-T1	배덕판상면	T1	방호벽	파손		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m	하자	17상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-123	JM-용암교(배덕판상면)-123-1	S123-T2	배덕판상면	T2	신속이음부	볼트채결불량		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-123	JM-용암교(배덕판상면)-123-2	S123-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-123	JM-용암교(배덕판상면)-123-3	S123-T2	배덕판상면	T2	보도부	실린트파손		-	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	17상		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-123	JM-용암교(배덕판상면)-123-4	S123-T2	배덕판상면	T2	신속이음부	볼트탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-123	JM-용암교(배덕판상면)-123-5	S123-T2	배덕판상면	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-124	JM-용암교(배덕판상면)-124-1	S124-T2	배덕판상면	T2	보도부	볼트탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-124	JM-용암교(배덕판상면)-124-2	S124-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-124	JM-용암교(배덕판상면)-124-3	S124-T1	배덕판상면	T1	신속이음부	볼트탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-124	JM-용암교(배덕판상면)-124-4	S124-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-125	JM-용암교(배덕판상면)-125-1	S125-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-125	JM-용암교(배덕판상면)-125-2	S125-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-125	JM-용암교(배덕판상면)-125-3	S125-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-125	JM-용암교(배덕판상면)-125-4	S125-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-126	JM-용암교(배덕판상면)-126-1	S126-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-126	JM-용암교(배덕판상면)-126-2	S126-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-126	JM-용암교(배덕판상면)-126-3	S126-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-126	JM-용암교(배덕판상면)-126-4	S126-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-126	JM-용암교(배덕판상면)-126-5	S126-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-126	JM-용암교(배덕판상면)-126-6	S126-T2	배덕판상면	T2	방호벽	실린트파손		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-126	JM-용암교(배덕판상면)-126-7	S126-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-127	JM-용암교(배덕판상면)-127-1	S127-T2	배덕판상면	T2	신속이음부	볼트탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-127	JM-용암교(배덕판상면)-127-2	S127-T2	배덕판상면	T2	신속이음부	볼트탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-127	JM-용암교(배덕판상면)-127-3	S127-T1	배덕판상면	T1	배수시설	배수구막힘		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-127	JM-용암교(배덕판상면)-127-4	S127-T1	배덕판상면	T1	방호벽	실린트파손		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-127	JM-용암교(배덕판상면)-127-5	S127-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-127	JM-용암교(배덕판상면)-127-6	S127-T2	배덕판상면	T2	방호벽	실린트파손		-	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	17하		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-128	JM-용암교(배덕판상면)-128-1	S128-T2	배덕판상면	T2	신속이음부	볼트채결불량		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-128	JM-용암교(배덕판상면)-128-2	S128-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00				

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	충량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-3	정읍	0	JM-용암교(배덕판상면)-131	JM-용암교(배덕판상면)-131-5	S131-T1	배덕판상면	T1	방호벽	실린트파손				0.3	m	1EA	0.30	m	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-132	JM-용암교(배덕판상면)-132-1	S132-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m'	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-132	JM-용암교(배덕판상면)-132-2	S132-T2	배덕판상면	T2	방호벽	실린트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-132	JM-용암교(배덕판상면)-132-3	S132-T2	배덕판상면	T2	방호벽	실린트파손				0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-132	JM-용암교(배덕판상면)-132-4	S132-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-133	JM-용암교(배덕판상면)-133-1	S133-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-133	JM-용암교(배덕판상면)-133-2	S133-T1	배덕판상면	T1	배수시설	배수구막힘			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-133	JM-용암교(배덕판상면)-133-3	S133-T1	배덕판상면	T1	신속이음부	볼트채결불량			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-133	JM-용암교(배덕판상면)-133-4	S133-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-134	JM-용암교(배덕판상면)-134-1	S134-T2	배덕판상면	T2	신속이음부	볼트탈락			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-134	JM-용암교(배덕판상면)-134-2	S134-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.1	m	0.3	m	1EA	0.03	m'	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-134	JM-용암교(배덕판상면)-134-3	S134-중앙	배덕판상면	T1	신속이음부	이물질퇴적				2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-134	JM-용암교(배덕판상면)-134-4	S134-T2	배덕판상면	T2	신속이음부	볼트탈락			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-135	JM-용암교(배덕판상면)-135-1	S135-T1	배덕판상면	T1	신속이음부	볼트채결불량			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-135	JM-용암교(배덕판상면)-135-2	S135-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	m'	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-135	JM-용암교(배덕판상면)-135-3	S135-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-136	JM-용암교(배덕판상면)-136-1	S136-T1	배덕판상면	T1	보도부	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-136	JM-용암교(배덕판상면)-136-2	S136-T1	배덕판상면	T1	방호벽	실린트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-136	JM-용암교(배덕판상면)-136-3	S136-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-137	JM-용암교(배덕판상면)-137-1	S137-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m'	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-137	JM-용암교(배덕판상면)-137-2	S137-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m'	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-137	JM-용암교(배덕판상면)-137-3	S137-T2	배덕판상면	T2	보도부	철근노출및파손		0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	m'	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-137	JM-용암교(배덕판상면)-137-4	S137-T1	배덕판상면	T1	보도부	철근노출		0.1	m	0.6	m	1EA	0.06	m'	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-137	JM-용암교(배덕판상면)-137-5	S137-T1	배덕판상면	T1	배수시설	배수구막힘			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-137	JM-용암교(배덕판상면)-137-6	S137-T1	배덕판상면	T1	방호벽	실린트파손				0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-138	JM-용암교(배덕판상면)-138-1	S138-T2	배덕판상면	T2	신속이음부	볼트채결불량			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-138	JM-용암교(배덕판상면)-138-2	S138-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-138	JM-용암교(배덕판상면)-138-3	S138-T2	배덕판상면	T2	방호벽	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(배덕판상면)-138	JM-용암교(배덕판상면)-138-4	S138-T2	배덕판상면	T2	보도부	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하