

시설물관리대장(교량)

시 설 물 번 호	BR2003-0000494
관 리 번 호	동부교량-1
시 설 물 명	연호고가교
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수 · 보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 정 · 측면, 기타사진 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 대구동부순환도로(주)

소 유 자 : 대구광역시

전화번호 : 053-791-6080

보 관 자 :

1. 기본현황

시설물 번호		관리번호		시설물명		노선		시설물종류		시설물종별		시설물구분	
BR2003-0000494		동부교량-1		연호고가교				도로교량		1종		교량	
위치 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체				관리주체구분		소유자			
대구광역시		수성구		연호동		대구동부순환도로(주)				민간		대구광역시	
준공일		하자담보책임만료일		상세제원		안전점검 및 정밀안전진단 이력		보수·보강 이력					
2002-08-24		2012-08-24		유		유		유					
설계기간		설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)					
1997-11-01 ~ 1998-09-19		(주)도화종합기술공사		1997-10-22 ~ 2002-08-24		코오롱건설(주)		16,521					
영10조대상		감리기간		감리자 (책임감리원)		공사발주자		공사명		공사감독· 공사관리관			
아니오		1997-10-22 ~ 2002-08-24		(주)도화종합기술공사(이노발)		대구동부순환도로(주)		4차순환도로(범물~안심간)건설공사		이종언, 구본용			
▷ 기타 기본현황													
작성일		작성자				최종 수정일				최종 수정자			
2003-02-11		양성업 인				2003-03-15				대구동부순환도로(주)			
▷ 비고													

2. 상세제원

시설물명			교량시점위치 (읍면동리까지 기입)		교량종점위치 (읍면동리까지 기입)		설계활하중		허용통행하중		
연호고가교			대구광역시 수성구 연호동		대구광역시 수성구 연호동		DB-24/DL-24		43.200000 ton		
연 장			폭			차로수			내진설계 적용여부		
길이(m)	경간수	최대경간장(m)	보도(m)	차도(m)	계(m)	상행	하행	계			
410	8	60	0.0	21	21	3	3	6	적용		
상부구조	경간구성		3@50 + 60 + 4@50 = 410								
	주경간 형식		부경간 형식		받침 종류		신축이음 종류		하부 통과제한높이(m)		
	강박스거더교(STB)				로올러받침		레일조인트		4.7		
하부구조	교 각				교 대		교차노선 (또는 교차하천)		교차하천 최고수심(m)		
	형 식		갯 수	기초형식	형 식						기초형식
	T형교각식(T)			직접+말뚝기초	역T형	말뚝기초	(달구벌대로)				
▷ 기타 상세제원											

전경사진



정·측면, 기타사진

