

시설물관리대장(교량)

시 설 물 번 호	BR2017-0000720
관 리 번 호	
시 설 물 명	수하3교상행선
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 설계도서 목록 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 수원국토관리사무소
 소 유 자 : 서울지방국토관리청 전화번호 : 031-218-1777
 보 관 자 : _____

1. 기본현황

시설물번호		관리번호	시설물명	노선		시설물분류				
				구분	세부노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가대상	
BR2017-0000720			수하3교상행선	일반국도	일반국도3호선	도로교량	2종	교량	유	
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)			관리주체	관리주체구분			소유자	소유자구분		
경기도	이천시	신둔면 증신로 506	수원국토관리사무소	공공		민간	서울지방국토관리청	공공		민간
				중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업		중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업
사업계획 승인일		준공 (사용승인)일	하자담보책임 만료일	2. 상세제원	3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	4. 보수·보강 이력	환기구 덮개 (접근 가능한 환기구)	5. 첨부자료 목록		
		2017년 12월 31일	2019년 12월 31일	유	유	무		수하3교-상부.jpg 수하3교-측면.jpg		
설계기간			설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)	
2000-05-25 ~ 2002-12-13			(주)한석엔지니어링(주)정도 엔지니어링		2004-11-19 ~ 2017-12-31		상환기업(주), (주)KR산업		166,380	
내진정보	내진설계 대상 유무		내진설계 적용 유무		적용내진설계기준		내진성능평가 실시 유무		내진보강 유무	
	불명		적용				불명		불명	
영10조대상	감리기간		감리자(책임감리원)		사업주체(발주자)		공사명		공사감독·공사관리관	
아니오	2004-11-18 ~ 2018-01-31		(주)경원엔지니어링		서울지방국토관리청		성남~장호원 도로건설공사(제4공구)		신재철, 김재형	
기타 기본현황										
작성일		작성자			최종 수정일		최종 수정자			
2018년 02월 19일		수원국토관리사무소 (인)			2018년 03월 14일		박상훈			
비고										

2. 상세제원

시설물명		교량 시점위치(읍면동리까지 기입)			교량 종점위치(읍면동리까지 기입)			설계활하중	허용통행하중
수하3교상행선		경기도 이천시 신둔면 증신로 506			경기도 이천시 신둔면 도암리			DB-24/DL-24	43.2 ton
연장			폭(m)			차로수			내진 설계적용여부
길이(m)	경간수	최대	보도	차도	계	상행	하행	계	
100	3	40		13.9	13.9	3	0	3	적용
상부구조	경간구성		2@30 + 40 = 100						
	구분	경간형식			받침종류		신축이음종류		하부통과 제한높이(m)
	대표	STB			포트받침		MONOCELL		5
	기타								
하부구조	구분	교각			교대		교차노선 (또는 교차하천)	교차하천 최고수심(m)	
		형식	기초형식		형식	기초형식			
	대표	파이형		말뚝기초		역T형	말뚝기초	시도2호선	
	기타								
하천해상교량 해당여부		비해당		부착시설내용					
기타 상세제원									

전경사진



정 · 측면, 기타사진

