

옹벽 상태 진단 결과표

1. 시설물명 : 패널식 옹벽 14

2. 위 치 : 경상북도 영천시 화산면 가상리(상주영천고속도로 75.448~75.520km)

3. 옹 벽 종 류 : 보강토옹벽 ▼

4. 스펠의 갯수 : 10 ▼

No.	침 하	계획선 형오차	활동	세굴	파손 및 손상	균열	마모 /침식	박리	박락 및 충분리	백태	철근 노출	중성화	염화물	배수공	주변영향인자				결함 점수 합계	평가단위 결함지수	평가단위 평가등급
						이격	유실	철망 상태	채움콘 크리트	암석 풍화도		배수 시설	사면조사								
													사면 구배		낙석 흔적	침출수					
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.02	A
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.02	A
3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0.07	A
4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0.07	A
5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.05	A
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	A
7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.02	A
8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.02	A
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.05	A
10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.02	A
평균	-	-	-	-	0.90	-	-	-	-	0.20	-	-	-	-	0.40	-	-	-	1.50	0.03	

상태평가등급

A