

옹벽 상태 진단 결과표

1. 시설물명 : 불력식 옹벽 03

2. 위 치 : 대구광역시 군위군 소보면 산법리(상주영천고속도로 29.178~29.400km)

3. 옹 벽 종 류 : 보강토옹벽 ▼

4. 스펠의 갯수 : 11 ▼

No.	침 하	계획선 형오차	활동	세굴	파손 및 손상	균열	마모 /침식	박리	박락 및 층분리	백태	철근 노출	중성화	염화물	배수공	주변영향인자				결합 점수 합계	평가단위 결합지수	평가단위 평가등급
						이격	유실	철망 상태		진행성 변형		채움콘 크리트	암석 풍화도		배수 시설	사면조사					
																사면 구배	낙석 흔적	침출수			
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	A
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	A
3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.02	A
4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.02	A
5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.02	A
6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.02	A
7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.02	A
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	A
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	A
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	A
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	A
평균	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.01	

상태평가등급

A