

옹벽 상태 진단 결과표

1. 시설물명 : 패널식 옹벽 10

2. 위치 : 대구광역시 군위군 부계면 가호리(상주영천고속도로 54.472~54.673km)

3. 옹벽종류 : 보강토옹벽 ▼

4. 스펠의 갯수 : 11 ▼

No.	침 하	계획선 형오차	활동	세굴	파손 및 손상	균열	마모 /침식	박리	박락 및 충분리	백태	철근 노출	중성화	염화물	배수공	주변영향인자			결함 지수 합계	평가단위 결함지수	평가단위 평가등급	
						이격	유실	철망 상태		진행성 변형		배수 시설	사면조사								
													사면 구배		낙석 흔적	침출수					
1	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0.14	A
2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0.14	A
3	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0.14	A
4	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0.14	A
5	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0.14	A
6	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0.14	A
7	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0.14	A
8	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.11	A
9	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.11	A
10	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.11	A
11	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.11	A
평균	-	-	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	5.2	0.13	

상태평가등급

A