

옹벽 상태 진단 결과표

1. 시설물명 : 패널식 옹벽 14

2. 위 치 : 경상북도 영천시 화산면 가상리(상주영천고속도로 75.448~75.520km)

3. 옹 벽 종 류 : 보강토옹벽 ▼

4. 스펠의 갯수 : 10 ▼

No.	침 하	계획선 형오차	활동	세굴	파손 및 손상	균열	마모 /침식	박리	박락 및	백태	철근 노출	중성화	염화물	배수공	주변영향인자				결함 점수 합계	평가단위 결함지수	평가단위 평가등급
						이격	유실	철망 상태	충분리	진행성 변형		채움콘 크리트	암석 풍화도		배수 시설	사면조사					
																사면 구배	낙석 흔적	침출수			
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.03	A
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.03	A
3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0.08	A
4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0.08	A
5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.06	A
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	A
7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.03	A
8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.03	A
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.06	A
10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.03	A
평균	-	-	-	-	0.90	-	-	-	-	0.20	-	-	-	-	0.40	-	-	-	1.50	0.04	

상태평가등급

A