

내곡터널(상) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 내곡터널 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 01. 19. ~ 2026. 05. 18.		
관리주체명	수정구청 건설과	대표자	수정구청장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물구분	터널	종 류	도로터널	종 별	1종
준공일	1994년 11월 15일	점검금액 (천원)	9,186	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 성남시 수정구 상적동	시설물 규모	연장 1,040m, 3차로		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	- 갭문 이격, 토사퇴적, 균열 - 라이닝 균열 및 재균열(0.3mm미만, 이상), 망상균열, 누수흔적, 백태, 균열부백태, 파손, 박리, 박락, 재료분리, 마감불량, 철근노출 - 배수시설 토사 퇴적, 이물질퇴적 - 접속터널 균열(0.3mm미만, 이상), 백태, 박리, 박락, 철근노출 - 사면 측구배수로 미설치, 배수로 이물질퇴적, 토사 퇴적, 배수로 파손, 능형망 파손, 웬스 파손, 국부침하, 식생, 계단부식 - 공동구 균열, 파손, 덮개파손, 덮개 설치불량 - 환기구 상태양호 - 포장부 포장 균열, 포장 망상균열, 포장파손, 포장 패임, 포장 굽힘, 포장마모 - 기타부재 조명등 소등				
주요 보수보강	표면보수, 주입보수, 단면보수, 정비, 재설치, 부분 재포장, 주의관찰 등				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이 상 훈	2026. 01. 19. ~ 2026. 05. 18.		특급기술자	
참여기술자	손 기 영	2026. 01. 19. ~ 2026. 05. 18.		중급기술자	
	양 주 윤	2026. 01. 19. ~ 2026. 05. 18.		초급기술자	
	전 희 균	2026. 01. 19. ~ 2026. 05. 18.		초급기술자	
	이 석 진	2026. 01. 19. ~ 2026. 05. 18.		초급기술자	
라. 참고사항					
- 참고자료: 2025년 하반기 정밀안전점검보고서, 2025년 상반기 정기안전점검보고서					
- 차기 중점점검부위 :					
• 라이닝 천장부-균열부 백태 보수 및 진전여부 확인					
• 포장부-포장균열, 포장파손 보수 및 진전여부 확인					
• 공동구-덮개 파손 및 철근노출 보수 및 진전여부 확인					
• 사면-뜯돌 및 국부침하 진전여부 확인					
- 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

내곡터널(하) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2026년 상반기 내곡터널 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 01. 19. ~ 2026. 05. 18.		
관리주체명	수정구청 건설과	대표자	수정구청장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물구분	터널	종류	도로터널	종별	1종
준공일	1994년 11월 15일	점검금액(천원)	9,186	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 성남시 수정구 상적동	시설물 규모	연장 1,059m, 3차로		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함	- 없음				
공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과	- 갭문 망상균열, 박락, 마감들뜸, 이음부 이격, 토사퇴적 - 라이닝 균열, 누수흔적, 백태, 보수부 박리, 철근노출, 단차, 실링재 열화, 타일손상(균열, 파손, 탈락, 들뜸, 굽힘 등) - 배수시설 토사 퇴적, 이물질퇴적 - 접속터널 균열, 백태, 박리, 박락, 철근노출 - 사면 낙엽퇴적, 배수로 이물질퇴적, 토사퇴적, 나무퇴적, 능형망 파손, 사면보호망 훼손, 토사유실, 점검로 부식 - 공동구 균열, 연석파손, 덮개파손, 덮개이탈, 이격 - 환기구 상태양호 - 포장부 포장 균열, 포장 망상균열, 포장파손, 포장 패임, 포장 단차, 포장 굽힘, 포장마모 - 기타부재 재트랜부식				
주요 보수보강	표면보수, 주입보수, 단면보수, 정비, 재설치, 부분 채포장, 주의관찰 등				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이 상 훈	2026. 01. 19. ~ 2026. 05. 18.		특급기술자	
참여기술자	손 기 영	2026. 01. 19. ~ 2026. 05. 18.		중급기술자	
	양 주 윤	2026. 01. 19. ~ 2026. 05. 18.		초급기술자	
	전 희 균	2026. 01. 19. ~ 2026. 05. 18.		초급기술자	
	이 석 진	2026. 01. 19. ~ 2026. 05. 18.		초급기술자	
라. 참고사항					
- 참고자료: 2025년 하반기 정기안전점검보고서, 2025년 상반기 정기안전점검보고서					
- 차기 중점점검부위 :					
• 라이닝 천장부, 측벽부-보수부 박리, 철근노출 보수 및 진전여부 확인					
• 포장부-포장균열, 보수부 포장파손 보수 및 진전여부 확인					
• 공동구-공동구 파손 보수 및 진전여부 확인					
• 사면-배수로 이물질 퇴적 정비 및 진전여부 확인					
- 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					