

속사천6교(인천) 손상물량집계표(19하반기)

속사천6교(인천) 손상물량집계표(19하반기)								
구분		손상명	전회		금회		단 위	비고
			개소	물량	개소	물량		
바닥판 하면		데크플레이트 백태	29	12.96	36	7.85	m²	▼ 5.11
		데크플레이트 부식	172	50.5	169	46	m²	▼ 4.5
		박리, 박락	-	-	7	2.6	m²	▲ 2.6
		표면열화	2	22.4	3	22.6	m²	▲ 0.2
		물끊기홈 미시공	5	220	-	-	m	▼ 220.0
거더	외부	점부식	-	-	3	61	m²	▲ 61.0
		볼트부식	-	-	4	5	m²	▲ 5.0
	내부	부식	-	-	18	12.87	m²	▲ 12.87
		백태오염	-	-	14	4.24	m²	▲ 4.24
		용접불량	14	14	14	14	EA	-
		실런트 미충진	144	144	144	144	EA	-
		볼트부식	-	-	7	1.1	m²	▲ 1.1
		우수유입	-	-	44	44	EA	▲ 44
교대		균열 0.3mm미만	8	15.65	8	15.65	m	-
		백태	2	0.12	2	0.12	m²	-
		박리, 박락, 파손	5	1.34	5	1.34	m²	-
		재료분리	1	0.48	1	0.48	m²	-
		법면 보호블럭 이격	1	12	1	12	m	-
		법면 보호블럭 파손	1	4.83	1	4.83	m²	-
교각		균열 0.3mm미만	136	127.6	116	116	m	▼ 11.6
		균열 0.3mm이상	8	26.8	15	23.6	m	▼ 3.2
		망상균열	1	0.48	1	0.48	m²	-
		박리, 박락	14	10.15	11	7.99	m²	▼ 2.16
		굽힘	1	3	1	3	m²	-
		재료분리	6	1.31	3	10.91	m²	▲ 9.6
		파손	1	0.01	1	0.01	m²	-
		철근노출	1	1	1	1	m²	-
		표면열화	6	19.85	3	17.7	m²	▼ 2.15
교량받침		물탈균열 0.3mm미만	3	0.8	3	0.8	m	-
		받침콘크리트 균열	14	3.1	14	3.1	m	-
		받침콘크리트 박리	5	2.4	2	1.16	m²	▼ 1.24
		받침콘크리트 백태	-	-	1	0.04	m²	▲ 0.04
		받침 부식, 도장박리	20	9.2	18	8.6	m²	▼ 0.6
		고정볼트 탈락, 망실	3	3	3	3	EA	-
		눈금자 탈락	2	2	2	2	EA	-
신축이음		후타재 균열 0.3mm이상	33	13.8	33	13.8	m	-
		후타재 마모	2	2	2	2	m²	-
		후타재 파손	-	-	1	0.04	m²	▲ 0.04
		유간 이물질퇴적	3	1.15	3	1.15	m²	-
		본체 부식	2	0.47	2	0.47	m²	-
교면포장		LMC 포장균열	16	189.3	16	189.3	m	-
		LMC 포장망상균열	2	580	2	580	m²	-
배수시설		스틸그레이팅 파손	4	4	4	4	EA	-
점검시설		점검통로 발판 부식	-	-	1	0.2	m²	▲ 0.2

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상량량
속사천6교(인천)	1	1	S1	구	배수시설	배수구 스틸그레이팅 파손				EA	1	1.00
속사천6교(인천)	1	2	S1	구	교면포장	LMC 포장균열		2		m	1	2.00
속사천6교(인천)	1	3	S1	구	교면포장	LMC 포장균열		2.1		m	1	2.10
속사천6교(인천)	1	4	S1	구	교면포장	LMC 포장균열		35		m	1	35.00
속사천6교(인천)	1	5	S1	구	교면포장	LMC 포장균열		3		m	1	3.00
속사천6교(인천)	1	6	S1	구	교면포장	LMC 포장균열		2		m	1	2.00
속사천6교(인천)	1	7	S1	구	교면포장	LMC 포장균열		1.8		m	1	1.80
속사천6교(인천)	1	8	S1	구	교면포장	LMC 포장균열		3.1		m	1	3.10
속사천6교(인천)	1	9	S1	구	교면포장	LMC 포장균열		11		m	1	11.00
속사천6교(인천)	1	10	S1	구	신축이음	신축이음장치 본체부식		0.1	1	m ²	1	0.10
속사천6교(인천)	1	11	S1	구	신축이음	후타재 균열	0.3	0.45		m	12	5.40
속사천6교(인천)	1	12	S1	구	신축이음	후타재 균열	0.3	0.4		m	10	4.00
속사천6교(인천)	1	13	S1	구	신축이음	신축이음장치 본체부식		0.1	0.7	m ²	1	0.07
속사천6교(인천)	1	14	S1	구	교면포장	후타재 마모		2	0.5	m ²	2	2.00
속사천6교(인천)	1	15	S1	구	교면포장	유간부 이물질침적		12	0.05	m ²	1	0.60
속사천6교(인천)	2	1	S2	구	교면포장	LMC 포장균열		50		m	1	50.00
속사천6교(인천)	2	2	S2	구	교면포장	LMC 포장균열		10		m	1	10.00
속사천6교(인천)	2	3	S2	구	교면포장	철근노출		3.1	0.25	m ²	1	0.78
속사천6교(인천)	3	1	S3	구	배수시설	배수구 스틸그레이팅 파손				EA	1	1.00
속사천6교(인천)	3	2	S3	구	교면포장	LMC 포장균열		5.5		m	1	5.50
속사천6교(인천)	3	3	S3	구	교면포장	LMC 포장균열		50		m	1	50.00
속사천6교(인천)	3	4	S3	구	교면포장	LMC 포장균열		3		m	1	3
속사천6교(인천)	3	5	S3	구	교면포장	LMC 포장균열		5		m	1	5.00
속사천6교(인천)	3	6	S3	구	교면포장	LMC 포장균열		4		m	1	4.00
속사천6교(인천)	3	7	S3	구	교면포장	LMC 포장균열		1.8		m	1	1.80
속사천6교(인천)	4	1	S4	구	교면포장	LMC 포장방향균열		50	6	m ²	1	300.00
속사천6교(인천)	4	2	S4	신	배수시설	배수구 스틸그레이팅 파손				EA	1	1.00
속사천6교(인천)	5	1	S5	구	교면포장	LMC 포장방향균열		35	8	m ²	1	280.00
속사천6교(인천)	5	2	S5	구	배수시설	배수구 스틸그레이팅 파손				EA	1	1.00
속사천6교(인천)	5	3	S5	구	신축이음	유간부 이물질침적		0.1	0.7	m ²	1	0.07
속사천6교(인천)	5	4	S5	구	신축이음	후타재 균열	0.3	0.4		m	4	1.60
속사천6교(인천)	5	5	S5	구	신축이음	후타재 균열	0.3	0.4		m	7	2.80
속사천6교(인천)	5	6	S5	구	신축이음	유간부 이물질침적		0.8	0.6	m ²	1	0.48
속사천6교(인천)	5	7	S5	구	신축이음	신축이음장치 본체부식		3	0.1	m ²	1	0.30
속사천6교(인천)	5	8	S5	신	신축이음	파손		0.2	0.2	m ²	1	0.04
속사천6교(인천)	6	1	S1	구	바닥판하면	물끊기홈 미시공		35		m	1	35.00
속사천6교(인천)	6	2	S1	구	바닥판하면	콘크리트 박리		0.2	3.6	m ²	1	0.72
속사천6교(인천)	6	3	S1	구	바닥판하면	콘크리트 표면열화(표층박리)		0.5	4.8	m ²	1	2.40
속사천6교(인천)	6	4	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.1	2.5	m ²	4	1.00
속사천6교(인천)	6	5	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.1	2.5	m ²	2	0.50
속사천6교(인천)	6	6	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 백태오염		0.2	2.5	m ²	1	0.50
속사천6교(인천)	6	7	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 백태오염		0.1	2.5	m ²	2	0.50
속사천6교(인천)	6	8	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 백태오염		0.1	1.4	m ²	2	0.28
속사천6교(인천)	6	9	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 백태오염		0.1	1	m ²	1	0.10
속사천6교(인천)	6	10	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 백태오염		0.1	0.4	m ²	1	0.04
속사천6교(인천)	6	11	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 백태오염		0.1	1	m ²	1	0.10
속사천6교(인천)	6	12	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 백태오염		0.1	2.2	m ²	1	0.22
속사천6교(인천)	6	13	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 백태오염		0.2	0.5	m ²	1	0.10
속사천6교(인천)	6	14	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 백태오염		0.1	0.7	m ²	1	0.07
속사천6교(인천)	6	15	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 백태오염		0.1	1.5	m ²	1	0.15
속사천6교(인천)	6	16	S1	구	바닥판하면	데크플레이트 백태오염		0.1	1	m ²	2	0.20
속사천6교(인천)	7	1	S2	구	바닥판하면	보수재 열화		50	0.4	m ²	1	20.00
속사천6교(인천)	7	2	S2	구	바닥판하면	콘크리트 박리		0.2	1	m ²	1	0.20
속사천6교(인천)	7	3	S2	구	바닥판하면	콘크리트 박리		1.5	0.2	m ²	1	0.30
속사천6교(인천)	7	4	S2	구	바닥판하면	백태		0.2	0.4	m ²	1	0.08
속사천6교(인천)	7	5	S2	구	바닥판하면	물끊기홈 미시공		50		m	1	50.00
속사천6교(인천)	7	6	S2	구	바닥판하면	콘크리트 박리		0.2	1	m ²	1	0.20
속사천6교(인천)	7	7	S2	구	바닥판하면	콘크리트 박리		0.2	5	m ²	1	1.00
속사천6교(인천)	7	8	S2	구	바닥판하면	콘크리트 표면오염		0.5	0.4	m ²	1	0.20
속사천6교(인천)	7	9	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 백태오염		0.2	1.7	m ²	1	0.34
속사천6교(인천)	7	10	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 백태오염		0.2	2.5	m ²	2	1.00
속사천6교(인천)	7	11	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 백태오염		0.2	1	m ²	1	0.20
속사천6교(인천)	7	12	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 백태오염		0.2	0.1	m ²	1	0.02
속사천6교(인천)	7	13	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 백태오염		0.2	0.7	m ²	2	0.28
속사천6교(인천)	7	14	S2	구	바닥판하면	데크플레이트 백태오염		0.1	2.5	m ²	1	0.25
속사천6교(인천)	8	1	S3	구	바닥판하면	콘크리트 표면열화(표층박리)	표면열화	1	20	m ²	1	20.00
속사천6교(인천)	8	2	S3	구	바닥판하면	백태		0.15	5	m ²	1	0.75
속사천6교(인천)	8	3	S3	구	바닥판하면	백태		0.1	5	m ²	1	0.50
속사천6교(인천)	8	4	S3	구	바닥판하면	백태		0.1	3.5	m ²	1	0.35
속사천6교(인천)	8	5	S3	구	바닥판하면	백태		0.1	4	m ²	1	0.40
속사천6교(인천)	8	6	S3	구	바닥판하면	백태		0.1	5	m ²	1	0.50
속사천6교(인천)	8	7	S3	구	바닥판하면	백태		0.3	5	m ²	1	1.50
속사천6교(인천)	8	8	S3	구	바닥판하면	백태		0.3	1.5	m ²	1	0.45
속사천6교(인천)	8	9	S3	구	바닥판하면	백태		0.1	3	m ²	1	0.30
속사천6교(인천)	8	10	S3	구	바닥판하면	백태		0.1	0.1	m ²	1	0.50
속사천6교(인천)	8	11	S3	구	바닥판하면	백태		0.1	0.5	m ²	1	0.01
속사천6교(인천)	8	12	S3	구	바닥판하면	백태		0.2	3	m ²	1	0.60
속사천6교(인천)	8	13	S3	구	바닥판하면	백태		0.1	5	m ²	1	0.50
속사천6교(인천)	8	14	S3	구	바닥판하면	백태		0.1	5	m ²	1	0.50
속사천6교(인천)	8	15	S3	구	바닥판하면	물끊기홈 미시공		50		m	1	50.00
속사천6교(인천)	8	16	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m ²	13	6.50
속사천6교(인천)	8	17	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	1	m ²	1	0.20
속사천6교(인천)	8	18	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m ²	18	9.00
속사천6교(인천)	9	1	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 백태오염		0.1	2.5	m ²	14	3.50
속사천6교(인천)	9	2	S4	구	바닥판하면	물끊기홈 미시공		50		m	1	50.00
속사천6교(인천)	9	3	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.1	2.5	m ²	31	7.75

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상량량
속사천6교(인천)	9	4	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.1	2.5	m'	34	8.50
속사천6교(인천)	9	5	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.1	1	m'	1	0.10
속사천6교(인천)	9	6	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2	0.1	m'	1	0.20
속사천6교(인천)	9	7	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2.5	0.1	m'	1	0.25
속사천6교(인천)	9	8	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		5	0.1	m'	1	0.50
속사천6교(인천)	10	1	S5	구	바닥판하면	물끊기홈 미시공		35		m	1	35.00
속사천6교(인천)	10	2	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2	0.1	m'	28	5.60
속사천6교(인천)	10	3	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2	0.1	m'	32	6.40
속사천6교(인천)	10	4	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		4	0.2	m'	5	4.00
속사천6교(인천)	11	1	S1	신	주형외부	볼트부식		0.5	2.5	m'	2	2.50
속사천6교(인천)	12	1	S2	신	주형외부	점부식		2	3	m'	1	6.00
속사천6교(인천)	13	1	S3	구	주형외부	볼트부식		0.5	2.5	m'	3	3.75
속사천6교(인천)	13	2	S3	구	주형외부	점부식		2.5	12	m'	1	30.00
속사천6교(인천)	13	3	S3	구	주형외부	점부식		10	2.5	m'	1	25.00
속사천6교(인천)	13	4	S3	구	주형외부	볼트부식		0.1	0.5	m'	2	0.10
속사천6교(인천)	13	5	S3	구	주형외부	점부식		5	2.5	m'	1	12.50
속사천6교(인천)	13	6	S3	구	주형외부	누수흔적		0.6	0.5	m'	1	0.30
속사천6교(인천)	13	7	S3	구	주형외부	점부식		12	2.5	m'	1	30.00
속사천6교(인천)	13	8	S3	구	주형외부	점부식		10	2.5	m'	1	25.00
속사천6교(인천)	13	9	S3	구	주형외부	볼트부식		0.5	1.5	m'	1	0.75
속사천6교(인천)	13	10	S3	구	주형외부	점부식		5	2.5	m'	1	12.50
속사천6교(인천)	13	11	S3	구	주형외부	도장박리		2.5	2.3	m'	1	5.75
속사천6교(인천)	13	12	S3	구	주형외부	점부식		12	2.5	m'	1	30.00
속사천6교(인천)	13	13	S3	구	주형외부	점부식		10	2.5	m'	1	25.00
속사천6교(인천)	13	14	S3	구	주형외부	점부식		7	2.5	m'	1	17.50
속사천6교(인천)	14	1	S4		주형외부	상태양호						
속사천6교(인천)	15	1	S5		주형외부	상태양호						
속사천6교(인천)	16	1	S1-G1	구	주형내부	용접불량				EA	1	1.00
속사천6교(인천)	16	2	S1-G1	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				EA	12	12.00
속사천6교(인천)	16	3	S1-G1	신	주형내부	점부식		0.1	0.3	m'	1	0.03
속사천6교(인천)	17	1	S2-G1	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				EA	16	16.00
속사천6교(인천)	18	1	S3-G1	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				EA	16	16.00
속사천6교(인천)	19	1	S4-G1	구	주형내부	용접불량				EA	13	13.00
속사천6교(인천)	19	2	S4-G1	구	주형내부	점부식		0.1	0.1	m'	1	0.01
속사천6교(인천)	19	3	S4-G1	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				EA	16	16.00
속사천6교(인천)	20	1	S5-G1	구	주형내부	점부식		2.4	3.4	m'	1	8.16
속사천6교(인천)	20	2	S5-G1	구	주형내부	볼트부식		0.1	0.1	m'	1	0.01
속사천6교(인천)	20	3	S5-G1	구	주형내부	강재표면 백태오염		0.1	0.2	m'	2	0.04
속사천6교(인천)	20	4	S5-G1	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				EA	12	12.00
속사천6교(인천)	21	1	S1-G2	구	주형내부	우수유입				EA	6	6.00
속사천6교(인천)	21	2	S1-G2	구	주형내부	강재표면 백태오염		0.1	0.4	m'	2	0.08
속사천6교(인천)	21	3	S1-G2	구	주형내부	볼트부식		0.3	0.4	m'	1	0.12
속사천6교(인천)	21	4	S1-G2	구	주형내부	강재부식		0.05	1.2	m'	1	0.06
속사천6교(인천)	21	5	S1-G2	구	주형내부	점부식		1.1	2.4	m'	1	2.64
속사천6교(인천)	21	6	S1-G2	구	주형내부	강재부식		0.05	2	m'	1	0.10
속사천6교(인천)	21	7	S1-G2	구	주형내부	점부식		0.1	0.8	m'	3	0.24
속사천6교(인천)	21	8	S1-G2	구	주형내부	점부식		0.1	0.05	m'	2	0.01
속사천6교(인천)	21	9	S1-G2	구	주형내부	볼트부식		0.4	1.8	m'	1	0.72
속사천6교(인천)	21	10	S1-G2	구	주형내부	강재부식		0.05	1	m'	1	0.05
속사천6교(인천)	21	11	S1-G2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				EA	12	12.00
속사천6교(인천)	22	1	S2-G2	구	주형내부	우수유입				EA	8	8.00
속사천6교(인천)	22	2	S2-G2	구	주형내부	볼트부식		0.1	0.1	m'	1	0.01
속사천6교(인천)	22	3	S2-G2	구	주형내부	강재부식		0.1	1.2	m'	1	0.12
속사천6교(인천)	22	4	S2-G2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				EA	16	16.00
속사천6교(인천)	23	1	S3-G2	구	주형내부	우수유입				EA	6	6.00
속사천6교(인천)	23	2	S3-G2	구	주형내부	강재부식		0.6	1.3	m'	1	0.78
속사천6교(인천)	23	3	S3-G2	구	주형내부	강재부식		0.3	0.6	m'	1	0.18
속사천6교(인천)	23	4	S3-G2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				EA	16	16.00
속사천6교(인천)	24	1	S4-G2	구	주형내부	우수유입				EA	12	12.00
속사천6교(인천)	24	2	S4-G2	구	주형내부	볼트부식		0.2	0.2	m'	1	0.04
속사천6교(인천)	24	3	S4-G2	구	주형내부	볼트부식		0.3	0.5	m'	1	0.15
속사천6교(인천)	24	4	S4-G2	구	주형내부	볼트부식		0.1	0.5	m'	1	0.05
속사천6교(인천)	24	5	S4-G2	구	주형내부	강재표면 백태오염		2	1	m'	1	2.00
속사천6교(인천)	24	6	S4-G2	구	주형내부	강재부식		0.1	0.6	m'	1	0.06
속사천6교(인천)	24	7	S4-G2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				EA	16	16.00
속사천6교(인천)	25	1	S5-G2	구	주형내부	우수유입				EA	13	13.00
속사천6교(인천)	25	2	S5-G2	구	주형내부	강재표면 백태오염		0.3	1.1	m'	1	0.33
속사천6교(인천)	25	3	S5-G2	구	주형내부	강재표면 백태오염		0.3	1.1	m'	1	0.99
속사천6교(인천)	25	4	S5-G2	구	주형내부	강재표면 백태오염		0.3	0.1	m'	3	0.06
속사천6교(인천)	25	5	S5-G2	구	주형내부	강재표면 백태오염		0.1	0.2	m'	2	0.02
속사천6교(인천)	25	6	S5-G2	구	주형내부	강재표면 백태오염		0.1	0.6	m'	1	0.06
속사천6교(인천)	25	7	S5-G2	구	주형내부	강재표면 백태오염		0.6	1.1	m'	1	0.66
속사천6교(인천)	25	8	S5-G2	구	주형내부	강재표면 백태오염		0.2	0.1	m'	1	0.02
속사천6교(인천)	25	9	S5-G2	구	주형내부	강재표면 백태오염		0.6	0.3	m'	1	0.18
속사천6교(인천)	25	10	S5-G2	구	주형내부	강재표면 백태오염		2.4	2.4	m'	1	5.76
속사천6교(인천)	25	11	S5-G2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				EA	12	12.00
속사천6교(인천)	26	1	S1-1		가로보	상태양호						
속사천6교(인천)	27	1	S1-2		가로보	상태양호						
속사천6교(인천)	28	1	S2-1		가로보	상태양호						
속사천6교(인천)	29	1	S2-2		가로보	상태양호						
속사천6교(인천)	30	1	S3-1		가로보	상태양호						
속사천6교(인천)	31	1	S3-2		가로보	상태양호						
속사천6교(인천)	32	1	S4-1		가로보	상태양호						
속사천6교(인천)	33	1	S4-2		가로보	상태양호						
속사천6교(인천)	34	1	S5-1		가로보	상태양호						
속사천6교(인천)	35	1	S5-2		가로보	상태양호						

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
속사천6교(인천)	36	1	S1		세로보	상태양호						
속사천6교(인천)	37	2	S2		세로보	상태양호						
속사천6교(인천)	38	3	S3		세로보	상태양호						
속사천6교(인천)	39	4	S4		세로보	상태양호						
속사천6교(인천)	40	5	S5		세로보	상태양호						
속사천6교(인천)	41	1	A1	구	교대	보수재 균열	0.2	0.6		m	1	0.60
속사천6교(인천)	41	2	A1	구	교대	균열	0.2	10		m	1	10.00
속사천6교(인천)	41	3	A1	구	받침	받침 도장박락		1	0.2	m²	1	0.20
속사천6교(인천)	41	4	A1	구	받침	받침장치 부식		0.2	2	m²	1	0.40
속사천6교(인천)	41	5	A1	구	받침	받침장치 부식		0.2	1.4	m²	1	0.28
속사천6교(인천)	41	6	A1	구	교대	콘크리트 표면오염		0.3	0.4	m²	1	0.12
속사천6교(인천)	41	7	A1	구	교대	보수재 박락		0.3	0.8	m²	1	0.24
속사천6교(인천)	41	8	A1	구	교대	교대사면 블록 이격		12		m	1	12.00
속사천6교(인천)	41	9	A1	구	교대	교대사면 블록 부분파손		2.1	2.3	m²	1	4.83
속사천6교(인천)	41	10	A1	구	교대	콘크리트 파손		0.2	1.5	m²	1	0.30
속사천6교(인천)	41	11	A1	구	교대	콘크리트 파손		0.4	1.5	m²	1	0.60
속사천6교(인천)	41	12	A1	구	교대	신축이음장치 본체부식		1	1	m²	1	1.00
속사천6교(인천)	42	1	A2	구	교대	균열	0.2	1.4		m	1	1.40
속사천6교(인천)	42	2	A2	구	교대	균열	0.2	0.65		m	1	0.65
속사천6교(인천)	42	3	A2	구	교대	균열	0.2	0.4		m	1	0.40
속사천6교(인천)	42	4	A2	구	교대	균열	0.2	1.1		m	1	1.10
속사천6교(인천)	42	5	A2	구	교대	균열	0.2	0.4		m	1	0.40
속사천6교(인천)	42	6	A2	구	교대	보수재 균열	0.2	1.1		m	1	1.10
속사천6교(인천)	42	7	A2	구	교대	백태		0.1	0.8	m²	1	0.08
속사천6교(인천)	42	8	A2	구	교대	콘크리트 파손		0.1	0.8	m²	2	0.16
속사천6교(인천)	42	9	A2	구	받침	받침장치 부식		0.2	1	m²	1	0.20
속사천6교(인천)	42	10	A2	구	받침	받침장치 부식		0.2	2	m²	1	0.40
속사천6교(인천)	42	11	A2	구	교대	백태		0.2	0.2	m²	1	0.04
속사천6교(인천)	42	12	A2	구	교대	재료분리		0.4	1.2	m²	1	0.48
속사천6교(인천)	42	13	A2	구	교대	콘크리트 파손		0.2	0.2	m²	1	0.04
속사천6교(인천)	43	1	P1	구	받침	받침장치 고정볼트 망실				EA	2	2.00
속사천6교(인천)	43	2	P1	구	교각	균열	0.1	0.4		m	1	0.40
속사천6교(인천)	43	3	P1	구	교각	균열	0.1	0.2		m	1	0.20
속사천6교(인천)	43	4	P1	구	교각	균열	0.2	1.1		m	1	1.10
속사천6교(인천)	43	5	P1	구	교각	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
속사천6교(인천)	43	6	P1	구	받침	받침 도장박리		0.1	0.2	m²	1	0.02
속사천6교(인천)	43	7	P1	구	교각	균열	0.2	1		m	1	1.00
속사천6교(인천)	43	8	P1	구	교각	균열	0.3	3.5		m	1	3.50
속사천6교(인천)	43	9	P1	구	교각	균열	0.3	1.8		m	1	1.80
속사천6교(인천)	43	10	P1	구	교각	균열	0.3	0.3		m	1	0.30
속사천6교(인천)	43	11	P1	구	교각	콘크리트 박리		0.1	0.6	m²	1	0.06
속사천6교(인천)	43	12	P1	구	교각	균열	0.3	3		m	1	3.00
속사천6교(인천)	43	13	P1	구	교각	균열	0.3	2.4		m	1	2.40
속사천6교(인천)	43	14	P1	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.2		m	1	0.20
속사천6교(인천)	43	15	P1	구	교각	균열	0.2	1.1		m	1	1.10
속사천6교(인천)	43	16	P1	구	교각	균열	0.1	1		m	1	1.00
속사천6교(인천)	43	17	P1	구	교각	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
속사천6교(인천)	43	18	P1	구	교각	균열	0.2	1		m	1	1.00
속사천6교(인천)	43	19	P1	구	교각	균열	0.2	1.1		m	1	1.10
속사천6교(인천)	43	20	P1	구	교각	균열	0.2	1		m	1	1.00
속사천6교(인천)	43	21	P1	구	교각	균열	0.2	1.3		m	1	1.30
속사천6교(인천)	43	22	P1	구	교각	균열	0.3	1		m	1	1.00
속사천6교(인천)	43	23	P1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		m	1	0.10
속사천6교(인천)	43	24	P1	구	교각	균열	0.3	1.6		m	1	1.60
속사천6교(인천)	43	25	P1	구	받침	받침장치 부식		0.20	0.70	m²	1	0.14
속사천6교(인천)	43	26	P1	구	교각	망상균열		0.60	0.80	m²	1	0.48
속사천6교(인천)	43	27	P1	구	교각	균열	0.10	0.40		m	2	0.80
속사천6교(인천)	43	28	P1	구	교각	균열	0.10	0.60		m	1	0.60
속사천6교(인천)	43	29	P1	구	교각	균열	0.20	0.40		m	1	0.40
속사천6교(인천)	43	30	P1	구	교각	균열	0.10	0.50		m	1	0.50
속사천6교(인천)	43	31	P1	구	교각	균열	0.10	0.20		m	1	0.20
속사천6교(인천)	43	32	P1	구	교각	균열	0.10	0.30		m	1	0.30
속사천6교(인천)	43	33	P1	구	교각	균열	0.20	0.80		m	1	0.80
속사천6교(인천)	43	34	P1	구	교각	모르타르 박리		0.60	1.00	m²	1	0.60
속사천6교(인천)	43	35	P1	구	교각	재료분리		0.30	0.70	m²	1	0.21
속사천6교(인천)	43	36	P1	구	받침	받침장치 부식		0.30	2.00	m²	1	0.60
속사천6교(인천)	43	37	P1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.10	0.20		m	1	0.20
속사천6교(인천)	43	38	P1	구	교각	눈금자 탈락				EA	1	1.00
속사천6교(인천)	43	39	P1	구	교각	균열	0.10	0.70		m	1	0.70
속사천6교(인천)	43	40	P1	구	교각	균열	0.30	2.00		m	1	2.00
속사천6교(인천)	43	41	P1	구	교각	균열	0.20	0.40		m	1	0.40
속사천6교(인천)	43	42	P1	구	받침	받침 도장박리		0.20	0.70	m²	1	0.14
속사천6교(인천)	43	43	P1	구	받침	받침콘크리트 박리		0.80	1.40	m²	1	1.12
속사천6교(인천)	43	44	P1	구	교각	균열	0.20	0.70		m	1	0.70
속사천6교(인천)	43	45	P1	구	교각	보수재 균열	0.10	0.80		m	1	0.80
속사천6교(인천)	43	46	P1	구	교각	균열	0.30	1.80		m	1	1.80
속사천6교(인천)	43	47	P1	구	교각	균열	0.10	0.60		m	1	0.60
속사천6교(인천)	43	48	P1	구	교각	균열	0.10	1.10		m	1	1.10
속사천6교(인천)	43	49	P1	구	교각	균열	0.20	0.60		m	1	0.60
속사천6교(인천)	43	50	P1	구	교각	균열	0.10	0.50		m	1	0.50
속사천6교(인천)	43	51	P1	구	교각	균열	0.20	1.50		m	1	1.50
속사천6교(인천)	43	52	P1	구	교각	균열	0.20	1.80		m	1	1.80
속사천6교(인천)	43	53	P1	구	교각	콘크리트 박락		0.30	0.20	m²	2	0.12
속사천6교(인천)	43	54	P1	신	교각	점검로 발판 부식		0.20	1.00	m²	1	0.20
속사천6교(인천)	44	1	P2	구	교각	균열	0.10	0.50		m	1	0.50
속사천6교(인천)	44	2	P2	구	교각	균열	0.10	0.80		m	1	0.80

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상량량
속사천6교(인천)	44	3	P2	구	교각	균열	0.10	1.00		m	1	1.00
속사천6교(인천)	44	4	P2	구	교각	균열	0.10	0.80		m	1	0.80
속사천6교(인천)	44	5	P2	구	교각	균열	0.30	1.80		m	1	1.80
속사천6교(인천)	44	6	P2	구	교각	균열	0.20	1.50		m	1	1.50
속사천6교(인천)	44	7	P2	구	교각	균열	0.20	1.50		m	1	1.50
속사천6교(인천)	44	8	P2	구	교각	균열	0.10	1.50		m	1	1.50
속사천6교(인천)	44	9	P2	구	교각	균열	0.20	1.00		m	1	1.00
속사천6교(인천)	44	10	P2	구	교각	균열	0.10	1.00		m	1	1.00
속사천6교(인천)	44	11	P2	구	교각	균열	0.10	8.00		m	1	8.00
속사천6교(인천)	44	12	P2	구	교각	균열	0.10	1.50		m	1	1.50
속사천6교(인천)	44	13	P2	구	교각	균열	0.10	1.10		m	1	1.10
속사천6교(인천)	44	14	P2	구	교각	균열	0.10	1.00		m	1	1.00
속사천6교(인천)	44	15	P2	구	교각	균열	0.20	2.00		m	1	2.00
속사천6교(인천)	44	16	P2	구	교각	균열	0.10	1.80		m	1	1.80
속사천6교(인천)	44	17	P2	구	교각	균열	0.10	0.80		m	1	0.80
속사천6교(인천)	44	18	P2	구	교각	균열	0.10	1.00		m	1	1.00
속사천6교(인천)	44	19	P2	구	교각	균열	0.10	0.50		m	1	0.50
속사천6교(인천)	44	20	P2	구	교각	균열	0.20	1.00		m	1	1.00
속사천6교(인천)	44	21	P2	구	교각	균열	0.20	1.50		m	1	1.50
속사천6교(인천)	44	22	P2	구	교각	균열	0.20	1.50		m	1	1.50
속사천6교(인천)	44	23	P2	구	교각	균열	0.10	1.50		m	1	1.50
속사천6교(인천)	44	24	P2	구	교각	균열	0.20	1.20		m	1	1.20
속사천6교(인천)	44	25	P2	구	교각	균열	0.10	0.60		m	1	0.60
속사천6교(인천)	44	26	P2	구	교각	균열	0.10	1.50		m	1	1.50
속사천6교(인천)	44	27	P2	구	교각	균열	0.10	1.00		m	1	1.00
속사천6교(인천)	44	28	P2	구	교각	재료분리		3.00	3.20	m'	1	9.60
속사천6교(인천)	44	29	P2	구	교각	균열	0.10	0.50		m	1	0.50
속사천6교(인천)	44	30	P2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.20	0.20		m	1	0.20
속사천6교(인천)	44	31	P2	구	교각	콘크리트 표면열화(표층박리)	표면열화	4.00	0.40	m'	1	1.60
속사천6교(인천)	44	32	P2	구	받침	받침콘크리트 박락		0.40	0.60	m'	1	0.24
속사천6교(인천)	44	33	P2	구	받침	받침장치 부식		0.80	0.80	m'	2	1.28
속사천6교(인천)	44	34	P2	구	받침	받침장치 부식		0.80	0.80	m'	2	1.28
속사천6교(인천)	44	35	P2	구	받침	받침콘크리트 박락		0.40	0.10	m'	1	0.04
속사천6교(인천)	44	36	P2	구	교각	콘크리트 박락		1.00	1.20	m'	1	1.20
속사천6교(인천)	44	37	P2	구	교각	균열	0.10	0.70		m	1	0.70
속사천6교(인천)	44	38	P2	구	교각	균열	0.30	1.80		m	1	1.80
속사천6교(인천)	44	39	P2	구	교각	재료분리		2.20	0.50	m'	1	1.10
속사천6교(인천)	44	40	P2	구	교각	균열	0.20	1.10		m	1	1.10
속사천6교(인천)	44	41	P2	구	교각	균열	0.20	0.40		m	1	0.40
속사천6교(인천)	44	42	P2	구	교각	균열	0.20	1.30		m	1	1.30
속사천6교(인천)	44	43	P2	구	교각	균열	0.20	1.30		m	1	1.30
속사천6교(인천)	44	44	P2	구	교각	균열	0.20	1.20		m	1	1.20
속사천6교(인천)	44	45	P2	구	교각	균열	0.30	1.70		m	1	1.70
속사천6교(인천)	44	46	P2	구	교각	균열	0.20	0.50		m	1	0.50
속사천6교(인천)	44	47	P2	구	교각	철근노출		0.50	2.00	m'	1	1.00
속사천6교(인천)	44	48	P2	구	교각	콘크리트 표면열화(표층박리)	표면열화	1.50	10.00	m'	1	15.00
속사천6교(인천)	44	49	P2	구	교각	콘크리트 표면열화(표층박리)	표면열화	4.00	0.40	m'	1	1.60
속사천6교(인천)	44	50	P2	구	교각	균열	0.20	0.80		m	1	0.80
속사천6교(인천)	44	51	P2	구	교각	균열	0.20	0.40		m	1	0.40
속사천6교(인천)	44	52	P2	구	교각	균열	0.10	0.80		m	1	0.80
속사천6교(인천)	44	53	P2	구	교각	균열	0.20	1.00		m	1	1.00
속사천6교(인천)	44	54	P2	구	교각	균열	0.20	1.10		m	1	1.10
속사천6교(인천)	44	55	P2	구	교각	균열	0.20	1.80		m	1	1.80
속사천6교(인천)	45	1	P3	구	교각	균열	0.10	0.90		m	1	0.90
속사천6교(인천)	45	2	P3	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
속사천6교(인천)	45	3	P3	구	교각	균열	0.2	1.1		m	1	1.10
속사천6교(인천)	45	4	P3	구	교각	균열	0.2	1.0		m	1	1.00
속사천6교(인천)	45	5	P3	구	교각	균열	0.2	1.0		m	1	1.00
속사천6교(인천)	45	6	P3	구	교각	균열	0.2	1.3		m	1	1.30
속사천6교(인천)	45	7	P3	구	받침	받침장치 부식		1.0	1.00	m'	1	1.00
속사천6교(인천)	45	8	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.3		m	1	0.30
속사천6교(인천)	45	9	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		m	1	0.30
속사천6교(인천)	45	10	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		m	1	0.30
속사천6교(인천)	45	11	P3	구	받침	받침 도장박락		0.8	0.80	m'	1	0.64
속사천6교(인천)	45	12	P3	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.3		m	2	0.60
속사천6교(인천)	45	13	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		m	1	0.10
속사천6교(인천)	45	14	P3	구	받침	받침 도장박리		0.8	0.80	m'	1	0.64
속사천6교(인천)	45	15	P3	구	받침	받침 도장박리		0.8	0.80	m'	1	0.64
속사천6교(인천)	45	16	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.3		m	1	0.30
속사천6교(인천)	45	17	P3	구	교각	바리		0.4	1.80	m'	1	0.72
속사천6교(인천)	45	18	P3	구	받침	받침장치 고정볼트 탈락				EA	1	1.00
속사천6교(인천)	45	19	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.10	0.20		m	1	0.20
속사천6교(인천)	45	20	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.10	0.3		m	1	0.30
속사천6교(인천)	45	21	P3	구	교각	콘크리트 표면열화(표층박리)	표면열화	1.1	0.50	m'	1	0.55
속사천6교(인천)	45	22	P3	구	교각	균열	0.1	1.6		m	1	1.60
속사천6교(인천)	45	23	P3	구	교각	콘크리트 바리		0.2	5.00	m'	1	1.00
속사천6교(인천)	45	24	P3	구	교각	콘크리트 박락		0.2	1.50	m'	1	0.30
속사천6교(인천)	45	25	P3	구	교각	콘크리트 바리		1.2	1.2	m'	1	1.44
속사천6교(인천)	45	26	P3	구	교각	콘크리트 표면열화(표층박리)	표면열화	0.5	2.20	m'	1	1.10
속사천6교(인천)	45	27	P3	구	교각	콘크리트 바리		0.3	4.00	m'	1	1.20
속사천6교(인천)	45	28	P3	구	교각	균열	0.2	2.2		m	1	2.20
속사천6교(인천)	45	29	P3	구	교각	균열	0.20	1.5		m	1	1.50
속사천6교(인천)	45	30	P3	구	교각	균열	0.2	2.5		m	1	2.50
속사천6교(인천)	45	31	P3	구	교각	균열	0.1	0.4		m	1	0.40
속사천6교(인천)	45	32	P3	구	교각	보수재 균열	0.1	0.8		m	1	0.80
속사천6교(인천)	45	33	P3	구	교각	균열	0.20	1.2		m	1	1.20

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상량량
속사천6교(인천)	45	34	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.3		m	1	0.30
속사천6교(인천)	45	35	P3	신	받침	받침콘크리트 백태		0.2	0.20	m'	1	0.30
속사천6교(인천)	46	1	P4	구	교각	균열	0.2	0.8		m	1	0.80
속사천6교(인천)	46	2	P4	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.2		m	1	0.20
속사천6교(인천)	46	3	P4	구	받침	받침장치 부식		0.7	0.70	m'	2	0.98
속사천6교(인천)	46	4	P4	구	교각	균열	0.1	0.4		m	1	0.40
속사천6교(인천)	46	5	P4	구	교각	균열	0.1	0.2		m	1	0.20
속사천6교(인천)	46	6	P4	구	교각	균열	0.10	0.7		m	1	0.70
속사천6교(인천)	46	7	P4	구	교각	콘크리트 파손		0.1	0.1	m'	1	0.01
속사천6교(인천)	46	8	P4	구	교각	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
속사천6교(인천)	46	9	P4	구	교각	균열	0.2	0.7		m	1	0.70
속사천6교(인천)	46	10	P4	구	교각	균열	0.20	1.5		m	1	1.50
속사천6교(인천)	46	11	P4	구	교각	균열	0.2	0.4		m	1	0.40
속사천6교(인천)	46	12	P4	구	교각	균열	0.20	2.0		m	1	2.00
속사천6교(인천)	46	13	P4	구	교각	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
속사천6교(인천)	46	14	P4	구	교각	균열	0.2	1		m	1	1.00
속사천6교(인천)	46	15	P4	구	교각	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
속사천6교(인천)	46	16	P4	구	교각	균열	0.1	0.9		m	1	0.90
속사천6교(인천)	46	17	P4	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		m	1	0.20
속사천6교(인천)	46	18	P4	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		m	1	0.10
속사천6교(인천)	46	19	P4	구	받침	받침콘크리트 박락		0.4	0.7	m'	1	0.28
속사천6교(인천)	46	20	P4	구	교각	눈금자 탈락				EA	1	1.00
속사천6교(인천)	46	21	P4	구	교각	균열	0.2	0.8		m	2	1.60
속사천6교(인천)	46	22	P4	구	교각	균열	0.2	1.2		m	1	1.20
속사천6교(인천)	46	23	P4	구	교각	균열	0.2	0.8		m	1	0.80
속사천6교(인천)	46	24	P4	구	교각	균열	0.2	0.4		m	1	0.40
속사천6교(인천)	46	25	P4	구	교각	균열	0.1	0.5		m	1	0.50
속사천6교(인천)	46	26	P4	구	교각	균열	0.2	0.8		m	1	0.80
속사천6교(인천)	46	27	P4	구	교각	균열	0.2	1		m	1	1.00
속사천6교(인천)	46	28	P4	구	교각	균열	0.2	1.6		m	1	1.60
속사천6교(인천)	46	29	P4	구	교각	균열	0.2	1.6		m	1	1.60
속사천6교(인천)	46	30	P4	구	교각	균열	0.1	2.2		m	1	2.20
속사천6교(인천)	46	31	P4	구	교각	균열	0.2	2.5		m	1	2.50
속사천6교(인천)	46	32	P4	구	교각	균열	0.2	0.7		m	1	0.70
속사천6교(인천)	46	33	P4	구	교각	균열	0.2	0.6		m	2	1.20
속사천6교(인천)	46	34	P4	구	교각	균열	0.1	1		m	1	1.00
속사천6교(인천)	46	35	P4	구	받침	받침장치 부식		0.6	0.6	m'	1	0.36
속사천6교(인천)	46	36	P4	구	교각	콘크리트 박락		0.7	3.3	m'	1	2.31
속사천6교(인천)	46	37	P4	구	교각	균열	0.3	0.2		m	1	0.20
속사천6교(인천)	46	38	P4	구	교각	균열	0.1	0.2		m	1	0.20
속사천6교(인천)	46	39	P4	구	교각	균열	0.1	0.3		m	1	0.30
속사천6교(인천)	46	40	P4	구	교각	균열	0.3	1.5		m	1	1.50
속사천6교(인천)	46	41	P4	구	교각	균열	0.3	2		m	1	2.00
속사천6교(인천)	46	42	P4	구	교각	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
속사천6교(인천)	46	43	P4	구	교각	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
속사천6교(인천)	46	44	P4	구	교각	균열	0.1	1.4		m	1	1.40
속사천6교(인천)	46	45	P4	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
속사천6교(인천)	46	46	P4	구	교각	콘크리트 박락		0.8	1.2	m'	1	0.96
속사천6교(인천)	46	47	P4	구	교각	균열	0.3	0.4		m	1	0.40
속사천6교(인천)	46	48	P4	구	교각	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
속사천6교(인천)	46	49	P4	구	교각	균열	0.2	0.8		m	2	1.60
속사천6교(인천)	46	50	P4	구	교각	균열	0.2	0.8		m	1	0.80
속사천6교(인천)	46	51	P4	구	교각	균열	0.2	0.8		m	1	0.80
속사천6교(인천)	46	52	P4	구	교각	균열	0.1	1.5		m	1	1.50
속사천6교(인천)	46	53	P4	구	교각	콘크리트 균열		6	0.5	m'	1	3.00
속사천6교(인천)	46	54	P4	구	교각	균열	0.2	0.7		m	1	0.70
속사천6교(인천)	46	55	P4	구	교각	균열	0.2	0.4		m	1	0.40
속사천6교(인천)	46	56	P4	구	교각	균열	0.2	0.8		m	1	0.80
속사천6교(인천)	46	57	P4	신	교각	균열	0.3	2		m	2	4.00

숙사천6교(강릉) 손상물량집계표(19하반기)								
구분		손상명	전회		금회		단 위	비고
			개소	물량	개소	물량		
바닥판 하면		균열 0.3mm미만	1	0.2	4	1.4	m	▲ 1.2
		데크플레이트 백태	-	-	3	1.18	m²	▲ 1.18
		데크플레이트 부식	63	23.55	26	7.75	m²	▼ 15.8
		박리, 박락	-	-	10	43.81	m²	▲ 43.81
		재료분리	1	0.25	2	0.73	m²	▲ 0.48
		녹오염	1	0.06	1	0.06	m²	-
		물끊기흙 미시공	5	220	-	-	m	▼ 220.0
거더	외부	도장박락	-	-	2	0.02	m²	▲ 0.02
		하부플렌지 변형	-	-	1	0.04	m²	▲ 0.04
	내부	부식, 발청	-	-	15	13.87	m²	▲ 13.87
		백태오염	-	-	1	0.33	m²	▲ 0.33
		이물질잔류적	2	0.57	2	0.57	m²	-
		실런트 미충진	144	144	144	144	EA	-
		볼트부식	-	-	14	0.14	m²	▲ 0.14
		우수유입	-	-	20	20	EA	▲ 20
교대		균열(0.3mm미만)	8	11.45	8	11.45	m	-
		균열(0.3mm이상)	2	2.2	2	2.2	m	-
		박리, 박락, 파손	8	1.38	8	1.38	m²	-
		백태	5	0.41	5	0.41	m²	-
		누수흔적	2	4.75	2	4.75	m²	-
		실란트 탈락	2	0.73	2	0.73	m²	-
		실란트 열화	1	4	1	4	m	-
		철근노출	1	0.25	1	0.25	m²	-
		표면열화, 오염	2	2.69	2	2.69	m²	-
		배수로 파손	1	3.6	1	3.6	m²	-
		보호블럭 파손	1	0.56	1	0.56	m²	-
		침하	1	1	1	1	EA	-
		점검계단 파손	6	0.48	6	0.48	m²	-
교각		균열(0.3mm미만)	136	157.3	135	155.3	m	▼ 2.0
		균열(0.3mm이상)	8	14.5	9	16.5	m	▲ 2.0
		망상균열	4	13.09	4	13.09	m²	-
		박리, 박락	20	17.02	13	13.66	m²	▼ 3.36
		균침	4	0.14	4	0.14	m²	-
		재료분리	6	6.43	7	9.67	m²	▲ 3.24
		파손	1	0.01	1	0.01	m²	-
		표면열화, 침식	4	20.82	4	20.82	m²	-
교량받침		몰탈 균열	3	0.3	3	0.3	m	-
		받침콘크리트 균열	26	3.23	26	3.23	m	-
		받침콘크리트 재료분리	1	0.22	1	0.22	m²	-
		몰탈 부족	1	0.02	1	0.15	m²	▲ 0.13
		몰탈 들뜸	-	-	1	0.25	m²	▲ 0.25
		부식, 도장박락	19	6.64	19	6.64	m²	-
		고정볼트 체결불량	1	1	1	1	EA	-
		논금자 탈락	2	2	2	2	EA	-
신축이음		후타재 균열(0.3mm미만)	6	3.4	6	3.4	m	-
		후타재 균열(0.3mm이상)	36	18.3	36	18.3	m	-
		후타재 파손	6	0.68	5	0.08	m²	▼ 0.6
		유간 이물질잔류적	1	0.1	1	0.1	m²	-
		본체 부식	1	1	3	1.2	m²	▲ 0.2
		차수판 설치불량	-	-	1	1	EA	▲ 1
		차수판 볼트탈락	-	-	18	18	EA	▲ 18
		하부 누수	2	2	2	2	m	-
교면포장		LMC 포장균열	5	5	5	5	m	-
		녹물유출	-	-	1	0.1	m²	▲ 0.1
배수시설		그레이팅 파손	3	3	3	3	EA	-
방호벽		박락, 파손, 균침	9	28.92	9	29.08	m²	▲ 0.16
		백태	17	4.79	17	4.79	m²	-
		표면열화	2	60.5	2	60.5	m²	-
점검시설		점검통로 볼트 미체결	-	-	8	8	EA	▲ 8
		점검통로 체결불량	-	-	1	1	EA	▲ 1

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
속사천6교(강릉)	1	1	S1	구	방호벽	표면열화 및 균열		31	0.5	m'	1	15.50
속사천6교(강릉)	1	2	S1	구	방호벽	콘크리트 박락		31	0.5	m'	1	15.50
속사천6교(강릉)	1	3	S1	구	방호벽	콘크리트 박락		3	1	m'	1	3.00
속사천6교(강릉)	1	4	S1	구	신축이음	후타재 파손		0.1	0.4	m'	1	0.04
속사천6교(강릉)	1	5	S1	구	신축이음	후타재 균열	0.3	0.5		m	10	5.00
속사천6교(강릉)	1	6	S1	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		m	1	0.50
속사천6교(강릉)	1	7	S1	구	신축이음	후타재 균열	0.3	0.5		m	1	0.50
속사천6교(강릉)	1	8	S1	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		m	1	0.50
속사천6교(강릉)	1	9	S1	구	신축이음	후타재 균열	0.3	0.6		m	3	1.80
속사천6교(강릉)	1	10	S1	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.6		m	4	2.40
속사천6교(강릉)	1	11	S1	구	신축이음	후타재 파손		0.3	2	m'	1	0.60
속사천6교(강릉)	1	12	S1	구	신축이음	후타재 파손		0.1	0.1	m'	4	0.04
속사천6교(강릉)	1	13	S1	구	배수시설	배수구 스틸그레이팅 부분파손				EA	1	1.00
속사천6교(강릉)	1	14	S1	신	배수시설	배수구 그레이팅 파손				EA	1	1.00
속사천6교(강릉)	1	15	S1	신	신축이음	차수판 볼트탈락				EA	2	2.00
속사천6교(강릉)	1	16	S1	신	신축이음	차수판 볼트탈락				EA	4	4.00
속사천6교(강릉)	1	17	S1	신	신축이음	본체 부식		1		m	2	2.00
속사천6교(강릉)	1	18	S1	신	신축이음	차수판 설치 불량				EA	1	1.00
속사천6교(강릉)	2	1	S2	구	방호벽	표면열화 및 균열		50	0.9	m'	1	45.00
속사천6교(강릉)	2	2	S2	구	방호벽	콘크리트 박락		36	0.1	m'	1	3.60
속사천6교(강릉)	2	3	S2	구	배수시설	배수구 스틸그레이팅 부분파손				EA	1	1.00
속사천6교(강릉)	2	4	S2	신	교면포장	녹물		1	0.1	m'	1	0.1
속사천6교(강릉)	3	1	S3	구	배수시설	배수구 스틸그레이팅 부분파손				EA	1	1.00
속사천6교(강릉)	4	1	S4	구	방호벽	콘크리트 박락		0.1	10.5	m'	1	1.05
속사천6교(강릉)	4	2	S4	구	방호벽	콘크리트 균열		0.1	0.3	m'	1	0.03
속사천6교(강릉)	4	3	S4	구	방호벽	백태		0.1	0.3	m'	1	0.03
속사천6교(강릉)	4	4	S4	구	방호벽	백태		0.1	0.6	m'	1	0.06
속사천6교(강릉)	4	5	S4	구	방호벽	백태		0.5	7.5	m'	1	3.75
속사천6교(강릉)	4	6	S4	구	방호벽	콘크리트 박락		0.3	14	m'	1	4.20
속사천6교(강릉)	4	7	S4	구	방호벽	백태		0.1	0.1	m'	1	0.01
속사천6교(강릉)	4	8	S4	구	방호벽	백태		0.1	0.8	m'	1	0.08
속사천6교(강릉)	4	9	S4	구	방호벽	백태		0.1	0.1	m'	1	0.01
속사천6교(강릉)	4	10	S4	구	방호벽	백태		0.2	1.5	m'	1	0.30
속사천6교(강릉)	5	1	S5	구	방호벽	콘크리트 박락		0.2	5.8	m'	1	1.16
속사천6교(강릉)	5	2	S5	구	방호벽	백태		0.1	0.1	m'	1	0.01
속사천6교(강릉)	5	3	S5	구	방호벽	백태		0.1	0.6	m'	1	0.06
속사천6교(강릉)	5	4	S5	구	방호벽	백태		0.1	0.6	m'	1	0.06
속사천6교(강릉)	5	5	S5	구	방호벽	백태		0.1	0.6	m'	7	0.42
속사천6교(강릉)	5	6	S5	구	방호벽	콘크리트 파손		0.1	0.3	m'	1	0.03
속사천6교(강릉)	5	7	S5	구	신축이음	후타재 균열	0.3	0.5		m	22	11.00
속사천6교(강릉)	5	8	S5	구	신축이음	유간부 이물질퇴적		0.1	1	m'	1	0.10
속사천6교(강릉)	5	9	S5	구	교면포장	LMC 포장균열		1		m	5	5.00
속사천6교(강릉)	5	10	S5	신	신축이음	차수판 볼트탈락				EA	1	1.00
속사천6교(강릉)	5	11	S5	신	신축이음	차수판 볼트탈락				EA	5	5.00
속사천6교(강릉)	5	12	S5	신	방호벽	접속부 파손		0.4	0.4	m'	1	0.16
속사천6교(강릉)	6	1	S1	구	바닥판하면	물받기홈 미시공		35		m	1	35.00
속사천6교(강릉)	6	2	S1	구	바닥판하면	재료분리		0.2	2.4	m'	1	0.48
속사천6교(강릉)	6	3	S1	구	바닥판하면	보수재 박리		35	0.4	m'	1	14.00
속사천6교(강릉)	6	4	S1	구	바닥판하면	재료분리		2.5	0.5	m'	1	0.25
속사천6교(강릉)	6	5	S1	구	바닥판하면	균열	0.1	0.2		m	1	0.20
속사천6교(강릉)	6	6	S1	구	바닥판하면	콘크리트 박리		1	0.7	m'	1	0.70
속사천6교(강릉)	6	7	S1	구	바닥판하면	콘크리트 박리		1	0.2	m'	1	0.20
속사천6교(강릉)	6	8	S1	구	바닥판하면	콘크리트 박리		0.2	0.8	m'	1	0.16
속사천6교(강릉)	6	9	S1	구	바닥판하면	녹오염		0.2	0.3	m'	1	0.06
속사천6교(강릉)	7	1	S2	구	바닥판하면	물받기홈 미시공		50		m	1	50.00
속사천6교(강릉)	7	2	S2	구	바닥판하면	백태		0.1	1.2	m'	1	0.12
속사천6교(강릉)	7	3	S2	구	바닥판하면	콘크리트 박리		0.2	33	m'	3	6.60
속사천6교(강릉)	7	4	S2	구	바닥판하면	콘크리트 박리		10	0.2	m'	1	2.00
속사천6교(강릉)	8	1	S3	구	바닥판하면	콘크리트 박리		4	0.2	m'	1	0.80
속사천6교(강릉)	8	2	S3	구	바닥판하면	콘크리트 박락		0.3	2	m'	1	0.60
속사천6교(강릉)	8	3	S3	구	바닥판하면	콘크리트 박락		0.2	15	m'	1	3.00
속사천6교(강릉)	8	4	S3	구	바닥판하면	물받기홈 미시공		50		m	1	50.00
속사천6교(강릉)	8	5	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m'	1	0.50
속사천6교(강릉)	8	6	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m'	2	1.00
속사천6교(강릉)	8	7	S3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.2	2.5	m'	2	1.00
속사천6교(강릉)	8	8	S3	구	바닥판하면	콘크리트 박리		0.3	0.5	m'	1	0.15
속사천6교(강릉)	8	9	S3	구	바닥판하면	콘크리트 박리		0.3	5	m'	1	1.50
속사천6교(강릉)	9	1	S4	구	바닥판하면	물받기홈 미시공		50		m	1	50.00
속사천6교(강릉)	9	2	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 백태오염		5	0.2	m'	1	1.00
속사천6교(강릉)	9	3	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.1	2.5	m'	12	3.00
속사천6교(강릉)	9	4	S4	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.1	2.5	m'	9	2.25
속사천6교(강릉)	9	5	S4	구	바닥판하면	콘크리트 박리		0.3	50	m'	1	15.00
속사천6교(강릉)	10	1	S5	구	바닥판하면	물받기홈 미시공		35		m	1	35.00
속사천6교(강릉)	10	2	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2	0.2	m'	22	8.80
속사천6교(강릉)	10	3	S5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		2	0.2	m'	15	6.00
속사천6교(강릉)	10	4	S5	신	바닥판하면	백태		0.2	0.3	m'	15	6.00
속사천6교(강릉)	11	1	S1		주형외부	상태양호						

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
속사천6교(강릉)	12	1	S2		주형외부	상태양호						
속사천6교(강릉)	13	1	S3		주형외부	상태양호						
속사천6교(강릉)	14	1	S4		주형외부	상태양호						
속사천6교(강릉)	15	1	S5	신	주형외부	도장박락		0.1	0.1	m²	1	0.01
속사천6교(강릉)	15	2	S5	신	주형외부	변형		0.1	0.4	m²	1	0.04
속사천6교(강릉)	15	3	S5	신	주형외부	도장박락		0.1	0.1	m²	1	0.01
속사천6교(강릉)	16	1	S1-G1	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				EA	12	12.00
속사천6교(강릉)	17	1	S2-G1	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				EA	16	16.00
속사천6교(강릉)	18	1	S3-G1	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				EA	16	16.00
속사천6교(강릉)	18	2	S3-G1	신	주형내부	부식		0.4	0.6	m²	1	0.24
속사천6교(강릉)	18	3	S3-G1	신	주형내부	부식		0.2	1	m²	1	0.20
속사천6교(강릉)	19	1	S4-G1	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				EA	16	16.00
속사천6교(강릉)	20	1	S5-G1	구	주형내부	이물질퇴적		0.3	1.5	m²	1	0.45
속사천6교(강릉)	20	2	S5-G1	구	주형내부	도장열화		1.3	2.4	m²	1	3.12
속사천6교(강릉)	20	3	S5-G1	구	주형내부	도장열화		0.6	2.4	m²	1	1.44
속사천6교(강릉)	20	4	S5-G1	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				EA	12	12.00
속사천6교(강릉)	21	1	S1-G2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				EA	12	12.00
속사천6교(강릉)	22	1	S2-G2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				EA	16	16.00
속사천6교(강릉)	22	2	S2-G2	신	주형내부	발청		0.2	0.2	m²	1	0.04
속사천6교(강릉)	23	1	S3-G2	구	주형내부	우수유입				EA	1	1.00
속사천6교(강릉)	23	2	S3-G2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				EA	16	16.00
속사천6교(강릉)	24	1	S4-G2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				EA	16	16.00
속사천6교(강릉)	25	1	S5-G2	구	주형내부	이물질퇴적		0.3	0.4	m²	1	0.12
속사천6교(강릉)	25	2	S5-G2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				EA	12	12.00
속사천6교(강릉)	26	1	S1-1		가로보	상태양호						
속사천6교(강릉)	27	1	S1-2		가로보	상태양호						
속사천6교(강릉)	28	1	S2-1		가로보	상태양호						
속사천6교(강릉)	29	1	S2-2		가로보	상태양호						
속사천6교(강릉)	30	1	S3-1		가로보	상태양호						
속사천6교(강릉)	31	1	S3-2		가로보	상태양호						
속사천6교(강릉)	32	1	S4-1		가로보	상태양호						
속사천6교(강릉)	33	1	S4-2		가로보	상태양호						
속사천6교(강릉)	34	1	S5-1		가로보	상태양호						
속사천6교(강릉)	35	1	S5-2	구	가로보	플랜지 변형		0.6		m	1	0.60
속사천6교(강릉)	36	1	S1		세로보	상태양호						
속사천6교(강릉)	S7	1	S2		세로보	상태양호						
속사천6교(강릉)	37	1	S3		세로보	상태양호						
속사천6교(강릉)	S7	1	S4		세로보	상태양호						
속사천6교(강릉)	38	1	S5		세로보	상태양호						
속사천6교(강릉)	39	1	A1	구	교대	누수흔적				EA	1	1.00
속사천6교(강릉)	39	2	A1	구	교대	콘크리트 표면불량		2.3	1.1	m²	1	2.53
속사천6교(강릉)	39	3	A1	구	교대	균열	0.1	2.2		m	1	2.20
속사천6교(강릉)	39	4	A1	구	교대	균열	0.1	2.3		m	1	2.30
속사천6교(강릉)	39	5	A1	구	교대	균열	0.1	0.15		m	1	0.15
속사천6교(강릉)	39	6	A1	구	교대	실린트 탈락		2.2	0.2	m²	1	0.44
속사천6교(강릉)	39	7	A1	구	교대	실린트 탈락		0.2	1.45	m²	1	0.29
속사천6교(강릉)	39	8	A1	구	교대	점검계단 파손		0.2	0.45	m²	6	0.48
속사천6교(강릉)	39	9	A1	구	교대	균열	0.1	2.2		m	1	2.20
속사천6교(강릉)	39	10	A1	구	교대	균열	0.2	1		m	2	2.00
속사천6교(강릉)	39	11	A1	구	받침	받침장치 부식		2	0.2	m²	3	1.20
속사천6교(강릉)	39	12	A1	구	받침	받침 도장박락		0.2	1	m²	1	0.20
속사천6교(강릉)	39	13	A1	구	교대	균열	0.3	0.7		m	1	0.70
속사천6교(강릉)	39	14	A1	구	교대	균열	0.3	1.5		m	1	1.50
속사천6교(강릉)	39	15	A1	구	교대	콘크리트 박락		0.2	2.4	m²	1	0.48
속사천6교(강릉)	39	16	A1	구	배수시설	배수로 콘크리트 파손		12	0.3	m²	1	3.60
속사천6교(강릉)	39	17	A1	구	교대	콘크리트 박리		0.5	0.2	m²	1	0.10
속사천6교(강릉)	39	18	A1	구	교대	콘크리트 박리		0.2	0.5	m²	1	0.10
속사천6교(강릉)	39	19	A1	구	교대	교대사면 블록 부분파손		1.4	0.4	m²	1	0.56
속사천6교(강릉)	39	20	A1	구	교대	콘크리트 박리		0.1	0.5	m²	1	0.05
속사천6교(강릉)	39	21	A1	구	교대	보수재 박리		0.3	1.5	m²	1	0.45
속사천6교(강릉)	39	22	A1	구	교대	철근노출		0.25	1	m²	1	0.25
속사천6교(강릉)	39	23	A1	구	교대	콘크리트 표면오염		0.4	0.4	m²	1	0.16
속사천6교(강릉)	39	24	A1	구	교대	콘크리트 박리		0.1	0.1	m²	1	0.01
속사천6교(강릉)	39	25	A1	구	교대	신축이음하면 누수		1		m	2	2.00
속사천6교(강릉)	39	26	A1	구	교대	신축이음장치 본체부식		1	1	m²	1	1.00
속사천6교(강릉)	40	1	A2	구	교대	누수흔적		1.5	2.5	m²	1	3.75
속사천6교(강릉)	40	2	A2	구	교대	백태		0.4	0.2	m²	1	0.08
속사천6교(강릉)	40	3	A2	구	교대	백태		0.1	0.1	m²	3	0.03
속사천6교(강릉)	40	4	A2	구	교대	균열	0.2	2		m	1	2.00
속사천6교(강릉)	40	5	A2	구	교대	침하				EA	1	1.00
속사천6교(강릉)	40	6	A2	구	받침	받침장치 부식		0.2	2	m²	1	0.40
속사천6교(강릉)	40	7	A2	구	받침	받침장치 부식		2	0.2	m²	1	0.40
속사천6교(강릉)	40	8	A2	구	교대	실린트 열화		4		m	1	4.00
속사천6교(강릉)	40	9	A2	구	받침	받침 도장박리		0.2	1.4	m²	1	0.28
속사천6교(강릉)	40	10	A2	구	받침	받침장치 고정볼트 체결불량				EA	1	1.00
속사천6교(강릉)	40	11	A2	구	받침	받침장치 부식		0.2	1	m²	1	0.20
속사천6교(강릉)	40	12	A2	구	교대	백태		0.2	1.5	m²	1	0.30

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
속사천6교(강릉)	40	13	A2	구	교대	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
속사천6교(강릉)	40	14	A2	구	교대	콘크리트 파손		0.1	0.9	m'	1	0.09
속사천6교(강릉)	40	15	A2	구	교대	콘크리트 파손		0.1	1	m'	1	0.10
속사천6교(강릉)	41	1	P1	구	교각	균열	0.1	1.1		m	1	1.10
속사천6교(강릉)	41	2	P1	구	교각	균열	0.2	0.7		m	1	0.70
속사천6교(강릉)	41	3	P1	구	교각	균열	0.1	0.3		m	2	0.60
속사천6교(강릉)	41	4	P1	구	교각	균열	0.2	1.8		m	1	1.80
속사천6교(강릉)	41	5	P1	구	교각	균열	0.1	1		m	1	1.00
속사천6교(강릉)	41	6	P1	구	교각	균열	0.1	1		m	1	1.00
속사천6교(강릉)	41	7	P1	구	교각	균열	0.2	0.5		m	1	0.50
속사천6교(강릉)	41	8	P1	구	교각	콘크리트 파손		0.1	0.1	m'	1	0.01
속사천6교(강릉)	41	9	P1	구	교각	균열	0.1	0.5		m	1	0.50
속사천6교(강릉)	41	10	P1	구	교각	균열	0.1	1		m	1	1.00
속사천6교(강릉)	41	11	P1	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
속사천6교(강릉)	41	12	P1	구	교각	균열	0.2	1.2		m	1	1.20
속사천6교(강릉)	41	13	P1	구	교각	균열	0.2	1.1		m	1	1.10
속사천6교(강릉)	41	14	P1	구	교각	균열	0.2	1.4		m	1	1.40
속사천6교(강릉)	41	15	P1	구	교각	균열	0.2	1.1		m	1	1.10
속사천6교(강릉)	41	16	P1	구	교각	균열	0.2	1.6		m	1	1.60
속사천6교(강릉)	41	17	P1	구	교각	균열	0.1	1.5		m	1	1.50
속사천6교(강릉)	41	18	P1	구	교각	균열	0.2	1.6		m	1	1.60
속사천6교(강릉)	41	19	P1	구	교각	균열	0.1	0.9		m	1	0.90
속사천6교(강릉)	41	20	P1	구	교각	균열	0.2	1		m	1	1.00
속사천6교(강릉)	41	21	P1	구	교각	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
속사천6교(강릉)	41	22	P1	구	교각	균열	0.1	0.8		m	1	0.80
속사천6교(강릉)	41	23	P1	구	교각	균열	0.1	0.3		m	1	0.30
속사천6교(강릉)	41	24	P1	구	교각	균열	0.3	2.6		m	1	2.60
속사천6교(강릉)	41	25	P1	구	교각	균열	0.2	2.7		m	1	2.70
속사천6교(강릉)	41	26	P1	구	교각	균열	0.2	0.1		m	1	0.10
속사천6교(강릉)	41	27	P1	구	교각	균열	0.1	0.5		m	1	0.50
속사천6교(강릉)	41	28	P1	구	교각	균열	0.1	1.1		m	1	1.10
속사천6교(강릉)	41	29	P1	구	교각	균열	0.2	5.6		m	1	5.60
속사천6교(강릉)	41	30	P1	구	교각	콘크리트 균함		0.1	0.5	m'	1	0.05
속사천6교(강릉)	41	31	P1	구	교각	균열	0.2	2		m	1	2.00
속사천6교(강릉)	41	32	P1	구	교각	콘크리트 박리		1	0.4	m'	1	0.40
속사천6교(강릉)	41	33	P1	구	교각	눈금자 탈락				EA	1	1.00
속사천6교(강릉)	41	34	P1	구	교각	균열	0.2	1.6		m	1	1.60
속사천6교(강릉)	41	35	P1	구	교각	망상균열		3.2	1.5	m'	1	4.80
속사천6교(강릉)	41	36	P1	구	교각	균열	0.2	0.7		m	1	0.70
속사천6교(강릉)	41	37	P1	구	교각	균열	0.2	1.1		m	1	1.10
속사천6교(강릉)	41	38	P1	구	교각	균열	0.1	0.4		m	1	0.40
속사천6교(강릉)	41	39	P1	구	교각	콘크리트 박락		0.4	0.1	m'	1	0.04
속사천6교(강릉)	41	40	P1	구	교각	균열	0.2	1.5		m	1	1.50
속사천6교(강릉)	41	41	P1	구	교각	균열	0.2	0.4		m	1	0.40
속사천6교(강릉)	41	42	P1	구	교각	균열	0.2	1.1		m	1	1.10
속사천6교(강릉)	41	43	P1	구	교각	균열	0.2	1.5		m	1	1.50
속사천6교(강릉)	41	44	P1	구	교각	균열	0.2	1.7		m	1	1.70
속사천6교(강릉)	41	45	P1	구	교각	망상균열		1.5	1.9	m'	1	2.85
속사천6교(강릉)	41	46	P1	구	교각	콘크리트 균함		0.1	0.4	m'	1	0.04
속사천6교(강릉)	41	47	P1	구	교각	균열	0.2	1.5		m	1	1.50
속사천6교(강릉)	41	48	P1	구	교각	균열	0.2	1.2		m	1	1.20
속사천6교(강릉)	41	49	P1	구	교각	콘크리트 박락		0.1	0.1	m'	1	0.01
속사천6교(강릉)	41	50	P1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		m	1	0.30
속사천6교(강릉)	41	51	P1	구	교각	균열	0.2	0.6		m'	1	0.60
속사천6교(강릉)	41	52	P1	구	교각	균열	0.2	1.4		m	1	1.40
속사천6교(강릉)	41	53	P1	구	교각	균열	0.2	4.7		m	1	4.70
속사천6교(강릉)	41	54	P1	구	교각	균열	0.2	0.7		m	1	0.70
속사천6교(강릉)	41	55	P1	구	교각	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
속사천6교(강릉)	41	56	P1	구	교각	균열	0.2	1.1		m	1	1.10
속사천6교(강릉)	41	57	P1	구	교각	균열	0.1	1		m	1	1.00
속사천6교(강릉)	42	1	P2	구	교각	균열	0.1	0.5		m	1	0.50
속사천6교(강릉)	42	2	P2	구	교각	재료분리		2	2	m'	1	4.00
속사천6교(강릉)	42	3	P2	구	교각	균열	0.1	0.7		m	2	0.70
속사천6교(강릉)	42	4	P2	구	교각	균열	0.2	0.3		m	1	0.30
속사천6교(강릉)	42	5	P2	구	교각	균열	0.1	1.1		m	1	1.10
속사천6교(강릉)	42	6	P2	구	교각	균열	0.1	1.5		m	1	1.50
속사천6교(강릉)	42	7	P2	구	교각	균열	0.1	1.3		m	1	1.30
속사천6교(강릉)	42	8	P2	구	교각	균열	0.1	4		m	1	4.00
속사천6교(강릉)	42	9	P2	구	교각	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
속사천6교(강릉)	42	10	P2	구	교각	균열	0.1	1		m	1	1.00
속사천6교(강릉)	42	11	P2	구	교각	균열	0.1	0.5		m	1	0.50
속사천6교(강릉)	42	12	P2	구	교각	균열	0.2	0.5		m	1	0.50
속사천6교(강릉)	42	13	P2	구	교각	균열	0.10	0.70		m	1	0.70
속사천6교(강릉)	42	14	P2	구	교각	균열	0.20	1.20		m	1	1.20
속사천6교(강릉)	42	15	P2	구	교각	균열	0.10	0.90		m	1	0.90
속사천6교(강릉)	42	16	P2	구	교각	균열	0.10	0.90		m	1	0.90
속사천6교(강릉)	42	17	P2	구	교각	균열	0.20	1.80		m	1	1.80

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
속사천6교(강릉)	42	18	P2	구	교각	균열	0.20	0.80		m	1	0.80
속사천6교(강릉)	42	19	P2	구	교각	균열	0.20	0.60		m	1	0.60
속사천6교(강릉)	42	20	P2	구	교각	균열	0.20	2.10		m	1	2.10
속사천6교(강릉)	42	21	P2	구	교각	균열	0.20	0.10		m	1	1.00
속사천6교(강릉)	42	22	P2	구	교각	균열	0.20	5.00		m	1	5.00
속사천6교(강릉)	42	23	P2	구	교각	균열	0.30	2.20		m	1	2.20
속사천6교(강릉)	42	24	P2	구	교각	재료분리		1.20	1.20	m²	1	1.44
속사천6교(강릉)	42	25	P2	구	교각	재료분리		3.20	1.50	m²	1	4.80
속사천6교(강릉)	42	26	P2	구	교각	재료분리		1.50	2.00	m²	1	3.00
속사천6교(강릉)	42	27	P2	구	교각	표면 침식		0.60	3.20	m²	1	1.92
속사천6교(강릉)	42	28	P2	구	교각	균열	0.10	0.80		m	1	0.80
속사천6교(강릉)	42	29	P2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.10	0.10		m	1	0.10
속사천6교(강릉)	42	30	P2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.10	0.30		m	1	0.30
속사천6교(강릉)	42	31	P2	구	받침	받침장치 부식		0.80	0.80	m²	1	0.64
속사천6교(강릉)	42	32	P2	구	받침	받침 도장박락		0.60	0.60	m²	1	0.36
속사천6교(강릉)	42	33	P2	구	받침	받침장치 부식		0.80	0.80	m²	2	1.28
속사천6교(강릉)	42	34	P2	구	받침	받침모르타르 균열	0.10	0.10		m	3	0.30
속사천6교(강릉)	42	35	P2	구	교각	눈금자 탈락				EA	1	1.00
속사천6교(강릉)	42	36	P2	구	교각	재료분리		0.60	3.00	m²	1	1.80
속사천6교(강릉)	42	37	P2	구	교각	재료분리		0.40	1.40	m²	1	0.56
속사천6교(강릉)	42	38	P2	구	교각	균열	0.10	0.50		m	1	0.50
속사천6교(강릉)	42	39	P2	구	교각	균열	0.20	0.70		m	1	0.70
속사천6교(강릉)	42	40	P2	구	교각	균열	0.20	1.40		m	1	1.40
속사천6교(강릉)	42	41	P2	구	교각	재료분리		1.40	0.40	m²	1	0.56
속사천6교(강릉)	42	42	P2	구	교각	표면침식		1.40	13.00	m²	1	18.20
속사천6교(강릉)	42	43	P2	구	교각	균열	0.20	1.60		m	1	1.60
속사천6교(강릉)	42	44	P2	구	교각	균열	0.20	0.80		m	1	0.80
속사천6교(강릉)	42	45	P2	구	교각	균열	0.20	0.80		m	1	0.80
속사천6교(강릉)	42	46	P2	구	교각	콘크리트 박리		2.00	2.00	m²	1	4.00
속사천6교(강릉)	42	47	P2	구	교각	콘크리트 박락		0.40	1.50	m²	1	0.60
속사천6교(강릉)	42	48	P2	구	교각	콘크리트 박락		0.10	0.10	m²	1	0.01
속사천6교(강릉)	42	49	P2	구	교각	콘크리트 박락		0.20	0.20	m²	1	0.04
속사천6교(강릉)	42	50	P2	구	교각	균열	0.20	1.00		m	1	1.00
속사천6교(강릉)	42	51	P2	구	교각	균열	0.30	1.20		m	1	1.20
속사천6교(강릉)	42	52	P2	구	교각	균열	0.20	0.80		m	1	0.80
속사천6교(강릉)	42	53	P2	구	교각	재료분리		0.50	1.00	m²	1	0.50
속사천6교(강릉)	42	54	P2	구	교각	균열	0.20	0.50		m	1	0.50
속사천6교(강릉)	42	55	P2	구	교각	균열	0.10	0.80		m	1	0.80
속사천6교(강릉)	42	56	P2	구	교각	콘크리트 표면열화(표층박리)		1.00	0.30	m²	1	0.30
속사천6교(강릉)	42	57	P2	구	교각	콘크리트 박리		0.30	4.00	m²	1	1.20
속사천6교(강릉)	43	1	P3	구	교각	균열	0.20	0.30		m	1	0.30
속사천6교(강릉)	43	2	P3	구	교각	균열	0.20	1.00		m	1	1.00
속사천6교(강릉)	43	3	P3	구	교각	균열	0.20	0.30		m	1	0.30
속사천6교(강릉)	43	4	P3	구	교각	균열	0.20	1.00		m	1	1.00
속사천6교(강릉)	43	5	P3	구	교각	균열	0.20	2.50		m	1	2.50
속사천6교(강릉)	43	6	P3	구	교각	균열	0.20	1.50		m	1	1.50
속사천6교(강릉)	43	7	P3	구	교각	균열	0.20	0.70		m	1	0.70
속사천6교(강릉)	43	8	P3	구	교각	균열	0.20	0.90		m	1	0.90
속사천6교(강릉)	43	9	P3	구	교각	균열	0.20	1.40		m	1	1.40
속사천6교(강릉)	43	10	P3	구	교각	균열	0.20	0.60		m	1	0.60
속사천6교(강릉)	43	11	P3	구	받침	받침장치 부식		1.00	1.00	m²	1	2.00
속사천6교(강릉)	43	12	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.10	0.03		m	1	0.03
속사천6교(강릉)	43	13	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.10	0.10		m	2	0.20
속사천6교(강릉)	43	14	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.10	0.20		m	1	0.20
속사천6교(강릉)	43	15	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.10	0.10		m	2	0.20
속사천6교(강릉)	43	16	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.10	0.10		m	1	0.10
속사천6교(강릉)	43	17	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.10	0.10		m	1	0.10
속사천6교(강릉)	43	18	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.10	0.10		m	11	1.10
속사천6교(강릉)	43	19	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.10	0.20		m	1	0.20
속사천6교(강릉)	43	20	P3	구	받침	받침콘크리트 균열	0.10	0.10		m	2	0.20
속사천6교(강릉)	43	21	P3	구	받침	받침모르타르 부족		0.50	0.30	m²	1	0.15
속사천6교(강릉)	43	22	P3	구	받침	받침장치 도장박락		0.10	1.20	m²	1	0.12
속사천6교(강릉)	43	23	P3	구	받침	받침장치 도장박락		0.10	1.20	m²	1	0.12
속사천6교(강릉)	43	24	P3	구	받침	받침 도장박락		0.10	1.60	m²	1	0.16
속사천6교(강릉)	43	25	P3	구	받침	받침장치 부식		0.80	0.80	m²	1	0.64
속사천6교(강릉)	43	26	P3	구	받침	받침 도장박락		0.80	0.80	m²	1	0.64
속사천6교(강릉)	43	27	P3	구	교각	균열	0.30	1.80		m	1	1.80
속사천6교(강릉)	43	28	P3	구	교각	균열	0.20	0.50		m	1	0.50
속사천6교(강릉)	43	29	P3	구	교각	균열	0.10	0.70		m	1	0.70
속사천6교(강릉)	43	30	P3	구	교각	균열	0.20	0.80		m	1	0.80
속사천6교(강릉)	43	31	P3	구	교각	균열	0.20	0.50		m	1	0.50
속사천6교(강릉)	43	32	P3	구	교각	균열	0.20	0.70		m	2	1.40
속사천6교(강릉)	43	33	P3	구	교각	균열	0.20	0.80		m	2	1.60
속사천6교(강릉)	43	34	P3	구	교각	균열	0.20	1.20		m	2	2.40
속사천6교(강릉)	43	35	P3	구	교각	균열	0.20	1.00		m	1	1.00
속사천6교(강릉)	43	36	P3	구	교각	균열	0.20	0.80		m	1	0.80
속사천6교(강릉)	43	37	P3	구	교각	균열	0.20	1.20		m	1	1.20

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
속사천6교(강릉)	43	38	P3	구	교각	균열	0.10	1.30		m	1	1.30
속사천6교(강릉)	43	39	P3	구	교각	망상균열		2.80	1.80	m'	1	5.04
속사천6교(강릉)	43	40	P3	구	교각	재료분리		0.10	0.10	m'	1	0.01
속사천6교(강릉)	43	41	P3	구	교각	균열	0.30	2.00		m	1	2.00
속사천6교(강릉)	43	42	P3	구	교각	균열	0.2	3.6		m	1	3.60
속사천6교(강릉)	43	43	P3	구	교각	콘크리트 박리		0.1	0.20	m'	1	0.02
속사천6교(강릉)	43	44	P3	구	교각	균열	0.2	2.2		m	1	2.20
속사천6교(강릉)	43	45	P3	구	교각	콘크리트 균열		0.2	0.20	m'	1	0.04
속사천6교(강릉)	43	46	P3	구	교각	콘크리트 박리		0.5	1.00	m'	1	0.50
속사천6교(강릉)	43	47	P3	구	교각	균열	0.3	2.3		m	1	2.30
속사천6교(강릉)	43	48	P3	구	교각	균열	0.1	4.5		m	11	4.50
속사천6교(강릉)	43	49	P3	구	교각	균열	0.2	1.4		m	1	1.40
속사천6교(강릉)	43	50	P3	구	교각	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
속사천6교(강릉)	43	51	P3	구	교각	균열	0.1	1.0		m	1	1.00
속사천6교(강릉)	43	52	P3	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
속사천6교(강릉)	43	53	P3	구	교각	콘크리트 박리		0.4	2.00	m'	1	0.80
속사천6교(강릉)	43	54	P3	구	교각	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
속사천6교(강릉)	43	55	P3	구	교각	균열	0.2	1.8		m	1	1.80
속사천6교(강릉)	43	56	P3	구	교각	균열	0.2	2.0		m	1	2.00
속사천6교(강릉)	43	57	P3	구	교각	균열	0.5	2.0		m	1	2.00
속사천6교(강릉)	43	58	P3	신	받침	받침물탈 들뜸		0.5	0.50	m'	1	0.25
속사천6교(강릉)	43	59	P3	신	교각	점검로 볼트 미체결				EA	8	8.00
속사천6교(강릉)	43	60	P3	신	교각	점검로 볼트 미체결				EA	5	5.00
속사천6교(강릉)	43	61	P3	신	교각	점검로 볼트 미체결				EA	3	3.00
속사천6교(강릉)	44	1	P4	구	교각	균열	0.1	1.0		m	1	1.00
속사천6교(강릉)	44	2	P4	구	교각	균열	0.2	1.1		m	1	1.10
속사천6교(강릉)	44	3	P4	구	교각	균열	0.2	1.1		m	1	1.10
속사천6교(강릉)	44	4	P4	구	교각	균열	0.20	0.6		m	1	0.60
속사천6교(강릉)	44	5	P4	구	교각	균열	0.2	1.3		m	1	1.30
속사천6교(강릉)	44	6	P4	구	교각	균열	0.2	0.7		m	1	0.70
속사천6교(강릉)	44	7	P4	구	교각	균열	0.2	2.0		m	1	2.00
속사천6교(강릉)	44	8	P4	구	교각	콘크리트 균열		0.1	0.1	m'	1	0.01
속사천6교(강릉)	44	9	P4	구	교각	균열	0.2	1.0		m	1	1.00
속사천6교(강릉)	44	10	P4	구	받침	받침 도장박락		0.1	0.60	m'	1	0.06
속사천6교(강릉)	44	11	P4	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		m	1	0.20
속사천6교(강릉)	44	12	P4	구	교각	균열	0.30	1.8		m	1	1.80
속사천6교(강릉)	44	13	P4	구	교각	균열	0.2	1.0		m	1	1.00
속사천6교(강릉)	44	14	P4	구	교각	균열	0.1	0.8		m	1	0.80
속사천6교(강릉)	44	15	P4	구	교각	균열	0.2	1.0		m	1	1.00
속사천6교(강릉)	44	16	P4	구	받침	받침 도장박락		0.2	0.60	m'	1	0.12
속사천6교(강릉)	44	17	P4	구	교각	콘크리트 표면열화(표층박리)		0.4	1.00	m'	1	0.40
속사천6교(강릉)	44	18	P4	구	교각	균열	0.2	0.8		m	1	0.80
속사천6교(강릉)	44	19	P4	구	교각	망상균열		0.4	1.00	m'	1	0.40
속사천6교(강릉)	44	20	P4	구	교각	균열	0.10	0.5		m	1	0.50
속사천6교(강릉)	44	21	P4	구	교각	균열	0.10	1.2		m	1	1.20
속사천6교(강릉)	44	22	P4	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
속사천6교(강릉)	44	23	P4	구	교각	균열	0.2	1.2		m	1	1.20
속사천6교(강릉)	44	24	P4	구	교각	균열	0.10	0.8		m	2	1.60
속사천6교(강릉)	44	25	P4	구	교각	균열	0.3	1.0		m	1	1.00
속사천6교(강릉)	44	26	P4	구	교각	콘크리트 박락		0.3	1.2	m'	1	0.36
속사천6교(강릉)	44	27	P4	구	교각	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
속사천6교(강릉)	44	28	P4	구	교각	균열	0.2	0.7		m	1	0.70
속사천6교(강릉)	44	29	P4	구	교각	균열	0.3	1.8		m	1	1.80
속사천6교(강릉)	44	30	P4	구	교각	균열	0.1	0.8		m	1	0.80
속사천6교(강릉)	44	31	P4	구	교각	균열	0.1	0.8		m	1	0.80
속사천6교(강릉)	44	32	P4	구	교각	콘크리트 박락		2	1.5	m'	1	3.00
속사천6교(강릉)	44	33	P4	구	교각	콘크리트 박락		1.5	4	m'	1	6.00
속사천6교(강릉)	44	34	P4	구	교각	콘크리트 박락		0.1	0.4	m'	1	0.04