

[산호교 상주방향] 결과표

개별교량명 : 산호교 상주방향

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
S1	A1	IPC	a	a	a	a	a	a	c	a	a	q
S2	P1	IPC	a	a	a	a	a	a	-	b	a	q
S3	P2	IPC	a	a	a	a	a	a	-	b	a	q
S4	P3	IPC	a	a	b	b	a	c	b	a	a	q
S5	P4	IPC	a	a	b	a	a	a	-	b	a	q
S6	P5	IPC	a	a	a	a	a	a	-	b	a	q
S7	P6	IPC	a	b	a	a	a	a	b	a	a	q
S8	P7	IPC	a	b	b	a	b	a	-	b	a	q
S9	P8	IPC	a	b	b	a	a	a	-	b	a	q
	A2								c	c	a	q
평균			0.100	0.133	0.144	0.111	0.111	0.133	0.300	0.190	0.100	-
가중치			15	25	4	4	3	2	7	15	25	-
(평균X가중치)/가중치합			0.015	0.033	0.006	0.004	0.003	0.003	0.021	0.029	0.025	-
1. 환산결함도 점수 =											0.139	
2. 상태평가 결과 =											B	

[산호교 영천방향] 결과표

개별교량명 : 산호교 영천방향

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
S1	A1	IPC	a	a	a	a	a	a	c	b	b	q
S2	P1	IPC	a	a	a	a	b	b	-	b	a	q
S3	P2	IPC	a	a	a	a	a	b	-	b	b	q
S4	P3	IPC	b	a	a	a	a	c	b	b	a	q
S5	P4	IPC	a	a	a	a	a	b	-	b	a	q
S6	P5	IPC	a	a	b	a	a	b	-	b	b	q
S7	P6	IPC	a	a	a	a	a	a	b	b	b	q
S8	P7	IPC	a	a	a	a	b	a	-	b	a	q
S9	P8	IPC	b	a	a	a	a	a	-	b	a	q
	A2								c	b	b	q
평균			0.122	0.100	0.111	0.100	0.122	0.178	0.300	0.200	0.150	-
가중치			15	25	4	4	3	2	7	15	25	-
(평균X가중치)/가중치합			0.018	0.025	0.004	0.004	0.004	0.004	0.021	0.030	0.038	-
1. 환산결함도 점수 =											0.148	
2. 상태평가 결과 =											B	

[산호교] 상태평가 결과표

교 량 명 :	산호교						
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
상주방향	0.139	B	360	2	720	0.500	0.070
영천방향	0.148	B	360	2	720	0.500	0.074
합계(Σ)			720	4	1,440	1.000	0.143
<평가자 의견>							
1. 평가지수 = 0.143							
2. 상태평가 결과 = B							