
15. 궁촌1교(하)

전 경



측면



교면포장



교대



바닥판하면



교량받침



설명판

궁촌1교(하행)			
승연장	60m	교 폭	11.57m
설계하중	43.2TON(DB-24)		
공사기간	2009년 3월 3일 ~ 2018년 11월 29일		
발주청	서울지방국토관리청	시공사	(주)대우건설 한미건설(주)
설계사	(주)광화엔지니어링	설계책임자	이태석
역량기술자	(주)동일기공공사 조영	공사관리자	김소영
현장관리자	(주)대우건설 이종우	현장감리사	(주)동일기공공사 이호보

손상사진



사진1

접속부 아스콘 파손



사진2

방호벽 긁힘



사진3

바닥판하면 파손



사진4

바닥판하면 재료분리



사진5

거더 인양홀 파손



사진6

거더 인양홀 파손

			
사진7	신축이음 후타재 균열	사진8	신축이음 본체 부식
			
사진9	신축이음 본체 단차	사진10	배수구 막힘
			
사진11	교대 파손	사진12	교대 파손

			
사진13	교대 거푸집 미제거	사진14	교각 균열
			
사진15	교각 망상균열	사진16	교각 표면오염
			
사진17	점검로 설치필요		