

교면,배수,난간,신축이음(신계1교)

구 분	위 치	손 상 내 용	손상물량	단위	보수공법	개소
S1	교면	아스콘패임	0.12	㎡	포장소파보수	1
		아스콘함몰,패임	3.00	㎡	포장소파보수	2
	신축이음	후타재균열(0.3mm이상)	5.65	m	주입공법	12
		유간이물질퇴적	2.50	m	청소 및 유지관리	2
		후타재균열(0.3mm미만)	1.80	m	표면처리공법	6
	난간 및 연석	방호벽균열(0.3mm미만)	9.60	m	표면처리공법	8
	배수시설	배수구막힘	2.00	EA	청소 및 유지관리	2
S2	교면	아스콘마모	60.00	㎡	포장소파보수	1
		아스콘균열	4.00	m	포장균열보수	1
		아스콘패임	4.00	㎡	포장소파보수	2
		아스콘함몰,패임	3.00	㎡	포장소파보수	3
		아스콘함몰	1.00	㎡	포장소파보수	1
	난간 및 연석	방호벽균열(0.3mm미만)	15.60	m	표면처리공법	13
		중분대철근노출	7.20	m	방청후 단면복구	24
	배수시설	배수구막힘	2.00	EA	청소 및 유지관리	2
S3	교면	아스콘함몰	2.31	㎡	포장소파보수	2
		아스콘마모	60.00	㎡	포장소파보수	1
		토사퇴적	0.60	㎡	청소 및 유지관리	1
		아스콘함몰,패임	1.20	㎡	포장소파보수	1
	신축이음	후타재균열(0.3mm미만)	7.00	m	표면처리공법	18
		유간이물질퇴적	4.50	m	청소 및 유지관리	2
		후타재망상균열	0.70	㎡	표면처리공법	1
		유간토사퇴적	1.50	m	청소 및 유지관리	1
	난간 및 연석	중분대철근노출	3.00	m	방청후 단면복구	10
		중분대철근노출및파손	0.30	㎡	방청후 단면복구	1
		방호벽균열(0.3mm미만)	26.40	m	표면처리공법	22
	배수시설	배수구막힘	2.00	EA	청소 및 유지관리	2

바닥판(신계1교)

구 분	위치	손 상 내 용	손상물량	단위	보수공법	개소
S1	배수시설	배수구탈락	1.00	EA	배수구 재설치	1
S2	바닥판	Deck Plate 부식	0.30	m²	재도장	1
S3	바닥판	상대양호				

거더(신계1교)

구 분	위 치	손 상 내 용	손상물량	단위	보수공법	개소
S1	거더외부	균형	0.48	m ²	재도장	5
	거더내부	우수유입흔적	8.93	m ²	우수유입부 실링	16
		이물질퇴적	22.50	m ²	청소 및 유지관리	5
		도장불량	0.24	m ²	재도장	1
S2	거더외부	균형	6.40	m ²	재도장	8
	거더내부	우수유입흔적	2.96	m ²	우수유입부 실링	25
		도장불량	1.25	m ²	재도장	1
S3	거더외부	부식	0.02	m ²	재도장	1
		균형	0.27	m ²	재도장	5
		도장탈락	0.06	m ²	재도장	1
	거더내부	우수유입흔적	0.43	m ²	우수유입부 실링	4
		이물질퇴적	14.50	m ²	청소 및 유지관리	5

교각(신계1교)

구 분	위 치	손 상 내 용	손상물량	단위	보수공법	개소
P1	받침장치	받침콘크리트균열(0.3mm미만)	0.20	m	표면처리공법	1
P2	받침장치	받침콘크리트균열(0.3mm미만)	0.40	m	표면처리공법	2
	교각	균열(0.3mm미만)	7.00	m	표면처리공법	9

교대(신계1교)

구 분	위 치	손 상 내 용	손상물량	단 위	보수공법	개 소
A1	받침장치	받침콘크리트균열(0.3mm미만)	0.20	m	표면처리공법	1
	교대	균열(0.3mm미만)	0.80	m	표면처리공법	1
		누수흔적	1.50	m ²	표면처리공법	1
A2	받침장치	Plate부식	1.00	EA	재도장	1
	교대	누수흔적	1.50	m ²	표면처리공법	1
		균열(0.3mm미만)	4.50	m	표면처리공법	4