

진부2터널(인천) 손상물량집계표(19하반기)

구분	손상명	전회		금회		단 위	비고
		개소	물량	개소	물량		
라이닝 천단부	횡균열(cw=0.3mm미만)	10	4.6	10	4.6	m	-
	횡균열(cw=0.3mm이상)	6	28.4	6	28.4	m	-
	망상균열	2	105	4	140	m ²	▲35.0
	조인트부 들뜸/박락	4	2.4	4	1.34	m ²	▼1.06
	백태	-	-	2	0.1	m ²	▲0.1
라이닝 측벽부	횡균열(cw=0.3mm이상)	1	3	1	3	m	-
	타일 균열	1	1.2	2	2.4	m	▲1.2
	타일 들뜸/탈락	10	10	19	19	EA	▲9.0
	타일 파손	5	5	18	18	EA	▲13.0
갯 문	대리석 균열	1	0.3	1	0.3	m	-
공동구	덮개 파손	-	-	2	2	EA	▲2.0
포장부	포장 균열	-	-	1	4	m	▲4.0
	포장 파손	1	0.09	6	1.27	m ²	▲1.23
	스폴링	-	-	2	0.04	m ²	▲0.04

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
진부2터널(인천)	1	1	S1~3	구	중앙부	망상균열		10.0	2.50	m'	1	25.0
진부2터널(인천)	1	2	S1~3	구	중앙부	망상균열		10.0	8.00	m'	1	80.0
진부2터널(인천)	1	3	S1~3	신	중앙부	망상균열		10.0	2.50	m'	1	25.0
진부2터널(인천)	1	4	S1~3	신	좌측부	타일파손				EA	12	12.0
진부2터널(인천)	1	5	S1~3	신	바닥부	보수부 재파손		0.20	0.30	m'	1	0.06
진부2터널(인천)	1	6	S1~3	신	바닥부	스폴링		0.10	0.20	m'	1	0.02
진부2터널(인천)	2	1	S4~6	구	중앙부	균열	0.30	1.40		m	1	1.40
진부2터널(인천)	2	2	S4~6	구	좌측부~중앙부	균열	0.20	0.80		m	1	0.80
진부2터널(인천)	2	3	S4~6	구	좌측부~중앙부	타일들뜸 및 탈락				EA	10	10.0
진부2터널(인천)	2	4	S4~6	구	좌측부~중앙부	균열	1.00	3.00		m	1	3.00
진부2터널(인천)	2	5	S4~6	구	우측부	타일탈락				EA	1	1.00
진부2터널(인천)	2	6	S4~6	구	중앙부	균열	0.30	0.80		m	1	0.80
진부2터널(인천)	2	7	S4~6	구	중앙부	균열	0.20	0.50		m	1	0.50
진부2터널(인천)	2	8	S4~6	신	중앙부	균열부백태		0.10	0.50	m'	1	0.05
진부2터널(인천)	2	9	S4~6	신	중앙부	균열부백태		0.20	0.50	m'	1	0.10
진부2터널(인천)	2	10	S4~6	신	우측부	타일탈락				EA	3	3.00
진부2터널(인천)	2	11	S4~6	신	바닥부	포장파손		0.20	0.20	m'	1	0.04
진부2터널(인천)	2	12	S4~6	신	바닥부	포장파손		0.20	0.20	m	1	0.04
진부2터널(인천)	3	1	S7~9	구	중앙부	균열	0.20	0.50		m	1	0.50
진부2터널(인천)	3	2	S7~9	구	중앙부	균열	0.20	0.30		m	1	0.30
진부2터널(인천)	3	3	S7~9	구	중앙부	균열	0.50	20.0		m	1	20.0
진부2터널(인천)	3	4	S7~9	구	좌측부	균열	0.30	2.00		m	1	2.00
진부2터널(인천)	3	5	S7~9	구	중앙부	조인트부 박락		1.00	0.20	m'	1	0.20
진부2터널(인천)	3	6	S7~9	구	중앙부	균열	0.20	0.30		m	1	0.30
진부2터널(인천)	3	7	S7~9	구	좌측부	타일탈락				EA	1	1.00
진부2터널(인천)	3	8	S7~9	신	중앙부	조인트부 들뜸		0.10	0.30	m'	1	0.03
진부2터널(인천)	3	9	S7~9	신	바닥부	포장파손		0.20	0.20	m'	1	0.04
진부2터널(인천)	3	10	S7~9	신	바닥부	포장파손		0.20	0.50	m	1	1.00
진부2터널(인천)	3	11	S7~9	신	바닥부	포장균열		4.00		m	1	4.00
진부2터널(인천)	4	1	S10~12	구	좌측부	타일균열		1.20		m	1	1.20
진부2터널(인천)	4	2	S10~12	구	우측부	타일탈락				EA	1	1.00
진부2터널(인천)	4	3	S10~12	구	바닥부	포장파손		0.30	0.30	m'	1	0.09
진부2터널(인천)	4	4	S10~12	신	공동구	덮개파손				EA	1	1.00
진부2터널(인천)	4	5	S10~12	신	좌측부	타일균열		1.20		m	1	1.20
진부2터널(인천)	5	1	S13~15	구	좌측부	타일탈락				EA	1	1.00
진부2터널(인천)	5	2	S13~15	구	좌측부	타일탈락				EA	1	1.00
진부2터널(인천)	5	3	S13~15	구	중앙부	조인트부 박락		1.00	0.20	m'	1	0.20
진부2터널(인천)	5	4	S13~15	구	중앙부~우측부	조인트부 박락		5.00	0.20	m'	1	1.00
진부2터널(인천)	5	5	S13~15	구	중앙부	균열	0.20	0.30		m	1	0.30
진부2터널(인천)	5	6	S13~15	구	중앙부	균열	0.10	0.40		m	1	0.40
진부2터널(인천)	5	7	S13~15	구	중앙부	균열	0.10	0.50		m	1	0.50
진부2터널(인천)	6	1	S16~18	구	중앙부	균열	0.20	0.80		m	1	0.80
진부2터널(인천)	6	2	S16~18	구	좌측부	타일파손		0.40	0.10	m'	1	0.04
진부2터널(인천)	6	3	S16~18	구	좌측부~중앙부	균열	0.50	3.00		m	1	3.00
진부2터널(인천)	6	4	S16~18	구	좌측부	타일파손		0.10	0.10	m'	1	0.01
진부2터널(인천)	6	5	S16~18	구	좌측부	타일파손		0.20	0.10	m'	1	0.02
진부2터널(인천)	6	6	S16~18	구	중앙부	조인트부 박락		5.00	0.20	m'	1	1.00
진부2터널(인천)	6	7	S16~18	구	중앙부	균열	0.20	0.20		m	1	0.20
진부2터널(인천)	6	8	S16~18	신	공동구	덮개 파손				EA	1	1.00
진부2터널(인천)	6	9	S16~18	신	바닥부	스폴링		0.10	0.20	m'	1	0.02
진부2터널(인천)	7	1	S19~20	구	좌측부~중앙부	균열	0.50	1.20		m	1	1.20
진부2터널(인천)	7	2	S19~20	구	좌측부	타일파손		0.10	0.10	m'	1	0.01
진부2터널(인천)	7	3	S19~20	구	우측부	타일파손		6.00	0.10	m'	1	0.60
진부2터널(인천)	7	4	S19~20	신	중앙부	망상균열		2.00	5.00	m'	1	10.0
진부2터널(인천)	8	1	경문(시점)	구	경문	대리석균열		0.3		m	1	0.3
진부2터널(인천)	9	1	경문(중점)			상태양호						