

손상 집계표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	세부 위치	순상 내용	세부 순상유형	목		연장		개소	용량		하자 여부	비고
										물량	단위	부량	단위		물량	단위		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-1	JM-용암교(거더내부)-1-1	S1	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	-	3.5	m	1EA	3.50	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-1	JM-용암교(거더내부)-1-2	S1	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-2	JM-용암교(거더내부)-2-1	S2	거더내부	배수시설	배수관누수					-	1EA	1.00	EA	하자	누수없음
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-2	JM-용암교(거더내부)-2-2	S2	거더내부	배수시설	배수관누수					-	1EA	1.00	EA	하자	누수없음
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-3	JM-용암교(거더내부)-3-1	S3	거더내부	배수시설	배수관순상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-3	JM-용암교(거더내부)-3-2	S3	거더내부	배수시설	배수관순상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-4	JM-용암교(거더내부)-4-1	S4	거더내부	배수시설	배수관순상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-5	JM-용암교(거더내부)-5-1	S5	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	8.0	m	1EA	8.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-6	JM-용암교(거더내부)-6-1	S6	거더내부	배수시설	배수관순상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-6	JM-용암교(거더내부)-6-2	S6	거더내부	배수시설	배수관순상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-7	JM-용암교(거더내부)-7-1	S7	거더내부	배수시설	배수관순상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-7	JM-용암교(거더내부)-7-2	S7	거더내부	배수시설	배수관순상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-7	JM-용암교(거더내부)-7-3	S7	거더내부	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.3	m	1EA	1.30	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-8	JM-용암교(거더내부)-8-1	S8	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-8	JM-용암교(거더내부)-8-2	S8	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-8	JM-용암교(거더내부)-8-3	S8	거더내부	배수시설	배수관벽태		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-8	JM-용암교(거더내부)-8-4	S8	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-9	JM-용암교(거더내부)-9-1	S9	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-9	JM-용암교(거더내부)-9-2	S9	거더내부	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-10	JM-용암교(거더내부)-10-1	S10	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	3.5	m	1EA	3.50	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-10	JM-용암교(거더내부)-10-2	S10	거더내부	배수시설	배수관순상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-10	JM-용암교(거더내부)-10-3	S10	거더내부	벽체	박태		-	-	-	8EA	8.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-11	JM-용암교(거더내부)-11-1	S11	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-11	JM-용암교(거더내부)-11-2	S11	거더내부	배수시설	배수관순상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-12	JM-용암교(거더내부)-12-1	S12	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-12	JM-용암교(거더내부)-12-2	S12	거더내부	배수시설	배수관순상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-13	JM-용암교(거더내부)-13-1	S13	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.1	m	1EA	1.10	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-13	JM-용암교(거더내부)-13-2	S13	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-14	JM-용암교(거더내부)-14-3	S14	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-14	JM-용암교(거더내부)-14-4	S14	거더내부	벽체	정착구부식		-	-	-	8EA	8.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-15	JM-용암교(거더내부)-15-1	S15	거더내부	배수시설	배수관순상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-15	JM-용암교(거더내부)-15-2	S15	거더내부	배수시설	배수관순상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-15	JM-용암교(거더내부)-15-3	S15	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-15	JM-용암교(거더내부)-15-4	S15	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.7	m	1EA	0.70	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-15	JM-용암교(거더내부)-15-5	S15	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-18	JM-용암교(거더내부)-18-1	S18	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	누수없음
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-18	JM-용암교(거더내부)-18-2	S18	거더내부	배수시설	배수관순상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	누수없음
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-19	JM-용암교(거더내부)-19-1	S19	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-19	JM-용암교(거더내부)-19-2	S19	거더내부	배수시설	배수관순상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-21	JM-용암교(거더내부)-21-1	S21	거더내부	배수시설	배수관순상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-22	JM-용암교(거더내부)-22-1	S22	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-23	JM-용암교(거더내부)-23-1	S23	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	누수없음
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-23	JM-용암교(거더내부)-23-2	S23	거더내부	배수시설	배수관순상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	누수없음
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-23	JM-용암교(거더내부)-23-3	S23	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-24	JM-용암교(거더내부)-24-1	S24	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	누수없음
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-24	JM-용암교(거더내부)-24-2	S24	거더내부	배수시설	배수관순상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	누수없음
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-24	JM-용암교(거더내부)-24-3	S24	거더내부	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-25	JM-용암교(거더내부)-25-1	S25	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-25	JM-용암교(거더내부)-25-2	S25	거더내부	배수시설	배수관순상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-25	JM-용암교(거더내부)-25-3	S25	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-28	JM-용암교(거더내부)-28-1	S28	거더내부	배수시설	배수관순상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-30	JM-용암교(거더내부)-30-1	S30	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	누수없음
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-30	JM-용암교(거더내부)-30-2	S30	거더내부	배수시설	배수관순상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-31	JM-용암교(거더내부)-31-1	S31	거더내부	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.9	m	1EA	1.90	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-31	JM-용암교(거더내부)-31-2	S31	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-32	JM-용암교(거더내부)-32-1	S32	거더내부	배수시설	배수관순상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-32	JM-용암교(거더내부)-32-2	S32	거더내부	우벽체	망상균열		1	m	1.2	m	1EA	1.20	m ²	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-33	JM-용암교(거더내부)-33-1	S33	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-33	JM-용암교(거더내부)-33-2	S33	거더내부	배수시설	배수관순상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-34	JM-용암교(거더내부)-34-1	S34	거더내부	배수시설	배수관순상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-34	JM-용암교(거더내부)-34-2	S34	거더내부	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-35	JM-용암교(거더내부)-35-1	S35	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	누수없음
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-35	JM-용암교(거더내부)-35-2	S35	거더내부	배수시설	배수관순상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-35	JM-용암교(거더내부)-35-3	S35	거더내부	좌벽체	망상균열		1.3	m	1.2	m	1EA	1.56	m ²	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-36	JM-용암교(거더내부)-36-1	S36	거더내부	배수시설	배수관순상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-36	JM-용암교(거더내부)-36-2	S36	거더내부	배수시설	배수관순상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-36	JM-용암교(거더내부)-36-3	S36	거더내부	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-36	JM-용암교(거더내부)-36-4	S36	거더내부	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-37	JM-용암교(거더내부)-37-1	S37	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-37	JM-용암교(거더내부)-37-2	S37	거더내부	벽체	정착구부식		-	-	-	8EA	8.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-38	JM-용암교(거더내부)-38-1	S38	거더내부	배수시설	배수관순상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-38	JM-용암교(거더내부)-38-2	S38	거더내부	격벽	균열(0.3										

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	목		연장		개소	총량		하자 여부	비고
										수량	단위	수량	단위		수량	단위		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-45	JM-용암교(거더내부)-45-2	S45	거더내부	신축이음부	배수관파손						1EA	1.00	EA	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-46	JM-용암교(거더내부)-46-1	S46	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관백태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-47	JM-용암교(거더내부)-47-1	S47	거더내부	신축이음부	배수관누수	신축이음부 누수		-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-48	JM-용암교(거더내부)-48-1	S48	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관백태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-49	JM-용암교(거더내부)-49-1	S49	거더내부	신축이음부	배수관누수	신축이음부 누수		-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-50	JM-용암교(거더내부)-50-1	S50	거더내부	벽체	정착구부식			-	-		8EA	8.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-51	JM-용암교(거더내부)-51-1	S51	거더내부	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-52	JM-용암교(거더내부)-52-1	S52	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-54	JM-용암교(거더내부)-54-1	S54	거더내부	신축이음부	배수관누수			-	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-54	JM-용암교(거더내부)-54-2	S54	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-55	JM-용암교(거더내부)-55-1	S55	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-56	JM-용암교(거더내부)-56-1	S56	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-56	JM-용암교(거더내부)-56-2	S56	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-57	JM-용암교(거더내부)-57-1	S57	거더내부	신축이음부	배수관누수	신축이음부 누수		-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-57	JM-용암교(거더내부)-57-2	S57	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관백태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-58	JM-용암교(거더내부)-58-1	S58	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관백태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-58	JM-용암교(거더내부)-58-2	S58	거더내부	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-59	JM-용암교(거더내부)-59-2	S59	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관백태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-59	JM-용암교(거더내부)-59-3	S59	거더내부	벽체	정착구부식			-	-		8EA	8.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-60	JM-용암교(거더내부)-60-1	S60	거더내부	벽체	정착구부식			-	-		8EA	8.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-60	JM-용암교(거더내부)-60-2	S60	거더내부	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-61	JM-용암교(거더내부)-61-1	S61	거더내부	신축이음부	배수관누수	신축이음부 누수		-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	누수없음
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-61	JM-용암교(거더내부)-61-2	S61	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-62	JM-용암교(거더내부)-62-1	S62	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-63	JM-용암교(거더내부)-63-1	S63	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-64	JM-용암교(거더내부)-64-1	S64	거더내부	신축이음부	배수관누수	신축이음부 누수		-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	누수없음
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-64	JM-용암교(거더내부)-64-2	S64	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-65	JM-용암교(거더내부)-65-1	S65	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.7	m	1EA	0.70	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-66	JM-용암교(거더내부)-66-1	S66	거더내부	신축이음부	배수관누수	신축이음부 누수		-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	누수없음
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-66	JM-용암교(거더내부)-66-2	S66	거더내부	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17하