배골교(상주) 상태평가

번 호	형 식	바 닥 판		거 더		2차 부재		포 장		배수시설		방호시설			신축이음		받 침		교대/교각		기 초		탄산화(상부)		탄산화(하부)		염화물(상부)		염화물(하부)	
S1	PSCI	a	0.1	a	0.1	a	0.1	a	0.1	a	0.1	a	0.1	A1	a	0.1	a	0.1	a	0.1	q	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S2	PSCI	a	0.1	a	0.1	a	0.1	a	0.1	a	0.1	a	0.1	P1	-	-	a	0.1	a	0.1	q	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S3	PSCI	a	0.1	a	0.1	a	0.1	a	0.1	a	0.1	a	0.1	P2	-	-	a	0.1	a	0.1	q	-	a	0.1	a	0.1	-	-	-	-
														A2	a	0.1	a	0.1	a	0.1	q	-	-	-	a	0.1	-	-	-	-
평 균		0.10		0.10		0.10		0.10		0.10		0.10			0.10		0.10		0.10				0.10		0.10					
가 중 치		18		20		5		7		3		2			9		9		20				4		3					
평균X가중치)/가중치 합		0.018		0.020		0.005		0.007		0.003		0.002			0.009		0.009		0.02				0.004		0.003					

환산결함도 점수 : 0.100

배골교(영천) 상태평가

번 호	형 식	바 닥 판		거 더		2차 부재		포 장		배수시설		방호시설			신축이음		받 침		교대/교각		기 초		탄산화(상부)		탄산화(하부)		염화물(상부)		염화물(하부)	
S1	PSCI	a	0.1	a	0.1	a	0.1	a	0.1	a	0.1	a	0.1	A1	a	0.1	a	0.1	a	0.1	q	-	a	0.1	a	0.1	-	-	-	-
S2	PSCI	a	0.1	a	0.1	a	0.1	a	0.1	a	0.1	a	0.1	P1	-	-	a	0.1	a	0.1	q	-	-	-	a	0.1	-	-	-	-
S3	PSCI	a	0.1	a	0.1	a	0.1	a	0.1	a	0.1	a	0.1	P2	-	-	a	0.1	a	0.1	q	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														A2	a	0.1	a	0.1	a	0.1	q	-	-	-	-	-	-	-	-	-
평 균		0.10		0.10		0.10		0.10		0.10		0.10			0.10		0.10		0.10				0.10		0.10					
가 중 치		18		20		5		7		3		2			9		9		20				4		3					
평균X가중치)/가중치 합		0.018		0.020		0.005		0.007		0.003		0.002			0.009		0.009		0.02				0.004		0.003					

환산결함도 점수 : 0.100