가천교(범물방향) 균열심도 DATA

PROJECT TITLE :	가천교 정밀안전진단 및 내진성능평가 기술용역		
Company	㈜명성엔지니어링	Client	대구동부순환도로㈜

시험 결과(상부구조)

균열 심도				
결과값				
측정번호	건전부			평균
1	38.5	40.3	40	39.6
측정위치	균열부(cw=0.2mm)			평균
S3	49.5	44.5	46.5	46.8
	균열 깊이			품질
	9.5			3.79

철근탐사		
위치	S3	주철근
피복두께	35mm	



시험 결과(하부구조)

균열 심도				
결과값				
측정번호	건전부			평균
2	55.5	50.3	52.4	52.7
측정위치	균열부(cw=0.2mm)			평균
P3 (코핑)	68.3	67.5	66.5	67.4
	균열 깊이			품질
	12.0			2.84

철근탐사		
위치	P3 코핑부	수직철근
피복두께	95mm	



가천교(안심방향) 균열심도 DATA

PROJECT TITLE :	가천교 정밀안전진단 및 내진성능평가 기술용역		
Company	㈜명성엔지니어링	Client	대구동부순환도로㈜

시험 결과(상부구조)

균열 심도				
결과값				
측정번호	건전부			평균
1	38.8	40.2	39.8	39.6
측정위치	균열부(cw=0.2mm)			평균
S5	46.2	44.4	43.6	44.7
	균열 깊이			품질
	7.9			3.79

철근탐사		
위치	S5	배력철근
피복두께	45mm	



시험 결과(하부구조)

균열 심도				
결과값				
측정번호	건전부			평균
2	50.3	48.4	48.2	49.0
측정위치	균열부(cw=0.2mm)			평균
P3 (코핑)	65.7	66.1	61.5	64.4
	균열 깊이			품질
	12.8			3.06

철근탐사		
위치	P3 코핑부	수직철근
피복두께	95mm