[1련구간 J53~J54 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *1련구간(J53~J54)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					a		c	A1	c	c	q				
S11	*RC 라멘*	a	b	a	a		c									
S12	*RC 라멘*	a	c	a	a		c									
S13	*RC 라멘*	a	b	a	a		c									
S14	*RC 라멘*	a	b	a	a		c									
S15	*RC 라멘*	c	b	a	a		a	c								
S21	*RC 라멘*	b	a	a	a	a			P212	a	a	q				
S22	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P213		a	q				
S23	*RC 라멘*	b	b	b	a	a			P214		c	q				
S24	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P215		c	q				
S25	*RC 라멘*	c	a	a	a	a		c	P215-1		a	q				
평균		0.180	0.145		0.100	0.100	0.340	0.400		0.250	0.250	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.041	0.036		0.007	0.003	0.007	0.012		0.008	0.085	-	-	-	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.199*
2. 상태평가 결과 = *B*

[1련구간 J52~J53 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *1련구간(J52~J53)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					a		c	A1	c	b	q	X	X	X	X
S11	*RC 라멘*	c	b	a	a		a									
S12	*RC 라멘*	b	b	a	a		c									
S13	*RC 라멘*	a	b	a	a		c									
S14	*RC 라멘*	c	b	c	a		c									
S15	*RC 라멘*	c	b	a	b		a	c								
S21	*RC 라멘*	b	a	a	c	a			P208	X	a	q	X	X	X	X
S22	*RC 라멘*	b	b	a	a	a			P209	X	a	q	X	X	X	X
S23	*RC 라멘*	b	b	a	a	a			P210	X	a	q	X	X	X	X
S24	*RC 라멘*	c	b	a	a	a			P211	X	b	q	X	X	X	X
S25	*RC 라멘*	a	a	a	b	a		a	P211-1	a	a	q	X	X	X	X
평균		0.260	0.155		0.150	0.100	0.280	0.300		0.250	0.133	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.060	0.039		0.011	0.003	0.006	0.009		0.008	0.045	-	-	-	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.179*
2. 상태평가 결과 = *B*

[1련구간 J51~J52 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *1련구간(J51~J52)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					a		c	A1	c	c	q				
S11	*RC 라멘*	a	b	a	a		a									
S12	*RC 라멘*	c	a	a	a		c									
S13	*RC 라멘*	c	a	a	a		c									
S14	*RC 라멘*	c	b	a	a		c									
S15	*RC 라멘*	a	b	a	a		a	c								
S21	*RC 라멘*	b	a	a	a	a			P204	X	a	q				
S22	*RC 라멘*	a	b	a	a	a			P205	X	a	q				
S23	*RC 라멘*	a	b	a	a	a			P206	X	b	q				
S24	*RC 라멘*	a	b	a	a	a			P207	X	b	q				
S25	*RC 라멘*	a	a	a	a	a		a	P207-1	a	a	q				
평균		0.200	0.130		0.100	0.100	0.280	0.300		0.250	0.183	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.046	0.033		0.007	0.003	0.006	0.009		0.008	0.062	-	-	-	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.173*
2. 상태평가 결과 = *B*

[1련구간 J50~J51 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *1련구간(J50~J51)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					a		c	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	c	c	a	a		a									
S12	*RC 라멘*	c	b	a	a		c									
S13	*RC 라멘*	c	b	a	a		c									
S14	*RC 라멘*	c	b	a	a		c									
S15	*RC 라멘*	a	a	b	a		c	c								
S21	*RC 라멘*	b	a	a	a	a			P200	X	b	q				
S22	*RC 라멘*	a	a	b	a	a			P201	X	a	q				
S23	*RC 라멘*	a	a	a	b	a			P202	X	a	q				
S24	*RC 라멘*	a	a	a	b	a			P203	X	a	q				
S25	*RC 라멘*	c	a	a	a	a		c	P203-1	a	a	q				
평균		0.260	0.140		0.120	0.100	0.340	0.400		0.250	0.133	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.060	0.035		0.008	0.003	0.007	0.012		0.008	0.045	-	-	-	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.178*
2. 상태평가 결과 = *B*

[1련구간 J49~J50 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *1련구간(J49~J50)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					a		c	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	c	b	a	a		a									
S12	*RC 라멘*	a	b	a	a		c									
S13	*RC 라멘*	a	b	a	a		c									
S14	*RC 라멘*	c	b	a	a		c									
S15	*RC 라멘*	c	b	a	a		a	a								
S21	*RC 라멘*	c	a	a	a	a			P196	X	a	q		a		
S22	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P197	X	a	q				
S23	*RC 라멘*	b	b	b	a	a			P198	X	a	q				
S24	*RC 라멘*	c	a	b	a	a			P199	X	b	q				
S25	*RC 라멘*	c	a	a	a	a		c	P199-1	a	a	q				
평균		0.290	0.140		0.100	0.100	0.280	0.300		0.250	0.133	-	-	0.100	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	32	-	-	2	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.067	0.035		0.007	0.003	0.006	0.009		0.008	0.043	-	-	0.002	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.178*
2. 상태평가 결과 = *B*

[1련구간 J48~J49 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *1련구간(J48~J49)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					a		c	A1	c	c	q				
S11	*RC 라멘*	c	b	a	a		c									
S12	*RC 라멘*	c	b	a	a		c									
S13	*RC 라멘*	c	b	a	a		c									
S14	*RC 라멘*	c	b	a	a		c									
S15	*RC 라멘*	c	b	a	a		c	b								
S21	*RC 라멘*	c	b	a	a	a			P192	X	b	q				
S22	*RC 라멘*	b	a	a	a	a			P193	X	a	q				
S23	*RC 라멘*	c	a	a	a	a			P194	X	a	q				
S24	*RC 라멘*	c	a	b	a	a			P195	X	a	q				
S25	*RC 라멘*	c	a	a	a	a		c	P195-1	a	a	q				
평균		0.380	0.135		0.100	0.100	0.400	0.333		0.250	0.167	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.087	0.034		0.007	0.003	0.008	0.010		0.008	0.057	-	-	-	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.213*
2. 상태평가 결과 = *B*

[1련구간 J47~J48 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *1련구간(J47~J48)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					a		c	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	c	b	a	a		a									
S12	*RC 라멘*	c	a	a	a		a									
S13	*RC 라멘*	c	a	b	a		a									
S14	*RC 라멘*	a	b	a	a		a									
S15	*RC 라멘*	c	a	a	a		a	c								
S21	*RC 라멘*	c	a	a	a	a			P188	X	a	q				
S22	*RC 라멘*	a	a	b	b	a			P189	X	b	q				
S23	*RC 라멘*	c	a	b	b	a			P190	X	a	q				
S24	*RC 라멘*	c	a	a	a	a			P191	X	b	q				
S25	*RC 라멘*	c	a	a	a	a		a	P191-1	a	a	q				
평균		0.340	0.125		0.120	0.100	0.100	0.300		0.250	0.150	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.078	0.031		0.008	0.003	0.002	0.009		0.008	0.051	-	-	-	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.190*
2. 상태평가 결과 = *B*

[1련구간 J46~J47 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *1련구간(J46~J47)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					a		c	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	c	a	a	c		a									
S12	*RC 라멘*	a	b	b	c		c								b	
S13	*RC 라멘*	c	b	a	a		c									
S14	*RC 라멘*	c	b	b	c		c									
S15	*RC 라멘*	c	b	a	a		a	a								
S21	*RC 라멘*	c	a	a	c	a			P184	X	a	q				
S22	*RC 라멘*	b	c	a	c	a			P185	X	a	q				
S23	*RC 라멘*	a	a	a	c	a			P186	X	a	q				
S24	*RC 라멘*	b	b	b	c	a			P187	X	b	q				
S25	*RC 라멘*	c	b	a	a	a		c	P187-1	a	a	q				
평균		0.300	0.160		0.310	0.100	0.280	0.300		0.250	0.133	-	-	-	0.200	-
가중치		22	24		7	3	2	3		3	34	-	-	-	2	-
(평균X가중치)/가중치합		0.066	0.038		0.022	0.003	0.006	0.009		0.008	0.045	-	-	-	0.004	-

1. 환산결함도 점수 = *0.201*
2. 상태평가 결과 = *B*

[1련구간 J45~J46 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *1련구간(J45~J46)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					a		c	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	c	a	a	a		a									
S12	*RC 라멘*	c	b	a	a		c								b	
S13	*RC 라멘*	c	b	b	a		c									
S14	*RC 라멘*	c	a	a	a		c									
S15	*RC 라멘*	c	a	a	a		a	c								
S21	*RC 라멘*	b	a	a	a	a			P180	X	a	q				
S22	*RC 라멘*	b	b	a	a	a			P181	X	a	q				
S23	*RC 라멘*	c	a	a	a	a			P182	X	a	q				
S24	*RC 라멘*	c	b	b	a	a			P183	X	a	q				
S25	*RC 라멘*	a	b	b	a	a		c	P183-1	a	a	q				
평균		0.330	0.140		0.100	0.100	0.280	0.400		0.250	0.117	-	-	-	0.200	-
가중치		22	24		7	3	2	3		3	34	-	-	-	2	-
(평균X가중치)/가중치합		0.073	0.034		0.007	0.003	0.006	0.012		0.008	0.040	-	-	-	0.004	-

1. 환산결함도 점수 = *0.185*
2. 상태평가 결과 = *B*

[1련구간 J44~J45 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *1련구간(J44~J45)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					a		c	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	a	a	a	a		a									
S12	*RC 라멘*	a	b	a	a		c									
S13	*RC 라멘*	a	c	a	a		c									
S14	*RC 라멘*	c	b	c	a		c									
S15	*RC 라멘*	a	a	c	a		a	b								
S21	*RC 라멘*	c	a	a	a	a			P176	X	a	q				
S22	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P177	X	a	q				
S23	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P178	X	a	q				
S24	*RC 라멘*	a	a	b	a	a			P179	X	a	q				
S25	*RC 라멘*	c	a	b	a	a		c	P179-1	a	a	q				
평균		0.190	0.165		0.100	0.100	0.280	0.333		0.250	0.117	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.044	0.041		0.007	0.003	0.006	0.010		0.008	0.040	-	-	-	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.158*
2. 상태평가 결과 = *B*

[1련구간 J43~J44 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *1련구간(J43~J44)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					a		c	A1	c	c	q				
S11	*RC 라멘*	c	a	a	a		a									
S12	*RC 라멘*	c	b	c	a		c									
S13	*RC 라멘*	c	c	c	a		a									
S14	*RC 라멘*	c	b	a	a		a									
S15	*RC 라멘*	a	a	a	a		a	b								
S21	*RC 라멘*	b	a	a	a	a			P172	X	b	q				
S22	*RC 라멘*	c	a	c	a	a			P173	X	b	q				
S23	*RC 라멘*	c	a	c	a	a			P174	X	b	q				
S24	*RC 라멘*	b	a	b	a	a			P175	X	b	q		a		
S25	*RC 라멘*	a	a	b	a	a		c	P175-1	a	a	q				
평균		0.300	0.195		0.100	0.100	0.160	0.333		0.250	0.217	-	-	0.100	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	32	-	-	2	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.069	0.049		0.007	0.003	0.003	0.010		0.008	0.069	-	-	0.002	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.220*
2. 상태평가 결과 = *B*

[1련구간 J42~J43 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *1련구간(J42~J43)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					a		c	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	c	c	a	a		a									
S12	*RC 라멘*	c	b	c	a		a									
S13	*RC 라멘*	c	b	c	a		c									
S14	*RC 라멘*	c	b	c	a		c									
S15	*RC 라멘*	c	b	c	a		a	c								
S21	*RC 라멘*	c	a	a	a	a			P168	X	b	q				
S22	*RC 라멘*	a	b	b	a	a			P169	X	b	q				
S23	*RC 라멘*	b	b	b	a	a			P170	X	b	q				
S24	*RC 라멘*	b	a	b	a	a			P171	X	b	q				
S25	*RC 라멘*	b	a	c	a	a		c	P171-1	a	a	q				
평균		0.310	0.235		0.100	0.100	0.220	0.400		0.250	0.183	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.071	0.059		0.007	0.003	0.004	0.012		0.008	0.062	-	-	-	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.226*
2. 상태평가 결과 = *B*

[1련구간 J41~J42 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *1련구간(J41~J42)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					a			A1	c	a	q				
S11	*RC 라멘*	a	c	a	a		a	c								
S12	*RC 라멘*	a	c	a	a		a									
S13	*RC 라멘*	a	c	a	a		c									
S14	*RC 라멘*	a	b	a	a		a									
S15	*RC 라멘*	a	c	a	a		a	c								
S21	*RC 라멘*	c	c	a	a	a			P164	X	b	q				
S22	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P165	X	b	q				
S23	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P166	X	b	q				
S24	*RC 라멘*	b	a	a	a	a			P167	X	b	q				
S25	*RC 라멘*	c	c	b	a	a		c	P167-1	a	b	q				
평균		0.170	0.200		0.100	0.100	0.160	0.400		0.250	0.183	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.039	0.050		0.007	0.003	0.003	0.012		0.008	0.062	-	-	-	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.184*
2. 상태평가 결과 = *B*

[1련구간 J40~J41[RC 라멘] 결과표

개별교량명 *1련구간(J41-1~J41)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					a		c	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	c	b	a	a		a	c								
S12	*RC 라멘*	a	a	a	a		a									
S13	*RC 라멘*	a	a	a	b		a									
S14	*RC 라멘*	c	a	a	a		a	c								
S21	*RC 라멘*	a	a	a	a	a		c	P161	X	a					
S22	*RC 라멘*	b	b	c	a	a			P162	X	b	q				
S23	*RC 라멘*	b	a	b	a	a			P163	X	b	q				
S24	*RC 라멘*	b	a	a	a	a		b	P163-1	a	b	q				
평균		0.213	0.138		0.113	0.100	0.100	0.360		0.250	0.180	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.049	0.034		0.008	0.003	0.002	0.011		0.008	0.061	-	-	-	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.176*
2. 상태평가 결과 = *B*

[2련구간 J39~J40 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J39~J40)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					b		c	A1	c	c	q				
S11	*RC 라멘*	b	b	a	a	a	a		P157-1	a	b	q				
S12	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	a		P158-1	c	c	q				
S13	*RC 라멘*	a	a	a	a	a	a		P159-1	c	a	q				
S14	*RC 라멘*	a	a	a	a	a	a	c	P160-1	c	a	q				
S21	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P155-1	c	b	q				
S22	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P156-1	c	b	q				
S23	*RC 라멘*	a	b	b	a	a			P157-2	c	b	q				
S24	*RC 라멘*	b	b	a	a	a			P158-2		a	q				
S25	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P159-2		a	q				
S26	*RC 라멘*	a	a	a	a	a		c	P160-2		a	q				
S31	*RC 라멘*	b	a	b	a	a			P155-2	c	a	q				
S32	*RC 라멘*	b	a	a	a	a			P156-2		a	q				
S33	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P157-3		a	q				
S34	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P158-3		a	q				
S35	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P159-3		a	q				
S36	*RC 라멘*	a	a	b	a	a		c	P160-3		a	q				
평균		0.144	0.000		0.100	0.106	0.160	0.400		0.363	0.159	–	–	–	–	–
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	–	–	–	–	–
(평균X가중치)/가중치합		0.033	0.034		0.007	0.003	0.003	0.012		0.011	0.054	–	–	–	–	–

1. 환산결함도 점수 = *0.158*
2. 상태평가 결과 = *B*

[2련구간 J38~J39 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J38~J39)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					b		a	A1	c	c	q				
S11	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P151-1	c	b	q				
S12	*RC 라멘*	b	b	a	a	a	a		P152-1	c	a	q				
S13	*RC 라멘*	b	b	a	a	a	c		P153-1	c	a	q				
S14	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c	c	P154-1	c	a	q				
S21	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P151-2		c	q				
S22	*RC 라멘*	b	a	a	a	a			P152-2		a	q				
S23	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P153-2		a	q				
S24	*RC 라멘*	b	b	b	a	a		c	P154-2		a	q				
평균		0.175	0.000		0.100	0.111	0.325	0.300		0.400	0.178	–	–	–	–	–
가중치		23	0		7	3	2	3		3	34	–	–	–	–	–
(평균X가중치)/가중치합		0.040	0.000		0.007	0.003	0.007	0.009		0.012	0.060	–	–	–	–	–

1. 환산결함도 점수 = *0.176*
2. 상태평가 결과 = *B*

[2련구간 J37~J38 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J37~J38)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					a		c	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	b	b	b	b	a	c		P147-1	c	a	q				
S12	*RC 라멘*	b	c	b	a	a	c		P148-1	c	c	q				
S13	*RC 라멘*	a	b	b	a	a	c		P149-1	c	c	q				
S14	*RC 라멘*	a	b	b	a	a	c	c	P150-1	c	c	q				
S21	*RC 라멘*	b	a	b	a	a			P147-2		b	q				
S22	*RC 라멘*	b	b	b	a	a			P148-2		a	q				
S23	*RC 라멘*	b	b	b	a	a			P149-2		a	q				
S24	*RC 라멘*	b	b	b	a	a		c	P150-2		a	q				
평균		0.175	0.206		0.113	0.100	0.400	0.400		0.400	0.222	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.040	0.052		0.008	0.003	0.008	0.012		0.012	0.076	-	-	-	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.210*
2. 상태평가 결과 = *B*

[2련구간 J36~J37 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J36~J37)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					b		c	A1	c	a	q				
S11	*RC 라멘*	b	b	a	a	a	c		P143-1	c	b	q				
S12	*RC 라멘*	a	b	b	a	a	c		P144-1	c	b	q				
S13	*RC 라멘*	b	c	a	b	a	c		P145-1	c	b	q			b	
S14	*RC 라멘*	a	b	b	b	a	a	c	P146-1	c	b	q				
S21	*RC 라멘*	b	b	c	a	a			P143-2	c	a	q				
S22	*RC 라멘*	b	b	a	a	a			P144-2		a	q				
S23	*RC 라멘*	b	b	a	a	a			P145-2		a	q				
S24	*RC 라멘*	b	b	a	a	a		c	P146-2		a	q				
평균		0.175	0.194		0.125	0.111	0.325	0.400		0.400	0.144	-	-	-	0.200	-
가중치		22	24		7	3	2	3		3	34	-	-	-	2	-
(평균X가중치)/가중치합		0.039	0.047		0.009	0.003	0.007	0.012		0.012	0.049	-	-	-	0.004	-

1. 환산결함도 점수 = *0.181*
2. 상태평가 결과 = *B*

[2련구간 J35~J36 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J35~J36)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					a		c	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P139-1	a	c	q				
S12	*RC 라멘*	a	b	b	a	a	c		P140-1	c	b	q				
S13	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P141-1	c	b	q				
S14	*RC 라멘*	a	b	b	a	a	c	c	P142-1	c	a	q				
S21	*RC 라멘*	b	a	b	a	a			P139-2	c	c	q				
S22	*RC 라멘*	b	a	a	a	a			P140-2		a	q				
S23	*RC 라멘*	b	b	a	a	a			P141-2		b	q				
S24	*RC 라멘*	b	b	c	a	a		b	P142-2		c	q				
평균		0.175	0.188		0.100	0.100	0.400	0.333		0.350	0.244	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.040	0.047		0.007	0.003	0.008	0.010		0.011	0.083	-	-	-	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.209*
2. 상태평가 결과 = *B*

[2련구간 J34~J35 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J34~J35)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					b		c	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	b	b	a	a	a	c		P135-1	c	b	q				
S12	*RC 라멘*	a	b	b	a	a	b		P136-1	c	a	q				
S13	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P137-1	c	b	q				
S14	*RC 라멘*	a	b	b	a	a	a	c	P138-1	c	c	q				
S21	*RC 라멘*	b	a	b	a	a			P135-2	c	b	q				
S22	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P136-2		a	q				
S23	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P137-2		a	q				
S24	*RC 라멘*	b	a	b	a	a		c	P138-2		a	q				
평균		0.150	0.156		0.100	0.111	0.275	0.400		0.400	0.178	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.035	0.039		0.007	0.003	0.006	0.012		0.012	0.060	-	-	-	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.174*
2. 상태평가 결과 = *B*

[2련구간 J33~J34 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J33~J34)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					b		c	A1	c	a	q				
S11	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P131-1	c	a	q				
S12	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P132-1	c	a	q				
S13	*RC 라멘*	a	b	b	a	a	c		P133-1	c	a	q				
S14	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c	c	P134-1	c	b	q				
S21	*RC 라멘*	a	b	b	a	a			P131-2	c	a	q				
S22	*RC 라멘*	b	a	b	a	a			P132-2		a	q				
S23	*RC 라멘*	b	b	b	a	a			P133-2		a	q				
S24	*RC 라멘*	b	a	a	a	a		c	P134-2		a	q				
평균		0.175	0.181		0.100	0.111	0.400	0.400		0.400	0.111	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.040	0.045		0.007	0.003	0.008	0.012		0.012	0.038	-	-	-	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.166*
2. 상태평가 결과 = *B*

[2련구간 J32~J33 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J32~J33)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					b		c	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P127-1	c	c	q				
S12	*RC 라멘*	a	b	b	a	a	c		P128-1	c	b	q				
S13	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P129-1	c	c	q				
S14	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c	c	P130-1	c	b	q				
S21	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P127-2	c	a	q				
S22	*RC 라멘*	b	a	a	a	a			P128-2		a	q				
S23	*RC 라멘*	b	a	b	a	a			P129-2		b	q				
S24	*RC 라멘*	b	b	b	a	a		c	P130-2		b	q				
평균		0.175	0.169		0.100	0.111	0.400	0.400		0.400	0.222	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.040	0.042		0.007	0.003	0.008	0.012		0.012	0.076	-	-	-	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.200*
2. 상태평가 결과 = *B*

[2련구간 J32~J31 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J31~J32)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					a		c	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	a	b	b	a	a	a		P125-1	c	b	q				
S12	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	a	a	P126-1	c	a	q				
S21	*RC 라멘*	a	b	b	a	a			P125-2	c	c	q				
S22	*RC 라멘*	b	a	a	a	c		c	P126-2		a	q				
평균		0.150	0.175		0.100	0.160	0.100	0.300		0.400	0.200	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.035	0.044		0.007	0.005	0.002	0.009		0.012	0.068	-	-	-	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.181*
2. 상태평가 결과 = *B*

[2련구간 J31~J30 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J30~J31)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*	-	-	-	-	b	-	c	A1	c	c	q				
S11	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P121-1	c	b	q				
S12	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P122-1	c	b	q				
S13	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P123-1	c	b	q				
S14	*RC 라멘*	a	b	b	a	a	a	c	P124-1	c	b	q				
S21	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P121-2	c	b	q				
S22	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P122-2		b	q				
S23	*RC 라멘*	a	b	a	a	c			P123-2		b	q				
S24	*RC 라멘*	b	a	a	a	c		c	P124-2		a	q				
평균		0.150	0.156		0.100	0.178	0.325	0.400		0.400	0.211	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.035	0.039		0.007	0.005	0.007	0.012		0.012	0.072	-	-	-	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.188*
2. 상태평가 결과 = *B*

[2련구간 J29~J30 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J29~J30)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					b		c	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	b	b	a	a	a	a		P117-1	c	c	q				b
S12	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P118-1	c	a	q				
S13	*RC 라멘*	c	b	b	a	a	c		P119-1	c	b	q				
S14	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	a	a	P120-1	c	a	q				
S21	*RC 라멘*	b	a	a	a	a			P117-2	c	c	q				
S22	*RC 라멘*	a	a	a	a	c			P118-2		a	q				
S23	*RC 라멘*	b	a	a	a	c			P119-2		a	q				
S24	*RC 라멘*	b	a	a	a	a		c	P120-2		a	q				
평균		0.213	0.144		0.100	0.178	0.250	0.300		0.400	0.189	-	-	-	-	0.200
가중치		23	25		7	3	2	3		3	33	-	-	-	-	1
(평균X가중치)/가중치합		0.049	0.036		0.007	0.005	0.005	0.009		0.012	0.062	-	-	-	-	0.002

1. 환산결함도 점수 = *0.187*
2. 상태평가 결과 = *B*

[2련구간 J28~J29 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J28~J29)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					a		c	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	a		P113-1	a	c	q				
S12	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P114-1	b	c	q				
S13	*RC 라멘*	a	b	b	a	a	c		P115-1	b	a	q				
S14	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	a	c	P116-1	b	a	q				
S21	*RC 라멘*	b	a	a	a	a			P113-2	c	b	q				
S22	*RC 라멘*	a	b	b	a	a			P114-2		a	q				
S23	*RC 라멘*	b	a	a	a	a			P115-2		a	q				
S24	*RC 라멘*	a	b	b	a	a		c	P116-2		a	q				
평균		0.163	0.175		0.100	0.100	0.250	0.400		0.250	0.189	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.037	0.044		0.007	0.003	0.005	0.012		0.008	0.064	-	-	-	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.180*
2. 상태평가 결과 = *B*

[2련구간 J27~J28 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J27~J28)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					b		c	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	a	b	b	a	a	c		P109-1	c	a	q				
S12	*RC 라멘*	a	b	b	a	a	c		P110-1	c	a	q				
S13	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P111-1	c	c	q				
S14	*RC 라멘*	b	a	b	a	a	b	c	P112-1	c	b	q				
S21	*RC 라멘*	b	a	b	a	a			P109-2	c	b	q				
S22	*RC 라멘*	b	a	a	a	a			P110-2		b	q				
S23	*RC 라멘*	a	a	b	a	a			P111-2		a	q				
S24	*RC 라멘*	b	a	a	a	a		c	P112-2		b	q				
평균		0.163	0.156		0.100	0.111	0.350	0.400		0.400	0.189	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.037	0.039		0.007	0.003	0.007	0.012		0.012	0.064	-	-	-	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.182*
2. 상태평가 결과 = *B*

[2련구간 J26~J27 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J26~J27)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					b		c	A1	c	a	q				
S11	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	a		P105-1	a	b	q				
S12	*RC 라멘*	a	b	b	a	a	c		P106-1	c	c	q				
S13	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P107-1	c	b	q				
S14	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c	c	P108-1	c	b	q				
S21	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P105-2	a	c	q		a		
S22	*RC 라멘*	b	a	a	a	a			P106-2		a	q				
S23	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P107-2		b	q				
S24	*RC 라멘*	b	a	a	a	a		c	P108-2		a	q				
평균		0.163	0.150		0.100	0.111	0.325	0.400		0.300	0.211	-	-	0.100	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	32	-	-	2	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.037	0.038		0.007	0.003	0.007	0.012		0.009	0.068	-	-	0.002	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.182*
2. 상태평가 결과 = *B*

[2련구간 J25~J26 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J25~J26)*																
부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					a		c	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	b	b	a	a	a	a		P101-1	c	a	q				
S12	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P102-1	c	c	q				
S13	*RC 라멘*	a	b	b	a	a	c		P103-1	c	c	q				
S14	*RC 라멘*	a	b	b	a	a	c	c	P104-1	c	b	q				
S21	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P101-2	c	b	q				
S22	*RC 라멘*	b	a	a	a	a			P102-2		c	q				
S23	*RC 라멘*	b	b	a	a	a			P103-2		a	q				
S24	*RC 라멘*	a	b	c	a	a		c	P104-2		a	q				
평균		0.150	0.175		0.100	0.100	0.325	0.400		0.400	0.233	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.035	0.044		0.007	0.003	0.007	0.012		0.012	0.079	-	-	-	-	-
1. 환산결함도 점수 =																*0.198*
2. 상태평가 결과 =																*B*

[2련구간 J24-2~J25 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J24-2~J25)*																
부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					a		c	A1	c	a	q				
S11	*RC 라멘*	b	a	a	a	a	a	c	P99-1		a	q				
S12	*RC 라멘*	a	b	c	a	a	c	a	P100-1		a	q				
S21	*RC 라멘*	a	a	a	c	a		c	P99-2		a	q				
S22	*RC 라멘*	a	a	a	a	a		c	P100-2		a	q				
평균		0.125	0.150		0.175	0.100	0.250	0.340		0.400	0.100	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.029	0.038		0.012	0.003	0.005	0.010		0.012	0.034	-	-	-	-	-
1. 환산결함도 점수 =																*0.143*
2. 상태평가 결과 =																*B*

[2련구간 J24~J24-1 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J24~J24-1)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					b		c	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	a	c	a	a	a	c		P93-1	c	b	q				
S12	*RC 라멘*	a	c	c	a	a	c		P94-1	c	b	q				
S13	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P95-1	c	b	q				
S14	*RC 라멘*	a	c	b	a	a	c		P96-1	c	b	q				
S15	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	a	c	P97-1,98-1	c	b	q				
S21	*RC 라멘*	a	b	a	a	a			P93-2	c	b	q				
S22	*RC 라멘*	b	b	a	a	a			P94-2		b	q				
S23	*RC 라멘*	b	c	a	a	a			P95-2		b	q				
S24	*RC 라멘*	b	b	b	a	a			P96-2		a	q				
S25	*RC 라멘*	b	a	c	a	a		c	P97-2,98-2		b	q				
평균		0.160	0.235		0.100	0.109	0.340	0.400		0.400	0.191	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.037	0.059		0.007	0.003	0.007	0.012		0.012	0.065	-	-	-	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.202*
2. 상태평가 결과 = *B*

[2련구간 J23~J24 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J23~J24)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					b		c	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	a	b	b	a	a	c		P89-1	c	b	q				
S12	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P90-1	c	b	q				
S13	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P91-1	c	c	q				
S14	*RC 라멘*	a	c	b	a	a	c	c	P92-1	c	a	q				
S21	*RC 라멘*	a	b	b	a	a			P89-2	a	c	q				
S22	*RC 라멘*	b	a	a	a	a			P90-2		b	q				
S23	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P91-2		a	q				
S24	*RC 라멘*	b	b	b	a	a		c	P92-2		b	q				
평균		0.150	0.188		0.100	0.111	0.400	0.400		0.350	0.222	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.035	0.047		0.007	0.003	0.008	0.012		0.011	0.076	-	-	-	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.198*
2. 상태평가 결과 = *B*

[2련구간 J22~J23 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J22~J23)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					b		c	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P85-1	c	c	q				
S12	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P86-1	c	b	q				
S13	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P87-1	c	a	q				
S14	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c	c	P88-1	c	c	q				
S21	*RC 라멘*	b	a	a	a	a			P85-2	c	c	q				
S22	*RC 라멘*	a	b	b	a	a			P86-2		a	q				
S23	*RC 라멘*	b	a	b	a	a			P87-2		b	q				
S24	*RC 라멘*	b	a	b	a	a		c	P88-2		b	q				
평균		0.188	0.175		0.100	0.111	0.400	0.400		0.400	0.244	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.043	0.044		0.007	0.003	0.008	0.012		0.012	0.083	-	-	-	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.212*
2. 상태평가 결과 = *B*

[2련구간 J21~J22 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J21~J22)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					b		c	A1	c	a	q				
S11	*RC 라멘*	a	b	a	a	a	b		P81-1	c	b	q				
S12	*RC 라멘*	a	b	a	a	a	c		P82-1	c	b	q				
S13	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P83-1	c	c	q				
S14	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c	c	P84-1	c	b	q				
S21	*RC 라멘*	a	a	b	a	a			P81-2	c	b	q				
S22	*RC 라멘*	a	b	a	a	a			P82-2		a	q				
S23	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P83-2		c	q				
S24	*RC 라멘*	b	a	b	a	a		c	P84-2		a	q				
평균		0.138	0.156		0.100	0.111	0.350	0.400		0.400	0.211	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.032	0.039		0.007	0.003	0.007	0.012		0.012	0.072	-	-	-	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.184*
2. 상태평가 결과 = *B*

[2련구간 J20~J21 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J20~J21)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					b		c	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	b	b	a	a	a	c		P77-1	c	c	q				
S12	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P78-1	c	a	q				
S13	*RC 라멘*	c	b	b	a	a	c		P79-1	c	c	q				
S14	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	a	c	P80-1	c	b	q				
S21	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P77-2	c	b	q				
S22	*RC 라멘*	a	a	b	a	a			P78-2		a	q	a			
S23	*RC 라멘*	c	a	a	a	a			P79-2		b	q	a			
S24	*RC 라멘*	b	a	b	a	a		c	P80-2		b	q				
평균		0.225	0.156		0.100	0.111	0.325	0.400		0.400	0.222	-	0.100	-	-	-
가중치		22	24		7	3	2	3		3	34	-	2	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.050	0.038		0.007	0.003	0.007	0.012		0.012	0.076	-	0.002	-	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.205*
2. 상태평가 결과 = *B*

[2련구간 J19~J20 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J19~J20)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					b		c	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	b	c	c	a	a	b		P73-1	c	c	q				
S12	*RC 라멘*	b	c	b	a	a	c		P74-1	c	c	q				
S13	*RC 라멘*	c	b	b	c	a	c		P75-1	c	b	q				
S14	*RC 라멘*	c	b	a	c	a	a	c	P76-1	c	b	q				
S21	*RC 라멘*	c	c	b	a	a			P73-2	c	b	q				
S22	*RC 라멘*	a	b	b	a	a			P74-2		b	q				
S23	*RC 라멘*	a	b	a	a	a			P75-2		b	q				
S24	*RC 라멘*	a	a	b	a	a		c	P76-2		a	q				
평균		0.238	0.231		0.175	0.111	0.275	0.400		0.400	0.233	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.055	0.058		0.012	0.003	0.006	0.012		0.012	0.079	-	-	-	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.237*
2. 상태평가 결과 = *B*

[2련구간 J18~J19 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J18~J19)*																
부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					b		c	A1	c	a	q				
S11	*RC 라멘*	a	b	b	a	a	a		P69-1	c	c	q				
S12	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	b		P70-1	c	c	q				
S13	*RC 라멘*	c	b	b	a	a	a		P71-1	c	c	q				
S14	*RC 라멘*	c	b	c	a	a	a	c	P72-1	c	a	q			a	
S21	*RC 라멘*	c	a	a	a	a			P69-2	c	c	q				
S22	*RC 라멘*	b	a	a	a	a			P70-2		a	q				
S23	*RC 라멘*	b	a	b	a	a			P71-2		b	q				
S24	*RC 라멘*	b	c	b	a	a		c	P72-2		b	q				
평균		0.263	0.194		0.100	0.111	0.125	0.400		0.400	0.256	-	-	-	0.100	-
가중치		22	24		7	3	2	3		3	34	-	-	-	2	-
(평균X가중치)/가중치합		0.058	0.047		0.007	0.003	0.003	0.012		0.012	0.087	-	-	-	0.002	-
1. 환산결함도 점수 =																*0.230*
2. 상태평가 결과 =																*B*

[2련구간 J17~J18 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J17~J18)*																
부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					b		c	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	a	b	P65-1	c	c	q				
S12	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	a	b	P66-1	c	b	q				
S13	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	a		P67-1	c	a	q				
S14	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c	c	P68-1	c	b	q				
S21	*RC 라멘*	b	a	a	a	a			P65-2	c	a	q				
S22	*RC 라멘*	b	a	a	a	a			P66-2		b	q				
S23	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P67-2		c	q				
S24	*RC 라멘*	b	a	b	a	a		c	P68-2		a	q				
평균		0.188	0.156		0.100	0.100	0.175	0.300		0.400	0.213	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.043	0.039		0.007	0.003	0.004	0.009		0.012	0.072	-	-	-	-	-
1. 환산결함도 점수 =																*0.189*
2. 상태평가 결과 =																*B*

[2련구간 J16~J17 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J16~J17)*																
부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					a		c	A1	c	a	q				
S11	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P61-1	c	c	q				
S12	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P62-1	c	c	q				
S13	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P63-1	c	c	q				
S14	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c	c	P64-1	c	b	q				
S21	*RC 라멘*	b	a	a	a	a			P61-2	c	a	q				
S22	*RC 라멘*	b	a	b	a	a			P62-2		a	q				
S23	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P63-2		a	q				
S24	*RC 라멘*	a	a	a	a	a		c	P64-2		a	q				
평균		0.175	0.156		0.100	0.100	0.400	0.400		0.400	0.211	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.040	0.039		0.007	0.003	0.008	0.012		0.012	0.072	-	-	-	-	-
1. 환산결함도 점수 =																*0.193*
2. 상태평가 결과 =																*B*

[2련구간 J15~J16 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J15~J16)*																
부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					b		a	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	b	b	c	a	a	c		P57-1	c	b	q				
S12	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	a		P58-1	c	c	q				
S13	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	a		P59-1	c	b	q				
S14	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	a	c	P60-1	c	b	q				
S21	*RC 라멘*	c	b	a	a	a			P57-2	c	c	q				
S22	*RC 라멘*	b	a	a	a	a			P58-2		b	q				
S23	*RC 라멘*	b	a	a	a	a			P59-2		a	q				
S24	*RC 라멘*	b	b	a	a	a		c	P60-2		a	q				
평균		0.225	0.175		0.100	0.111	0.175	0.300		0.400	0.222	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.052	0.044		0.007	0.003	0.004	0.009		0.012	0.076	-	-	-	-	-
1. 환산결함도 점수 =																*0.206*
2. 상태평가 결과 =																*B*

[2련구간 J14~J15 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J14~J15)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					b		c	A1	c	c	q				
S11	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	a		P53-1	a	c	q				
S12	*RC 라멘*	a	b	b	a	a	c		P54-1	c	b	q				
S13	*RC 라멘*	a	b	a	a	a	c		P55-1	c	b	q				
S14	*RC 라멘*	b	b	c	a	a	b	c	P56-1	c	b	q				
S21	*RC 라멘*	a	a	b	a	a			P53-2	c	c	q				
S22	*RC 라멘*	b	a	a	a	a			P54-2		b	q				
S23	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P55-2		c	q				
S24	*RC 라멘*	b	a	b	a	a		c	P56-2		b	q				
평균		0.150	0.169		0.100	0.111	0.275	0.400		0.350	0.289	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.035	0.042		0.007	0.003	0.006	0.012		0.011	0.098	-	-	-	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.213*
2. 상태평가 결과 = *B*

[2련구간 J13~J14 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J13~J14)*

부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					b		a	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	a		P49-1	c	c	q				
S12	*RC 라멘*	c	b	b	a	a	c		P50-1	c	b	q		a		
S13	*RC 라멘*	c	b	b	a	a	c		P51-1	c	b	q				
S14	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c	c	P52-1	c	b	q				
S21	*RC 라멘*	a	a	b	a	a			P49-2	c	a	q				
S22	*RC 라멘*	a	a	b	a	a			P50-2		a	q				
S23	*RC 라멘*	b	a	b	a	a			P51-2		a	q	a			
S24	*RC 라멘*	b	a	b	a	a		c	P52-2		a	q				
평균		0.225	0.175		0.100	0.111	0.325	0.300		0.400	0.178	-	0.100	0.100	-	-
가중치		22	24		7	3	2	3		3	32	-	2	2	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.050	0.042		0.007	0.003	0.007	0.009		0.012	0.057	-	0.002	0.002	-	-

1. 환산결함도 점수 = *0.190*
2. 상태평가 결과 = *B*

[2련구간 J12~J13 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J12~J13)*																
부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					a		c	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c		P46-1	c	c	q				
S12	*RC 라멘*	a	a	b	a	a	a		P47-1	c	c	q				
S13	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	a	c	P48-1	c	b	q				
S21	*RC 라멘*	b	b	a	a	a			P46-2	c	a	q		b		
S22	*RC 라멘*	a	a	b	a	a			P47-2		c	q				
S23	*RC 라멘*	b	a	b	a	a		c	P48-2		a	q	b			
평균		0.167	0.167		0.100	0.100	0.200	0.400		0.400	0.257	-	0.200	0.200	-	-
가중치		22	24		7	3	2	3		3	32	-	2	2	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.037	0.040		0.007	0.003	0.004	0.012		0.012	0.082	-	0.004	0.004	-	-
1. 환산결함도 점수 =																*0.205*
2. 상태평가 결과 =																*B*

[2련구간 J11~J12 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J11~J12)*																
부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					a		c	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	b	c	c	a	a	c		P42-1	c	c	q				
S12	*RC 라멘*	a	c	c	a	a	a	c	P43-1,44-1	c	c	q				
S13	*RC 라멘*	c	c	c	a	a	a	c	P45-1	c	b	q				
S21	*RC 라멘*	b	b	b	a	a			P42-2	c	c	q				
S22	*RC 라멘*	a	a	b	a	a		b	P43-2,44-2		b	q				
S23	*RC 라멘*	c	c	b	a	a		c	P45-2		c	q				
평균		0.233	0.308		0.100	0.100	0.200	0.360		0.400	0.314	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.054	0.077		0.007	0.003	0.004	0.011		0.012	0.107	-	-	-	-	-
1. 환산결함도 점수 =																*0.274*
2. 상태평가 결과 =																*C*

[2련구간 J10~J11 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J10~J11)*																
부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					a		c	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	c	c	b	c	a	a		P38-1	c	c	q				
S12	*RC 라멘*	c	c	b	c	a	a		P39-1	c	c	q				b
S13	*RC 라멘*	a	b	b	a	a	a		P40-1	c	b	q				
S14	*RC 라멘*	b	c	b	a	a	c	c	P41-1	c	c	q				
S21	*RC 라멘*	b	a	b	a	a			P38-2	c	c	q				
S22	*RC 라멘*	b	a	b	a	a			P39-2		a	q				
S23	*RC 라멘*	b	a	b	a	a			P40-2		b	q				
S24	*RC 라멘*	b	b	a	a	a		c	P41-2		a	q				
평균		0.238	0.213		0.175	0.100	0.175	0.400		0.400	0.267	-	-	-	-	0.200
가중치		23	25		7	3	2	3		3	33	-	-	-	-	1
(평균X가중치)/가중치합		0.055	0.053		0.012	0.003	0.004	0.012		0.012	0.088	-	-	-	-	0.002
1. 환산결함도 점수 =																*0.241*
2. 상태평가 결과 =																*B*

[2련구간 J9~J10 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J9~J10)*																
부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					b		c	A1	c	a	q				
S11	*RC 라멘*	b	c	b	a	a	a		P34-1	c	c	q				
S12	*RC 라멘*	a	b	b	a	a	c		P35-1	c	b	q				
S13	*RC 라멘*	a	b	b	a	a	c		P36-1	a	c	q				
S14	*RC 라멘*	a	c	c	a	a	c	c	P37-1	c	c	q				
S21	*RC 라멘*	a	a	b	a	a			P34-2	c	b	q				
S22	*RC 라멘*	b	a	c	a	a			P35-2		a	q				
S23	*RC 라멘*	a	b	b	a	a			P36-2		b	q				
S24	*RC 라멘*	b	a	b	a	a		c	P37-2		b	q				
평균		0.138	0.231		0.100	0.111	0.325	0.400		0.350	0.244	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.032	0.058		0.007	0.003	0.007	0.012		0.011	0.083	-	-	-	-	-
1. 환산결함도 점수 =																*0.212*
2. 상태평가 결과 =																*B*

[2련구간 J8~J9 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J8~J9)*																
부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					b		c	A1	c	b	q				
S11	*RC 라멘*	b	c	c	b	a	c		P30-1	c	c	q				
S12	*RC 라멘*	b	c	b	a	a	b		P31-1	c	b	q				
S13	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	b		P32-1	c	c	q				
S14	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	c	c	P33-1	c	c	q	a			
S21	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P30-2	c	c	q				
S22	*RC 라멘*	a	a	b	a	a			P31-2		a	q				
S23	*RC 라멘*	a	a	a	a	a			P32-2		b	q				
S24	*RC 라멘*	a	a	b	a	a		c	P33-2		a	q				
평균		0.150	0.200		0.113	0.111	0.300	0.400		0.400	0.267	-	0.100	-	-	-
가중치		22	24		7	3	2	3		3	34	-	2	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.033	0.048		0.008	0.003	0.006	0.012		0.012	0.091	-	0.002	-	-	-
1. 환산결함도 점수 =																*0.215*
2. 상태평가 결과 =																*B*

[2련구간 J7~J8 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J7~J8)*																
부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					b		c	A1	c	a	q				
S11	*RC 라멘*	a	c	c	a	a	c		P26-1	c	c	q				
S12	*RC 라멘*	b	c	b	a	a	c		P27-1	c	b	q				
S13	*RC 라멘*	b	c	b	b	a	c		P28-1	c	a	q				
S14	*RC 라멘*	b	c	b	b	a	b	c	P29-1	c	b	q				
S21	*RC 라멘*	a	b	b	a	a			P26-2	a	b	q				
S22	*RC 라멘*	b	b	b	a	a			P27-2		a	q				
S23	*RC 라멘*	b	a	b	a	a			P28-2		a	q				
S24	*RC 라멘*	b	b	a	a	a		c	P29-2		a	q				
평균		0.175	0.250		0.125	0.111	0.350	0.400		0.350	0.167	-	-	-	-	-
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.040	0.063		0.009	0.003	0.007	0.012		0.011	0.057	-	-	-	-	-
1. 환산결함도 점수 =																*0.201*
2. 상태평가 결과 =																*B*

[2련구간 J6~J7 [RC 라멘] 결과표

개별교량명 *2련구간(J6~J7)*																
부재의 분류		상부구조			기타부재				지점번호	받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더		포장	배수	난간연석	신축이음		교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
			종	횡												
S00	*RC 라멘*					b		a	A1	c	a	q				
S11	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	a	c								
S12	*RC 라멘*	b	b	b	a	a	a	c								
S21	*RC 라멘*	c	b	b	a	a		c	P25-1	c	a	q				
S22	*RC 라멘*	b	a	b	a	a		c	P25-2		a	q				
평균		0.250	0.188		0.100	0.120	0.100	0.340		0.400	0.100	–	–	–	–	–
가중치		23	25		7	3	2	3		3	34	–	–	–	–	–
(평균X가중치)/가중치합		0.058	0.047		0.007	0.004	0.002	0.010		0.012	0.034	–	–	–	–	–

1. 환산결함도 점수 = *0.173*
2. 상태평가 결과 = *B*

[1련구간] 결과표

개별교량명 :	1련구간					
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
1련구간(J53~J54)	RC 라멘	0.199	B	32.0	0.073	0.015
1련구간(J52~J53)	RC 라멘	0.179	B	32.0	0.073	0.013
1련구간(J51~J52)	RC 라멘	0.173	B	32.0	0.073	0.013
1련구간(J50~J51)	RC 라멘	0.178	B	32.0	0.073	0.013
1련구간(J49~J50)	RC 라멘	0.178	B	32.0	0.073	0.013
1련구간(J48~J49)	RC 라멘	0.213	B	32.0	0.073	0.016
1련구간(J47~J48)	RC 라멘	0.190	B	32.0	0.073	0.014
1련구간(J46~J47)	RC 라멘	0.201	B	32.0	0.073	0.015
1련구간(J45~J46)	RC 라멘	0.185	B	32.0	0.073	0.014
1련구간(J44~J45)	RC 라멘	0.158	B	32.0	0.073	0.012
1련구간(J43~J44)	RC 라멘	0.100	B	32.0	0.073	0.007
1련구간(J42~J43)	RC 라멘	0.226	B	32.0	0.073	0.017
1련구간(J41~J42)	RC 라멘	0.184	B	32.0	0.073	0.013
1련구간(J41-1~J41)	RC 라멘	0.176	B	22.0	0.050	0.009
합계(∑)				438.0	1.000	0.182

<평가자 의견>

1. 환산결함도 점수 = 0.182
2. 상태평가 결과 = B

[2련구간] 결과표

개별교량명 :	2련구간					
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
2련구간(J39~J40)	RC 라멘	0.158	B	52.9	0.040	0.006
2련구간(J38~J39)	RC 라멘	0.176	B	40.0	0.030	0.005
2련구간(J37~J38)	RC 라멘	0.210	B	39.2	0.030	0.006
2련구간(J36~J37)	RC 라멘	0.181	B	39.2	0.030	0.005
2련구간(J35~J36)	RC 라멘	0.209	B	39.0	0.029	0.006
2련구간(J34~J35)	RC 라멘	0.174	B	39.2	0.030	0.005
2련구간(J33~J34)	RC 라멘	0.166	B	39.2	0.030	0.005
2련구간(J32~J33)	RC 라멘	0.200	B	39.3	0.030	0.006
2련구간(J31~J32)	RC 라멘	0.181	B	20.0	0.015	0.003
2련구간(J30~J31)	RC 라멘	0.188	B	37.5	0.028	0.005
2련구간(J29~J30)	RC 라멘	0.187	B	37.0	0.028	0.005
2련구간(J28~J29)	RC 라멘	0.180	B	37.0	0.028	0.005
2련구간(J27~J28)	RC 라멘	0.182	B	37.0	0.028	0.005
2련구간(J26~J27)	RC 라멘	0.182	B	37.0	0.028	0.005
2련구간(J25~J26)	RC 라멘	0.198	B	37.5	0.028	0.006
2련구간(J24-2~J25)	RC 라멘	0.143	B	17.5	0.013	0.002
2련구간(J24~J24-1)	RC 라멘	0.202	B	49.5	0.037	0.008
2련구간(J23~J24)	RC 라멘	0.198	B	40.0	0.030	0.006
2련구간(J22~J23)	RC 라멘	0.212	B	40.0	0.030	0.006
2련구간(J21~J22)	RC 라멘	0.184	B	40.0	0.030	0.006
2련구간(J20~J21)	RC 라멘	0.205	B	40.0	0.030	0.006
2련구간(J19~J20)	RC 라멘	0.237	B	40.0	0.030	0.007
2련구간(J18~J19)	RC 라멘	0.230	B	40.0	0.030	0.007
2련구간(J17~J18)	RC 라멘	0.189	B	39.5	0.030	0.006
2련구간(J16~J17)	RC 라멘	0.193	B	38.0	0.029	0.006
2련구간(J15~J16)	RC 라멘	0.206	B	38.0	0.029	0.006
2련구간(J14~J15)	RC 라멘	0.213	B	38.0	0.029	0.006
2련구간(J13~J14)	RC 라멘	0.190	B	38.0	0.029	0.005
2련구간(J12~J13)	RC 라멘	0.205	B	36.0	0.027	0.006
2련구간(J11~J12)	RC 라멘	0.274	B	46.0	0.035	0.010
2련구간(J10~J11)	RC 라멘	0.241	C	38.0	0.029	0.007
2련구간(J9~J10)	RC 라멘	0.212	B	38.0	0.029	0.006
2련구간(J8~J9)	RC 라멘	0.215	B	38.5	0.029	0.006
2련구간(J7~J8)	RC 라멘	0.201	B	40.0	0.030	0.006
2련구간(J6~J7)	RC 라멘	0.173	B	20.0	0.015	0.003
합계(∑)				1,326.0	1.000	0.199

<평가자 의견>

1. 환산결함도 점수 = 0.199

2. 상태평가 결과 = B

[도림천4복개구조물] 상태평가 결과표

교 량 명 :	도림천4복개구조물						
구 분	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
1련구간	0.182	B	438.0	2	876.0	0.180	0.033
2련구간	0.199	B	1,326.0	3	3,978.0	0.820	0.163
합계(∑)			1,764.0		4,854.0	1.00	0.195

<평가자 의견>

1. 평가지수 = 0.195

2. 상태평가 결과 = B등급