정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-1		상태양호																

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-2	1	12진단	SPG	S1	A2	P1	중	바닥판	상면	SLU(1,c,6)	자갈 침하	자갈 침하				1.00	1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-3	1	07진단	SPG	S1	A2	P1	외	바닥판	하면	SLL(1,o4,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	0.60		1	기존
3-3	2	07진단	SPG	S1	A2	P1	외	바닥판	하면	SLL(1,o4,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	0.40		1	기존
3-3	3	07진단	SPG	S1	A2	P1	중	배수시설	배수시설	DR(1,c,4)	배수관 길이부족	배수관 길이부족					1	기존
3-3	4	17진단	SPG	S1	A2	P1	외	바닥판	하면	SLL(1,o4,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.08	8	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-4	1	12진단	SPG	S1-1	A2	P1	외	거더	외부	GS(1,o2,2,LL)	도장박리	도장박리				0.15	1	기존
3-4	2	17진단	SPG	S1-1	A2	P1	외	거더	외부	GS(1,o1,1,LL)	도장박리	도장박리				0.03	3	기존
3-4	3	17진단	SPG	S1-1	A2	P1	외	거더	외부	GS(1,o2,1,LL)	도장박리	도장박리				0.30	1	기존
3-4	4	17진단	SPG	S1-1	A2	P1	외	거더	외부	GS(1,o2,2,LL)	도장박리	도장박리				0.30	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-5	1	12진단	SPG	S1-2	A2	P1	외	거더	외부	GS(1,o3,3,LL)	도장박리	도장박리				0.01	1	기존
3-5	2	17진단	SPG	S1-2	A2	P1	외	거더	외부	GS(1,o3,1,LL)	도장박리	도장박리				0.04	1	기존
3-5	3	17진단	SPG	S1-2	A2	P1	외	거더	외부	GS(1,o3,2,LL)	도장박리	도장박리				0.06	1	기존
3-5	4	17진단	SPG	S1-2	A2	P1	외	거더	외부	GS(1,o4,2,LL)	도장박리	도장박리				0.09	1	기존
3-5	5	17진단	SPG	S1-2	A2	P1	외	거더	외부	GS(1,o5,1,LL)	도장박리	도장박리				0.24	1	기존
3-5	6	17진단	SPG	S1-2	A2	P1	외	거더	외부	GS(1,o5,2,LL)	도장박리	도장박리				0.44	1	기존
3-5	7	17진단	SPG	S1-2	A2	P1	외	거더	외부	GS(1,o5,3,LL)	도장박리	도장박리				0.04	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-6	1	12진단	SPG	S1-1	A2	P1	내	거더	외부	GS(1,i1,1,LL)	도장박리	도장박리				1.50	1	기존
3-6	2	17진단	SPG	S1-1	A2	P1	내	거더	외부	GS(1,i1,2,LL)	도장박리	도장박리				0.30	1	기존
3-6	3	17진단	SPG	S1-1	A2	P1	내	거더	외부	GS(1,i2,1,LL)	도장박리	도장박리				0.24	1	기존
3-6	4	17진단	SPG	S1-1	A2	P1	내	거더	외부	GS(1,i2,2,LL)	도장박리	도장박리				0.06	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-7	1	17진단	SPG	S1-2	A2	P1	내	거더	외부	GS(1,i3,1,LL)	도장박리	도장박리				0.40	1	기존
3-7	2	17진단	SPG	S1-2	A2	P1	내	거더	외부	GS(1,i3,3,LL)	도장박리	도장박리				0.01	1	기존
3-7	3	17진단	SPG	S1-2	A2	P1	내	거더	외부	GS(1,i4,1,LL)	도장박리	도장박리				1.00	1	기존
3-7	4	17진단	SPG	S1-2	A2	P1	내	거더	외부	GS(1,i5,1,LL)	도장박리	도장박리				0.08	1	기존
3-7	5	17진단	SPG	S1-2	A2	P1	내	거더	외부	GS(1,i5,1,LL)	도장박리	도장박리				0.15	1	기존
3-7	6	17진단	SPG	S1-2	A2	P1	내	거더	외부	GS(1,i5,3,LL)	도장박리	도장박리				0.05	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-8	1	17진단	SPG	S1	A2	P1	외	가로보	전면	CB(1,o1,4,W1)	도장박리	도장박리				0.01	1	기존
3-8	2	17진단	SPG	S1	A2	P1	외	가로보	전면	CB(1,o2,4,W1)	도장박리	도장박리				0.05	1	기존
3-8	3	17진단	SPG	S1	A2	P1	외	가로보	전면	CB(1,o3,4,W1)	도장박리	도장박리				0.18	1	기존
3-8	4	17진단	SPG	S1	A2	P1	외	가로보	전면	CB(1,o4,4,W1)	도장박리	도장박리				0.03	1	기존
3-8	5	17진단	SPG	S1	A2	P1	외	가로보	전면	CB(1,o3,6,W1)	도장박리	도장박리				0.21	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-9		상태양호		S1			외	가로보	배면									

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-10	1	17진단	SPG	S1	A2	P1	외	브레이싱	하면	BC(1,o5,L,6)	도장박리	도장박리				0.03	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-11	1	17진단	SPG	S1	A2	P1	내	가로보	전면	CB(1,i1,1,W1)	도장박리	도장박리				0.01	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-12		상태양호		S1			내	가로보	배면									

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-13	1	17진단	SPG	S1	A2	P1	내	브레이싱	하면	BC(1,i1,L,1)	도장박리	도장박리				0.30	1	기존
3-13	2	17진단	SPG	S1	A2	P1	내	브레이싱	하면	BC(1,i1,L,1)	도장박리	도장박리				0.06	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-14	1	12진단	SPG	A2	A2	A2	외	교대	기둥부	AP(2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.50		1	기존
3-14	2	12진단	SPG	A2	A2	A2	외	교대	기둥부	AP(2,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	2.00		1	기존
3-14	3	17진단	SPG	A2	A2	A2	외	교대	코핑부	AC(2,2)	파손	파손(t=10)				0.06	1	기존
3-14	4	17진단	SPG	A2	A2	A2	내	교대	기둥부	AP(2,2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.04	1	기존
3-14	5	17진단	SPG	A2	A2	A2	내	교대	코핑부	AC(2,4)	세굴	세굴(t=30)				0.12	2	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-15	1	12진단	SPG	P1	P1	P1		교각	코핑부	PC(1,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.60		1	보수
3-15	2	07진단	SPG	P1	P1	P1		교각	코핑부	PC(1,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	0.50		1	보수
3-15	3	07진단	SPG	P1	P1	P1		교각	코핑부	PC(1,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.10	1.20		1	보수
3-15	4	07진단	SPG	P1	P1	P1		교각	코핑부	PC(1,2)	백태	백태				0.40	1	보수
3-15	5	07진단	SPG	P1	P1	P1		교각	코핑부	PC(1,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	3.00		3	보수
3-15	6	07진단	SPG	P1	P1	P1		교각	코핑부	PC(1,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.10	1.00		1	보수
3-15	7	07진단	SPG	P1	P1	P1		교각	기둥부	PP(1,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	6.70		1	보수
3-15	8	12진단	SPG	P1	P1	P1		교각	기둥부	PP(1,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.50		1	기존
3-15	9	07진단	SPG	P1	P1	P1		교각	기둥부	PP(1,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.50		1	보수
3-15	10	12진단	SPG	P1	P1	P1		교각	기둥부	PP(1,2)	균열	망상균열				15.00	1	보수
3-15	11	12진단	SPG	P1	P1	P1		교각	기둥부	PP(1,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.00		1	기존
3-15	12	12진단	SPG	P1	P1	P1		교각	기둥부	PP(1,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.10	4.00		1	기존
3-15	13	17진단	SPG	P1	P1	P1		교각	코핑부	PC(1,1)	파손	파손(t=50)				0.09	1	기존
3-15	14	19정밀	SPG	P1	P1	P1		교각	코핑부	PC(1,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.00		1	신규
3-15	15	19정밀	SPG	P1	P1	P1		교각	코핑부	PC(1,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.10	2.00		1	신규
3-15	16	19정밀	SPG	P1	P1	P1		교각	코핑부	PC(1,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	0.50		1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-16	1	07진단	PSC	S2	P1	P2	외	방음벽	외부	BR(2,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-16	2	07진단	PSC	S2	P1	P2	외	방음벽	외부	BR(2,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-16	3	07진단	PSC	S2	P1	P2	외	방음벽	외부	BR(2,o1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-16	4	07진단	PSC	S2	P1	P2	외	방음벽	외부	BR(2,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-16	5	07진단	PSC	S2	P1	P2	외	방음벽	외부	BR(2,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-16	6	07진단	PSC	S2	P1	P2	외	방음벽	외부	BR(2,o1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	1	기존
3-16	7	07진단	PSC	S2	P1	P2	외	방음벽	외부	BR(2,o1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-16	8	07진단	PSC	S2	P1	P2	외	방음벽	외부	BR(2,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-16	9	07진단	PSC	S2	P1	P2	외	방음벽	외부	BR(2,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	2	기존
3-16	10	07진단	PSC	S2	P1	P2	내	방음벽	내부	BR(2,o2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.60		1	기존
3-16	11	07진단	PSC	S2	P1	P2	외	방음벽	내부	BR(2,o2,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	4	기존
3-16	12	07진단	PSC	S2	P1	P2	외	방음벽	내부	BR(2,o2,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.60		1	기존
3-16	13	07진단	PSC	S2	P1	P2	외	방음벽	내부	BR(2,o2,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.70		1	기존
3-16	14	07진단	PSC	S2	P1	P2	외	방음벽	내부	BR(2,o2,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.70		1	기존
3-16	15	12진단	PSC	S2	P1	P2	내	방음벽	내부	BR(2,i2,8)	파손	파손(t=20)				0.02	1	기존
3-16	16	07진단	PSC	S2	P1	P2	내	방음벽	외부	BR(2,i1,1)	파손	파손(t=20)				0.01	1	기존
3-16	17	07진단	PSC	S2	P1	P2	내	방음벽	외부	BR(2,i1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-16	18	07진단	PSC	S2	P1	P2	내	방음벽	외부	BR(2,i1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-16	19	07진단	PSC	S2	P1	P2	내	방음벽	외부	BR(2,i1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-16	20	07진단	PSC	S2	P1	P2	내	방음벽	외부	BR(2,i1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-16	21	07진단	PSC	S2	P1	P2	내	방음벽	외부	BR(2,i1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-16	22	17진단	PSC	S2	P1	P2	외	방음벽	내부	BR(2,o2,1)	강판 탈락	강판 탈락				1.00	1	기존
3-16	23	17진단	PSC	S2	P1	P2	외	방음벽	내부	BR(2,o2,2~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-16	24	17진단	PSC	S2	P1	P2	외	방음벽	내부	BR(2,o2,5)	파손	파손(t=20)				0.01	1	기존
3-16	25	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	방음벽	내부	BR(2,i2,2~8)	실링재 파손	실링재 파손			11.90		7	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-17		상태양호		S2														

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-18	1	07진단	PSC	S2	P1	P2	외	바닥판	하면	SLL(2,o2,1~2)	균열	망상균열				1.60	1	보수
3-18	2	07진단	PSC	S2	P1	P2	외	바닥판	하면	SLL(2,o1,1~8)	표면오염	표면오염				16.00	1	기존
3-18	3	07진단	PSC	S2	P1	P2	내	바닥판	하면	SLL(2,i1,1~8)	표면오염	표면오염				16.00	1	기존
3-18	4	17진단	PSC	S2	P1	P2	중	배수시설	배수시설	DR(2,c,2)	배수관 탈락	배수관 이음부 탈락					1	기존
3-18	5	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	바닥판	하면	SLL(2,i4,1)	철근노출	철근노출 및 파손(t=100)				0.15	1	기존
3-18	6	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	바닥판	하면	SLL(2,i4,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-18	7	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	바닥판	하면	SLL(2,i4,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-19	1	07진단	PSC	S2	P1	P2	외	거더	외부	G(2,o2,1,4)	철근노출	철근노출				0.02	2	기존
3-19	2	07진단	PSC	S2	P1	P2	외	거더	외부	G(2,o2,3,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	2.00		1	보수
3-19	3	07진단	PSC	S2	P1	P2	외	거더	외부	G(2,o2,4,4)	철근노출	철근노출				0.06	6	기존
3-19	4	12진단	PSC	S2	P1	P2	외	거더	외부	G(2,o3,1,3)	파손	파손(t=30)				0.04	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-20	1	12진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i3,1,6~7)	표면오염	표면오염				0.45	1	기존
3-20	2	12진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i2,1,4)	철근노출	철근노출				0.01	1	기존
3-20	3	12진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i2,2,4)	철근노출	철근노출				0.01	1	기존
3-20	4	07진단	PSC	S2	P1	P2	내	거더	외부	G(2,i1,1,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	2.00		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-21	1	17진단	PSC	S2	P1	P2	외	가로보	전면	CB(2,o1,1W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.04	1	기존
3-21	2	17진단	PSC	S2	P1	P2	외	가로보	전면	CB(2,o1,1,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.02	1	기존
3-21	3	17진단	PSC	S2	P1	P2	외	가로보	배면	CB(2,o2,2,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.10	1	기존
3-21	4	17진단	PSC	S2	P1	P2	외	가로보	배면	CB(2,o2,4,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.06	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-22	1	07진단	PSC	S2	P1	P2	내	가로보	전면	CB(2,i1,2,W1)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.04	1	기존
3-22	2	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	가로보	배면	CB(2,i1,1,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.04	1	기존
3-22	3	17진단	PSC	S2	P1	P2	내	가로보	전면	CB(2,i1,2,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.04	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-23	1	12진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	0.40		1	기존
3-23	2	12진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	0.60		1	기존
3-23	3	12진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,1)	백태	백태				0.09	1	기존
3-23	4	12진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	0.50		1	기존
3-23	5	07진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	0.50		1	기존
3-23	6	12진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,2)	백태	백태				1.80	2	보수
3-23	7	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	2.00		2	기존
3-23	8	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,1)	박리	보수재 박리				0.80	1	기존
3-23	9	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	기둥부	PP(2,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	1.00		1	기존
3-23	10	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	기둥부	PP(2,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	2.50		1	기존
3-23	11	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	기둥부	PP(2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	2.00		1	기존
3-23	12	19정밀	PSC	P2	P2	P2		교각	기둥부	PP(2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.00		1	신규
3-23	13	19정밀	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,2)	백태	백태				0.10	1	신규
3-23	14	19정밀	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.00		1	신규
3-23	15	19정밀	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	0.30		1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-24	1	07진단	PSC	S3	P2	P3	외	방음벽	외부	BR(3,o1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-24	2	07진단	PSC	S3	P2	P3	외	방음벽	외부	BR(3,o1,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-24	3	07진단	PSC	S3	P2	P3	외	방음벽	외부	BR(3,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-24	4	07진단	PSC	S3	P2	P3	외	방음벽	외부	BR(3,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-24	5	07진단	PSC	S3	P2	P3	외	방음벽	외부	BR(3,o1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-24	6	07진단	PSC	S3	P2	P3	외	방음벽	외부	BR(3,o1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-24	7	07진단	PSC	S3	P2	P3	외	방음벽	외부	BR(3,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-24	8	07진단	PSC	S3	P2	P3	외	방음벽	외부	BR(3,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-24	9	07진단	PSC	S3	P2	P3	외	방음벽	내부	BR(3,o2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.10		1	기존
3-24	10	07진단	PSC	S3	P2	P3	외	방음벽	내부	BR(3,o2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.20		1	기존
3-24	11	07진단	PSC	S3	P2	P3	외	방음벽	내부	BR(3,o2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.70		1	기존
3-24	12	07진단	PSC	S3	P2	P3	내	방음벽	내부	BR(3,i2,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-24	13	12진단	PSC	S3	P2	P3	내	방음벽	내부	BR(3,i2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					2	기존
3-24	14	07진단	PSC	S3	P2	P3	내	방음벽	외부	BR(3,i1,2~3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-24	15	07진단	PSC	S3	P2	P3	내	방음벽	외부	BR(3,i1,3~4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.15	5	기존
3-24	16	07진단	PSC	S3	P2	P3	내	방음벽	외부	BR(3,i1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-24	17	07진단	PSC	S3	P2	P3	내	방음벽	외부	BR(3,i1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	2	기존
3-24	18	07진단	PSC	S3	P2	P3	내	방음벽	외부	BR(3,i1,5~6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-24	19	07진단	PSC	S3	P2	P3	내	방음벽	외부	BR(3,i1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.09	3	기존
3-24	20	07진단	PSC	S3	P2	P3	내	방음벽	외부	BR(3,i1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.16	4	기존
3-24	21	07진단	PSC	S3	P2	P3	내	방음벽	외부	BR(3,i1,8~10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.12	4	기존
3-24	22	07진단	PSC	S3	P2	P3	내	방음벽	외부	BR(3,i1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-24	23	17진단	PSC	S3	P2	P3	외	방음벽	내부	BR(3,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-24	24	17진단	PSC	S3	P2	P3	외	방음벽	내부	BR(3,o2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					3	기존
3-24	25	17진단	PSC	S3	P2	P3	내	방음벽	내부	BR(3,i2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			13.60		8	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-25	1	12진단	PSC	S3	P2	P3	중	바닥판	상면	SLU(3,c,10)	앵글 탈락	L형앵글 탈락			1.80		1	기존
3-25	2	17진단	PSC	S3	P2	P3	중	바닥판	상면	SLU(3,c,10)	자갈 유실	자갈 유실(t=100)				0.16	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-26	1	07진단	PSC	S3	P2	P3	외	바닥판	하면	SLL(3,o3,1~3)	백태	백태				1.40	1	보수
3-26	2	07진단	PSC	S3	P2	P3	외	바닥판	하면	SLL(3,o3,7~8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	10	기존
3-26	3	07진단	PSC	S3	P2	P3	외	바닥판	하면	SLL(3,o2,1)	백태	백태				0.35	1	보수
3-26	4	07진단	PSC	S3	P2	P3	외	바닥판	하면	SLL(3,o2,1~2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	3	기존
3-26	5	07진단	PSC	S3	P2	P3	외	바닥판	하면	SLL(3,o2,3~4)	백태	백태				0.80	1	보수
3-26	6	07진단	PSC	S3	P2	P3	외	바닥판	하면	SLL(3,o2,5~6)	백태	백태				2.10	1	보수
3-26	7	07진단	PSC	S3	P2	P3	외	바닥판	하면	SLL(3,o2,7~8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.08	2	기존
3-26	8	09정밀	PSC	S3	P2	P3	중	배수시설	배수시설	DR(3,c,2)	배수관 탈락	배수관 이음부 탈락					2	기존
3-26	9	07진단	PSC	S3	P2	P3	외	바닥판	하면	SLL(3,o1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-26	10	07진단	PSC	S3	P2	P3	내	바닥판	하면	SLL(3,i1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-26	11	09정밀	PSC	S3	P2	P3	중	배수시설	배수시설	DR(3,c,5~6)	배수관 탈락	배수관 이음부 탈락					3	기존
3-26	12	09정밀	PSC	S3	P2	P3	중	배수시설	배수시설	DR(3,c,8)	배수관 탈락	배수관 이음부 탈락					1	기존
3-26	13	07진단	PSC	S3	P2	P3	내	바닥판	하면	SLL(3,i2,3~4)	백태	백태				2.10	1	보수
3-26	14	07진단	PSC	S3	P2	P3	내	바닥판	하면	SLL(3,i3,1~2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	3	보수
3-26	15	07진단	PSC	S3	P2	P3	내	바닥판	하면	SLL(3,i4,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	3	기존
3-26	16	17진단	PSC	S3	P2	P3	외	바닥판	하면	SLL(3,o2,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.08	4	기존
3-26	17	17진단	PSC	S3	P2	P3	내	바닥판	하면	SLL(3,i4,8)	파손	파손(t=30)				0.32	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-27	1	07진단	PSC	S3	P2	P3	외	거더	외부	G(3,o1,1,5)	철근노출	철근노출				0.12	6	기존
3-27	2	07진단	PSC	S3	P2	P3	외	거더	외부	G(3,o1,4,3)	철근노출	철근노출				0.10	10	기존
3-27	3	07진단	PSC	S3	P2	P3	외	거더	외부	G(3,o3,1,4)	철근노출	철근노출				0.19	19	기존
3-27	4	07진단	PSC	S3	P2	P3	외	거더	외부	G(3,o3,4,4)	철근노출	철근노출				0.22	11	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-28	1	07진단	PSC	S3	P2	P3	내	거더	외부	G(3,i3,1,4)	철근노출	철근노출				0.01	1	기존
3-28	2	12진단	PSC	S3	P2	P3	내	거더	외부	G(3,i3,1,4)	표면오염	표면오염				0.90	1	기존
3-28	3	07진단	PSC	S3	P2	P3	내	거더	외부	G(3,i3,2~3,6)	표면오염	표면오염				10.00	1	기존
3-28	4	07진단	PSC	S3	P2	P3	내	거더	외부	G(3,i3,4,4)	철근노출	철근노출				0.04	4	기존
3-28	5	07진단	PSC	S3	P2	P3	내	거더	외부	G(3,i2,1,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	1.00		1	기존
3-28	6	07진단	PSC	S3	P2	P3	내	거더	외부	G(3,i1,1,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	2.00		1	보수
3-28	7	07진단	PSC	S3	P2	P3	내	거더	외부	G(3,i1,1,1)	파손	파손(t=30)				0.01	1	기존
3-28	8	17진단	PSC	S3	P2	P3	내	거더	외부	G(3,i3,4,2)	파손	파손(t=30)				0.06	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-29		상태양호		S3														

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-30		상태양호		S3														

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-31	1	12진단	PSC	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	8.00		8	기존
3-31	2	12진단	PSC	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,2)	박리	보수재 박리				2.40	1	기존
3-31	3	17진단	PSC	P3	P3	P3	외	받침장치	본체	SH(3,o2~3,2,1)	부식	부식				0.50	2	기존
3-31	4	17진단	PSC	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,5)	자갈 낙석	자갈 낙석				1.00	1	기존
3-31	5	17진단	PSC	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.00		1	기존
3-31	6	17진단	PSC	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	4.00		4	기존
3-31	7	17진단	PSC	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,1)	표면오염	표면오염				0.20	1	기존
3-31	8	17진단	PSC	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	0.50		1	기존
3-31	9	17진단	PSC	P3	P3	P3		교각	기둥부	PP(3,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	2.00		1	기존
3-31	10	17진단	PSC	P3	P3	P3		교각	기둥부	PP(3,3)	백태	백태				0.04	1	기존
3-31	11	17진단	PSC	P3	P3	P3		교각	기둥부	PP(3,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	6.00		1	기존
3-31	12	17진단	PSC	P3	P3	P3		교각	기둥부	PP(3,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	2.00		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-32	1	07진단	PSC	S4	P3	P4	외	방음벽	외부	BR(4,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.17	1	기존
3-32	2	07진단	PSC	S4	P3	P4	외	방음벽	외부	BR(4,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-32	3	07진단	PSC	S4	P3	P4	외	방음벽	외부	BR(4,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-32	4	07진단	PSC	S4	P3	P4	외	방음벽	외부	BR(4,o1,5~6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-32	5	07진단	PSC	S4	P3	P4	외	방음벽	외부	BR(4,o1,7~9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.20	5	기존
3-32	6	07진단	PSC	S4	P3	P4	외	방음벽	내부	BR(4,o2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.10		1	기존
3-32	7	07진단	PSC	S4	P3	P4	외	방음벽	내부	BR(4,o2,9~10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	5	기존
3-32	8	07진단	PSC	S4	P3	P4	내	방음벽	내부	BR(4,i2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.70		1	보수
3-32	9	07진단	PSC	S4	P3	P4	내	방음벽	내부	BR(4,i2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	3.20		2	보수
3-32	10	07진단	PSC	S4	P3	P4	내	방음벽	내부	BR(4,i2,10)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.70		1	기존
3-32	11	07진단	PSC	S4	P3	P4	내	방음벽	외부	BR(4,i1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	1	기존
3-32	12	07진단	PSC	S4	P3	P4	내	방음벽	외부	BR(4,i1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-32	13	07진단	PSC	S4	P3	P4	내	방음벽	외부	BR(4,i1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-32	14	07진단	PSC	S4	P3	P4	내	방음벽	외부	BR(4,i1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-32	15	07진단	PSC	S4	P3	P4	내	방음벽	외부	BR(4,i1,9~10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	3	기존
3-32	16	17진단	PSC	S4	P3	P4	외	방음벽	내부	BR(4,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-32	17	17진단	PSC	S4	P3	P4	외	방음벽	내부	BR(4,o2,3)	파손	파손(t=30)				0.01	1	기존
3-32	18	17진단	PSC	S4	P3	P4	외	방음벽	내부	BR(4,o2,6)	파손	파손(t=30)				0.02	1	기존
3-32	19	17진단	PSC	S4	P3	P4	내	방음벽	내부	BR(4,i2,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-33		상태양호		S4														

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-34	1	07진단	PSC	S4	P3	P4	외	바닥판	하면	SLL(4,o4,3)	재료분리	재료분리(t=20)				0.02	1	보수
3-34	2	07진단	PSC	S4	P3	P4	외	바닥판	하면	SLL(4,o4,7~8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-34	3	07진단	PSC	S4	P3	P4	외	바닥판	하면	SLL(4,o3,7)	백태	백태				1.40	1	보수
3-34	4	12진단	PSC	S4	P3	P4	외	바닥판	하면	SLL(4,o2,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-34	5	07진단	PSC	S4	P3	P4	외	바닥판	하면	SLL(4,o2,8)	백태	백태				1.00	1	보수
3-34	6	07진단	PSC	S4	P3	P4	내	바닥판	하면	SLL(4,i2,1)	백태	백태				0.12	1	보수
3-34	7	07진단	PSC	S4	P3	P4	내	바닥판	하면	SLL(4,i3,4)	재료분리	재료분리(t=30)				0.02	1	기존
3-34	8	17진단	PSC	S4	P3	P4	외	바닥판	하면	SLL(4,o2,3)	재료분리	재료분리(t=30)				0.15	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-35	1	07진단	PSC	S4	P3	P4	외	거더	외부	G(4,o1,1,4)	철근노출	철근노출				0.02	1	기존
3-35	2	07진단	PSC	S4	P3	P4	외	거더	외부	G(4,o1,1,4)	철근노출	철근노출				0.04	2	기존
3-35	3	07진단	PSC	S4	P3	P4	외	거더	외부	G(4,o1,4,4)	철근노출	철근노출				0.03	1	기존
3-35	4	07진단	PSC	S4	P3	P4	외	거더	외부	G(4,o2,3,4)	철근노출	철근노출				0.04	4	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-36	1	07진단	PSC	S4	P3	P4	내	거더	외부	G(4,i3,4,4)	철근노출	철근노출 및 박락				0.01	1	보수
3-36	2	07진단	PSC	S4	P3	P4	내	거더	외부	G(4,i2,1~4,4)	철근노출	철근노출				0.09	9	보수
3-36	3	17진단	PSC	S4	P3	P4	내	거더	외부	G(4,i3,1,6)	표면오염	표면오염				0.20	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-37	1	17진단	PSC	S4	P3	P4	외	가로보	하면	CB(4,o2,1,LF)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=30)				0.16	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-38	1	07진단	PSC	S4	P3	P4	내	가로보	하면	CB(4,i2,1,LF)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.01	1	기존
3-38	2	17진단	PSC	S4	P3	P4	내	가로보	전면	CB(4,i2,2,W1)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=30)				0.09	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-39	1	12진단	PSC	P4	P4	P4	외	받침장치	본체	SH(4,o1~3,2,1)	편기	편기					3	보수
3-39	2	12진단	PSC	P4	P4	P4	내	받침장치	본체	SH(4,i1~3,1,1)	너트 이완	너트 이완					5	보수
3-39	3	12진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	박리	보수재 박리				0.08	1	보수
3-39	4	12진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	백태	백태				0.60	1	보수
3-39	5	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	수직	0.30	1.00		1	기존
3-39	6	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	기둥부	PP(4,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	2.00		1	기존
3-39	7	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	1.00		1	기존
3-39	8	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	백태	백태				0.10	1	기존
3-39	9	19정밀	PSC	P4	P4	P4		교각	기둥부	PP(4,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	2.00		1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-40	1	07진단	PSC	S5	P4	P5	외	방음벽	외부	BR(5,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-40	2	07진단	PSC	S5	P4	P5	외	방음벽	외부	BR(5,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.18	3	기존
3-40	3	07진단	PSC	S5	P4	P5	외	방음벽	외부	BR(5,o1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-40	4	07진단	PSC	S5	P4	P5	외	방음벽	외부	BR(5,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-40	5	07진단	PSC	S5	P4	P5	외	방음벽	외부	BR(5,o1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-40	6	07진단	PSC	S5	P4	P5	외	방음벽	외부	BR(5,o1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-40	7	07진단	PSC	S5	P4	P5	외	방음벽	외부	BR(5,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-40	8	07진단	PSC	S5	P4	P5	외	방음벽	외부	BR(5,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	1	기존
3-40	9	07진단	PSC	S5	P4	P5	외	방음벽	외부	BR(5,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-40	10	07진단	PSC	S5	P4	P5	외	방음벽	내부	BR(5,o2,1~2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.60		2	기존
3-40	11	07진단	PSC	S5	P4	P5	외	방음벽	내부	BR(5,o2,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.50		1	기존
3-40	12	07진단	PSC	S5	P4	P5	외	방음벽	내부	BR(5,o2,9)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.70		1	기존
3-40	13	07진단	PSC	S5	P4	P5	외	방음벽	내부	BR(5,o2,10)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.50		1	기존
3-40	14	07진단	PSC	S5	P4	P5	내	방음벽	내부	BR(5,i2,2~4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	6	기존
3-40	15	07진단	PSC	S5	P4	P5	내	방음벽	내부	BR(5,i2,8)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.1	1.70		1	기존
3-40	16	07진단	PSC	S5	P4	P5	내	방음벽	내부	BR(5,i2,10)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.1	1.00		1	기존
3-40	17	12진단	PSC	S5	P4	P5	내	방음벽	내부	BR(5,i2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					2	기존
3-40	18	07진단	PSC	S5	P4	P5	내	방음벽	외부	BR(5,i1,1~2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-40	19	07진단	PSC	S5	P4	P5	내	방음벽	외부	BR(5,i1,8~9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-40	20	07진단	PSC	S5	P4	P5	내	방음벽	외부	BR(5,i1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-40	21	17진단	PSC	S5	P4	P5	외	방음벽	내부	BR(5,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-40	22	17진단	PSC	S5	P4	P5	외	방음벽	내부	BR(5,o2,8)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-40	23	17진단	PSC	S5	P4	P5	외	방음벽	내부	BR(5,o2,8~9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	3	기존
3-40	24	17진단	PSC	S5	P4	P5	외	방음벽	내부	BR(5,o2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					2	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-41	1	12진단	PSC	S5	P4	P5	중	바닥판	상면	SLU(5,c,10)	앵글 탈락	L형앵글 탈락			2.80		1	기존
3-41	2	12진단	PSC	S5	P4	P5	중	바닥판	상면	SLU(5,c,1~2)	자갈 침하	자갈 침하				1.00	1	보수
3-41	3	12진단	PSC	S5	P4	P5	내	바닥판	상면	SLU(5,i5,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.20	0.30		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-42	1	07진단	PSC	S5	P4	P5	외	바닥판	하면	SLL(5,o1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-42	2	07진단	PSC	S5	P4	P5	내	바닥판	하면	SLL(5,i1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-42	3	07진단	PSC	S5	P4	P5	내	바닥판	하면	SLL(5,i3,7~8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-42	4	17진단	PSC	S5	P4	P5	내	바닥판	하면	SLL(5,i4,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.20	2	기존
3-42	5	17진단	PSC	S5	P4	P5	내	바닥판	하면	SLL(5,i4,8)	파손	파손(t=30)				0.10	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-43	1	07진단	PSC	S5	P4	P5	외	거더	외부	G(5,o1,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-43	2	07진단	PSC	S5	P4	P5	외	거더	외부	G(5,o1,4,2~3)	파손	파손(t=30)				0.01	1	기존
3-43	3	07진단	PSC	S5	P4	P5	외	거더	외부	G(5,o2,1,4)	철근노출	철근노출				0.04	4	기존
3-43	4	07진단	PSC	S5	P4	P5	외	거더	외부	G(5,o2,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-43	5	07진단	PSC	S5	P4	P5	외	거더	외부	G(5,o3,1~2,4)	철근노출	철근노출				0.14	14	기존
3-43	6	07진단	PSC	S5	P4	P5	외	거더	외부	G(5,o3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-43	7	07진단	PSC	S5	P4	P5	외	거더	외부	G(5,o3,4,5)	철근노출	철근노출				0.08	8	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-44	1	07진단	PSC	S5	P4	P5	내	거더	외부	G(5,i3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-44	2	07진단	PSC	S5	P4	P5	내	거더	외부	G(5,i3,4,4)	철근노출	철근노출				0.08	4	기존
3-44	3	07진단	PSC	S5	P4	P5	내	거더	외부	G(5,i2,1,4)	철근노출	철근노출				0.03	3	보수
3-44	4	07진단	PSC	S5	P4	P5	내	거더	외부	G(5,i2,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-44	5	07진단	PSC	S5	P4	P5	내	거더	외부	G(5,i2,4,4)	철근노출	철근노출				0.06	6	기존
3-44	6	07진단	PSC	S5	P4	P5	내	거더	외부	G(5,i1,4)	철근노출	철근노출				0.03	3	보수
3-44	7	07진단	PSC	S5	P4	P5	내	거더	외부	G(5,i1,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-45	1	07진단	PSC	S5	P4	P5	외	가로보	배면	CB(5,o2,4,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=30)				0.02	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-46		상태양호		S5														

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-47	1	12진단	PSC	P5	P5	P5	외	받침장치	본체	SH(5,o1~3,2,1)	편기	편기					3	기존
3-47	2	12진단	PSC	P5	P5	P5	내	받침장치	본체	SH(5,i1~3,2,1)	편기	편기					3	기존
3-47	3	12진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,2)	백태	백태				2.00	1	기존
3-47	4	12진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,2)	백태	백태				0.45	1	기존
3-47	5	12진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,2)	백태	백태				0.09	1	기존
3-47	6	17진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
3-47	7	17진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,1)	백태	백태				0.25	1	기존
3-47	8	17진단	PSC	P5	P5	P5		교각	기둥부	PP(5,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	2.00		1	기존
3-47	9	17진단	PSC	P5	P5	P5		교각	기둥부	PP(5,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	2.00		1	기존
3-47	10	17진단	PSC	P5	P5	P5		교각	기둥부	PP(5,2)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-47	11	17진단	PSC	P5	P5	P5		교각	기둥부	PP(5,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	3.00		1	보수
3-47	12	17진단	PSC	P5	P5	P5		교각	기둥부	PP(5,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	2.50		1	보수
3-47	13	17진단	PSC	P5	P5	P5		교각	기둥부	PP(5,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	2.00		1	기존
3-47	14	19정밀	PSC	P5	P5	P5		교각	기둥부	PP(5,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	2.00		1	신규
3-47	15	19정밀	PSC	P5	P5	P5		교각	기둥부	PP(5,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	4.00		1	신규
3-47	16	19정밀	PSC	P5	P5	P5		교각	기둥부	PP(5,2)	균열	망상균열				5.00	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-48	1	07진단	PSC	S6	P5	P6	외	방음벽	외부	BR(6,o1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-48	2	07진단	PSC	S6	P5	P6	외	방음벽	외부	BR(6,o1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-48	3	07진단	PSC	S6	P5	P6	외	방음벽	외부	BR(6,o1,5~6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.15	5	기존
3-48	4	07진단	PSC	S6	P5	P6	외	방음벽	외부	BR(6,o1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.12	2	기존
3-48	5	07진단	PSC	S6	P5	P6	외	방음벽	외부	BR(6,o1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-48	6	07진단	PSC	S6	P5	P6	외	방음벽	외부	BR(6,o1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	2	기존
3-48	7	07진단	PSC	S6	P5	P6	외	방음벽	외부	BR(6,o1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-48	8	07진단	PSC	S6	P5	P6	외	방음벽	외부	BR(6,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-48	9	07진단	PSC	S6	P5	P6	외	방음벽	외부	BR(6,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-48	10	07진단	PSC	S6	P5	P6	외	방음벽	외부	BR(6,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-48	11	07진단	PSC	S6	P5	P6	외	방음벽	내부	BR(6,o2,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-48	12	07진단	PSC	S6	P5	P6	외	방음벽	내부	BR(6,o2,10)	파손	파손(t=30)				0.34	1	기존
3-48	13	07진단	PSC	S6	P5	P6	내	방음벽	내부	BR(6,i2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.50		1	기존
3-48	14	07진단	PSC	S6	P5	P6	내	방음벽	내부	BR(6,i2,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	보수
3-48	15	07진단	PSC	S6	P5	P6	내	방음벽	외부	BR(6,i1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-48	16	07진단	PSC	S6	P5	P6	내	방음벽	외부	BR(6,i1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	2	기존
3-48	17	07진단	PSC	S6	P5	P6	내	방음벽	외부	BR(6,i1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-48	18	07진단	PSC	S6	P5	P6	내	방음벽	외부	BR(6,i1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-48	19	07진단	PSC	S6	P5	P6	내	방음벽	외부	BR(6,i1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-48	20	07진단	PSC	S6	P5	P6	내	방음벽	외부	BR(6,i1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	1	기존
3-48	21	07진단	PSC	S6	P5	P6	내	방음벽	외부	BR(6,i1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-48	22	07진단	PSC	S6	P5	P6	내	방음벽	외부	BR(6,i1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	2	기존
3-48	23	07진단	PSC	S6	P5	P6	내	방음벽	외부	BR(6,i1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-48	24	17진단	PSC	S6	P5	P6	외	방음벽	내부	BR(6,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-48	25	17진단	PSC	S6	P5	P6	외	방음벽	내부	BR(6,o2,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-48	26	17진단	PSC	S6	P5	P6	외	방음벽	내부	BR(6,o2,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-48	27	17진단	PSC	S6	P5	P6	내	방음벽	내부	BR(6,i2,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-48	28	17진단	PSC	S6	P5	P6	내	방음벽	내부	BR(6,i2,3~8)	실링재 파손	실링재 파손			10.20		6	기존
3-48	29	17진단	PSC	S6	P5	P6	내	방음벽	내부	BR(6,i2,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.2	0.60		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-49	1	12진단	PSC	S6	P5	P6	중	바닥판	상면	SLU(6,c,1~3)	자갈 침하	자갈 침하				1.00	1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-50	1	07진단	PSC	S6	P5	P6	중	배수시설	배수시설	DR(6,c,3~4)	배수관 파손	배수관 이음부 파손					2	보수
3-50	2	07진단	PSC	S6	P5	P6	외	바닥판	하면	SLL(6,o1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-50	3	07진단	PSC	S6	P5	P6	내	바닥판	하면	SLL(6,i1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-50	4	07진단	PSC	S6	P5	P6	중	배수시설	배수시설	DR(6,c,8)	배수관 파손	배수관 이음부 파손					1	보수
3-50	5	08정밀	PSC	S6	P5	P6	내	바닥판	하면	SLL(6,i2,5~6)	박락	박락(t=30)				0.18	2	보수
3-50	6	17진단	PSC	S6	P5	P6	외	바닥판	하면	SLL(6,o4,1)	파손	파손(t=30)				0.25	1	기존
3-50	7	19정밀	PSC	S6	P5	P6	중	배수시설	배수시설	DR(6,c,8)	배수관 탈락	배수관 탈락					1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-51	1	07진단	PSC	S6	P5	P6	외	거더	외부	G(6,o1,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-51	2	07진단	PSC	S6	P5	P6	외	거더	외부	G(6,o2,1~2,4)	철근노출	철근노출				0.17	17	보수
3-51	3	07진단	PSC	S6	P5	P6	외	거더	외부	G(6,o2,1~4,4)	백태	백태				20.00	1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-52	1	07진단	PSC	S6	P5	P6	내	거더	외부	G(6,i2,1,4)	철근노출	철근노출				0.04	4	보수
3-52	2	07진단	PSC	S6	P5	P6	내	거더	외부	G(6,i2,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-52	3	07진단	PSC	S6	P5	P6	내	거더	외부	G(6,i2,4,4)	철근노출	철근노출				0.01	1	보수
3-52	4	17진단	PSC	S6	P5	P6	내	거더	외부	G(6,i3,1,4~5)	철근노출	철근노출				0.10	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-53	1	07진단	PSC	S6	P5	P6	외	가로보	하면	CB(6,o1,3,LF)	재료분리	재료분리(t=20)				0.20	1	기존
3-53	2	07진단	PSC	S6	P5	P6	외	가로보	전면	CB(6,o2,2,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.08	2	기존
3-53	3	07진단	PSC	S6	P5	P6	외	가로보	하면	CB(6,o1,5,LF)	거푸집 미제거	거푸집 미제거				0.04	1	기존
3-53	4	07진단	PSC	S6	P5	P6	외	가로보	하면	CB(6,o2,5,LF)	거푸집 미제거	거푸집 미제거				0.04	1	기존
3-53	5	17진단	PSC	S6	P5	P6	외	가로보	전면	CB(6,o1,2,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.10	1	기존
3-53	6	17진단	PSC	S6	P5	P6	외	가로보	전면	CB(6,o1,2W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.05	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-54	1	07진단	PSC	S6	P5	P6	내	가로보	하면	CB(6,i2,5,LF)	거푸집 미제거	거푸집 미제거				0.04	1	기존
3-54	2	17진단	PSC	S6	P5	P6	내	가로보	전,하면	CB(6,i2,4LF)	재료분리	재료분리(t=20)				0.15	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-55	1	12진단	PSC	P6	P6	P6	외	받침장치	본체	SH(6,o1~3,2,1)	편기	편기					3	기존
3-55	2	12진단	PSC	P6	P6	P6	내	받침장치	본체	SH(6,i1~3,2,1)	편기	편기					3	기존
3-55	3	07진단	PSC	P6	P6	P6		교각	코핑부	PC(6,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	0.70		1	보수
3-55	4	07진단	PSC	P6	P6	P6		교각	기둥부	PP(6,1)	백태	백태				0.03	1	보수
3-55	5	17진단	PSC	P6	P6	P6	외	받침장치	본체	SH(6,o1~3,2,1)	부식	부식				0.75	3	기존
3-55	6	17진단	PSC	P6	P6	P6	내	받침장치	본체	SH(6,i1~3,2,1)	부식	부식				0.75	3	기존
3-55	7	17진단	PSC	P6	P6	P6		교각	기둥부	PP(6,4)	파손	파손(t=20)				0.04	1	기존
3-55	8	19정밀	PSC	P6	P6	P6	외	받침장치	본체	SH(6,o1~3,2,1)	부식	부식				0.25	1	신규
3-55	9	19정밀	PSC	P6	P6	P6	외	받침장치	본체	SH(6,o1~3,2,1)	편기	편기					1	신규
3-55	10	19정밀	PSC	P6	P6	P6		교각	코핑부	PC(6,1)	박리	박리				2.50	1	신규
3-55	11	19정밀	PSC	P6	P6	P6		교각	코핑부	PC(6,1)	박리	박리				0.15	1	신규
3-55	12	19정밀	PSC	P6	P6	P6		교각	기둥부	PP(6,4)	균열	망상균열				7.50	1	신규
3-55	13	19정밀	PSC	P6	P6	P6		교각	코핑부	PC(6,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)		0.20	1.00		1	신규
3-55	14	19정밀	PSC	P6	P6	P6		교각	코핑부	PC(6,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)		0.20	1.00		1	신규
3-55	15	19정밀	PSC	P6	P6	P6		교각	기둥부	PP(6,4)	도장박리	도장박리				0.25	1	신규
3-55	16	19정밀	PSC	P6	P6	P6		교각	기둥부	PP(6,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)		0.10	2.00		1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-56	1	07진단	PSC	S7	P6	P7	외	방음벽	외부	BR(7,o1,1~2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.12	4	기존
3-56	2	07진단	PSC	S7	P6	P7	외	방음벽	외부	BR(7,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-56	3	07진단	PSC	S7	P6	P7	외	방음벽	외부	BR(7,o1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.14	7	기존
3-56	4	07진단	PSC	S7	P6	P7	외	방음벽	외부	BR(7,o1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-56	5	07진단	PSC	S7	P6	P7	외	방음벽	외부	BR(7,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.12	4	기존
3-56	6	07진단	PSC	S7	P6	P7	외	방음벽	외부	BR(7,o1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	3	기존
3-56	7	07진단	PSC	S7	P6	P7	외	방음벽	외부	BR(7,o1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-56	8	07진단	PSC	S7	P6	P7	외	방음벽	외부	BR(7,o1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	1	기존
3-56	9	07진단	PSC	S7	P6	P7	외	방음벽	외부	BR(7,o1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.09	9	기존
3-56	10	07진단	PSC	S7	P6	P7	외	방음벽	외부	BR(7,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	1	기존
3-56	11	07진단	PSC	S7	P6	P7	외	방음벽	내부	BR(7,o2,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	3	기존
3-56	12	07진단	PSC	S7	P6	P7	외	방음벽	내부	BR(7,o2,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.70		1	기존
3-56	13	07진단	PSC	S7	P6	P7	내	방음벽	내부	BR(7,i2,1)	파손	파손(t=20)				0.02	1	기존
3-56	14	07진단	PSC	S7	P6	P7	내	방음벽	내부	BR(7,i2,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-56	15	07진단	PSC	S7	P6	P7	내	방음벽	내부	BR(7,i2,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.70		1	기존
3-56	16	07진단	PSC	S7	P6	P7	내	방음벽	내부	BR(7,i2,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-56	17	12진단	PSC	S7	P6	P7	내	방음벽	내부	BR(7,i2,10)	볼트 풀림	볼트 풀림					3	기존
3-56	18	07진단	PSC	S7	P6	P7	내	방음벽	외부	BR(7,i1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-56	19	07진단	PSC	S7	P6	P7	내	방음벽	외부	BR(7,i1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-56	20	07진단	PSC	S7	P6	P7	내	방음벽	외부	BR(7,i1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-56	21	07진단	PSC	S7	P6	P7	내	방음벽	외부	BR(7,i1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-56	22	07진단	PSC	S7	P6	P7	내	방음벽	외부	BR(7,i1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-56	23	07진단	PSC	S7	P6	P7	내	방음벽	외부	BR(7,i1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-56	24	07진단	PSC	S7	P6	P7	내	방음벽	외부	BR(7,i1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-56	25	07진단	PSC	S7	P6	P7	내	방음벽	외부	BR(7,i1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-56	26	07진단	PSC	S7	P6	P7	내	방음벽	외부	BR(7,i1,9)	파손	파손(t=30)				0.01	1	기존
3-56	27	07진단	PSC	S7	P6	P7	내	방음벽	외부	BR(7,i1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	1	기존
3-56	28	17진단	PSC	S7	P6	P7	외	방음벽	내부	BR(7,o2,1~10)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-56	29	17진단	PSC	S7	P6	P7	외	방음벽	내부	BR(7,o2,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-56	30	17진단	PSC	S7	P6	P7	외	방음벽	내부	BR(7,o2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					2	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-56	31	17진단	PSC	S7	P6	P7	내	방음벽	내부	BR(7,i2,1~7)	실링재 파손	실링재 파손			6.80		4	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-57	1	12진단	PSC	S7	P6	P7	외	바닥판	상면	SLU(7,o4,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.15	1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-58	1	07진단	PSC	S7	P6	P7	내	바닥판	하면	SLL(7,i2,7~8)	백태	백태				2.80	1	보수
3-58	2	07진단	PSC	S7	P6	P7	내	바닥판	하면	SLL(7,i3,8)	백태	백태				0.30	1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-59	1	12진단	PSC	S7	P6	P7	외	거더	외부	G(7,o1,1,4)	철근노출	철근노출				0.02	1	기존
3-59	2	07진단	PSC	S7	P6	P7	외	거더	외부	G(7,o2,1,4)	철근노출	철근노출				0.01	1	기존
3-59	3	07진단	PSC	S7	P6	P7	외	거더	외부	G(7,o3,1,4)	철근노출	철근노출				0.02	2	보수
3-59	4	07진단	PSC	S7	P6	P7	외	거더	외부	G(7,o3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-59	5	17진단	PSC	S7	P6	P7	외	거더	외부	G(7,o3,4,4)	철근노출	철근노출				0.02	1	기존
3-59	6	19정밀	PSC	S7	P6	P7	외	거더	외부	G(7,o2,1,4)	파손	파손				0.02	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-60	1	07진단	PSC	S7	P6	P7	내	거더	외부	G(7,i2,1,4)	철근노출	철근노출				0.03	3	기존
3-60	2	07진단	PSC	S7	P6	P7	내	거더	외부	G(7,i1,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-60	3	17진단	PSC	S7	P6	P7	내	거더	외부	G(7,i3,1,2)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.06	1	기존
3-60	4	19정밀	PSC	S7	P6	P7	내	거더	외부	G(7,i1,1,2)	백태	백태				0.05	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-61	1	07진단	PSC	S7	P6	P7	외	가로보	하면	CB(7,o1,1,LF)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=30)				0.01	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-62	1	17진단	PSC	S7	P6	P7	내	가로보	배면	CB(7,i2,1,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.06	1	기존
3-62	1	17진단	PSC	S7	P6	P7	내	가로보	전면	CB(7,i2,5,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.04	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-63	1	07진단	PSC	P7	P7	P7	내	받침장치	본체	SH(7,i1,1,1)	너트 이완	너트 이완					1	보수
3-63	2	12진단	PSC	P7	P7	P7		교각	코핑부	PC(7,2)	백태	백태				0.20	1	기존
3-63	3	12진단	PSC	P7	P7	P7		교각	코핑부	PC(7,2)	백태	백태				0.75	1	기존
3-63	4	12진단	PSC	P7	P7	P7		교각	기둥부	PP(7,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	3.00		2	기존
3-63	5	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	기둥부	PP(7,3)	파손	파손(t=20)				0.01	1	기존
3-63	6	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	기둥부	PP(7,3)	파손	파손(t=20)				0.08	2	기존
3-63	7	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	기둥부	PP(7,3)	균열	망상균열				1.50	1	기존
3-63	8	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	기둥부	PP(7,1)	균열	망상균열				1.50	1	기존
3-63	9	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	기둥부	PP(7,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.50		1	기존
3-63	10	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	기둥부	PP(7,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	2.00		2	기존
3-63	11	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	기둥부	PP(7,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.50		1	기존
3-63	12	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	기둥부	PP(7,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.50		1	기존
3-63	13	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	기둥부	PP(7,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	2.00		1	기존
3-63	14	19정밀	PSC	P7	P7	P7	내	받침장치	본체	SH(7,i1,1,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)		0.20	0.30		16	신규
3-63	15	19정밀	PSC	P7	P7	P7		교각	기둥부	PP(7,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)		0.20	1.00		1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-64	1	07진단	PSC	S8	P7	P8	외	방음벽	외부	BR(8,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-64	2	07진단	PSC	S8	P7	P8	외	방음벽	외부	BR(8,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-64	3	07진단	PSC	S8	P7	P8	외	방음벽	외부	BR(8,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-64	4	07진단	PSC	S8	P7	P8	외	방음벽	외부	BR(8,o1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-64	5	07진단	PSC	S8	P7	P8	외	방음벽	외부	BR(8,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-64	6	07진단	PSC	S8	P7	P8	외	방음벽	외부	BR(8,o1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-64	7	07진단	PSC	S8	P7	P8	외	방음벽	외부	BR(8,o1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-64	8	07진단	PSC	S8	P7	P8	외	방음벽	외부	BR(8,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	4	기존
3-64	9	07진단	PSC	S8	P7	P8	외	방음벽	외부	BR(8,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-64	10	07진단	PSC	S8	P7	P8	외	방음벽	외부	BR(8,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-64	11	07진단	PSC	S8	P7	P8	외	방음벽	외부	BR(8,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-64	12	07진단	PSC	S8	P7	P8	외	방음벽	내부	BR(8,o2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.70		1	기존
3-64	13	12진단	PSC	S8	P7	P8	외	방음벽	내부	BR(8,o2,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-64	14	07진단	PSC	S8	P7	P8	외	방음벽	내부	BR(8,o2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	2.40		2	기존
3-64	15	12진단	PSC	S8	P7	P8	외	방음벽	내부	BR(8,o2,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-64	16	07진단	PSC	S8	P7	P8	외	방음벽	내부	BR(8,o2,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.30		1	기존
3-64	17	07진단	PSC	S8	P7	P8	외	방음벽	내부	BR(8,o2,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.80		1	기존
3-64	18	07진단	PSC	S8	P7	P8	외	방음벽	내부	BR(8,o2,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.50		1	기존
3-64	19	07진단	PSC	S8	P7	P8	외	방음벽	내부	BR(8,o2,8)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-64	20	07진단	PSC	S8	P7	P8	내	방음벽	내부	BR(8,i2,1)	파손	파손(t=20)				0.01	1	기존
3-64	21	07진단	PSC	S8	P7	P8	내	방음벽	외부	BR(8,i1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-64	22	07진단	PSC	S8	P7	P8	내	방음벽	외부	BR(8,i1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-64	23	07진단	PSC	S8	P7	P8	내	방음벽	외부	BR(8,i1,7~8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.08	2	기존
3-64	24	07진단	PSC	S8	P7	P8	내	방음벽	외부	BR(8,i1,8~9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-64	25	07진단	PSC	S8	P7	P8	내	방음벽	외부	BR(8,i1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-64	26	07진단	PSC	S8	P7	P8	내	방음벽	외부	BR(8,i1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-64	27	17진단	PSC	S8	P7	P8	외	방음벽	내부	BR(8,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-64	28	17진단	PSC	S8	P7	P8	외	방음벽	내부	BR(8,o2,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-64	29	17진단	PSC	S8	P7	P8	외	방음벽	내부	BR(8,o2,8)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-64	30	17진단	PSC	S8	P7	P8	내	방음벽	내부	BR(8,i2,1~4)	실링재 파손	실링재 파손			6.80		4	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-64	31	17진단	PSC	S8	P7	P8	내	방음벽	내부	BR(8,i1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	5	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-65		상태양호		S8														

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-66	1	07진단	PSC	S8	P7	P8	외	바닥판	하면	SLL(8,o3,2)	백태	백태				1.50	1	보수
3-66	2	07진단	PSC	S8	P7	P8	외	바닥판	하면	SLL(8,o3,8)	재료분리	재료분리(t=20)				0.24	1	기존
3-66	3	07진단	PSC	S8	P7	P8	외	바닥판	하면	SLL(8,o2,1~2)	백태	백태				0.28	1	보수
3-66	4	07진단	PSC	S8	P7	P8	외	바닥판	하면	SLL(8,o2,7~8)	백태	백태				1.40	1	보수
3-66	5	07진단	PSC	S8	P7	P8	외	바닥판	하면	SLL(8,o1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-66	6	07진단	PSC	S8	P7	P8	내	바닥판	하면	SLL(8,i1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-66	7	07진단	PSC	S8	P7	P8	내	바닥판	하면	SLL(8,i2,1~2)	백태	백태				2.80	1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-67	1	07진단	PSC	S8	P7	P8	외	거더	외부	G(8,o1,1,4)	철근노출	철근노출				0.02	2	기존
3-67	2	07진단	PSC	S8	P7	P8	외	거더	외부	G(8,o1,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-67	3	07진단	PSC	S8	P7	P8	외	거더	외부	G(8,o2,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-67	4	07진단	PSC	S8	P7	P8	외	거더	외부	G(8,o3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-67	5	17진단	PSC	S8	P7	P8	외	거더	외부	G(8,o3,4,7)	파손	파손(t=50)				0.08	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-68	1	12진단	PSC	S8	P7	P8	내	거더	외부	G(8,i3,1,4)	철근노출	철근노출				0.02	2	보수
3-68	2	07진단	PSC	S8	P7	P8	내	거더	외부	G(8,i3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-68	3	07진단	PSC	S8	P7	P8	내	거더	외부	G(8,i2,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-68	4	09정밀	PSC	S8	P7	P8	내	거더	외부	G(8,i1,1,4)	철근노출	철근노출				0.01	1	기존
3-68	5	07진단	PSC	S8	P7	P8	내	거더	외부	G(8,i1,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-69	1	17진단	PSC	S8	P7	P8	외	가로보	전면	CB(8,o1,1,W1)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.25	1	기존
3-69	2	17진단	PSC	S8	P7	P8	외	가로보	배면	CB(8,o2,3,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.16	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-70		상태양호		S8														

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-71	1	07진단	PSC	P8	P8	P8	내	받침장치	본체	SH(8,i2,1,1)	편기	편기					1	보수
3-71	2	12진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
3-71	3	07진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.10		1	기존
3-71	4	12진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,2)	백태	백태				0.75	1	기존
3-71	5	12진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,2)	균열	균열 및 백태(0.3㎜미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
3-71	6	17진단	PSC	P8	P8	P8	외	받침장치	본체	SH(8,o1~3,2,1)	부식	부식				0.90	3	기존
3-71	7	17진단	PSC	P8	P8	P8	내	받침장치	본체	SH(8,i1~3,2,1)	부식	부식				0.90	3	기존
3-71	8	17진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,2)	백태	백태				0.20	1	기존
3-71	9	17진단	PSC	P8	P8	P8		교각	기둥부	PP(8,2)	표면오염	표면오염				2.00	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-72	1	07진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	외부	BR(9,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	1	기존
3-72	2	07진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	외부	BR(9,o1,1~2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	3	기존
3-72	3	07진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	외부	BR(9,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	2	기존
3-72	4	07진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	외부	BR(9,o1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.09	3	기존
3-72	5	07진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	외부	BR(9,o1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-72	6	07진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	외부	BR(9,o1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-72	7	07진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	외부	BR(9,o1,5~6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-72	8	07진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	외부	BR(9,o1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.12	4	기존
3-72	9	07진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	외부	BR(9,o1,8~9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	5	기존
3-72	10	07진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	외부	BR(9,o1,9~10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	2	기존
3-72	11	07진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	외부	BR(9,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.20	2	기존
3-72	12	07진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	내부	BR(9,o2,7)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.1	0.90		1	기존
3-72	13	07진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	내부	BR(9,o2,8)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.60		2	기존
3-72	14	07진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	내부	BR(9,o2,10)	볼트 풀림	볼트 풀림					3	기존
3-72	15	07진단	PSC	S9	P8	P9	내	방음벽	내부	BR(9,i2,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.50		1	기존
3-72	16	07진단	PSC	S9	P8	P9	내	방음벽	내부	BR(9,i2,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.2	0.20		1	기존
3-72	17	12진단	PSC	S9	P8	P9	내	방음벽	내부	BR(9,i2,10)	볼트 풀림	볼트 풀림					3	기존
3-72	18	12진단	PSC	S9	P8	P9	내	방음벽	내부	BR(9,i2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					1	기존
3-72	19	07진단	PSC	S9	P8	P9	내	방음벽	외부	BR(9,i1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-72	20	07진단	PSC	S9	P8	P9	내	방음벽	외부	BR(9,i1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-72	21	07진단	PSC	S9	P8	P9	내	방음벽	외부	BR(9,i1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	1	기존
3-72	22	07진단	PSC	S9	P8	P9	내	방음벽	외부	BR(9,i1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-72	23	07진단	PSC	S9	P8	P9	내	방음벽	외부	BR(9,i1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	2	기존
3-72	24	17진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	내부	BR(9,o2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.80		1	기존
3-72	25	17진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	내부	BR(9,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-72	26	17진단	PSC	S9	P8	P9	외	방음벽	내부	BR(9,o2,4)	파손	파손(t=30)				0.01	1	기존
3-72	27	17진단	PSC	S9	P8	P9	내	방음벽	내부	BR(9,i2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			6.80		4	기존
3-72	28	17진단	PSC	S9	P8	P9	내	방음벽	외부	BR(9,i1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-73	1	17진단	PSC	S9	P8	P9	외	바닥판	상면	SLU(9,o4,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.10	1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-74	1	07진단	PSC	S9	P8	P9	외	바닥판	하면	SLL(9,o3,1~2)	백태	백태				2.10	1	보수
3-74	2	07진단	PSC	S9	P8	P9	외	바닥판	하면	SLL(9,o2,1~2)	백태	백태				2.80	1	보수
3-74	3	07진단	PSC	S9	P8	P9	내	바닥판	하면	SLL(9,i2,1~6)	백태	백태				1.40	1	보수
3-74	4	07진단	PSC	S9	P8	P9	내	바닥판	하면	SLL(9,i3,6)	백태	백태				0.30	1	보수
3-74	5	17진단	PSC	S9	P8	P9	외	바닥판	하면	SLL(9,o4,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.02	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-75	1	07진단	PSC	S9	P8	P9	외	거더	외부	G(9,o1,1,4)	철근노출	철근노출				0.04	4	기존
3-75	2	07진단	PSC	S9	P8	P9	외	거더	외부	G(9,o1,2~4,4)	백태	백태				9.00	1	보수
3-75	3	07진단	PSC	S9	P8	P9	외	거더	외부	G(9,o2,2,4)	철근노출	철근노출				0.04	4	기존
3-75	4	07진단	PSC	S9	P8	P9	외	거더	외부	G(9,o2,3,4)	철근노출	철근노출				0.09	3	기존
3-75	5	07진단	PSC	S9	P8	P9	외	거더	외부	G(9,o2,4,3)	파손	파손(t=30)				0.04	1	기존
3-75	6	07진단	PSC	S9	P8	P9	외	거더	외부	G(9,o2,4,3)	파손	파손(t=30)				0.01	1	기존
3-75	7	07진단	PSC	S9	P8	P9	외	거더	외부	G(9,o3,1,4)	철근노출	철근노출				0.02	2	보수
3-75	8	07진단	PSC	S9	P8	P9	외	거더	외부	G(9,o3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-76	1	07진단	PSC	S9	P8	P9	내	거더	외부	G(9,i3,4,4)	철근노출	철근노출				0.01	1	기존
3-76	2	07진단	PSC	S9	P8	P9	내	거더	외부	G(9,i2,3,4)	철근노출	철근노출				0.09	3	기존
3-76	3	12진단	PSC	S9	P8	P9	내	거더	외부	G(9,i1,1,4)	철근노출	철근노출				0.05	1	기존
3-76	4	12진단	PSC	S9	P8	P9	내	거더	외부	G(9,i1,2,4)	철근노출	철근노출				0.06	2	기존
3-76	5	07진단	PSC	S9	P8	P9	내	거더	외부	G(9,i1,1~4,4)	표면오염	표면오염				10.00	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-77	1	17진단	PSC	S9	P8	P9	외	가로보	전면	CB(9,o2,1,W1)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.40	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-78	1	17진단	PSC	S9	P8	P9	내	가로보	전면	CB(9,i1,1,W1)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.50	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-79	1	07진단	PSC	P9	P9	P9		교각	코핑부	PC(9,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	0.30		1	기존
3-79	2	08정밀	PSC	P9	P9	P9	외	받침장치	본체	SH(9,o2,1,1)	편기	편기					1	보수
3-79	3	12진단	PSC	P9	P9	P9		교각	코핑부	PC(9,1)	박리	보수재 박리				0.02	2	보수
3-79	4	12진단	PSC	P9	P9	P9		교각	기둥부	PP(9,1)	균열	망상균열				12.00	1	기존
3-79	5	12진단	PSC	P9	P9	P9		교각	코핑부	PC(9,2)	백태	백태				0.12	1	기존
3-79	6	12진단	PSC	P9	P9	P9		교각	코핑부	PC(9,2)	백태	백태				0.10	1	기존
3-79	7	12진단	PSC	P9	P9	P9		교각	기둥부	PP(9,2)	균열	망상균열				2.50	1	기존
3-79	8	12진단	PSC	P9	P9	P9		교각	기둥부	PP(9,2)	균열	망상균열				16.00	1	기존
3-79	9	17진단	PSC	P9	P9	P9		교각	기둥부	PP(9,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	10.00		2	기존
3-79	10	17진단	PSC	P9	P9	P9		교각	기둥부	PP(9,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.10	3.00		1	기존
3-79	11	17진단	PSC	P9	P9	P9		교각	코핑부	PC(9,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	3.00		2	기존
3-79	12	17진단	PSC	P9	P9	P9		교각	코핑부	PC(9,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	0.50		1	기존
3-79	13	19정밀	PSC	P9	P9	P9	외	받침장치	본체	SH(9,o2,1,1)	자갈퇴적	자갈퇴적					1	신규
3-79	14	19정밀	PSC	P9	P9	P9		교각	코핑부	PC(9,1)	누수흔적	누수흔적				2.70	6	신규
3-79	15	19정밀	PSC	P9	P9	P9		교각	기둥부	PP(9,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)		0.20	4.00		1	신규
3-79	16	19정밀	PSC	P9	P9	P9		교각	기둥부	PP(9,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)		0.20	3.00		1	신규
3-79	17	19정밀	PSC	P9	P9	P9		교각	기둥부	PP(9,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)		0.20	3.00		1	신규
3-79	18	19정밀	PSC	P9	P9	P9		교각	기둥부	PP(9,1)	균열	망상균열				9.00	1	신규
3-79	19	19정밀	PSC	P9	P9	P9		교각	코핑부	PC(9,2)	도장박락	도장박락				0.10	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-80	1	07진단	PSC	S10	P9	P10	외	방음벽	외부	BR(10,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	2	기존
3-80	2	07진단	PSC	S10	P9	P10	외	방음벽	외부	BR(10,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-80	3	07진단	PSC	S10	P9	P10	외	방음벽	외부	BR(10,o1,3~4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.08	4	기존
3-80	4	07진단	PSC	S10	P9	P10	외	방음벽	외부	BR(10,o1,4~5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-80	5	07진단	PSC	S10	P9	P10	외	방음벽	외부	BR(10,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-80	6	07진단	PSC	S10	P9	P10	외	방음벽	외부	BR(10,o1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-80	7	07진단	PSC	S10	P9	P10	외	방음벽	외부	BR(10,o1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-80	8	07진단	PSC	S10	P9	P10	외	방음벽	외부	BR(10,o1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-80	9	07진단	PSC	S10	P9	P10	외	방음벽	외부	BR(10,o1,7~8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-80	10	07진단	PSC	S10	P9	P10	외	방음벽	외부	BR(10,o1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	1	기존
3-80	11	07진단	PSC	S10	P9	P10	외	방음벽	외부	BR(10,o1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-80	12	12진단	PSC	S10	P9	P10	외	방음벽	외부	BR(10,o2,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-80	13	07진단	PSC	S10	P9	P10	외	방음벽	외부	BR(10,o2,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.70		1	기존
3-80	14	12진단	PSC	S10	P9	P10	외	방음벽	외부	BR(10,o2,7)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.40		1	기존
3-80	15	07진단	PSC	S10	P9	P10	외	방음벽	외부	BR(10,o2,9)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.10		1	기존
3-80	16	07진단	PSC	S10	P9	P10	내	방음벽	내부	BR(10,i2,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-80	17	07진단	PSC	S10	P9	P10	내	방음벽	내부	BR(10,i2,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-80	18	07진단	PSC	S10	P9	P10	내	방음벽	내부	BR(10,i2,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	3	기존
3-80	19	07진단	PSC	S10	P9	P10	내	방음벽	외부	BR(10,i1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-80	20	07진단	PSC	S10	P9	P10	내	방음벽	외부	BR(10,i1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-80	21	07진단	PSC	S10	P9	P10	내	방음벽	외부	BR(10,i1,2~6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.12	6	기존
3-80	22	07진단	PSC	S10	P9	P10	내	방음벽	외부	BR(10,i1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-80	23	07진단	PSC	S10	P9	P10	내	방음벽	외부	BR(10,i1,7~8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-80	24	07진단	PSC	S10	P9	P10	내	방음벽	외부	BR(10,i1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-80	25	07진단	PSC	S10	P9	P10	내	방음벽	외부	BR(10,i1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-80	26	17진단	PSC	S10	P9	P10	외	방음벽	내부	BR(10,o2,1~10)	실링재 파손	실링재 파손			17.00		10	기존
3-80	27	17진단	PSC	S10	P9	P10	내	방음벽	내부	BR(10,i2,1~2)	실링재 파손	실링재 파손			3.40		2	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-81	1	12진단	PSC	S10	P9	P10	내	바닥판	상면	SLU(10,i3~6,3~4)	설치 불량	자갈막이 설치불량			1.00		2	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-82	1	07진단	PSC	S10	P9	P10	외	바닥판	하면	SLL(10,o4,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-82	2	07진단	PSC	S10	P9	P10	외	바닥판	하면	SLL(10,o2,7~8)	재료분리	재료분리(t=20)				1.20	1	기존
3-82	3	07진단	PSC	S10	P9	P10	중	배수시설	배수시설	DR(10,c,1)	배수관 파손	배수관 이음부 파손					1	보수
3-82	4	07진단	PSC	S10	P9	P10	외	바닥판	하면	SLL(10,o1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-82	5	07진단	PSC	S10	P9	P10	내	바닥판	하면	SLL(10,i1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-82	6	17진단	PSC	S10	P9	P10	내	바닥판	하면	SLL(10,o4,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.20	10	기존
3-82	7	19정밀	PSC	S10	P9	P10	중	배수시설	배수시설	DR(10,c,1)	배수관 누수	배수관 누수					1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-83	1	07진단	PSC	S10	P9	P10	외	거더	외부	G(10,o1,1~4,2~4)	표면오염	표면오염				10.00	1	기존
3-83	2	07진단	PSC	S10	P9	P10	외	거더	외부	G(10,o1,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-83	3	07진단	PSC	S10	P9	P10	외	거더	외부	G(10,o2,1,3)	파손	파손(t=30)				0.01	1	기존
3-83	4	07진단	PSC	S10	P9	P10	외	거더	외부	G(10,o2,2,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-83	5	07진단	PSC	S10	P9	P10	외	거더	외부	G(10,o2,3~4,4)	철근노출	철근노출				0.10	10	보수
3-83	6	07진단	PSC	S10	P9	P10	외	거더	외부	G(10,o3,2,4)	철근노출	철근노출				0.01	1	보수
3-83	7	07진단	PSC	S10	P9	P10	외	거더	외부	G(10,o3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-83	8	07진단	PSC	S10	P9	P10	외	거더	외부	G(10,o3,4,4)	철근노출	철근노출				0.02	1	보수
3-83	9	07진단	PSC	S10	P9	P10	외	거더	외부	G(10,o3,1,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	0.20		1	기존
3-83	10	17진단	PSC	S10	P9	P10	외	거더	외부	G(10,o2,4,3)	파손	파손(t=30)				0.04	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-84	1	07진단	PSC	S10	P9	P10	내	거더	외부	G(10,i3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-84	2	07진단	PSC	S10	P9	P10	내	거더	외부	G(10,i3,4,4)	철근노출	철근노출				0.07	7	보수
3-84	3	07진단	PSC	S10	P9	P10	내	거더	외부	G(10,i2,1,4)	철근노출	철근노출				0.08	8	보수
3-84	4	07진단	PSC	S10	P9	P10	내	거더	외부	G(10,i2,4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-84	5	07진단	PSC	S10	P9	P10	내	거더	외부	G(10,i2,1~4,4)	철근노출	철근노출				0.04	4	보수
3-84	6	07진단	PSC	S10	P9	P10	내	거더	외부	G(10,i1,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-84	7	17진단	PSC	S10	P9	P10	내	거더	외부	G(10,i3,4,5)	파손	파손(t=30)				0.01	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-85	1	07진단	PSC	S10	P9	P10	외	가로보	하면	CB(10,o1,5,LF)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=20)				0.21	1	기존
3-85	2	17진단	PSC	S10	P9	P10	외	가로보	배면	CB(10,o1,5,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.25	1	기존
3-85	3	17진단	PSC	S10	P9	P10	외	가로보	히면	CB(10,o2,1,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.09	1	기존
3-85	4	17진단	PSC	S10	P9	P10	외	가로보	하면	CB(10,o2,5,LF)	재료분리	재료분리(t=20)				0.21	1	기존
3-85	5	19정밀	PSC	S10	P9	P10	외	가로보	정면	CB(10,o2,5,W1)	철근노출	철근노출				0.05	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-86	1	12진단	PSC	S10	P9	P10	내	가로보	하면	CB(10,i2,1,LF)	재료분리	재료분리(t=20)				0.34	1	기존
3-86	2	17진단	PSC	S10	P9	P10	내	가로보	하면	CB(10,i2,3,LF)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.12	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-87	1	12진단	PSC	P10	P10	P10	외	받침장치	본체	SH(10,o1~3,2,1)	편기	편기					3	기존
3-87	2	12진단	PSC	P10	P10	P10	내	받침장치	본체	SH(10,i1~3,2,1)	편기	편기					3	기존
3-87	3	12진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	2.00		2	기존
3-87	4	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	기둥부	PP(10,1)	균열	망상균열				20.00	1	보수
3-87	5	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	기둥부	PP(10,1)	균열	망상균열				4.00	1	기존
3-87	6	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	기둥부	PP(10,2)	균열	망상균열				20.00	1	기존
3-87	7	19정밀	PSC	P10	P10	P10		교각	기둥부	PP(10,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)		0.20	3.00		2	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치						결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-88	1	07진단	PSC	S11	P10	P11	외	방음벽	외부	BR(11,o1,1)	파손	파손(t=20)				0.01	1	기존
3-88	2	07진단	PSC	S11	P10	P11	외	방음벽	외부	BR(11,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-88	3	07진단	PSC	S11	P10	P11	외	방음벽	외부	BR(11,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-88	4	07진단	PSC	S11	P10	P11	외	방음벽	외부	BR(11,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-88	5	07진단	PSC	S11	P10	P11	외	방음벽	외부	BR(11,o1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.24	4	기존
3-88	6	07진단	PSC	S11	P10	P11	외	방음벽	외부	BR(11,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-88	7	07진단	PSC	S11	P10	P11	외	방음벽	외부	BR(11,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-88	8	07진단	PSC	S11	P10	P11	외	방음벽	외부	BR(11,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-88	9	07진단	PSC	S11	P10	P11	외	방음벽	외부	BR(11,o1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-88	10	07진단	PSC	S11	P10	P11	외	방음벽	외부	BR(11,o1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-88	11	07진단	PSC	S11	P10	P11	외	방음벽	외부	BR(11,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	1	기존
3-88	12	07진단	PSC	S11	P10	P11	외	방음벽	외부	BR(11,o1,9~10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	3	기존
3-88	13	07진단	PSC	S11	P10	P11	내	방음벽	내부	BR(11,o2,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.30		1	기존
3-88	14	07진단	PSC	S11	P10	P11	내	방음벽	내부	BR(11,o2,9)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	2.60		2	기존
3-88	15	07진단	PSC	S11	P10	P11	내	방음벽	내부	BR(11,i2,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-88	16	07진단	PSC	S11	P10	P11	내	방음벽	내부	BR(11,i2,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.50		1	기존
3-88	17	07진단	PSC	S11	P10	P11	내	방음벽	내부	BR(11,i2,7)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.40		1	기존
3-88	18	07진단	PSC	S11	P10	P11	내	방음벽	외부	BR(11,i1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-88	19	07진단	PSC	S11	P10	P11	내	방음벽	외부	BR(11,i1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	2	기존
3-88	20	07진단	PSC	S11	P10	P11	내	방음벽	외부	BR(11,i1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-88	21	07진단	PSC	S11	P10	P11	내	방음벽	외부	BR(11,i1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-88	22	07진단	PSC	S11	P10	P11	내	방음벽	외부	BR(11,i1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-88	23	07진단	PSC	S11	P10	P11	내	방음벽	외부	BR(11,i1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-88	24	07진단	PSC	S11	P10	P11	내	방음벽	외부	BR(11,i1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-88	25	07진단	PSC	S11	P10	P11	내	방음벽	외부	BR(11,i1,6~7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	2	기존
3-88	26	07진단	PSC	S11	P10	P11	내	방음벽	외부	BR(11,i1,7~8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-88	27	07진단	PSC	S11	P10	P11	내	방음벽	외부	BR(11,i1,8~9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	2	기존
3-88	28	07진단	PSC	S11	P10	P11	내	방음벽	외부	BR(11,i1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	1	기존
3-88	29	07진단	PSC	S11	P10	P11	내	방음벽	외부	BR(11,i1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-88	30	17진단	PSC	S11	P10	P11	내	방음벽	내부	BR(11,o2,1)	파손	파손(t=20)				0.02	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-88	31	17진단	PSC	S11	P10	P11	내	방음벽	내부	BR(11,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-88	32	17진단	PSC	S11	P10	P11	내	방음벽	내부	BR(11,o2,4)	박락	박락(t=20)				0.04	1	기존
3-88	33	17진단	PSC	S11	P10	P11	내	방음벽	내부	BR(11,o2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					1	기존
3-88	34	17진단	PSC	S11	P10	P11	내	방음벽	내부	BR(11,i2,7~8)	실링재 파손	실링재 파손			1.70		1	기존
3-88	35	17진단	PSC	S11	P10	P11	내	방음벽	외부	BR(11,i1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-89	1	12진단	PSC	S11	P10	P11	내	바닥판	상면	SLU(11,i5,1~2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.20	0.60		2	기존
3-89	2	12진단	PSC	S11	P10	P11	내	바닥판	상면	SLU(11,i5,5~6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.20	0.60		2	기존
3-89	3	12진단	PSC	S11	P10	P11	내	바닥판	상면	SLU(11,i5,8)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.20	0.30		1	기존
3-89	4	12진단	PSC	S11	P10	P11	내	바닥판	상면	SLU(11,i5,9)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.20	0.30		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-90	1	12진단	PSC	S11	P10	P11	외	바닥판	하면	SLL(11,o4,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.08	2	기존
3-90	2	07진단	PSC	S11	P10	P11	외	바닥판	하면	SLL(11,o3,1~2)	재료분리	재료분리(t=20)				0.42	1	기존
3-90	3	07진단	PSC	S11	P10	P11	외	바닥판	하면	SLL(11,o3,7~8)	백태	백태				1.40	1	보수
3-90	4	07진단	PSC	S11	P10	P11	외	바닥판	하면	SLL(11,o2,3~4)	백태	백태				2.80	1	보수
3-90	5	07진단	PSC	S11	P10	P11	외	바닥판	하면	SLL(11,o2,7~8)	백태	백태				3.50	1	보수
3-90	6	07진단	PSC	S11	P10	P11	외	바닥판	하면	SLL(11,o1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-90	7	07진단	PSC	S11	P10	P11	내	바닥판	하면	SLL(11,i1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-90	8	07진단	PSC	S11	P10	P11	내	바닥판	하면	SLL(11,i2,7~8)	백태	백태				2.10	1	보수
3-90	9	07진단	PSC	S11	P10	P11	내	바닥판	하면	SLL(11,i3,6~8)	백태	백태				0.42	1	보수
3-90	10	07진단	PSC	S11	P10	P11	내	바닥판	하면	SLL(11,i4,6~8)	백태	백태				2.80	1	보수
3-90	11	07진단	PSC	S11	P10	P11	내	바닥판	하면	SLL(11,i4,6)	백태	백태				0.10	1	보수
3-90	12	17진단	PSC	S11	P10	P11	외	바닥판	하면	SLL(11,o3,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.18	1	기존
3-90	13	17진단	PSC	S11	P10	P11	외	바닥판	하면	SLL(11,o4,8)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=30)				0.01	1	기존
3-90	14	17진단	PSC	S11	P10	P11	외	바닥판	하면	SLL(11,o4,8)	철근노출	철근노출 및 파손(t=100)				0.15	1	기존
3-90	15	17진단	PSC	S11	P10	P11	내	바닥판	하면	SLL(11,i4,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	5	기존
3-90	16	17진단	PSC	S11	P10	P11	내	바닥판	하면	SLL(11,i4,1)	재료분리	재료분리(t=20)				0.50	1	기존
3-90	17	17진단	PSC	S11	P10	P11	내	바닥판	하면	SLL(11,i4,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-90	18	17진단	PSC	S11	P10	P11	내	바닥판	하면	SLL(11,i4,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.03	3	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-91	1	07진단	PSC	S11	P10	P11	외	거더	외부	G(11,o1,1~4,2~4)	표면오염	표면오염				16.00	1	기존
3-91	2	07진단	PSC	S11	P10	P11	외	거더	외부	G(11,o2,1~2,4)	철근노출	철근노출				0.07	7	보수
3-91	3	07진단	PSC	S11	P10	P11	외	거더	외부	G(11,o2,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-91	4	12진단	PSC	S11	P10	P11	외	거더	외부	G(11,o3,1,4)	철근노출	철근노출				0.04	1	보수
3-91	5	07진단	PSC	S11	P10	P11	외	거더	외부	G(11,o3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-91	6	17진단	PSC	S11	P10	P11	외	거더	외부	G(11,o1,4,2)	파손	파손(t=30)				0.01	1	기존
3-91	7	17진단	PSC	S11	P10	P11	외	거더	외부	G(11,o1,4,5~7)	표면오염	표면오염				1.20	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-92	1	07진단	PSC	S11	P10	P11	내	거더	외부	G(11,i3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-92	2	07진단	PSC	S11	P10	P11	내	거더	외부	G(11,i2,1,4)	철근노출	철근노출				0.09	3	보수
3-92	3	07진단	PSC	S11	P10	P11	내	거더	외부	G(11,i2,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-92	4	07진단	PSC	S11	P10	P11	내	거더	외부	G(11,i1,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-93	1	07진단	PSC	S11	P10	P9	외	가로보	하면	CB(11,o1,5,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				1.00	1	기존
3-93	2	17진단	PSC	S11	P10	P9	외	가로보	배면	CB(11,o1,5,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=100)				0.12	1	기존
3-93	3	17진단	PSC	S11	P10	P9	외	가로보	배면	CB(11,o2,5,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=100)				0.25	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-94	1	12진단	PSC	S11	P10	P9	내	가로보	하면	CB(11,i1,5,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.34	1	기존
3-94	2	17진단	PSC	S11	P10	P9	내	가로보	하면	CB(11,i2,1,LF)	재료분리	재료분리(t=20)				0.16	1	기존
3-94	3	17진단	PSC	S11	P10	P9	내	가로보	배면	CB(11,i2,5,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=100)				0.50	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-95	1	07진단	PSC	P11	P11	P11	외	받침장치	본체	SH(11,o1~3,2,1)	부식	부식				0.75	3	보수
3-95	2	07진단	PSC	P11	P11	P11	외	받침장치	본체	SH(11,o1~3,2,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					6	보수
3-95	3	07진단	PSC	P11	P11	P11	외	받침장치	콘크리트	SH(11,o1~3,2,1)	파손	받침몰탈 파손					3	보수
3-95	4	07진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,5)	파손	파손(t=30)				0.10	1	보수
3-95	5	07진단	PSC	P11	P11	P11	내	받침장치	본체	SH(11,i1~3,2,1)	부식	부식				0.75	3	보수
3-95	6	07진단	PSC	P11	P11	P11	내	받침장치	본체	SH(11,i1~3,2,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					6	보수
3-95	7	07진단	PSC	P11	P11	P11	내	받침장치	콘크리트	SH(11,i1~3,2,1)	파손	받침몰탈 파손					3	보수
3-95	8	17진단	PSC	P11	P11	P11	외	받침장치	본체	SH(11,o1~3,1,2)	도장박리	도장박리				0.90	3	기존
3-95	9	17진단	PSC	P11	P11	P11	내	받침장치	본체	SH(11,i3,1,2)	도장박리	도장박리				0.30	1	기존
3-95	10	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	기둥부	PP(11,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
3-95	11	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	기둥부	PP(11,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
3-95	12	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	기둥부	PP(11,1)	균열	망상균열				15.00	1	기존
3-95	13	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	기둥부	PP(11,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	5.00		1	기존
3-95	14	19정밀	PSC	P11	P11	P11		교각	기둥부	PP(11,3)	균열	망상균열				18.00	1	신규
3-95	15	19정밀	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	1.00		1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-96	1	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	외부	BR(12,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	1	기존
3-96	2	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	외부	BR(12,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-96	3	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	외부	BR(12,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-96	4	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	외부	BR(12,o1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-96	5	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	외부	BR(12,o1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-96	6	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	외부	BR(12,o1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-96	7	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	외부	BR(12,o1,4~5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.09	3	기존
3-96	8	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	외부	BR(12,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-96	9	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	외부	BR(12,o1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-96	10	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	외부	BR(12,o1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-96	11	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	외부	BR(12,o1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-96	12	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	외부	BR(12,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-96	13	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	외부	BR(12,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-96	14	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	외부	BR(12,o1,9)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.40		1	기존
3-96	15	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	외부	BR(12,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.09	3	기존
3-96	16	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	외부	BR(12,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-96	17	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	내부	BR(12,o2,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.80		1	기존
3-96	18	07진단	PSC	S12	P11	P12	내	방음벽	내부	BR(12,i2,2)	파손	파손(t=20)				0.01	1	기존
3-96	19	07진단	PSC	S12	P11	P12	내	방음벽	외부	BR(12,i1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-96	20	07진단	PSC	S12	P11	P12	내	방음벽	외부	BR(12,i1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	1	기존
3-96	21	07진단	PSC	S12	P11	P12	내	방음벽	외부	BR(12,i1,2~6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.33	11	기존
3-96	22	07진단	PSC	S12	P11	P12	내	방음벽	외부	BR(12,i1,6~7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.12	4	기존
3-96	23	07진단	PSC	S12	P11	P12	내	방음벽	외부	BR(12,i1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	3	기존
3-96	24	07진단	PSC	S12	P11	P12	내	방음벽	외부	BR(12,i1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	1	기존
3-96	25	07진단	PSC	S12	P11	P12	내	방음벽	외부	BR(12,i1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-96	26	07진단	PSC	S12	P11	P12	내	방음벽	외부	BR(12,i1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.12	2	기존
3-96	27	17진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	내부	BR(12,o2,1~10)	실링재 파손	실링재 파손			17.00		10	기존
3-96	28	17진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	내부	BR(12,o2,8)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-96	29	17진단	PSC	S12	P11	P12	외	방음벽	내부	BR(12,o2,10)	파손	파손(t=30)				0.02	1	기존
3-96	30	17진단	PSC	S12	P11	P12	내	방음벽	내부	BR(12,i2,3~9)	실링재 파손	실링재 파손			6.80		4	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-97	1	12진단	PSC	S12	P11	P12	내	바닥판	상면	SLU(12,i4~6,1~2)	설치 불량	자갈막이 설치불량			0.50		1	기존
3-97	2	12진단	PSC	S12	P11	P12	내	바닥판	상면	SLU(12,i5,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.20	0.30		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치						결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-98	1	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	바닥판	하면	SLL(12,o2,2)	백태	백태				0.09	1	보수
3-98	2	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	바닥판	하면	SLL(12,o1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-98	3	07진단	PSC	S12	P11	P12	내	바닥판	하면	SLL(12,i1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-98	4	07진단	PSC	S12	P11	P12	내	바닥판	하면	SLL(12,i2,2~3)	백태	백태				1.75	1	보수
3-98	5	07진단	PSC	S12	P11	P12	내	바닥판	하면	SLL(12,i2,6)	백태	백태				0.10	1	보수
3-98	6	07진단	PSC	S12	P11	P12	내	바닥판	하면	SLL(12,i2,7~8)	백태	백태				2.80	1	보수
3-98	7	07진단	PSC	S12	P11	P12	내	바닥판	하면	SLL(12,i4,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-98	8	17진단	PSC	S12	P11	P12	외	바닥판	하면	SLL(12,o4,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.01	1	기존
3-98	9	17진단	PSC	S12	P11	P12	외	바닥판	하면	SLL(12,o3,2)	재료분리	재료분리(t=20)				0.30	1	기존
3-98	10	17진단	PSC	S12	P11	P12	외	바닥판	하면	SLL(12,o2,2)	재료분리	재료분리(t=20)				0.12	1	보수
3-98	11	17진단	PSC	S12	P11	P12	내	바닥판	하면	SLL(12,i4,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-99	1	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	거더	외부	G(12,o1,1,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	1.00		1	기존
3-99	2	12진단	PSC	S12	P11	P12	외	거더	외부	G(12,o1,1,4)	철근노출	철근노출				0.04	2	보수
3-99	3	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	거더	외부	G(12,o1,1~4,2~3)	표면오염	표면오염				16.00	1	기존
3-99	4	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	거더	외부	G(12,o1,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-99	5	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	거더	외부	G(12,o2,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-99	6	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	거더	외부	G(12,o2,4,4)	철근노출	철근노출				0.01	1	보수
3-99	7	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	거더	외부	G(12,o3,2,4)	철근노출	철근노출				0.02	2	기존
3-99	8	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	거더	외부	G(12,o3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-99	9	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	거더	외부	G(12,o3,4,4~6)	표면오염	표면오염				1.00	1	기존
3-99	10	07진단	PSC	S12	P11	P12	외	거더	외부	G(12,o3,1,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	0.70		1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-100	1	07진단	PSC	S12	P11	P12	내	거더	외부	G(12,i3,3,4)	철근노출	철근노출				0.01	1	보수
3-100	2	07진단	PSC	S12	P11	P12	내	거더	외부	G(12,i3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-100	3	07진단	PSC	S12	P11	P12	내	거더	외부	G(12,i3,4,4~6)	표면오염	표면오염				1.95	1	기존
3-100	4	07진단	PSC	S12	P11	P12	내	거더	외부	G(12,i2,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-100	5	07진단	PSC	S12	P11	P12	내	거더	외부	G(12,i2,3,4)	철근노출	철근노출				0.12	1	보수
3-100	6	07진단	PSC	S12	P11	P12	내	거더	외부	G(12,i1,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-100	7	07진단	PSC	S12	P11	P12	내	거더	외부	G(12,i1,1~4,3~4)	철근노출	철근노출				10.00	1	보수
3-100	8	07진단	PSC	S12	P11	P12	내	거더	외부	G(12,i1,4,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	0.70		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-101	1	17진단	PSC	S12	P11	P12	외	가로보	배면	CB(12,o1,1,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=20)				0.06	1	기존
3-101	2	17진단	PSC	S12	P11	P12	외	가로보	하면	CB(12,o1,5,LF)	재료분리	재료분리(t=20)				0.20	1	기존
3-101	3	17진단	PSC	S12	P11	P12	외	가로보	하면	CB(12,o2,1,LF)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=30)				0.20	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-102	1	17진단	PSC	S12	P11	P12	내	가로보	전면	CB(12,i1,1,W1)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.25	1	기존
3-102	2	17진단	PSC	S12	P11	P12	내	가로보	전면	CB(12,i2,1,W1)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.50	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-103	1	12진단	PSC	P12	P12	P12	내	받침장치	본체	SH(12,i1~3,2,1)	편기	편기					3	기존
3-103	2	12진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PC(12,2)	백태	백태				0.05	1	기존
3-103	3	12진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PC(12,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	3.50		7	기존
3-103	4	12진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PC(12,2)	백태	백태				0.05	1	기존
3-103	5	17진단	PSC	P12	P12	P12		교각	기둥부	PP(12,2)	균열	망상균열				8.00	1	기존
3-103	6	19정밀	PSC	P12	P12	P12		교각	기둥부	PP(12,1)	균열	망상균열				4.50	1	신규
3-103	7	19정밀	PSC	P12	P12	P12		교각	기둥부	PP(12,1)	균열	망상균열				4.50	1	신규
3-103	8	19정밀	PSC	P12	P12	P12		교각	기둥부	PP(12,1)	균열	망상균열				4.50	1	신규
3-103	9	19정밀	PSC	P12	P12	P12		교각	기둥부	PP(12,2)	균열	망상균열				3.00	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-104	1	07진단	PSC	S13	P12	P13	외	방음벽	외부	BR(13,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-104	2	07진단	PSC	S13	P12	P13	외	방음벽	외부	BR(13,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-104	3	07진단	PSC	S13	P12	P13	외	방음벽	외부	BR(13,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-104	4	07진단	PSC	S13	P12	P13	외	방음벽	외부	BR(13,o1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-104	5	07진단	PSC	S13	P12	P13	외	방음벽	외부	BR(13,o1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-104	6	07진단	PSC	S13	P12	P13	외	방음벽	외부	BR(13,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-104	7	07진단	PSC	S13	P12	P13	외	방음벽	외부	BR(13,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	1	기존
3-104	8	07진단	PSC	S13	P12	P13	외	방음벽	외부	BR(13,o1,6~8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.08	4	기존
3-104	9	07진단	PSC	S13	P12	P13	외	방음벽	외부	BR(13,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-104	10	07진단	PSC	S13	P12	P13	외	방음벽	외부	BR(13,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-104	11	07진단	PSC	S13	P12	P13	외	방음벽	내부	BR(13,o2,8)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.50		1	기존
3-104	12	07진단	PSC	S13	P12	P13	외	방음벽	내부	BR(13,o2,8)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.80		1	기존
3-104	13	07진단	PSC	S13	P12	P13	외	방음벽	내부	BR(13,o2,9)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-104	14	07진단	PSC	S13	P12	P13	내	방음벽	내부	BR(13,i2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.50		1	기존
3-104	15	07진단	PSC	S13	P12	P13	내	방음벽	내부	BR(13,i2,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-104	16	07진단	PSC	S13	P12	P13	내	방음벽	내부	BR(13,i2,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.60		1	기존
3-104	17	12진단	PSC	S13	P12	P13	내	방음벽	내부	BR(13,i2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					2	기존
3-104	18	07진단	PSC	S13	P12	P13	내	방음벽	외부	BR(13,i1,1~2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.09	3	기존
3-104	19	07진단	PSC	S13	P12	P13	내	방음벽	외부	BR(13,i1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-104	20	07진단	PSC	S13	P12	P13	내	방음벽	외부	BR(13,i1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-104	21	07진단	PSC	S13	P12	P13	내	방음벽	외부	BR(13,i1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-104	22	07진단	PSC	S13	P12	P13	내	방음벽	외부	BR(13,i1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-104	23	07진단	PSC	S13	P12	P13	내	방음벽	외부	BR(13,i1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-104	24	07진단	PSC	S13	P12	P13	내	방음벽	외부	BR(13,i1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-104	25	07진단	PSC	S13	P12	P13	내	방음벽	외부	BR(13,i1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-104	26	07진단	PSC	S13	P12	P13	내	방음벽	외부	BR(13,i1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-104	27	07진단	PSC	S13	P12	P13	내	방음벽	외부	BR(13,i1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-104	28	17진단	PSC	S13	P12	P13	외	방음벽	내부	BR(13,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-104	29	17진단	PSC	S13	P12	P13	외	방음벽	내부	BR(13,o2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					3	기존
3-104	30	17진단	PSC	S13	P12	P13	내	방음벽	내부	BR(13,i2,7~8)	실링재 파손	실링재 파손			1.70		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-105	1	17진단	PSC	S13	P12	P13	외	바닥판	상면	SLU(13,o3,8)	덮개 탈락	보호덮개 탈락					1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-106	1	07진단	PSC	S13	P12	P13	내	바닥판	하면	SLL(13,i4,2)	백태	백태				0.25	1	보수
3-106	2	07진단	PSC	S13	P12	P13	내	바닥판	하면	SLL(13,i4,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-106	3	17진단	PSC	S13	P12	P13	내	바닥판	하면	SLL(13,i2,2)	재료분리	재료분리(t=20)				0.49	1	기존
3-106	4	17진단	PSC	S13	P12	P13	내	바닥판	하면	SLL(13,i4,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-107	1	07진단	PSC	S13	P12	P13	외	거더	외부	G(13,o1,1,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	0.20		1	기존
3-107	2	07진단	PSC	S13	P12	P13	외	거더	외부	G(13,o1,1,4)	철근노출	철근노출				0.06	6	보수
3-107	3	07진단	PSC	S13	P12	P13	외	거더	외부	G(13,o1,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-107	4	07진단	PSC	S13	P12	P13	외	거더	외부	G(13,o2,1~4,4)	철근노출	철근노출				0.25	25	기존
3-107	5	07진단	PSC	S13	P12	P13	외	거더	외부	G(13,o3,1,4)	철근노출	철근노출				0.04	4	보수
3-107	6	07진단	PSC	S13	P12	P13	외	거더	외부	G(13,o3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-107	7	07진단	PSC	S13	P12	P13	외	거더	외부	G(13,o3,3,4)	철근노출	철근노출				0.02	2	보수
3-107	8	07진단	PSC	S13	P12	P13	외	거더	외부	G(13,o3,4,4~6)	표면오염	표면오염				1.00	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-108	1	12진단	PSC	S13	P12	P13	내	거더	외부	G(13,i3,1,4)	철근노출	철근노출				0.08	2	보수
3-108	2	07진단	PSC	S13	P12	P13	내	거더	외부	G(13,i3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-108	3	07진단	PSC	S13	P12	P13	내	거더	외부	G(13,i3,4,4)	철근노출	철근노출				0.05	5	보수
3-108	4	07진단	PSC	S13	P12	P13	내	거더	외부	G(13,i3,4,4~6)	표면오염	표면오염				0.50	1	기존
3-108	5	07진단	PSC	S13	P12	P13	내	거더	외부	G(13,i2,4,4)	철근노출	철근노출				0.02	2	보수
3-108	6	07진단	PSC	S13	P12	P13	내	거더	외부	G(13,i2,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-108	7	07진단	PSC	S13	P12	P13	내	거더	외부	G(13,i2,3~4,4)	철근노출	철근노출				0.07	7	보수
3-108	8	12진단	PSC	S13	P12	P13	내	거더	외부	G(13,i1,2,4)	철근노출	철근노출				0.20	4	보수
3-108	9	07진단	PSC	S13	P12	P13	내	거더	외부	G(13,i1,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-108	10	12진단	PSC	S13	P12	P13	내	거더	외부	G(13,i1,3,4)	철근노출	철근노출				0.28	2	보수
3-108	11	07진단	PSC	S13	P12	P13	내	거더	외부	G(13,i1,4,4)	철근노출	철근노출				0.01	1	보수
3-108	12	07진단	PSC	S13	P12	P13	내	거더	외부	G(13,i1,1~4,2~4)	표면오염	표면오염				10.00	1	기존
3-108	13	07진단	PSC	S13	P12	P13	내	거더	외부	G(13,i1,1,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	0.60		1	기존
3-108	14	07진단	PSC	S13	P12	P13	내	거더	외부	G(13,i1,1,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	0.20		1	기존
3-108	15	17진단	PSC	S13	P12	P13	내	거더	외부	G(13,i1,1,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	1.60		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-109	1	07진단	PSC	S13	P12	P13	외	가로보	배면	CB(13,o2,5,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.04	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-110		상태양호		S13														

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-111	1	12진단	PSC	P13	P13	P13	외	받침장치	본체	SH(13,o1~3,2,1)	편기	편기					3	기존
3-111	2	12진단	PSC	P13	P13	P13	내	받침장치	본체	SH(13,i3,2,1)	편기	편기					1	기존
3-111	3	12진단	PSC	P13	P13	P13		교각	코핑부	PC(13,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.40		2	보수
3-111	4	12진단	PSC	P13	P13	P13		교각	코핑부	PC(13,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	2.80		4	기존
3-111	5	12진단	PSC	P13	P13	P13		교각	코핑부	PC(13,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	0.40		1	기존
3-111	6	09정밀	PSC	P13	P13	P13		교각	기둥부	PP(13,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	2.00		1	기존
3-111	7	12진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기둥부	PP(13,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	6.00		1	보수
3-111	8	12진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기둥부	PP(13,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	5.00		1	보수
3-111	9	17진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기둥부	PP(13,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	3.00		1	기존
3-111	10	17진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기둥부	PP(13,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	2.00		1	기존
3-111	11	17진단	PSC	P13	P13	P13		교각	코핑부	PC(13,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
3-111	12	17진단	PSC	P13	P13	P13		교각	코핑부	PC(13,6)	백태	백태				0.40	1	기존
3-111	13	17진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기둥부	PP(13,2)	균열	망상균열				5.00	1	기존
3-111	14	17진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기둥부	PP(13,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	5.00		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-112	1	07진단	PSC	S14	P13	P14	외	방음벽	내부	BR(14,o2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.50		1	기존
3-112	2	07진단	PSC	S14	P13	P14	외	방음벽	내부	BR(14,o2,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	3.40		2	기존
3-112	3	07진단	PSC	S14	P13	P14	내	방음벽	내부	BR(14,i2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.60		1	기존
3-112	4	07진단	PSC	S14	P13	P14	내	방음벽	내부	BR(14,i2,10)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-112	5	17진단	PSC	S14	P13	P14	외	방음벽	외부	BR(14,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-112	6	17진단	PSC	S14	P13	P14	외	방음벽	내부	BR(14,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-112	7	17진단	PSC	S14	P13	P14	외	방음벽	내부	BR(14,o2,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-112	8	17진단	PSC	S14	P13	P14	내	방음벽	내부	BR(14,i2,3~9)	실링재 파손	실링재 파손			11.90		7	기존
3-112	9	17진단	PSC	S14	P13	P14	내	방음벽	내부	BR(14,i2,3~4)	파손	파손(t=20)				0.03	1	기존
3-112	10	17진단	PSC	S14	P13	P14	내	방음벽	내부	BR(14,i2,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-113		상태양호		S14														

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-114	1	07진단	PSC	S14	P13	P14	내	바닥판	하면	SLL(14,i1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-114	2	12진단	PSC	S14	P13	P14	내	바닥판	하면	SLL(14,i2,5)	재료분리	재료분리(t=20)				0.25	1	기존
3-114	3	12진단	PSC	S14	P13	P14	내	바닥판	하면	SLL(14,i3,5)	재료분리	재료분리(t=20)				0.25	1	기존
3-114	4	08정밀	PSC	S14	P13	P14	내	바닥판	하면	SLL(14,i4,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-114	5	07진단	PSC	S14	P13	P14	내	바닥판	하면	SLL(14,i4,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-114	6	17진단	PSC	S14	P13	P14	외	바닥판	하면	SLL(14,o4,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.01	1	기존
3-114	7	17진단	PSC	S14	P13	P14	외	바닥판	하면	SLL(14,o3,8)	재료분리	재료분리(t=30)				0.10	1	기존
3-114	8	19정밀	PSC	S14	P13	P14	외	바닥판	하면	SLL(14,i1,1)	누수	누수					1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-115	1	07진단	PSC	S14	P13	P14	외	거더	외부	G(14,o1,1,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	0.70		1	기존
3-115	2	07진단	PSC	S14	P13	P14	외	거더	외부	G(14,o1,1~4,2~4)	표면오염	표면오염				10.00	1	기존
3-115	3	07진단	PSC	S14	P13	P14	외	거더	외부	G(14,o1,2,4)	철근노출	철근노출				0.02	2	보수
3-115	4	07진단	PSC	S14	P13	P14	외	거더	외부	G(14,o1,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-115	5	07진단	PSC	S14	P13	P14	외	거더	외부	G(14,o1,4,4)	철근노출	철근노출				0.03	3	보수
3-115	6	12진단	PSC	S14	P13	P14	외	거더	외부	G(14,o2,2,4)	철근노출	철근노출				0.02	2	보수
3-115	7	12진단	PSC	S14	P13	P14	외	거더	외부	G(14,o2,3,4)	철근노출	철근노출				0.03	3	보수
3-115	8	07진단	PSC	S14	P13	P14	외	거더	외부	G(14,o2,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-115	9	07진단	PSC	S14	P13	P14	외	거더	외부	G(14,o3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-115	10	07진단	PSC	S14	P13	P14	외	거더	외부	G(14,o3,4,4~6)	표면오염	표면오염				5.00	1	기존
3-115	11	19정밀	PSC	S14	P13	P14	외	거더	외부	G(14,o3,4,4~6)	표면오염	표면오염				0.20	2	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-116	1	07진단	PSC	S14	P13	P14	내	거더	외부	G(14,i3,2,4)	철근노출	철근노출				0.02	2	보수
3-116	2	07진단	PSC	S14	P13	P14	내	거더	외부	G(14,i3,4,4~6)	표면오염	표면오염				2.00	1	기존
3-116	3	07진단	PSC	S14	P13	P14	내	거더	외부	G(14,i3,2,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	1.50		1	보수
3-116	4	07진단	PSC	S14	P13	P14	내	거더	외부	G(14,i3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-116	5	07진단	PSC	S14	P13	P14	내	거더	외부	G(14,i3,3,4)	철근노출	철근노출				0.01	1	보수
3-116	6	07진단	PSC	S14	P13	P14	내	거더	외부	G(14,i2,,1,4)	철근노출	철근노출				0.04	4	보수
3-116	7	07진단	PSC	S14	P13	P14	내	거더	외부	G(14,i2,3,4)	철근노출	철근노출				0.03	3	기존
3-116	8	07진단	PSC	S14	P13	P14	내	거더	외부	G(14,i2,1~4,4)	백태	백태				12.00	1	보수
3-116	9	07진단	PSC	S14	P13	P14	내	거더	외부	G(14,i2,4,5)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.20	1	보수
3-116	10	07진단	PSC	S14	P13	P14	내	거더	외부	G(14,i2,3,4)	철근노출	철근노출				0.01	1	보수
3-116	11	07진단	PSC	S14	P13	P14	내	거더	외부	G(14,i1,1,4)	철근노출	철근노출				0.30	3	보수
3-116	12	07진단	PSC	S14	P13	P14	내	거더	외부	G(14,i1,1~4,4)	백태	백태				6.00	1	보수
3-116	13	07진단	PSC	S14	P13	P14	내	거더	외부	G(14,i1,4,5)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.20	1	보수
3-116	14	07진단	PSC	S14	P13	P14	내	거더	외부	G(14,i1,1~4,2	표면오염	표면오염				20.00	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-117	1	17진단	PSC	S14	P13	P14	외	가로보	하면	CB(14,o1,1,LF)	재료분리	재료분리(t=20)				0.20	1	기존
3-117	2	17진단	PSC	S14	P13	P14	외	가로보	하면	CB(14,o2,1,LF)	재료분리	재료분리(t=20)				0.20	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-118	1	17진단	PSC	S14	P13	P14	내	가로보	하면	CB(14,i1,1,LF)	재료분리	재료분리(t=20)				0.20	1	기존
3-118	2	17진단	PSC	S14	P13	P14	내	가로보	하면	CB(14,i1,5,LF)	재료분리	재료분리(t=20)				0.20	1	기존
3-118	3	17진단	PSC	S14	P13	P14	내	가로보	하면	CB(14,i2,1,LF)	재료분리	재료분리(t=20)				0.20	1	기존
3-118	4	17진단	PSC	S14	P13	P14	내	가로보	하면	CB(14,i2,5,LF)	재료분리	재료분리(t=20)				0.20	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-119	1	12진단	PSC	P14	P14	P14		교각	코핑부	PC(14,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.10	0.60		1	기존
3-119	2	12진단	PSC	P14	P14	P14		교각	코핑부	PC(14,3)	백태	백태				0.06	1	기존
3-119	3	12진단	PSC	P14	P14	P14	외	받침장치	본체	SH(14,o1~3,2,1)	편기	편기					3	기존
3-119	4	12진단	PSC	P14	P14	P14		교각	코핑부	PC(14,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.00		2	기존
3-119	5	07진단	PSC	P14	P14	P14		교각	코핑부	PC(14,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	2.00		2	기존
3-119	6	07진단	PSC	P14	P14	P14		교각	코핑부	PC(14,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.00		1	보수
3-119	7	12진단	PSC	P14	P14	P14		교각	코핑부	PC(14,2)	백태	백태				0.20	1	기존
3-119	8	09정밀	PSC	P14	P14	P14		교각	기둥부	PP(14,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	수직	0.30	1.00		1	보수
3-119	9	09정밀	PSC	P14	P14	P14		교각	기둥부	PP(14,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	수직	0.30	2.00		1	보수
3-119	10	07진단	PSC	P14	P14	P14		교각	기둥부	PP(14,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	수직	0.30	2.00		1	보수
3-119	11	09정밀	PSC	P14	P14	P14		교각	기둥부	PP(14,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	수직	0.30	3.00		1	보수
3-119	12	17진단	PSC	P14	P14	P14		교각	기둥부	PP(14,1)	균열	망상균열				18.00	1	기존
3-119	13	17진단	PSC	P14	P14	P14		교각	기둥부	PP(14,2)	균열	망상균열				18.00	1	기존
3-119	14	19정밀	PSC	P14	P14	P14		교각	기둥부	PP(14,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	3.00		1	신규
3-119	15	19정밀	PSC	P14	P14	P14		교각	기둥부	PP(14,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	3.00		1	신규
3-119	16	19정밀	PSC	P14	P14	P14		교각	기둥부	PP(14,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	3.00		1	신규
3-119	17	19정밀	PSC	P14	P14	P14		교각	기둥부	PP(14,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	6.00		1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-120	1	07진단	PSC	S15	P14	P15	외	방음벽	외부	BR(15,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-120	2	07진단	PSC	S15	P14	P15	외	방음벽	외부	BR(15,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.12	4	기존
3-120	3	07진단	PSC	S15	P14	P15	외	방음벽	외부	BR(15,o1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-120	4	07진단	PSC	S15	P14	P15	외	방음벽	외부	BR(15,o1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-120	5	07진단	PSC	S15	P14	P15	외	방음벽	외부	BR(15,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-120	6	07진단	PSC	S15	P14	P15	외	방음벽	외부	BR(15,o1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-120	7	07진단	PSC	S15	P14	P15	외	방음벽	외부	BR(15,o1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-120	8	07진단	PSC	S15	P14	P15	외	방음벽	외부	BR(15,o1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-120	9	07진단	PSC	S15	P14	P15	외	방음벽	외부	BR(15,o1,8~9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-120	10	07진단	PSC	S15	P14	P15	외	방음벽	외부	BR(15,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-120	11	07진단	PSC	S15	P14	P15	외	방음벽	외부	BR(15,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-120	12	07진단	PSC	S15	P14	P15	외	방음벽	내부	BR(15,o2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.30		1	기존
3-120	13	07진단	PSC	S15	P14	P15	외	방음벽	내부	BR(15,o2,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	4	기존
3-120	14	07진단	PSC	S15	P14	P15	내	방음벽	내부	BR(15,i2,1)	파손	파손(t=20)				0.10	1	기존
3-120	15	12진단	PSC	S15	P14	P15	내	방음벽	내부	BR(15,i2,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-120	16	12진단	PSC	S15	P14	P15	내	방음벽	내부	BR(15,i2,2~3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-120	17	07진단	PSC	S15	P14	P15	내	방음벽	내부	BR(15,i2,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-120	18	07진단	PSC	S15	P14	P15	내	방음벽	내부	BR(15,i2,7)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.20		1	기존
3-120	19	07진단	PSC	S15	P14	P15	내	방음벽	내부	BR(15,i2,8~10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-120	20	07진단	PSC	S15	P14	P15	내	방음벽	외부	BR(15,i1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-120	21	07진단	PSC	S15	P14	P15	내	방음벽	외부	BR(15,i1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-120	22	07진단	PSC	S15	P14	P15	내	방음벽	외부	BR(15,i1,8~9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	5	기존
3-120	23	17진단	PSC	S15	P14	P15	외	방음벽	외부	BR(15,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-120	24	17진단	PSC	S15	P14	P15	외	방음벽	내부	BR(15,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-120	25	17진단	PSC	S15	P14	P15	외	방음벽	내부	BR(15,o2,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-120	26	17진단	PSC	S15	P14	P15	외	방음벽	내부	BR(15,o2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					4	기존
3-120	27	17진단	PSC	S15	P14	P15	내	방음벽	내부	BR(15,i2,3~8)	실링재 파손	실링재 파손			5.10		3	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-121	1	17진단	PSC	S15	P14	P15	외	바닥판	상면	SLU(15,o3,7)	덮개 탈락	보호덮개 탈락					3	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-122	1	08정밀	PSC	S15	P14	P15	외	바닥판	하면	SLL(15,o3,5~6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	0.10		1	기존
3-122	2	07진단	PSC	S15	P14	P15	외	바닥판	하면	SLL(15,o2,1~3)	백태	백태				2.10	1	보수
3-122	3	07진단	PSC	S15	P14	P15	외	바닥판	하면	SLL(15,o2,5~8)	백태	백태				5.60	1	보수
3-122	4	07진단	PSC	S15	P14	P15	중	배수시설	배수시설	DR(15,c,2)	배수관 파손	배수관 이음부 파손					1	보수
3-122	5	07진단	PSC	S15	P14	P15	외	바닥판	하면	SLL(15,o1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-122	6	07진단	PSC	S15	P14	P15	내	바닥판	하면	SLL(15,i1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-122	7	07진단	PSC	S15	P14	P15	내	바닥판	하면	SLL(15,i2,1~2)	백태	백태				2.80	1	보수
3-122	8	07진단	PSC	S15	P14	P15	내	바닥판	하면	SLL(15,i3,1)	백태	백태				0.20	1	보수
3-122	9	07진단	PSC	S15	P14	P15	내	바닥판	하면	SLL(15,i3,3~4)	백태	백태				0.80	1	보수
3-122	10	07진단	PSC	S15	P14	P15	내	바닥판	하면	SLL(15,i4,1~4)	백태	백태				4.00	1	보수
3-122	11	17진단	PSC	S15	P14	P15	외	바닥판	하면	SLL(15,o4,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-122	12	17진단	PSC	S15	P14	P15	외	바닥판	하면	SLL(15,o4,8)	철근노출	철근노출 및 파손(t=100)				0.08	1	기존
3-122	13	17진단	PSC	S15	P14	P15	내	바닥판	하면	SLL(15,i2,8)	재료분리	재료분리(t=20)				0.50	1	기존
3-122	14	17진단	PSC	S15	P14	P15	내	바닥판	하면	SLL(15,i4,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-122	15	17진단	PSC	S15	P14	P15	내	바닥판	하면	SLL(15,i4,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-122	16	17진단	PSC	S15	P14	P15	내	바닥판	하면	SLL(15,i4,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-122	17	17진단	PSC	S15	P14	P15	내	바닥판	하면	SLL(15,i4,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.03	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-123	1	07진단	PSC	S15	P14	P15	외	거더	외부	G(15,o1,1,4)	철근노출	철근노출				0.07	7	보수
3-123	2	07진단	PSC	S15	P14	P15	외	거더	외부	G(15,o1,1~4,2~4)	표면오염	표면오염				10.00	1	기존
3-123	3	07진단	PSC	S15	P14	P15	외	거더	외부	G(15,o1,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-123	4	07진단	PSC	S15	P14	P15	외	거더	외부	G(15,o2,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-123	5	07진단	PSC	S15	P14	P15	외	거더	외부	G(15,o3,1,4)	철근노출	철근노출				0.02	1	보수
3-123	6	07진단	PSC	S15	P14	P15	외	거더	외부	G(15,o3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-123	7	07진단	PSC	S15	P14	P15	외	거더	외부	G(15,o3,3~4,4)	철근노출	철근노출				0.04	4	보수
3-123	8	07진단	PSC	S15	P14	P15	외	거더	외부	G(15,o3,1~4,6)	표면오염	표면오염				30.00	1	기존
3-123	9	17진단	PSC	S15	P14	P15	외	거더	외부	G(15,o2,4,5)	파손	파손(t=30)				0.01	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-124	1	07진단	PSC	S15	P14	P15	내	거더	외부	G(15,i3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-124	2	07진단	PSC	S15	P14	P15	내	거더	외부	G(15,i3,3~4,4)	철근노출	철근노출				0.13	13	보수
3-124	3	07진단	PSC	S15	P14	P15	내	거더	외부	G(15,i2,1,4)	철근노출	철근노출				0.02	2	보수
3-124	4	07진단	PSC	S15	P14	P15	내	거더	외부	G(15,i2,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-124	5	12진단	PSC	S15	P14	P15	내	거더	외부	G(15,i1,1,4)	철근노출	철근노출				0.02	1	보수
3-124	6	07진단	PSC	S15	P14	P15	내	거더	외부	G(15,i1,1,4)	철근노출	철근노출				0.01	1	보수
3-124	7	07진단	PSC	S15	P14	P15	내	거더	외부	G(15,i1,1~4,4)	백태	백태				6.00	1	보수
3-124	8	07진단	PSC	S15	P14	P15	내	거더	외부	G(15,i1,4,4)	철근노출	철근노출				0.01	1	보수
3-124	9	07진단	PSC	S15	P14	P15	내	거더	외부	G(15,i1,1~4,2~4)	표면오염	표면오염				2.00	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-125	1	07진단	PSC	S15	P14	P15	외	가로보	하면	CB(15,o1,1,LF)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.02	1	기존
3-125	2	17진단	PSC	S15	P14	P15	외	가로보	하면	CB(15,o2,2,LF)	재료분리	재료분리(t=20)				0.20	1	기존
3-125	3	17진단	PSC	S15	P14	P15	외	가로보	하면	CB(15,o2,1,LF)	재료분리	재료분리(t=20)				0.20	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-126	1	17진단	PSC	S15	P14	P15	내	가로보	전면	CB(15,i2,2,W1)	재료분리	재료분리(t=20)				0.04	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-127	1	12진단	PSC	P15	P15	P15	내	받침장치	본체	SH(15,i1~3,2,1)	편기	편기					3	기존
3-127	2	12진단	PSC	P15	P15	P15	내	받침장치	본체	SH(15,i1~3,1,1)	부식	부식				0.75	3	기존
3-127	3	12진단	PSC	P15	P15	P15	내	받침장치	본체	SH(15,i1~2,1,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					2	보수
3-127	4	07진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	수직	0.30	0.60		2	보수
3-127	5	12진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,1)	백태	백태				0.28	1	보수
3-127	6	12진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,1)	백태	백태				0.03	1	보수
3-127	7	12진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,1)	균열	균열 및 백태(0.3㎜미만)	수직	0.10	0.50		1	보수
3-127	8	12진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,2)	균열	균열 및 백태(0.3㎜미만)	수직	0.20	0.60		1	보수
3-127	9	12진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,2)	백태	백태				0.04	1	보수
3-127	10	12진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,2)	표면오염	표면오염				0.08	1	보수
3-127	11	07진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,6)	재료분리	재료분리(t=30)				4.00	1	보수
3-127	12	07진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,6)	백태	백태				0.06	2	보수
3-127	13	09정밀	PSC	P15	P15	P15		교각	기둥부	PP(15,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	0.50		1	보수
3-127	14	09정밀	PSC	P15	P15	P15		교각	기둥부	PP(15,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	수직	0.30	1.50		1	보수
3-127	15	12진단	PSC	P15	P15	P15		교각	기둥부	PP(15,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	수직	0.30	2.00		1	기존
3-127	16	09정밀	PSC	P15	P15	P15		교각	기둥부	PP(15,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	3.00		1	기존
3-127	17	09정밀	PSC	P15	P15	P15		교각	기둥부	PP(15,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	수직	0.30	1.00		1	보수
3-127	18	12진단	PSC	P15	P15	P15		교각	기둥부	PP(15,2)	균열	망상균열				4.00	1	기존
3-127	19	09정밀	PSC	P15	P15	P15		교각	기둥부	PP(15,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	수직	0.30	2.00		1	보수
3-127	20	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	기둥부	PP(15,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	0.50		1	기존
3-127	21	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	기둥부	PP(15,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	4.00		1	기존
3-127	22	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	기둥부	PP(15,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.00		1	기존
3-127	23	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	기둥부	PP(15,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	2.00		1	기존
3-127	24	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	기둥부	PP(15,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	2.00		1	기존
3-127	25	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,6)	백태	백태				1.50	1	기존
3-127	26	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	기둥부	PP(15,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	2.00		1	기존
3-127	27	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	기둥부	PP(15,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.50		1	기존
3-127	28	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	기둥부	PP(15,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
3-127	29	19정밀	PSC	P15	P15	P15	내	받침장치	본체	SH(15,i1~3,1,1)	파손	파손				0.20	1	신규
3-127	30	19정밀	PSC	P15	P15	P15		교각	기둥부	PP(15,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)		0.20	3.00		1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-127	31	19정밀	PSC	P15	P15	P15		교각	기둥부	PP(15,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)		0.20	3.00		1	신규
3-127	32	19정밀	PSC	P15	P15	P15		교각	기둥부	PP(15,1)	균열	망상균열				4.00	1	신규
3-127	33	19정밀	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)		0.20	1.00		1	신규
3-127	34	19정밀	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,6)	백태	백태				0.04	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-128	1	07진단	PSC	S16	P15	P16	외	방음벽	내부	BR(16,o2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.30		1	기존
3-128	2	07진단	PSC	S16	P15	P16	외	방음벽	내부	BR(16,o2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.40		1	기존
3-128	3	07진단	PSC	S16	P15	P16	외	방음벽	내부	BR(16,o2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.40		1	기존
3-128	4	07진단	PSC	S16	P15	P16	외	방음벽	내부	BR(16,o2,7)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.70		1	기존
3-128	5	12진단	PSC	S16	P15	P16	외	방음벽	내부	BR(16,o2,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-128	6	12진단	PSC	S16	P15	P16	외	방음벽	내부	BR(16,o2,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	1	기존
3-128	7	07진단	PSC	S16	P15	P16	내	방음벽	내부	BR(16,i2,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.20		1	기존
3-128	8	07진단	PSC	S16	P15	P16	내	방음벽	내부	BR(16,i2,6~7)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	3.00		3	기존
3-128	9	17진단	PSC	S16	P15	P16	외	방음벽	외부	BR(16,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-128	10	17진단	PSC	S16	P15	P16	외	방음벽	내부	BR(16,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			17.00		10	기존
3-128	11	17진단	PSC	S16	P15	P16	외	방음벽	내부	BR(16,o2,8)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-128	12	17진단	PSC	S16	P15	P16	내	방음벽	내부	BR(16,i2,1~8)	실링재 파손	실링재 파손			8.50		5	기존
3-128	13	17진단	PSC	S16	P15	P16	내	방음벽	내부	BR(16,i2,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-129		상태양호		S16														

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-130	1	07진단	PSC	S16	P15	P16	외	바닥판	하면	SLL(16,o3,5~6)	백태	백태				2.50	1	보수
3-130	2	07진단	PSC	S16	P15	P16	내	바닥판	하면	SLL(16,i2,3~7)	백태	백태				4.90	1	보수
3-130	3	07진단	PSC	S16	P15	P16	내	바닥판	하면	SLL(16,i3,5~6)	백태	백태				2.80	1	보수
3-130	4	07진단	PSC	S16	P15	P16	내	바닥판	하면	SLL(16,i4,1~7)	백태	백태				4.50	1	보수
3-130	5	17진단	PSC	S16	P15	P16	중	배수시설	배수시설	DR(5,c,8)	배수관 탈락	배수관 이음부 탈락					1	기존
3-130	6	17진단	PSC	S16	P15	P16	내	바닥판	하면	SLL(16,i3,1)	균열	망상균열				0.90	1	기존
3-130	7	17진단	PSC	S16	P15	P16	내	바닥판	하면	SLL(16,i4,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-131	1	07진단	PSC	S16	P15	P16	외	거더	외부	G(16,o1,1~2,4)	철근노출	철근노출				0.05	5	보수
3-131	2	07진단	PSC	S16	P15	P16	외	거더	외부	G(16,o1,1~4,2~4)	표면오염	표면오염				14.00	1	기존
3-131	3	07진단	PSC	S16	P15	P16	외	거더	외부	G(16,o1,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-131	4	07진단	PSC	S16	P15	P16	외	거더	외부	G(16,o2,1,4)	철근노출	철근노출				0.03	3	보수
3-131	5	07진단	PSC	S16	P15	P16	외	거더	외부	G(16,o2,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-131	6	07진단	PSC	S16	P15	P16	외	거더	외부	G(16,o3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-131	7	07진단	PSC	S16	P15	P16	외	거더	외부	G(16,o3,4,4)	철근노출	철근노출				0.02	2	보수
3-131	8	07진단	PSC	S16	P15	P16	외	거더	외부	G(16,o3,1~4,6)	표면오염	표면오염				30.00	1	기존
3-131	9	17진단	PSC	S16	P15	P16	외	거더	외부	G(16,o2,4,2)	파손	파손(t=50)				0.08	1	기존
3-131	10	17진단	PSC	S16	P15	P16	외	거더	외부	G(16,o2,4,6)	파손	파손(t=30)				0.08	1	기존
3-131	11	17진단	PSC	S16	P15	P16	외	거더	외부	G(16,o2,4,6)	파손	파손(t=30)				0.04	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-132	1	07진단	PSC	S16	P15	P16	내	거더	외부	G(16,i3,1~4,5~6)	표면오염	표면오염				30.00	1	기존
3-132	2	07진단	PSC	S16	P15	P16	내	거더	외부	G(16,i3,1,4)	철근노출	철근노출				0.02	2	보수
3-132	3	07진단	PSC	S16	P15	P16	내	거더	외부	G(16,i3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-132	4	12진단	PSC	S16	P15	P16	내	거더	외부	G(16,i3,3,4)	철근노출	철근노출				0.02	1	기존
3-132	5	07진단	PSC	S16	P15	P16	내	거더	외부	G(16,i2,1~2,4)	철근노출	철근노출				0.07	7	보수
3-132	6	07진단	PSC	S16	P15	P16	내	거더	외부	G(16,i2,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-132	7	12진단	PSC	S16	P15	P16	내	거더	외부	G(16,i2,4,4)	철근노출	철근노출				0.02	1	보수
3-132	8	07진단	PSC	S16	P15	P16	내	거더	외부	G(16,i1,1~2,4)	철근노출	철근노출				0.01	1	보수
3-132	9	07진단	PSC	S16	P15	P16	내	거더	외부	G(16,i1,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-132	10	07진단	PSC	S16	P15	P16	내	거더	외부	G(16,i1,1~4,2~4)	표면오염	표면오염				16.00	1	기존
3-132	11	17진단	PSC	S16	P15	P16	내	거더	외부	G(16,i1,4,5)	파손	파손(t=30)				0.01	1	기존
3-132	12	19정밀	PSC	S16	P15	P16	내	거더	외부	G(16,i2,1~2,4)	파손	파손				0.01	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-133	1	12진단	PSC	S16	P15	P16	외	가로보	하면	CB(16,o2,4,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.04	1	기존
3-133	2	17진단	PSC	S16	P15	P16	외	가로보	배면	CB(16,o1,5,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.25	1	기존
3-133	3	17진단	PSC	S16	P15	P16	외	가로보	전면	CB(16,o2,1,W1)	재료분리	재료분리(t=20)				0.04	1	기존
3-133	4	17진단	PSC	S16	P15	P16	외	가로보	배면	CB(16,o2,5,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.25	1	기존
3-133	5	17진단	PSC	S16	P15	P16	외	가로보	배면	CB(16,o2,4,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.09	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-134	1	17진단	PSC	S16	P15	P16	내	가로보	전면	CB(16,i1,5,W1)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.04	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-135	1	07진단	PSC	P16	P16	P16	외	받침장치	본체	SH(16,o1~3,1,1)	너트 탈락	너트 탈락					4	보수
3-135	2	12진단	PSC	P16	P16	P16	외	받침장치	본체	SH(16,o1~3,2,1)	편기	편기					3	보수
3-135	3	12진단	PSC	P16	P16	P16	외	받침장치	본체	SH(16,o2,1,1)	너트 이완	너트 이완					1	보수
3-135	4	12진단	PSC	P16	P16	P16	내	받침장치	본체	SH(16,i2~3,1,1)	너트 탈락	너트 탈락					3	보수
3-135	5	12진단	PSC	P16	P16	P16	내	받침장치	본체	SH(16,i1~3,1,1)	부식	부식				0.75	3	기존
3-135	6	07진단	PSC	P16	P16	P16	내	받침장치	본체	SH(16,i1~2,1,1)	너트 이완	너트 이완					3	보수
3-135	7	12진단	PSC	P16	P16	P16		교각	코핑부	PC(16,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	0.60		1	보수
3-135	8	12진단	PSC	P16	P16	P16		교각	코핑부	PC(16,2)	균열	균열 및 백태(0.3㎜미만)	수직	0.10	1.40		2	보수
3-135	9	12진단	PSC	P16	P16	P16		교각	코핑부	PC(16,2)	백태	백태				0.08	1	보수
3-135	10	09정밀	PSC	P16	P16	P16		교각	기둥부	PP(16,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	수직	0.30	0.50		1	보수
3-135	11	09정밀	PSC	P16	P16	P16		교각	기둥부	PP(16,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
3-135	12	17진단	PSC	P16	P16	P16		교각	기둥부	PP(16,4)	균열	망상균열				4.50	1	기존
3-135	13	17진단	PSC	P16	P16	P16		교각	코핑부	PC(16,6)	균열	망상균열				10.00	1	기존
3-135	14	17진단	PSC	P16	P16	P16		교각	코핑부	PC(16,6)	균열	망상균열				8.00	1	기존
3-135	15	17진단	PSC	P16	P16	P16		교각	기둥부	PP(16,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
3-135	16	17진단	PSC	P16	P16	P16		교각	기둥부	PP(16,2)	균열	망상균열				16.00	1	기존
3-135	17	19정밀	PSC	P16	P16	P16		교각	기둥부	PP(16,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)		0.20	3.00		1	신규
3-135	18	19정밀	PSC	P16	P16	P16		교각	기둥부	PP(16,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)		0.20	3.00		1	신규
3-135	19	19정밀	PSC	P16	P16	P16		교각	기둥부	PP(16,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)		0.20	3.00		1	신규
3-135	20	19정밀	PSC	P16	P16	P16		교각	기둥부	PP(16,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)		0.20	3.00		1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치						결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-136	1	07진단	PSC	S17	P16	P17	외	방음벽	내부	BR(17,o2,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.70		1	기존
3-136	2	07진단	PSC	S17	P16	P17	외	방음벽	내부	BR(17,o2,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.20		1	기존
3-136	3	12진단	PSC	S17	P16	P17	외	방음벽	내부	BR(17,o2,9)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.40		1	기존
3-136	4	12진단	PSC	S17	P16	P17	내	방음벽	내부	BR(17,i2,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	2	기존
3-136	5	12진단	PSC	S17	P16	P17	내	방음벽	내부	BR(17,i2,5)	파손	파손(t=20)				0.08	2	기존
3-136	6	07진단	PSC	S17	P16	P17	내	방음벽	내부	BR(17,i2,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.70		1	기존
3-136	7	12진단	PSC	S17	P16	P17	내	방음벽	내부	BR(17,i2,8)	철근노출	철근노출 및 파손(t=50)				0.04	1	기존
3-136	8	07진단	PSC	S17	P16	P17	내	방음벽	내부	BR(17,i2,9)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.70		1	기존
3-136	9	12진단	PSC	S17	P16	P17	내	방음벽	내부	BR(17,i2,10)	이격	이격			0.04		1	기존
3-136	10	17진단	PSC	S17	P16	P17	외	방음벽	내부	BR(17,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-136	11	17진단	PSC	S17	P16	P17	외	방음벽	내부	BR(17,o2,7)	파손	파손(t=30)				0.02	1	기존
3-136	12	17진단	PSC	S17	P16	P17	외	방음벽	내부	BR(17,o2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					2	기존
3-136	13	17진단	PSC	S17	P16	P17	내	방음벽	내부	BR(17,i2,1~6)	실링재 파손	실링재 파손			10.20		6	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-137	1	12진단	PSC	S17	P16	P17	중	바닥판	상면	SLU(17,c,5~6)	자갈 침하	자갈 침하				1.00	1	보수
3-137	2	19정밀	PSC	S17	P16	P17	외	바닥판	상면	SLU(17,o3,1~2)	덮개	덮개탈락					2	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-138	1	17진단	PSC	S17	P16	P17	외	바닥판	하면	SLL(17,o4,8)	철근노출	철근노출 및 파손(t=100)				0.20	1	기존
3-138	2	17진단	PSC	S17	P16	P17	외	바닥판	하면	SLL(17,o2,2)	재료분리	재료분리(t=20)				0.70	1	기존
3-138	3	17진단	PSC	S17	P16	P17	외	바닥판	하면	SLL(17,o2,6)	재료분리	재료분리(t=20)				0.16	1	기존
3-138	4	17진단	PSC	S17	P16	P17	중	배수시설	배수시설	DR(17,c,8)	배수관 탈락	배수관 이음부 탈락					1	기존
3-138	5	17진단	PSC	S17	P16	P17	내	바닥판	하면	SLL(17,i4,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-138	6	17진단	PSC	S17	P16	P17	내	바닥판	하면	SLL(17,i4,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-139	1	07진단	PSC	S17	P16	P17	외	거더	외부	G(17,o1,2,4)	철근노출	철근노출				0.04	4	기존
3-139	2	07진단	PSC	S17	P16	P17	외	거더	외부	G(17,o1,1~4,2~4)	표면오염	표면오염				12.00	1	보수
3-139	3	07진단	PSC	S17	P16	P17	외	거더	외부	G(17,o1,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-139	4	07진단	PSC	S17	P16	P17	외	거더	외부	G(17,o2,1~4,4)	백태	백태				6.00	1	보수
3-139	5	07진단	PSC	S17	P16	P17	외	거더	외부	G(17,o2,2~3,4)	철근노출	철근노출				0.05	5	기존
3-139	6	07진단	PSC	S17	P16	P17	외	거더	외부	G(17,o3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-139	7	07진단	PSC	S17	P16	P17	외	거더	외부	G(17,o3,1~4,6)	백태	백태				5.40	1	보수
3-139	8	07진단	PSC	S17	P16	P17	외	거더	외부	G(17,o3,3,4~7)	표면오염	표면오염				0.75	1	기존
3-139	9	17진단	PSC	S17	P16	P17	외	거더	외부	G(17,o1,4,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	0.80		1	기존
3-139	10	17진단	PSC	S17	P16	P17	외	거더	외부	G(17,o2,1,1~2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	0.40		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-140	1	07진단	PSC	S17	P16	P17	내	거더	외부	G(17,i3,1~4,6)	백태	백태				6.00	1	보수
3-140	2	07진단	PSC	S17	P16	P17	내	거더	외부	G(17,i3,3,4~6)	표면오염	표면오염				1.25	1	기존
3-140	3	07진단	PSC	S17	P16	P17	내	거더	외부	G(17,i3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-140	4	07진단	PSC	S17	P16	P17	내	거더	외부	G(17,i2,1~4,4)	철근노출	철근노출				0.18	18	보수
3-140	5	07진단	PSC	S17	P16	P17	내	거더	외부	G(17,i2,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-140	6	07진단	PSC	S17	P16	P17	내	거더	외부	G(17,i1,2,4)	철근노출	철근노출				0.04	4	보수
3-140	7	07진단	PSC	S17	P16	P17	내	거더	외부	G(17,i1,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-140	8	07진단	PSC	S17	P16	P17	내	거더	외부	G(17,i1,1~4,2~4)	표면오염	표면오염				20.00	1	기존
3-140	9	17진단	PSC	S17	P16	P17	내	거더	외부	G(17,i3,4,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	0.50		1	기존
3-140	10	17진단	PSC	S17	P16	P17	내	거더	외부	G(17,i2,4,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	0.80		1	기존
3-140	11	17진단	PSC	S17	P16	P17	내	거더	외부	G(17,i1,4,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	1.20		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-141		상태양호		S17														

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-142	1	17진단	PSC	S17	P16	P17	내	가로보	하면	CB(17,i1,1,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.20	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-143	1	12진단	PSC	P17	P17	P17		교각	코핑부	PC(17,3)	균열	망상균열				0.25	1	기존
3-143	2	07진단	PSC	P17	P17	P17	외	받침장치	본체	SH(17,o3,2,1)	너트 탈락	너트 탈락					2	보수
3-143	3	07진단	PSC	P17	P17	P17	내	받침장치	본체	SH(17,i3,2,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					1	보수
3-143	4	07진단	PSC	P17	P17	P17	내	받침장치	본체	SH(17,i2,2,1)	너트 탈락	너트 탈락					1	보수
3-143	5	12진단	PSC	P17	P17	P17	내	받침장치	본체	SH(17,i1,2,1)	너트 탈락	너트 탈락					1	보수
3-143	6	07진단	PSC	P17	P17	P17	외	받침장치	본체	SH(17,o1,1,1)	너트 이완	너트 이완					1	보수
3-143	7	07진단	PSC	P17	P17	P17	외	받침장치	본체	SH(17,o2,1,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					1	보수
3-143	8	12진단	PSC	P17	P17	P17	외	받침장치	본체	SH(17,o1~3,1,1)	부식	부식				0.75	3	보수
3-143	9	12진단	PSC	P17	P17	P17	내	받침장치	본체	SH(17,i1~3,1,1)	부식	부식				0.75	3	보수
3-143	10	12진단	PSC	P17	P17	P17		교각	코핑부	PC(17,5)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.25	1	보수
3-143	11	07진단	PSC	P17	P17	P17	내	받침장치	본체	SH(17,i3,1,1)	너트 탈락	너트 탈락					2	보수
3-143	12	07진단	PSC	P17	P17	P17	내	받침장치	본체	SH(17,i2,1,1)	너트 이완	너트 이완					2	보수
3-143	13	12진단	PSC	P17	P17	P17	내	받침장치	본체	SH(17,i1,1,1)	너트 탈락	너트 탈락					1	보수
3-143	14	12진단	PSC	P17	P17	P17		교각	코핑부	PC(17,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	0.60		2	보수
3-143	15	12진단	PSC	P17	P17	P17		교각	코핑부	PC(17,1)	백태	백태				0.01	1	보수
3-143	16	07진단	PSC	P17	P17	P17		교각	코핑부	PC(17,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	0.20		1	보수
3-143	17	12진단	PSC	P17	P17	P17		교각	코핑부	PC(17,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	1.50		1	보수
3-143	18	07진단	PSC	P17	P17	P17		교각	코핑부	PC(17,1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.03	1	보수
3-143	19	12진단	PSC	P17	P17	P17		교각	코핑부	PC(17,2)	균열	균열 및 백태(0.3㎜미만)	수평	0.20	6.00		2	보수
3-143	20	12진단	PSC	P17	P17	P17		교각	코핑부	PC(17,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.10	3.00		2	보수
3-143	21	17진단	PSC	P17	P17	P17		교각	기둥부	PP(17,1)	표면오염	표면오염				20.00	2	기존
3-143	22	17진단	PSC	P17	P17	P17		교각	기둥부	PP(17,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	8.00		1	기존
3-143	23	19정밀	PSC	P17	P17	P17		교각	기둥부	PP(17,1)	재료분리	재료분리				0.30	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-144	1	07진단	PSC	S18	P17	P18	외	방음벽	외부	BR(18,o1,1~2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	4	기존
3-144	2	07진단	PSC	S18	P17	P18	외	방음벽	외부	BR(18,o1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.12	3	기존
3-144	3	07진단	PSC	S18	P17	P18	외	방음벽	외부	BR(18,o1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-144	4	07진단	PSC	S18	P17	P18	외	방음벽	외부	BR(18,o1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-144	5	10정밀	PSC	S18	P17	P18	외	방음벽	외부	BR(18,o1,8)	박락	박락(t=20)				0.01	1	기존
3-144	6	07진단	PSC	S18	P17	P18	외	방음벽	외부	BR(18,o1,9~10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.12	4	기존
3-144	7	07진단	PSC	S18	P17	P18	외	방음벽	내부	BR(18,o2,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-144	8	07진단	PSC	S18	P17	P18	외	방음벽	내부	BR(18,o2,3)	파손	파손(t=30)				0.03	1	기존
3-144	9	07진단	PSC	S18	P17	P18	외	방음벽	내부	BR(18,o2,5)	파손	파손(t=30)				0.05	1	기존
3-144	10	12진단	PSC	S18	P17	P18	외	방음벽	내부	BR(18,o2,10)	파손	파손(t=30)				0.02	1	기존
3-144	11	07진단	PSC	S18	P17	P18	내	방음벽	외부	BR(18,i1,6~7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	3	기존
3-144	12	07진단	PSC	S18	P17	P18	내	방음벽	외부	BR(18,i1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-144	13	07진단	PSC	S18	P17	P18	내	방음벽	외부	BR(18,i1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-144	14	07진단	PSC	S18	P17	P18	내	방음벽	외부	BR(18,i1,9~10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	2	기존
3-144	15	17진단	PSC	S18	P17	P18	외	방음벽	내부	BR(18,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-144	16	17진단	PSC	S18	P17	P18	내	방음벽	내부	BR(18,i2,2~7)	실링재 파손	실링재 파손			6.80		4	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-145		상태양호		S18														

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-146	1	07진단	PSC	S18	P17	P18	외	바닥판	하면	SLL(18,o1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-146	2	07진단	PSC	S18	P17	P18	내	바닥판	하면	SLL(18,i1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-146	3	10정밀	PSC	S18	P17	P18	내	바닥판	하면	SLL(18,i1,6)	백태	백태				0.70	1	보수
3-146	4	07진단	PSC	S18	P17	P18	중	배수시설	배수시설	DR(18,c,8)	배수관 파손	배수관 이음부 파손					1	기존
3-146	5	10정밀	PSC	S18	P17	P18	내	바닥판	하면	SLL(18,i4,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-146	6	17진단	PSC	S18	P17	P18	외	바닥판	하면	SLL(18,o4,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-146	7	17진단	PSC	S18	P17	P18	외	바닥판	하면	SLL(18,o4,3)	재료분리	재료분리(t=20)				0.25	1	기존
3-146	8	17진단	PSC	S18	P17	P18	외	바닥판	하면	SLL(18,o3,7~8)	거푸집 미제거	거푸집 미제거				0.04	1	기존
3-146	9	17진단	PSC	S18	P17	P18	외	바닥판	하면	SLL(18,o2,1)	재료분리	재료분리(t=20)				0.40	1	기존
3-146	10	17진단	PSC	S18	P17	P18	내	바닥판	하면	SLL(18,i4,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-146	11	17진단	PSC	S18	P17	P18	내	바닥판	하면	SLL(18,i4,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.02	1	기존
3-146	12	17진단	PSC	S18	P17	P18	내	바닥판	하면	SLL(18,i4,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-147	1	07진단	PSC	S18	P17	P18	외	거더	외부	G(18,o1,1~4,2)	표면오염	표면오염				14.00	1	기존
3-147	2	07진단	PSC	S18	P17	P18	외	거더	외부	G(18,o3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-147	3	07진단	PSC	S18	P17	P18	외	거더	외부	G(18,o3,4,3)	파손	파손(t=30)				0.01	1	기존
3-147	4	07진단	PSC	S18	P17	P18	외	거더	외부	G(18,o3,3~4,4)	철근노출	철근노출				0.01	1	보수
3-147	5	07진단	PSC	S18	P17	P18	외	거더	외부	G(18,o3,1~4,6)	백태	백태				6.00	1	보수
3-147	6	17진단	PSC	S18	P17	P18	외	거더	외부	G(18,o3,4,6)	파손	파손(t=30)				0.02	2	기존
3-147	7	17진단	PSC	S18	P17	P18	외	거더	외부	G(18,o3,4,6)	파손	파손(t=50)				0.03	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-148	1	07진단	PSC	S18	P17	P18	내	거더	외부	G(18,i3,1~4,6)	백태	백태				6.00	1	보수
3-148	2	07진단	PSC	S18	P17	P18	내	거더	외부	G(18,i3,3,4~6)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-148	3	07진단	PSC	S18	P17	P18	내	거더	외부	G(18,i3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-148	4	07진단	PSC	S18	P17	P18	내	거더	외부	G(18,i3,3,2~5)	표면오염	표면오염				1.00	1	기존
3-148	5	07진단	PSC	S18	P17	P18	내	거더	외부	G(18,i2,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-148	6	07진단	PSC	S18	P17	P18	내	거더	외부	G(18,i2,4,4)	철근노출	철근노출				0.01	1	보수
3-148	7	07진단	PSC	S18	P17	P18	내	거더	외부	G(18,i2,4,4)	거푸집 미제거	거푸집 미제거				0.50	1	보수
3-148	8	07진단	PSC	S18	P17	P18	내	거더	외부	G(18,i1,1~4,2~4)	표면오염	표면오염				12.00	1	기존
3-148	9	17진단	PSC	S18	P17	P18	내	거더	외부	G(18,i2,4,6)	파손	파손(t=30)				0.01	1	기존
3-148	10	17진단	PSC	S18	P17	P18	내	거더	외부	G(18,i1,1,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	0.80		1	기존
3-148	11	17진단	PSC	S18	P17	P18	내	거더	외부	G(18,i1,1,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	1.20		3	기존
3-148	12	17진단	PSC	S18	P17	P18	내	거더	외부	G(18,i1,4,2)	파손	파손(t=30)				0.01	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-149	1	17진단	PSC	S18	P17	P18	외	가로보	배면	CB(18,o1,4,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.05	1	기존
3-149	2	17진단	PSC	S18	P17	P18	외	가로보	전면	CB(18,o1,5,W1)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.01	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-150	1	17진단	PSC	S18	P17	P18	내	가로보	배면	CB(18,i2,4,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.08	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-151	1	12진단	PSC	P18	P18	P18	외	받침장치	본체	SH(18,o1~3,2,1)	편기	편기					3	기존
3-151	2	07진단	PSC	P18	P18	P18		교각	코핑부	PC(18,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	수직	0.50	0.20		1	보수
3-151	3	07진단	PSC	P18	P18	P18	외	받침장치	본체	SH(18,o1~3,1,1)	너트 탈락	너트 탈락					4	보수
3-151	4	12진단	PSC	P18	P18	P18	외	받침장치	본체	SH(18,o3,1,1)	부식	부식				0.25	1	보수
3-151	5	07진단	PSC	P18	P18	P18		교각	코핑부	PC(18,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.20		1	보수
3-151	6	12진단	PSC	P18	P18	P18		교각	코핑부	PC(18,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	0.80		1	보수
3-151	7	07진단	PSC	P18	P18	P18		교각	코핑부	PC(18,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.00		1	보수
3-151	8	12진단	PSC	P18	P18	P18		교각	기둥부	PP(18,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	3.00		1	보수
3-151	9	12진단	PSC	P18	P18	P18		교각	기둥부	PP(18,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.50		1	보수
3-151	10	09정밀	PSC	P18	P18	P18		교각	기둥부	PP(18,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	0.50		1	기존
3-151	11	09정밀	PSC	P18	P18	P18		교각	기둥부	PP(18,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
3-151	12	12진단	PSC	P18	P18	P18		교각	기둥부	PP(18,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	4.00		1	기존
3-151	13	09정밀	PSC	P18	P18	P18		교각	기둥부	PP(18,2)	균열	망상균열				2.25	1	기존
3-151	14	17진단	PSC	P18	P18	P18		교각	기둥부	PP(18,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	2.00		1	기존
3-151	15	17진단	PSC	P18	P18	P18		교각	기둥부	PP(18,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	0.50		1	기존
3-151	16	17진단	PSC	P18	P18	P18		교각	기둥부	PP(18,2)	균열	망상균열				15.00	1	기존
3-151	17	17진단	PSC	P18	P18	P18		교각	기둥부	PP(18,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	4.00		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-152	1	07진단	PSC	S19	P18	P19	외	방음벽	외부	BR(19,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-152	2	07진단	PSC	S19	P18	P19	외	방음벽	외부	BR(19,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-152	3	07진단	PSC	S19	P18	P19	외	방음벽	외부	BR(19,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-152	4	07진단	PSC	S19	P18	P19	외	방음벽	외부	BR(19,o1,3~4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.08	4	기존
3-152	5	07진단	PSC	S19	P18	P19	외	방음벽	외부	BR(19,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-152	6	07진단	PSC	S19	P18	P19	외	방음벽	외부	BR(19,o1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-152	7	07진단	PSC	S19	P18	P19	외	방음벽	외부	BR(19,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-152	8	07진단	PSC	S19	P18	P19	외	방음벽	외부	BR(19,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-152	9	07진단	PSC	S19	P18	P19	외	방음벽	내부	BR(19,o2,1~2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	3	기존
3-152	10	07진단	PSC	S19	P18	P19	외	방음벽	내부	BR(19,o2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.50		1	기존
3-152	11	07진단	PSC	S19	P18	P19	외	방음벽	내부	BR(19,o2,10)	파손	파손(t=30)				0.03	1	기존
3-152	12	07진단	PSC	S19	P18	P19	외	방음벽	내부	BR(19,o2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					8	기존
3-152	13	07진단	PSC	S19	P18	P19	내	방음벽	내부	BR(19,i2,1)	파손	파손(t=20)				0.01	1	기존
3-152	14	07진단	PSC	S19	P18	P19	내	방음벽	내부	BR(19,i2,8~10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	6	기존
3-152	15	12진단	PSC	S19	P18	P19	내	방음벽	내부	BR(19,i2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					2	기존
3-152	16	12진단	PSC	S19	P18	P19	내	방음벽	내부	BR(19,i2,10)	볼트 풀림	볼트 풀림					1	기존
3-152	17	07진단	PSC	S19	P18	P19	내	방음벽	외부	BR(19,i1,3~4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	5	기존
3-152	18	07진단	PSC	S19	P18	P19	내	방음벽	외부	BR(19,i1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-152	19	07진단	PSC	S19	P18	P19	내	방음벽	외부	BR(19,i1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	2	기존
3-152	20	07진단	PSC	S19	P18	P19	내	방음벽	외부	BR(19,i1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-152	21	07진단	PSC	S19	P18	P19	내	방음벽	외부	BR(19,i1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	3	기존
3-152	22	07진단	PSC	S19	P18	P19	내	방음벽	외부	BR(19,i1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-152	23	17진단	PSC	S19	P18	P19	외	방음벽	내부	BR(19,o2,1)	파손	파손(t=30)				0.02	1	기존
3-152	24	17진단	PSC	S19	P18	P19	외	방음벽	내부	BR(19,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-152	25	17진단	PSC	S19	P18	P19	외	방음벽	내부	BR(19,o2,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-152	26	17진단	PSC	S19	P18	P19	외	방음벽	내부	BR(19,o2,4)	파손	파손(t=30)				0.02	1	기존
3-152	27	17진단	PSC	S19	P18	P19	외	방음벽	내부	BR(19,o2,8)	파손	파손(t=30)				0.01	1	기존
3-152	28	17진단	PSC	S19	P18	P19	내	방음벽	내부	BR(19,i2,3~9)	실링재 파손	실링재 파손			5.10		3	기존
3-152	29	17진단	PSC	S19	P18	P19	내	방음벽	내부	BR(19,i2,6)	파손	파손(t=20)				0.01	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-153	1	12진단	PSC	S19	P18	P19	내	바닥판	상면	SLU(19,i4~6,3~4)	설치 불량	자갈막이 설치불량			1.00		2	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-154	1	07진단	PSC	S19	P18	P19	외	바닥판	하면	SLL(19,o1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-154	2	07진단	PSC	S19	P18	P19	내	바닥판	하면	SLL(19,i1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-154	3	17진단	PSC	S19	P18	P19	외	바닥판	하면	SLL(19,o4,8)	철근노출	철근노출 및 파손(t=100)				0.08	1	기존
3-154	4	17진단	PSC	S19	P18	P19	내	바닥판	하면	SLL(19,i4,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.02	2	기존
3-154	5	17진단	PSC	S19	P18	P19	내	바닥판	하면	SLL(19,i4,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-155	1	07진단	PSC	S19	P18	P19	외	거더	외부	G(19,o1,1~4,2~4)	표면오염	표면오염				12.00	1	기존
3-155	2	12진단	PSC	S19	P18	P19	외	거더	외부	G(19,o2,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-155	3	07진단	PSC	S19	P18	P19	외	거더	외부	G(19,o3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-155	4	07진단	PSC	S19	P18	P19	외	거더	외부	G(19,o3,1~4,6)	백태	백태				10.00	1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-156	1	07진단	PSC	S19	P18	P19	내	거더	외부	G(19,i3,1~4,6)	백태	백태				6.00	1	보수
3-156	2	07진단	PSC	S19	P18	P19	내	거더	외부	G(19,i3,1,4)	철근노출	철근노출				0.04	4	기존
3-156	3	07진단	PSC	S19	P18	P19	내	거더	외부	G(19,i3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-156	4	07진단	PSC	S19	P18	P19	내	거더	외부	G(19,i3,1,2)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.90	1	보수
3-156	5	07진단	PSC	S19	P18	P19	내	거더	외부	G(19,i2,1,4)	철근노출	철근노출				0.03	3	기존
3-156	6	07진단	PSC	S19	P18	P19	내	거더	외부	G(19,i2,4,5~6)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.12	1	보수
3-156	7	07진단	PSC	S19	P18	P19	내	거더	외부	G(19,i2,1,2)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.90	1	보수
3-156	8	07진단	PSC	S19	P18	P19	내	거더	외부	G(19,i1,1,6)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.30	1	보수
3-156	9	07진단	PSC	S19	P18	P19	내	거더	외부	G(19,i1,4,5~6)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.12	1	보수
3-156	10	17진단	PSC	S19	P18	P19	내	거더	외부	G(19,i2,4,6)	재료분리	재료분리(t=30)				0.02	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-157	1	17진단	PSC	S19	P18	P19	외	가로보	배면	CB(19,o2,1,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.08	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-158	1	17진단	PSC	S19	P18	P19	내	가로보	배면	CB(19,i1,4,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.02	1	기존
3-158	2	17진단	PSC	S19	P18	P19	내	가로보	배면	CB(19,i1,4,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.03	1	기존
3-158	3	17진단	PSC	S19	P18	P19	내	가로보	전면	CB(19,i1,5,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.02	1	기존
3-158	4	17진단	PSC	S19	P18	P19	내	가로보	전면	CB(19,i1,5,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.04	1	기존
3-158	5	17진단	PSC	S19	P18	P19	내	가로보	배면	CB(19,i2,1,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.08	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-159	1	12진단	PSC	P19	P19	P19		교각	코핑부	PC(19,3)	백태	백태				0.08	1	보수
3-159	2	12진단	PSC	P19	P19	P19		교각	코핑부	PC(19,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.40	1	보수
3-159	3	09정밀	PSC	P19	P19	P19		교각	코핑부	PC(19,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	0.50		1	보수
3-159	4	12진단	PSC	P19	P19	P19		교각	코핑부	PC(19,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	3.20		4	보수
3-159	5	09정밀	PSC	P19	P19	P19		교각	코핑부	PC(19,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	0.50		1	보수
3-159	6	12진단	PSC	P19	P19	P19		교각	코핑부	PC(19,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.20		2	보수
3-159	7	12진단	PSC	P19	P19	P19		교각	코핑부	PC(19,2)	백태	백태				0.40	1	보수
3-159	8	09정밀	PSC	P19	P19	P19		교각	기둥부	PP(19,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	3.00		1	보수
3-159	9	09정밀	PSC	P19	P19	P19		교각	기둥부	PP(19,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	수직	0.30	2.00		1	보수
3-159	10	09정밀	PSC	P19	P19	P19		교각	기둥부	PP(19,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.50		1	보수
3-159	11	09정밀	PSC	P19	P19	P19		교각	기둥부	PP(19,4)	균열	균열 및 백태(0.3㎜미만)	수직	0.20	2.00		1	기존
3-159	12	12진단	PSC	P19	P19	P19		교각	기둥부	PP(19,3)	균열	균열 및 백태(0.3㎜미만)	수직	0.20	0.70		1	기존
3-159	13	12진단	PSC	P19	P19	P19		교각	기둥부	PP(19,3)	균열	망상균열				6.25	1	기존
3-159	14	12진단	PSC	P19	P19	P19		교각	기둥부	PP(19,1)	균열	망상균열				4.00	1	기존
3-159	15	07진단	PSC	P19	P19	P19		교각	코핑부	PC(19,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.25	1	기존
3-159	16	12진단	PSC	P19	P19	P19		교각	기둥부	PP(19,2)	균열	균열 및 백태(0.3㎜미만)	수직	0.20	2.00		1	기존
3-159	17	12진단	PSC	P19	P19	P19		교각	기둥부	PP(19,2)	균열	망상균열				3.75	1	기존
3-159	18	17진단	PSC	P19	P19	P19	내	받침장치	본체	SH(19,i1,2,1)	부식	부식				0.25	1	기존
3-159	19	17진단	PSC	P19	P19	P19		교각	기둥부	PP(19,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	수직	0.30	0.50		1	기존
3-159	20	17진단	PSC	P19	P19	P19		교각	기둥부	PP(19,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.50		1	기존
3-159	21	17진단	PSC	P19	P19	P19		교각	기둥부	PP(19,1)	균열	균열 및 백태(0.3㎜미만)	수직	0.20	2.00		1	기존
3-159	22	17진단	PSC	P19	P19	P19		교각	기둥부	PP(19,4)	균열	망상균열				0.75	1	기존
3-159	23	19정밀	PSC	P19	P19	P19		교각	기둥부	PP(19,1)	백태	백태				0.10	1	신규
3-159	24	19정밀	PSC	P19	P19	P19		교각	기둥부	PP(19,3)	백태	백태				0.20	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-160	1	07진단	PSC	S20	P19	P20	외	방음벽	외부	BR(20,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	2	기존
3-160	2	07진단	PSC	S20	P19	P20	외	방음벽	외부	BR(20,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-160	3	07진단	PSC	S20	P19	P20	외	방음벽	외부	BR(20,o1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.08	1	기존
3-160	4	07진단	PSC	S20	P19	P20	외	방음벽	외부	BR(20,o1,8~9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.12	4	기존
3-160	5	07진단	PSC	S20	P19	P20	외	방음벽	외부	BR(20,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	2	기존
3-160	6	07진단	PSC	S20	P19	P20	외	방음벽	내부	BR(20,o2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.1	1.20		1	기존
3-160	7	07진단	PSC	S20	P19	P20	외	방음벽	내부	BR(20,o2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.60		1	기존
3-160	8	07진단	PSC	S20	P19	P20	외	방음벽	내부	BR(20,o2,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.1	0.60		1	기존
3-160	9	07진단	PSC	S20	P19	P20	내	방음벽	내부	BR(20,i2,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	4	기존
3-160	10	07진단	PSC	S20	P19	P20	내	방음벽	내부	BR(20,i2,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-160	11	07진단	PSC	S20	P19	P20	내	방음벽	외부	BR(20,i1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-160	12	07진단	PSC	S20	P19	P20	내	방음벽	외부	BR(20,i1,2~3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-160	13	07진단	PSC	S20	P19	P20	내	방음벽	외부	BR(20,i1,5~7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	2	기존
3-160	14	07진단	PSC	S20	P19	P20	내	방음벽	외부	BR(20,i1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-160	15	07진단	PSC	S20	P19	P20	내	방음벽	외부	BR(20,i1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-160	16	17진단	PSC	S20	P19	P20	외	방음벽	내부	BR(20,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-160	17	17진단	PSC	S20	P19	P20	외	방음벽	내부	BR(20,o2,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-160	18	17진단	PSC	S20	P19	P20	내	방음벽	내부	BR(20,i2,3~9)	실링재 파손	실링재 파손			5.10		3	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-161		상태양호		S20														

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-162	1	07진단	PSC	S20	P19	P20	외	바닥판	하면	SLL(20,o1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-162	2	07진단	PSC	S20	P19	P20	내	바닥판	하면	SLL(20,i1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-162	3	07진단	PSC	S20	P19	P20	내	바닥판	하면	SLL(20,i3,7~8)	백태	백태				1.05	1	보수
3-162	4	17진단	PSC	S20	P19	P20	외	바닥판	하면	SLL(20,o4,1)	철근노출	철근노출 및 파손(t=100)				0.05	1	기존
3-162	5	17진단	PSC	S20	P19	P20	내	바닥판	하면	SLL(20,i4,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	0.60		1	기존
3-162	6	17진단	PSC	S20	P19	P20	내	바닥판	하면	SLL(20,i4,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=10)				0.01	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-163	1	07진단	PSC	S20	P19	P20	외	거더	외부	G(20,o1,1~4,2~4)	표면오염	표면오염				14.00	1	기존
3-163	2	12진단	PSC	S20	P19	P20	외	거더	외부	G(20,o2,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-163	3	07진단	PSC	S20	P19	P20	외	거더	외부	G(20,o2,4,5)	파손	파손(t=30)				0.01	1	보수
3-163	4	07진단	PSC	S20	P19	P20	외	거더	외부	G(20,o3,1~2,4)	철근노출	철근노출				0.06	6	기존
3-163	5	07진단	PSC	S20	P19	P20	외	거더	외부	G(20,o3,1~4,4~6)	표면오염	표면오염				16.00	1	기존
3-163	6	17진단	PSC	S20	P19	P20	외	거더	외부	G(20,o3,1,6)	재료분리	재료분리(t=30)				0.02	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-164	1	07진단	PSC	S20	P19	P20	내	거더	외부	G(20,i3,1,4)	철근노출	철근노출				0.07	7	보수
3-164	2	07진단	PSC	S20	P19	P20	내	거더	외부	G(20,i3,4,4~6)	표면오염	표면오염				1.80	1	기존
3-164	3	07진단	PSC	S20	P19	P20	내	거더	외부	G(20,i1,1,6)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.90	1	보수
3-164	4	07진단	PSC	S20	P19	P20	내	거더	외부	G(20,i1,1,4)	철근노출	철근노출				0.04	4	기존
3-164	5	17진단	PSC	S20	P19	P20	내	거더	외부	G(20,i3,1,6)	표면오염	표면오염				0.13	1	기존
3-164	6	17진단	PSC	S20	P19	P20	내	거더	외부	G(20,i3,1,6)	표면오염	표면오염				0.13	1	기존
3-164	7	17진단	PSC	S20	P19	P20	내	거더	외부	G(20,i2,1~2,4)	철근노출	철근노출				0.06	6	기존
3-164	8	17진단	PSC	S20	P19	P20	내	거더	외부	G(20,i1,1,6)	파손	파손(t=30)				0.04	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-165	1	17진단	PSC	S20	P19	P20	외	가로보	배면	CB(20,o2,1,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.02	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-166	1	17진단	PSC	S20	P19	P20	내	가로보	배면	CB(20,i2,1,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.01	1	기존
3-166	1	17진단	PSC	S20	P19	P20	내	가로보	하면	CB(20,i2,5,LF)	재료분리	재료분리(t=20)				0.06	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-167	1	12진단	PSC	P20	P20	P20	외	받침장치	본체	SH(20,o1,2,1)	편기	편기					2	기존
3-167	2	12진단	PSC	P20	P20	P20		교각	코핑부	PC(20,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.20		2	기존
3-167	3	07진단	PSC	P20	P20	P20		교각	코핑부	PC(20,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	0.80		1	보수
3-167	4	12진단	PSC	P20	P20	P20		교각	코핑부	PC(20,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	2.00		2	기존
3-167	5	12진단	PSC	P20	P20	P20		교각	기둥부	PP(20,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	4.00		1	기존
3-167	6	12진단	PSC	P20	P20	P20		교각	기둥부	PP(20,2)	균열	망상균열				8.00	1	보수
3-167	7	17진단	PSC	P20	P20	P20		교각	기둥부	PP(20,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
3-167	8	19정밀	PSC	P20	P20	P20		교각	기둥부	PP(20,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)		0.20	2.00		1	신규
3-167	9	19정밀	PSC	P20	P20	P20		교각	기둥부	PP(20,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)		0.20	3.00		1	신규
3-167	10	19정밀	PSC	P20	P20	P20		교각	기둥부	PP(20,2)	박락	박락				0.08	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-168	1	07진단	PSC	S21	P20	P21	외	방음벽	외부	BR(21,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-168	2	07진단	PSC	S21	P20	P21	외	방음벽	외부	BR(21,o1,5~6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.09	3	기존
3-168	3	07진단	PSC	S21	P20	P21	외	방음벽	외부	BR(21,o1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-168	4	07진단	PSC	S21	P20	P21	외	방음벽	외부	BR(21,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.08	1	기존
3-168	5	07진단	PSC	S21	P20	P21	외	방음벽	내부	BR(21,o2,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-168	6	07진단	PSC	S21	P20	P21	외	방음벽	내부	BR(21,o2,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.70		1	기존
3-168	7	07진단	PSC	S21	P20	P21	외	방음벽	내부	BR(21,o2,7)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.50		1	기존
3-168	8	07진단	PSC	S21	P20	P21	외	방음벽	내부	BR(21,o2,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-168	9	12진단	PSC	S21	P20	P21	외	방음벽	내부	BR(21,o2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					2	기존
3-168	10	12진단	PSC	S21	P20	P21	내	방음벽	내부	BR(21,i2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					4	기존
3-168	11	07진단	PSC	S21	P20	P21	내	방음벽	외부	BR(21,i1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-168	12	07진단	PSC	S21	P20	P21	내	방음벽	외부	BR(21,i1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-168	13	17진단	PSC	S21	P20	P21	외	방음벽	외부	BR(21,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-168	14	17진단	PSC	S21	P20	P21	외	방음벽	내부	BR(21,o2,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-168	15	17진단	PSC	S21	P20	P21	외	방음벽	내부	BR(21,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-168	16	17진단	PSC	S21	P20	P21	외	방음벽	내부	BR(21,o2,2)	파손	파손(t=30)				0.01	1	기존
3-168	17	17진단	PSC	S21	P20	P21	외	방음벽	내부	BR(21,o2,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.40		1	기존
3-168	18	17진단	PSC	S21	P20	P21	외	방음벽	내부	BR(21,o2,9)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-169	1	17진단	PSC	S21	P20	P21	외	바닥판	상면	SLU(21,o4~6,3)	설치 불량	자갈막이 설치불량			0.50		1	기존
3-169	2	17진단	PSC	S21	P20	P21	중	바닥판	상면	SLU(21,c,3)	자갈 유실	자갈 유실(t=200)				0.09	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-170	1	07진단	PSC	S21	P20	P21	내	바닥판	하면	SLL(21,i2,1~2)	백태	백태				3.50	1	보수
3-170	2	07진단	PSC	S21	P20	P21	내	바닥판	하면	SLL(21,i3,1~2)	백태	백태				3.50	1	보수
3-170	3	17진단	PSC	S21	P20	P21	내	바닥판	하면	SLL(21,i4,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.01	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-171	1	07진단	PSC	S21	P20	P21	외	거더	외부	G(21,o1,4,4)	철근노출	철근노출				0.03	3	기존
3-171	2	12진단	PSC	S21	P20	P21	외	거더	외부	G(21,o2,4,4)	철근노출	철근노출				0.01	1	기존
3-171	3	07진단	PSC	S21	P20	P21	외	거더	외부	G(21,o3,1~4,4)	표면오염	표면오염				10.00	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-172	1	12진단	PSC	S21	P20	P21	내	거더	외부	G(21,i3,1,4)	철근노출	철근노출				0.25	5	기존
3-172	2	12진단	PSC	S21	P20	P21	내	거더	외부	G(21,i3,2,4)	철근노출	철근노출				0.10	2	기존
3-172	3	07진단	PSC	S21	P20	P21	내	거더	외부	G(21,i3,1~4,4)	표면오염	표면오염				10.00	1	기존
3-172	4	12진단	PSC	S21	P20	P21	내	거더	외부	G(21,i2,2,4)	철근노출	철근노출				0.20	4	기존
3-172	5	12진단	PSC	S21	P20	P21	내	거더	외부	G(21,i1,1~2,4)	철근노출	철근노출				0.20	4	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-173	1	07진단	PSC	S21	P20	P21	외	가로보	하면	CB(21,o1,5,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.04	1	기존
3-173	2	12진단	PSC	S21	P20	P21	외	가로보	전면	CB(21,o2,2,W1)	재료분리	재료분리(t=50)				0.06	1	기존
3-173	3	07진단	PSC	S21	P20	P21	외	가로보	하면	CB(21,o2,5,LF)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=20)				0.20	1	기존
3-173	4	17진단	PSC	S21	P20	P21	외	가로보	배면	CB(21,o1,1,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.04	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-174	1	17진단	PSC	S21	P20	P21	내	가로보	배면	CB(21,i2,1,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.02	1	기존
3-174	2	17진단	PSC	S21	P20	P21	내	가로보	배면	CB(21,i2,1,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.03	1	기존
3-174	3	17진단	PSC	S21	P20	P21	내	가로보	전면	CB(21,i2,4,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.05	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-175	1	12진단	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PC(21,4)	균열	균열 및 백태(0.3㎜미만)	수평	0.20	3.00		1	보수
3-175	2	12진단	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PC(21,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	3.20		4	기존
3-175	3	12진단	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PC(21,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	0.60		1	기존
3-175	4	12진단	PSC	P21	P21	P21		교각	기둥부	PP(21,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	6.00		3	기존
3-175	5	17진단	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PC(21,3)	균열	망상균열				0.25	1	기존
3-175	6	17진단	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PC(21,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
3-175	7	17진단	PSC	P21	P21	P21		교각	기둥부	PP(21,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	5.00		1	기존
3-175	8	19정밀	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PC(21,1)	지주대 파손	지주대 파손				2.00	1	신규
3-175	9	19정밀	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PC(21,2)	폐콘크리트 퇴적	폐콘크리트 퇴적				1.00	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-176	1	07진단	PSC	S22	P21	P22	외	방음벽	외부	BR(22,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-176	2	07진단	PSC	S22	P21	P22	외	방음벽	외부	BR(22,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-176	3	07진단	PSC	S22	P21	P22	외	방음벽	외부	BR(22,o1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-176	4	07진단	PSC	S22	P21	P22	외	방음벽	외부	BR(22,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-176	5	07진단	PSC	S22	P21	P22	외	방음벽	외부	BR(22,o1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-176	6	07진단	PSC	S22	P21	P22	외	방음벽	외부	BR(22,o1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-176	7	07진단	PSC	S22	P21	P22	외	방음벽	외부	BR(22,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-176	8	07진단	PSC	S22	P21	P22	외	방음벽	외부	BR(22,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	2	기존
3-176	9	12진단	PSC	S22	P21	P22	외	방음벽	내부	BR(22,o2,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-176	10	12진단	PSC	S22	P21	P22	내	방음벽	내부	BR(22,i2,1)	파손	파손(t=20)				0.01	1	기존
3-176	11	07진단	PSC	S22	P21	P22	내	방음벽	외부	BR(22,i1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-176	12	07진단	PSC	S22	P21	P22	내	방음벽	외부	BR(22,i1,3~4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-176	13	07진단	PSC	S22	P21	P22	내	방음벽	외부	BR(22,i1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-176	14	17진단	PSC	S22	P21	P22	외	방음벽	외부	BR(22,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.24	4	기존
3-176	15	17진단	PSC	S22	P21	P22	외	방음벽	내부	BR(22,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-176	16	17진단	PSC	S22	P21	P22	외	방음벽	내부	BR(22,o2,9)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.80		1	기존
3-176	17	17진단	PSC	S22	P21	P22	내	방음벽	내부	BR(22,i2,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-176	18	17진단	PSC	S22	P21	P22	내	방음벽	내부	BR(22,i2,8)	파손	파손(t=20)				0.01	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-177	1	12진단	PSC	S22	P21	P22	외	바닥판	상면	SLU(22,o3,9)	자갈 침하	자갈 침하				1.00	1	보수
3-177	2	17진단	PSC	S22	P21	P22	중	바닥판	상면	SLU(22,c,4)	덮개 탈락	보호덮개 탈락					3	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-178	1	07진단	PSC	S22	P21	P22	외	바닥판	하면	SLL(22,o1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-178	2	07진단	PSC	S22	P21	P22	내	바닥판	하면	SLL(22,i1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-179	1	07진단	PSC	S22	P21	P22	외	거더	외부	G(22,o1,1~4,2~4)	표면오염	표면오염				14.00	1	기존
3-179	2	07진단	PSC	S22	P21	P22	외	거더	외부	G(22,o2,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-179	3	07진단	PSC	S22	P21	P22	외	거더	외부	G(22,o2,3,4)	균열	망상균열				0.01	1	보수
3-179	4	12진단	PSC	S22	P21	P22	외	거더	외부	G(22,o3,1,3)	재료분리	재료분리(t=30)				0.02	1	기존
3-179	5	07진단	PSC	S22	P21	P22	외	거더	외부	G(22,o3,4~5)	표면오염	표면오염				10.00	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-180	1	07진단	PSC	S22	P21	P22	내	거더	외부	G(22,i3,1,5~6)	표면오염	표면오염				3.00	1	기존
3-180	2	07진단	PSC	S22	P21	P22	내	거더	외부	G(22,i2,1~4,4~6)	표면오염	표면오염				14.00	1	기존
3-180	3	07진단	PSC	S22	P21	P22	내	거더	외부	G(22,i2,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-180	4	07진단	PSC	S22	P21	P22	내	거더	외부	G(22,i1,2,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	1.30		1	보수
3-180	5	07진단	PSC	S22	P21	P22	내	거더	외부	G(22,i1,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-181	1	07진단	PSC	S22	P21	P22	외	가로보	전,하,후	CB(22,o1,2LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.48	1	기존
3-181	2	07진단	PSC	S22	P21	P22	외	가로보	배면	CB(22,o1,4,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.12	1	기존
3-181	3	07진단	PSC	S22	P21	P22	외	가로보	하면	CB(22,o2,3,LF)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.02	1	기존
3-181	4	07진단	PSC	S22	P21	P22	외	가로보	전면	CB(22,o2,4,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.04	1	기존
3-181	5	17진단	PSC	S22	P21	P22	외	가로보	하면	CB(22,o1,1,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.20	1	기존
3-181	6	17진단	PSC	S22	P21	P22	외	가로보	전면	CB(22,o2,4,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.09	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-182	1	07진단	PSC	S22	P21	P22	내	가로보	전면	CB(22,i2,4,W1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.01	1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-183	1	12진단	PSC	P22	P22	P22	외	받침장치	본체	SH(22,o1,2,1)	편기	편기					2	기존
3-183	2	12진단	PSC	P22	P22	P22		교각	코핑부	PC(22,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.00		1	기존
3-183	3	07진단	PSC	P22	P22	P22		교각	코핑부	PC(22,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.00		1	기존
3-183	4	12진단	PSC	P22	P22	P22		교각	코핑부	PC(22,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.10	0.80		1	보수
3-183	5	09정밀	PSC	P22	P22	P22		교각	기둥부	PP(22,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.50		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-184	1	07진단	PSC	S23	P22	P23	외	방음벽	외부	BR(23,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-184	2	07진단	PSC	S23	P22	P23	외	방음벽	외부	BR(23,o1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-184	3	07진단	PSC	S23	P22	P23	외	방음벽	외부	BR(23,o1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-184	4	07진단	PSC	S23	P22	P23	외	방음벽	외부	BR(23,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-184	5	07진단	PSC	S23	P22	P23	외	방음벽	외부	BR(23,o1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-184	6	07진단	PSC	S23	P22	P23	외	방음벽	외부	BR(23,o1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-184	7	07진단	PSC	S23	P22	P23	외	방음벽	외부	BR(23,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-184	8	07진단	PSC	S23	P22	P23	외	방음벽	내부	BR(23,o2,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	3	기존
3-184	9	07진단	PSC	S23	P22	P23	외	방음벽	내부	BR(23,o2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-184	10	12진단	PSC	S23	P22	P23	내	방음벽	내부	BR(23,i2,6)	파손	파손(t=30)				0.01	1	기존
3-184	11	07진단	PSC	S23	P22	P23	내	방음벽	내부	BR(23,i2,7)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.70		1	기존
3-184	12	07진단	PSC	S23	P22	P23	내	방음벽	내부	BR(23,i2,8)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.30		1	기존
3-184	13	12진단	PSC	S23	P22	P23	내	방음벽	내부	BR(23,i2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					4	기존
3-184	14	07진단	PSC	S23	P22	P23	내	방음벽	외부	BR(23,i1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-184	15	17진단	PSC	S23	P22	P23	외	방음벽	외부	BR(23,o1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-184	16	17진단	PSC	S23	P22	P23	외	방음벽	내부	BR(23,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-184	17	17진단	PSC	S23	P22	P23	외	방음벽	내부	BR(23,o2,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.80		1	기존
3-184	18	17진단	PSC	S23	P22	P23	외	방음벽	내부	BR(23,o2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					4	기존
3-184	19	17진단	PSC	S23	P22	P23	내	방음벽	내부	BR(23,i2,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-184	20	17진단	PSC	S23	P22	P23	내	방음벽	내부	BR(23,i2,4~8)	실링재 파손	실링재 파손			5.10		3	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-185	1	12진단	PSC	S23	P22	P23	중	바닥판	상면	SLU(23,c,1~2)	자갈 침하	자갈 침하				1.00	1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-186	1	07진단	PSC	S23	P22	P23	외	바닥판	하면	SLL(23,o1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-186	2	07진단	PSC	S23	P22	P23	내	바닥판	하면	SLL(23,i1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-186	3	07진단	PSC	S23	P22	P23	내	바닥판	하면	SLL(23,i4,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-187	1	07진단	PSC	S23	P22	P23	외	거더	외부	G(23,o1,4,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	1.50		1	기존
3-187	2	12진단	PSC	S23	P22	P23	외	거더	외부	G(23,o1,1~4,4)	백태	백태				12.00	1	보수
3-187	3	12진단	PSC	S23	P22	P23	외	거더	외부	G(23,o2,3,4)	백태	백태				3.00	1	보수
3-187	4	07진단	PSC	S23	P22	P23	외	거더	외부	G(23,o3,4,4~6)	표면오염	표면오염				0.01	1	기존
3-187	5	07진단	PSC	S23	P22	P23	외	거더	외부	G(23,o3,4,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	0.20		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-188	1	07진단	PSC	S23	P22	P23	내	거더	외부	G(23,i3,4,4~6)	표면오염	표면오염				1.00	1	기존
3-188	2	07진단	PSC	S23	P22	P23	내	거더	외부	G(23,i1,4,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	0.60		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-189	1	07진단	PSC	S23	P22	P23	외	가로보	하면	CB(23,o2,5,LF)	재료분리	재료분리(t=50)				0.04	1	기존
3-189	2	17진단	PSC	S23	P22	P23	외	가로보	전면	CB(23,o1,4,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.06	1	기존
3-189	3	17진단	PSC	S23	P22	P23	외	가로보	하면	CB(23,o1,5,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.20	1	기존
3-189	4	17진단	PSC	S23	P22	P23	외	가로보	하면	CB(23,o2,5,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.04	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-190	1	07진단	PSC	S23	P22	P23	내	가로보	배면	CB(23,i1,3,W2)	재료분리	재료분리(t=20)				0.20	1	기존
3-190	2	17진단	PSC	S23	P22	P23	내	가로보	하면	CB(23,i1,5,LF)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.20	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-191	1	12진단	PSC	P23	P23	P23	외	받침장치	본체	SH(23,o1~3,2,1)	편기	편기					3	기존
3-191	2	07진단	PSC	P23	P23	P23		교각	코핑부	PC(23,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	0.20		1	보수
3-191	3	12진단	PSC	P23	P23	P23		교각	코핑부	PC(23,3)	박락	박락(t=30)				0.15	1	보수
3-191	4	12진단	PSC	P23	P23	P23		교각	코핑부	PC(23,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	2.00		2	보수
3-191	5	09정밀	PSC	P23	P23	P23		교각	기둥부	PP(23,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	2.50		1	기존
3-191	6	12진단	PSC	P23	P23	P23		교각	기둥부	PP(23,1)	균열	망상균열				7.00	1	기존
3-191	7	09정밀	PSC	P23	P23	P23		교각	기둥부	PP(23,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	3.00		1	기존
3-191	8	11정밀	PSC	P23	P23	P23		교각	기둥부	PP(23,4)	균열	균열 및 백태(0.3㎜미만)	수직	0.10	2.50		1	기존
3-191	9	07진단	PSC	P23	P23	P23		교각	기둥부	PP(23,4)	균열	망상균열				4.00	1	기존
3-191	10	12진단	PSC	P23	P23	P23		교각	기둥부	PP(23,2)	균열	망상균열				12.00	1	기존
3-191	11	12진단	PSC	P23	P23	P23		교각	기둥부	PP(23,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	수직	0.30	2.00		1	보수
3-191	12	12진단	PSC	P23	P23	P23		교각	기둥부	PP(23,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	3.00		1	기존
3-191	13	12진단	PSC	P23	P23	P23		교각	기둥부	PP(23,2)	균열	망상균열				6.00	1	기존
3-191	14	19정밀	PSC	P23	P23	P23		교각	코핑부	PC(23,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)		0.20	0.50		1	신규
3-191	15	19정밀	PSC	P23	P23	P23		교각	코핑부	PC(23,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)		0.20	0.50		1	신규
3-191	16	19정밀	PSC	P23	P23	P23		교각	코핑부	PC(23,1)	백태	백태				0.03	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-192	1	07진단	PSC	S24	P23	P24	외	방음벽	외부	BR(24,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-192	2	07진단	PSC	S24	P23	P24	외	방음벽	외부	BR(24,o1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-192	3	07진단	PSC	S24	P23	P24	외	방음벽	외부	BR(24,o1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-192	4	07진단	PSC	S24	P23	P24	외	방음벽	외부	BR(24,o1,6~7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-192	5	07진단	PSC	S24	P23	P24	외	방음벽	외부	BR(24,o1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-192	6	07진단	PSC	S24	P23	P24	외	방음벽	외부	BR(24,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-192	7	07진단	PSC	S24	P23	P24	외	방음벽	외부	BR(24,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-192	8	07진단	PSC	S24	P23	P24	외	방음벽	외부	BR(24,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-192	9	07진단	PSC	S24	P23	P24	외	방음벽	내부	BR(24,o2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.50		1	기존
3-192	10	07진단	PSC	S24	P23	P24	외	방음벽	내부	BR(24,o2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-192	11	07진단	PSC	S24	P23	P24	내	방음벽	내부	BR(24,i2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	3.40		2	기존
3-192	12	12진단	PSC	S24	P23	P24	내	방음벽	내부	BR(24,i2,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-192	13	07진단	PSC	S24	P23	P24	내	방음벽	외부	BR(24,i1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.08	1	기존
3-192	14	07진단	PSC	S24	P23	P24	내	방음벽	외부	BR(24,i1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-192	15	17진단	PSC	S24	P23	P24	외	방음벽	내부	BR(24,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-192	16	17진단	PSC	S24	P23	P24	외	방음벽	내부	BR(24,o2,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.80		1	기존
3-192	17	17진단	PSC	S24	P23	P24	외	방음벽	내부	BR(24,o2,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-192	18	17진단	PSC	S24	P23	P24	외	방음벽	내부	BR(24,o2,10)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-192	19	17진단	PSC	S24	P23	P24	내	방음벽	내부	BR(24,i2,8~9)	실링재 파손	실링재 파손			3.40		2	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-193	1	12진단	PSC	S24	P23	P24	외	바닥판	상면	SLU(24,o5,1)	파손	파손(t=30)				0.10	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-194	1	07진단	PSC	S24	P23	P24	외	바닥판	하면	SLL(24,o4,5)	재료분리	재료분리(t=20)				0.50	1	보수
3-194	2	07진단	PSC	S24	P23	P24	외	바닥판	하면	SLL(24,o3,8)	재료분리	재료분리(t=20)				0.40	1	기존
3-194	3	07진단	PSC	S24	P23	P24	내	바닥판	하면	SLL(24,i3,3)	재료분리	재료분리(t=20)				0.56	1	기존
3-194	4	17진단	PSC	S24	P23	P24	외	바닥판	하면	SLL(24,o4,7)	재료분리	재료분리(t=30)				0.40	1	기존
3-194	5	17진단	PSC	S24	P23	P24	외	바닥판	하면	SLL(24,o3,7~8)	재료분리	재료분리(t=30)				0.05	1	기존
3-194	6	17진단	PSC	S24	P23	P24	외	바닥판	하면	SLL(24,o4,8)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.08	1	기존
3-194	7	17진단	PSC	S24	P23	P24	외	바닥판	하면	SLL(24,o4,8)	철근노출	철근노출 및 파손(t=100)				0.08	1	기존
3-194	8	17진단	PSC	S24	P23	P24	외	바닥판	하면	SLL(24,o3,8)	철근노출	철근노출 및 파손(t=100)				0.24	1	기존
3-194	9	17진단	PSC	S24	P23	P24	내	바닥판	하면	SLL(24,i3,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.08	1	기존
3-194	10	17진단	PSC	S24	P23	P24	내	바닥판	하면	SLL(24,i4,8)	철근노출	철근노출 및 파손(t=100)				0.04	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-195	1	07진단	PSC	S24	P23	P24	외	거더	외부	G(24,o1,4,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	0.20		1	기존
3-195	2	07진단	PSC	S24	P23	P24	외	거더	외부	G(24,o2,4,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	0.40		1	기존
3-195	3	12진단	PSC	S24	P23	P24	외	거더	외부	G(24,o2,1~4,4)	백태	백태				12.00	1	보수
3-195	4	12진단	PSC	S24	P23	P24	외	거더	외부	G(24,o3,1,4)	표면오염	표면오염				0.15	1	기존
3-195	5	17진단	PSC	S24	P23	P24	외	거더	외부	G(24,o1,1,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	1.00		1	기존
3-195	6	17진단	PSC	S24	P23	P24	외	거더	외부	G(24,o1,4,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	0.90		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-196	1	07진단	PSC	S24	P23	P24	내	거더	외부	G(24,i3,1,1~2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	0.20		1	기존
3-196	2	07진단	PSC	S24	P23	P24	내	거더	외부	G(24,i1,4,1~2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	0.20		1	기존
3-196	3	07진단	PSC	S24	P23	P24	내	거더	외부	G(24,i2,1,6~7)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	0.40		1	기존
3-196	4	07진단	PSC	S24	P23	P24	내	거더	외부	G(24,i2,1,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	0.20		1	기존
3-196	5	07진단	PSC	S24	P23	P24	내	거더	외부	G(24,i2,4,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	0.20		1	기존
3-196	6	07진단	PSC	S24	P23	P24	내	거더	외부	G(24,i2,1,1~2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	0.20		1	기존
3-196	7	07진단	PSC	S24	P23	P24	내	거더	외부	G(24,i2,4,2)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.30	1	보수
3-196	8	07진단	PSC	S24	P23	P24	내	거더	외부	G(24,i2,1,6~7)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	0.20		1	기존
3-196	9	07진단	PSC	S24	P23	P24	내	거더	외부	G(24,i1,1,6)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.30	1	보수
3-196	10	07진단	PSC	S24	P23	P24	내	거더	외부	G(24,i1,1,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	1.20		1	기존
3-196	11	17진단	PSC	S24	P23	P24	내	거더	외부	G(24,i1,4,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	0.30		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-197	1	07진단	PSC	S24	P23	P24	외	가로보	하면	CB(24,o1,5,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.08	2	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-198	1	17진단	PSC	S24	P23	P24	내	가로보	전면	CB(24,i2,2,W1)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.15	1	기존
3-198	2	17진단	PSC	S24	P23	P24	내	가로보	전면	CB(24,i2,3,W1)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.09	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-199	1	12진단	PSC	P24	P24	P24	외	받침장치	본체	SH(24,o2~3,2,1)	편기	편기					2	기존
3-199	2	07진단	PSC	P24	P24	P24	외	받침장치	본체	SH(24,o1,1,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					1	보수
3-199	3	07진단	PSC	P24	P24	P24	외	받침장치	본체	SH(24,o1~3,1,1)	부식	부식				0.75	3	보수
3-199	4	07진단	PSC	P24	P24	P24	내	받침장치	본체	SH(24,i1~3,1,1)	부식	부식				0.75	3	보수
3-199	5	12진단	PSC	P24	P24	P24	내	받침장치	본체	SH(24,i3,1,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					1	보수
3-199	6	12진단	PSC	P24	P24	P24	내	받침장치	본체	SH(24,i2,1,1)	너트 이완	너트 이완					1	보수
3-199	7	07진단	PSC	P24	P24	P24	내	받침장치	콘크리트	SH(24,i1~2,1,1)	파손	받침몰탈 파손					2	보수
3-199	8	07진단	PSC	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,5)	조류배설물	조류배설물 퇴적				3.00	1	보수
3-199	9	12진단	PSC	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	5.00		5	보수
3-199	10	12진단	PSC	P24	P24	P24		교각	기둥부	PP(24,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	수직	0.30	0.50		1	보수
3-199	11	12진단	PSC	P24	P24	P24		교각	기둥부	PP(24,2)	균열	망상균열				20.00	1	보수
3-199	12	17진단	PSC	P24	P24	P24		교각	기둥부	PP(24,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	수직	0.30	2.00		1	보수
3-199	13	17진단	PSC	P24	P24	P24		교각	기둥부	PP(24,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.50		1	기존
3-199	14	17진단	PSC	P24	P24	P24		교각	기둥부	PP(24,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	수직	0.30	0.50		1	보수
3-199	15	17진단	PSC	P24	P24	P24		교각	기둥부	PP(24,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	3.00		1	기존
3-199	16	17진단	PSC	P24	P24	P24		교각	기둥부	PP(24,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	2.00		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-200	1	07진단	PSC	S25	P24	P25	외	방음벽	외부	BR(25,o1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-200	2	07진단	PSC	S25	P24	P25	외	방음벽	외부	BR(25,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-200	3	07진단	PSC	S25	P24	P25	외	방음벽	외부	BR(25,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-200	4	07진단	PSC	S25	P24	P25	외	방음벽	외부	BR(25,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-200	5	07진단	PSC	S25	P24	P25	외	방음벽	내부	BR(25,o2,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-200	6	07진단	PSC	S25	P24	P25	내	방음벽	내부	BR(25,i2,4~5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	3	기존
3-200	7	12진단	PSC	S25	P24	P25	내	방음벽	내부	BR(25,i2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					4	기존
3-200	8	07진단	PSC	S25	P24	P25	내	방음벽	외부	BR(25,i1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-200	9	07진단	PSC	S25	P24	P25	내	방음벽	외부	BR(25,i1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.15	1	기존
3-200	10	17진단	PSC	S25	P24	P25	외	방음벽	외부	BR(25,o1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	3	기존
3-200	11	17진단	PSC	S25	P24	P25	외	방음벽	내부	BR(25,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-200	12	17진단	PSC	S25	P24	P25	외	방음벽	내부	BR(25,o2,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	3.00		3	기존
3-200	13	17진단	PSC	S25	P24	P25	외	방음벽	내부	BR(25,o2,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-200	14	17진단	PSC	S25	P24	P25	외	방음벽	내부	BR(25,o2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					3	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-201		상태양호		S25														

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-202	1	07진단	PSC	S25	P24	P25	외	바닥판	하면	SLL(25,o4,4~5)	재료분리	재료분리(t=20)				0.04	1	기존
3-202	2	07진단	PSC	S25	P24	P25	외	바닥판	하면	SLL(25,o3,1~8)	백태	백태				4.00	1	보수
3-202	3	07진단	PSC	S25	P24	P25	외	바닥판	하면	SLL(25,o2,1~8)	백태	백태				4.00	1	보수
3-202	4	07진단	PSC	S25	P24	P25	외	바닥판	하면	SLL(25,o1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-202	5	07진단	PSC	S25	P24	P25	내	바닥판	하면	SLL(25,i1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-202	6	07진단	PSC	S25	P24	P25	내	바닥판	하면	SLL(25,i2,1~8)	백태	백태				4.00	1	보수
3-202	7	07진단	PSC	S25	P24	P25	내	바닥판	하면	SLL(25,i3,1~8)	백태	백태				4.00	1	보수
3-202	8	07진단	PSC	S25	P24	P25	내	바닥판	하면	SLL(25,i4,1)	백태	백태				0.75	1	보수
3-202	9	07진단	PSC	S25	P24	P25	내	바닥판	하면	SLL(25,i4,4~8)	백태	백태				3.00	1	보수
3-202	10	07진단	PSC	S25	P24	P25	내	바닥판	하면	SLL(25,i4,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	보수
3-202	11	17진단	PSC	S25	P24	P25	내	바닥판	하면	SLL(25,i4,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.03	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-203	1	07진단	PSC	S25	P24	P25	외	거더	외부	G(25,o3,4,4~6)	표면오염	표면오염				1.00	1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-204	1	07진단	PSC	S25	P24	P25	내	거더	외부	G(25,i3,1~4,4~6)	표면오염	표면오염				50.00	1	기존
3-204	2	07진단	PSC	S25	P24	P25	내	거더	외부	G(25,i2,1,6~7)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	0.30		1	보수
3-204	3	17진단	PSC	S25	P24	P25	내	거더	외부	G(25,i1,4,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	0.60		2	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-205	1	07진단	PSC	S25	P24	P25	외	가로보	하면	CB(25,o2,1,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.15	1	보수
3-205	2	17진단	PSC	S25	P24	P25	외	가로보	배면	CB(25,o1,1,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.08	1	기존
3-205	3	17진단	PSC	S25	P24	P25	외	가로보	배면	CB(25,o2,5,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.22	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-206	1	17진단	PSC	S25	P24	P25	내	가로보	배면	CB(25,i1,4,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.22	1	기존
3-206	2	17진단	PSC	S25	P24	P25	내	가로보	배면	CB(25,i1,5,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.22	1	기존
3-206	3	17진단	PSC	S25	P24	P25	내	가로보	배면	CB(25,i2,1,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.04	1	기존
3-206	4	17진단	PSC	S25	P24	P25	내	가로보	전면	CB(25,i2,2,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.04	1	기존
3-206	5	19정밀	PSC	S25	P24	P25	내	가로보	전면	CB(25,i2,3,W1)	재료분리 및 철근노출	재료분리 및 철근노출				0.09	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-207	1	12진단	PSC	P25	P25	P25	외	받침장치	본체	SH(25,o1~3,2,1)	편기	편기					3	기존
3-207	2	12진단	PSC	P25	P25	P25	내	받침장치	본체	SH(25,i1~3,2,1)	편기	편기					3	기존
3-207	3	12진단	PSC	P25	P25	P25	외	받침장치	본체	SH(25,o1,1,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					1	보수
3-207	4	12진단	PSC	P25	P25	P25		교각	코핑부	PC(25,4)	균열	균열 및 백태(0.3㎜미만)	수직	0.20	1.20		1	기존
3-207	5	12진단	PSC	P25	P25	P25		교각	코핑부	PC(25,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.00		1	기존
3-207	6	08정밀	PSC	P25	P25	P25		교각	코핑부	PC(25,4)	박락	박락(t=30)				0.06	1	기존
3-207	7	12진단	PSC	P25	P25	P25		교각	기둥부	PP(25,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	12.00		1	기존
3-207	8	12진단	PSC	P25	P25	P25		교각	기둥부	PP(25,4)	균열	균열 및 백태(0.3㎜미만)	수직	0.20	1.50		1	기존
3-207	9	12진단	PSC	P25	P25	P25		교각	기둥부	PP(25,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	4.00		1	기존
3-207	10	17진단	PSC	P25	P25	P25		교각	코핑부	PC(25,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	수직	0.30	1.50		1	기존
3-207	11	17진단	PSC	P25	P25	P25		교각	코핑부	PC(25,4)	박락	박락(t=30)				0.10	1	기존
3-207	12	17진단	PSC	P25	P25	P25		교각	기둥부	PP(25,3)	균열	균열 및 백태(0.3㎜미만)	수직	0.20	3.00		2	기존
3-207	13	17진단	PSC	P25	P25	P25		교각	기둥부	PP(25,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	수직	0.30	0.50		1	기존
3-207	14	17진단	PSC	P25	P25	P25		교각	기둥부	PP(25,2)	균열	망상균열				10.00	1	기존
3-207	15	19정밀	PSC	P25	P25	P25		교각	코핑부	PC(25,1)	균열	망상균열				0.50	1	신규
3-207	16	19정밀	PSC	P25	P25	P25		교각	코핑부	PC(25,1)	백태	백태				0.10	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-208	1	07진단	PSC	S26	P25	P26	외	방음벽	외부	BR(26,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	2	기존
3-208	2	07진단	PSC	S26	P25	P26	외	방음벽	외부	BR(26,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-208	3	07진단	PSC	S26	P25	P26	외	방음벽	외부	BR(26,o1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-208	4	07진단	PSC	S26	P25	P26	외	방음벽	외부	BR(26,o1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	2	기존
3-208	5	07진단	PSC	S26	P25	P26	외	방음벽	외부	BR(26,o1,7~8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.08	4	기존
3-208	6	12진단	PSC	S26	P25	P26	외	방음벽	내부	BR(26,o2,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-208	7	07진단	PSC	S26	P25	P26	내	방음벽	내부	BR(26,i2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-208	8	07진단	PSC	S26	P25	P26	내	방음벽	내부	BR(26,i2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.50		1	기존
3-208	9	07진단	PSC	S26	P25	P26	내	방음벽	내부	BR(26,i2,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.70		1	기존
3-208	10	07진단	PSC	S26	P25	P26	내	방음벽	내부	BR(26,i2,7)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	3.00		2	기존
3-208	11	07진단	PSC	S26	P25	P26	내	방음벽	내부	BR(26,i2,10)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.50		1	기존
3-208	12	07진단	PSC	S26	P25	P26	내	방음벽	내부	BR(26,i2,10)	파손	파손(t=30)				0.03	1	기존
3-208	13	07진단	PSC	S26	P25	P26	내	방음벽	외부	BR(26,o2,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-208	14	07진단	PSC	S26	P25	P26	내	방음벽	외부	BR(26,o2,4~5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	3	기존
3-208	15	07진단	PSC	S26	P25	P26	내	방음벽	외부	BR(26,o2,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-208	16	07진단	PSC	S26	P25	P26	내	방음벽	외부	BR(26,o2,6~7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	2	기존
3-208	17	07진단	PSC	S26	P25	P26	내	방음벽	외부	BR(26,o2,7~9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.08	4	기존
3-208	18	17진단	PSC	S26	P25	P26	외	방음벽	외부	BR(26,o1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.07	1	기존
3-208	19	17진단	PSC	S26	P25	P26	외	방음벽	내부	BR(26,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-208	20	17진단	PSC	S26	P25	P26	외	방음벽	내부	BR(26,o2,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-208	21	17진단	PSC	S26	P25	P26	외	방음벽	내부	BR(26,o2,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.60		1	기존
3-208	22	17진단	PSC	S26	P25	P26	내	방음벽	내부	BR(26,i2,1~8)	실링재 파손	실링재 파손			6.80		4	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-209		상태양호		S26														

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-210	1	07진단	PSC	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o3,1~8)	백태	백태				4.00	1	보수
3-210	2	07진단	PSC	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o2,1~8)	백태	백태				4.00	1	보수
3-210	3	07진단	PSC	S26	P25	P26	중	배수시설	배수시설	DR(26,c,2)	배수관 파손	배수관 이음부 파손					1	보수
3-210	4	07진단	PSC	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-210	5	07진단	PSC	S26	P25	P26	내	바닥판	하면	SLL(26,i1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-210	6	07진단	PSC	S26	P25	P26	중	배수시설	배수시설	DR(26,c,7)	배수관 파손	배수관 이음부 파손					1	보수
3-210	7	07진단	PSC	S26	P25	P26	내	바닥판	하면	SLL(26,i2,1~8)	백태	백태				4.00	1	보수
3-210	8	07진단	PSC	S26	P25	P26	내	바닥판	하면	SLL(26,i3,1~8)	백태	백태				4.00	1	보수
3-210	9	17진단	PSC	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o3,1)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.08	1	기존
3-210	10	17진단	PSC	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o4,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.04	1	기존
3-210	11	17진단	PSC	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o3,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.01	1	기존
3-210	12	17진단	PSC	S26	P25	P26	내	바닥판	하면	SLL(26,i3,8)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.20	1	기존
3-210	13	17진단	PSC	S26	P25	P26	내	바닥판	하면	SLL(26,i4,8)	재료분리	재료분리(t=30)				0.01	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-211		상태양호		S26														

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-212	1	07진단	PSC	S26	P25	P26	내	거더	외부	G(26,i3,1~4,6)	백태	백태				6	1	보수
3-212	2	07진단	PSC	S26	P25	P26	내	거더	외부	G(26,i2,1,6)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.12	1	보수
3-212	3	07진단	PSC	S26	P25	P26	내	거더	외부	G(26,i2,1,5~6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.1	0.2		1	보수
3-212	4	07진단	PSC	S26	P25	P26	내	거더	외부	G(26,i1,1,6)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.12	1	보수
3-212	5	07진단	PSC	S26	P25	P26	내	거더	외부	G(26,i1,1,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.1	0.2		1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-213	1	17진단	PSC	S26	P25	P26	외	가로보	전면	CB(26,o1,2,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.06	1	기존
3-213	2	17진단	PSC	S26	P25	P26	외	가로보	전면	CB(26,o1,2,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.24	1	기존
3-213	3	17진단	PSC	S26	P25	P26	외	가로보	배면	CB(26,o1,2,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.08	1	기존
3-213	4	17진단	PSC	S26	P25	P26	외	가로보	하면	CB(26,o2,1,LF)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.20	1	기존
3-213	5	17진단	PSC	S26	P25	P26	외	가로보	배면	CB(26,o2,1,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.05	1	기존
3-213	6	17진단	PSC	S26	P25	P26	외	가로보	배면	CB(26,o2,5,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.16	1	기존
3-213	7	17진단	PSC	S26	P25	P26	외	가로보	배면	CB(26,o2,5,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.04	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-214	1	17진단	PSC	S26	P25	P26	내	가로보	전면	CB(26,i1,1,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.12	1	기존
3-214	2	17진단	PSC	S26	P25	P26	내	가로보	배면	CB(26,i1,1,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.12	1	기존
3-214	3	17진단	PSC	S26	P25	P26	내	가로보	전면	CB(26,i1,2,W1)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.15	1	기존
3-214	4	17진단	PSC	S26	P25	P26	내	가로보	전면	CB(26,i1,2,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.02	1	기존
3-214	5	17진단	PSC	S26	P25	P26	내	가로보	전면	CB(26,i1,2,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.03	1	기존
3-214	6	17진단	PSC	S26	P25	P26	내	가로보	전면	CB(26,i1,2,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.02	1	기존
3-214	7	17진단	PSC	S26	P25	P26	내	가로보	배면	CB(26,i1,2,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.08	1	기존
3-214	8	17진단	PSC	S26	P25	P26	내	가로보	전면	CB(26,i1,5,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.03	1	기존
3-214	9	17진단	PSC	S26	P25	P26	내	가로보	전면	CB(26,i2,4,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.16	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-215	1	12진단	PSC	P26	P26	P26	외	받침장치	본체	SH(26,o1~3,2,1)	편기	편기					3	기존
3-215	2	12진단	PSC	P26	P26	P26	외	받침장치	본체	SH(26,o1~3,1,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					6	보수
3-215	3	12진단	PSC	P26	P26	P26	내	받침장치	본체	SH(26,i2~3,1,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	보수
3-215	4	12진단	PSC	P26	P26	P26	내	받침장치	본체	SH(26,i1~3,1,1)	부식	부식				0.75	3	보수
3-215	5	07진단	PSC	P26	P26	P26		교각	코핑부	PC(26,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.10	2.00		1	보수
3-215	6	12진단	PSC	P26	P26	P26		교각	코핑부	PC(26,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.60		2	기존
3-215	7	12진단	PSC	P26	P26	P26		교각	기둥부	PP(26,1)	균열	망상균열				9.00	1	기존
3-215	8	12진단	PSC	P26	P26	P26		교각	기둥부	PP(26,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	7.00		1	기존
3-215	9	12진단	PSC	P26	P26	P26		교각	기둥부	PP(26,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	2.00		1	기존
3-215	10	17진단	PSC	P26	P26	P26		교각	기둥부	PP(26,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	0.50		1	기존
3-215	11	17진단	PSC	P26	P26	P26		교각	기둥부	PP(26,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	2.00		1	기존
3-215	12	19정밀	PSC	P26	P26	P26		교각	코핑부	PC(26,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)		0.20	1.00		1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-216	1	07진단	PSC	S27	P26	P27	외	방음벽	외부	BR(27,o1,1~2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-216	2	07진단	PSC	S27	P26	P27	외	방음벽	외부	BR(27,o1,4~6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	2	기존
3-216	3	07진단	PSC	S27	P26	P27	외	방음벽	외부	BR(27,o1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.09	3	기존
3-216	4	07진단	PSC	S27	P26	P27	외	방음벽	외부	BR(27,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-216	5	07진단	PSC	S27	P26	P27	외	방음벽	외부	BR(27,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.12	4	기존
3-216	6	07진단	PSC	S27	P26	P27	외	방음벽	외부	BR(27,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	1	기존
3-216	7	07진단	PSC	S27	P26	P27	외	방음벽	내부	BR(27,o2,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.80		1	기존
3-216	8	07진단	PSC	S27	P26	P27	외	방음벽	내부	BR(27,o2,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.1	0.90		1	기존
3-216	9	12진단	PSC	S27	P26	P27	외	방음벽	내부	BR(27,o2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					2	기존
3-216	10	12진단	PSC	S27	P26	P27	내	방음벽	내부	BR(27,i2,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-216	11	07진단	PSC	S27	P26	P27	내	방음벽	내부	BR(27,i2,10)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.1	0.80		1	기존
3-216	12	07진단	PSC	S27	P26	P27	내	방음벽	내부	BR(27,i2,10)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.1	0.30		1	기존
3-216	13	07진단	PSC	S27	P26	P27	내	방음벽	외부	BR(27,i1,4~5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-216	14	07진단	PSC	S27	P26	P27	내	방음벽	외부	BR(27,i1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-216	15	07진단	PSC	S27	P26	P27	내	방음벽	외부	BR(27,i1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-216	16	07진단	PSC	S27	P26	P27	내	방음벽	외부	BR(27,i1,8)	파손	파손(t=20)				0.03	1	기존
3-216	17	17진단	PSC	S27	P26	P27	외	방음벽	내부	BR(27,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-216	18	17진단	PSC	S27	P26	P27	외	방음벽	내부	BR(27,o2,7)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.50		1	기존
3-216	19	17진단	PSC	S27	P26	P27	외	방음벽	내부	BR(27,o2,8)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.60		1	기존
3-216	20	17진단	PSC	S27	P26	P27	내	방음벽	내부	BR(27,i2,3~8)	실링재 파손	실링재 파손			8.50		5	기존
3-216	21	17진단	PSC	S27	P26	P27	내	방음벽	내부	BR(27,i2,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-217	1	12진단	PSC	S27	P26	P27	중	바닥판	상면	SLU(27,c,1)	자갈 침하	자갈 침하				1.00	1	보수
3-217	2	12진단	PSC	S27	P26	P27	내	바닥판	상면	SLU(27,i5,4~5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.20	0.60		2	기존
3-217	3	12진단	PSC	S27	P26	P27	내	바닥판	상면	SLU(27,i5,8)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.20	0.30		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-218	1	07진단	PSC	S27	P26	P27	외	바닥판	하면	SLL(27,o3,1~4)	백태	백태				4.90	1	보수
3-218	2	07진단	PSC	S27	P26	P27	외	바닥판	하면	SLL(27,o3,5~8)	백태	백태				4.90	1	보수
3-218	3	07진단	PSC	S27	P26	P27	외	바닥판	하면	SLL(27,o2,1~4)	백태	백태				4.90	1	보수
3-218	4	07진단	PSC	S27	P26	P27	외	바닥판	하면	SLL(27,o2,5~8)	백태	백태				4.90	1	보수
3-218	5	07진단	PSC	S27	P26	P27	외	바닥판	하면	SLL(27,o1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-218	6	07진단	PSC	S27	P26	P27	내	바닥판	하면	SLL(27,i1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-218	7	07진단	PSC	S27	P26	P27	내	바닥판	하면	SLL(27,i2,2~4)	백태	백태				3.50	1	보수
3-218	8	07진단	PSC	S27	P26	P27	내	바닥판	하면	SLL(27,i2,6~8)	백태	백태				3.50	1	보수
3-218	9	07진단	PSC	S27	P26	P27	내	바닥판	하면	SLL(27,i3,2~5)	백태	백태				1.40	1	보수
3-218	10	07진단	PSC	S27	P26	P27	내	바닥판	하면	SLL(27,i2,6~8)	백태	백태				3.50	1	보수
3-218	11	17진단	PSC	S27	P26	P27	외	바닥판	하면	SLL(27,o4,7~8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.20	1	기존
3-218	12	17진단	PSC	S27	P26	P27	외	바닥판	하면	SLL(27,o4,8)	철근노출	철근노출 및 파손(t=100)				0.16	1	기존
3-218	13	17진단	PSC	S27	P26	P27	외	바닥판	하면	SLL(27,o3,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.10	1	기존
3-218	14	17진단	PSC	S27	P26	P27	중	배수시설	배수시설	DR(27,c,2)	배수관 파손	배수관 이음부 파손					1	기존
3-218	15	17진단	PSC	S27	P26	P27	중	배수시설	배수시설	DR(27,c,8)	배수관 탈락	배수관 이음부 탈락					1	기존
3-218	16	17진단	PSC	S27	P26	P27	내	바닥판	하면	SLL(27,i3,1~2)	재료분리	재료분리(t=20)				0.70	1	기존
3-218	17	17진단	PSC	S27	P26	P27	내	바닥판	하면	SLL(27,i4,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.09	1	기존
3-218	18	17진단	PSC	S27	P26	P27	내	바닥판	하면	SLL(27,i4,8)	철근노출	철근노출 및 파손(t=100)				0.16	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-219	1	07진단	PSC	S27	P26	P27	외	거더	외부	G(27,o1,1~4,3~4)	표면오염	표면오염				6.00	1	기존
3-219	2	07진단	PSC	S27	P26	P27	외	거더	외부	G(27,o1,4,6)	균열	망상균열				0.25	1	기존
3-219	3	07진단	PSC	S27	P26	P27	외	거더	외부	G(27,o3,1,2)	균열	망상균열				0.09	1	기존
3-219	4	07진단	PSC	S27	P26	P27	외	거더	외부	G(27,o3,1~4,5~6)	표면오염	표면오염				10.80	1	기존
3-219	5	17진단	PSC	S27	P26	P27	외	거더	외부	G(27,o1,4,2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.02	1	기존
3-219	6	17진단	PSC	S27	P26	P27	외	거더	외부	G(27,o1,4,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	0.90		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-220	1	07진단	PSC	S27	P26	P27	내	거더	외부	G(27,i3,1~4,6)	표면오염	표면오염				5.70	1	기존
3-220	2	07진단	PSC	S27	P26	P27	내	거더	외부	G(27,i2,4,4~6)	표면오염	표면오염				1.50	1	기존
3-220	3	07진단	PSC	S27	P26	P27	내	거더	외부	G(27,i1,1,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	1.00		1	기존
3-220	4	17진단	PSC	S27	P26	P27	내	거더	외부	G(27,i3,1,5)	재료분리	재료분리(t=30)				0.06	1	기존
3-220	5	17진단	PSC	S27	P26	P27	내	거더	외부	G(27,i3,4,6)	표면오염	표면오염				0.45	1	기존
3-220	6	19정밀	PSC	S27	P26	P27	내	거더	외부	G(27,i2,4,6)	파손	파손				0.01	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-221	1	17진단	PSC	S27	P26	P27	외	가로보	배면	CB(27,o2,1,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.14	1	기존
3-221	2	17진단	PSC	S27	P26	P27	외	가로보	배면	CB(27,o2,5,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.08	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-222	1	12진단	PSC	S27	P26	P27	내	가로보	전면	CB(27,i1,2,W1)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=30)				0.20	1	기존
3-222	2	17진단	PSC	S27	P26	P27	내	가로보	전면	CB(27,i1,2,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.09	1	기존
3-222	3	17진단	PSC	S27	P26	P27	내	가로보	전면	CB(27,i1,2,W1)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=30)				0.30	1	기존
3-222	4	17진단	PSC	S27	P26	P27	내	가로보	배면	CB(27,i1,4,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=100)				0.08	1	기존
3-222	5	17진단	PSC	S27	P26	P27	내	가로보	배면	CB(27,i2,1,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.12	1	기존
3-222	6	17진단	PSC	S27	P26	P27	내	가로보	배면	CB(27,i2,1,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.30	1	기존
3-222	7	17진단	PSC	S27	P26	P27	내	가로보	배면	CB(27,i2,4,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.06	1	기존
3-222	8	17진단	PSC	S27	P26	P27	내	가로보	배면	CB(27,i2,4,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.26	1	기존
3-222	9	17진단	PSC	S27	P26	P27	내	가로보	배면	CB(27,i2,5,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.55	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-223	1	12진단	PSC	P27	P27	P27	외	받침장치	본체	SH(27,o1~3,2,1)	편기	편기					3	기존
3-223	2	12진단	PSC	P27	P27	P27	내	받침장치	본체	SH(27,i3,2,1)	편기	편기					1	기존
3-223	3	07진단	PSC	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,5)	조류배설물	조류배설물 퇴적				1.00	1	보수
3-223	4	12진단	PSC	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	6.00		6	보수
3-223	5	12진단	PSC	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,1)	균열	균열 및 백태(0.3㎜미만)	수직	0.20	1.00		1	보수
3-223	6	12진단	PSC	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	2.50		1	보수
3-223	7	17진단	PSC	P27	P27	P27		교각	기둥부	PP(27,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				1.50	5	기존
3-223	8	19정밀	PSC	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,1)	박락	박락				0.06	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-224	1	07진단	PSC	S28	P27	P28	외	방음벽	외부	BR(28,o1,1~4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.07	7	기존
3-224	2	07진단	PSC	S28	P27	P28	외	방음벽	외부	BR(28,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-224	3	07진단	PSC	S28	P27	P28	외	방음벽	외부	BR(28,o1,5~6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	5	기존
3-224	4	07진단	PSC	S28	P27	P28	외	방음벽	외부	BR(28,o1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-224	5	07진단	PSC	S28	P27	P28	외	방음벽	외부	BR(28,o1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-224	6	07진단	PSC	S28	P27	P28	외	방음벽	외부	BR(28,o1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-224	7	07진단	PSC	S28	P27	P28	외	방음벽	외부	BR(28,o1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-224	8	07진단	PSC	S28	P27	P28	외	방음벽	외부	BR(28,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-224	9	07진단	PSC	S28	P27	P28	외	방음벽	외부	BR(28,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	2	기존
3-224	10	12진단	PSC	S28	P27	P28	외	방음벽	내부	BR(28,o2,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-224	11	07진단	PSC	S28	P27	P28	외	방음벽	내부	BR(28,o2,7)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.50		1	기존
3-224	12	07진단	PSC	S28	P27	P28	외	방음벽	내부	BR(28,o2,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-224	13	07진단	PSC	S28	P27	P28	내	방음벽	내부	BR(28,i2,9)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-224	14	07진단	PSC	S28	P27	P28	내	방음벽	외부	BR(28,i1,7~8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	3	기존
3-224	15	07진단	PSC	S28	P27	P28	내	방음벽	외부	BR(28,i1,9~10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	3	기존
3-224	16	17진단	PSC	S28	P27	P28	외	방음벽	내부	BR(28,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-224	17	17진단	PSC	S28	P27	P28	외	방음벽	내부	BR(28,o2,7~8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-224	18	17진단	PSC	S28	P27	P28	내	방음벽	내부	BR(28,i2,1~8)	실링재 파손	실링재 파손			6.80		4	기존
3-224	19	17진단	PSC	S28	P27	P28	내	방음벽	내부	BR(28,i2,10)	파손	파손(t=30)				0.06	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-225	1	12진단	PSC	S28	P27	P28	중	바닥판	상면	SLU(28,c,1~2)	자갈 침하	자갈 침하				1.00	1	보수
3-225	2	12진단	PSC	S28	P27	P28	내	바닥판	상면	SLU(28,i5,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.02	1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-226	1	07진단	PSC	S28	P27	P28	외	바닥판	하면	SLL(28,o3,6~7)	백태	백태				0.35	1	보수
3-226	2	07진단	PSC	S28	P27	P28	외	바닥판	하면	SLL(28,o2,1)	백태	백태				1.05	1	보수
3-226	3	07진단	PSC	S28	P27	P28	외	바닥판	하면	SLL(28,o2,2~4)	백태	백태				2.10	1	보수
3-226	4	07진단	PSC	S28	P27	P28	외	바닥판	하면	SLL(28,o2,5~6)	백태	백태				7.00	1	보수
3-226	5	07진단	PSC	S28	P27	P28	외	바닥판	하면	SLL(28,o2,7~8)	백태	백태				1.05	1	보수
3-226	6	07진단	PSC	S28	P27	P28	외	바닥판	하면	SLL(28,o1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-226	7	07진단	PSC	S28	P27	P28	내	바닥판	하면	SLL(28,i1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-226	8	07진단	PSC	S28	P27	P28	내	바닥판	하면	SLL(28,i2,4~5)	백태	백태				1.40	1	보수
3-226	9	07진단	PSC	S28	P27	P28	내	바닥판	하면	SLL(28,i3,1)	백태	백태				0.35	1	보수
3-226	10	07진단	PSC	S28	P27	P28	내	바닥판	하면	SLL(28,i3,7)	백태	백태				1.75	1	보수
3-226	11	07진단	PSC	S28	P27	P28	내	바닥판	하면	SLL(28,i4,3~4)	백태	백태				0.80	1	보수
3-226	12	08정밀	PSC	S28	P27	P28	내	바닥판	하면	SLL(28,i4,8)	백태	백태				0.25	1	보수
3-226	13	17진단	PSC	S28	P27	P28	외	바닥판	하면	SLL(28,o4,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.08	1	기존
3-226	14	17진단	PSC	S28	P27	P28	중	배수시설	배수시설	DR(28,c,2)	배수관 탈락	배수관 이음부 탈락					1	기존
3-226	15	17진단	PSC	S28	P27	P28	중	배수시설	배수시설	DR(28,c,8)	배수관 누수	배수관 이음부 누수					1	기존
3-226	16	17진단	PSC	S28	P27	P28	내	바닥판	하면	SLL(28,i2,2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.84	1	기존
3-226	17	17진단	PSC	S28	P27	P28	내	바닥판	하면	SLL(28,i3,2)	재료분리	재료분리(t=20)				0.42	1	기존
3-226	18	17진단	PSC	S28	P27	P28	내	바닥판	하면	SLL(28,i3,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.20	1	기존
3-226	19	17진단	PSC	S28	P27	P28	내	바닥판	하면	SLL(28,i4,1)	철근노출	철근노출 및 파손(t=100)				0.12	1	기존
3-226	20	17진단	PSC	S28	P27	P28	내	바닥판	하면	SLL(28,i4,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-226	21	17진단	PSC	S28	P27	P28	내	바닥판	하면	SLL(28,i4,8)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.05	1	기존
3-226	22	17진단	PSC	S28	P27	P28	내	바닥판	하면	SLL(28,i4,8)	재료분리	재료분리(t=30)				0.12	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-227		상태양호		S28														

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-228	1	07진단	PSC	S28	P27	P28	내	거더	외부	G(28,i3,1,6)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.90	1	보수
3-228	2	07진단	PSC	S28	P27	P28	내	거더	외부	G(28,i3,2~4,6)	표면오염	표면오염				4.20	1	기존
3-228	3	07진단	PSC	S28	P27	P28	내	거더	외부	G(28,i2,1,5~6)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.15	1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-229	1	17진단	PSC	S28	P27	P28	외	가로보	전면	CB(28,o1,1,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.02	1	기존
3-229	2	17진단	PSC	S28	P27	P28	외	가로보	전면	CB(28,o1,1,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.40	2	기존
3-229	3	17진단	PSC	S28	P27	P28	외	가로보	전면	CB(28,o1,5,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.16	1	기존
3-229	4	17진단	PSC	S28	P27	P28	외	가로보	전면	CB(28,o1,5,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.10	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-230	1	17진단	PSC	S28	P27	P28	내	가로보	전면	CB(28,i1,1,W1)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.25	1	기존
3-230	2	17진단	PSC	S28	P27	P28	내	가로보	전면	CB(28,i1,5,W1)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.01	1	기존
3-230	3	17진단	PSC	S28	P27	P28	내	가로보	배면	CB(28,i2,4,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=30)				0.02	1	기존
3-230	4	17진단	PSC	S28	P27	P28	내	가로보	배면	CB(28,i2,4,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.15	1	기존
3-230	5	17진단	PSC	S28	P27	P28	내	가로보	하면	CB(28,i2,5,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.06	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-231	1	12진단	PSC	P28	P28	P28	외	받침장치	본체	SH(28,o1~2,2,1)	편기	편기					2	기존
3-231	2	12진단	PSC	P28	P28	P28	외	받침장치	본체	SH(28,o1,1,1)	너트 탈락	너트 탈락					1	보수
3-231	3	12진단	PSC	P28	P28	P28		교각	코핑부	PC(28,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	2.00		2	기존
3-231	4	12진단	PSC	P28	P28	P28		교각	코핑부	PC(28,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	0.80		1	보수
3-231	5	12진단	PSC	P28	P28	P28		교각	코핑부	PC(28,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	2.00		1	보수
3-231	6	07진단	PSC	P28	P28	P28		교각	코핑부	PC(28,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.10	1.60		1	보수
3-231	7	07진단	PSC	P28	P28	P28		교각	코핑부	PC(28,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	0.60		1	기존
3-231	8	07진단	PSC	P28	P28	P28		교각	코핑부	PC(28,4)	균열	망상균열				0.50	1	보수
3-231	9	19정밀	PSC	P28	P28	P28		교각	코핑부	PC(28,1)	누수흔적	누수흔적				6.00	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-232	1	07진단	PSC	S29	P28	P29	외	방음벽	외부	BR(29,o1,1~5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	6	기존
3-232	2	07진단	PSC	S29	P28	P29	외	방음벽	외부	BR(29,o1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-232	3	07진단	PSC	S29	P28	P29	외	방음벽	외부	BR(29,o1,7~10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	4	기존
3-232	4	07진단	PSC	S29	P28	P29	외	방음벽	내부	BR(29,o2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.50		1	기존
3-232	5	07진단	PSC	S29	P28	P29	내	방음벽	내부	BR(29,i2,10)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.2	1.50		1	기존
3-232	6	12진단	PSC	S29	P28	P29	내	방음벽	내부	BR(29,i2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					2	기존
3-232	7	07진단	PSC	S29	P28	P29	내	방음벽	외부	BR(29,i1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-232	8	07진단	PSC	S29	P28	P29	내	방음벽	외부	BR(29,i1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-232	9	07진단	PSC	S29	P28	P29	내	방음벽	외부	BR(29,i1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-232	10	17진단	PSC	S29	P28	P29	외	방음벽	내부	BR(29,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-232	11	17진단	PSC	S29	P28	P29	외	방음벽	내부	BR(29,o2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.80		1	기존
3-232	12	17진단	PSC	S29	P28	P29	외	방음벽	내부	BR(29,o2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					1	기존
3-232	13	17진단	PSC	S29	P28	P29	내	방음벽	내부	BR(29,i2,1~6)	실링재 파손	실링재 파손			8.50		5	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-233		상태양호		S29														

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-234	1	07진단	PSC	S29	P28	P29	외	바닥판	하면	SLL(29,o4,8)	백태	백태				1.25	1	보수
3-234	2	07진단	PSC	S29	P28	P29	외	바닥판	하면	SLL(29,o3,7~8)	백태	백태				2.50	1	보수
3-234	3	07진단	PSC	S29	P28	P29	외	바닥판	하면	SLL(29,o2,3~4)	백태	백태				0.60	1	보수
3-234	4	07진단	PSC	S29	P28	P29	외	바닥판	하면	SLL(29,o4,6~8)	백태	백태				4.90	1	보수
3-234	5	07진단	PSC	S29	P28	P29	내	바닥판	하면	SLL(29,i2,1~8)	백태	백태				14.00	1	보수
3-234	6	07진단	PSC	S29	P28	P29	내	바닥판	하면	SLL(29,i3,1~2)	백태	백태				3.50	1	보수
3-234	7	07진단	PSC	S29	P28	P29	내	바닥판	하면	SLL(29,i3,3)	백태	백태				1.40	1	보수
3-234	8	07진단	PSC	S29	P28	P29	내	바닥판	하면	SLL(29,i3,5~8)	백태	백태				7.00	1	보수
3-234	9	07진단	PSC	S29	P28	P29	내	바닥판	하면	SLL(29,i4,1~2)	백태	백태				1.50	1	보수
3-234	10	07진단	PSC	S29	P28	P29	내	바닥판	하면	SLL(29,i4,5~8)	백태	백태				1.80	1	보수
3-234	11	17진단	PSC	S29	P28	P29	외	바닥판	하면	SLL(29,o4,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.01	1	기존
3-234	12	17진단	PSC	S29	P28	P29	외	바닥판	하면	SLL(29,o4,2~3)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.08	1	기존
3-234	13	17진단	PSC	S29	P28	P29	외	바닥판	하면	SLL(29,o4,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.02	1	기존
3-234	14	17진단	PSC	S29	P28	P29	외	바닥판	하면	SLL(29,o4,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.08	1	기존
3-234	15	17진단	PSC	S29	P28	P29	외	바닥판	하면	SLL(29,o3,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.06	1	기존
3-234	16	17진단	PSC	S29	P28	P29	내	바닥판	하면	SLL(29,i3,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=100)				0.24	1	기존
3-234	17	17진단	PSC	S29	P28	P29	내	바닥판	하면	SLL(29,i4,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.09	1	기존
3-234	18	17진단	PSC	S29	P28	P29	내	바닥판	하면	SLL(29,i4,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=100)				0.12	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-235	1	07진단	PSC	S29	P28	P29	외	거더	외부	G(29,o1,1~4,3~4)	표면오염	표면오염				6.00	1	기존
3-235	2	07진단	PSC	S29	P28	P29	외	거더	외부	G(29,o3,1~4,5)	표면오염	표면오염				3.60	1	기존
3-235	3	07진단	PSC	S29	P28	P29	외	거더	외부	G(29,o3,4,4~6)	표면오염	표면오염				5.00	1	보수
3-235	4	17진단	PSC	S29	P28	P29	외	거더	외부	G(29,o3,1,6)	표면오염	표면오염				0.60	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-236	1	07진단	PSC	S29	P28	P29	내	거더	외부	G(29,i3,1,5~6)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.15	1	보수
3-236	2	07진단	PSC	S29	P28	P29	내	거더	외부	G(29,i3,2~4,4~5)	표면오염	표면오염				4.50	1	기존
3-236	3	07진단	PSC	S29	P28	P29	내	거더	외부	G(29,i3,4,4~6)	표면오염	표면오염				1.50	1	기존
3-236	4	07진단	PSC	S29	P28	P29	내	거더	외부	G(29,i2,1,6)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.90	1	보수
3-236	5	07진단	PSC	S29	P28	P29	내	거더	외부	G(29,i1,1,5~6)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.30	2	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-237	1	17진단	PSC	S29	P28	P29	외	가로보	전면	CB(29,o1,1,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.05	1	기존
3-237	2	17진단	PSC	S29	P28	P29	외	가로보	전면	CB(29,o1,2,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.06	1	기존
3-237	3	17진단	PSC	S29	P28	P29	외	가로보	전면	CB(29,o1,2,W1)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=30)				0.13	1	기존
3-237	4	17진단	PSC	S29	P28	P29	외	가로보	배면	CB(29,o1,4,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.16	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-238	1	07진단	PSC	S29	P28	P29	내	가로보	전면	CB(29,i1,2,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.09	1	기존
3-238	2	07진단	PSC	S29	P28	P29	내	가로보	하면	CB(29,i2,1,LF)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.01	1	보수
3-238	3	17진단	PSC	S29	P28	P29	내	가로보	전면	CB(29,i1,5,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.06	1	기존
3-238	4	17진단	PSC	S29	P28	P29	내	가로보	배면	CB(29,i2,5,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.02	1	기존
3-238	5	17진단	PSC	S29	P28	P29	내	가로보	배면	CB(29,i2,5,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.06	1	기존
3-238	6	17진단	PSC	S29	P28	P29	내	가로보	배면	CB(29,i2,5,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.08	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-239	1	12진단	PSC	P29	P29	P29	외	받침장치	본체	SH(29,o1~2,1,1)	너트 탈락	너트 탈락					3	보수
3-239	2	12진단	PSC	P29	P29	P29	외	받침장치	본체	SH(29,o2,1,1)	너트 탈락	너트 탈락					1	보수
3-239	3	12진단	PSC	P29	P29	P29	외	받침장치	본체	SH(29,o1~3,1,1)	부식	부식				0.75	3	보수
3-239	4	12진단	PSC	P29	P29	P29	내	받침장치	본체	SH(29,i2~3,1,1)	부식	부식				0.75	3	보수
3-239	5	12진단	PSC	P29	P29	P29		교각	코핑부	PC(29,5)	체수	체수				0.75	1	보수
3-239	6	12진단	PSC	P29	P29	P29	외	받침장치	본체	SH(29,o3,1,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					2	보수
3-239	7	12진단	PSC	P29	P29	P29	내	받침장치	본체	SH(29,i2~3,1,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	보수
3-239	8	12진단	PSC	P29	P29	P29		교각	코핑부	PC(29,1)	박리	보수재 박리				0.16	1	보수
3-239	9	07진단	PSC	P29	P29	P29		교각	코핑부	PC(29,1)	백태	백태				0.02	1	보수
3-239	10	07진단	PSC	P29	P29	P29		교각	코핑부	PC(29,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.10	1.20		1	보수
3-239	11	07진단	PSC	P29	P29	P29		교각	코핑부	PC(29,1)	백태	백태				0.01	1	보수
3-239	12	12진단	PSC	P29	P29	P29		교각	코핑부	PC(29,1)	백태	백태				0.50	1	보수
3-239	13	07진단	PSC	P29	P29	P29		교각	코핑부	PC(29,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.10	2.00		1	보수
3-239	14	07진단	PSC	P29	P29	P29		교각	코핑부	PC(29,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.10	1.00		1	보수
3-239	15	07진단	PSC	P29	P29	P29		교각	코핑부	PC(29,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.10	2.20		1	보수
3-239	16	07진단	PSC	P29	P29	P29		교각	코핑부	PC(29,2)	백태	백태				0.01	1	보수
3-239	17	07진단	PSC	P29	P29	P29		교각	기둥부	PP(29,1)	파손	파손(t=20)				0.04	1	보수
3-239	18	07진단	PSC	P29	P29	P29		교각	기둥부	PP(29,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	2.50		1	보수
3-239	19	07진단	PSC	P29	P29	P29		교각	기둥부	PP(29,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	2.00		1	보수
3-239	20	07진단	PSC	P29	P29	P29		교각	기둥부	PP(29,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	5.00		1	보수
3-239	21	17진단	PSC	P29	P29	P29		교각	코핑부	PC(29,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.00		1	기존
3-239	22	17진단	PSC	P29	P29	P29		교각	코핑부	PC(29,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	0.50		1	기존
3-239	23	19정밀	PSC	P29	P29	P29		교각	코핑부	PC(29,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)		0.20	1.00		2	신규
3-239	24	19정밀	PSC	P29	P29	P29		교각	코핑부	PC(29,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)		0.20	3.50		2	신규
3-239	25	19정밀	PSC	P29	P29	P29		교각	코핑부	PC(29,2)	도장박락	도장박락				2.50	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-240	1	07진단	PSC	S30	P29	P30	외	방음벽	외부	BR(30,o1,1~4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	3	기존
3-240	2	07진단	PSC	S30	P29	P30	외	방음벽	외부	BR(30,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-240	3	07진단	PSC	S30	P29	P30	내	방음벽	외부	BR(30,i1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-240	4	17진단	PSC	S30	P29	P30	외	방음벽	내부	BR(30,o2,1~10)	실링재 파손	실링재 파손			17.00		10	기존
3-240	5	17진단	PSC	S30	P29	P30	외	방음벽	내부	BR(30,o2,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.60		1	기존
3-240	6	17진단	PSC	S30	P29	P30	외	방음벽	내부	BR(30,o2,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-240	7	17진단	PSC	S30	P29	P30	내	방음벽	내부	BR(30,i2,1~7)	실링재 파손	실링재 파손			6.80		4	기존
3-240	8	17진단	PSC	S30	P29	P30	내	방음벽	내부	BR(30,i2,7)	파손	파손(t=30)				0.03	1	기존
3-240	9	17진단	PSC	S30	P29	P30	내	방음벽	외부	BR(30,i1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-241	1	12진단	PSC	S30	P29	P30	중	바닥판	상면	SLU(30,c,1~2)	자갈 침하	자갈 침하				1.00	1	보수
3-241	2	12진단	PSC	S30	P29	P30	내	바닥판	상면	SLU(30,i5,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.20	0.30		1	기존
3-241	3	12진단	PSC	S30	P29	P30	내	바닥판	상면	SLU(30,i4~6,5)	설치 불량	자갈막이 설치불량			1.00		2	기존
3-241	4	17진단	PSC	S30	P29	P30	외	바닥판	상면	SLU(30,o4~6,5)	파손	파손(t=30)				0.06	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-242	1	07진단	PSC	S30	P29	P30	외	바닥판	하면	SLL(30,o4,1~8)	백태	백태				1.25	1	보수
3-242	2	07진단	PSC	S30	P29	P30	외	바닥판	하면	SLL(30,o3,1~8)	백태	백태				14.00	1	보수
3-242	3	07진단	PSC	S30	P29	P30	외	바닥판	하면	SLL(30,o2,1~8)	백태	백태				11.20	1	보수
3-242	4	07진단	PSC	S30	P29	P30	외	바닥판	하면	SLL(30,o1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-242	5	07진단	PSC	S30	P29	P30	내	바닥판	하면	SLL(30,i1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-242	6	07진단	PSC	S30	P29	P30	내	바닥판	하면	SLL(30,i2,1~2)	백태	백태				3.50	1	보수
3-242	7	07진단	PSC	S30	P29	P30	내	바닥판	하면	SLL(30,i2,7~8)	백태	백태				3.50	1	보수
3-242	8	07진단	PSC	S30	P29	P30	내	바닥판	하면	SLL(30,i3,1~2)	백태	백태				3.50	1	보수
3-242	9	12진단	PSC	S30	P29	P30	내	바닥판	하면	SLL(30,i3,5)	거푸집 미제거	거푸집 미제거				0.08	1	기존
3-242	10	07진단	PSC	S30	P29	P30	내	바닥판	하면	SLL(30,i3,7~8)	백태	백태				3.50	1	보수
3-242	11	08정밀	PSC	S30	P29	P30	내	바닥판	하면	SLL(30,i4,6~7)	재료분리	재료분리(t=20)				0.80	1	기존
3-242	12	17진단	PSC	S30	P29	P30	내	바닥판	하면	SLL(30,i1,8)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.10	1	기존
3-242	13	19정밀	PSC	S30	P29	P30	외	바닥판	하면	SLL(30,o1,1)	누수	누수					1	신규
3-242	14	19정밀	PSC	S30	P29	P30	중	배수시설	배수시설	DR(30,c,1)	배수관 연결불량	배수관 연결불량(누수)					1	신규
3-242	15	19정밀	PSC	S30	P29	P30	중	배수시설	배수시설	DR(30,c,8)	배수관 연결불량	배수관 연결불량(누수)					1	신규
3-242	16	19정밀	PSC	S30	P29	P30	내	바닥판	하면	SLL(30,i4,6~7)	파손	파손				0.08	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-243	1	07진단	PSC	S30	P29	P30	외	거더	외부	G(30,o2,4,3)	파손	파손(t=30)				0.01	1	보수
3-243	2	07진단	PSC	S30	P29	P30	외	거더	외부	G(30,o3,1~4,4~6)	표면오염	표면오염				52.00	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-244	1	07진단	PSC	S30	P29	P30	내	거더	외부	G(30,i3,1~4,4~6)	표면오염	표면오염				34.00	1	기존
3-244	2	07진단	PSC	S30	P29	P30	내	거더	외부	G(30,i1,4,1~3)	표면오염	표면오염				0.75	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-245	1	17진단	PSC	S30	P29	P30	외	가로보	전면	CB(30,o1,1,W1)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.24	1	기존
3-245	2	17진단	PSC	S30	P29	P30	외	가로보	전면	CB(30,o1,5,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.07	1	기존
3-245	3	17진단	PSC	S30	P29	P30	외	가로보	배면	CB(30,o1,5,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.12	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-246	1	17진단	PSC	S30	P29	P30	내	가로보	배면	CB(30,i1,5,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.03	1	기존
3-246	2	17진단	PSC	S30	P29	P30	내	가로보	전면	CB(30,i2,2,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.10	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-247	1	12진단	PSC	P30	P30	P30	외	받침장치	본체	SH(30,o1~3,2,1)	편기	편기					3	기존
3-247	2	12진단	PSC	P30	P30	P30	내	받침장치	본체	SH(30,i1~3,2,1)	편기	편기					3	기존
3-247	3	07진단	PSC	P30	P30	P30	외	받침장치	본체	SH(30,o1~3,1,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					4	보수
3-247	4	07진단	PSC	P30	P30	P30		교각	코핑부	PC(30,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	0.50		1	보수
3-247	5	12진단	PSC	P30	P30	P30		교각	코핑부	PC(30,5)	자갈 낙석	자갈 낙석				0.25	1	보수
3-247	6	12진단	PSC	P30	P30	P30		교각	코핑부	PC(30,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	0.70		1	보수
3-247	7	12진단	PSC	P30	P30	P30		교각	코핑부	PC(30,1)	백태	백태				0.03	1	보수
3-247	8	12진단	PSC	P30	P30	P30		교각	코핑부	PC(30,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	2.00		2	기존
3-247	9	12진단	PSC	P30	P30	P30		교각	코핑부	PC(30,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	2.50		1	기존
3-247	10	19정밀	PSC	P30	P30	P30	외	받침장치	본체	SH(30,o1~3,2,1)	부식	부식				0.25	1	신규
3-247	11	19정밀	PSC	P30	P30	P30	내	받침장치	본체	SH(30,i1~3,2,1)	이동량 눈금자 탈락	이동량 눈금자 탈락					2	신규
3-247	12	19정밀	PSC	P30	P30	P30		교각	코핑부	PC(30,1)	누수흔적	누수흔적				4.00	1	신규
3-247	13	19정밀	PSC	P30	P30	P30		교각	코핑부	PC(30,2)	도장박락	도장박락				0.50	2	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-248	1	07진단	PSC	S31	P30	P31	외	방음벽	외부	BR(31,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.09	3	기존
3-248	2	07진단	PSC	S31	P30	P31	외	방음벽	외부	BR(31,o1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-248	3	07진단	PSC	S31	P30	P31	외	방음벽	외부	BR(31,o1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-248	4	07진단	PSC	S31	P30	P31	외	방음벽	외부	BR(31,o1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-248	5	07진단	PSC	S31	P30	P31	외	방음벽	외부	BR(31,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-248	6	07진단	PSC	S31	P30	P31	외	방음벽	외부	BR(31,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-248	7	07진단	PSC	S31	P30	P31	외	방음벽	외부	BR(31,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	1	기존
3-248	8	07진단	PSC	S31	P30	P31	외	방음벽	내부	BR(31,o2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.10		1	기존
3-248	9	07진단	PSC	S31	P30	P31	외	방음벽	내부	BR(31,o2,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.80		1	기존
3-248	10	07진단	PSC	S31	P30	P31	외	방음벽	내부	BR(31,o2,10)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.30		1	기존
3-248	11	07진단	PSC	S31	P30	P31	외	방음벽	내부	BR(31,o2,11)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.50		1	기존
3-248	12	07진단	PSC	S31	P30	P31	내	방음벽	내부	BR(31,i2,1)	파손	파손(t=20)				0.03	1	기존
3-248	13	07진단	PSC	S31	P30	P31	내	방음벽	내부	BR(31,i2,10)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.50		1	기존
3-248	14	12진단	PSC	S31	P30	P31	내	방음벽	내부	BR(31,i2,10)	볼트 풀림	볼트 풀림					3	기존
3-248	15	07진단	PSC	S31	P30	P31	내	방음벽	외부	BR(31,i1,4~6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-248	16	17진단	PSC	S31	P30	P31	외	방음벽	내부	BR(31,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-248	17	17진단	PSC	S31	P30	P31	외	방음벽	내부	BR(31,o2,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-248	18	17진단	PSC	S31	P30	P31	외	방음벽	내부	BR(31,o2,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-248	19	17진단	PSC	S31	P30	P31	외	방음벽	내부	BR(31,o2,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-248	20	17진단	PSC	S31	P30	P31	외	방음벽	내부	BR(31,o2,9)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.80		1	기존
3-248	21	17진단	PSC	S31	P30	P31	내	방음벽	내부	BR(31,i2,1~8)	실링재 파손	실링재 파손			11.90		7	기존
3-248	22	17진단	PSC	S31	P30	P31	내	방음벽	외부	BR(31,i1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	3	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-249	1	12진단	PSC	S31	P30	P31	중	바닥판	상면	SLU(31,c,1~3)	자갈 침하	자갈 침하				1.00	1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-250	1	08정밀	PSC	S31	P30	P31	외	바닥판	하면	SLL(31,o4,8)	균열	망상균열				0.40	1	보수
3-250	2	07진단	PSC	S31	P30	P31	외	바닥판	하면	SLL(31,o3,1~8)	백태	백태				14.00	1	보수
3-250	3	07진단	PSC	S31	P30	P31	외	바닥판	하면	SLL(31,o2,1~8)	백태	백태				11.90	1	보수
3-250	4	07진단	PSC	S31	P30	P31	내	바닥판	하면	SLL(31,i2,1~2)	백태	백태				2.10	1	보수
3-250	5	07진단	PSC	S31	P30	P31	내	바닥판	하면	SLL(31,i2,4~6)	백태	백태				4.20	1	보수
3-250	6	07진단	PSC	S31	P30	P31	내	바닥판	하면	SLL(31,i2,8)	백태	백태				1.40	1	보수
3-250	7	07진단	PSC	S31	P30	P31	내	바닥판	하면	SLL(31,i3,1)	백태	백태				1.05	1	보수
3-250	8	07진단	PSC	S31	P30	P31	내	바닥판	하면	SLL(31,i3,3~6)	백태	백태				4.20	1	보수
3-250	9	07진단	PSC	S31	P30	P31	내	바닥판	하면	SLL(31,i3,7~8)	백태	백태				2.10	1	보수
3-250	10	17진단	PSC	S31	P30	P31	외	바닥판	하면	SLL(31,o3,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.02	1	기존
3-250	11	17진단	PSC	S31	P30	P31	외	바닥판	하면	SLL(31,o4,8)	철근노출	철근노출 및 파손(t=150)				0.25	1	기존
3-250	12	17진단	PSC	S31	P30	P31	외	바닥판	하면	SLL(31,o3,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.30	1	기존
3-250	13	17진단	PSC	S31	P30	P31	내	바닥판	하면	SLL(31,i3,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=100)				0.36	1	기존
3-250	14	17진단	PSC	S31	P30	P31	내	바닥판	하면	SLL(31,i3,6)	재료분리	재료분리(t=30)				0.18	1	기존
3-250	15	17진단	PSC	S31	P30	P31	내	바닥판	하면	SLL(31,i4,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.02	1	기존
3-250	16	17진단	PSC	S31	P30	P31	내	바닥판	하면	SLL(31,i4,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.03	1	기존
3-250	17	19정밀	PSC	S31	P30	P31	중	배수시설	배수시설	DR(30,c,8)	배수관 연결불량	배수관 연결불량(누수)					1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-251	1	12진단	PSC	S31	P30	P31	외	거더	외부	G(31,o3,1~4,4)	백태	백태				12.00	1	보수
3-251	2	07진단	PSC	S31	P30	P31	외	거더	외부	G(31,o3,4,4~6)	표면오염	표면오염				2.70	1	기존
3-251	3	17진단	PSC	S31	P30	P31	외	거더	외부	G(31,o1,4,2)	균열	망상균열				0.90	1	기존
3-251	4	17진단	PSC	S31	P30	P31	외	거더	외부	G(31,o3,1,2)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.09	1	기존
3-251	5	17진단	PSC	S31	P30	P31	외	거더	외부	G(31,o3,1,7)	철근노출	철근노출 및 파손(t=100)				0.09	1	기존
3-251	6	17진단	PSC	S31	P30	P31	외	거더	외부	G(31,o3,1,6)	표면오염	표면오염				0.60	1	기존
3-251	7	19정밀	PSC	S31	P30	P31	외	거더	외부	G(31,o1,4,2)	균열	망상균열				2.00	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-252	1	07진단	PSC	S31	P30	P31	내	거더	외부	G(31,i3,1,4~6)	표면오염	표면오염				8.00	1	기존
3-252	2	08정밀	PSC	S31	P30	P31	내	거더	외부	G(31,i3,4,6~7)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	횡	0.30	1.80		3	보수
3-252	3	07진단	PSC	S31	P30	P31	내	거더	외부	G(31,i3,4,4~6)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-252	4	09정밀	PSC	S31	P30	P31	내	거더	외부	G(31,i3,3,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	횡	0.30	1.20		2	보수
3-252	5	07진단	PSC	S31	P30	P31	내	거더	외부	G(31,i1,1,5)	파손	파손(t=30)				0.01	1	기존
3-252	6	07진단	PSC	S31	P30	P31	내	거더	외부	G(31,i1,1~4,1~4)	표면오염	표면오염				40.00	1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-253	1	07진단	PSC	S31	P30	P31	외	가로보	배면	CB(31,o1,1,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.20	1	기존
3-253	2	17진단	PSC	S31	P30	P31	외	가로보	배면	CB(31,o1,4,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=100)				0.20	1	기존
3-253	3	17진단	PSC	S31	P30	P31	외	가로보	배면	CB(31,o2,5,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.06	1	기존
3-253	4	19정밀	PSC	S31	P30	P31	외	가로보	배면	CB(31,o2,5,W2)	박락 및 철근노출	박락 및 철근노출				0.06	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-254	1	07진단	PSC	S31	P30	P31	내	가로보	하면	CB(31,i1,3,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.02	1	기존
3-254	2	17진단	PSC	S31	P30	P31	내	가로보	전면	CB(31,i1,2,W1)	재료분리	재료분리(t=50)				0.03	1	기존
3-254	3	17진단	PSC	S31	P30	P31	내	가로보	전면	CB(31,i1,2,W1)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.04	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-255	1	12진단	PSC	P31	P31	P31	외	받침장치	본체	SH(31,o1~3,2,1)	편기	편기					3	기존
3-255	2	12진단	PSC	P31	P31	P31	내	받침장치	본체	SH(31,i1~3,2,1)	편기	편기					3	기존
3-255	3	12진단	PSC	P31	P31	P31	외	받침장치	본체	SH(31,o2,1,1)	볼트 설치불량	볼트 설치불량					1	보수
3-255	4	07진단	PSC	P31	P31	P31	내	받침장치	본체	SH(31,i2,1,1)	너트 탈락	너트 탈락					1	보수
3-255	5	12진단	PSC	P31	P31	P31		교각	코핑부	PC(31,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	0.50		1	기존
3-255	6	12진단	PSC	P31	P31	P31		교각	코핑부	PC(31,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	4.00		4	보수
3-255	7	12진단	PSC	P31	P31	P31		교각	코핑부	PC(31,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	0.60		1	보수
3-255	8	12진단	PSC	P31	P31	P31		교각	코핑부	PC(31,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	2.50		1	보수
3-255	9	12진단	PSC	P31	P31	P31		교각	코핑부	PC(31,2)	균열	균열 및 백태(0.3㎜미만)	수직	0.20	2.00		2	보수
3-255	10	12진단	PSC	P31	P31	P31		교각	기둥부	PP(31,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	4.50		3	기존
3-255	11	12진단	PSC	P31	P31	P31		교각	기둥부	PP(31,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	5.00		1	기존
3-255	12	17진단	PSC	P31	P31	P31		교각	기둥부	PP(31,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.50		1	기존
3-255	13	17진단	PSC	P31	P31	P31		교각	기둥부	PP(31,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	2.00		1	기존
3-255	14	17진단	PSC	P31	P31	P31		교각	기둥부	PP(31,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.50		1	기존
3-255	15	17진단	PSC	P31	P31	P31		교각	코핑부	PC(31,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
3-255	16	17진단	PSC	P31	P31	P31		교각	기둥부	PP(31,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	2.00		1	기존
3-255	17	19정밀	PSC	P31	P31	P31	내	받침장치	본체	SH(31,i2,1,1)	자갈 퇴적	자갈 퇴적				1.50	1	신규
3-255	18	19정밀	PSC	P31	P31	P31		교각	코핑부	PC(31,1)	누수흔적	누수흔적				1.50	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-256	1	07진단	PSC	S32	P31	P32	외	방음벽	외부	BR(32,o1,1~6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.12	6	기존
3-256	2	07진단	PSC	S32	P31	P32	외	방음벽	외부	BR(32,o1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-256	3	07진단	PSC	S32	P31	P32	외	방음벽	외부	BR(32,o1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-256	4	07진단	PSC	S32	P31	P32	외	방음벽	외부	BR(32,o1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-256	5	07진단	PSC	S32	P31	P32	외	방음벽	외부	BR(32,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-256	6	07진단	PSC	S32	P31	P32	외	방음벽	외부	BR(32,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-256	7	07진단	PSC	S32	P31	P32	외	방음벽	외부	BR(32,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	1	기존
3-256	8	07진단	PSC	S32	P31	P32	외	방음벽	내부	BR(32,o2,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-256	9	07진단	PSC	S32	P31	P32	내	방음벽	내부	BR(32,i2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.2	1.60		1	기존
3-256	10	12진단	PSC	S32	P31	P32	내	방음벽	내부	BR(32,i2,10)	파손	파손(t=20)				0.03	1	기존
3-256	11	07진단	PSC	S32	P31	P32	내	방음벽	외부	BR(32,i1,1~6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	4	기존
3-256	12	07진단	PSC	S32	P31	P32	내	방음벽	외부	BR(32,i1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-256	13	07진단	PSC	S32	P31	P32	내	방음벽	외부	BR(32,i1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-256	14	07진단	PSC	S32	P31	P32	내	방음벽	외부	BR(32,i1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-256	15	17진단	PSC	S32	P31	P32	외	방음벽	내부	BR(32,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-256	16	17진단	PSC	S32	P31	P32	외	방음벽	내부	BR(32,o2,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	2.00		2	기존
3-256	17	17진단	PSC	S32	P31	P32	내	방음벽	내부	BR(32,i2,1~7)	실링재 파손	실링재 파손			6.80		4	기존
3-256	18	17진단	PSC	S32	P31	P32	내	방음벽	내부	BR(32,i2,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-256	19	17진단	PSC	S32	P31	P32	내	방음벽	내부	BR(32,i2,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.2	1.50		1	기존
3-256	20	17진단	PSC	S32	P31	P32	내	방음벽	내부	BR(32,i2,10)	파손	파손(t=20)				0.09	1	기존
3-256	21	17진단	PSC	S32	P31	P32	내	방음벽	외부	BR(32,i1,1)	재료분리	재료분리(t=20)				0.04	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리구분	구간	위치						결함내용		결함규모					비고
도면번호	손상번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭(㎜)	연장(m)	면적(㎡)	개소	신규,진전,기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-257	1	12진단	PSC	S32	P31	P32	외	바닥판	상면	SLU(32,o4,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.50	1	보수
3-257	2	12진단	PSC	S32	P31	P32	외	바닥판	상면	SLU(32,o4,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.02	1	보수
3-257	3	12진단	PSC	S32	P31	P32	중	바닥판	상면	SLU(32,c,1)	자갈 침하	자갈 침하				1.00	1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-258	1	07진단	PSC	S32	P31	P32	외	바닥판	하면	SLL(32,o4,1~8)	백태	백태				10.00	1	보수
3-258	2	07진단	PSC	S32	P31	P32	외	바닥판	하면	SLL(32,o3,1~8)	백태	백태				14.00	1	보수
3-258	3	07진단	PSC	S32	P31	P32	외	바닥판	하면	SLL(32,o2,1~4)	백태	백태				7.00	1	보수
3-258	4	07진단	PSC	S32	P31	P32	외	바닥판	하면	SLL(32,o2,6~8)	백태	백태				4.90	1	보수
3-258	5	07진단	PSC	S32	P31	P32	외	바닥판	하면	SLL(32,o1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-258	6	07진단	PSC	S32	P31	P32		바닥판	하면	SLL(32,i1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-258	7	07진단	PSC	S32	P31	P32	내	바닥판	하면	SLL(32,i2,1~4)	백태	백태				7.00	1	보수
3-258	8	07진단	PSC	S32	P31	P32	내	바닥판	하면	SLL(32,i2,7~8)	백태	백태				3.50	1	보수
3-258	9	07진단	PSC	S32	P31	P32	내	바닥판	하면	SLL(32,i3,1~4)	백태	백태				7.00	1	보수
3-258	10	07진단	PSC	S32	P31	P32	내	바닥판	하면	SLL(32,i3,7~8)	백태	백태				3.50	1	보수
3-258	11	17진단	PSC	S32	P31	P32	외	바닥판	하면	SLL(32,o3~4,1)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.40	1	기존
3-258	12	17진단	PSC	S32	P31	P32	외	바닥판	하면	SLL(32,o4,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.02	1	기존
3-258	13	17진단	PSC	S32	P31	P32	내	바닥판	하면	SLL(32,i1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.06	1	기존
3-258	14	17진단	PSC	S32	P31	P32	내	바닥판	하면	SLL(32,i3,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.04	1	기존
3-258	15	17진단	PSC	S32	P31	P32	내	바닥판	하면	SLL(32,i4,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.02	1	기존
3-258	16	17진단	PSC	S32	P31	P32	내	바닥판	하면	SLL(32,i4,8)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.08	1	기존
3-258	17	17진단	PSC	S32	P31	P32	내	바닥판	하면	SLL(32,i4,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=100)				0.08	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-259	1	09정밀	PSC	S32	P31	P32	외	거더	외부	G(32,o2,4,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	1.00		1	기존
3-259	2	07진단	PSC	S32	P31	P32	외	거더	외부	G(32,o3,1,4~6)	표면오염	표면오염				0.50	1	보수
3-259	3	07진단	PSC	S32	P31	P32	외	거더	외부	G(32,o3,4,4~6)	표면오염	표면오염				0.50	1	기존
3-259	4	17진단	PSC	S32	P31	P32	외	거더	외부	G(32,o1,4,4)	파손	파손(t=50)				0.08	1	기존
3-259	5	17진단	PSC	S32	P31	P32	외	거더	외부	G(32,o2,1,1~2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	0.90		3	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-260	1	07진단	PSC	S32	P31	P32	내	거더	외부	G(32,i3,1,4~6)	표면오염	표면오염				2.00	1	기존
3-260	2	07진단	PSC	S32	P31	P32	내	거더	외부	G(32,i3,4,4~6)	표면오염	표면오염				1.00	1	기존
3-260	3	09정밀	PSC	S32	P31	P32	내	거더	외부	G(32,i2,1,6)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.18	2	보수
3-260	4	17진단	PSC	S32	P31	P32	내	거더	외부	G(32,i2,4,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	0.30		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치						결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-261	1	17진단	PSC	S32	P31	P32	외	가로보	전면	CB(32,o1,1,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.08	1	기존
3-261	2	17진단	PSC	S32	P31	P32	외	가로보	배면	CB(32,o1,5,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.05	1	기존
3-261	3	17진단	PSC	S32	P31	P32	외	가로보	하면	CB(32,o2,1,LF)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.22	1	기존
3-261	4	17진단	PSC	S32	P31	P32	외	가로보	배면	CB(32,o2,2,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=100)				0.04	1	기존
3-261	5	17진단	PSC	S32	P31	P32	외	가로보	전면	CB(32,o2,4,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.06	1	기존
3-261	6	17진단	PSC	S32	P31	P32	외	가로보	전면	CB(32,o2,5,W1)	재료분리	재료분리(t=50)				0.09	1	기존
3-261	7	17진단	PSC	S32	P31	P32	외	가로보	하면	CB(32,o2,5,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.08	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-262	1	12진단	PSC	S32	P31	P32	내	가로보	전면	CB(32,i1,5,W1)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.12	1	기존
3-262	2	17진단	PSC	S32	P31	P32	내	가로보	전면	CB(32,i1,1,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.02	1	기존
3-262	3	17진단	PSC	S32	P31	P32	내	가로보	전면	CB(32,i1,1,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.08	1	기존
3-262	4	17진단	PSC	S32	P31	P32	내	가로보	전면	CB(32,i1,3,W1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.03	1	기존
3-262	5	17진단	PSC	S32	P31	P32	내	가로보	전면	CB(32,i2,5,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.06	3	기존
3-262	6	17진단	PSC	S32	P31	P32	내	가로보	전면	CB(32,i2,1,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.05	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-263	1	12진단	PSC	P32	P32	P32	외	받침장치	본체	SH(32,o3,2,1)	편기	편기					1	기존
3-263	2	12진단	PSC	P32	P32	P32	내	받침장치	본체	SH(32,i1~3,2,1)	편기	편기					3	기존
3-263	3	12진단	PSC	P32	P32	P32		교각	코핑부	PC(32,1)	균열	균열 및 백태(0.3㎜미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
3-263	4	12진단	PSC	P32	P32	P32		교각	코핑부	PC(32,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	2.00		2	기존
3-263	5	12진단	PSC	P32	P32	P32		교각	코핑부	PC(32,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.00		1	보수
3-263	6	12진단	PSC	P32	P32	P32		교각	코핑부	PC(32,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	2.00		2	기존
3-263	7	12진단	PSC	P32	P32	P32		교각	코핑부	PC(32,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	0.60		1	보수
3-263	8	12진단	PSC	P32	P32	P32		교각	기둥부	PP(32,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	5.00		1	기존
3-263	9	17진단	PSC	P32	P32	P32	외	받침장치	본체	SH(32,o1~2,2,1)	편기	편기					2	기존
3-263	10	17진단	PSC	P32	P32	P32		교각	코핑부	PC(32,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
3-263	11	17진단	PSC	P32	P32	P32		교각	코핑부	PC(32,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	0.50		1	기존
3-263	12	17진단	PSC	P32	P32	P32		교각	코핑부	PC(32,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	3.00		3	기존
3-263	13	17진단	PSC	P32	P32	P32		교각	코핑부	PC(32,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	1.00		1	기존
3-263	14	17진단	PSC	P32	P32	P32		교각	기둥부	PP(32,3)	파손	파손(t=30)				0.15	1	기존
3-263	15	17진단	PSC	P32	P32	P32		교각	코핑부	PC(32,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	2.00		2	기존
3-263	16	17진단	PSC	P32	P32	P32		교각	기둥부	PP(32,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	2.00		1	기존
3-263	17	19정밀	PSC	P32	P32	P32	외	받침장치	본체	SH(32,o1~2,2,1)	부식	부식				0.25	1	신규
3-263	18	19정밀	PSC	P32	P32	P32	외	받침장치	본체	SH(32,o1~2,2,1)	편기	편기					1	신규
3-263	19	19정밀	PSC	P32	P32	P32	외	받침장치	본체	SH(32,o1~2,2,1)	편기	편기					1	신규
3-263	20	19정밀	PSC	P32	P32	P32		교각	코핑부	PC(32,2)	도장박락	도장박락				0.75	1	신규
3-263	21	19정밀	PSC	P32	P32	P32		교각	코핑부	PC(32,2)	도장박락	도장박락				0.20	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-264	1	07진단	PSC	S33	P32	P33	외	방음벽	외부	BR(33,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-264	2	07진단	PSC	S33	P32	P33	외	방음벽	외부	BR(33,o1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-264	3	07진단	PSC	S33	P32	P33	외	방음벽	외부	BR(33,o1,4~5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-264	4	07진단	PSC	S33	P32	P33	외	방음벽	외부	BR(33,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-264	5	07진단	PSC	S33	P32	P33	외	방음벽	외부	BR(33,o1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-264	6	07진단	PSC	S33	P32	P33	외	방음벽	외부	BR(33,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-264	7	07진단	PSC	S33	P32	P33	외	방음벽	외부	BR(33,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.30	3	기존
3-264	8	07진단	PSC	S33	P32	P33	외	방음벽	외부	BR(33,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.15	5	기존
3-264	9	12진단	PSC	S33	P32	P33	외	방음벽	내부	BR(33,o2,1)	파손	파손(t=20)				0.02	1	기존
3-264	10	12진단	PSC	S33	P32	P33	외	방음벽	내부	BR(33,o2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.40		1	기존
3-264	11	12진단	PSC	S33	P32	P33	외	방음벽	내부	BR(33,o2,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-264	12	12진단	PSC	S33	P32	P33	외	방음벽	내부	BR(33,o2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					2	기존
3-264	13	07진단	PSC	S33	P32	P33	내	방음벽	내부	BR(33,i2,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.60		1	기존
3-264	14	07진단	PSC	S33	P32	P33	내	방음벽	외부	BR(33,i1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-264	15	07진단	PSC	S33	P32	P33	내	방음벽	외부	BR(33,i1,5~6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.12	4	기존
3-264	16	07진단	PSC	S33	P32	P33	내	방음벽	외부	BR(33,i1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-264	17	07진단	PSC	S33	P32	P33	내	방음벽	외부	BR(33,i1,8~9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-264	18	07진단	PSC	S33	P32	P33	내	방음벽	외부	BR(33,i1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-264	19	17진단	PSC	S33	P32	P33	외	방음벽	외부	BR(33,o1,6~7)	파손	파손(t=20)				0.02	1	기존
3-264	20	17진단	PSC	S33	P32	P33	외	방음벽	내부	BR(33,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-264	21	17진단	PSC	S33	P32	P33	외	방음벽	내부	BR(33,o2,7)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-264	22	17진단	PSC	S33	P32	P33	내	방음벽	내부	BR(33,i2,3~9)	실링재 파손	실링재 파손			5.10		3	기존
3-264	23	17진단	PSC	S33	P32	P33	내	방음벽	내부	BR(33,i2,7)	파손	파손(t=20)				0.01	1	기존
3-264	24	17진단	PSC	S33	P32	P33	내	방음벽	외부	BR(33,i1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-264	25	17진단	PSC	S33	P32	P33	내	방음벽	외부	BR(33,i1,9)	재료분리	재료분리(t=20)				0.04	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-265		상태양호		S33														

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-266	1	07진단	PSC	S33	P32	P33	외	바닥판	하면	SLL(33,o3,3~4)	백태	백태				1.20	1	보수
3-266	2	07진단	PSC	S33	P32	P33	외	바닥판	하면	SLL(33,o3,5~8)	백태	백태				7.00	1	보수
3-266	3	07진단	PSC	S33	P32	P33	외	바닥판	하면	SLL(33,o2,1~2)	백태	백태				1.40	1	보수
3-266	4	07진단	PSC	S33	P32	P33	외	바닥판	하면	SLL(33,o2,3~8)	백태	백태				10.50	1	보수
3-266	5	07진단	PSC	S33	P32	P33	외	바닥판	하면	SLL(33,o1,1)	파손	파손(t=30)				0.02	1	보수
3-266	6	08정밀	PSC	S33	P32	P33	중	배수시설	배수시설	DR(33,c,8)	배수관 탈락	배수관 이음부 탈락					1	기존
3-266	7	07진단	PSC	S33	P32	P33	내	바닥판	하면	SLL(33,i2,1~2)	백태	백태				2.45	1	보수
3-266	8	07진단	PSC	S33	P32	P33	내	바닥판	하면	SLL(33,i2,4~5)	백태	백태				0.70	1	보수
3-266	9	07진단	PSC	S33	P32	P33	내	바닥판	하면	SLL(33,i2,7~8)	백태	백태				1.40	1	보수
3-266	10	07진단	PSC	S33	P32	P33	내	바닥판	하면	SLL(33,i3,1~2)	백태	백태				1.05	1	보수
3-266	11	07진단	PSC	S33	P32	P33	내	바닥판	하면	SLL(33,i3,3)	재료분리	재료분리(t=20)				0.15	1	보수
3-266	12	07진단	PSC	S33	P32	P33	내	바닥판	하면	SLL(33,i3,7~8)	백태	백태				1.40	1	보수
3-266	13	17진단	PSC	S33	P32	P33	외	바닥판	하면	SLL(33,o3,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.24	1	기존
3-266	14	17진단	PSC	S33	P32	P33	외	바닥판	하면	SLL(33,o4,8)	철근노출	철근노출 및 파손(t=150)				0.20	1	기존
3-266	15	19정밀	PSC	S33	P32	P33	내	바닥판	하면	SLL(33,i2,1~2)	누수	누수					1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-267	1	08정밀	PSC	S33	P32	P33	외	거더	외부	G(33,o1,3,6~7)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	횡	0.30	0.60		2	보수
3-267	2	08정밀	PSC	S33	P32	P33	외	거더	외부	G(33,o2,3,1~2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	횡	0.30	0.40		2	보수
3-267	3	12진단	PSC	S33	P32	P33	외	거더	외부	G(33,o3,1~4,4)	백태	백태				12.00	1	보수
3-267	4	07진단	PSC	S33	P32	P33	외	거더	외부	G(33,o3,4,4~6)	표면오염	표면오염				0.50	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-268	1	07진단	PSC	S33	P32	P33	내	거더	외부	G(33,i3,4,4~6)	표면오염	표면오염				2.00	1	기존
3-268	2	07진단	PSC	S33	P32	P33	내	거더	외부	G(33,i3,1,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	1.00		2	보수
3-268	3	07진단	PSC	S33	P32	P33	내	거더	외부	G(33,i1,4,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	1.20		1	기존
3-268	4	17진단	PSC	S33	P32	P33	내	거더	외부	G(33,i1,1,3)	파손	파손(t=30)				0.01	1	기존
3-268	5	17진단	PSC	S33	P32	P33	내	거더	외부	G(33,i1,1,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	1.20		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-269	1	17진단	PSC	S33	P32	P33	외	가로보	전면	CB(33,o1,1,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.11	1	기존
3-269	2	17진단	PSC	S33	P32	P33	외	가로보	하,후	CB(33,o1,1,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.03	1	기존
3-269	3	17진단	PSC	S33	P32	P33	외	가로보	배면	CB(33,o1,2,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.30	1	기존
3-269	4	17진단	PSC	S33	P32	P33	외	가로보	배면	CB(33,o1,3,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.09	1	기존
3-269	5	17진단	PSC	S33	P32	P33	외	가로보	배면	CB(33,o2,5,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.04	1	기존
3-269	6	17진단	PSC	S33	P32	P33	외	가로보	배면	CB(33,o2,5,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.08	1	기존
3-269	7	19정밀	PSC	S33	P32	P33	외	가로보	배면	CB(33,o1,3,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리				0.40	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-270	1	07진단	PSC	S33	P32	P33	내	가로보	하면	CB(33,i1,5,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.02	1	기존
3-270	2	17진단	PSC	S33	P32	P33	내	가로보	전면	CB(33,i1,1,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.04	1	기존
3-270	3	17진단	PSC	S33	P32	P33	내	가로보	배면	CB(33,i1,1,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.02	1	기존
3-270	4	17진단	PSC	S33	P32	P33	내	가로보	배면	CB(33,i1,5,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.02	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-271	1	12진단	PSC	P33	P33	P33	외	받침장치	본체	SH(33,o1~3,2,1)	편기	편기					3	기존
3-271	2	07진단	PSC	P33	P33	P33		교각	코핑부	PC(33,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	0.40		1	기존
3-271	3	12진단	PSC	P33	P33	P33		교각	코핑부	PC(33,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.10	1.00		1	보수
3-271	4	12진단	PSC	P33	P33	P33		교각	코핑부	PC(33,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.20	0.50		1	기존
3-271	5	12진단	PSC	P33	P33	P33		교각	코핑부	PC(33,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
3-271	6	12진단	PSC	P33	P33	P33		교각	코핑부	PC(33,2)	균열	균열 및 백태(0.3㎜미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
3-271	7	12진단	PSC	P33	P33	P33		교각	기둥부	PP(33,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	수직	0.50	5.00		1	기존
3-271	8	12진단	PSC	P33	P33	P33		교각	기둥부	PP(33,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	5.00		1	기존
3-271	9	17진단	PSC	P33	P33	P33		교각	기둥부	PP(33,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	수직	0.50	4.50		1	기존
3-271	10	17진단	PSC	P33	P33	P33		교각	기둥부	PP(33,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	2.00		1	기존
3-271	11	19정밀	PSC	P33	P33	P33		교각	기둥부	PP(33,1)	누수흔적	누수흔적				45.00	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-272	1	07진단	PSC	S34	P33	P34	외	방음벽	외부	BR(34,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-272	2	07진단	PSC	S34	P33	P34	외	방음벽	외부	BR(34,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	1	기존
3-272	3	07진단	PSC	S34	P33	P34	외	방음벽	외부	BR(34,o1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-272	4	07진단	PSC	S34	P33	P34	외	방음벽	외부	BR(34,o1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.09	3	기존
3-272	5	07진단	PSC	S34	P33	P34	외	방음벽	외부	BR(34,o1,4~5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-272	6	07진단	PSC	S34	P33	P34	외	방음벽	외부	BR(34,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-272	7	07진단	PSC	S34	P33	P34	외	방음벽	외부	BR(34,o1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-272	8	07진단	PSC	S34	P33	P34	외	방음벽	외부	BR(34,o1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-272	9	07진단	PSC	S34	P33	P34	외	방음벽	외부	BR(34,o1,8~9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	5	기존
3-272	10	07진단	PSC	S34	P33	P34	외	방음벽	내부	BR(34,o2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-272	11	07진단	PSC	S34	P33	P34	외	방음벽	내부	BR(34,o2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.70		1	기존
3-272	12	07진단	PSC	S34	P33	P34	외	방음벽	내부	BR(34,o2,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.1	1.20		1	기존
3-272	13	07진단	PSC	S34	P33	P34	외	방음벽	내부	BR(34,o2,9~10)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	8.00		5	기존
3-272	14	07진단	PSC	S34	P33	P34	내	방음벽	내부	BR(34,i2,4~6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	3	기존
3-272	15	12진단	PSC	S34	P33	P34	내	방음벽	내부	BR(34,i2,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.12	4	기존
3-272	16	07진단	PSC	S34	P33	P34	내	방음벽	외부	BR(34,i1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-272	17	07진단	PSC	S34	P33	P34	내	방음벽	외부	BR(34,i1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-272	18	07진단	PSC	S34	P33	P34	내	방음벽	외부	BR(34,i1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-272	19	07진단	PSC	S34	P33	P34	내	방음벽	외부	BR(34,i1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-272	20	07진단	PSC	S34	P33	P34	내	방음벽	외부	BR(34,i1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-272	21	07진단	PSC	S34	P33	P34	내	방음벽	외부	BR(34,i1,8~10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.14	7	기존
3-272	22	17진단	PSC	S34	P33	P34	외	방음벽	외부	BR(34,o1,8~9)	실링재 탈락	실링재 탈락			1.70		1	기존
3-272	23	17진단	PSC	S34	P33	P34	외	방음벽	내부	BR(34,o2,1~2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.1	1.60		2	기존
3-272	24	17진단	PSC	S34	P33	P34	외	방음벽	내부	BR(34,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-272	25	17진단	PSC	S34	P33	P34	외	방음벽	내부	BR(34,o2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.60		1	기존
3-272	26	17진단	PSC	S34	P33	P34	외	방음벽	내부	BR(34,o2,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.1	2.80		7	기존
3-272	27	17진단	PSC	S34	P33	P34	외	방음벽	내부	BR(34,o2,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-272	28	17진단	PSC	S34	P33	P34	외	방음벽	내부	BR(34,o2,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-272	29	17진단	PSC	S34	P33	P34	내	방음벽	내부	BR(34,i2,1~7)	실링재 파손	실링재 파손			10.20		6	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-273		상태양호		S34														

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-274	1	07진단	PSC	S34	P33	P34	외	바닥판	하면	SLL(34,o3,7~8)	백태	백태				2.10	1	보수
3-274	2	07진단	PSC	S34	P33	P34	외	바닥판	하면	SLL(34,o2,3~4)	백태	백태				1.75	1	보수
3-274	3	07진단	PSC	S34	P33	P34	외	바닥판	하면	SLL(34,o2,8)	백태	백태				1.40	1	보수
3-274	4	07진단	PSC	S34	P33	P34	외	바닥판	하면	SLL(34,o1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-274	5	07진단	PSC	S34	P33	P34	내	바닥판	하면	SLL(34,i1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-274	6	07진단	PSC	S34	P33	P34	내	바닥판	하면	SLL(34,i3,7~8)	백태	백태				1.40	1	보수
3-274	7	07진단	PSC	S34	P33	P34	내	바닥판	하면	SLL(34,i4,7~8)	백태	백태				0.60	1	보수
3-274	8	17진단	PSC	S34	P33	P34	내	바닥판	하면	SLL(34,o4,1)	파손	파손(t=50)				0.09	1	기존
3-274	9	17진단	PSC	S34	P33	P34	내	바닥판	하면	SLL(34,o4,7)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.04	1	기존
3-274	10	17진단	PSC	S34	P33	P34	내	바닥판	하면	SLL(34,o3,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.04	1	기존
3-274	11	17진단	PSC	S34	P33	P34	내	바닥판	하면	SLL(34,o2,1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.18	1	기존
3-274	12	17진단	PSC	S34	P33	P34	중	배수시설	배수시설	DR(34,c,2)	배수관 누수	배수관 이음부 누수					1	기존
3-274	13	17진단	PSC	S34	P33	P34	외	바닥판	하면	SLL(34,i2,2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.24	1	기존
3-274	14	17진단	PSC	S34	P33	P34	외	바닥판	하면	SLL(34,i2,2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.20	1	기존
3-274	15	17진단	PSC	S34	P33	P34	외	바닥판	하면	SLL(34,i3,8)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.15	1	기존
3-274	16	17진단	PSC	S34	P33	P34	외	바닥판	하면	SLL(34,i4,8)	재료분리	재료분리(t=30)				0.06	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-275	1	12진단	PSC	S34	P33	P34	외	거더	외부	G(34,o2,1~4,4)	백태	백태				12.00	1	보수
3-275	2	09정밀	PSC	S34	P33	P34	외	거더	외부	G(34,o3,3,1~2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.20	1.20		2	보수
3-275	3	07진단	PSC	S34	P33	P34	외	거더	외부	G(34,o3,1~4,5)	표면오염	표면오염				6.00	1	기존
3-275	4	17진단	PSC	S34	P33	P34	외	거더	외부	G(34,o2,4,2~3)	재료분리	재료분리(t=30)				0.10	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-276	1	07진단	PSC	S34	P33	P34	내	거더	외부	G(34,i3,2,6~7)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	횡	0.30	3.00		5	보수
3-276	2	07진단	PSC	S34	P33	P34	내	거더	외부	G(34,i3,1~4,4~5)	표면오염	표면오염				4.20	1	기존
3-276	3	07진단	PSC	S34	P33	P34	내	거더	외부	G(34,i3,4,6~7)	표면오염	표면오염				1.50	1	기존
3-276	4	17진단	PSC	S34	P33	P34	내	거더	외부	G(34,i3,1,3)	재료분리	재료분리(t=30)				0.04	1	기존
3-276	5	17진단	PSC	S34	P33	P34	내	거더	외부	G(34,i3,4,3)	파손	파손(t=30)				0.01	1	기존
3-276	6	17진단	PSC	S34	P33	P34	내	거더	외부	G(34,i2,4,1~2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	0.90		3	기존
3-276	7	17진단	PSC	S34	P33	P34	내	거더	외부	G(34,i1,1,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	1.40		1	기존
3-276	8	17진단	PSC	S34	P33	P34	내	거더	외부	G(34,i1,1,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	0.60		1	기존
3-276	9	17진단	PSC	S34	P33	P34	내	거더	외부	G(34,i1,4,3)	파손	파손(t=30)				0.01	1	기존
3-276	10	17진단	PSC	S34	P33	P34	내	거더	외부	G(34,i1,4,1~2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	0.30		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-277	1	07진단	PSC	S34	P33	P34	외	가로보	하면	CB(34,o2,5,LF)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.20	1	기존
3-277	2	17진단	PSC	S34	P33	P34	외	가로보	배면	CB(34,o1,1,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.08	1	기존
3-277	3	17진단	PSC	S34	P33	P34	외	가로보	배면	CB(34,o1,5,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.01	1	기존
3-277	4	17진단	PSC	S34	P33	P34	외	가로보	배면	CB(34,o1,5,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.02	1	기존
3-277	5	17진단	PSC	S34	P33	P34	외	가로보	전면	CB(34,o2,1,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.02	1	기존
3-277	6	17진단	PSC	S34	P33	P34	외	가로보	전면	CB(34,o2,1,W1)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.04	1	기존
3-277	7	17진단	PSC	S34	P33	P34	외	가로보	배면	CB(34,o2,1,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.07	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-278	1	07진단	PSC	S34	P33	P34	내	가로보	배면	CB(34,i1,3,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.09	1	기존
3-278	2	12진단	PSC	S34	P33	P34	내	가로보	배면	CB(34,i2,2,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.16	1	기존
3-278	3	07진단	PSC	S34	P33	P34	내	가로보	하면	CB(34,i2,3,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.10	1	보수
3-278	4	07진단	PSC	S34	P33	P34	내	가로보	배면	CB(34,i2,3,W2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.02	1	기존
3-278	5	12진단	PSC	S34	P33	P34	내	가로보	배면	CB(34,i2,4,W2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.03	1	기존
3-278	6	17진단	PSC	S34	P33	P34	내	가로보	배면	CB(34,i1,2,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.04	1	기존
3-278	7	17진단	PSC	S34	P33	P34	내	가로보	배면	CB(34,i2,2,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.16	1	기존
3-278	8	17진단	PSC	S34	P33	P34	내	가로보	전면	CB(34,i2,5,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.03	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-279	1	12진단	PSC	P34	P34	P34	내	받침장치	본체	SH(34,i1~3,2,1)	편기	편기					3	기존
3-279	2	12진단	PSC	P34	P34	P34	외	받침장치	본체	SH(34,o1,1,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					1	보수
3-279	3	12진단	PSC	P34	P34	P34	내	받침장치	본체	SH(34,i2,1,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					1	보수
3-279	4	12진단	PSC	P34	P34	P34		교각	기둥부	PP(34,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	3.00		3	기존
3-279	5	17진단	PSC	P34	P34	P34		교각	기둥부	PP(34,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.60		2	기존
3-279	6	17진단	PSC	P34	P34	P34		교각	기둥부	PP(34,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.60		2	기존
3-279	7	19정밀	PSC	P34	P34	P34	외	받침장치	본체	SH(34,o1,1,1)	편기	편기					1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-280	1	07진단	PSC	S35	P34	P35	외	방음벽	외부	BR(35,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-280	2	07진단	PSC	S35	P34	P35	외	방음벽	외부	BR(35,o1,2~3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	3	기존
3-280	3	07진단	PSC	S35	P34	P35	외	방음벽	외부	BR(35,o1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-280	4	07진단	PSC	S35	P34	P35	외	방음벽	외부	BR(35,o1,5~6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.09	3	기존
3-280	5	07진단	PSC	S35	P34	P35	외	방음벽	외부	BR(35,o1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-280	6	07진단	PSC	S35	P34	P35	외	방음벽	외부	BR(35,o1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-280	7	07진단	PSC	S35	P34	P35	외	방음벽	외부	BR(35,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-280	8	07진단	PSC	S35	P34	P35	외	방음벽	외부	BR(35,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	3	기존
3-280	9	07진단	PSC	S35	P34	P35	외	방음벽	외부	BR(35,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.20	2	기존
3-280	10	07진단	PSC	S35	P34	P35	외	방음벽	외부	BR(35,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-280	11	07진단	PSC	S35	P34	P35	외	방음벽	내부	BR(35,o2,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.70		1	기존
3-280	12	07진단	PSC	S35	P34	P35	외	방음벽	내부	BR(35,o2,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.60		1	기존
3-280	13	07진단	PSC	S35	P34	P35	외	방음벽	내부	BR(35,o2,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.70		1	기존
3-280	14	07진단	PSC	S35	P34	P35	외	방음벽	내부	BR(35,o2,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.50		1	기존
3-280	15	07진단	PSC	S35	P34	P35	외	방음벽	내부	BR(35,o2,8)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.50		1	기존
3-280	16	07진단	PSC	S35	P34	P35	외	방음벽	내부	BR(35,o2,9)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-280	17	07진단	PSC	S35	P34	P35	내	방음벽	내부	BR(35,i2,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.60		1	기존
3-280	18	07진단	PSC	S35	P34	P35	내	방음벽	내부	BR(35,i2,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-280	19	07진단	PSC	S35	P34	P35	내	방음벽	내부	BR(35,i2,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-280	20	07진단	PSC	S35	P34	P35	내	방음벽	내부	BR(35,i2,10)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.1	1.80		2	기존
3-280	21	07진단	PSC	S35	P34	P35	내	방음벽	외부	BR(35,i1,1~2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-280	22	07진단	PSC	S35	P34	P35	내	방음벽	외부	BR(35,i1,3~4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.16	4	기존
3-280	23	07진단	PSC	S35	P34	P35	내	방음벽	외부	BR(35,i1,7~10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.36	12	기존
3-280	24	17진단	PSC	S35	P34	P35	외	방음벽	내부	BR(35,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-280	25	17진단	PSC	S35	P34	P35	외	방음벽	내부	BR(35,o2,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-280	26	17진단	PSC	S35	P34	P35	외	방음벽	내부	BR(35,o2,10)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-280	27	17진단	PSC	S35	P34	P35	외	방음벽	내부	BR(35,o2,10)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.60		1	기존
3-280	28	17진단	PSC	S35	P34	P35	외	방음벽	내부	BR(35,o2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					2	기존
3-280	29	17진단	PSC	S35	P34	P35	내	방음벽	내부	BR(35,i2,1~8)	실링재 파손	실링재 파손			6.80		4	기존
3-280	30	17진단	PSC	S35	P34	P35	내	방음벽	내부	BR(35,i2,3)	박락	박락(t=20)				0.01	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-280	31	17진단	PSC	S35	P34	P35	내	방음벽	내부	BR(35,i2,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-280	32	17진단	PSC	S35	P34	P35	내	방음벽	내부	BR(35,i2,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-280	33	17진단	PSC	S35	P34	P35	내	방음벽	내부	BR(35,i2,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-280	34	17진단	PSC	S35	P34	P35	내	방음벽	내부	BR(35,i2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					2	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-281		상태양호		S35														

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-282	1	17진단	PSC	S35	P34	P35	외	바닥판	하면	SLL(35,o4,8)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=150)				0.25	1	기존
3-282	2	17진단	PSC	S35	P34	P35	외	바닥판	하면	SLL(35,o3,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.30	1	기존
3-282	3	17진단	PSC	S35	P34	P35	외	바닥판	하면	SLL(35,o2,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.05	1	기존
3-282	4	17진단	PSC	S35	P34	P35	내	바닥판	하면	SLL(35,i2,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.30	1	기존
3-282	5	17진단	PSC	S35	P34	P35	내	바닥판	하면	SLL(35,i1~2,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.15	1	기존
3-282	6	17진단	PSC	S35	P34	P35	내	바닥판	하면	SLL(35,i3,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.22	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-283	1	07진단	PSC	S35	P34	P35	외	거더	외부	G(35,o1,1~4,2~4)	표면오염	표면오염				12.00	1	기존
3-283	2	07진단	PSC	S35	P34	P35	외	거더	외부	G(35,o2,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-283	3	07진단	PSC	S35	P34	P35	외	거더	외부	G(35,o3,3,4)	철근노출	철근노출				0.03	1	보수
3-283	4	07진단	PSC	S35	P34	P35	외	거더	외부	G(35,o3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-283	5	17진단	PSC	S35	P34	P35	외	거더	외부	G(35,o1,1,5~6)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.20	1	기존
3-283	6	17진단	PSC	S35	P34	P35	외	거더	외부	G(35,o2,1,2)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.15	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-284	1	07진단	PSC	S35	P34	P35	내	거더	외부	G(35,i3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-284	2	07진단	PSC	S35	P34	P35	내	거더	외부	G(35,i3,1,2)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.30	1	보수
3-284	3	07진단	PSC	S35	P34	P35	내	거더	외부	G(35,i2,1,6)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.30	1	보수
3-284	4	07진단	PSC	S35	P34	P35	내	거더	외부	G(35,i2,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-284	5	07진단	PSC	S35	P34	P35	내	거더	외부	G(35,i1,1~4,2~4)	표면오염	표면오염				14.00	1	기존
3-284	6	17진단	PSC	S35	P34	P35	내	거더	외부	G(35,i1,1,6)	파손	파손(t=30)				0.01	1	기존
3-284	7	17진단	PSC	S35	P34	P35	내	거더	외부	G(35,i1,1,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.10	0.60		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-285	1	17진단	PSC	S35	P34	P35	외	가로보	배면	CB(35,o1,5,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.01	1	기존
3-285	2	17진단	PSC	S35	P34	P35	외	가로보	전면	CB(35,o1,5,W1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-285	3	17진단	PSC	S35	P34	P35	외	가로보	전면	CB(35,o1,5,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.04	1	기존
3-285	4	17진단	PSC	S35	P34	P35	외	가로보	배면	CB(35,o2,5,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.05	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면번호	손상번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭(㎜)	연장(m)	면적(㎡)	개소	신규,진전기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-286	1	17진단	PSC	S35	P34	P35	내	가로보	전,하	CB(35,i1,1,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.08	1	기존
3-286	2	17진단	PSC	S35	P34	P35	내	가로보	하면	CB(35,i1,5,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.16	1	기존
3-286	3	17진단	PSC	S35	P34	P35	내	가로보	배면	CB(35,i1,5,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.18	1	기존
3-286	4	17진단	PSC	S35	P34	P35	내	가로보	배면	CB(35,i1,5,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.09	1	기존
3-286	5	17진단	PSC	S35	P34	P35	내	가로보	전면	CB(35,i2,1,W1)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.22	1	기존
3-286	6	17진단	PSC	S35	P34	P35	내	가로보	하면	CB(35,i2,1,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.04	1	기존
3-286	7	17진단	PSC	S35	P34	P35	내	가로보	하면	CB(35,i2,5,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.20	1	기존
3-286	8	17진단	PSC	S35	P34	P35	내	가로보	배면	CB(35,i2,5,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.22	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-287	1	12진단	PSC	P35	P35	P35	외	받침장치	본체	SH(35,o1~3,1,1)	너트 탈락	너트 탈락					4	보수
3-287	2	12진단	PSC	P35	P35	P35	내	받침장치	본체	SH(35,i2~3,1,1)	너트 탈락	너트 탈락					2	보수
3-287	3	12진단	PSC	P35	P35	P35	내	받침장치	본체	SH(35,i1~3,1,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					6	보수
3-287	4	12진단	PSC	P35	P35	P35	내	받침장치	본체	SH(35,i1~3,1,1)	부식	부식				0.75	3	기존
3-287	5	12진단	PSC	P35	P35	P35		교각	코핑부	PC(35,1)	균열	균열 및 백태(0.3㎜미만)	수직	0.20	0.50		1	기존
3-287	6	12진단	PSC	P35	P35	P35		교각	코핑부	PC(35,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
3-287	7	12진단	PSC	P35	P35	P35		교각	코핑부	PC(35,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	2.00		2	기존
3-287	8	12진단	PSC	P35	P35	P35		교각	기둥부	PP(35,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.50		1	기존
3-287	9	12진단	PSC	P35	P35	P35		교각	기둥부	PP(35,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	2.10		1	기존
3-287	10	17진단	PSC	P35	P35	P35		교각	기둥부	PP(35,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	0.60		1	기존
3-287	11	17진단	PSC	P35	P35	P35		교각	기둥부	PP(35,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
3-287	12	19정밀	PSC	P35	P35	P35		교각	기둥부	PP(35,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)		0.30	1.00		1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-288	1	07진단	PSC	S36	P35	P36	외	방음벽	외부	BR(36,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-288	2	07진단	PSC	S37	P36	P37	외	방음벽	외부	BR(36,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.17	1	기존
3-288	3	07진단	PSC	S36	P35	P36	외	방음벽	외부	BR(36,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.08	2	기존
3-288	4	07진단	PSC	S36	P35	P36	외	방음벽	외부	BR(36,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-288	5	07진단	PSC	S36	P35	P36	외	방음벽	외부	BR(36,o1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	2	기존
3-288	6	07진단	PSC	S36	P35	P36	외	방음벽	외부	BR(36,o1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	3	기존
3-288	7	07진단	PSC	S36	P35	P36	외	방음벽	외부	BR(36,o1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-288	8	07진단	PSC	S36	P35	P36	외	방음벽	외부	BR(36,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-288	9	07진단	PSC	S36	P35	P36	외	방음벽	외부	BR(36,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-288	10	07진단	PSC	S36	P35	P36	외	방음벽	외부	BR(36,o1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.12	4	기존
3-288	11	07진단	PSC	S36	P35	P36	외	방음벽	외부	BR(36,o1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-288	12	07진단	PSC	S36	P35	P36	외	방음벽	외부	BR(36,o1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-288	13	07진단	PSC	S36	P35	P36	외	방음벽	내부	BR(36,o2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.70		1	기존
3-288	14	07진단	PSC	S36	P35	P36	외	방음벽	내부	BR(36,o2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-288	15	12진단	PSC	S36	P35	P36	외	방음벽	내부	BR(36,o2,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-288	16	07진단	PSC	S36	P35	P36	내	방음벽	내부	BR(36,i2,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-288	17	07진단	PSC	S36	P35	P36	내	방음벽	내부	BR(36,i2,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-288	18	07진단	PSC	S36	P35	P36	내	방음벽	내부	BR(36,i2,10)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.30		1	보수
3-288	19	07진단	PSC	S36	P35	P36	내	방음벽	외부	BR(36,i1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-288	20	07진단	PSC	S36	P35	P36	내	방음벽	외부	BR(36,i1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.12	2	기존
3-288	21	07진단	PSC	S36	P35	P36	내	방음벽	외부	BR(36,i1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-288	22	07진단	PSC	S36	P35	P36	내	방음벽	외부	BR(36,i1,4~6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.12	6	기존
3-288	23	07진단	PSC	S36	P35	P36	내	방음벽	외부	BR(36,i1,7~8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-288	24	07진단	PSC	S36	P35	P36	내	방음벽	외부	BR(36,i1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	2	기존
3-288	25	07진단	PSC	S36	P35	P36	내	방음벽	외부	BR(36,i1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-288	26	07진단	PSC	S36	P35	P36	내	방음벽	외부	BR(36,i1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-288	27	17진단	PSC	S36	P35	P36	외	방음벽	내부	BR(36,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-288	28	17진단	PSC	S36	P35	P36	외	방음벽	내부	BR(36,o2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.60		1	기존
3-288	29	17진단	PSC	S36	P35	P36	외	방음벽	내부	BR(36,o2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.60		2	기존
3-288	30	17진단	PSC	S36	P35	P36	외	방음벽	내부	BR(36,o2,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.60		2	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-288	31	17진단	PSC	S36	P35	P36	외	방음벽	내부	BR(36,o2,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-288	32	17진단	PSC	S36	P35	P36	외	방음벽	내부	BR(36,o2,7)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.50		1	기존
3-288	33	17진단	PSC	S36	P35	P36	외	방음벽	내부	BR(36,o2,7)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	3.00		3	기존
3-288	34	17진단	PSC	S36	P35	P36	외	방음벽	내부	BR(36,o2,9~10)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-288	35	17진단	PSC	S36	P35	P36	외	방음벽	내부	BR(36,o2,10)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.80		1	기존
3-288	36	17진단	PSC	S36	P35	P36	내	방음벽	내부	BR(36,i2,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-288	37	17진단	PSC	S36	P35	P36	내	방음벽	내부	BR(36,i2,3~8)	실링재 파손	실링재 파손			3.40		2	기존
3-288	38	17진단	PSC	S36	P35	P36	내	방음벽	내부	BR(36,i2,5~6)	파손	파손(t=20)				0.02	1	기존
3-288	39	17진단	PSC	S36	P35	P36	내	방음벽	내부	BR(36,i2,6~10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	3	기존
3-288	40	17진단	PSC	S36	P35	P36	내	방음벽	내부	BR(36,i2,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-289		상태양호		S36														

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-290	1	07진단	PSC	S36	P35	P36	외	바닥판	하면	SLL(36,o3,1)	백태	백태				1.40	1	보수
3-290	2	07진단	PSC	S36	P35	P36	외	바닥판	하면	SLL(36,o3,3~4)	백태	백태				2.10	1	보수
3-290	3	07진단	PSC	S36	P35	P36	외	바닥판	하면	SLL(36,o3,5~6)	백태	백태				1.75	1	보수
3-290	4	07진단	PSC	S36	P35	P36	외	바닥판	하면	SLL(36,o3,7~8)	백태	백태				1.40	1	보수
3-290	5	07진단	PSC	S36	P35	P36	외	바닥판	하면	SLL(36,o2,2~3)	백태	백태				0.60	1	보수
3-290	6	07진단	PSC	S36	P35	P36	외	바닥판	하면	SLL(36,o2,5~6)	백태	백태				0.40	2	보수
3-290	7	07진단	PSC	S36	P35	P36	외	바닥판	하면	SLL(36,o2,8)	백태	백태				1.05	1	보수
3-290	8	07진단	PSC	S36	P35	P36	내	바닥판	하면	SLL(36,i2,1)	백태	백태				1.75	1	보수
3-290	9	07진단	PSC	S36	P35	P36	내	바닥판	하면	SLL(36,i2,4~5)	백태	백태				1.40	1	보수
3-290	10	07진단	PSC	S36	P35	P36	내	바닥판	하면	SLL(36,i2,7~8)	백태	백태				1.75	1	보수
3-290	11	07진단	PSC	S36	P35	P36	내	바닥판	하면	SLL(36,i3,1~2)	백태	백태				1.40	1	보수
3-290	12	07진단	PSC	S36	P35	P36	내	바닥판	하면	SLL(36,i3,3~4)	백태	백태				0.40	1	보수
3-290	13	07진단	PSC	S36	P35	P36	내	바닥판	하면	SLL(36,i3,5)	백태	백태				0.25	1	보수
3-290	14	07진단	PSC	S36	P35	P36	내	바닥판	하면	SLL(36,i3,7~8)	백태	백태				2.10	1	보수
3-290	15	17진단	PSC	S36	P35	P36	외	바닥판	하면	SLL(36,o4,1)	철근노출	철근노출 및 파손(t=100)				0.09	1	기존
3-290	16	17진단	PSC	S36	P35	P36	외	바닥판	하면	SLL(36,o3,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.03	1	기존
3-290	17	17진단	PSC	S36	P35	P36	중	배수시설	배수시설	DR(36,c,1)	배수관 누수	배수관 이음부 누수					1	기존
3-290	18	17진단	PSC	S36	P35	P36	내	바닥판	하면	SLL(36,i2,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.10	1	기존
3-290	19	17진단	PSC	S36	P35	P36	내	바닥판	하면	SLL(36,i4,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.02	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-291	1	07진단	PSC	S36	P35	P36	외	거더	외부	G(36,o3,2~4,4~6)	표면오염	표면오염				37.50	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-292	1	07진단	PSC	S36	P35	P36	내	거더	외부	G(36,i3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-292	2	07진단	PSC	S36	P35	P36	내	거더	외부	G(36,i3,4,2~3)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.06	1	보수
3-292	3	07진단	PSC	S36	P35	P36	내	거더	외부	G(36,i2,1,4)	철근노출	철근노출				0.03	3	기존
3-292	4	12진단	PSC	S36	P35	P36	내	거더	외부	G(36,i2,3~4,4)	철근노출	철근노출				0.08	4	보수
3-292	5	07진단	PSC	S36	P35	P36	내	거더	외부	G(36,i1,1~4,3~4)	표면오염	표면오염				10.00	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-293	1	17진단	PSC	S36	P35	P36	외	가로보	배면	CB(36,o1,5,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.12	1	기존
3-293	2	17진단	PSC	S36	P35	P36	외	가로보	배면	CB(36,o1,5,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.05	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-294	1	07진단	PSC	S36	P35	P36	내	가로보	하면	CB(36,i1,3,LF)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.02	1	보수
3-294	2	17진단	PSC	S36	P35	P36	내	가로보	전면	CB(36,i1,2,W1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.02	1	기존
3-294	3	17진단	PSC	S36	P35	P36	내	가로보	배면	CB(36,i1,5,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.30	1	기존
3-294	4	17진단	PSC	S36	P35	P36	내	가로보	하면	CB(36,i2,5,LF)	재료분리	재료분리(t=20)				0.02	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-295	1	12진단	PSC	P36	P36	P36	외	받침장치	본체	SH(36,o3,1,1)	부식	부식				0.25	1	기존
3-295	2	12진단	PSC	P36	P36	P36	내	받침장치	본체	SH(36,i1~3,1,1)	부식	부식				0.75	3	기존
3-295	3	12진단	PSC	P36	P36	P36		교각	코핑부	PC(36,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	4.00		5	기존
3-295	4	12진단	PSC	P36	P36	P36		교각	코핑부	PC(36,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	2.40		3	기존
3-295	5	17진단	PSC	P36	P36	P36		교각	기둥부	PP(36,2)	균열	망상균열				1.00	1	기존
3-295	6	17진단	PSC	P36	P36	P36		교각	기둥부	PP(36,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	2.00		1	기존
3-295	7	19정밀	PSC	P36	P36	P36		교각	기둥부	PP(36,1)	누수흔적	누수흔적				45.00	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치						결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-296	1	07진단	PSC	S37	P36	P37	외	방음벽	외부	BR(37,o1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-296	2	07진단	PSC	S37	P36	P37	외	방음벽	외부	BR(37,o1,5~8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	3	기존
3-296	3	07진단	PSC	S37	P36	P37	외	방음벽	외부	BR(37,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	3	기존
3-296	4	07진단	PSC	S37	P36	P37	외	방음벽	외부	BR(37,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	1	기존
3-296	5	07진단	PSC	S37	P36	P37	외	방음벽	외부	BR(37,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-296	6	12진단	PSC	S37	P36	P37	외	방음벽	내부	BR(37,o2,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-296	7	07진단	PSC	S37	P36	P37	외	방음벽	내부	BR(37,o2,8)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.20		1	기존
3-296	8	07진단	PSC	S37	P36	P37	내	방음벽	내부	BR(37,i2,8)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.60		1	보수
3-296	9	07진단	PSC	S37	P36	P37	내	방음벽	내부	BR(37,i2,10)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.1	1.00		2	기존
3-296	10	12진단	PSC	S37	P36	P37	내	방음벽	내부	BR(37,i2,10)	파손	파손(t=20)				0.02	1	기존
3-296	11	12진단	PSC	S37	P36	P37	내	방음벽	내부	BR(37,i2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					3	기존
3-296	12	07진단	PSC	S37	P36	P37	내	방음벽	외부	BR(37,i1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-296	13	07진단	PSC	S37	P36	P37	내	방음벽	외부	BR(37,i1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-296	14	07진단	PSC	S37	P36	P37	내	방음벽	외부	BR(37,i1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-296	15	07진단	PSC	S37	P36	P37	내	방음벽	외부	BR(37,i1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-296	16	07진단	PSC	S37	P36	P37	내	방음벽	외부	BR(37,i1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-296	17	07진단	PSC	S37	P36	P37	내	방음벽	외부	BR(37,i1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	1	기존
3-296	18	07진단	PSC	S37	P36	P37	내	방음벽	외부	BR(37,i1,6~7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	3	기존
3-296	19	07진단	PSC	S37	P36	P37	내	방음벽	외부	BR(37,i1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-296	20	07진단	PSC	S37	P36	P37	내	방음벽	외부	BR(37,i1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-296	21	07진단	PSC	S37	P36	P37	내	방음벽	외부	BR(37,i1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-296	22	07진단	PSC	S37	P36	P37	내	방음벽	외부	BR(37,i1,10)	파손	파손(t=20)				0.01	1	기존
3-296	23	17진단	PSC	S37	P36	P37	외	방음벽	내부	BR(37,o2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.80		1	기존
3-296	24	17진단	PSC	S37	P36	P37	외	방음벽	내부	BR(37,o2,1~2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-296	25	17진단	PSC	S37	P36	P37	외	방음벽	내부	BR(37,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-296	26	17진단	PSC	S37	P36	P37	외	방음벽	내부	BR(37,o2,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-296	27	17진단	PSC	S37	P36	P37	외	방음벽	내부	BR(37,o2,4~5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.40		2	기존
3-296	28	17진단	PSC	S37	P36	P37	외	방음벽	내부	BR(37,o2,8)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-296	29	17진단	PSC	S37	P36	P37	외	방음벽	내부	BR(37,o2,9)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.60		1	기존
3-296	30	17진단	PSC	S37	P36	P37	외	방음벽	내부	BR(37,o2,9)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-296	31	17진단	PSC	S37	P36	P37	외	방음벽	내부	BR(37,o2,10)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.50		1	기존
3-296	32	17진단	PSC	S37	P36	P37	내	방음벽	내부	BR(37,i2,1)	파손	파손(t=20)				0.03	1	기존
3-296	33	17진단	PSC	S37	P36	P37	내	방음벽	내부	BR(37,i2,1~8)	실링재 파손	실링재 파손			10.20		6	기존
3-296	34	17진단	PSC	S37	P36	P37	내	방음벽	내부	BR(37,i2,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-296	35	17진단	PSC	S37	P36	P37	내	방음벽	내부	BR(37,i2,5)	파손	파손(t=20)				0.01	1	기존
3-296	36	17진단	PSC	S37	P36	P37	외	방음벽	내부	BR(37,o2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					4	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-297		상태양호		S37														

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-298	1	07진단	PSC	S37	P36	P37	외	바닥판	하면	SLL(37,o3,1~3)	백태	백태				1.05	1	보수
3-298	2	07진단	PSC	S37	P36	P37	외	바닥판	하면	SLL(37,o3,4~5)	백태	백태				1.75	1	보수
3-298	3	07진단	PSC	S37	P36	P37	외	바닥판	하면	SLL(37,o3,6~7)	백태	백태				1.75	1	보수
3-298	4	07진단	PSC	S37	P36	P37	외	바닥판	하면	SLL(37,o3,8)	백태	백태				1.40	1	보수
3-298	5	07진단	PSC	S37	P36	P37	외	바닥판	하면	SLL(37,o2,1)	백태	백태				0.60	1	보수
3-298	6	07진단	PSC	S37	P36	P37	외	바닥판	하면	SLL(37,o2,6)	백태	백태				0.20	2	보수
3-298	7	07진단	PSC	S37	P36	P37	외	바닥판	하면	SLL(37,o2,7)	재료분리	재료분리(t=20)				0.15	1	기존
3-298	8	07진단	PSC	S37	P36	P37	외	바닥판	하면	SLL(37,o1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-298	9	07진단	PSC	S37	P36	P37	내	바닥판	하면	SLL(37,i1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-298	10	07진단	PSC	S37	P36	P37	내	바닥판	하면	SLL(37,i2,1)	백태	백태				1.40	1	보수
3-298	11	07진단	PSC	S37	P36	P37	내	바닥판	하면	SLL(37,i3,1)	백태	백태				1.75	1	보수
3-298	12	12진단	PSC	S37	P36	P37	내	바닥판	하면	SLL(37,i3,6)	거푸집 미제거	거푸집 미제거				0.49	1	기존
3-298	13	07진단	PSC	S37	P36	P37	내	바닥판	하면	SLL(37,i3,6~8)	백태	백태				3.50	1	보수
3-298	14	12진단	PSC	S37	P36	P37	내	바닥판	하면	SLL(37,i4,1~8)	거푸집 미제거	물끊기홈 거푸집미제거				2.00	1	기존
3-298	15	07진단	PSC	S37	P36	P37	내	바닥판	하면	SLL(37,i4,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-298	16	17진단	PSC	S37	P36	외	외	바닥판	하면	SLL(37,o4,8)	파손	파손(t=150)				0.10	1	기존
3-298	17	19정밀	PSC	S37	P36	외	중	배수시설	배수시설	DR(36,c,1)	배수관 누수	배수관 누수					1	신규
3-298	18	19정밀	PSC	S37	P36	외	중	배수시설	배수시설	DR(36,c,1)	배수관 파손	배수관 파손					1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-299	1	07진단	PSC	S37	P36	P37	외	거더	외부	G(37,o1,1,4)	철근노출	철근노출				0.04	4	보수
3-299	2	07진단	PSC	S37	P36	P37	외	거더	외부	G(37,o1,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-299	3	07진단	PSC	S37	P36	P37	외	거더	외부	G(37,o2,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-299	4	07진단	PSC	S37	P36	P37	외	거더	외부	G(37,o3,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-299	5	07진단	PSC	S37	P36	P37	외	거더	외부	G(37,o3,4,4~6)	표면오염	표면오염				1.50	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-300	1	07진단	PSC	S37	P36	P37	내	거더	외부	G(37,i3,1~3,4~6)	표면오염	표면오염				30.00	1	기존
3-300	2	07진단	PSC	S37	P36	P37	내	거더	외부	G(37,i3,4,4~6)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-300	3	07진단	PSC	S37	P36	P37	내	거더	외부	G(37,i3,1~4,4)	백태	백태				9.00	1	보수
3-300	4	07진단	PSC	S37	P36	P37	내	거더	외부	G(37,i2,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-300	5	07진단	PSC	S37	P36	P37	내	거더	외부	G(37,i1,1~4,4)	백태	백태				10.00	1	보수
3-300	6	07진단	PSC	S37	P36	P37	내	거더	외부	G(37,i1,1~4,2~4)	표면오염	표면오염				16.00	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-301	1	07진단	PSC	S37	P36	P37	외	가로보	하면	CB(37,o1,4,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.20	1	기존
3-301	2	17진단	PSC	S37	P36	P37	외	가로보	하면	CB(37,o1,1,LF)	재료분리	재료분리(t=20)				0.20	1	기존
3-301	3	17진단	PSC	S37	P36	P37	외	가로보	전면	CB(37,o1,4,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.16	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-302	1	07진단	PSC	S37	P36	P37	내	가로보	하면	CB(37,i1,5,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.01	1	기존
3-302	1	17진단	PSC	S37	P36	P37	내	가로보	하면	CB(37,i2,4,LF)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.06	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-303	1	12진단	PSC	P37	P37	P37	외	받침장치	본체	SH(37,o1~3,2,1)	편기	편기					3	기존
3-303	2	12진단	PSC	P37	P37	P37	내	받침장치	본체	SH(37,i1~3,2,1)	편기	편기					3	기존
3-303	3	07진단	PSC	P37	P37	P37	외	받침장치	본체	SH(37,o1,1,1)	너트 이완	너트 이완					1	보수
3-303	4	12진단	PSC	P37	P37	P37	내	받침장치	본체	SH(37,i1~3,1,1)	부식	부식				0.75	3	보수
3-303	5	12진단	PSC	P37	P37	P37		교각	코핑부	PC(37,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.00		1	기존
3-303	6	07진단	PSC	P37	P37	P37		교각	코핑부	PC(37,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.20		1	기존
3-303	7	12진단	PSC	P37	P37	P37		교각	코핑부	PC(37,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	2.00		2	기존
3-303	8	10정밀	PSC	P37	P37	P37		교각	코핑부	PC(37,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	0.50		1	기존
3-303	9	10정밀	PSC	P37	P37	P37		교각	코핑부	PC(37,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	0.70		1	기존
3-303	10	12진단	PSC	P37	P37	P37		교각	기둥부	PP(37,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	3.00		1	기존
3-303	11	12진단	PSC	P37	P37	P37		교각	기둥부	PP(37,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	3.00		1	기존
3-303	12	17진단	PSC	P37	P37	P37		교각	기둥부	PP(37,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	4.00		2	기존
3-303	13	17진단	PSC	P37	P37	P37		교각	기둥부	PC(37,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	0.80		1	기존
3-303	14	19정밀	PSC	P37	P37	P37		교각	코핑부	PC(37,1)	백태	백태				0.10	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-304	1	07진단	PSC	S38	P37	P38	외	방음벽	외부	BR(38,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-304	2	07진단	PSC	S38	P37	P38	외	방음벽	외부	BR(38,o1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-304	3	07진단	PSC	S38	P37	P38	외	방음벽	외부	BR(38,o1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-304	4	07진단	PSC	S38	P37	P38	외	방음벽	외부	BR(38,o1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-304	5	07진단	PSC	S38	P37	P38	외	방음벽	외부	BR(38,o1,8~9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.08	4	기존
3-304	6	07진단	PSC	S38	P37	P38	외	방음벽	외부	BR(38,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-304	7	07진단	PSC	S38	P37	P38	외	방음벽	외부	BR(38,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-304	8	07진단	PSC	S38	P37	P38	외	방음벽	내부	BR(38,o2,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-304	9	07진단	PSC	S38	P37	P38	외	방음벽	내부	BR(38,o2,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-304	10	07진단	PSC	S38	P37	P38	외	방음벽	내부	BR(38,o2,9)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.20		1	기존
3-304	11	12진단	PSC	S38	P37	P38	내	방음벽	내부	BR(38,i2,1)	파손	파손(t=20)				0.10	1	기존
3-304	12	12진단	PSC	S38	P37	P38	내	방음벽	내부	BR(38,i2,10)	실링재 탈락	실링재 탈락			1.70		1	기존
3-304	13	07진단	PSC	S38	P37	P38	내	방음벽	외부	BR(38,i1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-304	14	07진단	PSC	S38	P37	P38	내	방음벽	외부	BR(38,i1,3~4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-304	15	07진단	PSC	S38	P37	P38	내	방음벽	외부	BR(38,i1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-304	16	07진단	PSC	S38	P37	P38	내	방음벽	외부	BR(38,i1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.09	3	기존
3-304	17	17진단	PSC	S38	P37	P38	외	방음벽	내부	BR(38,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			1.70		1	기존
3-304	18	17진단	PSC	S38	P37	P38	외	방음벽	내부	BR(38,o2,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.60		1	기존
3-304	19	17진단	PSC	S38	P37	P38	외	방음벽	내부	BR(38,o2,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.50		1	기존
3-304	20	17진단	PSC	S38	P37	P38	외	방음벽	내부	BR(38,o2,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.60		1	기존
3-304	21	17진단	PSC	S38	P37	P38	외	방음벽	내부	BR(38,o2,10)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.60		1	기존
3-304	22	17진단	PSC	S38	P37	P38	외	방음벽	내부	BR(38,o2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					1	기존
3-304	23	17진단	PSC	S38	P37	P38	내	방음벽	내부	BR(38,i2,3~8)	실링재 파손	실링재 파손			5.10		3	기존
3-304	24	17진단	PSC	S38	P37	P38	내	방음벽	외부	BR(38,i1,10)	실링재 탈락	실링재 탈락			1.70		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-305		상태양호		S38														

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-306	1	07진단	PSC	S38	P37	P38	외	바닥판	하면	SLL(38,o3,4~8)	백태	백태				7.70	1	보수
3-306	2	07진단	PSC	S38	P37	P38	외	바닥판	하면	SLL(38,o2,1~8)	백태	백태				14.00	1	보수
3-306	3	07진단	PSC	S38	P37	P38	내	바닥판	하면	SLL(38,i2,1~8)	백태	백태				14.00	1	보수
3-306	4	07진단	PSC	S38	P37	P38	내	바닥판	하면	SLL(38,i3,1~8)	백태	백태				11.90	1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-307	1	12진단	PSC	S38	P37	P38	외	거더	외부	G(38,o1,1~4,4)	백태	백태				12.00	1	보수
3-307	2	07진단	PSC	S38	P37	P38	외	거더	외부	G(38,o1,4,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	0.60		1	보수
3-307	3	12진단	PSC	S38	P37	P38	외	거더	외부	G(38,o2,1~4,4)	백태	백태				12.00	1	보수
3-307	4	12진단	PSC	S38	P37	P38	외	거더	외부	G(38,o3,1~4,4)	백태	백태				12.00	1	보수
3-307	5	17진단	PSC	S38	P37	P38	외	거더	외부	G(38,o1,1,5~6)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.16	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-308	1	12진단	PSC	S38	P37	P38	내	거더	외부	G(38,i1,1~4,3~4)	표면오염	표면오염				32.00	4	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-309	1	17진단	PSC	S38	P37	P38	외	가로보	배면	CB(38,o1,5,W2)	재료분리	재료분리(t=20)				0.03	1	기존
3-309	2	17진단	PSC	S38	P37	P38	외	가로보	배면	CB(38,o2,1,W2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.08	1	기존
3-309	3	17진단	PSC	S38	P37	P38	외	가로보	전면	CB(38,o2,2,W1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.05	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-310	1	12진단	PSC	S38	P37	P38	내	가로보	배면	CB(38,i1,1,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.02	1	기존
3-310	2	17진단	PSC	S38	P37	P38	내	가로보	배면	CB(38,i1,1,W2)	재료분리	재료분리(t=230)				0.10	1	기존
3-310	3	17진단	PSC	S38	P37	P38	내	가로보	배면	CB(38,i1,2,W2)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.06	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-311	1	12진단	PSC	P38	P38	P38	내	받침장치	본체	SH(37,i1~3,2,1)	편기	편기					3	기존
3-311	2	12진단	PSC	P38	P38	P38	내	받침장치	본체	SH(37,i1~3,1,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	보수
3-311	3	12진단	PSC	P38	P38	P38	내	받침장치	본체	SH(37,i2,1,1)	너트 이완	너트 이완					1	보수
3-311	4	12진단	PSC	P38	P38	P38		교각	코핑부	PC(37,1)	균열	균열 및 백태(0.3㎜미만)	수직	0.10	1.00		1	보수
3-311	5	12진단	PSC	P38	P38	P38		교각	코핑부	PC(37,1)	균열	균열 및 백태(0.3㎜미만)	수직	0.10	0.50		1	보수
3-311	6	12진단	PSC	P38	P38	P38		교각	코핑부	PC(37,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.60		2	기존
3-311	7	17진단	PSC	P38	P38	P38		교각	코핑부	PC(37,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	2.40		3	기존
3-311	8	19정밀	PSC	P38	P38	P38		교각	코핑부	PC(37,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	0.80		1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-312	1	07진단	PSC	S39	P38	P39	외	방음벽	외부	BR(39,o1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	1	기존
3-312	2	07진단	PSC	S39	P38	P39	외	방음벽	외부	BR(39,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	2	기존
3-312	3	07진단	PSC	S39	P38	P39	외	방음벽	외부	BR(39,o1,8~9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-312	4	07진단	PSC	S39	P38	P39	외	방음벽	외부	BR(39,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-312	5	07진단	PSC	S39	P38	P39	외	방음벽	내부	BR(39,o2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-312	6	07진단	PSC	S39	P38	P39	외	방음벽	내부	BR(39,o2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.50		1	기존
3-312	7	07진단	PSC	S39	P38	P39	외	방음벽	내부	BR(39,o2,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-312	8	07진단	PSC	S39	P38	P39	외	방음벽	내부	BR(39,o2,7)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	2.80		2	기존
3-312	9	07진단	PSC	S39	P38	P39	내	방음벽	내부	BR(39,i2,2~3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.80		1	보수
3-312	10	07진단	PSC	S39	P38	P39	내	방음벽	내부	BR(39,i2,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.20		1	보수
3-312	11	07진단	PSC	S39	P38	P39	내	방음벽	내부	BR(39,i2,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.20		1	보수
3-312	12	07진단	PSC	S39	P38	P39	내	방음벽	내부	BR(39,i2,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.50		1	기존
3-312	13	07진단	PSC	S39	P38	P39	내	방음벽	내부	BR(39,i2,7)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.80		1	기존
3-312	14	07진단	PSC	S39	P38	P39	내	방음벽	외부	BR(39,i1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-312	15	07진단	PSC	S39	P38	P39	내	방음벽	외부	BR(39,i1,5~6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.09	3	기존
3-312	16	07진단	PSC	S39	P38	P39	내	방음벽	외부	BR(39,i1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-312	17	07진단	PSC	S39	P38	P39	내	방음벽	외부	BR(39,i1,7~8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.06	3	기존
3-312	18	07진단	PSC	S39	P38	P39	내	방음벽	외부	BR(39,i1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.15	1	기존
3-312	19	17진단	PSC	S39	P38	P39	외	방음벽	내부	BR(39,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-312	20	17진단	PSC	S39	P38	P39	외	방음벽	내부	BR(39,o2,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.50		1	기존
3-312	21	17진단	PSC	S39	P38	P39	외	방음벽	내부	BR(39,o2,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.30		1	기존
3-312	22	17진단	PSC	S39	P38	P39	외	방음벽	내부	BR(39,o2,10)	볼트 탈락	볼트 탈락					3	기존
3-312	23	17진단	PSC	S39	P38	P39	내	방음벽	내부	BR(39,i2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			11.90		7	기존
3-312	24	17진단	PSC	S39	P38	P39	내	방음벽	내부	BR(39,i2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.1	0.70		1	기존
3-312	25	17진단	PSC	S39	P38	P39	내	방음벽	내부	BR(39,i2,2~3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.1	2.00		1	기존
3-312	26	17진단	PSC	S39	P38	P39	내	방음벽	내부	BR(39,i2,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.40		1	기존
3-312	27	17진단	PSC	S39	P38	P39	내	방음벽	내부	BR(39,i2,6)	박락	박락(t=20)				0.01	1	기존
3-312	28	17진단	PSC	S39	P38	P39	내	방음벽	내부	BR(39,i2,10)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.1	2.00		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-313	1	12진단	PSC	S39	P38	P39	내	바닥판	상면	SLU(39,i4~6,5~6)	설치 불량	자갈막이 설치불량			1.00		2	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-314	1	07진단	PSC	S39	P38	P39	외	바닥판	하면	SLL(39,o4,5~8)	백태	백태				3.00	1	보수
3-314	2	07진단	PSC	S39	P38	P39	외	바닥판	하면	SLL(39,o3,2)	백태	백태				0.70	1	보수
3-314	3	07진단	PSC	S39	P38	P39	외	바닥판	하면	SLL(39,o3,3~8)	백태	백태				10.50	1	보수
3-314	4	07진단	PSC	S39	P38	P39	외	바닥판	하면	SLL(39,o2,1~2)	백태	백태				1.75	1	보수
3-314	5	07진단	PSC	S39	P38	P39	외	바닥판	하면	SLL(39,o2,3~4)	백태	백태				3.50	1	보수
3-314	6	07진단	PSC	S39	P38	P39	외	바닥판	하면	SLL(39,o2,5~8)	백태	백태				7.00	1	보수
3-314	7	07진단	PSC	S39	P38	P39	내	바닥판	하면	SLL(39,i2,1~8)	백태	백태				14.00	1	보수
3-314	8	07진단	PSC	S39	P38	P39	내	바닥판	하면	SLL(39,i3,1~2)	백태	백태				2.10	1	보수
3-314	9	07진단	PSC	S39	P38	P39	내	바닥판	하면	SLL(39,i3,3)	백태	백태				1.40	1	보수
3-314	10	07진단	PSC	S39	P38	P39	내	바닥판	하면	SLL(39,i3,5~8)	백태	백태				7.00	1	보수
3-314	11	07진단	PSC	S39	P38	P39	내	바닥판	하면	SLL(39,i4,1)	백태	백태				0.45	1	보수
3-314	12	07진단	PSC	S39	P38	P39	내	바닥판	하면	SLL(39,i4,7~8)	백태	백태				1.50	1	보수
3-314	13	17진단	PSC	S39	P38	P39	외	바닥판	하면	SLL(39,o4,1)	거푸집 미제거	물끊기홈 거푸집미제거				0.10	1	기존
3-314	14	19정밀	PSC	S39	P38	외	중	배수시설	배수시설	DR(36,c,8)	배수관 누수	배수관 누수					1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-315	1	12진단	PSC	S39	P38	P39	외	거더	외부	G(39,o2,1~4,4)	백태	백태				12.00	1	보수
3-315	2	12진단	PSC	S39	P38	P39	외	거더	외부	G(39,o3,1~4,4)	백태	백태				12.00	1	보수
3-315	3	09정밀	PSC	S39	P38	P39	외	거더	외부	G(39,o3,3,6)	표면오염	표면오염				0.20	1	기존
3-315	4	07진단	PSC	S39	P38	P39	외	거더	외부	G(39,o3,4,4~6)	표면오염	표면오염				1.50	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-316	1	07진단	PSC	S39	P38	P39	내	거더	외부	G(39,i3,4,4~6)	표면오염	표면오염				0.80	1	기존
3-316	2	07진단	PSC	S39	P38	P39	내	거더	외부	G(39,i2,1,3)	파손	파손(t=30)				0.02	1	보수
3-316	3	07진단	PSC	S39	P38	P39	내	거더	외부	G(39,i2,4,4)	철근노출	철근노출				0.03	1	기존
3-316	4	09정밀	PSC	S39	P38	P39	내	거더	외부	G(39,i2,4,3)	파손	파손(t=30)				0.01	1	기존
3-316	5	07진단	PSC	S39	P38	P39	내	거더	외부	G(39,i1,1~4,3~4)	표면오염	표면오염				8.00	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-317	1	17진단	PSC	S39	P38	P39	외	가로보	전면	CB(39,o1,2,W1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.06	1	보수
3-317	2	19정밀	PSC	S39	P38	P39	외	가로보	전면	CB(39,o1,3,W1)	재료분리	재료분리				0.15	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-318	1	07진단	PSC	S39	P38	P39	내	가로보	전면	CB(39,i1,2,W1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=50)				0.04	1	기존
3-318	2	17진단	PSC	S39	P38	P39	내	가로보	전면	CB(39,i1,5,W1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.01	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-319	1	17진단	PSC	P39	P39	P39		교각	기둥부	PC(39,1,5)	자갈 낙석	자갈 낙석	수직	1.00	1.00		1	기존
3-319	2	17진단	PSC	P39	P39	P39		교각	기둥부	PP(39,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	6.40		8	기존
3-319	3	17진단	PSC	P39	P39	P39		교각	기둥부	PP(39,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	5.00		1	기존
3-319	4	19정밀	PSC	P39	P39	P39		교각	기둥부	PP(39,1)	누수흔적	누수흔적				5.00	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-320	1	07진단	PSC	S40	P39	P40	외	방음벽	외부	BR(40,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-320	2	07진단	PSC	S40	P39	P40	외	방음벽	외부	BR(40,o1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-320	3	07진단	PSC	S40	P39	P40	외	방음벽	외부	BR(40,o1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-320	4	07진단	PSC	S40	P39	P40	외	방음벽	외부	BR(40,o1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-320	5	07진단	PSC	S40	P39	P40	외	방음벽	외부	BR(40,o1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.20	4	기존
3-320	6	07진단	PSC	S40	P39	P40	외	방음벽	외부	BR(40,o1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-320	7	07진단	PSC	S40	P39	P40	외	방음벽	외부	BR(40,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	1	기존
3-320	8	07진단	PSC	S40	P39	P40	외	방음벽	내부	BR(40,o2,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-320	9	07진단	PSC	S40	P39	P40	외	방음벽	내부	BR(40,o2,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-320	10	07진단	PSC	S40	P39	P40	외	방음벽	내부	BR(40,o2,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.1	0.80		1	기존
3-320	11	07진단	PSC	S40	P39	P40	외	방음벽	내부	BR(40,o2,7)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.10		1	기존
3-320	12	07진단	PSC	S40	P39	P40	외	방음벽	내부	BR(40,o2,8)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-320	13	07진단	PSC	S40	P39	P40	외	방음벽	내부	BR(40,o2,8)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.40		1	기존
3-320	14	07진단	PSC	S40	P39	P40	외	방음벽	내부	BR(40,o2,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-320	15	07진단	PSC	S40	P39	P40	외	방음벽	내부	BR(40,o2,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-320	16	07진단	PSC	S40	P39	P40	내	방음벽	내부	BR(40,i2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.50		1	기존
3-320	17	07진단	PSC	S40	P39	P40	내	방음벽	내부	BR(40,i2,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	보수
3-320	18	12진단	PSC	S40	P39	P40	내	방음벽	내부	BR(40,i2,10)	실링재 탈락	실링재 탈락			1.70		1	기존
3-320	19	07진단	PSC	S40	P39	P40	내	방음벽	외부	BR(40,i1,2)	파손	파손(t=20)				0.03	1	기존
3-320	20	07진단	PSC	S40	P39	P40	내	방음벽	외부	BR(40,i1,2)	파손	파손(t=20)				0.01	1	기존
3-320	21	07진단	PSC	S40	P39	P40	내	방음벽	외부	BR(40,i1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-320	22	07진단	PSC	S40	P39	P40	내	방음벽	외부	BR(40,i1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-320	23	07진단	PSC	S40	P39	P40	내	방음벽	외부	BR(40,i1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-320	24	17진단	PSC	S40	P39	P40	외	방음벽	외부	BR(40,o1,10)	실링재 탈락	실링재 탈락			1.70		1	기존
3-320	25	17진단	PSC	S40	P39	P40	외	방음벽	내부	BR(40,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-320	26	17진단	PSC	S40	P39	P40	외	방음벽	내부	BR(40,o2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.50		1	기존
3-320	27	17진단	PSC	S40	P39	P40	외	방음벽	내부	BR(40,o2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-320	28	17진단	PSC	S40	P39	P40	외	방음벽	내부	BR(40,o2,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.1	0.60		1	기존
3-320	29	17진단	PSC	S40	P39	P40	외	방음벽	내부	BR(40,o2,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.70		1	기존
3-320	30	17진단	PSC	S40	P39	P40	외	방음벽	내부	BR(40,o2,10)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.80		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-320	31	17진단	PSC	S40	P39	P40	내	방음벽	내부	BR(40,i2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.1	0.50		1	기존
3-320	32	17진단	PSC	S40	P39	P40	내	방음벽	내부	BR(40,i2,2~9)	실링재 파손	실링재 파손			8.50		5	기존
3-320	33	17진단	PSC	S40	P39	P40	내	방음벽	내부	BR(40,i2,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-320	34	17진단	PSC	S40	P39	P40	내	방음벽	내부	BR(40,i2,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.20		1	기존
3-320	35	17진단	PSC	S40	P39	P40	내	방음벽	내부	BR(40,i2,8)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.60		1	기존
3-320	36	17진단	PSC	S40	P39	P40	내	방음벽	내부	BR(40,i2,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-320	37	17진단	PSC	S40	P39	P40	내	방음벽	외부	BR(40,i1,5~7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-320	38	17진단	PSC	S40	P39	P40	내	방음벽	외부	BR(40,i1,10)	실링재 탈락	실링재 탈락			1.70		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-321	1	17진단	PSC	S40	P39	P40	내	바닥판	상면	SLU(40,i6,1)	자갈 유실	자갈 유실(t=200)				0.25	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-322	1	07진단	PSC	S40	P39	P40	외	바닥판	하면	SLL(40,o4,8)	백태	백태				0.45	1	보수
3-322	2	07진단	PSC	S40	P39	P40	외	바닥판	하면	SLL(40,o3,1~8)	백태	백태				14.00	1	보수
3-322	3	07진단	PSC	S40	P39	P40	외	바닥판	하면	SLL(40,o2,1~8)	백태	백태				14.00	1	보수
3-322	4	07진단	PSC	S40	P39	P40	외	바닥판	하면	SLL(40,o1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-322	5	07진단	PSC	S40	P39	P40	내	바닥판	하면	SLL(40,i2,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-322	6	07진단	PSC	S40	P39	P40	중	배수시설	배수시설	DR(40,c,8)	배수관 파손	배수관 이음부 파손					1	보수
3-322	7	07진단	PSC	S40	P39	P40	내	바닥판	하면	SLL(40,i2,1~4)	백태	백태				7.00	1	보수
3-322	8	07진단	PSC	S40	P39	P40	내	바닥판	하면	SLL(40,i2,6~8)	백태	백태				3.85	1	보수
3-322	9	07진단	PSC	S40	P39	P40	내	바닥판	하면	SLL(40,i3,1~4)	백태	백태				7.00	1	보수
3-322	10	07진단	PSC	S40	P39	P40	내	바닥판	하면	SLL(40,i3,5~6)	백태	백태				2.80	1	보수
3-322	11	07진단	PSC	S40	P39	P40	내	바닥판	하면	SLL(40,i3,7~8)	백태	백태				3.50	1	보수
3-322	12	12진단	PSC	S40	P39	P40	내	바닥판	하면	SLL(40,i4,1~8)	거푸집 미제거	물끊기홈 거푸집미제거				2.00	1	기존
3-322	13	19정밀	PSC	S40	P39	P40	외	바닥판	하면	SLL(40,o4,1)	물끊기홈 각목 미제거	물끊기홈 각목 미제거		-	1.00		1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-323	1	07진단	PSC	S40	P39	P40	외	거더	외부	G(40,o1,1~4,3~4)	표면오염	표면오염				8.00	1	기존
3-323	2	07진단	PSC	S40	P39	P40	외	거더	외부	G(40,o3,2,5~6)	표면오염	표면오염				0.90	1	기존
3-323	3	07진단	PSC	S40	P39	P40	외	거더	외부	G(40,o3,4,4~6)	표면오염	표면오염				1.50	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면번호	손상번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭(㎜)	연장(m)	면적(㎡)	개소	신규,진전기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-324	1	09정밀	PSC	S40	P39	P40	내	거더	외부	G(40,i3,4,6)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.16	1	보수
3-324	2	07진단	PSC	S40	P39	P40	내	거더	외부	G(40,i3,4,4~6)	표면오염	표면오염				0.80	1	기존
3-324	3	09정밀	PSC	S40	P39	P40	내	거더	외부	G(40,i2,4,2)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.16	1	보수
3-324	4	07진단	PSC	S40	P39	P40	내	거더	외부	G(40,i1,4,5~6)	파손	파손(t=30)				0.02	1	기존
3-324	5	07진단	PSC	S40	P39	P40	내	거더	외부	G(40,i1,1~4,3~4)	표면오염	표면오염				8.00	1	기존
3-324	6	09정밀	PSC	S40	P39	P40	내	거더	외부	G(40,i1,4,2)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.16	1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-325	1	07진단	PSC	S40	P39	P40	외	가로보	하면	CB(40,o1,5,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.04	1	보수
3-325	2	17진단	PSC	S40	P39	P40	외	가로보	배면	CB(40,o1,4,W2)	재료분리	재료분리(t=30)				0.06	1	기존
3-325	3	17진단	PSC	S40	P39	P40	외	가로보	전면	CB(40,o2,5,W1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.03	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면번호	손상번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭(㎜)	연장(m)	면적(㎡)	개소	신규,진전기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-326	1	07진단	PSC	S40	P39	P40	내	가로보	하면	CB(40,i2,1,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.04	1	기존
3-326	2	07진단	PSC	S40	P39	P40	내	가로보	하면	CB(40,i2,5,LF)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.49	1	기존
3-326	3	17진단	PSC	S40	P39	P40	내	가로보	하면	CB(40,i1,5,LF)	재료분리	재료분리(t=20)				0.16	1	기존
3-326	4	17진단	PSC	S40	P39	P40	내	가로보	하면	CB(40,i2,4,LF)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.06	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-327	1	07진단	PSC	P40	P40	P40		교각	코핑부	PC(40,5)	잔재 적치	콘크리트잔재 적치				0.50	1	보수
3-327	2	07진단	PSC	P40	P40	P40	내	받침장치	본체	SH(40,i1,1,1)	너트 탈락	너트 탈락					1	보수
3-327	3	12진단	PSC	P40	P40	P40		교각	코핑부	PC(40,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.00		1	기존
3-327	4	17진단	PSC	P40	P40	P40		교각	코핑부	PC(40,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	0.80		1	기존
3-327	5	17진단	PSC	P40	P40	P40		교각	코핑부	PC(40,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	6.40		8	기존
3-327	6	17진단	PSC	P40	P40	P40		교각	코핑부	PC(40,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	0.80		1	기존
3-327	7	17진단	PSC	P40	P40	P40		교각	코핑부	PC(40,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	3.20		4	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-328	1	07진단	PSC	S41	P40	P41	외	방음벽	외부	BR(41,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-328	2	07진단	PSC	S41	P40	P41	외	방음벽	외부	BR(41,o1,2)	파손	파손(t=20)				0.04	1	기존
3-328	3	07진단	PSC	S41	P40	P41	외	방음벽	외부	BR(41,o1,3~4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-328	4	07진단	PSC	S41	P40	P41	외	방음벽	외부	BR(41,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-328	5	07진단	PSC	S41	P40	P41	외	방음벽	외부	BR(41,o1,5~6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	4	기존
3-328	6	07진단	PSC	S41	P40	P41	외	방음벽	외부	BR(41,o1,7~8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-328	7	07진단	PSC	S41	P40	P41	외	방음벽	외부	BR(41,o1,8~9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	3	기존
3-328	8	07진단	PSC	S41	P40	P41	외	방음벽	외부	BR(41,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-328	9	07진단	PSC	S41	P40	P41	외	방음벽	외부	BR(41,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-328	10	07진단	PSC	S41	P40	P41	외	방음벽	외부	BR(41,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.68	4	기존
3-328	11	12진단	PSC	S41	P40	P41	외	방음벽	내부	BR(41,o2,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-328	12	12진단	PSC	S41	P40	P41	외	방음벽	내부	BR(41,o2,10)	볼트 풀림	볼트 풀림					2	기존
3-328	13	07진단	PSC	S41	P40	P41	내	방음벽	내부	BR(41,i2,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-328	14	07진단	PSC	S41	P40	P41	내	방음벽	외부	BR(41,i1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-328	15	07진단	PSC	S41	P40	P41	내	방음벽	외부	BR(41,i1,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-328	16	07진단	PSC	S41	P40	P41	내	방음벽	외부	BR(41,i1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-328	17	07진단	PSC	S41	P40	P41	내	방음벽	외부	BR(41,i1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-328	18	07진단	PSC	S41	P40	P41	내	방음벽	외부	BR(41,i1,7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-328	19	07진단	PSC	S41	P40	P41	내	방음벽	외부	BR(41,i1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.10	1	기존
3-328	20	07진단	PSC	S41	P40	P41	내	방음벽	외부	BR(41,i1,8)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-328	21	07진단	PSC	S41	P40	P41	내	방음벽	외부	BR(41,i1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.04	2	기존
3-328	22	07진단	PSC	S41	P40	P41	내	방음벽	외부	BR(41,i1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-328	23	17진단	PSC	S41	P40	P41	외	방음벽	내부	BR(41,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-328	24	17진단	PSC	S41	P40	P41	외	방음벽	내부	BR(41,o2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.30		1	기존
3-328	25	17진단	PSC	S41	P40	P41	외	방음벽	내부	BR(41,o2,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-328	26	17진단	PSC	S41	P40	P41	외	방음벽	내부	BR(41,o2,9)	파손	파손(t=30)				0.02	1	기존
3-328	27	17진단	PSC	S41	P40	P41	내	방음벽	내부	BR(41,i2,1~8)	실링재 파손	실링재 파손			3.40		2	기존
3-328	28	17진단	PSC	S41	P40	P41	내	방음벽	내부	BR(41,i2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	3.60		3	기존
3-328	29	17진단	PSC	S41	P40	P41	내	방음벽	내부	BR(41,i2,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.1	0.50		1	기존
3-328	30	17진단	PSC	S41	P40	P41	내	방음벽	내부	BR(41,i2,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.20		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-328	31	17진단	PSC	S41	P40	P41	내	방음벽	내부	BR(41,i2,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	2.40		3	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-329		상태양호		S41														

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-330	1	07진단	PSC	S41	P40	P41	외	바닥판	하면	SLL(41,o4,1~2)	백태	백태				0.75	1	보수
3-330	2	07진단	PSC	S41	P40	P41	외	바닥판	하면	SLL(41,o4,7~8)	백태	백태				1.50	1	보수
3-330	3	07진단	PSC	S41	P40	P41	외	바닥판	하면	SLL(41,o3,1~8)	백태	백태				14.00	1	보수
3-330	4	07진단	PSC	S41	P40	P41	외	바닥판	하면	SLL(41,o2,1)	백태	백태				2.45	1	보수
3-330	5	07진단	PSC	S41	P40	P41	외	바닥판	하면	SLL(41,o2,2~6)	백태	백태				7.00	1	보수
3-330	6	07진단	PSC	S41	P40	P41	외	바닥판	하면	SLL(41,o2,7)	재료분리	재료분리(t=30)				0.40	1	기존
3-330	7	07진단	PSC	S41	P40	P41	외	바닥판	하면	SLL(41,o2,7)	재료분리	재료분리(t=30)				0.64	1	기존
3-330	8	07진단	PSC	S41	P40	P41	외	바닥판	하면	SLL(41,o2,8)	백태	백태				1.40	1	보수
3-330	9	07진단	PSC	S41	P40	P41	외	바닥판	하면	SLL(41,o1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-330	10	07진단	PSC	S41	P40	P41	내	바닥판	하면	SLL(41,i1,1~8)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-330	11	07진단	PSC	S41	P40	P41	내	바닥판	하면	SLL(41,i2,1~4)	백태	백태				1.00	1	보수
3-330	12	07진단	PSC	S41	P40	P41	내	바닥판	하면	SLL(41,i2,5)	백태	백태				2.45	1	보수
3-330	13	07진단	PSC	S41	P40	P41	내	바닥판	하면	SLL(41,i2,7~8)	백태	백태				3.50	1	보수
3-330	14	07진단	PSC	S41	P40	P41	내	바닥판	하면	SLL(41,i3,1~2)	백태	백태				1.75	1	보수
3-330	15	07진단	PSC	S41	P40	P41	내	바닥판	하면	SLL(41,i3,3~4)	백태	백태				1.40	1	보수
3-330	16	07진단	PSC	S41	P40	P41	내	바닥판	하면	SLL(41,i3,5~8)	백태	백태				7.00	1	보수
3-330	17	12진단	PSC	S41	P40	P41	내	바닥판	하면	SLL(41,i4,1~8)	거푸집 미제거	물끊기홈 거푸집미제거				2.00	1	기존
3-330	18	17진단	PSC	S41	P40	P41	외	바닥판	하면	SLL(41,o4,8)	철근노출	철근노출 및 파손(t=100)				0.50	1	기존
3-330	19	17진단	PSC	S41	P40	P41	내	바닥판	하면	SLL(41,i4,8)	파손	파손(t=100)				0.50	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-331	1	12진단	PSC	S41	P40	P41	외	거더	외부	G(41,o1,1~4,4)	백태	백태				12.00	1	보수
3-331	2	12진단	PSC	S41	P40	P41	외	거더	외부	G(41,o2,1~4,4)	백태	백태				12.00	1	보수
3-331	3	12진단	PSC	S41	P40	P41	외	거더	외부	G(41,o3,1~4,4)	백태	백태				12.00	1	보수
3-331	4	07진단	PSC	S41	P40	P41	외	거더	외부	G(41,o3,4,4~6)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-332	1	07진단	PSC	S41	P40	P41	내	거더	외부	G(41,i3,1,5)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.90	1	보수
3-332	2	07진단	PSC	S41	P40	P41	내	거더	외부	G(41,i3,4,4~6)	표면오염	표면오염				3.00	1	기존
3-332	3	07진단	PSC	S41	P40	P41	내	거더	외부	G(41,i2,1,3)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.80	1	보수
3-332	4	07진단	PSC	S41	P40	P41	내	거더	외부	G(41,i1,1,2~3)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.24	1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-333	1	07진단	PSC	S41	P40	P41	외	가로보	하면	CB(41,o1,5,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.01	1	기존
3-333	2	17진단	PSC	S41	P40	P41	외	가로보	하면	CB(41,o2,5,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.04	1	기존
3-333	3	19정밀	PSC	S41	P40	P41	외	가로보	하면	CB(41,o1,4,LF)	재료분리	재료분리				0.20	2	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-334	1	07진단	PSC	S41	P40	P41	내	가로보	하면	CB(41,i1,5,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.04	1	기존
3-334	2	07진단	PSC	S41	P40	P41	내	가로보	하면	CB(41,i2,1,LF)	거푸집 미제거	거푸집 미제거				0.04	1	보수
3-334	3	07진단	PSC	S41	P40	P41	내	가로보	하면	CB(41,i2,5,LF)	재료분리	재료분리(t=50)				0.04	1	기존
3-334	4	17진단	PSC	S41	P40	P41	내	가로보	전면	CB(41,i1,5,W1)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.02	1	기존
3-334	5	17진단	PSC	S41	P40	P41	내	가로보	하면	CB(41,i1,5,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.02	1	기존
3-334	6	17진단	PSC	S41	P40	P41	내	가로보	하면	CB(41,i2,5,LF)	재료분리	재료분리(t=30)				0.04	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-335	1	12진단	PSC	P41	P41	P41		교각	코핑부	PC(41,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.60		2	보수
3-335	2	17진단	PSC	P41	P41	P41		교각	기둥부	PP(41,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.50		1	기존
3-335	3	17진단	PSC	P41	P41	P41		교각	기둥부	PC(41,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.60		2	기존
3-335	4	17진단	PSC	P41	P41	P41		교각	기둥부	PC(41,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	0.80		1	기존
3-335	5	17진단	PSC	P41	P41	P41		교각	기둥부	PC(41,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	2.50		5	기존
3-335	6	19정밀	PSC	P41	P41	P41		교각	코핑부	PC(41,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	0.10		1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-336	1	07진단	PSC	S42	P41	P42	외	방음벽	외부	BR(42,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-336	2	07진단	PSC	S42	P41	P42	외	방음벽	외부	BR(42,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	2	기존
3-336	3	07진단	PSC	S42	P41	P42	외	방음벽	외부	BR(42,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-336	4	07진단	PSC	S42	P41	P42	외	방음벽	외부	BR(42,o1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-336	5	07진단	PSC	S42	P41	P42	외	방음벽	외부	BR(42,o1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.03	1	기존
3-336	6	07진단	PSC	S42	P41	P42	외	방음벽	외부	BR(42,o1,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-336	7	07진단	PSC	S42	P41	P42	외	방음벽	외부	BR(42,o1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.05	1	기존
3-336	8	07진단	PSC	S42	P41	P42	외	방음벽	외부	BR(42,o1,10)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-336	9	07진단	PSC	S42	P41	P42	외	방음벽	내부	BR(42,o2,6)	파손	파손(t=20)				0.01	1	기존
3-336	10	07진단	PSC	S42	P41	P42	내	방음벽	내부	BR(42,i2,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.80		1	기존
3-336	11	07진단	PSC	S42	P41	P42	내	방음벽	외부	BR(42,i1,3)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.02	1	기존
3-336	12	07진단	PSC	S42	P41	P42	내	방음벽	외부	BR(42,i1,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-336	13	07진단	PSC	S42	P41	P42	내	방음벽	외부	BR(42,i1,6~7)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.08	4	기존
3-336	14	07진단	PSC	S42	P41	P42	내	방음벽	외부	BR(42,i1,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-336	15	17진단	PSC	S42	P41	P42	외	방음벽	내부	BR(42,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-336	16	17진단	PSC	S42	P41	P42	외	방음벽	내부	BR(42,o2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.80		1	기존
3-336	17	17진단	PSC	S42	P41	P42	외	방음벽	내부	BR(42,o2,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	3.00		2	기존
3-336	18	17진단	PSC	S42	P41	P42	외	방음벽	내부	BR(42,o2,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	0.80		1	기존
3-336	19	17진단	PSC	S42	P41	P42	외	방음벽	내부	BR(42,o2,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-336	20	17진단	PSC	S42	P41	P42	외	방음벽	내부	BR(42,o2,7)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
3-336	21	17진단	PSC	S42	P41	P42	외	방음벽	내부	BR(42,o2,9)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-336	22	17진단	PSC	S42	P41	P42	외	방음벽	내부	BR(42,o2,10)	볼트 풀림	볼트 풀림					1	기존
3-336	23	17진단	PSC	S42	P41	P42	내	방음벽	내부	BR(42,i2,1~8)	실링재 파손	실링재 파손			11.90		7	기존
3-336	24	17진단	PSC	S42	P41	P42	내	방음벽	내부	BR(42,i2,4)	철근노출	철근노출 및 박락(t=20)				0.01	1	기존
3-336	25	17진단	PSC	S42	P41	P42	내	방음벽	내부	BR(42,i2,10)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.2	1.50		1	기존
3-336	26	17진단	PSC	S42	P41	P42	내	방음벽	외부	BR(42,i1,10)	부식	부식				0.02	2	기존
3-336	27	17진단	PSC	S42	P41	P42	내	방음벽	외부	BR(42,i1,10)	철근노출	철근노출 및 파손(t=50)				0.04	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-337	1	19정밀	PSC	S42	P41	P42	외	바닥판	상면	SLU(42,o6,7)	기타	자갈 유실(t=150)				0.15	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-338	1	07진단	PSC	S42	P41	P42	내	바닥판	하면	SLL(42,i2,4)	백태	백태				0.10	1	보수
3-338	2	07진단	PSC	S42	P41	P42	내	바닥판	하면	SLL(42,i2,8)	백태	백태				1.05	1	보수
3-338	3	12진단	PSC	S42	P41	P42	내	바닥판	하면	SLL(42,i4,1~8)	거푸집 미제거	물끊기홈 거푸집미제거				2.00	1	기존
3-338	4	17진단	PSC	S42	P41	P42	외	바닥판	하면	SLL(42,o4,3)	거푸집 미제거	물끊기홈 거푸집미제거				0.15	1	기존
3-338	5	17진단	PSC	S42	P41	P42	외	바닥판	하면	SLL(42,o4,5)	거푸집 미제거	물끊기홈 거푸집미제거				0.20	1	기존
3-338	6	17진단	PSC	S42	P41	P42	외	바닥판	하면	SLL(42,o2,4)	거푸집 미제거	거푸집 미제거				0.49	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-339	1	12진단	PSC	S42	P41	P42	외	거더	외부	G(42,o1,1~4,4)	백태	백태				12.00	1	보수
3-339	2	12진단	PSC	S42	P41	P42	외	거더	외부	G(42,o2,1~4,4)	백태	백태				12.00	1	보수
3-339	3	12진단	PSC	S42	P41	P42	외	거더	외부	G(42,o3,1~4,4)	백태	백태				12.00	1	보수
3-339	4	17진단	PSC	S42	P41	P42	외	거더	외부	G(42,o1,4,4)	몰탈탈락	정착부 몰탈탈락(t=100)				0.20	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-340	1	07진단	PSC	S42	P41	P42	내	거더	외부	G(42,i3,4,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	0.20		1	보수
3-340	2	07진단	PSC	S42	P41	P42	내	거더	외부	G(42,i3,4,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	0.20		1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-341	1	17진단	PSC	S42	P41	P42	외	가로보	배면	CB(42,o2,1,W2)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.05	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-342	1	17진단	PSC	S42	P41	P42	내	가로보	전면	CB(42,i1,2,W1)	철근노출	철근노출 및 재료분리(t=50)				0.09	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-343	1	12진단	SPG	P42	P42	P42	내	받침장치	본체	SH(42,i1~3,2,1)	부식	부식				0.75	3	보수
3-343	2	07진단	SPG	P42	P42	P42	외	받침장치	본체	SH(42,o1,1,1)	너트 이완	너트 이완					1	보수
3-343	3	07진단	SPG	P42	P42	P42		교각	코핑부	PC(42,5)	조류배설물	조류배설물 퇴적				20.00	1	보수
3-343	4	12진단	SPG	P42	P42	P42	내	받침장치	본체	SH(42,i1~2,1,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					2	보수
3-343	5	17진단	SPG	P42	P42	P42		교각	기둥부	PP(42,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	수직	0.30	3.00		1	기존
3-343	6	17진단	SPG	P42	P42	P42		교각	기둥부	PP(42,1)	균열	망상균열				2.00	1	기존
3-343	7	17진단	SPG	P42	P42	P42		교각	기둥부	PP(42,2)	표면오염	표면오염				2.50	1	기존
3-343	8	17진단	SPG	P42	P42	P42		교각	기둥부	PP(42,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	4.00		1	기존
3-343	9	19정밀	SPG	P42	P42	P42	외	받침장치	본체	SH(42,o1,1,1)	균열	무수축 몰탈 균열		0.20	0.50		1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-344	1	17진단	SPG	S43	P42	P43	외	방음벽	내부	BR(43,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			1.70		1	기존
3-344	2	17진단	SPG	S43	P42	P43	외	방음벽	내부	BR(43,o2,3~4)	흡음판 변형	흡음판 변형				0.08	2	기존
3-344	3	17진단	SPG	S43	P42	P43	내	방음벽	외부	BR(43,i1,5)	부식	부식				0.06	1	기존
3-344	4	17진단	SPG	S43	P42	P43	내	방음벽	외부	BR(43,i1,10)	부식	부식				0.10	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-345	1	12진단	SPG	S43	P42	P43	외	바닥판	상면	SLU(43,o5,4~5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.04	4	보수
3-345	2	12진단	SPG	S43	P42	P43	외	바닥판	상면	SLU(43,o5,10)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.20	0.60		3	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-346	1	07진단	SPG	S43	P42	P43	외	바닥판	하면	SLL(43,o2,7)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	3.60		6	기존
3-346	2	07진단	SPG	S43	P42	P43	외	바닥판	하면	SLL(43,o2,7)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	0.80		1	기존
3-346	3	07진단	SPG	S43	P42	P43	외	바닥판	하면	SLL(43,o1,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	4.00		5	기존
3-346	4	07진단	SPG	S43	P42	P43	외	바닥판	하면	SLL(43,o1,7)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	6.40		8	기존
3-346	5	12진단	SPG	S43	P42	P43	외	바닥판	하면	SLL(43,o1,1~2)	자갈 낙석	자갈 낙석				0.25	1	기존
3-346	6	08정밀	SPG	S43	P42	P43	중	배수시설	배수시설	DR(43,c,4)	배수관 이격	배수관 이음부 이격			0.20		1	보수
3-346	7	07진단	SPG	S43	P42	P43	내	바닥판	하면	SLL(43,i1,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	2.00		1	기존
3-346	8	17진단	SPG	S43	P42	P43	내	바닥판	하면	SLL(43,i1,8)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	6.40		8	기존
3-346	9	07진단	SPG	S43	P42	P43	내	바닥판	하면	SLL(43,i3,6~7)	백태	백태				3.00	1	보수
3-346	10	17진단	SPG	S43	P42	P43	외	바닥판	하면	SLL(43,o3,7)	파손	파손(t=150)				0.25	1	기존
3-346	11	17진단	SPG	S43	P42	P43	내	바닥판	하면	SLL(43,i3,6~7)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	5.60		7	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-347	1	17진단	SPG	S43	P42	P43	외	거더	외부	GS(43,o1,1,W1)	도장박리	도장박리				0.20	1	기존
3-347	2	17진단	SPG	S43	P42	P43	외	거더	외부	GS(43,o1,2,W1)	도장박리	도장박리				0.15	1	기존
3-347	3	17진단	SPG	S43	P42	P43	외	거더	외부	GS(43,o2,3,LL)	도장박리	도장박리				0.01	1	기존
3-347	4	17진단	SPG	S43	P42	P43	외	거더	외부	GS(43,o3,2,LL)	도장박리	도장박리				0.01	1	기존
3-347	5	17진단	SPG	S43	P42	P43	외	거더	외부	GS(43,o3,2,LL)	도장박리	도장박리				0.09	1	기존
3-347	6	19정밀	SPG	S43	P42	P43	외	거더	외부	GS(43,o1,2,W1)	도장박리	도장박리				0.50	1	신규
3-347	7	19정밀	SPG	S43	P42	P43	외	거더	외부	GS(43,o1,2,W1)	도장박리	도장박리				1.50	1	신규
3-347	8	19정밀	SPG	S43	P42	P43	외	거더	외부	GS(43,o1,2,W1)	도장박리	도장박리				0.01	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-348	1	12진단	SPG	S43	P42	P43	내	거더	외부	GS(43,i3,2,LL)	도장박리	도장박리				0.04	1	기존
3-348	2	12진단	SPG	S43	P42	P43	내	거더	외부	GS(43,i3,2,LL)	도장박리	도장박리				0.01	1	보수
3-348	3	12진단	SPG	S43	P42	P43	내	거더	외부	GS(43,i2,2,LL)	도장박리	도장박리				0.01	1	기존
3-348	4	17진단	SPG	S43	P42	P43	내	거더	외부	GS(43,i1,3,LU)	도장박리	도장박리				0.15	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-349		상태양호	SPG	S43			외	가로보										

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-350		상태양호	SPG	S43			외	브레이싱										

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-351		상태양호	SPG	S43			내	가로보										

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-352		상태양호	SPG	S43			내	브레이싱										

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-353	1	08정밀	SPG	P43	P43	P43		교각	코핑부	PC(43,5)	조류배설물	조류배설물 퇴적				0.50	2	보수
3-353	2	12진단	SPG	P43	P43	P43	내	받침장치	본체	SH(43,i3,1,1)	너트 이완	너트 이완					1	보수
3-353	3	12진단	SPG	P43	P43	P43		교각	코핑부	PC(43,1)	들뜸	들뜸				0.30	1	보수
3-353	4	12진단	SPG	P43	P43	P43		교각	코핑부	PC(43,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.10	2.00		1	기존
3-353	5	07진단	SPG	P43	P43	P43		교각	코핑부	PC(43,2)	조류배설물	조류배설물 퇴적				4.00	1	보수
3-353	6	07진단	SPG	P43	P43	P43		교각	코핑부	PC(43,4)	백태	백태				0.06	1	보수
3-353	7	12진단	SPG	P43	P43	P43		교각	코핑부	PC(43,2)	표면오염	표면오염				0.10	1	기존
3-353	8	12진단	SPG	P43	P43	P43		교각	코핑부	PC(43,4)	박리	보수재 박리				0.04	1	기존
3-353	9	12진단	SPG	P43	P43	P43		교각	코핑부	PC(43,6)	표면오염	표면오염				0.45	1	기존
3-353	10	12진단	SPG	P43	P43	P43		교각	기둥부	PP(43,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.00		1	기존
3-353	11	12진단	SPG	P43	P43	P43		교각	기둥부	PP(43,4)	균열	망상균열				10.00	1	기존
3-353	12	12진단	SPG	P43	P43	P43		교각	기둥부	PP(43,4)	균열	망상균열				10.00	1	기존
3-353	13	12진단	SPG	P43	P43	P43		교각	기둥부	PP(43,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	2.50		1	기존
3-353	14	12진단	SPG	P43	P43	P43		교각	기둥부	PP(43,3)	균열	망상균열				3.00	1	기존
3-353	15	17진단	SPG	P43	P43	P43		교각	기둥부	PP(43,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	8.00		2	기존
3-353	16	17진단	SPG	P43	P43	P43		교각	기둥부	PP(43,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	3.00		1	기존
3-353	17	17진단	SPG	P43	P43	P43		교각	기둥부	PP(43,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	2.00		1	기존
3-353	18	17진단	SPG	P43	P43	P43		교각	기둥부	PP(43,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	5.00		1	기존
3-353	19	17진단	SPG	P43	P43	P43		교각	기둥부	PP(43,1)	균열	망상균열				0.25	1	기존
3-353	20	17진단	SPG	P43	P43	P43		교각	기둥부	PP(43,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	4.00		1	기존
3-353	21	17진단	SPG	P43	P43	P43		교각	기둥부	PP(43,4)	균열	망상균열				1.00	1	기존
3-353	22	17진단	SPG	P43	P43	P43		교각	기둥부	PP(43,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	수직	0.30	2.00		1	기존
3-353	23	17진단	SPG	P43	P43	P43		교각	기둥부	PP(43,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	2.50		1	기존
3-353	24	17진단	SPG	P43	P43	P43		교각	기둥부	PP(43,2)	균열	망상균열				5.00	1	기존
3-353	25	17진단	SPG	P43	P43	P43		교각	기둥부	PP(43,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	4.00		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-354	1	12진단	SPG	S44	P43	P44	외	방음벽	내부	BR(44,o2,8~9)	흡음판 변형	흡음판 변형				0.04	2	기존
3-354	2	17진단	SPG	S44	P43	P44	외	방음벽	외부	BR(44,o1,7)	부식	부식				0.30	1	기존
3-354	3	17진단	SPG	S44	P43	P44	외	방음벽	외부	BR(44,o1,9)	부식	부식				0.15	1	기존
3-354	4	17진단	SPG	S44	P43	P44	외	방음벽	외부	BR(44,o1,10)	부식	부식				0.04	1	기존
3-354	5	17진단	SPG	S44	P43	P44	외	방음벽	내부	BR(44,o2,1)	흡음판 변형	흡음판 변형				0.02	1	기존
3-354	6	17진단	SPG	S44	P43	P44	외	방음벽	내부	BR(44,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-354	7	17진단	SPG	S44	P43	P44	내	방음벽	내부	BR(44,i2,9)	부식	부식				0.06	1	기존
3-354	8	17진단	SPG	S44	P43	P44	내	방음벽	외부	BR(44,i1,4)	부식	부식				0.60	1	기존
3-354	9	17진단	SPG	S44	P43	P44	내	방음벽	외부	BR(44,i1,9)	부식	부식				0.30	1	기존
3-354	10	17진단	SPG	S44	P43	P44	내	방음벽	외부	BR(44,i1,10)	부식	부식				0.09	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-355	1	12진단	SPG	S44	P43	P44	외	바닥판	상면	SLU(44,o5,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.20	0.30		1	기존
3-355	2	12진단	SPG	S44	P43	P44	외	바닥판	상면	SLU(44,o5,1~2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.20	0.80		4	기존
3-355	3	12진단	SPG	S44	P43	P44	외	바닥판	상면	SLU(44,o5,5)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.20	0.30		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면번호	손상번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭(㎜)	연장(m)	면적(㎡)	개소	신규,진전기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-356	1	17진단	SPG	S44	P43	P44	외	바닥판	하면	SLL(44,o3,6)	파손	파손(t=30)				0.08	2	기존
3-356	2	17진단	SPG	S44	P43	P44	외	바닥판	하면	SLL(44,o2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	0.80		1	기존
3-356	3	17진단	SPG	S44	P43	P44	외	바닥판	하면	SLL(44,o2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	4.00		5	기존
3-356	4	17진단	SPG	S44	P43	P44	내	바닥판	하면	SLL(44,i2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	0.50		1	기존
3-356	5	17진단	SPG	S44	P43	P44	내	바닥판	하면	SLL(44,i2,1)	재료분리	재료분리(t=20)				0.80	1	기존
3-356	6	17진단	SPG	S44	P43	P44	내	바닥판	하면	SLL(44,i2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	0.80		1	기존
3-356	7	17진단	SPG	S44	P43	P44	내	바닥판	하면	SLL(44,i2,1)	재료분리	재료분리(t=20)				0.50	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-357	1	08정밀	SPG	S44	P43	P44	외	거더	외부	GS(44,o1,1,W1)	너트 풀림	너트 풀림					1	기존
3-357	2	08정밀	SPG	S44	P43	P44	외	거더	외부	GS(44,o1,1,W2)	너트 풀림	너트 풀림					1	기존
3-357	3	12진단	SPG	S44	P43	P44	외	거더	외부	GS(44,o2,2,LL)	도장박리	도장박리				0.10	1	기존
3-357	4	12진단	SPG	S44	P43	P44	외	거더	외부	GS(44,o2,3,UL)	도장박리	도장박리				0.04	1	기존
3-357	5	17진단	SPG	S44	P43	P44	외	거더	외부	GS(44,o1,1,LL)	도장박리	도장박리				0.30	1	기존
3-357	6	17진단	SPG	S44	P43	P44	외	거더	외부	GS(44,o1,1,W2)	도장박리	도장박리				0.28	2	기존
3-357	7	17진단	SPG	S44	P43	P44	외	거더	외부	GS(44,o2,3,UL)	도장박리	도장박리				0.10	1	기존
3-357	8	17진단	SPG	S44	P43	P44	외	거더	외부	GS(44,o2,3,UL)	도장박리	도장박리				0.40	1	기존
3-357	9	17진단	SPG	S44	P43	P44	외	거더	외부	GS(44,o3,3,UL)	도장박리	도장박리				0.60	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-358	1	12진단	SPG	S44	P43	P44	내	거더	외부	GS(44,i2,2,LL)	도장박리	도장박리				0.01	1	기존
3-358	2	12진단	SPG	S44	P43	P44	내	거더	외부	GS(44,i1,2,LL)	도장박리	도장박리				0.01	1	기존
3-358	3	12진단	SPG	S44	P43	P44	내	거더	외부	GS(44,i2,2,UL)	도장박리	도장박리				0.02	1	기존
3-358	4	17진단	SPG	S44	P43	P44	내	거더	외부	GS(44,i3,1,LL)	도장박리	도장박리				0.30	1	기존
3-358	5	17진단	SPG	S44	P43	P44	내	거더	외부	GS(44,i3,1,W2)	도장박리	도장박리				0.10	2	기존
3-358	6	17진단	SPG	S44	P43	P44	내	거더	외부	GS(44,i3,3,UL)	도장박리	도장박리				0.04	1	기존
3-358	7	17진단	SPG	S44	P43	P44	내	거더	외부	GS(44,i3,3,UL)	도장박리	도장박리				0.01	1	기존
3-358	8	17진단	SPG	S44	P43	P44	내	거더	외부	GS(44,i2,1,LL)	도장박리	도장박리				0.24	1	기존
3-358	9	17진단	SPG	S44	P43	P44	내	거더	외부	GS(44,i2,3,LU)	도장박리	도장박리				0.01	1	기존
3-358	10	17진단	SPG	S44	P43	P44	내	거더	외부	GS(44,i2,3,LU)	도장박리	도장박리				0.08	1	기존
3-358	11	17진단	SPG	S44	P43	P44	내	거더	외부	GS(44,i1,1,W1)	도장박리	도장박리				0.03	1	기존
3-358	12	17진단	SPG	S44	P43	P44	내	거더	외부	GS(44,i1,1,W1)	도장박리	도장박리				0.05	1	기존
3-358	13	17진단	SPG	S44	P43	P44	내	거더	외부	GS(44,i1,1,LU)	도장박리	도장박리				0.10	1	기존
3-358	14	17진단	SPG	S44	P43	P44	내	거더	외부	GS(44,i1,3,UL)	도장박리	도장박리				0.50	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-359	1	17진단	SPG	S44	P43	P44	외	가로보	배면	CB(44,o2,1,W2)	도장박리	도장박리				0.12	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-360	1	17진단	SPG	S44	P43	P44	외	가로보	전면	CB(44,i1,1,W1)	볼트 풀림	볼트 풀림					1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-361	1	17진단	SPG	S44	P43	P44	내	가로보	배면	CB(44,i1,1,W2)	도장박리	도장박리				0.06	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-362	1	17진단	SPG	S44	P43	P44	내	가로보	전면	BC(44,i2,1,W1)	도장박리	도장박리				0.09	1	기존
3-362	2	17진단	SPG	S44	P43	P44	내	브레이싱	하면	BC(44,o2,L,1)	도장박리	도장박리				0.10	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-363	1	07진단	SPG	P44	P44	P44	외	받침장치	본체	SH(44,o1,1,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					4	보수
3-363	2	07진단	SPG	P44	P44	P44	내	받침장치	본체	SH(44,i3,1,1)	너트 이완	너트 이완					1	보수
3-363	3	12진단	SPG	P44	P44	P44		교각	코핑부	PC(44,5)	조류배설물	조류배설물 퇴적				20.00	1	보수
3-363	4	12진단	SPG	P44	P44	P44		교각	코핑부	PC(44,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	0.30		1	기존
3-363	5	12진단	SPG	P44	P44	P44		교각	코핑부	PC(44,1)	균열	망상균열				3.00	1	기존
3-363	6	12진단	SPG	P44	P44	P44		교각	코핑부	PC(44,2)	백태	백태				0.03	1	보수
3-363	7	12진단	SPG	P44	P44	P44		교각	코핑부	PC(44,2)	균열	망상균열				1.44	1	기존
3-363	8	12진단	SPG	P44	P44	P44		교각	코핑부	PC(44,2)	조류배설물	조류배설물 퇴적				3.00	1	보수
3-363	9	12진단	SPG	P44	P44	P44		교각	코핑부	PC(44,2)	균열	균열 및 백태(0.3㎜미만)	수평	0.10	0.20		1	보수
3-363	10	12진단	SPG	P44	P44	P44		교각	코핑부	PC(44,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.10	1.00		2	기존
3-363	11	12진단	SPG	P44	P44	P44		교각	코핑부	PC(44,6)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수평	0.10	0.80		1	기존
3-363	12	12진단	SPG	P44	P44	P44		교각	기둥부	PP(44,3)	균열	망상균열				2.00	1	기존
3-363	13	12진단	SPG	P44	P44	P44		교각	기둥부	PP(44,1)	표면오염	표면오염				0.90	1	기존
3-363	14	12진단	SPG	P44	P44	P44		교각	기둥부	PP(44,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.10	1.00		1	기존
3-363	15	17진단	SPG	P44	P44	P44		교각	기둥부	PP(44,4)	균열	망상균열				2.00	1	기존
3-363	16	19정밀	SPG	P44	P44	P44		교각	기둥부	PP(44,2)	파손	파손				0.02	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-364	1	12진단	SPG	S45	P44	A1	외	방음벽	내부	BR(45,o2,6)	흡음판 변형	흡음판 변형				0.02	1	기존
3-364	2	17진단	SPG	S45	P44	A1	외	방음벽	외부	BR(45,o1,1)	부식	부식				0.06	2	기존
3-364	3	12진단	SPG	S45	P44	A1	외	방음벽	내부	BR(45,o2,1~9)	실링재 파손	실링재 파손			15.30		9	기존
3-364	4	12진단	SPG	S45	P44	A1	외	방음벽	내부	BR(45,o2,5)	흡음판 변형	흡음판 변형				0.02	1	기존
3-364	5	12진단	SPG	S45	P44	A1	외	방음벽	내부	BR(45,o2,10)	흡음판 변형	흡음판 변형				0.02	1	기존
3-364	6	17진단	SPG	S45	P44	A1	내	방음벽	외부	BR(45,i1,9~10)	부식	부식				0.05	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-365	1	12진단	SPG	S45	P44	P45	외	바닥판	상면	SLU(45,o5,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.20	0.60		2	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-366	1	12진단	SPG	S45	P44	P45	외	바닥판	하면	SLL(45,o4,1)	철근노출	철근노출 및 파손(t=50)				0.09	1	기존
3-366	2	08정밀	SPG	S45	P44	P45	외	바닥판	하면	SLL(45,o4,2)	볼트 풀림	방음벽연결부 볼트풀림					1	기존
3-366	3	07진단	SPG	S45	P44	P45	외	바닥판	하면	SLL(45,o3,5~6)	백태	백태				1.00	2	보수
3-366	4	08정밀	SPG	S45	P44	P45	내	바닥판	하면	SLL(45,i4,2~3)	볼트 풀림	방음벽연결부 볼트풀림					2	기존
3-366	5	08정밀	SPG	S45	P44	P45	내	바닥판	하면	SLL(45,i4,5)	볼트 풀림	방음벽연결부 볼트풀림					1	기존
3-366	6	07진단	SPG	S45	P44	P45	내	바닥판	하면	SLL(45,i4,6)	박락	박락(t=30)				0.18	1	보수
3-366	7	17진단	SPG	S45	P44	P45	외	바닥판	하면	SLL(45,o4,1)	와셔 누락	방음벽연결부 와셔누락					1	기존
3-366	8	17진단	SPG	S45	P44	P45	외	바닥판	하면	SLL(45,o3,6)	철근노출	철근노출 및 파손(t=50)				0.36	1	기존
3-366	9	17진단	SPG	S45	P44	P45	내	바닥판	하면	SLL(45,i3,1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.30	1	기존
3-366	10	17진단	SPG	S45	P44	P45	내	바닥판	하면	SLL(45,i4,5)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.04	1	기존
3-366	11	17진단	SPG	S45	P44	P45	내	바닥판	하면	SLL(45,i2~3,6)	철근노출	철근노출 및 파손(t=50)				0.36	1	기존
3-366	12	17진단	SPG	S45	P44	P45	내	바닥판	하면	SLL(45,i4,6)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)				0.01	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-367	1	17진단	SPG	S45	P44	P45	외	거더	외부	GS(45,o1,2,W1)	도장박리	도장박리				0.28	1	기존
3-367	2	17진단	SPG	S45	P44	P45	외	거더	외부	GS(45,o1,2,W1)	도장박리	도장박리				0.08	2	기존
3-367	3	17진단	SPG	S45	P44	P45	외	거더	외부	GS(45,o3,1,UL)	도장박리	도장박리				0.06	1	기존
3-367	4	17진단	SPG	S45	P44	P45	외	거더	외부	GS(45,o3,1,UL)	도장박리	도장박리				0.01	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-368	1	12진단	SPG	S45	P44	P45	내	거더	외부	GS(45,i2,2,LL)	도장박리	도장박리				0.01	1	기존
3-368	2	17진단	SPG	S45	P44	P45	내	거더	외부	GS(45,i3,1,UL)	도장박리	도장박리				0.01	1	기존
3-368	3	17진단	SPG	S45	P44	P45	내	거더	외부	GS(45,i3,1,UL)	도장박리	도장박리				0.02	1	기존
3-368	4	17진단	SPG	S45	P44	P45	내	거더	외부	GS(45,i3,1,UL)	도장박리	도장박리				0.60	1	기존
3-368	5	17진단	SPG	S45	P44	P45	내	거더	외부	GS(45,i3,1,UL)	도장박리	도장박리				0.01	1	기존
3-368	6	17진단	SPG	S45	P44	P45	내	거더	외부	GS(45,i3,1,UL)	도장박리	도장박리				0.04	1	기존
3-368	7	17진단	SPG	S45	P44	P45	내	거더	외부	GS(45,i3,3,W2)	도장박리	도장박리				0.01	1	기존
3-368	8	17진단	SPG	S45	P44	P45	내	거더	외부	GS(45,i3,3,W2)	도장박리	도장박리				0.01	1	기존
3-368	9	17진단	SPG	S45	P44	P45	내	거더	외부	GS(45,i2,3,W1)	도장박리	도장박리				0.18	3	기존
3-368	10	17진단	SPG	S45	P44	P45	내	거더	외부	GS(45,i2,1,UL)	도장박리	도장박리				0.15	1	기존
3-368	11	17진단	SPG	S45	P44	P45	내	거더	외부	GS(45,i2,1,UL)	도장박리	도장박리				0.06	1	기존
3-368	12	17진단	SPG	S45	P44	P45	내	거더	외부	GS(45,i2,1,UL)	도장박리	도장박리				0.24	1	기존
3-368	13	17진단	SPG	S45	P44	P45	내	거더	외부	GS(45,i1,3,W1)	도장박리	도장박리				0.24	3	기존
3-368	14	17진단	SPG	S45	P44	P45	내	거더	외부	GS(45,i1,3,W1)	도장박리	도장박리				0.04	1	기존
3-368	15	17진단	SPG	S45	P44	P45	내	거더	외부	GS(45,i1,1,LL)	도장박리	도장박리				0.15	1	기존
3-368	16	17진단	SPG	S45	P44	P45	내	거더	외부	GS(45,i1,3,LL)	도장박리	도장박리				0.30	1	기존
3-368	17	17진단	SPG	S45	P44	P45	내	거더	외부	GS(45,i1,3,LL)	도장박리	도장박리				0.40	1	기존
3-368	18	17진단	SPG	S45	P44	P45	내	거더	외부	GS(45,i1,1,UL)	도장박리	도장박리				0.03	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-369		상태양호	SPG	S45			외	가로보										

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-370		상태양호	SPG	S45			외	브레이싱										

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-371		상태양호	SPG	S45			내	가로보										

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-372		상태양호	SPG	S45			내	브레이싱										

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-373	1	12진단	SPG	A1	A1	A1	외	받침장치	본체	SH(A1,o1~3,1,1)	부식	부식				0.50	2	보수
3-373	2	12진단	SPG	A1	A1	A1	내	받침장치	본체	SH(A1,i2~3,1,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					2	보수
3-373	3	07진단	SPG	A1	A1	A1		교대	코핑부	AC(1,5)	조류배설물	조류배설물 퇴적				20.00	1	보수
3-373	4	12진단	SPG	A1	A1	A1		교대	코핑부	AC(1,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	수직	0.30	3.00		1	기존
3-373	5	07진단	SPG	A1	A1	A1		교대	코핑부	AC(1,1)	백태	백태				0.02	1	보수
3-373	6	12진단	SPG	A1	A1	A1		교대	코핑부	AC(1,1)	표면오염	표면오염				0.75	1	보수
3-373	7	12진단	SPG	A1	A1	A1		교대	코핑부	AC(1,1)	백태	백태				0.06	1	기존
3-373	8	12진단	SPG	A1	A1	A1		교대	기둥부	AP(1,1)	표면오염	표면오염				2.40	1	기존
3-373	9	12진단	SPG	A1	A1	A1		교대	코핑부	AC(1,6)	표면오염	표면오염				0.30	1	기존
3-373	10	19정밀	SPG	A1	A1	A1	외	받침장치	본체	SH(A1,o1~3,1,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)		0.20	0.30		1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-374	1	12진단	라멘	S1	A1	P1	외	바닥판	하면	SLL(1,o1,1)	백태	백태				0.16	1	기존
3-374	2	07진단	라멘	S3	P2	P3	외	거더	외부	G(3,o,2,1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.60	1	보수
3-374	3	07진단	라멘	S4	P3	P4	외	바닥판	하면	SLL(4,o1,1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.50	1	보수
3-374	4	09정밀	라멘	S4	P3	P4	외	바닥판	하면	SLL(4,o2,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.01	1	기존
3-374	5	08정밀	라멘	S4	P3	P4	외	바닥판	하면	SLL(4,o2,1)	균열	망상균열				1.00	1	기존
3-374	6	08정밀	라멘	S4	P3	P4	중	거더	외부	G(4,c,1,3)	표면오염	표면오염				4.00	1	기존
3-374	7	08정밀	라멘	S3	P2	P3	내	바닥판	하면	SLL(3,i2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	횡	0.30	0.80		1	보수
3-374	8	07진단	라멘	S1	A1	P1	내	바닥판	하면	SLL(1,i1,1)	백태	백태				0.75	1	기존
3-374	9	08정밀	라멘	S2	P1	P2	내	바닥판	하면	SLL(2,i1,1)	백태	백태				0.48	1	기존
3-374	10	17진단	라멘	S2	P1	P2	외	바닥판	하면	SLL(2,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.05	5	기존
3-374	11	17진단	라멘	S2	P1	P2	외	바닥판	하면	SLL(2,o1,2)	균열	균열 및 백태(0.3㎜미만)	횡	0.20	0.70		1	기존
3-374	12	17진단	라멘	S3	P2	P3	외	바닥판	하면	SLL(3,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.16	4	기존
3-374	13	17진단	라멘	S3	P2	P3	외	바닥판	하면	SLL(3,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.01	1	기존
3-374	14	17진단	라멘	S3	P2	P3	외	거더	외부	G(3,o,2,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.20	2	기존
3-374	15	17진단	라멘	S3	P2	P3	외	바닥판	하면	SLL(3,o1,2)	표면오염	표면오염				0.15	1	기존
3-374	16	17진단	라멘	S3	P2	P3	외	바닥판	하면	SLL(3,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.04	1	기존
3-374	17	17진단	라멘	S4	P3	P4	외	거더	외부	G(4,o,1,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.18	2	기존
3-374	18	17진단	라멘	S3	P2	P3	외	바닥판	하면	SLL(3,o2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.02	2	기존
3-374	19	17진단	라멘	S3	P2	P3	외	바닥판	하면	SLL(3,o2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.08	2	기존
3-374	20	17진단	라멘	S1	A1	P1	내	바닥판	하면	SLL(1,i2,1)	백태	백태				0.16	1	기존
3-374	21	17진단	라멘	S2	P1	P2	내	바닥판	하면	SLL(2,i2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.04	4	기존
3-374	22	17진단	라멘	S3	P2	P3	내	바닥판	하면	SLL(3,i2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.02	2	보수
3-374	23	17진단	라멘	S3	P2	P3	내	바닥판	하면	SLL(3,i2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.08	1	보수
3-374	24	17진단	라멘	S3	P2	P3	내	거더	외부	G(3,i,1,5)	표면오염	표면오염				0.09	1	기존
3-374	25	17진단	라멘	S3	P2	P3	내	바닥판	하면	SLL(3,i1,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.10	10	보수
3-374	26	17진단	라멘	S4	P3	P4	내	거더	외부	G(4,i,1,5)	표면오염	표면오염				2.40	1	기존
3-374	27	19정밀	라멘	P2	P2	P2	내	교각	기둥부	PP(2,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)		0.10	3.00		1	신규
3-374	28	19정밀	라멘	P3	P3	P3	내	교각	기둥부	PP(3,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)		0.10	1.50		1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-375	1	12진단	라멘	S4	P3	P4	외	바닥판	하면	SLL(4,o2,5)	백태	백태				6.00	1	기존
3-375	2	07진단	라멘	S6	P5	P6	외	바닥판	하면	SLL(6,o1,1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.03	1	기존
3-375	3	12진단	라멘	S6	P5	P6	외	바닥판	하면	SLL(6,o1,2)	백태	백태				0.60	1	기존
3-375	4	12진단	라멘	S8	P7	P8	외	거더	외부	G(8,o,1,2)	표면오염	표면오염				0.80	1	기존
3-375	5	08정밀	라멘	S4	P3	P4	중	거더	외부	G(4,c,2,3)	표면오염	표면오염				4.80	1	기존
3-375	6	12진단	라멘	S8	P7	P8	중	거더	외부	G(8,c,1,3)	표면오염	표면오염				0.80	1	기존
3-375	7	07진단	라멘	S6	P5	P6	내	바닥판	하면	SLL(6,i1,2)	표면오염	표면오염				0.30	1	기존
3-375	8	09정밀	라멘	S7	P6	P7	내	바닥판	하면	SLL(7,i1,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.20	0.50		1	보수
3-375	9	17진단	라멘	S5	P4	P5	외	바닥판	하면	SLL(5,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.02	2	기존
3-375	10	17진단	라멘	S6	P5	P6	외	바닥판	하면	SLL(6,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.05	1	기존
3-375	11	17진단	라멘	S7	P6	P7	외	바닥판	하면	SLL(7,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.16	4	기존
3-375	12	17진단	라멘	S7	P6	P7	외	거더	외부	G(7,o,2,1)	철근노출	철근노출 및 박락				1.00	4	기존
3-375	13	17진단	라멘	S7	P6	P7	외	바닥판	하면	SLL(7,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.12	3	기존
3-375	14	17진단	라멘	S5	P4	P5	외	바닥판	하면	SLL(5,o2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.04	4	기존
3-375	15	17진단	라멘	S6	P5	P6	외	바닥판	하면	SLL(6,o2,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.07	7	기존
3-375	16	17진단	라멘	S6	P5	P6	외	바닥판	하면	SLL(6,o2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.05	5	기존
3-375	17	17진단	라멘	S7	P6	P7	외	바닥판	하면	SLL(7,o2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.02	2	기존
3-375	18	17진단	라멘	S6	P5	P6	내	바닥판	하면	SLL(6,i2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.03	3	보수
3-375	19	17진단	라멘	S7	P6	P7	내	바닥판	하면	SLL(7,i2,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.04	4	보수
3-375	20	17진단	라멘	S7	P6	P7	내	바닥판	하면	SLL(7,i2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.07	7	보수
3-375	21	17진단	라멘	S5	P4	P5	내	바닥판	하면	SLL(5,i1,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.16	4	기존
3-375	22	17진단	라멘	S7	P6	P7	내	바닥판	하면	SLL(7,i1,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.04	4	보수
3-375	23	17진단	라멘	P6	P6	P6	내	교각	기둥부	PP(7,1~3)	파손	파손(t=30)				0.08	2	기존
3-375	24	19정밀	라멘	S4	P3	P4	내	거더	외부	G(4,i,2,4)	표면오염	표면오염				4.80	1	신규

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-376	1	08정밀	라멘	S8	P7	P8	외	거더	외부	G(8,o,2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.30	1	기존
3-376	2	07진단	라멘	S12	P11	P12	외	바닥판	하면	SLL(12,o1,1)	백태	백태				0.50	1	기존
3-376	3	08정밀	라멘	S8	P7	P8	내	거더	외부	G(8,i,2,4)	철근노출	철근노출 및 박락				0.08	1	보수
3-376	4	17진단	라멘	S9	P8	P9	외	바닥판	하면	SLL(9,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.08	8	기존
3-376	5	17진단	라멘	S9	P8	P9	외	바닥판	하면	SLL(9,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.04	4	기존
3-376	6	17진단	라멘	S9	P8	P9	외	바닥판	하면	SLL(9,o1,2)	균열	균열 및 백태(0.3㎜미만)	횡	0.20	2.00		1	기존
3-376	7	17진단	라멘	S9	P8	P9	외	바닥판	하면	SLL(9,o1,2)	표면오염	표면오염				0.25	1	기존
3-376	8	17진단	라멘	S10	P9	P10	외	바닥판	하면	SLL(10,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.02	2	기존
3-376	9	17진단	라멘	S10	P9	P10	외	바닥판	하면	SLL(10,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.10	10	보수
3-376	10	17진단	라멘	S11	P10	P11	외	바닥판	하면	SLL(11,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.04	4	보수
3-376	11	17진단	라멘	S11	P10	P11	외	바닥판	하면	SLL(11,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.05	5	보수
3-376	12	17진단	라멘	S11	P10	P11	외	바닥판	하면	SLL(11,o1,2)	백태	백태				0.25	1	기존
3-376	13	17진단	라멘	S12	P11	P12	외	바닥판	하면	SLL(12,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.02	2	보수
3-376	14	17진단	라멘	S8	P7	P8	외	거더	외부	G(8,o,2,2)	표면오염	표면오염				3.00	1	기존
3-376	15	17진단	라멘	S8	P7	P8	외	바닥판	하면	SLL(8,o2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.04	4	기존
3-376	16	17진단	라멘	S9	P8	P9	외	바닥판	하면	SLL(9,o2,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.01	1	기존
3-376	17	17진단	라멘	S10	P9	P10	외	바닥판	하면	SLL(10,o2,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.08	8	기존
3-376	18	17진단	라멘	S10	P9	P10	외	거더	외부	G(10,o,1,2~3)	들뜸	보수부 들뜸				3.00	1	기존
3-376	19	17진단	라멘	S10	P9	P10	외	바닥판	하면	SLL(10,o2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.25	1	기존
3-376	20	17진단	라멘	S10	P9	P10	외	바닥판	하면	SLL(10,o2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.07	7	기존
3-376	21	17진단	라멘	S10	P9	P10	외	바닥판	하면	SLL(10,o2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.08	8	기존
3-376	22	17진단	라멘	S11	P10	P11	외	바닥판	하면	SLL(11,o2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.09	9	기존
3-376	23	17진단	라멘	S11	P10	P11	외	바닥판	하면	SLL(11,o2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.07	7	기존
3-376	24	17진단	라멘	S8	P7	P8	내	거더	외부	G(8,c,2,2~3)	표면오염	표면오염				3.00	1	기존
3-376	25	17진단	라멘	S8	P7	P8	내	거더	외부	G(8,i,2,4)	표면오염	표면오염				1.50	1	보수
3-376	26	17진단	라멘	S9	P8	P9	내	바닥판	하면	SLL(9,i2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.03	3	보수
3-376	27	17진단	라멘	S10	P9	P10	내	바닥판	하면	SLL(10,i2,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.08	2	보수
3-376	28	17진단	라멘	S10	P9	P10	내	거더	외부	G(10,i,1,4)	백태	백태				0.25	1	기존
3-376	29	17진단	라멘	S10	P9	P10	내	바닥판	하면	SLL(10,i2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.32	8	보수
3-376	30	17진단	라멘	S10	P9	P10	내	바닥판	하면	SLL(10,i2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.09	9	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-376	31	17진단	라멘	S11	P10	P11	내	바닥판	하면	SLL(11,i2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.09	9	보수
3-376	32	17진단	라멘	S11	P10	P11	내	바닥판	하면	SLL(11,i2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.04	4	보수
3-376	33	17진단	라멘	S12	P11	P12	내	거더	외부	G(11,i,1,3~4)	표면오염	표면오염				0.60	1	기존
3-376	34	17진단	라멘	S8	P7	P8	내	바닥판	하면	SLL(8,i1,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.03	3	기존
3-376	35	17진단	라멘	S8	P7	P8	내	바닥판	하면	SLL(8,i1,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.03	3	보수
3-376	36	17진단	라멘	S9	P8	P9	내	바닥판	하면	SLL(9,i1,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.12	3	보수
3-376	37	17진단	라멘	S10	P9	P10	내	바닥판	하면	SLL(10,i1,1~2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.07	7	보수
3-376	38	17진단	라멘	S10	P9	P10	내	거더	외부	G(10,i,1,4~5)	파손	파손(t=10)				0.01	1	기존
3-376	39	17진단	라멘	S10	P9	P10	내	바닥판	하면	SLL(10,i1,1~2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.09	9	보수
3-376	40	17진단	라멘	S11	P10	P11	내	바닥판	하면	SLL(11,i1,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.03	3	보수
3-376	41	17진단	라멘	S11	P10	P11	내	바닥판	하면	SLL(11,i1,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.28	7	보수
3-376	42	17진단	라멘	S12	P11	P12	내	바닥판	하면	SLL(12,i1,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.04	4	보수
3-376	43	17진단	라멘	S12	P11	P12	내	거더	외부	G(12,i,1,4~5)	철근노출	철근노출 및 박락				0.10	1	기존
3-376	44	17진단	라멘	S12	P11	P12	내	거더	외부	G(12,i,1,4~5)	철근노출	철근노출 및 박락				0.04	4	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-377	1	07진단	라멘	S12	P11	P12	외	바닥판	하면	SLL(12,o1,2)	백태	백태				0.80	1	보수
3-377	2	09정밀	라멘	S13	P12	P13	외	바닥판	하면	SLL(13,o1,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.20	1.20		3	기존
3-377	3	09정밀	라멘	S14	P13	P14	외	거더	외부	G(14,o,2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.20	0.50		1	기존
3-377	4	12진단	라멘	S16	P15	P16	외	거더	외부	G(16,o,1,2)	백태	백태				0.80	1	기존
3-377	5	08정밀	라멘	S14	P13	P14	내	바닥판	하면	SLL(14,i2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	횡	0.30	0.70		1	보수
3-377	6	09정밀	라멘	S15	P14	P15	내	바닥판	하면	SLL(15,i2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.20	0.50		1	보수
3-377	7	09정밀	라멘	S12	P11	P12	내	거더	외부	G(12,i,2,4)	표면오염	표면오염				1.00	1	기존
3-377	8	09정밀	라멘	S13	P12	P13	내	바닥판	하면	SLL(13,i2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.20	0.80		2	기존
3-377	9	09정밀	라멘	S13	P12	P13	내	바닥판	하면	SLL(13,i1,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	횡	0.30	1.20		1	기존
3-377	10	07진단	라멘	S13	P12	P13	내	바닥판	하면	SLL(13,i2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	횡	0.10	2.00		1	기존
3-377	11	09정밀	라멘	S13	P12	P13	내	거더	외부	G(13,i,1,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	횡	0.30	1.40		2	보수
3-377	12	08정밀	라멘	S14	P13	P14	내	거더	외부	G(14,i,1,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	횡	0.30	0.80		1	보수
3-377	13	08정밀	라멘	S13	P12	P13	내	바닥판	하면	SLL(13,i1,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	종	0.30	1.00		1	기존
3-377	14	07진단	라멘	S13	P12	P13	내	바닥판	하면	SLL(13,i1,2)	균열	망상균열				2.00	1	기존
3-377	15	07진단	라멘	P14	P14	P14	내	교각	기둥부	PP(15,4)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
3-377	16	17진단	라멘	S13	P12	P13	외	바닥판	하면	SLL(13,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.02	2	기존
3-377	17	17진단	라멘	S13	P12	P13	외	바닥판	하면	SLL(13,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.08	2	기존
3-377	18	17진단	라멘	S14	P13	P14	외	바닥판	하면	SLL(14,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.02	1	보수
3-377	19	17진단	라멘	S13	P12	P13	외	바닥판	하면	SLL(13,o2,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.08	8	기존
3-377	20	17진단	라멘	S13	P12	P13	외	바닥판	하면	SLL(13,o2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.05	5	기존
3-377	21	17진단	라멘	S14	P13	P14	외	바닥판	하면	SLL(14,o2,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.02	2	기존
3-377	22	17진단	라멘	S14	P13	P14	외	바닥판	하면	SLL(14,o2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.02	1	기존
3-377	23	17진단	라멘	S15	P14	P15	외	바닥판	하면	SLL(15,o2,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.08	8	기존
3-377	24	17진단	라멘	S15	P14	P15	외	바닥판	하면	SLL(15,o2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.04	4	기존
3-377	25	17진단	라멘	S16	P15	P16	외	바닥판	하면	SLL(16,o2,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.05	5	기존
3-377	26	17진단	라멘	S16	P15	P16	내	바닥판	하면	SLL(16,i2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.04	4	기존
3-377	27	17진단	라멘	S13	P12	P13	내	거더	외부	G(13,i,1,4)	철근노출	철근노출 및 박락				0.02	2	기존
3-377	28	17진단	라멘	S13	P12	P13	내	바닥판	하면	SLL(13,i2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.02	2	기존
3-377	29	17진단	라멘	S13	P12	P13	내	바닥판	하면	SLL(13,i2,2)	백태	백태				0.09	1	기존
3-377	30	17진단	라멘	S13	P12	P13	내	바닥판	하면	SLL(14,i2,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.02	2	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종				(고가, 교량)								
3-377	31	17진단	라멘	S14	P13	P14	내	바닥판	하면	SLL(14,i2,1)	백태	백태				0.09	1	기존
3-377	32	17진단	라멘	S14	P13	P14	내	바닥판	하면	SLL(14,i2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.06	6	보수
3-377	33	17진단	라멘	S15	P14	P15	내	바닥판	하면	SLL(15,i2,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.03	3	보수
3-377	34	17진단	라멘	S15	P14	P15	내	바닥판	하면	SLL(15,i2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.08	8	보수
3-377	35	17진단	라멘	S15	P14	P15	내	바닥판	하면	SLL(16,i2,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.03	3	기존
3-377	36	17진단	라멘	S12	P11	P12	내	바닥판	하면	SLL(12,i1,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.02	2	기존
3-377	37	17진단	라멘	S13	P12	P13	내	바닥판	하면	SLL(13,i1,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.03	1	기존
3-377	38	17진단	라멘	S13	P12	P13	내	바닥판	하면	SLL(13,i1,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.04	4	기존
3-377	39	17진단	라멘	S14	P13	P14	내	바닥판	하면	SLL(14,i1,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.07	7	보수
3-377	40	17진단	라멘	S14	P13	P14	내	바닥판	하면	SLL(14,i1,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.06	6	보수
3-377	41	17진단	라멘	S14	P13	P14	내	바닥판	하면	SLL(14,i1,2)	표면오염	표면오염				0.25	1	기존
3-377	42	17진단	라멘	S15	P14	P15	내	바닥판	하면	SLL(15,i1,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.06	6	보수
3-377	43	17진단	라멘	S15	P14	P15	내	바닥판	하면	SLL(15,i1,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.03	3	보수
3-377	44	17진단	라멘	P12	P12	P12	내	교각	기둥부	PP(12,1)	표면오염	표면오염				1.80	1	기존
3-377	45	17진단	라멘	S13	P12	P13	내	바닥판	하면	SLL(14,i2,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.02	2	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-378	1	07진단	라멘	S18	P17	P18	외	거더	외부	G(18,o,1,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.03	1	보수
3-378	2	07진단	라멘	S18	P17	P18	외	바닥판	하면	SLL(18,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.04	2	보수
3-378	3	08정밀	라멘	S18	P17	P18	외	바닥판	하면	SLL(18,o1,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	횡	0.30	1.00		1	보수
3-378	4	12진단	라멘	S18	P17	P18	외	바닥판	하면	SLL(18,o2,2)	백태	백태				0.48	1	기존
3-378	5	07진단	라멘	S18	P17	P18	외	바닥판	하면	SLL(18,o2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.04	2	보수
3-378	6	08정밀	라멘	S19	P18	P19	외	바닥판	하면	SLL(19,o1,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	종	0.30	1.50		1	보수
3-378	7	12진단	라멘	S20	P19	P20	외	거더	외부	G(20,o,1,2)	백태	백태				0.60	1	기존
3-378	8	12진단	라멘	S20	P19	P20	중	거더	외부	G(20,c,1,3)	백태	백태				0.60	1	기존
3-378	9	12진단	라멘	S20	P19	P20	내	거더	외부	G(20,i,1,4)	백태	백태				0.60	1	기존
3-378	10	09정밀	라멘	S20	P19	P20	외	바닥판	하면	SLL(20,o2,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.20	1.50		1	기존
3-378	11	07진단	라멘	S18	P17	P18	내	바닥판	하면	SLL(18,i1,2)	균열	망상균열				2.00	1	기존
3-378	12	12진단	라멘	S18	P17	P18	내	바닥판	하면	SLL(18,i1,2)	백태	백태				0.30	1	기존
3-378	13	17진단	라멘	S17	P16	P17	외	바닥판	하면	SLL(17,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.08	2	보수
3-378	14	17진단	라멘	S17	P16	P17	외	바닥판	하면	SLL(17,o1,1)	파손	파손(t=30)				0.09	1	기존
3-378	15	17진단	라멘	S17	P16	P17	외	바닥판	하면	SLL(17,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.12	2	보수
3-378	16	17진단	라멘	S18	P17	P18	외	바닥판	하면	SLL(18,o1,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.01	1	보수
3-378	17	17진단	라멘	S19	P18	P19	외	바닥판	하면	SLL(19,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.02	1	기존
3-378	18	17진단	라멘	S16	P15	P16	외	바닥판	하면	SLL(16,o2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.04	4	기존
3-378	19	17진단	라멘	S17	P16	P17	외	바닥판	하면	SLL(17,o2,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.04	4	기존
3-378	20	17진단	라멘	S17	P16	P17	외	거더	외부	G(17,o,1,3)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	종	0.30	0.60		1	기존
3-378	21	17진단	라멘	S17	P16	P17	외	바닥판	하면	SLL(17,o2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.08	8	기존
3-378	22	17진단	라멘	S18	P17	P18	외	바닥판	하면	SLL(18,o2,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.08	8	기존
3-378	23	17진단	라멘	S18	P17	P18	외	바닥판	하면	SLL(18,o2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.03	3	기존
3-378	24	17진단	라멘	S19	P18	P19	외	바닥판	하면	SLL(19,o2,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.06	6	기존
3-378	25	17진단	라멘	S19	P18	P19	외	바닥판	하면	SLL(19,o2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.24	4	기존
3-378	26	17진단	라멘	S16	P15	P16	내	바닥판	하면	SLL(16,i2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.01	1	보수
3-378	27	17진단	라멘	S16	P15	P16	내	바닥판	하면	SLL(16,i2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.06	1	보수
3-378	28	17진단	라멘	S17	P16	P17	내	바닥판	하면	SLL(17,i2,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.02	2	보수
3-378	29	17진단	라멘	S17	P16	P17	내	바닥판	하면	SLL(17,i2,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.03	3	보수
3-378	30	17진단	라멘	S18	P17	P18	내	바닥판	하면	SLL(18,i2,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.03	1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-378	31	17진단	라멘	S18	P17	P18	내	바닥판	하면	SLL(18,i2,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.16	4	보수
3-378	32	17진단	라멘	S19	P18	P19	내	바닥판	하면	SLL(19,i2,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.12	4	보수
3-378	33	17진단	라멘	S19	P18	P19	내	바닥판	하면	SLL(19,i2,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.08	2	보수
3-378	34	17진단	라멘	S20	P19	P20	내	바닥판	하면	SLL(20,i2,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.06	1	보수
3-378	35	17진단	라멘	S16	P15	P16	내	바닥판	하면	SLL(16,i1,2)	파손	파손(t=30)				0.09	1	기존
3-378	36	17진단	라멘	S17	P16	P17	내	거더	외부	G(17,i,1,4)	철근노출	철근노출 및 박락				0.10	1	기존
3-378	37	17진단	라멘	S17	P16	P17	내	바닥판	하면	SLL(17,i1,1)	철근노출	철근노출 및 박락				0.08	2	보수
3-378	38	17진단	라멘	S17	P16	P17	내	거더	외부	G(17,i,2,5)	표면오염	표면오염				0.50	1	기존
3-378	39	17진단	라멘	P19	P19	P19	내	교각	기둥부	PP(20,4)	표면오염	표면오염				3.00	1	기존
3-378	40	17진단	라멘	P19	P19	P19	외	교각	기둥부	PP(20,2)	표면오염	표면오염				5.00	1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2　구간: 구로디지털단지~대림역　점검구분: 정밀안전점검　점검일: 2019. 11. 05 ~~ 2019. 12. 31　점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (㎜)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수
					시	종												
3-379	1	12진단	라멘	S20	P19	P20	중	거더	외부	G(20,c,2,1~5)	표면오염	표면오염				3.00	1	기존
3-379	2	12진단	라멘	S20	P19	P20	외	거더	외부	G(20,o,2,2)	표면오염	표면오염				0.60	1	기존
3-379	3	12진단	라멘	S20	P19	P20	외	거더	외부	G(20,c,2,3)	표면오염	표면오염				0.60	1	기존
3-379	4	12진단	라멘	S20	P19	P20	내	거더	외부	G(20,i,2,4)	표면오염	표면오염				0.60	1	기존
3-379	5	12진단	라멘	S22	P21	P22	외	바닥판	하면	SLL(22,o2,2)	백태	백태				4.00	1	기존
3-379	6	12진단	라멘	S23	P22	A2	내	바닥판	하면	SLL(22,o2,2)	백태	백태				4.00	1	기존
3-379	7	17진단	라멘	S20	P19	P20	내	바닥판	하면	SLL(20,o1,2)	균열	균열 및 백태(0.3㎜미만)	종	0.20	0.50		1	기존
3-379	8	17진단	라멘	S21	P20	P21	외	거더	외부	G(21,o,2,1)	들뜸	들뜸				0.54	1	기존
3-379	9	17진단	라멘	S22	P21	P22	외	바닥판	하면	SLL(22,o1,1)	재료분리	재료분리(t=10)				0.06	1	기존
3-379	10	17진단	라멘	S22	P21	P22	외	바닥판	하면	SLL(22,o1,1)	균열	균열(폭 0.3㎜ 미만)	종	0.20	2.00		1	기존
3-379	11	17진단	라멘	S22	P21	P22	외	바닥판	하면	SLL(22,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.06	6	보수
3-379	12	17진단	라멘	S22	P21	P22	내	바닥판	하면	SLL(22,o1,2)	철근노출	철근노출 및 박락				0.04	1	기존
3-379	13	17진단	라멘	S23	P22	A2	내	바닥판	하면	SLL(23,i2,2)	균열	균열(폭 0.3㎜ 이상)	종	0.30	2.00		1	보수
3-379	14	17진단	라멘	S23	P22	A2	내	바닥판	하면	SLL(23,i1,1)	백태	백태				4.00	1	기존
3-379	15	17진단	라멘	P21	P21	P21	내	교각	기둥부	PP(21,1)	재료분리	재료분리(t=30)				0.09	1	보수
3-379	16	17진단	라멘	P21	P21	P21	내	교각	기둥부	PP(21,4)	균열	망상균열				1.00	1	기존