서오창절토02 반발도법에 의한 압축강도 추정(암반강도)

구 분	측정위치	타격방향	측정치					평균치	유효값(상위50%)					상위50%반발	보정계수	보정반발	암석의 밀도(kN/㎥)	추정강도(Mpa)
1구간 STA.0+470	1단	-45	35	54	52	52	48	52.7	0	54	0	0	0	56.3	-0.60	55.7	25.0	132.9
			51	61	55	62	53		0	61	55	62	53					
			51	55	50	61	52		0	55	0	61	0					
			44	53	55	55	55		0	53	55	55	55					
2구간 STA.0+640	3단	-45	51	55	46	57	55	51.8	0	55	0	57	55	56.9	-0.60	56.3	25.0	136.8
			61	61	55	59	57		61	61	55	59	57					
			50	54	55	36	49		0	54	55	0	0					
			51	44	39	51	50		0	0	0	0	0					
2구간 STA.0+680	3단	-45	61	52	53	52	58	52.7	61	0	53	0	58	56.7	-0.60	56.1	25.0	135.3
			49	57	48	42	55		0	57	0	0	55					
			55	59	47	52	51		55	59	0	0	0					
			57	50	50	55	50		57	0	0	55	0					