ID:청도천2교(대구)-교면포장 S1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△1	보수(기보수)
△2	보수(08. 하반기)
△3	보수(09. 상반기)
△4	보수(09. 하반기)
△5	보수(10. 상반기)
△6	보수(10. 하반기)
△7	보수(11. 상반기)
△8	보수(11. 하반기)
△9	보수(12. 상반기)
△10	보수(12. 하반기)
△11	보수(13. 상반기)
△12	보수(13. 하반기)
△13	보수(14. 상반기)
△14	보수(14. 하반기)
△15	보수(15. 상반기)
△16	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	접속도로 패임		0.3	7.0	2.10	㎡	1		2.10	
2	구	본체 부식		2.0		2.00	m	1		2.00	
3	구	균열(0.3㎜미만)	0.2	0.3		0.30	m	1		0.30	
4	구	차수판 볼트 탈락				1.00	EA	1		1.00	
5	구	균열(0.3㎜미만)	0.2	1.5		1.50	m	1		1.50	
6	구	균열(0.3㎜이상)	0.3	0.2		0.20	m	1		0.20	
7	구	패임		0.2	0.5	0.10	㎡	30		3.00	
8	구	패임		1.0	1.5	1.50	㎡	1		1.50	
9	구	라벨링		0.3	10.0	3.00	㎡	1		3.00	
10	구	라벨링		0.3	8.0	2.40	㎡	1		2.40	
11	구	패임		0.1	1.5	0.15	㎡	1		0.15	
12	신	패임		0.2	0.2	0.04	㎡	2		0.08	
13	신	패임		0.3	0.2	0.06	㎡	1		0.06	
14	신	후타재 망상균열		0.5	11.0	5.50	㎡	1		5.50	
15	신	후타재 망상균열		0.3	11.0	3.30	㎡	1		3.30	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	001

ID:청도천2교(대구)-교면포장 S2

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3㎜미만)	0.2	0.3		0.30	m	4		1.20	
2	구	균열부백태		0.1	0.6	0.06	㎡	1		0.06	
3	구	라벨링		0.3	7.0	2.10	㎡	1		2.10	
4	구	라벨링		0.3	2.0	0.60	㎡	1		0.60	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	002

ID:청도천2교(대구)-교면포장 S3

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.7		0.70	m	1		0.70	
2	구	보수부패임		0.1	0.5	0.05	㎡	1		0.05	
3	구	본체 부식		1.0		1.00	m	1		1.00	
4	구	본체 부식		0.2	0.4	0.08	㎡	1		0.08	
5	**신**	**후타재 망상균열**		**0.3**	**11.0**	**3.30**	**㎡**	**1**		**3.30**	
6	**신**	**후타재 망상균열**		**0.3**	**11.0**	**3.30**	**㎡**	**1**		**3.30**	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	003

ID:청도천2교(대구)-교면포장 S4

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
⚠	보 수(기보수)
⚠	보 수(08. 하반기)
⚠	보 수(09. 상반기)
⚠	보 수(09. 하반기)
⚠	보 수(10. 상반기)
⚠	보 수(10. 하반기)
⚠	보 수(11. 상반기)
⚠	보 수(11. 하반기)
⚠	보 수(12. 상반기)
⚠	보 수(12. 하반기)
⚠	보 수(13. 상반기)
⚠	보 수(13. 하반기)
⚠	보 수(14. 상반기)
⚠	보 수(14. 하반기)
⚠	보 수(15. 상반기)
⚠	보 수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	패임		0.1	1.5	0.15	㎡	1		0.15	
2	구	균열부백태		0.2	1.0	0.20	㎡	1		0.20	
3	구	균열부백태		0.2	1.2	0.24	㎡	1		0.24	
4	구	균열(0.3㎜미만)	0.2	2.0		2.00	m	1		2.00	
5	신	균열(0.3㎜미만)	0.2	0.9		0.90	m	1		0.90	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	004

ID:청도천2교(대구)-교면포장 S5



보 수 이 력

- 기 존 균 열
- 신 규 균 열
- 보수부위재균열
- 1 보 수(기보수)
- 2 보 수(08. 하반기)
- 3 보 수(09. 상반기)
- 4 보 수(09. 하반기)
- 5 보 수(10. 상반기)
- 6 보 수(10. 하반기)
- 7 보 수(11. 상반기)
- 8 보 수(11. 하반기)
- 9 보 수(12. 상반기)
- 10 보 수(12. 하반기)
- 11 보 수(13. 상반기)
- 12 보 수(13. 하반기)
- 13 보 수(14. 상반기)
- 14 보 수(14. 하반기)
- 15 보 수(15. 상반기)
- 16 보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.2	1.2	0.24	m	4		0.96	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
3	구	균열부백태		0.2	1.3	0.26	m	1		0.26	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	005

ID:청도천2교(대구)-교면포장 S6

보 수 이 력

- ─ 기존균열
- ━ 신규균열
- ━ 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	2		2.00	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		0.30	m	1		0.30	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		0.50	m	3		1.50	
4	구	균열(0.3mm이상)	0.3	0.5		0.50	m	1		0.50	
5	구	보수부 균열부 백태		0.2	0.8	0.16	㎡	1		0.16	
6	구	패임		2.5	0.1	0.25	㎡	1		0.25	
7	구	본체 유간 이물질퇴적		1.0		1.00	m	1		1.00	
8	구	후타재 균열	0.2	0.3		0.30	m	2		0.60	
9	구	본체 부식		1.0		1.00	m	1		1.00	
10	구	접속도로 아스콘 손상		0.1	0.5	0.05	㎡	1		0.05	
11	신	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		0.30	m	1		0.30	
12	신	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		0.50	m	1		0.50	
13	신	파손		0.2	1.8	0.36	㎡	1		0.36	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	006

ID:청도천2교(대구)-바닥판하면 S1

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
⚠	보 수(기보수)
⚠	보 수(08. 하반기)
⚠	보 수(09. 상반기)
⚠	보 수(09. 하반기)
⚠	보 수(10. 상반기)
⚠	보 수(10. 하반기)
⚠	보 수(11. 상반기)
⚠	보 수(11. 하반기)
⚠	보 수(12. 상반기)
⚠	보 수(12. 하반기)
⚠	보 수(13. 상반기)
⚠	보 수(13. 하반기)
⚠	보 수(14. 상반기)
⚠	보 수(14. 하반기)
⚠	보 수(15. 상반기)
⚠	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	배수관 연결재 탈락				1.00	EA	1		1.00	
2	구	백태		0.2	5.0	1.00	㎡	1		1.00	
3	신	재료분리		0.2	0.2	0.04	㎡	1		0.04	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

부 산 ←



→ 대 구

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	007

ID:청도천2교(대구)-바닥판하면 S2



보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	철근노출		0.1	0.3	0.03	㎡	1		0.03	
2	구	재료분리		0.7	1.0	0.70	㎡	1		0.70	
3	구	백태		0.2	30.0	6.00	㎡	1		6.00	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	2		2.00	
5	구	백태		0.1	0.3	0.03	㎡	1		0.03	
6	구	가로보 지지 플랜지 도장손상		0.1	0.5	0.05	㎡	5		0.25	
7	구	가로보 지지 플랜지 도장손상		0.2	0.5	0.10	㎡	2		0.20	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	008

ID:청도천2교(대구)-바닥판하면 S3

보수이력

- ─ 기존균열
- ━ 신규균열
- ━ 보수부위재균열
- ⚠ 보수(기보수)
- ⚠ 보수(08. 하반기)
- ⚠ 보수(09. 상반기)
- ⚠ 보수(09. 하반기)
- ⚠ 보수(10. 상반기)
- ⚠ 보수(10. 하반기)
- ⚠ 보수(11. 상반기)
- ⚠ 보수(11. 하반기)
- ⚠ 보수(12. 상반기)
- ⚠ 보수(12. 하반기)
- ⚠ 보수(13. 상반기)
- ⚠ 보수(13. 하반기)
- ⚠ 보수(14. 상반기)
- ⚠ 보수(14. 하반기)
- ⚠ 보수(15. 상반기)
- ⚠ 보수(15. 하반기)

손상현황표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	세로보 도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
2	구	가로보 지지 플랜지 도장손상		0.1	0.3	0.03	㎡	3		0.09	
3	구	보수부 백태		0.2	30.0	6.00	㎡	1		6.00	
주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임											



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	009

ID:청도천2교(대구)-바닥판하면 S4

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
△	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	보수부재균열(0.3mm미만)	0.1	2.0		2.00	m	1		2.00	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		0.60	m	1		0.60	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
4	구	가로보 지지 플렌지 도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
5	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
6	구	백태		0.1	0.3	0.03	㎡	1		0.03	
7	구	가로보 도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
8	구	백태		0.2	0.2	0.04	㎡	1		0.04	
9	구	보수부 백태		0.2	30.0	6.00	㎡	1		6.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	010

ID:청도천2교(대구)-바닥판하면 S5

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
⚠	보 수(기보수)
⚠	보 수(08. 하반기)
⚠	보 수(09. 상반기)
⚠	보 수(09. 하반기)
⚠	보 수(10. 상반기)
⚠	보 수(10. 하반기)
⚠	보 수(11. 상반기)
⚠	보 수(11. 하반기)
⚠	보 수(12. 상반기)
⚠	보 수(12. 하반기)
⚠	보 수(13. 상반기)
⚠	보 수(13. 하반기)
⚠	보 수(14. 상반기)
⚠	보 수(14. 하반기)
⚠	보 수(15. 상반기)
⚠	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.2	1.0	0.20	㎡	1		0.20	
2	구	가로보 도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
3	구	보수부 백태		0.2	30.0	6.00	㎡	1		6.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	011

ID:청도천2교(대구)-바닥판하면 S6

보 수 이 력	
─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
①	보 수(기보수)
②	보 수(08. 하반기)
③	보 수(09. 상반기)
④	보 수(09. 하반기)
⑤	보 수(10. 상반기)
⑥	보 수(10. 하반기)
⑦	보 수(11. 상반기)
⑧	보 수(11. 하반기)
⑨	보 수(12. 상반기)
⑩	보 수(12. 하반기)
⑪	보 수(13. 상반기)
⑫	보 수(13. 하반기)
⑬	보 수(14. 상반기)
⑭	보 수(14. 하반기)
⑮	보 수(15. 상반기)
⑯	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	보수부 백태		0.2	5.0	1.00	㎡	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	012

ID:청도천2교(대구)-거더외부 S1G1

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	3		0.03	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임



좌 측 면

부 산 ←



→ 대 구

하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	013

ID:청도천2교(대구)-거더외부 S2G1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	014

ID:청도천2교(대구)-거더외부 S3G1

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)

손상현황표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.3	0.03	㎡	1		0.03	
2	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌 측 면



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	015

ID:청도천2교(대구)-거더외부 S4G1

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	016

ID:청도천2교(대구)-거더외부 S5G1

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보 수(기보수)
- 보 수(08. 하반기)
- 보 수(09. 상반기)
- 보 수(09. 하반기)
- 보 수(10. 상반기)
- 보 수(10. 하반기)
- 보 수(11. 상반기)
- 보 수(11. 하반기)
- 보 수(12. 상반기)
- 보 수(12. 하반기)
- 보 수(13. 상반기)
- 보 수(13. 하반기)
- 보 수(14. 상반기)
- 보 수(14. 하반기)
- 보 수(15. 상반기)
- 보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌 측 면



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	017

ID:청도천2교(대구)-거더외부 S6G1

보 수 이 력	
─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보 수(기보수)
⚠	보 수(08. 하반기)
⚠	보 수(09. 상반기)
⚠	보 수(09. 하반기)
⚠	보 수(10. 상반기)
⚠	보 수(10. 하반기)
⚠	보 수(11. 상반기)
⚠	보 수(11. 하반기)
⚠	보 수(12. 상반기)
⚠	보 수(12. 하반기)
⚠	보 수(13. 상반기)
⚠	보 수(13. 하반기)
⚠	보 수(14. 상반기)
⚠	보 수(14. 하반기)
⚠	보 수(15. 상반기)
⚠	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌 측 면



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	018

ID:청도천2교(대구)-거더외부 S1G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	019

ID:청도천2교(대구)-거더외부 S2G2

보 수 이 력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보 수(기보수)
보 수(08. 하반기)
보 수(09. 상반기)
보 수(09. 하반기)
보 수(10. 상반기)
보 수(10. 하반기)
보 수(11. 상반기)
보 수(11. 하반기)
보 수(12. 상반기)
보 수(12. 하반기)
보 수(13. 상반기)
보 수(13. 하반기)
보 수(14. 상반기)
보 수(14. 하반기)
보 수(15. 상반기)
보 수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	4		0.04	
2	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	2		0.02	
3	구	도장손상		0.1	0.4	0.04	㎡	2		0.08	
4	구	도장손상		0.1	0.3	0.03	㎡	1		0.03	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	020

ID:청도천2교(대구)-거더외부 S3G2

보수이력

—	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)

손상현황표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	2		0.02	
2	구	도장손상		0.1	0.2	0.02	㎡	1		0.02	
3	신	도장손상		0.3	0.1	0.03	㎡	1		0.03	
4	신	도장손상		0.2	0.1	0.02	㎡	1		0.02	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌 측 면



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	021

ID:청도천2교(대구)-거더외부 S4G2

보수이력
기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(기보수)
보수(08. 하반기)
보수(09. 상반기)
보수(09. 하반기)
보수(10. 상반기)
보수(10. 하반기)
보수(11. 상반기)
보수(11. 하반기)
보수(12. 상반기)
보수(12. 하반기)
보수(13. 상반기)
보수(13. 하반기)
보수(14. 상반기)
보수(14. 하반기)
보수(15. 상반기)
보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌 측 면



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	022

ID:청도천2교(대구)-거더외부 S5G2

보수이력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(기보수)
보수(08. 하반기)
보수(09. 상반기)
보수(09. 하반기)
보수(10. 상반기)
보수(10. 하반기)
보수(11. 상반기)
보수(11. 하반기)
보수(12. 상반기)
보수(12. 하반기)
보수(13. 상반기)
보수(13. 하반기)
보수(14. 상반기)
보수(14. 하반기)
보수(15. 상반기)
보수(15. 하반기)



좌측면



하면



우측면

손상현황표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발주처	신대구부산고속도로주식회사
용역사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	023

ID:청도천2교(대구)-거더외부 S6G2

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- ① 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	024

ID:청도천2교(대구)-거더내부 S1G1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)



상 면



좌 측 면

부 산 ←

→ 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	025

ID:청도천2교(대구)-거더내부 S2G1



보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보 수(기보수)
- 보 수(08. 하반기)
- 보 수(09. 상반기)
- 보 수(09. 하반기)
- 보 수(10. 상반기)
- 보 수(10. 하반기)
- 보 수(11. 상반기)
- 보 수(11. 하반기)
- 보 수(12. 상반기)
- 보 수(12. 하반기)
- 보 수(13. 상반기)
- 보 수(13. 하반기)
- 보 수(14. 상반기)
- 보 수(14. 하반기)
- 보 수(15. 상반기)
- 보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	026

ID:청도천2교(대구)-거더내부 S3G1



보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
▲	보 수(기보수)
▲	보 수(08. 하반기)
▲	보 수(09. 상반기)
▲	보 수(09. 하반기)
▲	보 수(10. 상반기)
▲	보 수(10. 하반기)
▲	보 수(11. 상반기)
▲	보 수(11. 하반기)
▲	보 수(12. 상반기)
▲	보 수(12. 하반기)
▲	보 수(13. 상반기)
▲	보 수(13. 하반기)
▲	보 수(14. 상반기)
▲	보 수(14. 하반기)
▲	보 수(15. 상반기)
▲	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	027

ID:청도천2교(대구)-거더내부 S4G1

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	028

ID:청도천2교(대구)-거더내부 S5G1

보수이력

기존균열
신규균열
보수부위재균열
보수(기보수)
보수(08. 하반기)
보수(09. 상반기)
보수(09. 하반기)
보수(10. 상반기)
보수(10. 하반기)
보수(11. 상반기)
보수(11. 하반기)
보수(12. 상반기)
보수(12. 하반기)
보수(13. 상반기)
보수(13. 하반기)
보수(14. 상반기)
보수(14. 하반기)
보수(15. 상반기)
보수(15. 하반기)



상 면



좌 측 면

부 산 ⟵

⟶ 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임											

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	029

ID:청도천2교(대구)-거더내부 S6G1

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	030

ID:청도천2교(대구)-거더내부 S1G2



보 수 이 력

- 기 존 균 열
- 신 규 균 열
- 보수부위재균열
- 보 수(기보수)
- 보 수(08. 하반기)
- 보 수(09. 상반기)
- 보 수(09. 하반기)
- 보 수(10. 상반기)
- 보 수(10. 하반기)
- 보 수(11. 상반기)
- 보 수(11. 하반기)
- 보 수(12. 상반기)
- 보 수(12. 하반기)
- 보 수(13. 상반기)
- 보 수(13. 하반기)
- 보 수(14. 상반기)
- 보 수(14. 하반기)
- 보 수(15. 상반기)
- 보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	031

ID:청도천2교(대구)-거더내부 S2G2



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

보 수 이 력	
—	기 존 균 열
—	신 규 균 열
—	보수부위재균열
▲	보 수(기보수)
▲	보 수(08. 하반기)
▲	보 수(09. 상반기)
▲	보 수(09. 하반기)
▲	보 수(10. 상반기)
▲	보 수(10. 하반기)
▲	보 수(11. 상반기)
▲	보 수(11. 하반기)
▲	보 수(12. 상반기)
▲	보 수(12. 하반기)
▲	보 수(13. 상반기)
▲	보 수(13. 하반기)
▲	보 수(14. 상반기)
▲	보 수(14. 하반기)
▲	보 수(15. 상반기)
▲	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	032

ID:청도천2교(대구)-거더내부 S3G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	033

ID:청도천2교(대구)-거더내부 S4G2

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
▲	보 수(기보수)
▲	보 수(08. 하반기)
▲	보 수(09. 상반기)
▲	보 수(09. 하반기)
▲	보 수(10. 상반기)
▲	보 수(10. 하반기)
▲	보 수(11. 상반기)
▲	보 수(11. 하반기)
▲	보 수(12. 상반기)
▲	보 수(12. 하반기)
▲	보 수(13. 상반기)
▲	보 수(13. 하반기)
▲	보 수(14. 상반기)
▲	보 수(14. 하반기)
▲	보 수(15. 상반기)
▲	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	034

ID:청도천2교(대구)-거더내부 S5G2



상 면



좌 측 면

부 산 ← → 대 구



하 면



우 측 면

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	035

ID:청도천2교(대구)-거더내부 S6G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)



상 면



좌 측 면

부 산 ←

→ 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	핀홀				4.00	EA	4		4.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	036

ID:청도천2교(대구)-교대 A1

①
* 차수판 볼트 탈락(1EA)
* 법면 침하 및 공동, 밀림



날개벽(좌측)



정 면 도



날개벽(우측)

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
⚠1	보 수(기보수)
⚠2	보 수(08. 하반기)
⚠3	보 수(09. 상반기)
⚠4	보 수(09. 하반기)
⚠5	보 수(10. 상반기)
⚠6	보 수(10. 하반기)
⚠7	보 수(11. 상반기)
⚠8	보 수(11. 하반기)
⚠9	보 수(12. 상반기)
⚠10	보 수(12. 하반기)
⚠11	보 수(13. 상반기)
⚠12	보 수(13. 하반기)
⚠13	보 수(14. 상반기)
⚠14	보 수(14. 하반기)
⚠15	보 수(15. 상반기)
⚠16	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	차수판 볼트 탈락				1.00	EA	1		1.00	
2	구	콘크리트 파손		0.2	0.2	0.04	㎡	1		0.04	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



정 면

용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	037

ID:청도천2교(대구)-교대 A2

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
▲	보 수(기보수)
▲	보 수(08. 하반기)
▲	보 수(09. 상반기)
▲	보 수(09. 하반기)
▲	보 수(10. 상반기)
▲	보 수(10. 하반기)
▲	보 수(11. 상반기)
▲	보 수(11. 하반기)
▲	보 수(12. 상반기)
▲	보 수(12. 하반기)
▲	보 수(13. 상반기)
▲	보 수(13. 하반기)
▲	보 수(14. 상반기)
▲	보 수(14. 하반기)
▲	보 수(15. 상반기)
▲	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	차수판 볼트 탈락				1.00	EA	1		1.00	
2	구	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		0.20	m	1		0.20	
3	구	백태		0.1	0.3	0.03	㎡	1		0.03	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1		2.00	
5	구	균열(0.3mm미만)	0.1	2.5		2.50	m	1		2.50	
6	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.7		1.70	m	2		3.40	
7	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.2		1.20	m	1		1.20	
8	구	보수부재균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1.50	m	1		1.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



①
* 차수판 볼트 탈락(1EA)



날개벽(좌측)



정 면 도



날개벽(우측)

KEY PLAN



SECTION

용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	038

ID:청도천2교(대구)-교각 P1



평 면 도



내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
△	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	보수부 망상균열		1.0	1.0	1.00	㎡	1		1.00	
2	구	균열(0.3㎜미만)	0.1	0.5		0.50	m	1		0.50	
3	구	균열(0.3㎜미만)	0.1	0.1		0.10	m	1		0.10	
4	구	보수부 망상균열		1.0	1.0	1.00	㎡	1		1.00	
5	구	보수부 망상균열		0.5	1.0	0.50	㎡	1		0.50	
6	구	보수부 망상균열		1.0	2.0	2.00	㎡	1		2.00	
7	구	보수부재균열(0.3㎜미만)	0.1	0.2		0.20	m	1		0.20	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	039

ID:청도천2교(대구)-교각 P2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		0.20	m	3		0.60	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		0.50	m	1		0.50	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		0.20	m	1		0.20	
4	구	백태		0.1	0.2	0.02	㎡	2		0.04	
5	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		0.50	m	3		1.50	
6	구	보수부재균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
7	구	보수부 망상균열		0.5	1.0	0.50	㎡	1		0.50	
8	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		0.50	m	1		0.50	
9	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		0.50	m	1		0.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



평 면 도



내측면(좌측) **측면도(좌측)** 정 면 도 **측면도(우측)** 배 면 도 **내측면(우측)**

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	040

ID:청도천2교(대구)-교각 P3

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△1	보수(기보수)
△2	보수(08. 하반기)
△3	보수(09. 상반기)
△4	보수(09. 하반기)
△5	보수(10. 상반기)
△6	보수(10. 하반기)
△7	보수(11. 상반기)
△8	보수(11. 하반기)
△9	보수(12. 상반기)
△10	보수(12. 하반기)
△11	보수(13. 상반기)
△12	보수(13. 하반기)
△13	보수(14. 상반기)
△14	보수(14. 하반기)
△15	보수(15. 상반기)
△16	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3㎜미만)	0.1	0.2		0.20	m	1		0.20	
2	구	균열(0.3㎜미만)	0.1	0.2		0.20	m	1		0.20	
3	구	무수축몰탈 균열	0.1	0.1		0.10	m	3		0.30	
4	구	균열(0.3㎜미만)	0.1	0.3		0.30	m	1		0.30	
5	구	균열(0.3㎜미만)	0.1	0.5		0.50	m	1		0.50	
6	구	균열(0.3㎜미만)	0.1	0.3		0.30	m	1		0.30	
7	구	균열(0.3㎜미만)	0.1	0.5		0.50	m	3		1.50	
8	구	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		0.20	m	2		0.40	
9	구	균열(0.3㎜미만)	0.1	0.5		0.50	m	1		0.50	
10	구	보수부재균열(0.3㎜미만)	0.1	0.4		0.40	m	1		0.40	
11	구	보수부재균열(0.3㎜미만)	0.1	0.8		0.80	m	1		0.80	
12	구	보수부재균열(0.3㎜미만)	0.1	1.5		1.50	m	1		1.50	
13	구	균열(0.3㎜미만)	0.1	0.7		0.70	m	5		3.50	
14	구	보수부재균열(0.3㎜미만)	0.1	0.7		0.70	m	2		1.40	
15	신	망상균열		4.0	1.2	4.80	㎡	1		4.80	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임



평 면 도



내측면(좌측) 측면도(좌측) 정 면 도 측면도(우측) 배 면 도 내측면(우측)

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	041

ID:청도천2교(대구)-교각 P4

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		0.10	m	1		0.10	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.7		0.70	m	3		2.10	
3	구	보수부재균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		0.30	m	1		0.30	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
5	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.7		0.70	m	2		1.40	
6	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
7	신	망상균열		0.2	2.0	0.40	㎡	1		0.40	
8	신	망상균열		1.0	1.2	1.20	㎡	1		1.20	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



평 면 도



내측면(좌측)



측면도(좌측)



정 면 도



측면도(우측)



배 면 도



내측면(우측)

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	042

ID:청도천2교(대구)-교각 P5

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		0.10	m	5		0.50	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		0.20	m	1		0.20	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



평 면 도



내측면(좌측) **측면도(좌측)** 정 면 도 **측면도(우측)** **배 면 도** **내측면(우측)**

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	043

ID:청도천2교(부산)-교면포장 S1



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	본체 유간 이물질퇴적		3.0		3.00	m	1		3.00	
2	구	차수판 볼트 탈락				2.00	EA	2		2.00	
3	구	차수판 볼트 불량				1.00	EA	1		1.00	
4	구	포트홀		0.2	0.1	0.02	㎡	1		0.02	
5	구	라벨링		1.0	8.0	8.00	㎡	1		8.00	
6	구	라벨링		1.5	0.4	0.60	㎡	1		0.60	
7	구	패임		0.1	0.2	0.02	㎡	2		0.04	
8	신	후타재 망상균열		0.4	11.0	4.40	㎡	1		4.40	
9	신	후타재 망상균열		0.5	11.0	5.50	㎡	1		5.50	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	001

ID:청도천2교(부산)-교면포장 S2



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3㎜미만)	0.2	1.5		1.50	m	1		1.50	
2	구	포트홀		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
3	구	포트홀		0.2	0.2	0.04	㎡	2		0.08	
4	구	라벨링		1.0	30.0	30.00	㎡	1		30.00	
5	구	포트홀		0.2	0.2	0.04	㎡	2		0.08	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	002

ID:청도천2교(부산)-교면포장 S3



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3㎜미만)	0.2	1.5		1.50	m	1		1.50	
2	구	균열(0.3㎜미만)	0.2	0.6		0.60	m	1		0.60	
3	구	외측 차수판 너트 탈락				2.00	EA	2		2.00	
4	구	파손		0.2	0.2	0.04	㎡	1		0.04	
5	구	차수판 볼트 탈락				1.00	EA	1		1.00	
6	구	균열부백태		0.2	1.0	0.20	㎡	1		0.20	
7	구	포트홀		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
8	구	본체 유간 이물질퇴적		1.0		1.00	m	1		1.00	
9	신	후타재 망상균열		0.3	11.0	3.30	㎡	1		3.30	
10	신	후타재 망상균열		0.3	11.0	3.30	㎡	1		3.30	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	008

ID:청도천2교(부산)-교면포장 S4



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열부백태		0.2	1.0	0.20	㎡	1		0.20	
2	구	보수부재균열(0.3㎜미만)	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	
3	구	보수부 균열부 백태	0.2	1.2		1.20	m	2		2.40	
4	구	균열(0.3㎜미만)	0.2	3.0		3.00	m	1		3.00	
5	구	소성변형		0.3	0.3	0.09	㎡	1		0.09	
6	구	포트홀		5.0	1.0	5.00	㎡	1		5.00	
7	구	라벨링		1.0	3.0	3.00	㎡	1		3.00	
8	구	포트홀		0.1	0.1	0.01	㎡	4		0.04	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	004

ID:청도천2교(부산)-교면포장 S5



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1.20	m	1		1.20	
2	구	보수부재균열(0.3mm미만)	0.1	1.2		1.20	m	1		1.20	
3	구	균열부백태		0.1	0.6	0.06	㎡	1		0.06	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1.20	m	1		1.20	
5	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	
6	구	균열부백태		0.1	0.4	0.04	㎡	1		0.04	
7	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	
8	구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		0.30	m	6		1.80	
9	구	균열부백태		0.1	0.6	0.06	㎡	1		0.06	
10	구	포트홀		0.1	0.1	0.01	㎡	2		0.02	
11	구	라벨링		3.0	1.0	3.00	㎡	1		3.00	
12	구	포트홀		0.1	0.1	0.01	㎡	2		0.02	
13	**신**	**균열(0.3mm미만)**	**0.2**	**0.5**		**0.50**	**m**	**1**		**0.50**	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	005

ID:청도천2교(부산)-교면포장 S6



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	보수부 백태		0.1	0.6	0.06	㎡	1		0.06	
2	구	보수부 균열부 백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	
3	구	균열(0.3㎜미만)	0.2	1.2		1.20	m	1		1.20	
4	구	균열(0.3㎜미만)	0.2	0.8		0.80	m	1		0.80	
5	구	균열부백태		0.1	0.6	0.06	㎡	1		0.06	
6	구	차수판 볼트 탈락				1.00	EA	1		1.00	
7	구	배수구 막힘				1.00	EA	1		1.00	
8	구	차수판 볼트 탈락				2.00	EA	2		2.00	
9	구	포트홀		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
10	구	본체 유간 이물질퇴적		1.2		1.20	m	1		1.20	
11	구	후타재 균열	0.1	0.2		0.20	m	5		1.00	
12	구	접속도로 패임		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
13	구	본체 유간 이물질퇴적		2.0		2.00	m	1		2.00	
14	신	균열부백태		0.1	1.0	0.10	㎡	1		0.10	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	006

ID:청도천2교(부산)-바닥판하면 S1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	세로보 도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
2	구	배수관 주변 누수흔적		0.2	0.2	0.04	㎡	1		0.04	
3	구	배수관 연결재 탈락				1.00	EA	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	007

ID:청도천2교(부산)-바닥판하면 S2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보 수(기보수)
▲	보 수(08. 하반기)
▲	보 수(09. 상반기)
▲	보 수(09. 하반기)
▲	보 수(10. 상반기)
▲	보 수(10. 하반기)
▲	보 수(11. 상반기)
▲	보 수(11. 하반기)
▲	보 수(12. 상반기)
▲	보 수(12. 하반기)
▲	보 수(13. 상반기)
▲	보 수(13. 하반기)
▲	보 수(14. 상반기)
▲	보 수(14. 하반기)
▲	보 수(15. 상반기)
▲	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	가로보 지지 플렌지 도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		0.50	m	1		0.50	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1.20	m	1		1.20	
4	신	보수부 균열부백태		0.1	0.8	0.08	㎡	2		0.16	
5	신	보수부 균열부백태		0.1	1.5	1.50	㎡	2		0.30	
6	신	보수부 균열부백태		0.1	0.8	0.08	㎡	1		0.08	
7	신	보수부 균열부백태		0.1	1.5	1.50	㎡	2		0.30	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	008

ID:청도천2교(부산)-바닥판하면 S3

보수이력	
─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△1	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	가로보 도장손상		0.1	0.1	0.01	m	1		0.01	
2	구	가로보 지지 플랜지 도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
3	구	균열(0.3㎜미만)	0.2	0.5		0.50	m	1		0.50	
4	구	가로보 지지 플랜지 도장손상		0.2	0.2	0.04	m	1		0.04	
5	신	가로보 지지 플랜지 도장손상		0.2	0.1	0.02	㎡	1		0.02	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	009

ID:청도천2교(부산)-바닥판하면 S4

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보 수(기보수)
- 보 수(08. 하반기)
- 보 수(09. 상반기)
- 보 수(09. 하반기)
- 보 수(10. 상반기)
- 보 수(10. 하반기)
- 보 수(11. 상반기)
- 보 수(11. 하반기)
- 보 수(12. 상반기)
- 보 수(12. 하반기)
- 보 수(13. 상반기)
- 보 수(13. 하반기)
- 보 수(14. 상반기)
- 보 수(14. 하반기)
- 보 수(15. 상반기)
- 보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1		2.00	
2	구	가로보 도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.2		1.20	m	1		1.20	
4	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.2		1.20	m	2		2.40	
5	신	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	1		1.00	
6	신	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		0.40	m	2		0.80	
7	신	망상균열		2.0	1.0	2.00	㎡	1		2.00	
8	신	망상균열		2.0	2.0	4.00	㎡	2		8.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	010

ID:청도천2교(부산)-바닥판하면 S5

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△1	보수(기보수)
△2	보수(08. 하반기)
△3	보수(09. 상반기)
△4	보수(09. 하반기)
△5	보수(10. 상반기)
△6	보수(10. 하반기)
△7	보수(11. 상반기)
△8	보수(11. 하반기)
△9	보수(12. 상반기)
△10	보수(12. 하반기)
△11	보수(13. 상반기)
△12	보수(13. 하반기)
△13	보수(14. 상반기)
△14	보수(14. 하반기)
△15	보수(15. 상반기)
△16	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	망상균열		0.8	2.0	1.60	㎡	1		1.60	
2	구	가로보 도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
3	신	망상균열		2.0	1.0	2.00	㎡	2		4.00	
4	신	망상균열		5.0	2.0	10.00	㎡	2		20.00	
5	신	망상균열		2.0	1.0	2.00	㎡	1		2.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	011

ID:청도천2교(부산)-바닥판하면 S6

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	가로보 지지 플랜지 도장손상		0.1	0.3	0.03	㎡	1		0.03	
2	신	망상균열		2.0	1.0	2.00	㎡	2		4.00	
3	신	도장손상		0.2	0.1	0.02	㎡	2		0.04	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	012

ID:청도천2교(부산)-거더외부 S1G1

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.2	0.2	0.04	㎡	1		0.04	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	013

ID:청도천2교(부산)-거더외부 S2G1

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	014

ID:청도천2교(부산)-거더외부 S3G1



보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.2	0.02	㎡	1		0.02	
2	구	도장손상		0.1	0.5	0.05	㎡	1		0.05	
3	구	도장손상		0.1	0.4	0.04	㎡	1		0.04	
4	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	015

ID:청도천2교(부산)-거더외부 S4G1

보 수 이 력

—	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌 측 면



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	016

ID:청도천2교(부산)-거더외부 S5G1

보수이력

- ─ 기존균열
- ━ 신규균열
- ━ 보수부위재균열
- △ 보수(기보수)
- △ 보수(08. 하반기)
- △ 보수(09. 상반기)
- △ 보수(09. 하반기)
- △ 보수(10. 상반기)
- △ 보수(10. 하반기)
- △ 보수(11. 상반기)
- △ 보수(11. 하반기)
- △ 보수(12. 상반기)
- △ 보수(12. 하반기)
- △ 보수(13. 상반기)
- △ 보수(13. 하반기)
- △ 보수(14. 상반기)
- △ 보수(14. 하반기)
- △ 보수(15. 상반기)
- △ 보수(15. 하반기)

손상현황표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌 측 면



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	017

ID:청도천2교(부산)-거더외부 S6G1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	018

ID:청도천2교(부산)-거더외부 S1G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	2		0.02	
2	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	2		0.02	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌 측 면

하 면

우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	019

ID:청도천2교(부산)-거더외부 S2G2

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보 수(기보수)
- 보 수(08. 하반기)
- 보 수(09. 상반기)
- 보 수(09. 하반기)
- 보 수(10. 상반기)
- 보 수(10. 하반기)
- 보 수(11. 상반기)
- 보 수(11. 하반기)
- 보 수(12. 상반기)
- 보 수(12. 하반기)
- 보 수(13. 상반기)
- 보 수(13. 하반기)
- 보 수(14. 상반기)
- 보 수(14. 하반기)
- 보 수(15. 상반기)
- 보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	신	도장손상		0.2	0.1	0.02	㎡	1		0.02	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌 측 면



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	020

ID:청도천2교(부산)-거더외부 S3G2

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보 수(기보수)
- 보 수(08. 하반기)
- 보 수(09. 상반기)
- 보 수(09. 하반기)
- 보 수(10. 상반기)
- 보 수(10. 하반기)
- 보 수(11. 상반기)
- 보 수(11. 하반기)
- 보 수(12. 상반기)
- 보 수(12. 하반기)
- 보 수(13. 상반기)
- 보 수(13. 하반기)
- 보 수(14. 상반기)
- 보 수(14. 하반기)
- 보 수(15. 상반기)
- 보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.5	0.05	㎡	1		0.05	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



좌 측 면



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	021

ID:청도천2교(부산)-거더외부 S4G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보 수(기보수)
⚠	보 수(08. 하반기)
⚠	보 수(09. 상반기)
⚠	보 수(09. 하반기)
⚠	보 수(10. 상반기)
⚠	보 수(10. 하반기)
⚠	보 수(11. 상반기)
⚠	보 수(11. 하반기)
⚠	보 수(12. 상반기)
⚠	보 수(12. 하반기)
⚠	보 수(13. 상반기)
⚠	보 수(13. 하반기)
⚠	보 수(14. 상반기)
⚠	보 수(14. 하반기)
⚠	보 수(15. 상반기)
⚠	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	022

ID:청도천2교(부산)-거더외부 S5G2

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	023

ID:청도천2교(부산)-거더외부 S6G2

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
△	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)



좌 측 면



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	024

ID:청도천2교(부산)-거더내부 S1G1

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)



상 면



좌 측 면

부 산 ←

→ 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N)구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임											

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	025

ID:청도천2교(부산)-거더내부 S2G1

보 수 이 력

—	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



상 면



좌 측 면

부 산 ←　　　→ 대 구



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	026

ID:청도천2교(부산)-거더내부 S3G1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	027

ID:청도천2교(부산)-거더내부 S4G1

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	028

ID:청도천2교(부산)-거더내부 S5G1

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.3	0.03	㎡	1		0.03	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임



상 면



좌 측 면

부 산

→ 대 구



하 면



우 측 면

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	029

ID:청도천2교(부산)-거더내부 S6G1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보 수(기보수)
▲	보 수(08. 하반기)
▲	보 수(09. 상반기)
▲	보 수(09. 하반기)
▲	보 수(10. 상반기)
▲	보 수(10. 하반기)
▲	보 수(11. 상반기)
▲	보 수(11. 하반기)
▲	보 수(12. 상반기)
▲	보 수(12. 하반기)
▲	보 수(13. 상반기)
▲	보 수(13. 하반기)
▲	보 수(14. 상반기)
▲	보 수(14. 하반기)
▲	보 수(15. 상반기)
▲	보 수(15. 하반기)



상 면



좌 측 면

부 산 ←

→ 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	030

ID:청도천2교(부산)-거더내부 S1G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

부 산 ←



→ 대 구

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	031

ID:청도천2교(부산)-거더내부 S2G2

보수이력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	032

ID:청도천2교(부산)-거더내부 S3G2

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수(08. 하반기)
▲	보수(09. 상반기)
▲	보수(09. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	033

ID:청도천2교(부산)-거더내부 S4G2

보수이력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	034

ID:청도천2교(부산)-거더내부 S5G2

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
▲	보수(기보수)
▲	보수([illegible]. 하반기)
▲	보수([illegible]. 상반기)
▲	보수([illegible]. 하반기)
▲	보수(10. 상반기)
▲	보수(10. 하반기)
▲	보수(11. 상반기)
▲	보수(11. 하반기)
▲	보수(12. 상반기)
▲	보수(12. 하반기)
▲	보수(13. 상반기)
▲	보수(13. 하반기)
▲	보수(14. 상반기)
▲	보수(14. 하반기)
▲	보수(15. 상반기)
▲	보수(15. 하반기)



상 면



좌 측 면

부 산

→ 대 구



하 면



우 측 면

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	035

ID:청도천2교(부산)-거더내부 S6G2

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보수(기보수)
- 보수(08. 하반기)
- 보수(09. 상반기)
- 보수(09. 하반기)
- 보수(10. 상반기)
- 보수(10. 하반기)
- 보수(11. 상반기)
- 보수(11. 하반기)
- 보수(12. 상반기)
- 보수(12. 하반기)
- 보수(13. 상반기)
- 보수(13. 하반기)
- 보수(14. 상반기)
- 보수(14. 하반기)
- 보수(15. 상반기)
- 보수(15. 하반기)



손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	이음부 마감 불량				1.00	EA	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	036

ID:청도천2교(부산)-교대 A1

보 수 이 력

- 기 존 균 열
- 신 규 균 열
- 보수부위재균열
- 보 수(기보수)
- 보 수(08. 하반기)
- 보 수(09. 상반기)
- 보 수(09. 하반기)
- 보 수(10. 상반기)
- 보 수(10. 하반기)
- 보 수(11. 상반기)
- 보 수(11. 하반기)
- 보 수(12. 상반기)
- 보 수(12. 하반기)
- 보 수(13. 상반기)
- 보 수(13. 하반기)
- 보 수(14. 상반기)
- 보 수(14. 하반기)
- 보 수(15. 상반기)
- 보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	무수축몰탈 균열	0.1	0.1		0.10	m	1		0.10	
2	구	누수 및 백태		0.4	2.0	0.80	㎡	1		0.80	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임

*법면 보호블럭 이격 및 밀림



날개벽(좌측)



정 면 도



날개벽(우측)

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	037

ID:청도천2교(부산)-교대 A2

보 수 이 력

─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
△1	보 수(기보수)
△2	보 수(08. 하반기)
△3	보 수(09. 상반기)
△4	보 수(09. 하반기)
△5	보 수(10. 상반기)
△6	보 수(10. 하반기)
△7	보 수(11. 상반기)
△8	보 수(11. 하반기)
△9	보 수(12. 상반기)
△10	보 수(12. 하반기)
△11	보 수(13. 상반기)
△12	보 수(13. 하반기)
△13	보 수(14. 상반기)
△14	보 수(14. 하반기)
△15	보 수(15. 상반기)
△16	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	균열(0.3mm이상)	0.3	1.2		1.20	m	1		1.20	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1.20	m	1		1.20	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	
4	구	그을음		0.3	0.5	0.15	㎡	1		0.15	
5	구	누수흔적		0.4	2.0	0.80	㎡	1		0.80	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임




날개벽(좌측)



정 면 도


날개벽(우측)

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	038

ID:청도천2교(부산)-교각 P1

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△1	보수(기보수)
△2	보수(08. 하반기)
△3	보수(09. 상반기)
△4	보수(09. 하반기)
△5	보수(10. 상반기)
△6	보수(10. 하반기)
△7	보수(11. 상반기)
△8	보수(11. 하반기)
△9	보수(12. 상반기)
△10	보수(12. 하반기)
△11	보수(13. 상반기)
△12	보수(13. 하반기)
△13	보수(14. 상반기)
△14	보수(14. 하반기)
△15	보수(15. 상반기)
△16	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



평 면 도



내측면(좌측)



측면도(좌측)



정 면 도



측면도(우측)



배 면 도



내측면(우측)

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	039

ID:청도천2교(부산)-교각 P2

보 수 이 력	
─	기 존 균 열
━	신 규 균 열
━	보수부위재균열
△	보 수(기보수)
△	보 수(08. 하반기)
△	보 수(09. 상반기)
△	보 수(09. 하반기)
△	보 수(10. 상반기)
△	보 수(10. 하반기)
△	보 수(11. 상반기)
△	보 수(11. 하반기)
△	보 수(12. 상반기)
△	보 수(12. 하반기)
△	보 수(13. 상반기)
△	보 수(13. 하반기)
△	보 수(14. 상반기)
△	보 수(14. 하반기)
△	보 수(15. 상반기)
△	보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	우수측울탈 균열	0.1	0.1		0.10	m	2		0.20	
2	구	우수측울탈 균열	0.1	0.1		0.10	m	2		0.20	
3	구	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		0.20	m	3		0.60	
4	구	보수부재균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	4		4.00	
5	구	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		0.20	m	1		0.20	
6	구	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		0.20	m	1		0.20	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



평 면 도



내측면(좌측)



측면도(좌측)



정 면 도



측면도(우측)



배 면 도



내측면(우측)

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	040

ID:청도천2교(부산)-교각 P3

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
⚠	보수(기보수)
⚠	보수(08. 하반기)
⚠	보수(09. 상반기)
⚠	보수(09. 하반기)
⚠	보수(10. 상반기)
⚠	보수(10. 하반기)
⚠	보수(11. 상반기)
⚠	보수(11. 하반기)
⚠	보수(12. 상반기)
⚠	보수(12. 하반기)
⚠	보수(13. 상반기)
⚠	보수(13. 하반기)
⚠	보수(14. 상반기)
⚠	보수(14. 하반기)
⚠	보수(15. 상반기)
⚠	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함상태	손상물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		0.10	m	2		0.20	
2	구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		0.30	m	1		0.30	
3	구	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		0.20	m	2		0.40	
4	구	보수부재균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		0.50	m	1		0.50	
5	구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		0.50	m	1		0.50	
6	구	망상균열		0.5	0.5	0.25	㎡	1		0.25	
7	구	백태		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
8	구	망상균열		1.0	1.5	1.50	㎡	1		1.50	
9	구	보수부재균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1.00	m	1		1.00	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



평 면 도



내측면(좌측)



측면도(좌측)



정 면 도



측면도(우측)



배 면 도



내측면(우측)

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	041

ID:청도천2교(부산)-교각 P4



평 면 도



내측면(좌측)



측면도(좌측)



정 면 도



측면도(우측)



배 면 도



내측면(우측)

보 수 이 력

- 기존균열
- 신규균열
- 보수부위재균열
- 보 수(기보수)
- 보 수(08. 하반기)
- 보 수(09. 상반기)
- 보 수(09. 하반기)
- 보 수(10. 상반기)
- 보 수(10. 하반기)
- 보 수(11. 상반기)
- 보 수(11. 하반기)
- 보 수(12. 상반기)
- 보 수(12. 하반기)
- 보 수(13. 상반기)
- 보 수(13. 하반기)
- 보 수(14. 상반기)
- 보 수(14. 하반기)
- 보 수(15. 상반기)
- 보 수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			
1	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
2	구	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	1		0.01	
3	구	보수부재균열(0.3㎜미만)	0.1	1.0		1.00	m	2		2.00	
4	구	망상균열		1.0	0.8	0.80	㎡	1		0.80	
5	구	보수부재균열(0.3㎜미만)	0.1	0.6		0.60	m	1		0.60	
6	신	망상균열		2.4	4.0	9.60	㎡	1		9.60	
7	신	망상균열		1.0	1.0	1.00	㎡	1		1.00	
8	신	망상균열		2.4	2.0	4.80	㎡	1		4.80	
9	신	망상균열		2.4	4.0	9.60	㎡	1		9.60	

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 ㎜ 임

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	042

ID:청도천2교(부산)-교각 P5

보 수 이 력

─	기존균열
━	신규균열
━	보수부위재균열
△1	보수(기보수)
△	보수(08. 하반기)
△	보수(09. 상반기)
△	보수(09. 하반기)
△	보수(10. 상반기)
△	보수(10. 하반기)
△	보수(11. 상반기)
△	보수(11. 하반기)
△	보수(12. 상반기)
△	보수(12. 하반기)
△	보수(13. 상반기)
△	보수(13. 하반기)
△	보수(14. 상반기)
△	보수(14. 하반기)
△	보수(15. 상반기)
△	보수(15. 하반기)

손 상 현 황 표

번호	신(N) 구(P)	손상내용	손상현황						결함 상태	손상 물량	비고
			폭	길이	너비	물량	단위	개소			

주) 손상의 폭과 길이는 m 이며, 단 균열의 폭은 mm 임



평 면 도



내측면(좌측)



측면도(좌측)



정 면 도



측면도(우측)



배 면 도



내측면(우측)

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)
과업기간	2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31
발 주 처	신대구부산고속도로주식회사
용 역 사	(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD
도면번호	043