손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
2-2	익산	호암교	호암교-1	호암교-1-1	S1-T2	교량상부	T1	신축이음	볼트탈락	덮개판볼트탈락		-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교-1	호암교-1-2	S1-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-1	호암교-1-3	S1-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-1	호암교-1-4	S1-T1	교량상부	T1	신축이음	볼트탈락	덮개판볼트탈락		-		-	1EA	1.00	EA	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-2	호암교-2-1	S2-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-2	호암교-2-2	S2-중앙	교량상부	T1	배수시설	이물질퇴적			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-2	호암교-2-3	S2-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	1.00	EA	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-3	호암교-3-1	S3-T1	교량상부	T1	공통구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-3	호암교-3-2	S3-T1	교량상부	T1	공통구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-5	호암교-5-1	S5-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-5	호암교-5-2	S5-T2	교량상부	T2	공통구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-6	호암교-6-1	S6-T2	교량상부	T2	신축이음	볼트탈락	덮개판볼트탈락		-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-6	호암교-6-2	S6-T2	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교-7	호암교-7-1	S7-중앙	교량상부	T1	궤도부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교-7	호암교-7-2	S7-T2	교량상부	T2	방호스크린	자물쇠망실			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-9	호암교-9-1	S9-T2	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-9	호암교-9-2	S9-T1	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-10	호암교-10-1	S10-T2	교량상부	T2	공통구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-10	호암교-10-2	S10-T1	교량상부	T1	공통구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-10	호암교-10-3	S10-T1	교량상부	T1	공통구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-11	호암교-11-1	S11-T2	교량상부	T2	공통구	덮개볼량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-11	호암교-11-2	S11-T2	교량상부	T2	공통구	덮개파손			-		-	2EA	2.00	EA	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-11	호암교-11-3	S11-T1	교량상부	T2	공통구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-12	호암교-12-1	S12-T2	교량상부	T2	공통구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-12	호암교-12-2	S12-T2	교량상부	T2	신축이음	볼트탈락	덮개판볼트탈락		-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-12	호암교-12-3	S12-T1	교량상부	T2	공통구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-12	호암교-12-4	S12-T2	교량상부	T2	공통구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-13	호암교-13-1	S13-T2	교량상부	T2	신축이음	볼트탈락	덮개판볼트탈락		-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-14	호암교-14-1	S14-T2	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-14	호암교-14-2	S14-T1	교량상부	T1	공통구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-15	호암교-15-1	S15-T1	교량상부	T2	공통구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-16	호암교-16-1	S16-T1	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-18	호암교-18-1	S18-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교-18	호암교-18-2	S18-T2	교량상부	T2	공통구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교-18	호암교-18-3	S18-T2	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	㎡	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-19	호암교-19-1	S19-T2	교량상부	T2	방호스크린	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-19	호암교-19-2	S19-T1	교량상부	T2	공통구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-20	호암교-20-1	S20-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교-20	호암교-20-2	S20-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-20	호암교-20-3	S20-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-20	호암교-20-4	S20-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	4EA	0.04	㎡	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-21	호암교-21-1	S21-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	3EA	0.03	㎡	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-22	호암교-22-1	S22-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교-23	호암교-23-1	S23-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-24	호암교-24-1	S24-중앙	교량상부	T1	신축이음	이물질퇴적			-	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-24	호암교-24-2	S24-T2	교량상부	T2	공통구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교-24	호암교-24-3	S24-T1	교량상부	T1	신축이음	덮개판설치불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-25	호암교-25-1	S25-T2	교량상부	T2	신축이음	볼트탈락	덮개판볼트탈락		-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-25	호암교-25-2	S25-T1	교량상부	T1	공통구	덮개파손			-		-	2EA	2.00	EA	하자	18하
2-2	익산	호암교	호암교-25	호암교-25-3	S25-T2	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-26	호암교-26-1	S26-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교-26	호암교-26-2	S26-T2	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교-26	호암교-26-3	S26-T2	교량상부	T2	공통구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-26	호암교-26-4	S26-T2	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-26	호암교-26-5	S26-T2	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-27	호암교-27-1	S27-T2	교량상부	T2	공통구	덮개누락			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-27	호암교-27-2	S27-T1	교량상부	T1	공통구	덮개파손			-		-	2EA	2.00	EA	하자	18하
2-2	익산	호암교	호암교-27	호암교-27-3	S27-T2	교량상부	T2	공통구	덮개파손			-		-	2EA	2.00	EA	하자	18하
2-2	익산	호암교	호암교-28	호암교-28-1	S28-T2	교량상부	T2	공통구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교-28	호암교-28-2	S28-T2	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-29	호암교-29-1	S29-T2	교량상부	T2	공통구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교-30	호암교-30-1	S30-T2	교량상부	T2	공통구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-30	호암교-30-2	S30-T2	교량상부	T2	공통구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-30	호암교-30-3	S30-T2	교량상부	T2	공통구	덮개파손			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-31	호암교-31-1	S31-중앙	교량상부	T1	배수시설	이물질퇴적			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-31	호암교-31-2	S31-T2	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-31	호암교-31-3	S31-T2	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-32	호암교-32-1	S32-T1	교량상부	T1	신축이음	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교-32	호암교-32-2	S32-T2	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	㎡	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교-33	호암교-33-1	S33-T1	교량상부	T2	공통구	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-33	호암교-33-2	S33-T2	교량상부	T1	신축이음	볼트체결불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-34	호암교-34-1	S1	거더내부		신축이음	물받이누수	접합면		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-35	호암교-35-1	S2	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-35	호암교-35-2	S2	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-36	호암교-36-1	S3	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	15상
2-2	익산	호암교	호암교-36	호암교-36-2	S3	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-36	호암교-36-3	S3	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-37	호암교-37-1	S4	거더내부		신축이음	물받이누수	접합면		-	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-38	호암교-38-1	S5	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	9.0	m	1EA	9.00	m	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교-38	호암교-38-2	S5	거더내부		신축이음	물받이누수	접합면		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-38	호암교-38-3	S5	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	18상

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
2-2	익산	호암교	호암교-39	호암교-39-1	S6	거더내부		신축이음	물받이누수	접합면		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-40	호암교-40-1	S7	거더내부		신축이음	물받이누수	접합면		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-40	호암교-40-2	S7	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-41	호암교-41-1	S8	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	3.5	m	1EA	3.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-41	호암교-41-2	S8	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-42	호암교-42-1	S9	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	m	1.0	m	2EA	2.00	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-42	호암교-42-2	S9	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	m	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-42	호암교-42-3	S9	거더내부		상면	망상균열	CW=0.1	1.5	m	1.5	m	1EA	2.25	㎡	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-43	호암교-43-1	S10	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-43	호암교-43-2	S10	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-43	호암교-43-3	S10	거더내부		배수시설	배수관누수	접합부		-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-44	호암교-44-1	S11	거더내부		신축이음	물받이누수	접합면		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-45	호암교-45-1	S12	거더내부		신축이음	물받이누수	접합면		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-45	호암교-45-2	S12	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-45	호암교-45-3	S12	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-45	호암교-45-4	S12	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-45	호암교-45-5	S12	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-45	호암교-45-6	S12	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.6	m	1EA	1.60	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-46	호암교-46-1	S13	거더내부		배수시설	배수관누수			-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-47	호암교-47-1	S14	거더내부		신축이음	물받이누수	접합면		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	16하
2-2	익산	호암교	호암교-47	호암교-47-2	S14	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-47	호암교-47-3	S14	거더내부		거더내부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-47	호암교-47-4	S14	거더내부		거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-48	호암교-48-1	S15	거더내부		신축이음	물받이누수	접합면		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-48	호암교-48-2	S15	거더내부		배수시설	배수관누수	접합부		-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-48	호암교-48-3	S15	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-49	호암교-49-1	S16	거더내부		신축이음	물받이누수	접합면		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-49	호암교-49-2	S16	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-50	호암교-50-1	S17	거더내부		신축이음	물받이누수	접합면		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-50	호암교-50-2	S17	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-50	호암교-50-3	S17	거더내부		상면	재료분리		0.6	m	0.6	m	1EA	0.36	㎡	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-50	호암교-50-4	S17	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-51	호암교-51-1	S18	거더내부		신축이음	물받이누수	접합면		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-51	호암교-51-2	S18	거더내부		거더내부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-52	호암교-52-1	S19	거더내부		거더내부	백태		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-52	호암교-52-2	S19	거더내부		거더내부	백태		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-53	호암교-53-1	S20	거더내부		신축이음	물받이누수	접합면		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-53	호암교-53-2	S20	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-53	호암교-53-3	S20	거더내부		거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	1.6	m	1EA	1.60	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-53	호암교-53-4	S20	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-54	호암교-54-1	S21	거더내부		신축이음	물받이누수	접합면		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-55	호암교-55-1	S22	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.7	m	1EA	0.70	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-55	호암교-55-2	S22	거더내부		격벽	박리		0.1	m	1.0	m	1EA	0.10	㎡	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-56	호암교-56-1	S23	거더내부		배수시설	배수관누수			-		-	1EA	1.00	EA	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-56	호암교-56-2	S23	거더내부		거더내부	백태		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-56	호암교-56-3	S23	거더내부		거더내부	백태		0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	㎡	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-57	호암교-57-1	S24	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	8.0	m	1EA	8.00	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-57	호암교-57-2	S24	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		2.0	㎜	4.0	m	1EA	4.00	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-57	호암교-57-3	S24	거더내부		배수시설	배수관손상	설치불량		-		-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-58	호암교-58-1	S25	거더내부		거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-58	호암교-58-2	S25	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-59	호암교-59-1	S26	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교-62	호암교-62-1	S29	거더내부		거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	5.0	m	1EA	5.00	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-63	호암교-63-1	S30	거더내부		거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-63	호암교-63-2	S30	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-64	호암교-64-1	S31	거더내부		신축이음	물받이누수	접합면		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-64	호암교-64-2	S31	거더내부		거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-65	호암교-65-1	S32	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-67	호암교-67-1	S1	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-67	호암교-67-2	S1	거더외부		켄틸레버	누수				0.1	m	1EA	0.10	m		18상
2-2	익산	호암교	호암교-68	호암교-68-1	S2	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.5	m	2EA	3.00	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-69	호암교-69-1	S3	거더외부		거더외부	망상균열	CW=0.1	4.5	m	2.5	m	1EA	11.25	㎡	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-69	호암교-69-2	S3	거더외부		켄틸레버	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.8	m	2EA	1.60	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-69	호암교-69-3	S3	거더외부		켄틸레버	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-69	호암교-69-4	S3	거더외부		켄틸레버	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-69	호암교-69-5	S3	거더외부		켄틸레버	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-69	호암교-69-6	S3	거더외부		켄틸레버	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	18하
2-2	익산	호암교	호암교-69	호암교-69-7	S3	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-69	호암교-69-8	S3	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-69	호암교-69-9	S3	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-69	호암교-69-10	S3	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-71	호암교-71-1	S5	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-71	호암교-71-2	S5	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-71	호암교-71-3	S5	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-71	호암교-71-4	S5	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-71	호암교-72-1	S6	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	2.0	m	2EA	4.00	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-71	호암교-72-2	S6	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-81	호암교-81-1	S15	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-82	호암교-82-1	S16	거더외부		거더외부	망상균열	CW=0.2	2.5	m	1.5	m	1EA	3.75	㎡	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-82	호암교-82-2	S16	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	2.0	m	2EA	4.00	m	하자	18상

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
2-2	익산	호암교	호암교-83	호암교-83-1	S17	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-83	호암교-83-2	S17	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-83	호암교-83-3	S17	거더외부		거더외부	망상균열	CW=0.2	2.0	m	1.5	m	1EA	3.00	㎡	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-83	호암교-83-4	S17	거더외부		거더외부	망상균열		1.5	m	1.5	m	1EA	2.25	㎡	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-83	호암교-83-5	S17	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-83	호암교-83-5	S17	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-83	호암교-83-5	S17	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	2.0	m	2EA	4.00	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-84	호암교-84-1	S18	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.5	m	3EA	4.50	m	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교-84	호암교-84-2	S18	거더외부		거더외부	망상균열		2.5	m	1.5	m	1EA	3.75	㎡	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-85	호암교-85-1	S19	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-85	호암교-85-2	S19	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-85	호암교-85-3	S19	거더외부		켄틸레버	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	18하
2-2	익산	호암교	호암교-87	호암교-87-1	S21	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	15하
2-2	익산	호암교	호암교-88	호암교-88-1	S22	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	3.5	m	1EA	3.50	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-88	호암교-88-2	S22	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-89	호암교-89-1	S23	거더외부		켄틸레버	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.6	m	2EA	1.20	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-89	호암교-89-1	S23	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-92	호암교-92-1	S26	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-93	호암교-93-1	S27	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	2.0	m	2EA	4.00	m	하자	18하
2-2	익산	호암교	호암교-94	호암교-94-1	S28	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	15상
2-2	익산	호암교	호암교-94	호암교-94-2	S28	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-94	호암교-94-3	S28	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-94	호암교-94-4	S28	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-95	호암교-95-1	S29	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	3EA	3.00	m	하자	15상
2-2	익산	호암교	호암교-95	호암교-95-2	S29	거더외부		거더외부	망상균열	cw=0.1	3.5	m	2.5	m	1EA	8.75	㎡	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-95	호암교-95-3	S29	거더외부		거더외부	박락		0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	㎡	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-97	호암교-97-1	S31	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.6	m	1EA	1.60	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-97	호암교-97-2	S31	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-97	호암교-97-3	S31	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.8	m	3EA	2.40	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-97	호암교-97-4	S31	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-97	호암교-97-5	S31	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-98	호암교-98-1	S32	거더외부		켄틸레버	누수	누수(물방울)		-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-98	호암교-98-2	S32	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.6	m	1EA	1.60	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-98	호암교-98-3	S32	거더외부		거더외부	박락		0.2	m	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-100	호암교-100-1	A1	교대		교대	이격	이격(45mm)	45.0	㎜	8.0	m	1EA	8.00	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-100	호암교-100-2	A1	교대		교대	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-100	호암교-100-3	A1	교대		교대	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-100	호암교-100-4	A1	교대		교대	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.4	m	4EA	1.60	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-100	호암교-100-5	A1	교대		교대	백태		0.5	m	0.5	m	1EA	0.25	㎡	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-100	호암교-100-6	A1	교대		교대	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-100	호암교-100-7	A1	교대		교대	망상균열	cw=0.1	1.5	m	1.0	m	1EA	1.50	㎡	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-101	호암교-101-1	A2	교대		교대	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-101	호암교-101-2	A2	교대		교대	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.9	m	1EA	0.90	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-101	호암교-101-3	A2	교대		교대	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	18하
2-2	익산	호암교	호암교-101	호암교-101-4	A2	교대		교량받침	무수축몰탈균열		0.1	㎜	0.1	m	2EA	0.20	m	하자	18하
2-2	익산	호암교	호암교-101	호암교-101-5	A2	교대		교량받침	받침콘크리트균열		0.1	㎜	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	18하
2-2	익산	호암교	호암교-101	호암교-101-6	A2	교대		교량받침	무수축몰탈균열		0.1	㎜	0.1	m	2EA	0.20	m	하자	18하
2-2	익산	호암교	호암교-101	호암교-101-7	A2	교대		교량받침	받침콘크리트균열		0.1	㎜	0.2	m	2EA	0.40	m	하자	18하
2-2	익산	호암교	호암교-104	호암교-104-1	P3	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교-104	호암교-104-2	P3	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	16하
2-2	익산	호암교	호암교-104	호암교-104-3	P3	교각		교량받침	시공불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16하
2-2	익산	호암교	호암교-104	호암교-104-4	P3	교각		기둥	번호판부착불량	번호판부착불량		-		-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-104	호암교-104-5	P3	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-104	호암교-104-6	P3	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-104	호암교-104-7	P3	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-104	호암교-104-8	P3	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-104	호암교-104-9	P3	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	3.6	m	1EA	3.60	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-104	호암교-104-10	P3	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-104	호암교-104-11	P3	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-104	호암교-104-12	P3	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-105	호암교-105-1	P4	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-105	호암교-105-2	P4	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-106	호암교-106-1	P5	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.6	m	1EA	1.60	m	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교-106	호암교-106-2	P5	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교-106	호암교-106-3	P5	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.3	m	1EA	1.30	m	하자	16상
2-2	익산	호암교	호암교-106	호암교-106-4	P5	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	16하
2-2	익산	호암교	호암교-106	호암교-106-5	P5	교각		교량받침	시공불량			-		-	1EA	1.00	EA	하자	16하
2-2	익산	호암교	호암교-106	호암교-106-6	P5	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	16하
2-2	익산	호암교	호암교-106	호암교-106-7	P5	교각		코핑	망상균열		2.5	m	3.0	m	1EA	7.50	㎡	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-106	호암교-106-8	P5	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-109	호암교-109-2	P8	교각		코핑	망상균열		2.0	m	1.5	m	1EA	3.00	㎡	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-110	호암교-110-1	P9	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	m	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-110	호암교-110-2	P9	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	m	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-111	호암교-111-1	P10	교각		코핑	균열(0.3mm이상)		0.3	㎜	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-111	호암교-111-2	P10	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	㎜	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-112	호암교-112-1	P11	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-116	호암교-116-1	P15	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-120	호암교-120-1	P19	교각		기둥	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-122	호암교-122-1	P21	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-122	호암교-122-2	P21	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.1	㎜	0.7	m	1EA	0.70	m	하자	17하

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
2-2	익산	호암교	호암교-125	호암교-125-1	P24	교각		교량받침	무수축몰탈균열		0.1	㎜	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-125	호암교-125-2	P24	교각		교량받침	무수축몰탈균열		0.1	㎜	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-125	호암교-125-3	P24	교각		코핑	누수흔적		0.3	m	2.0	m	1EA	0.60	㎡	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-126	호암교-126-1	P25	교각		교량받침	무수축몰탈균열		0.1	㎜	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-126	호암교-126-2	P25	교각		교량받침	받침콘크리트균열		0.1	㎜	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-126	호암교-126-3	P25	교각		교량받침	무수축몰탈균열		0.1	㎜	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-128	호암교-131-1	P30	교각		코핑	망상균열	cw=0.1	1.5	㎜	1.0	m	1EA	1.50	㎡	하자	18상
2-2	익산	호암교	호암교-133	호암교-133-1	P32	교각		교량받침	받침콘크리트균열		0.1	㎜	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-133	호암교-133-2	P32	교각		교량받침	받침콘크리트균열		0.1	㎜	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	17상
2-2	익산	호암교	호암교-133	호암교-133-3	P32	교각		교량받침	무수축몰탈균열		0.1	㎜	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	17하
2-2	익산	호암교	호암교-133	호암교-133-4	P32	교각		교량받침	무수축몰탈균열		0.1	㎜	0.2	m	1EA	0.02	㎡	하자	17하